

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Octubre del 2018

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido Anteriores	(Ejercidos)	Ejercido 2018	Total	Físico	
1	FISM 2014	INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE	CALLE NUEVE B, DE LA CIRUELA, DEL MANGO, DE LA UVA Y DE LA NARANJA	FISM-226-14 LAGUNETA	28 DE AGOSTO DE 2017	26 DE OCTUBRE DE 2017	CONSTRUTAMPS, S.A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$601,869.96	593654.28	6,245.59	\$599,899.87	100%	100%	TERMINADA
2	FISM 2015	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, COL. CUATRO CAMINOS	FISM-066-15 CUATRO CAMINOS	4 DE NOVIEMBRE DE 2015	1 DE FEBRERO DE 2016	C. HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$454,037.32	425,784.88	28,252.44	\$454,037.32	100%	100%	TERMINADA
3	HIDROCARBUROS 2016	REHABILITACION DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO	AV. BENITO JUAREZ DE OLMO A RAUL GARATE (AV. OCEANO PACIFICO) COL. MANUEL CAVAZOS LERMA	HIDROC.04-2016 AV. OCEANO PACIFICO Y AV. BENITO JUAREZ COL. MANUEL CAVAZOS LERMA	25/10/2016	23/12/2016	ARMANDO RAMOS SEGURA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$751,141.39	685,309.45	40,085.99	\$725,395.44	100%	97%	TERMINADA
4	HIDROCARBUROS 2016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS	CALLE INTEGRACION FAMILIAR DE DR. CANSECO A HUMANIDAD COLONIA INTEGRACION FAMILIAR	HIDROC.16-02-17 C. INTEGRACION FAMILIAR FE CANSECO A HUMANIDAD COL. INTEGRACION FAM.	9 DE OCTUBRE DE 2017	27 DE DICIEMBRE DE 2017	GRUCOTAM, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,025,204.22	-	959,819.85	\$959,819.85	100%	94%	TERMINADA
5	HIDROCARBUROS 2016	CONSTRUCCION DE CELDA PARA CONFINAMIENTO EN EL RELLENO SANITARIO	UBICADO EN CARRETERA MATAMOROS-VICTORIA KM. 21.5	HIDROC.16-04-17 CELDA CONFINAMIENTO EN RELLENO SANITARIO CARR. MAT-VICT. KM21.5	19 DE OCTUBRE DE 2017	27 DE DICIEMBRE DE 2017	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,399,412.58	-	2,384,646.51	\$2,384,646.51	100%	99%	TERMINADA
6	HIDROCARBUROS 2016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS	CALLE JUVENTUD REVOLUCIONARIADA LADISLAO GUZMAN A PLAN DE IGUALACOLONIA INDEPENDENCIA	HIDROC.16-06-17 C. JUVENTUD REV. COL. INDEPENDENCIA E/LADISLAO GUZMAN A PLAN DE IGUALA	19 DE OCTUBRE DE 2017	27 DE DICIEMBRE DE 2017	GLOBAL NORTHEAST CORP, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,778,352.82	-	1,645,370.53	\$1,645,370.53	100%	93%	TERMINADA
7	HIDROCARBUROS 2016	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE LA ESCONDIDA DE ROBERTO KOCH A TOMAS ALBA EDISON	HIDROC.16-07-2017 PAV. ASF. CION. LA ESCONDIDA Y ROBERTO KOCH COL. LA HERRADURA	19/10/2017	27/12/2017	GLOBAL NORTHEAST CORP, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$771,428.81	\$	\$719,221.98	\$719,221.98	100%	93%	TERMINADA
8	HIDROCARBUROS 2016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS	CALLE JUAN SEBASTIAN BACHDE ALVARO OBREGON A TCHAIKOVSKICOLONIA VILLA COAPA	HIDROC.16-08-17 C. JUAN SEBASTIAN BACH COL. VILLA COAPA	9 DE OCTUBRE DE 2017	27 DE DICIEMBRE DE 2017	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS URBATAM, S. DE R. L.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$959,407.71	\$262,502.70	\$541,012.28	\$803,514.98	100%	84%	TERMINADA
9	HIDROCARBUROS 2016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS	CALLE CLAUHTEMOC DE MOCTEZUMA A NEZAHUALCOYOTL COLONIA LA INDIA	HIDROCARBUROS-16-09-17	19 DE OCTUBRE DE 2017	27 DE DICIEMBRE DE 2017	GLOBAL NORTHEAST CORP, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,702,904.34	\$	\$1,538,373.21	\$1,538,373.21	100%	90%	TERMINADA
10	HIDROCARBUROS 2016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS	CALLE PEDRO INFANTE DE AGUSTIN LARA A PEDRO ARMENDARIZ COLONIA EXPOFIESTA NORTE	HIDROCARBUROS-16-10-17	9 DE OCTUBRE DE 2017	27 DE DICIEMBRE DE 2017	C. HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$752,023.71	\$276,005.52	\$475,609.02	\$751,614.54	100%	100%	TERMINADA
11	HIDROCARBUROS 2016	REHABILITACION DE TUBERIA PARA RED DE DRENAJE SANITARIO, NOM-001-CONAGUA-2011	CALLE VOZ DE LA FRONTERA ENTRE AVE. LAURO VILLAR Y AVE. CANALES COLONIA TREVINO ZAPATA	HIDROC.16-11-17 REHAB. C. VOZ DE LA FRONTERA DE AV. LAURO VILLAR A CANALES COL. TREVINO ZAPATA	30 DE NOVIEMBRE DE 2017	12 DE FEBRERO DE 2018	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,408,461.56	\$	\$1,397,356.97	\$1,397,356.97	100%	99%	TERMINADA
12	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	AVENIDA PATRIOTISMO DE AV. LAURO VILLAR A CALLE MIGUEL BARRAGAN, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FORTAFIN-01-16 MOD. CARR. SENDERO NACIONAL DE DREN PRINCIPAL A C. 1ERA. SUR	07 DE FEBRERO DE 2017	06 DE JULIO DE 2017	EVKA MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$14,289,104.45	\$ 12,978,763.54	\$1,309,525.57	\$14,288,289.11	100%	100%	TERMINADA
13	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	AV. PATRIOTISMO	FORTAFIN-02-16 C. MIGUEL BARRAGAN COL. FUNDADORES	09 DE ENERO DE 2017	07 DE JUNIO DE 2017	GRUCOTAM SA DE CV	LICITACION PUBLICA	\$7,781,758.44	\$ 7,701,083.43	\$80,205.29	\$7,781,288.72	100%	100%	TERMINADA
14	FORTAMUN 2016	PUENTE PEATONAL	CALLE 6 DE MARZO Y HUAMUCHIL	FORT-16-16 AV. 6 DE MARZO Y HUAMUCHIL COL. TIERRA Y LIBERTAD	12 DE DICIEMBRE DE 2016	09 DE FEBRERO DE 2017	HIDROPROYECTOS DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$638,365.79	\$ 417,768.86	\$220,596.93	\$638,365.79	100%	100%	TERMINADA
15	FORTAMUN 2016	PUENTE PEATONAL	AV. 12 DE MARZO Y DREN E-32 IZQ.	FORT-17-16 AV. 12 DE MARZO Y DREN E-32 IZQ. COL. ESPAÑA	12 DE DICIEMBRE DE 2016	12 DE FEBRERO DE 2017	HIDROPROYECTOS DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$543,028.96	\$ 295,714.72	\$247,314.27	\$543,028.99	100%	100%	TERMINADA
16	FORTAMUN 2016	REMEDIACION EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	CALLE LAGUNA SALADA ENTRE 11 Y 12, COL. SAN FRANCISCO	FORT-18-16 REMOD. OF. SRIA. SERVICIOS PUBLICOS EN LAG SALADA COL. SAN FCO.	12/12/2016	30 de enero de 2017	ARQ. ALBERTO GONZALEZ ACEVES	ADJUDICACION DIRECTA	\$155,652.12	\$	\$62,979.24	\$62,979.24	100%	40%	TERMINADA

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Octubre del 2018

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido Anteriores (Ejercicios)	Ejercido 2018	Total	Físico	Financiero	
17	FONDO DE CULTURA 2016	RESTAURACION DE EDIFICIOS PARA ESCUELAS DE ARTES PRONAF 1a ETAPA,	AV. ALVARO OBREGON	CONACULTA-01-16 ED. P/ESCUELAS DE ARTE PRONAF (1ERA. ETAPA)	27 DE ABRIL DE 2017	24 DE AGOSTO DE 2017	DC MAPLE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	5,997,600.00	\$ 2,979,005.55	\$2,961,160.60	\$5,940,166.15	100%	99%	TERMINADA
18	FISM 2016	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	CALLE NEVADO DE TOLUCA DE CEDRO A PALMAR COLONIA LAS PALMITAS	FISM-082-16 LAS PALMITAS	29 DE DICIEMBRE DE 2017	11 DE FEBRERO DE 2018	C. JOSE FERNANDO SANDOVAL MURAIRA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$430,995.55	\$ -	\$422,505.08	\$422,505.08	100%	98%	TERMINADA
19	FORTAMUN 2017	REUBICACION DE LINEA MEDIA TENSION	AV. SENDERO NACIONAL	FORT-33-2017	24 DE JULIO DE 2017	21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	GRUPO GARZA-ESCOBEDO, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,389,425.96	\$529,159.51	\$860,266.45	\$1,389,425.96	100%	100%	TERMINADA
20	FORTAMUN 2017	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE ESCUELAS PUBLICAS	EN MATAMOROS, TAMAULIPAS	FORTAMUN-047-17	22 DE ABRIL DE 2017	20 DE JUNIO DE 2017	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES EDUCATIVOS, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,039,897.05	\$ -	\$ 1,036,915.09	\$1,036,915.09	100%	100%	TERMINADA
21	FORTAMUN 2017	REHABILITACION DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO	CALLE LOS OLIVOS, DE AV. 18 DE OCTUBRE A LAZARO CARDENAS, COL. LOS OLIVOS CALLE CAPUCHINO DE AV. BENJAMIN GAONA A LIMITE PONIENTES, COL. LA ESTRELLA CALLE SANTA MARIA DE AQUINO A CALLEJON 3 DE AV. BENJAMIN GAONA A RENE GUILLARDO.	FORT-69-2017 REHAB.ACCESO CALLES COL. LOS OLIVOS, ESTRELLAS,	2 DE OCTUBRE DE 2017	15 DE NOVIEMBRE DE 2017	C. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,275,642.26	\$ -	\$ 1,273,105.80	\$1,273,105.80	100%	100%	TERMINADA
22	FORTAMUN 2017	REHABILITACION DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO	CALLE NICOLAS BALLU, CAMINO B, CALLE PALOMITA, PALOMA TORCAZ Y PALOMA MENSAJERA DE JUANA JOSEFA GIRON A PALOMA ZURITA, COL. RENACIMIENTOS, LAS PALOMAS Y AMPL. LAS PALOMAS CALLE LOMA AZUL, CERRO DEL CUBILETE, NOGAL Y HIERRO DE LOMA DEL PARQUE A MERCURIO, COL. LOMA ALTA, AMPL. LOMA ALTA Y VALLE DEL MEZQUITAL	FORT-70-2017 ACCESO EN CALLES COL. RENACIMIENTO LAS PALOMAS, AMPL. LAS PALOMAS, LOMA ALTA	15 DE JULIO DE 2017	12 DE AGOSTO DE 2017	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,274,135.29	\$ -	\$ 1,271,500.96	\$1,271,500.96	100%	100%	TERMINADA
23	FORTAMUN 2017	REHABILITACION DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO	CALLE VICENTE VILLASANA Y GONZALO MARTINEZ SILVA DE INGRESOS A BENJAMIN GAONA CALLE LA AMISTAD O GUSTAVO A. CERILLO DE ALFREDO CISNEROS A CANAL DE DESAGUE COL. PERIODISTAS SUR Y EL ALTO.	FORT-71-2017 C.VICENTE VILLASANA Y GONZALO MTZ. SILVA COL. PERIODISTAS SUR Y EL ALTO	15 DE JULIO DE 2017	12 DE AGOSTO DE 2017	SOLUCIONES MEXICANAS EN INTEGRACION, S. DE R. L. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,206,377.50	\$ -	\$ 1,203,058.64	\$1,203,058.64	100%	100%	TERMINADA
24	FORTAMUN 2017	REHABILITACION DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO	CALLE CAMINO VECINAL SUR Y AV. ADAN LOZANO DE CANARIOS A LADRILLERA CALLE PARAISO Y CARDENALES LAS DOS DE AV. ADAN LOZANO A JILGUEROS COL. LOMAS DEL REAL	FORT-72-2017 C. CAMINO VECINAL SUR Y AV. ADAN LOZANO COL. LOMAS DEL REAL	15 DE AGOSTO DE 2017	30 DE AGOSTO DE 2017	SOLUCIONES MEXICANAS EN INTEGRACION, S. DE R. L. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,165,111.31	\$ -	\$ 1,162,573.88	\$1,162,573.88	100%	100%	TERMINADA
25	FORTAMUN 2017	REHABILITACION DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO	CALLE DR. GUSTAVO BAZ, FELIPE ANGELES Y FRANCO I. MADERO DE AV. LA LIBERTAD A AV. LA LIBERAD, COL. LA LIBERTAD CALLE DEL SABINO DE JESUS MEDINA A JESUS MEDINA, COL. JOSE CASANOVA, CALLE AGAPITO RENDON, HILARIO LOPEZ Y JESUS MEDINA DE HECTOR RUVALCABA A HECTOR RUVALCABA, COL. EBENEZER	FORT-73-2017 C. DR. GUSTAVO BAZ, FELIPE ANGELES Y FCO. I. MADERO COL. LIBERTAD, COL. JOSE CASANOVA	15 DE AGOSTO DE 2017	30 DE AGOSTO DE 2017	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,138,771.19	\$ -	\$ 1,135,944.01	\$1,135,944.01	100%	100%	TERMINADA

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Octubre del 2018

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)	
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido Anteriores	(Ejercicios)	Ejercido 2018	Total	Físico		Financiero
26	FORTAMUN 2017	REHABILITACION DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO	CALLE HEROES DE LA INDEPENDENCIA DE AV. LIBERTAD A CALLE INGLATERRA Y CALLE GREGORIO SOTO O DIVISION DEL NORTE DE CUAUHTEMOC A HEROES DE LA INDEPENDENCIA, COL. LIBERTAD CALLE SEGUNDA DE DIVISION DEL NORTE A CUAUHTEMOC Y CALLE PERU DE PRIMERA A TERCERA, COL. EL CAMBIO	FORT-74-2017 C. HEROES DE LA INDEPENDENCIA, GREGORIO SOTO COL. LIBERTAD Y COL. EL CAMBIO	15 DE AGOSTO DE 2017	30 DE AGOSTO DE 2017	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS URBATAM, S. DE R. L	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,237,258.60	\$	-	\$ 1,070,668.05	\$1,070,668.05	100%	87%	TERMINADA
27	FORTAMUN 2017	REHABILITACION DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO	CALLE VALLE ALTO, VALLE AZUL Y VALLE PENDIENTE DE BRECHA A LA VENADA A BRECHA 18-S A LA VENADA, COL. LUZ DEL VALLE CALLE CANARIOS DE BRECHA 18-S A LA VENADA A LIMITE NORTE, COL. AMPL. LA VENADITA CALLE GREGORIO ELIZONDO Y BETZABE GARCIA DE AV. PEDRO CARDENAS A HOMAR ZAMORANO, COL. LUZ DEL PEDREGAL Y LUZ DEL SUR	FORT-75-2017 C. VALLE ALTO, VALLE AZUL Y VALLE PENDIENTE, COL. AMPL. LA VENADITA COL. LUZ DEL PEDREGAL Y LUZ DEL SUR	15 DE AGOSTO DE 2017	30 DE AGOSTO DE 2017	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS URBATAM, S. DE R. L	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,221,870.72	\$	-	\$ 1,219,469.52	\$1,219,469.52	100%	100%	TERMINADA
28	FISM 2017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE COLIBRI DE AV. VALLE VERDE A NARANJO COL. VALLE VERDE	FISM-001-17	9 DE AGOSTO DE 2017	26 DE OCTUBRE DE 2017	C. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,132,568.38	\$	-	\$ 1,132,517.48	\$1,132,517.48	100%	100%	TERMINADA
29	FISM 2017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE ALHELIES DE FERNANDO MONTEMAYOR A FLORENTINO IZAGUIRRE , DE FERNANDO MONTEMAYOR A FLORENTINO IZAGUIRRE	FISM-002-17 LAS FLORES	27 DE JULIO DE 2017	24 DE OCTUBRE DE 2017	ING. HUMBERTO LEAL RODRIGUEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$803,069.60	\$	727,195.87	\$73,410.62	\$800,606.49	100%	100%	TERMINADA
30	FISM 2017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE NOGALES DE JARAS A LIMITE, COL. LOS PINOS	FISM-004-17 LOS PINOS	14 DE AGOSTO DE 2017	27 DE OCTUBRE DE 2017	CONSTRUCCIONES TEPA, S. A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,138,706.23	\$	-	\$1,133,402.95	\$1,133,402.95	100%	100%	TERMINADA
31	FISM 2017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE PALMARES DE FLOR DE PALMA A PALMERA, COL. LAS PALMITAS	FISM-005-17 LAS PALMITAS	9 DE AGOSTO DE 2017	7 DE OCTUBRE 2017	SANTA FE CONSTRUYE, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,177,162.48	\$	1,164,044.49	\$8,153.26	\$1,172,197.75	100%	100%	TERMINADA
32	FISM 2017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE NIÑOS HEROES DE JOAQUIN PARDAVE A JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COL. ERNESTO ELIZONDO	FISM-006-17 ERNESTO ELIZONDO	26 DE MAYO DE 2017	27 DE JULIO DE 2017	C. ADRIANA GRACIELA GONZALEZ GARZA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$792,356.57	\$	690,328.97	\$102,014.40	\$792,343.37	100%	100%	TERMINADA
33	FISM 2017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR	CALLE RIO TAMESI DE EMPLEADO POSTAL A RIO MISSOURI COL. LAS FUENTES	FISM-007-17 LAS FUENTES	21 DE AGOSTO DE 2017	19 DE OCTUBRE DE 2017	B&G CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,327,785.29	\$	-	\$1,298,669.77	\$1,298,669.77	100%	98%	TERMINADA
34	FISM 2017	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS	COLS. CORRECAMINOS, AMPL. PARAISO Y NUEVO PARAISO	FISM-012-17 CORRECAMINOS	21 DE AGOSTO DE 2017	19 DE OCTUBRE DE 2017	ING. JOSE ANTONIO HUERTA CASTAREDA	ADJUDICACION DIRECTA	\$333,648.51	\$	\$207,697.68	\$124,079.67	\$331,777.35	100%	99%	TERMINADA
35	FISM 2017	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS	ESTACION RAMIREZ	FISM-014-17 ESTACION RAMIREZ	21 DE AGOSTO DE 2017	3 DE NOVIEMBRE DE 2017	SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$502,426.38	\$	-	\$502,425.72	\$502,425.72	100%	100%	TERMINADA
36	FISM 2017	INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO	COLS. AMPL. LAS PALOMAS Y EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, COL. LOS JUAREZ	FISM-015-17 AMPL. LAS PALOMAS	25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	13 DE DICIEMBRE DE 2017	GRUCOTAM, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$929,028.32	\$	832,322.14	\$96,653.67	\$928,975.81	100%	100%	TERMINADA
37	FISM 2017	INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE	CALLE LA ROSITA, AMBAR, ONIX, PERLA Y ORO COL. CAMPESTRE LA ROSITA	FISM-016-17 CAMPESTRE LA ROSITA	28 DE AGOSTO DE 2017	26 DE OCTUBRE DE 2017	GRUCOTAM, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$757,683.21	\$	-	\$757,683.21	\$757,683.21	100%	100%	TERMINADA
38	FISM 2017	RED DE AGUA POTABLE	CALLE JAZMIN, BUGAMBILIAS Y CEDRO	FISM-017-17 JARDINES DEL REY	9 DE AGOSTO DE 2017	7 DE OCTUBRE 2017	COREFAMEX, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$800,394.27	\$	574,189.65	\$226,204.62	\$800,394.27	100%	100%	TERMINADA
39	FISM 2017	RED DE AGUA POTABLE	CALLE PASTIZALES Y AMANDA LARA DE FORRAJEROS A MANUEL CHAPA COL. PRADERAS DEL SUR	FISM-018-17 PRADERAS DEL SUR	26 DE MAYO DE 2017	27 DE JULIO DE 2017	SOLUCIONES LOGISTICAS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$477,572.10	\$	419,176.56	\$58,095.11	\$477,271.67	100%	100%	TERMINADA

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Octubre del 2018

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido Anteriores (Ejercicios)	Ejercido 2018	Total	Físico	Financiero	
40	FISM 2017	RED DE AGUA POTABLE	PRIMERA ETAPA, COL. REAL DE CATORCE	FISM-020-17 REAL DE CATORCE	28 DE AGOSTO DE 2017	26 DE OCTUBRE DE 2017	CONSTRUCTORA FRONTERIZA SAYAZ, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,347,333.13	\$ 648,681.44	\$694,482.60	\$1,343,164.04	100%	100%	TERMINADA
41	FISM 2017	INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE	CALLES NUEVE B, DE LA CIRUELA, DEL MANGO, DE LA UVA Y LA NARANJA, COL. LA	FISM-021-17 LAGUNETA	25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	13 DE DICIEMBRE DE 2017	ING. ROBERTO CARLOS VAZQUEZ HERRERA	ADJUDICACION DIRECTA	\$337,355.40	\$ -	\$335,442.41	\$335,442.41	100%	99%	TERMINADA
42	FISM 2017	REHABILITACION E INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE	CALLE DR. MIGUEL BARRAGAN DE AV. PATRIOTISMO A CALLE	FISM-022-17 FUNDADORES	21 DE AGOSTO DE 2017	19 DE OCTUBRE DE 2017	GRUCOTAM, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,104,665.03	\$ 1,047,407.91	\$57,243.68	\$1,104,651.59	100%	100%	TERMINADA
43	FISM 2017	INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE DRENAJE SANITARIO	VICTORIA DE BRECHA EJIDAL A CALLE JESUS MEDINA LADO ORIENTE COL. JOSE CASANOVA	FISM-025-17 JOSE CASANOVA	25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	13 DE DICIEMBRE DE 2017	GRUCOTAM, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,124,145.62	\$ -	\$1,124,072.76	\$1,124,072.76	100%	100%	TERMINADA
44	FISM 2017	RED DE DRENAJE SANITARIO	CALLE MIGUEL BARRAGAN DE ALFONSO LEON A MALINCHE, FRACC. FUNDADORES	FISM-026-17 FUNDADORES	21 DE AGOSTO DE 2017	19 DE OCTUBRE DE 2017	GRUCOTAM, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,387,108.95	\$ 1,280,186.56	\$106,462.84	\$1,386,649.40	100%	100%	TERMINADA
45	FISM 2017	REHABILITACION DE TUBERIA PARA RED DE DRENAJE SANITARIO	CALLE AV. PATRIOTISMO CON AV. LIBERTAD, CALLE FUENTES DE ANDRES Y CALLE MARIA FERNANDA, FRACC. FUENTES INDUSTRIALES	FISM-027-17 FUENTES INDUSTRIALES	21 DE AGOSTO DE 2017	19 DE OCTUBRE DE 2017	C. HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$180,399.94	\$ 159,477.17	\$20,135.21	\$179,612.38	100%	100%	TERMINADA
46	FISM 2017	REHABILITACION DE TUBERIA PARA RED DE DRENAJE SANITARIO	C. ASIA DE TURQUIA A JORDANIA, COL. VISTA DEL SOL	FISM-028-17 VISTA DEL SOL	17 DE JULIO DEL 2017	30 DE AGOSTO DE 2017	SERVICIOS DE URBANIZACION DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$156,548.57	\$ -	\$156,455.82	\$156,455.82	100%	100%	TERMINADA
47	FISM 2017	REHABILITACION DE TUBERIA PARA RED DE DRENAJE SANITARIO	COLONIAS INFONAVIT BUENAVISTA, HOGARES DE MATAMOROS, COL. UNIONES Y COL. LOS ROSALES	FISM-029-17 INF. BUENAVISTA	25 DE AGOSTO DE 2017	23 DE OCTUBRE DE 2017	C. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOUS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,158,220.01	\$ -	\$1,155,610.41	\$1,155,610.41	100%	100%	TERMINADA
48	FISM 2017	INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE DRENAJE SANITARIO	COL. LOS ANGELES 2	FISM-030-17 LOS ANGELES 2	11 DE AGOSTO DE 2017	9 DE OCTUBRE DE 2017	MAQUITAM, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,344,586.54	\$ 1,076,965.39	\$261,462.60	\$1,338,427.99	100%	100%	TERMINADA
49	FISM 2017	REHABILITACION DE TUBERIA PARA RED DE DRENAJE SANITARIO	CALLE SAUCES DE AZTECA A LOS INGENIOS, COL. SAN ANGEL ORIENTE	FISM-031-17 SAN ANGEL OTE	25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	13 DE DICIEMBRE DE 2017	CORPORATIVO INDUSTRIAL NRT, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$725,350.29	\$ -	\$725,196.06	\$725,196.06	100%	100%	TERMINADA
50	FISM 2017	INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE DRENAJE SANITARIO	COLONIA LOS REYES	FISM-032-17 LOS REYES	16 DE OCTUBRE DE 2017	14 DE DICIEMBRE DE 2017	C. HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$832,700.28	\$ -	\$780,572.58	\$780,572.58	100%	94%	TERMINADA
51	FISM 2017	RED DE DRENAJE SANITARIO	COL. ALBORADA	FISM-033-17 LA ALBORADA	28 DE AGOSTO DE 2017	26 DE OCTUBRE DE 2017	CONSTRUTAMPS, S.A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$701,729.94	\$ 691,772.96	\$9,595.22	\$701,368.18	100%	100%	TERMINADA
52	FISM 2017	RED DE DRENAJE SANITARIO	CALLE COSTA DE ORO	FISM-034-17 VISTA DEL SOL	21 DE AGOSTO DE 2017	19 DE OCTUBRE DE 2017	COREFAMEX, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$371,752.61	\$ 294,123.17	\$77,628.46	\$371,751.63	100%	100%	TERMINADA
53	FISM 2017	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	CALLE COSTA DE ORO DE CEDEÑA A ESTACION DE BOMBEO, COL. VISTA DEL SOL	FISM-035-17 VISTA DEL SOL	21 DE AGOSTO DE 2017	3 DE NOVIEMBRE DE 2017	C. FERNANDO CASTRO HERNANDEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,390,599.43	\$ 1,277,282.24	\$113,316.65	\$1,390,598.89	100%	100%	TERMINADA
54	FISM 2017	RED DE DRENAJE SANITARIO	PRIMERA ETAPA COL. VALLE DE ARAGON	FISM-036-17 VALLE DE ARAGON	25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	13 DE DICIEMBRE DE 2017	JUAN MIGUEL GONZALEZ CHAPA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,026,836.48	\$ -	\$984,439.50	\$984,439.50	100%	96%	TERMINADA
55	FISM 2017	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS	COL. 27 DE FEBRERO	FISM-037-17 27 DE FEB.	25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	13 DE DICIEMBRE DE 2017	ING. ROBERTO CARLOS VAZQUEZ HERRERA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$500,412.67	\$ -	\$500,366.14	\$500,366.14	100%	100%	TERMINADA
56	FISM 2017	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS	COL. 5 DE MARZO	FISM-038-17 5 DE MARZO	21 DE AGOSTO DE 2017	19 DE OCTUBRE DE 2017	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS URBATAM, S. DE R. L.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$417,355.83	\$ 265,593.19	\$151,762.59	\$417,355.78	100%	100%	TERMINADA
57	FISM 2017	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS	COLS. VALLE VERDE, FUERZA Y UNIDAD Y COL ADOLFO LOPEZ MATEOS	FISM-039-17 VALLE VERDE	21 DE AGOSTO DE 2017	19 DE OCTUBRE DE 2017	C. EVERARDO DEL REAL VILLARREAL	ADJUDICACION DIRECTA	\$333,348.34	\$ 246,581.71	\$86,760.83	\$333,342.54	100%	100%	TERMINADA
58	FISM 2017	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS	COL. LA INDIA, AEROPUERTO, Y LAS FLORES	FISM-040-17 LA INDIA	21 DE AGOSTO DE 2017	19 DE OCTUBRE DE 2017	ING. HUMBERTO LEAL RODRIGUEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$417,403.99	\$ -	\$417,403.60	\$417,403.60	100%	100%	TERMINADA
59	FISM 2017	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS	COLONIA AMPL. DERECHOS HUMANOS	FISM-041-17 AMPL. DERECHOS HUMANOS	16 DE OCTUBRE DE 2017	14 DE DICIEMBRE DE 2017	C. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOUS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$836,545.03	\$ -	\$836,544.09	\$836,544.09	100%	100%	TERMINADA
60	FISM 2017	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS	COLONIAS AMPL. SOLIDARIDAD Y NOGALAR PONIENTE	FISM-045-17 AMPL. SOLIDARIDAD	25 DE AGOSTO DE 2017	23 DE OCTUBRE DE 2017	ING. JUAN MIGUEL GONZALEZ CHAPA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$501,018.07	\$ -	\$501,018.07	\$501,018.07	100%	100%	TERMINADA

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Octubre del 2018

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)	
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido Anteriores	(Ejercidos)	Ejercido 2018	Total	Físico		Financiero
61	FISM 2017	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	COL. PRADERAS DE LA RIOJA	FISM-046-17 B.PRADERAS DE LA RIOJA	30 DE OCTUBRE DE 2017	28 DE DICIEMBRE DE 2017	SOLUCIONES MEXICANAS EN INTEGRACION, S. DE R. L. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$919,740.74	\$	-	\$917,432.03	\$917,432.03	100%	100%	TERMINADA
62	FISM 2017	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS	COL. LA LADRILLERA Y BUENOS AIRES	FISM-047-17 LA LADRILLERA	21 DE AGOSTO DE 2017	19 DE OCTUBRE DE 2017	CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$418,570.57	\$	177,001.95	\$241,568.31	\$418,570.26	100%	100%	TERMINADA
63	FISM 2017	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS	COLONIA LA ESTRELLA Y SANTA CELIA	FISM-048-17 LA ESTRELLA	25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	13 DE DICIEMBRE DE 2017	ING. ROBERTO CARLOS VAZQUEZ HERRERA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$416,850.64	\$	-	\$416,850.32	\$416,850.32	100%	100%	TERMINADA
64	FISM 2017	CONSTRUCCION DE CUARTOS FIRMES	COL. DERECHOS HUMANOS	FISM-049-17 DERECHOS HUMANOS	9 DE AGOSTO DE 2017	6 DE NOVIEMBRE DE 2017	ARQ. EVERARDO HECTOR RIESTRA GARCIA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$921,368.37	\$	243,013.10	\$678,347.19	\$921,360.29	100%	100%	TERMINADA
65	FISM 2017	CONSTRUCCION DE CUARTOS FIRMES	COL. DERECHOS HUMANOS	FISM-050-17 DERECHOS HUMANOS	9 DE AGOSTO DE 2017	6 DE NOVIEMBRE DE 2017	C. HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$920,924.97	\$	869,797.90	\$51,125.97	\$920,923.87	100%	100%	TERMINADA
66	FISM 2017	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS	COLS. EL CAMBIO, JOSE CASANOVA Y EL ROBLE	FISM-051-17 EL CAMBIO	21 DE AGOSTO DE 2017	19 DE OCTUBRE DE 2017	ING. MARIA DEL SOCORRO VAZQUEZ REYES	ADJUDICACION DIRECTA	\$333,269.15	\$	212,458.70	\$120,673.40	\$333,132.10	100%	100%	TERMINADA
67	FISM 2017	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	INTEGRACION FAMILIAR Y JESUS VEGA SANCHEZ	FISM-052-17 INTEGRACION FAMILIAR	21/05/2018	19/07/2018	CONSTRUCCIONES REAL DE GARCIA, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$437,426.81	\$	-	\$177,713.65	\$177,713.65	60%	41%	EN PROCESO
68	FISM 2017	CONSTRUCCION DE CUARTOS FIRMES	COL. LUIS DONALDO COLOSI	FISM-054-17 LUIS DONALDO COLOSI	27 DE JULIO DE 2017	24 DE OCTUBRE DE 2017	DC MAPLE CONSTRUCTORA, S. A DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$417,828.46	\$	364,422.29	\$53,316.28	\$417,738.57	100%	100%	TERMINADA
69	FISM 2017	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	COL. LAS PALMITAS	FISM-055-17 PALMITAS	16 DE OCTUBRE DE 2017	24 DE NOVIEMBRE DE 2017	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$333,079.42	\$	-	\$333,079.42	\$333,079.42	100%	100%	TERMINADA
70	FISM 2017	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS	COL. EL PORVENIR	FISM-056-17 EL PORVENIR	21 DE AGOSTO DE 2017	19 DE OCTUBRE DE 2017	CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7, S. A. DE C. V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$334,856.47	\$	-	\$334,080.15	\$334,080.15	100%	100%	TERMINADA
71	FISM 2017	CONSTRUCCION DE CUARTOS FIRMES	COL. SANTA MARIA	FISM-057-17 SANTA MARIA	9 DE AGOSTO DE 2017	29 DE SEPTIEMBRE DE 2017	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIVAS, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$501,394.15	\$	427,928.16	\$73,411.61	\$501,339.77	100%	100%	TERMINADA
72	FISM 2017	CONSTRUCCION DE CUARTOS FIRMES	COL. AMPL. SANTA MARIA, GRANJAS DE LA REFORMA, AGRICOLA ORIENTAL	FISM-058-17 AMPL. SANTA MARIA	9 DE AGOSTO DE 2017	29 DE SEPTIEMBRE DE 2017	ING. MARIA DEL SOCORRO VAZQUEZ REYES	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$418,721.62	\$	282,107.93	\$133,273.06	\$415,380.99	100%	99%	TERMINADA
73	FISM 2017	CONSTRUCCION DE CUARTOS FIRMES	COLS. AMPL. DEL VALLE, LA ROSITA Y ABELARDO DE LA TORRE	FISM-059-17 AMPL. DEL VALLE	16 DE OCTUBRE DE 2017	24 DE NOVIEMBRE DE 2017	INDUSTRIAL NERO FORTE, S. A. DE C. V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$333,789.42	\$	-	\$333,789.14	\$333,789.14	100%	100%	TERMINADA
74	FISM 2017	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	COLONIAS 4 CAMINOS, FRANCISCO VILLA, BUENOS AIRES, ADOLFO LOPEZ MATEOS, LOS ROSALES,	FISM-061-17 CUATRO CAMINOS	21 DE AGOSTO DE 2017	19 DE OCTUBRE DE 2017	CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7, S. A. DE C. V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$334,515.84	\$	-	\$334,515.83	\$334,515.83	100%	100%	TERMINADA
75	FISM 2017	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	COLONIAS CORRECAMINOS, DEL BOSQUE, DERECHOS HUMANOS, AMPL. DERECHOS HUMANOS, EL PORVENIR, LAS	FISM-062-17 CORRECAMINOS	25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	13 DE DICIEMBRE DE 2017	CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$497,423.02	\$	-	\$497,423.02	\$497,423.02	100%	100%	TERMINADA
76	FISM 2017	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	COLONIAS EL ROBLE, LUIS DONALDO COLOSI, EL ALTO, LA ESTRELLA, LA MERCED	FISM-065-17 EL ROBLE	31 DE AGOSTO DE 2017	29 DE OCTUBRE DE 2017	VIVIENDA OPTIMA, S. A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$291,279.64	\$	224,453.40	\$66,826.24	\$291,279.64	100%	100%	TERMINADA
77	FISM 2017	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA EXPLANADA DE 12.00 X 24.00 MTS	JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO FERNANDEZ DE SAN SALVADOR COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ	FISM-068-17 JESUS VEGA SANCHEZ	25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	13 DE DICIEMBRE DE 2017	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA, S. A DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$921,073.11	\$	-	\$919,303.53	\$919,303.53	100%	100%	TERMINADA
78	FISM 2017	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA EXPLANADA	ESCUELA SECUNDARIA CANDIDO MORENO, COL. MEXICO	FISM-069-17 MEXICO	21 DE AGOSTO DE 2017	19 DE OCTUBRE DE 2017	ING. HUMBERTO LEAL RODRIGUEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,162,238.16	\$	-	\$1,161,065.70	\$1,161,065.70	100%	100%	TERMINADA
79	FISM 2017	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA EXPLANADA DE 10 M X 30 M	JARDIN DE NIÑOS MTRA. MARIA LORENZA HINOJOSA GARCIA	FISM-070-17 AMPL. SOLIDARIDAD	25 DE AGOSTO DE 2017	23 DE OCTUBRE DE 2017	CONSTRUCCIONES DEL VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,048,676.67	\$	-	\$1,048,519.11	\$1,048,519.11	100%	100%	TERMINADA
80	FISM 2017	REHABILITACION DE DE TECHADO EN EXPLANADA	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 81 LUIS CABALLERO, COL. FUNDADORES.	FISM-072-17 FUNDADORES	9 DE AGOSTO DE 2017	26 DE OCTUBRE 2017	ING. JUAN MIGUEL GONZALEZ CHAPA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$403,262.17	\$	\$382,679.48	\$20,582.69	\$403,262.17	100%	100%	TERMINADA
81	FISM 2017	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA EXPLANADA	ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS COL. LAS GRANJAS	FISM-073-17 LAS GRANJAS	30 DE OCTUBRE DE 2017	28 DE DICIEMBRE DE 2017	ARQ. DONACIANO GARZA VILLARREAL	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$674,010.53	\$	-	\$674,003.11	\$674,003.11	100%	100%	TERMINADA

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Octubre del 2018

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)	
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido Anteriores	(Ejercidos)	Ejercido 2018	Total	Físico		Financiero
82	FISM 2017	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA EXPLANADA DE 9.8 X 12 M	JARDIN DE NIÑOS IRENE CANO CASTROSERIO	FISM-074-17 ESPERANZA Y REFORMA	25 DE AGOSTO DE 2017	23 DE OCTUBRE DE 2017	CONSTRUCCIONES DEL VICTORIA, S. DE R. L. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$482,890.63	\$	-	\$482,450.47	\$482,450.47	100%	100%	TERMINADA
83	FISM 2017	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA EXPLANADA DE 16.00 X 24 MTS ESCUELA PRIMARIA	ESCUELA PRIMARIA RAUL GARATE, ESTACION RAMIREZ	FISM-076-17 ESTACION RAMIREZ	21 DE AGOSTO DE 2017	19 DE OCTUBRE DE 2017	HUMMER CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,247,956.22	\$	-	\$1,238,821.60	\$1,238,821.60	100%	99%	TERMINADA
84	FISM 2017	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EXPLANADA	JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET FRACC. VICTORIA	FISM-078-17 FRACC. VICTORIA	28 DE AGOSTO DE 2017	26 DE OCTUBRE 2017	CONSTRUTAMPS, S.A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$695,228.95	\$	-	\$694,539.71	\$694,539.71	100%	100%	TERMINADA
85	FISM 2017	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA EXPLANADA DE 9.00 X 18 MTS	JARDIN DE NIÑOS VICENTE CEVADA VERA	FISM-079-17 ABELARDO DE LA TORRE	21 DE AGOSTO DE 2017	19 DE OCTUBRE DE 2017	ASTON TORRE, S. A DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$633,231.46	\$	-	\$302,442.66	\$302,442.66	100%	48%	TERMINADA
86	FISM 2017	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS	POBLADO LAS HIGUERILLAS	FISM-080-17 POB. HIGUERILLAS	16 DE OCTUBRE DE 2017	14 DE DICIEMBRE DE 2017	INDUSTRIAL NERO FORTE, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$359,774.45	\$	-	\$162,741.26	\$162,741.26	100%	45%	TERMINADA
87	FISM 2017	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS	POBLADO ISLA MANO DE LEON	FISM-081-17 POB. ISLA MANO DE LEON	16 DE OCTUBRE DE 2017	14 DE DICIEMBRE DE 2017	INDUSTRIAL NERO FORTE, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$417,338.36	\$	-	\$162,741.26	\$162,741.26	100%	39%	TERMINADA
88	FISM 2017	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS	POBLADO CONTROL	FISM-082-17 POBLADO CONTROL	25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	13 DE DICIEMBRE DE 2017	ING. ROBERTO CARLOS VAZQUEZ HERRERA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$836,697.25	\$	-	\$836,687.27	\$836,687.27	100%	100%	TERMINADA
89	FISM 2017	INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE DRENAJE SANITARIO	COLONIA LAS GRANJAS DE LA REFORMA	FISM-083-17 GRANJAS DE LA REFORMA	27 DE OCTUBRE DE 2017	25 DE DICIEMBRE DE 2017	MAQUITAM, S. A. DE C. V.	LICITACION PUBLICA	\$1,762,444.91	\$	1,603,934.15	\$158,443.48	\$1,762,377.63	100%	100%	TERMINADA
90	FISM 2017	INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE DRENAJE SANITARIO	COLONIA DEL RECUERDO	FISM-084-17 DEL RECUERDO	26 DE OCTUBRE DE 2017	24 DE DICIEMBRE DE 2017	MAQUITAM, S. A. DE C. V.	LICITACION PUBLICA	\$3,211,245.05	\$	2,166,085.11	\$944,473.66	\$3,110,558.77	100%	97%	TERMINADA
91	FISM 2017	INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE DRENAJE SANITARIO	CALLE JOSÉ MEJIA VILLARREAL DE NATIVIDAD LARA A EVARISTO RAMOS COL. EJIDO 20 DE NOVIEMBRE	FISM-085-17 EJ. 20 DE NOVIEMBRE	10 DE NOVIEMBRE DE 2017	9 DE DICIEMBRE DE 2017	SERVICIOS DE URBANIZACION DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$70,128.75	\$	-	\$69,980.25	\$69,980.25	100%	100%	TERMINADA
92	FISM 2017	INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE	COLONIAS LOMA ALTA, LIBERTAD, LAGUNETA ORIENTE Y AMPL. LA TUJERITA	FISM-086-17 LOMA ALTA	02 DE NOVIEMBRE DE 2017	31 DE DICIEMBRE DE 2017	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA, S. A DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$588,115.45	\$	-	\$588,105.03	\$588,105.03	100%	100%	TERMINADA
93	FISM 2017	INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE DRENAJE SANITARIO	CALLE SAN PEDRO DE CULEBRA A DEL BOSQUE COL. LUCIO BLANCO	FISM-087-17 LUCIO BLANCO	16 DE OCTUBRE DE 2017	14 DE DICIEMBRE DE 2017	CONSTRUTAMPS, S.A. DE C. V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$262,492.39	\$	-	\$262,491.79	\$262,491.79	100%	100%	TERMINADA
94	FISM 2017	REHABILITACION DE TUBERIA PARA RED DE DRENAJE SANITARIO	AV. POSTAL DE LAS FUENTES A RIO ORINOCO, COL. LAS FUENTES	FISM-088-17 LAS FUENTES	31 DE AGOSTO DE 2017	29 DE OCTUBRE DE 2017	C. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	ADJUDICACION DIRECTA	\$284,162.98	\$	-	\$284,108.48	\$284,108.48	100%	100%	TERMINADA
95	FISM 2017	INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE	CALLE MECOACAN, LAGUNA DE TAMIAHUA Y LAGUNA GRANDE, EJ. LA TUJERITA	FISM-091-17 EJ. LA TUJERITA	13 DE AGOSTO	11 DE OCTUBRE	CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$846,372.39	\$	-	\$812,620.29	\$812,620.29	100%	96%	TERMINADA
96	FISM 2017	INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE DRENAJE SANITARIO	CALLE PREPA DE JOAQUIN PARDAVE A CANAL DE RIEGO, DE JOAQUIN PARDAVE A CANAL DE RIEGO	FISM-092-17 JESUS VEGA SANCHEZ	21 DE AGOSTO DE 2017	19 DE OCTUBRE DE 2017	DISEÑO, URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$513,152.05	\$	464,095.80	\$48,478.70	\$512,574.50	100%	100%	TERMINADA
97	FISM 2017	TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA	CALLE EMILIANO ZAPATA, JOSE MA. MORELOS, AMADO GARZA, COL. AMPLIACION LA TUJERITA	FISM-093-17 AMPL. LA TUJERITA	14 DE AGOSTO DE 2017	12 DE OCTUBRE DE 2017	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS URBATAM, S. DE R. L	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$845,795.17	\$	-	\$845,155.70	\$845,155.70	100%	100%	TERMINADA
98	FISM 2017	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	CALLE LUZ DEL PARAISO ORQUIDEAS Y AV. ADAN LOZANO, CANARIOS Y CARR. A CD. VICTORIA, COL. LUZ DEL PARAISO Y LOMAS DEL REAL	FISM-094-17 LUZ DEL PARAISO	21 DE AGOSTO DE 2017	19 DE OCTUBRE DE 2017	C. JOSE FERNANDO SANDOVAL MURAIRA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$373,790.25	\$	344,951.94	\$28,829.62	\$373,781.56	100%	100%	TERMINADA
99	FISM 2017	INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE DRENAJE SANITARIO	CALLE DIANA LOZANO DE CALLE LUZ DEL PARAISO A HORTENCIA GONZALEZ PEÑA, COLONIA LOMAS DEL REAL	FISM-097-17 LOMAS DEL REAL	16 DE OCTUBRE DE 2017	14 DE DICIEMBRE DE 2017	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS URBATAM, S. DE R. L	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$699,287.37	\$	-	\$697,545.87	\$697,545.87	100%	100%	TERMINADA
100	FISM 2017	INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE DRENAJE SANITARIO	CALLE CEDRO ENTRE ALAMO Y NEVADO DE TOLUCA COL. LAS PALMITAS	FISM-098-17 LAS PALMITAS	16 DE OCTUBRE DE 2017	14 DE DICIEMBRE DE 2017	CONSTRUTAMPS, S.A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$853,974.76	\$	-	\$839,277.84	\$839,277.84	100%	98%	TERMINADA

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Octubre del 2018

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)	
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido Anteriores	(Ejercidos)	Ejercido 2018	Total	Físico		Financiero
101	FISM 2017	INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE DRENAJE SANITARIO	CALLE ORQUIDEAS DE CALLE LUZ DEL PARAISO A HORTENCIA GONZALEZ PEÑA COLONIA LOMAS DEL REAL	FISM-099-17 LOMAS DEL REAL	16 DE OCTUBRE DE 2017	14 DE DICIEMBRE DE 2017	CONSTRUTAMPS, S.A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$667,674.17	\$	-	\$653,448.21	\$653,448.21	100%	98%	TERMINADA
102	FISM 2017	REHABILITACION DE TUBERIA PARA RED DE DRENAJE SANITARIO	AV. RIGO TOVAR DE SENDERO NACIONAL A LEYES DE REFORMA COLONIA CONTROL 3 SUR	FISM-101-17 CONTROL 3 SUR	25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	13 DE DICIEMBRE DE 2017	EDIFICACION INTEGRAL EN TERRACERIAS Y CONSTRUCCION DEL NORESTE, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$390,495.10	\$	-	\$390,150.89	\$390,150.89	100%	100%	TERMINADA
103	FISM 2017	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS	COL. AMPL. DERECHOS HUMANOS	FISM-103-17 AMPL. DERECHOS HUMANOS	16 DE OCTUBRE DE 2017	14 DE DICIEMBRE DE 2017	EDIFICACION INTEGRAL EN TERRACERIAS Y CONSTRUCCION DEL NORESTE, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$500,447.63	\$	-	\$500,394.55	\$500,394.55	100%	100%	TERMINADA
104	FISM 2017	REHABILITACION DE TUBERIA PARA RED DE DRENAJE SANITARIO	CALLES COSTA DE ORO DE MILETO A CHIPRE, COSTA DE ORO DE MALASIA A ASIA Y CALLE GRACIANO SANCHEZ DE M. CAPISTRAN A REVOLUCION EN LA COL. MEXICO AGABARIO	FISM-104-17 VISTA DEL SOL/MEXICO	18 DE JUNIO DE 2018	1 DE AGOSTO DE 2018	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$836,562.16	\$	-	\$693,091.16	\$693,091.16	100%	83%	TERMINADA
105	FRONTERAS 2017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS	CALLE TULIPANES DE FERNANDO MONTEMAYOR A FRANCISCO RINCON COLONIA LAS FLORES	FRONTERAS-01-17	21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	16 DE DICIEMBRE DE 2017	GLOBAL NORTHEAST CORP, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,468,158.85	\$	861,405.85	\$606,406.62	\$1,467,812.47	100%	100%	TERMINADA
106	FRONTERAS 2017	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE COLEGIO MILITAR DE VICENTE SUAREZ A EVARISTO RAMOS COL. NIÑOS HEROES	FRONTERAS-03-17 C.COLEGIO MILITAR COL. NIÑOS HEROES	25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MBC, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$592,867.00	\$	\$563,124.09	\$29,742.91	\$592,867.00	100%	100%	TERMINADA
107	FRONTERAS 2017	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE EVARISTO RAMOS DE HERODES DEL 47 A PEDRO CARDENAS COL. EJIDO 20 DE NOVIEMBRE	FRONTERAS-04-17 C.EVARISTO RAMOS COL. EJ. 20 DE NOVIEMBRE	21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	16 DE DICIEMBRE DE 2017	GLOBAL NORTHEAST CORP, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,403,077.76	\$	\$825,290.80	\$577,318.96	\$1,402,609.76	100%	100%	TERMINADA
108	FRONTERAS 2017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS	CALLE JESUS YURIEL DE FIDEL VELAZQUEZ A OBRERO MUNDIAL COLONIA CAMPESTRE DEL RIO 1	FRONTERAS-07-17	18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	31 DE DICIEMBRE DE 2017	C. CYNTHIA DIAMANTINA CASTRO HERNANDEZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$633,414.38	\$	-	\$629,166.04	\$629,166.04	100%	99%	TERMINADA
109	FRONTERAS 2017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS	CALLE MIGUEL HIDALGO DE TAMAULIPAS ALAZARO CARDENAS COLONIA CABRAS PINTAS	FRONTERAS-08-17	22 DE SEPTIEMBRE DE 2017	20 DE DICIEMBRE DE 2017	CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$866,925.08	\$	-	\$866,941.13	\$866,941.13	100%	100%	TERMINADA
110	FRONTERAS 2017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS	CALLE TRES DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS A CERRO DEL BERNAL COLONIA LAS AMERICAS	MAT-OP-FRONTERAS-009/017	22 DE SEPTIEMBRE DE 2017	20 DE DICIEMBRE DE 2017	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS URBATAM, S. DE R. L	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$882,771.60	\$	-	\$880,246.14	\$880,246.14	100%	100%	TERMINADA
111	FRONTERAS 2017	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE LEALTAD DE CAKEK A COLISEO 2000 COL. INTEGRACION FAMILIAR	FRONTERAS-10-17 C. LEALTAD DE CAKEK A COLISEO 2000 COL. INTEG. FAMILIAR	22 DE SEPTIEMBRE DE 2017	20 DE DICIEMBRE DE 2017	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS URBATAM, S. DE R. L	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$958,928.42	\$	395,469.30	\$563,396.93	\$958,866.23	100%	100%	TERMINADA
112	FRONTERAS 2017	PAVIMENTACION ASFALTICA	ITZLACHIUATL DE CAMINO REAL A INSURGENTES COL. MEXICO	FRONTERAS-11-17 PAV. ASF. ITZLACHIUATL DE CAMINO REAL A INSURGENTES COL. MEXICO	21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	16 DE DICIEMBRE DE 2017	GLOBAL NORTHEAST CORP, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,427,306.93	\$	-	\$1,421,125.06	\$1,421,125.06	100%	100%	TERMINADA
113	FRONTERAS 2017	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE MARIANO ESCOBEDO SUR DE LAZARO CARDENAS A TAMAULIPAS COL. VOLUNTAD Y TRABAJO	FRONTERAS-12-17 C. MARIANO ESCOBEDO SUR COL. VOLUNTAD Y TRABAJO	09 DE OCTUBRE DE 2017	27 DE DICIEMBRE DE 2017	FORTITAM, S.A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$848,863.65	\$	\$820,247.88	\$21,402.93	\$841,650.81	100%	99%	TERMINADA
114	FRONTERAS 2017	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE GUADALUPE RAMOS DE LILIA GUEVARA A CEDRO COL. AMPL. ABELARDO DE LA TORRE	FRONTERAS-14-17 C. GPE. RAMOS CVOL. AMPL. ABELARDO DE LA TORRE	9 DE OCTUBRE DE 2017	27 DE DICIEMBRE DE 2017	ING. ROBERTO CARLOS VAZQUEZ HERRERA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,690,106.67	\$	\$484,114.86	\$1,204,123.80	\$1,688,238.66	100%	100%	TERMINADA
115	FRONTERAS 2017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS	CALLE LA CANASTA DE BLAS CHUMACERO A MARTIRES DE RIO BLANCO COLONIA FRANCISCO IZAGUIRRE	FRONTERAS-15-17 C. LA CANASTA E/BLAS CHUMACERO A ANDADOR B COL. FCO. IZAGUIRRE	22 DE SEPTIEMBRE DE 2017	20 DE DICIEMBRE DE 2017	CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$887,706.95	\$	-	\$886,365.25	\$886,365.25	100%	100%	TERMINADA

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Octubre del 2018

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)	
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido Anteriores	(Ejercidos)	Ejercido 2018	Total	Físico		Financiero
116	FRONTERAS 2017	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE ESMERALDA DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ A DREN COL. SAN ISIDRO	FRONTERAS-16-17 C. ESMERALDA DE COL. SAN ISIDRO E/GUSTAVO DIAZ ORDAZ A DREN	09 DE OCTUBRE DE 2017	27 DE DICIEMBRE DE 2017	ING. ROBERTO CARLOS VAZQUEZ HERRERA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,241,204.08	\$369,592.91	\$853,598.84	\$1,223,191.75	100%	99%	TERMINADA	
117	FRONTERAS 2017	PAVIMENTACION ASFALTICA	SIERRA TORRECILLAS DE AVE. ROBERTO GUERRA A EL CAMINANTE COL. LAURO VILLAR	FRONTERAS-17-17 PAV. ASF. SIERRA TORRECILLAS DE AVE. R. GUERRA A P.DEL CAMINANTE COL. LAURO VILLAR	09 DE OCTUBRE DE 2017	27 DE DICIEMBRE DE 2017	TERRACERIAS, DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,690,135.67	\$	\$1,689,416.17	\$1,689,416.17	100%	100%	TERMINADA	
118	FRONTERAS 2017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS	CALLE VOZ DE LA FRONTERADE LAURO VILLAR A CANALESCOLONIA TREVIÑO ZAPATA	FRONTERAS-18-17	9 DE OCTUBRE DE 2017	27 DE DICIEMBRE DE 2017	CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,348,251.90	\$	\$3,347,400.14	\$3,347,400.14	100%	100%	TERMINADA	
119	FRONTERAS 2017	PAVIMENTACION ASFALTICA	MILENIO DE NOGALES A 300 M.L. HACIA EL ORIENTE COL. RICARDO A. BASSO	FRONTERAS-19-17 PAV. ASF. MILENIO DE NOGALES A 300 M.L. HACIA EL OTE. COL. RICARDO A. BASSO	09 DE OCTUBRE DE 2017	27 DE DICIEMBRE DE 2017	SISTEMAS OPERATIVOS DE CONSTRUCCION DE TAMAUPLIPAS, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$2,136,696.70	\$	\$2,101,345.28	\$2,101,345.28	100%	98%	TERMINADA	
120	FORTAFIN 2017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS	LA LADRILLERA DE PEDRO CARDENAS A BEGONIA, COLONIA LUZ DEL PARAISO Y LOMA DEL REAL	FORTAFIN-01-2017 C. LADRILLERA DE AV. PEDRO CARDENAS A BEGONIA COL. LUZ DEL PARAISO	17 DE AGOSTO DE 2017	14 DE NOVIEMBRE DE 2017	SERVICIOS MONTERREY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$6,770,100.24	\$	5,000,776.96	\$1,768,472.77	\$6,769,249.73	100%	100%	TERMINADA
121	FORTAFIN 2017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS	CALLE CEDRO Y NEVADO DE TOLUCA DE DIAGONAL LA AMISTAD A LA FELICIDAD, COLONIAS LAS PALMITAS, VISTA DEL SOL Y AMISTAD	FORTAFIN-02-2017 C. CEDRO Y C. NEVADO DE TOLUCA DE C.DIAG. LA AMISTAD Y C. LA FELICIDAD COL. LAS PALMITAS	17 DE AGOSTO DE 2017	14 DE NOVIEMBRE DE 2017	SERVICIOS MONTERREY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$7,620,873.15	\$	5,581,281.63	\$2,036,805.30	\$7,618,086.93	100%	100%	TERMINADA
122	FORTAFIN 2017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE TEOTIHUACAN DE KABAH A AFRICA, COLONIA CAÑAVERAL Y SAN ANGEL ORIENTE	FORTAFIN-05-17 C. TEOTIHUACAN COL. CAÑAVERAL (SAN ANGEL OTE.)	14 DE AGOSTO DE 2017	31 DE OCTUBRE DE 2017	CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$4,279,986.20	\$	\$3,398,247.87	\$3,398,247.87	100%	79%	TERMINADA	
123	FORTAFIN-3 2017	MODERNIZACIÓN DE VIALIDAD	CARR. SENDERO NACIONAL DE CALLEJON 1 SUR A KM 0+358	FORTAFIN-3-01-17 MOD. AV. SENDERO NACIONAL TRAMO CALLEJON 1 SUR AL KM. 0+358	8 DE OCTUBRE DE 2017	28 DE FEBRERO DE 2018	ING. JUAN MIGUEL GONZALEZ CHAPA	LICITACION PUBLICA	8,452,078.73	\$	\$	\$6,091,945.81	\$6,091,945.81	72%	72%	PROCESO
124	FORTAFIN-3 2017	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	QUINTA DE GONZALEZ A ITURBIDE, ZONA CENTRO	FORTAFIN-3-02-17 MEJORAMIENTO E IMAGEN URB. DEL CENTRO HISTORICO Y OBRAS COMPL. C. 5A	26 DE OCTUBRE DE 2017	23 DE ABRIL DE 2017	SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$9,488,049.57	\$	\$	\$6,580,117.86	\$6,580,117.86	69%	69%	PROCESO
125	FORTAFIN-3 2017	MODERNIZACIÓN A BASE DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA, CAMELLON Y BANQUETAS	AV. PEDRO CARDENAS	FORTAFIN-3-03-17 MODERNIZ. AV. PEDRO CARDENAS	18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	16 de marzo de 2018	INMUEBLES Y CASAS MODULARES, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	11,999,574.10	\$	5,418,822.29	\$6,545,611.18	\$11,964,433.47	100%	100%	TERMINADA
126	FORTAFIN-3 2017	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE LA CALLE TORRE DE MEXICO DE TORRE LATINOAMERICANA A ING. EDUARDO CHAVEZ DE LA COLONIA AMPL. SAN MANUEL	CALLE TORRE DE MEXICO DE TORRE LATINOAMERICANA A ING. EDUARDO CHAVEZ COL. AMPL. SAN MANUEL	FORTAFIN-3-04-17 PAV. C. TORRE DE MEXICO COL. AMPL. SAN MANUEL	09 DE OCTUBRE DE 2017	27 DE DICIEMBRE DE 2017	HINORAM S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	3,991,273.70	\$	1,955,309.70	\$2,033,466.01	\$3,988,775.71	100%	100%	TERMINADA
127	FORTAFIN-3 2017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS	CALLE LA CANASTA DE FRANCISCO I. MADERO A BLAS CHUMACERO COLONIA FRANCISCO IZAGUIRRE	FORTAFIN-3-05-2017	18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	15 DE DICIEMBRE DE 2017	GRUPO CAPAGU, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,911,512.51	\$	\$	\$1,911,512.51	\$1,911,512.51	100%	100%	TERMINADA
128	FORTAFIN-4 2017	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 6 CARRILES	SENDERO NACIONAL SOBRE DREN PRINCIPAL	FORTAFIN-4-01-17 PUENTE VEH. SENDERO NACIONAL S/DREN PRINCIPAL	26 DE OCTUBRE DE 2017	23 DE ABRIL DE 2018	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	LICITACION PUBLICA	19,495,046.26	\$	2,853,900.29	\$16,640,562.07	\$19,494,462.36	100%	100%	TERMINADA

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Octubre del 2018

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)	
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido Anteriores	(Ejercidos)	Ejercido 2018	Total	Físico		Financiero
129	FORTAFIN-4 2017	REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL (PLAZA HIDALGO) CONSISTENTE EN PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO, REHABILITACION DE TUBERIA PARA RED DE DRENAJE SANITARIO, LUMINARIAS Y SONORIZACION	CALLES SEXTA DE MORELOS A GONZALEZ, QUINTA DE MORELOS A GONZALEZ, MORELOS DE SEXTA A QUINTA Y GONZALEZ DE SEXTA A QUINTAZONA CENTRO	FORTAFIN-4-02-17 REMOD. PLAZA PRINCIPAL (HIDALGO) ZONA CENTRO PAV, DR. SANIT. LUMINARIAS	6 DE NOVIEMBRE DE 2017	30 DE MARZO DE 2018	GLOBAL NORTHEAST CORP, S. A. DE C. V.	LICITACION PUBLICA NACIONAL	\$9,491,009.37	\$ -	-	\$7,220,825.60	\$7,220,825.60	76%	76%	PROCESO
130	FORTAFIN-4 2017	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO CASA MATA	CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE GUATEMALA NICARAGUA COL. MODELO	FORTAFIN-4-03-17 REHAB. Y EQ. DEL USEO CASA MATA C. SANTOS DEGOLLADO COL. MEXICO	30/11/2017	31/12/2017	MAQUITAM S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$2,731,521.07	\$ -	-	\$2,730,085.10	\$2,730,085.10	100%	100%	TERMINADA
131	FORTAFIN-4 2017	REMODELACION, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACION DEL MUSEO DEL AGRARISMO MEXICANO	EJIDO LUCIO BLANCO	FORTAFIN-4-04-17 MUSEO DEL AGRARISMO MEXICANO EJ. LUCIO BLANCO	30 DE OCTUBRE DE 2017	31 DE DICIEMBRE DE 2017	MAQUITAM, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,526,977.97	\$ -	-	\$1,524,734.89	\$1,524,734.89	100%	100%	TERMINADA
132	FORTAFIN-4 2017	PROYECTO DE REHABILITACION AUDITORIO PARQUE OLIMPICO	AV. CONSTITUCION COL. JARDIN	FORTAFIN-4-05-17 REHAB. AUDITORIO PARQUE OLIMPICO COL. JARDIN	30/11/2017	31/12/2017	MAQUITAM S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,996,633.31	\$ -	-	\$1,995,083.05	\$1,995,083.05	100%	100%	TERMINADA
133	FORTAFIN-4 2017	REHABILITACION DE PLAZA MARIANO MATAMOROS	AV. MANUEL CAVAZOS LERMA Y CALLE GONZALEZ	FORTAFIN-4-06-17 PLAZA MARIANO MATAMOROS EN C. 21 Y CARR. REYNOSA	04/12/2017	14/03/2018	GRUPO CAPAGU, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$3,177,729.36	\$ -	-	\$3,185,991.89	\$3,185,991.89	100%	100%	TERMINADA
134	FORTAFIN-5 2017	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA PARA EXPLANADA CIVICA	ESCUELA PRIMARIA ALBERTO CARRERA TORRESEJIDO 5 DE MAYO	FORTAFIN-5-01-17 PRIM. ALBERTO CARRERA TORRES	29 DE DICIEMBRE DE 2017	11 DE FEBRERO DE 2018	MAQUITAM, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,393,719.13	\$ -	-	\$1,392,436.75	\$1,392,436.75	100%	100%	TERMINADA
135	FORTAFIN-5 2017	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA PARA EXPLANADA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA VIRGINIA GARZA LOPEZ DE LA COLONIA LOS GIRASOLES.	ESCUELA PRIMARIA VIRGINIA GARZA LOPEZ DE LA COLONIA LOS GIRASOLES.	FORTAFIN-5-02-17 PRIM. VIRGINIA GARZA LOPEZ	29/12/2017	11/02/2018	HUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,505,571.64	\$ -	-	\$1,505,323.17	\$1,505,323.17	100%	100%	TERMINADA
136	FORTAFIN-5 2017	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA PARA EXPLANADA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS CITLALZIN DE LA COLONIA SAN FRANCISCO.	JARDIN DE NIÑOS CITLALZIN DE LA COLONIA SAN FRANCISCO.	FORTAFIN-5-03-17 JN. CITLALZIN	29/12/2017	11/02/2018	ING. MIGUEL ANGEL GONZALES SOUS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,395,427.35	\$ -	-	\$1,395,294.89	\$1,395,294.89	100%	100%	TERMINADA
137	FORTAFIN-5 2017	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA PARA EXPLANADA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS ESTELA CAVAZOS GONZALEZ DE LA COLONIA VILLA HERMOSA.	JARDIN DE NIÑOS ESTELA CAVAZOS GONZALEZ DE LA COLONIA VILLA HERMOSA.	FORTAFIN-5-04-17 JN. ESTELA CAVAZOS GONZALEZ	29/12/2017	11/02/2018	MAQUITAM S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$589,494.39	\$ -	-	\$588,611.95	\$588,611.95	100%	100%	TERMINADA
138	FORTAFIN-5 2017	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA PARA EXPLANADA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS ESTELA G. DE GONZALEZ DE LA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO.	JARDIN DE NIÑOS ESTELA G. DE GONZALEZ DE LA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO.	FORTAFIN-5-05-17 JN. ESTELA G. DE GONZALEZ	29/12/2017	11/02/2018	MAQUITAM S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,551,460.80	\$ -	-	\$1,527,705.99	\$1,527,705.99	100%	98%	TERMINADA
139	FORTAFIN-5 2017	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA PARA EXPLANADA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS ESTELA G. DE GONZALEZ DE LA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO.	JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET DE LA COLONIA INFONAVIT BUENAVISTA.	FORTAFIN-5-06-17 JN. JEAN PIAGET	29/12/2017	11/02/2018	MAQUITAM S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,859,129.92	\$ -	-	\$1,856,623.28	\$1,856,623.28	100%	100%	TERMINADA
140	FORTAFIN-5 2017	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA PARA EXPLANADA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS MA. ELENA CHANES SANCHEZ DE LA COLONIA BAGDAD SUR.	JARDIN DE NIÑOS MA. ELENA CHANES SANCHEZ DE LA COLONIA BAGDAD SUR.	FORTAFIN-5-07-17 JN. MA. ELENA CHANES SANCHEZ COL. BAGDAD SUR	29/12/2017	11/02/2018	HUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$503,479.21	\$ -	-	\$503,431.66	\$503,431.66	100%	100%	TERMINADA

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Octubre del 2018

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido Anteriores (Ejercidos)	Ejercido 2018	Total	Físico	Financiero	
141	FORTAFIN-5 2017	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE LA CALLE CAMAROGRAFOS DE 3 DE MAYO A REPORTEROS DE LA COLONIA 21 DE MAYO.	CAMAROGRAFOS DE 3 DE MAYO A REPORTEROS DE LA COLONIA 21 DE MAYO.	FORTAFIN-5-08-17 C. CAMAROGRAFOS DE 3 MAYO A REPORTEROS COL. 21 DE MAYO	29/12/2017	11/02/2018	CYNTHIA DIAMANTINA CASTRO HERNANDEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$2,712,987.31	\$ -	\$2,710,305.25	\$2,710,305.25	100%	100%	TERMINADA
142	FORTAFIN-5 2017	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE LA CALLE CENZONTLE DE CERESO A MIGUEL HIDALGO COL.27 DE FEBRERO.	CALLE CENZONTLE DE CERESO A MIGUEL HIDALGO COL.27 DE FEBRERO.	FORTAFIN-5-09-17 C. CENZONTLE DE CERESO A MIGUEL HGO. COL. 27 DE FEB	29/12/2017	11/02/2018	GRUCOTAM S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,689,489.22	\$ -	\$1,644,096.70	\$1,644,096.70	100%	97%	TERMINADA
143	FORTAFIN-5 2017	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE LA CALLE MAR CARIBE DE MAR NEGRO A GOLFO DE MEXICO COL AMP. SOLIDARIDAD.	CALLE MAR CARIBE DE MAR NEGRO A GOLFO DE MEXICO COL AMP. SOLIDARIDAD.	FORTAFIN-5-10-17 C.MAR CARIBE DE MAR NEGRO A GOLFO DE MEXICO COL. AMPL. SOLIDARIDAD	29/12/2017	11/02/2018	CAPAGU S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,801,162.77	\$ -	\$1,793,918.43	\$1,793,918.43	100%	100%	TERMINADA
144	FORTAFIN-5 2017	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE VAMOS TAMAULIPAS FRACC. VAMOS TAMAULIPAS	FORTAFIN-5-11-17 C.VAMOS TAM. DE CARR. SENDERO NACIONAL A VAMOS TAM. FRACC. TAM	29/12/2017	11/02/2018	CAPAGU S.A. DE C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$0.00	\$ -	\$2,672,990.22	\$2,672,990.22	100%	#DIV/0!	TERMINADA
145	FORTAFIN-5 2017	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. BENJAMIN GAONA DE ORDENAMIENTO URBANO A 18 DE OCTUBRE COL. EL ALTO.	AV. BENJAMIN GAONA DE ORDENAMIENTO URBANO A 18 DE OCTUBRE COL. EL ALTO.	FORTAFIN-5-12-17 AV. BENJAMIN GAONA COL. EL ALTO DE ORDENAMIENTO URBANO A 18 OCTUBRE	29/12/2017	13/03/2018	SOLUCIONES LOGISTICAS DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$7,259,835.88	\$ -	\$7,259,020.25	\$7,259,020.25	100%	100%	TERMINADA
146	FORTAFIN-7 2017	CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL PRIMERA ETAPA	EN AV. PEDRO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FORTAFIN-7-01-2017	10/01/2018	06/07/2018	INMUEBLES Y CASAS MODULARES, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA NACIONAL	\$24,997,845.31	\$ -	\$5,073,004.57	\$5,073,004.57	36%	20%	PROCESO
147	FORTAFIN-7 2017	CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL SEGUNDA ETAPA	EN AV. PEDRO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FORTAFIN-7-02-2017 CONSTR. PARQUE CENTRAL (SEGUNDA ETAPA) AV. PEDRO CARDENAS	10 DE ENERO DE 2018	6 DE JULIO DE 2018	ARQ. FRANCISCO HERRERA FLORES	LICITACION PUBLICA NACIONAL	\$6,995,752.06	\$ -	\$2,984,610.86	\$2,984,610.86	98%	43%	PROCESO
148	HIDROCARBUROS 2017	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES (SUMINISTRO DE REVESTIMIENTO)	VARIOS EJIDOS DEL MUNICIPIO	HIDROCARB.01-17 REVESTIMIENTO CAMINOS RURALES EN EJIDOS (CARGA Y ACARREO)	01/09/2017	29/12/2017	Jose Fernando Sandoval Muraíra	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$5,419,891.20	\$ 3,238,384.99	\$2,181,506.21	\$5,419,891.20	100%	100%	TERMINADA
149	HIDROCARBUROS 2017	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	C. VAMOS TAMAULIPAS FRACC. VAMOS TAMAULIPAS (SEND. NAC. A VAMOS TAM	HIDROCARB.02-17 C. VAMOS TAMAULIPAS FRACC. VAMOS TAMAULIPAS (SEND. NAC. A VAMOS TAM	28/09/2017	26/12/2017	Constructora Lomas de San Antonio S.A de C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$5,076,399.76	\$ 4,448,710.71	\$595,527.49	\$5,044,238.20	100%	99%	TERMINADA
150	HIDROCARBUROS 2017	Pavimentacion con concreto Hidraulico	VAMOS TAMAULIPAS A VAMOS TAMAULIPAS (TRAMO 2)	HIDROCARB.03-17 C. VAMOS TAMAULIPAS FRACC. VAMOS TAM. (VAMOS TAM. A TRAMO 2	01/09/2017	30/10/2017	LR Proyectos y Estructuras de Mexico S.A. de C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$2,525,080.31	\$ 2,181,424.58	\$342,993.21	\$2,524,417.79	100%	100%	TERMINADA
151	HIDROCARBUROS 2017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS	CALLEJON 9 DE NACIONES UNIDAS A ROBERTO GUERRA COL. TREVIÑO ZAPATA	HIDROCARB.04-17 CALLEJON 8 COL. TREVIÑO ZAPATA (DE NACIONES UNIDAS A ROBERTO GUERRA)	1 DE SEPTIEMBRE DE 2017	30 DE OCTUBRE DE 2017	GRUCOTAM, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,008,114.94	\$ -	\$1,007,652.39	\$1,007,652.39	100%	100%	TERMINADA
152	HIDROCARBUROS 2017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS	CALLE CUATRO CAMINOS DE JOAQUIN PARDAVE A LLANO DE AZUA COLONIA CUATRO CAMINOS	HIDROCARBUROS-05-17	9 DE OCTUBRE DE 2017	27 DE DICIEMBRE DE 2017	C. CYNTHIA DIAMANTINA CASTRO HERNANDEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,708,458.96	\$ -	\$1,661,351.70	\$1,661,351.70	100%	97%	TERMINADA
153	HIDROCARBUROS 2017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS	CALLE TORRE DE MEXICO DE LA SABIDURIA A PUEBLA COLONIA SAN MANUEL	HIDROCARBUROS-06-17	9 DE OCTUBRE DE 2017	27 DE DICIEMBRE DE 2017	C. CYNTHIA DIAMANTINA CASTRO HERNANDEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$839,945.77	\$ -	\$839,920.29	\$839,920.29	100%	100%	TERMINADA
154	HIDROCARBUROS 2017	PAVIMENTACION ASFALTICA	C. CARDENAL COL. 27 DE FEBRERO (DE AGUILA REAL A MIGUEL)	HIDROCARB.07-17 C. CARDENAL COL. 27 DE FEBRERO (DE AGUILA REAL A MIGUEL)	09/10/2017	27/12/2017	Hector Hugo Cazarez	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,488,114.20	\$470,097.84	\$951,708.15	\$1,421,805.99	100%	96%	TERMINADA

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Octubre del 2018

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)	
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido Anteriores (Ejercidos)	Ejercido 2018	Total	Físico	Financiero		
155	HIDROCARBUROS 2017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS	CALLE AMADO NERVEDE VICENTE GUERRERO A VIRGLIO GARZACOLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO	HIDROCARBUROS-10-17	13 DE NOVIEMBRE DE 2017	11 DE ENERO DE 2018	C. JOSE FERNANDO SANDOVAL MURAIRA	ADJUDICACION DIRECTA	\$570,468.47	\$	-	\$558,232.59	\$558,232.59	100%	98%	TERMINADA
156	HIDROCARBUROS 2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE 5 CM. DE ESPESOR COMPACTOS, EN CALLE FERNANDO MONTEMAYOR DE CARRETERA A CIUDAD VICTORIA (PEDRO CÁRDENAS) A AQUILES SERDÁN	Y RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA SUR DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	HIDROCARBUROS-11-17	12 DE DICIEMBRE DE 2017	24 DE FEBRERO DE 2018	CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,182,494.57	\$	-	\$2,173,978.46	\$2,173,978.46	100%	100%	TERMINADA
157	HIDROCARBUROS 2017	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	AV. DIVISION DEL NORTEENTRE JOSE ARRESE Y ACCION CIVICA	HIDROCARBUROS-12-17	12 DE DICIEMBRE DE 2017	25 DE ENERO DE 2018	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$6,196,246.65	\$	-	\$6,195,638.82	\$6,195,638.82	100%	100%	TERMINADA
158	HIDROCARBUROS 2017	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	CALLE VOZ DE LA FRONTERADE LAURO VILLAR A CANALES, COL. TREVINO ZAPATA	HIDROCARBUROS-15-17	22 DE ENERO DE 2018	22 DE FEBRERO	CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7, S. A. DE C. V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$479,976.38	\$	-	\$479,976.38	\$479,976.38	100%	100%	TERMINADA
159	HIDROCARBUROS 2017	CONSTRUCCION DE Pavimentación ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS	CALLE FERNANDO MONTEMAYOR DE CALLEJON BENITO JUAREZ A MARTE R. GOMEZ, COL. EXPOFIESTA SUR	HIDROCARBUROS-16-17	22 DE ENERO DE 2018	22 DE FEBRERO	CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7, S. A. DE C. V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$383,184.00	\$	-	\$383,180.04	\$383,180.04	100%	100%	TERMINADA
160	ACTIVIDADES CULTURALES 2017	REHABILITACION DE TEATRO DE LA REFORMA	3A. ETAPA CALLE SEXTA ZONA CENTRO	CULTURA-01-2017	27 DE NOVIEMBRE DE 2017	25 DE ENERO DE 2018	ARQ. SAMUEL VEGA GARCIA	INVITACION CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,999,602.50	\$	-	\$1,900,622.72	\$1,900,622.72	95%	95%	PROCESO
161	FORTAMUN 2018	ELABORACION DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE UNIDAD DESPORTIVA EN MATAMOROS	1ER.ETAPA DE UNIDAD DEPORTIVA EN MATAMOROS	1ER.ETAPA DE UNIDAD DEPORTIVA EN MATAMOROS			ARQUITECTURA CENT, S.A. DE C.V.		\$949,460.00	\$	-	\$949,460.00	\$949,460.00	100%		
162	FORTAMUN 2018	TRAMITE PARA EL ESTUDIO DE DAÑOS AMBIENTALES EN PROYECTO DE PARQUE CENTRAL	TRAMITE PARA EL ESTUDIO DE DAÑOS AMBIENTALES EN PROYECTO DE PARQUE CENTRAL	TRAMITE PARA EL ESTUDIO DE DAÑOS AMBIENTALES EN PROYECTO DE PARQUE CENTRAL			INMUEBLES Y CASAS MODULARES, S.A. DE C.V.		\$1,100,000.00	\$	-	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	100%		
163	FORTAMUN 2018	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA PARA LA MUJER EN MATAMOROS	ELAB. DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA PARA LA M	ELAB. DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA PARA LA M			ARQUITECTURA CENT, S.A. DE C.V.		\$1,100,000.00	\$	-	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	100%		
164	FORTAMUN 2018	REHABILITACION DE ACCESO CON SULFATO	AV. JESUS VEGA SANCHEZ DE AV. MANUEL CHAPA A CALLE GRIS FABIOLA, COLS. GRANJAS DE LA REFORMA, LOS REYES, SANTA MARIA Y AMPL. SANTA MARIA	FORTAMUN-01-18	18 DE ENERO DE 2018	3 DE MARZO DE 2018	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,255,975.53	\$	-	\$1,253,147.42	\$1,253,147.42	100%	100%	TERMINADA
165	FORTAMUN 2018	REHABILITACION DE ACCESO CON SULFATO	AV. JESUS VEGA SANCHEZ DE MOVIMIENTO 18 DE OCTUBRE A CALLE GRIS FABIOLA, COL. SANTA MARIA Y AMPL. SANTA MARIA CALLE SEPTIMA DE AV. BENJAMIN GAONA A CALLE QUINTA, COL. JUAN C. BONILLA, CALLE SEGUNDA DE SEXTA A PABLO REYNA, COLS. JUAN C. BONILLA Y EL ROBLE, CALLE VALOR Y ESFUERZO DE AV. MOVIMIENTO 18 DE OCTUBRE A GUADALUPE HERRERA, COL. VALOR Y ESFUERZO	FORTAMUN-02-18	18 DE ENERO DE 2018	3 DE MARZO DE 2018	SOLUCIONES MEXICANAS EN INTEGRACION, S. DE R. L. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,294,548.62	\$	-	\$1,292,720.65	\$1,292,720.65	100%	100%	TERMINADA

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Octubre del 2018

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)	
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido Anteriores	(Ejercicios Anteriores)	Ejercido 2018	Total	Físico		Financiero
166	FORTAMUN 2018	REHABILITACION DE ACCESO CON SULFATO	C. AGRICOLA, SHANGHAI Y GUEDALUPE HERRERA DE AGROQUIMICOS A C. VALOR Y ESFUERZO COLS. AGRICOLA ORIENTAL, SAN LUIS JARDINES ORIENTE, PERIFERICO ORIENTE Y LAS AVES.	FORTAMUN-03-18	18 DE ENERO DE 2018	3 DE MARZO DE 2018	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA, S. A DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$978,773.39	\$	-	\$976,563.75	\$976,563.75	100%	100%	TERMINADA
167	FORTAMUN 2018	REHABILITACION DE ACCESO CON SULFATO	CALLE SABINO PEREZ, JESUS C. MUÑOZ, LUIS LAURO GUTIERREZ DE DREN A LIMITE ORIENTE DE LA COL. GRANJAS DE LA REFORMA Y AV. DE LA ESPERANZA O CANAL LUIS LAURO GUTIERREZ A ISRAEL GUTIERREZ, COL. DEL RECUERDO	FORTAMUN-04-18 C. SABINO PEREZ, JESUS MUÑOZ, LUIS LAURO GTZ. COL. GRANJAS DE LA REFORMA	18 DE ENERO DE 2018	3 DE MARZO DE 2018	C. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$ 1,243,153.44	\$	-	\$1,241,609.86	\$1,241,609.86	100%	100%	TERMINADA
168	FORTAMUN 2018	REHABILITACION DE ACCESO CON SULFATO	CALLE ALBERTO CARRERA TORRES Y VILLAR DE TORRE DE AV. LADRILLERA A TULIPAN	FORTAMUN-05-18 C. ALBERTO CARRERA TORRES Y VILLAR DE TORRE FRACC. BARRIO PRADERAS DE LA RIOJA	18 DE ENERO DE 2018	3 DE MARZO DE 2018	CONSTRUCCIONES DEL VICTORIA, S. DE R. L. DE C. V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 339,937.88	\$	-	\$338,907.77	\$338,907.77	100%	100%	TERMINADA
169	FORTAMUN 2018	REHABILITACION DE ACCESO CON SULFATO	CALLE JACARANDAS Y CARDENALES DE AV. LA LADRILLERA A ING. ADAN LOZANO, COL. LOMAS DEL REAL CALLE LADRILLERA, CALLEJON DE BEGONIA A PRIVADA 1, COL. LA LADRILLERA Y LOMAS DEL REAL FRACC. BARRIO PRADERAS DE LA RIOJA, LOMAS DEL REAL Y LA LADRILLERA	FORTAMUN-06-18 C. JACARANDAS Y CARDENALES COL. LOMAS DEL REAL	18 DE ENERO DE 2018	3 DE MARZO DE 2018	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA, S. A DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$ 905,951.42	\$	-	\$903,834.96	\$903,834.96	100%	100%	TERMINADA
170	FORTAMUN 2018	REHABILITACION DE ACCESO CON SULFATO	CALLE ALFONSO ZURITA DE GOLFO DE MEXICO A CAMAROGRAFOS Y CALLE FRANCISCO S. DE	FORTAMUN-07-18 C. ALFONSO ZURITA Y FCO. S. DE CARBAIAL COL NUEVA JERUSALEM	18 DE ENERO DE 2018	3 DE MARZO DE 2018	C. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$ 1,279,852.13	\$	-	\$1,278,052.47	\$1,278,052.47	100%	100%	TERMINADA
171	FORTAMUN 2018	REHABILITACION DE ACCESO CON SULFATO	CALLE AVECITA LOPEZ Y RAMON CAMACHO DE BIENESTAR A ALBERTO CARRERA TORES, COL. RICARDO RAMOS CALLE	FORTAMUN-08-18 C. AVECITA LOPEZ Y RAMON CAMACHO COL. EMILIANO ZAPATA	18 DE ENERO DE 2018	3 DE MARZO DE 2018	ING. JUAN MIGUEL GONZALEZ CHAPA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$ 1,270,827.79	\$	-	\$1,268,573.97	\$1,268,573.97	100%	100%	TERMINADA
172	FORTAMUN 2018	REHABILITACION DE ACCESO CON SULFATO	CALLE FLORENTINO PEREZ Y PORFIRIO DIAZ DE MANUEL ORTIZ A ELEUTERIO SALDIVAR, COL. SANTA MARTHA, CALLE VILLA DEL REFUGIO Y VICTORIA DE NINIVE A ELEUTERIO SALDIVAR Y CALLE LAREDO Y MADERO DE VICTORIA A TAMAULIPAS, COL. FRANCISCO CASTELLANOS	FORTAMUN-09-18 C. FLORENTINO PEREZ Y PORFIRIO DIAZ COLL SANTA MARTHA	18 DE ENERO DE 2018	3 DE MARZO DE 2018	SOLUCIONES MEXICANAS EN INTEGRACION, S. DE R. L. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$ 1,289,407.44	\$	-	\$1,288,379.21	\$1,288,379.21	100%	100%	TERMINADA

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Octubre del 2018

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)	
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido Anteriores	(Ejercidos)	Ejercido 2018	Total	Físico		Financiero
173	FORTAMUN 2018	REHABILITACION DE ACCESO CON SULFATO	CALLE PUEBLA Y MANUEL CHAPA DE AGRICOLA A TORRE CD. DE MEXICO COLS. JOSE TEJEDA, PRADERAS DEL SUR Y AMPL. SAM MANUEL	FORTAMUN-10-18 C. PUEBLA Y MANUEL CHAPA DE AGRICOLA A TORRE DE CD. MEXICO	18 DE ENERO DE 2018	3 DE MARZO DE 2018	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$ 1,174,935.42	\$ -	\$ -	\$ 1,174,350.29	\$ 1,174,350.29	100%	100%	TERMINADA
174	FORTAMUN 2018	REHABILITACION DE ACCESO CON SULFATO	CALLE MANUEL CHAPA DE PROTEINAS BASICAS A MAR EGOE COLS. JARDINES DEL REY, MINAS DEL REY, REAL DE 14 Y	FORTAMUN-11-18 C. MANUEL CHAPA COL. JARDINES DEL REY, MINAS DEL REY, REAL DE 14, NVA. JERUSALEM	18 DE ENERO DE 2018	3 DE MARZO DE 2018	CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$ 1,044,684.24	\$ -	\$ -	\$ 1,042,079.04	\$ 1,042,079.04	100%	100%	TERMINADA
175	FORTAMUN 2018	REHABILITACION DE ACCESO CON SULFATO	CALLES GORRIONES Y CANARIOS, DE AV. LA LADRILLERA A CAMINO VECINAL, COL. LUZ DEL PARAISO, CALLE ALDAMA, CANDELARIA AGUILAR FERNANDEZ Y AZUCENAS DE MARGARITAS A GARDENIA, COL. LOS ROSALES Y AMPL. LOS ROSALES	FORTAMUN-12-18 C. GORRIONES Y CANARIOS COL. LA LUZ DEL PARAISO COL. ROSALES Y AMPL. LOS ROSALES	18 DE ENERO DE 2018	3 DE MARZO DE 2018	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$ 1,115,511.91	\$ -	\$ -	\$ 1,113,929.63	\$ 1,113,929.63	100%	100%	TERMINADA
176	FORTAMUN 2018	REHABILITACION DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO	C. LADRILLERA Y ORQUIDEAS DE BEGONIA A CARDENALES Y C. VIOLETA DE LADRILLERA A CARDENALES COL. LOMAS DEL REAL; C. MARGARITA GAYTAN DE LIB. EMILIO PORTES GIL A LIMITE DE COLONIA COL. LADRILLERA; C. VILLA DE TORRE DE BEGONIA A PROL. C. EUSTOLIO Y C. PEDROSO DE VILLA DE TORRE A LONGOREÑO	FORTAMUN-21-18 ACCESOS C. LADRILLERA Y ORQUIDEAS COL. LOMAS DEL REAL	22 DE ENERO DE 2018	07 DE MARZO DE 2018	JOSE FERNANDO SANDOVAL MURAIRA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$ 1,240,433.30	\$ -	\$ -	\$ 1,239,168.84	\$ 1,239,168.84	100%	100%	TERMINADA
177	FORTAMUN 2018	REHABILITACION DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO	C. PRISCILIANO DELGADO DE MARCIAL MATA A ALBERTO CARRERA COL. BUENAVISTAM C. POLICARPO POSADAS Y PORFIRIO DIAZ DE CELEDONIO JUNCO DE LA VEGA A JUAN B. TIJERINA, COL. EVA SAMANOC. ELEUTERIO GONZALEZ DE AVECITA LOPEZ A JUAN B. TIJERINA Y/O LAZARO CARDENAS, COL. RICARDO RAMOS	FORTAMUN-22-18 ACCESOS C. PRICILIANO DELGADO COL. BUENAVISTA C. POLICARPIO POSADA	22 DE ENERO DE 2018	07 DE MARZO DE 2018	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$ 992,294.54	\$ -	\$ -	\$ 991,126.79	\$ 991,126.79	100%	100%	TERMINADA
178	FORTAMUN 2018	REHABILITACION DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO	C. JUAN ESCUTIA Y AGUSTIN MELGAR ENTRE 5 DE MAYO Y LA PAZ COL. LA PAZ, C. RIO COLORADO Y EMILIANO ZAPATA DE RIO GRANDE A RIO ORINOCO Y C. EMILIANO ZAPATA DE RIO BOLGA A SAN PEDRO, COL. LAS FUENTES, C. PUERTO ESCONDIDO DE JORGE CARDENAS A PAV. EXISTENTE COL. VILLA	FORTAMUN-23-18 REHA. ACCESOS C. JUA ESCUTIA Y AGUSTIN MELGAR COL. LA PAZ, ETC.	22 DE ENERO DE 2018	07 DE MARZO DE 2018	CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7, S. A. DE C. V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 1,177,130.42	\$ -	\$ -	\$ 1,177,130.42	\$ 1,177,130.42	100%	100%	TERMINADA

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Octubre del 2018

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)	
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido Anterior(es)	(Ejercidos)	Ejercido 2018	Total	Físico		Financiero
179	FORTAMUN 2018	INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES Y ARBOLES EN AREAS VERDES	, DIFERENTES COLONIAS	FORTAMUN-24-18 INST. DE JUEGOS INFANTILES Y ARBOLES EN AREAS VERDES DIF. COLONIAS	23 DE ENERO DE 2018	8 DE MARZO DE 2018	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,007,746.42	\$	-	\$1,000,653.60	\$1,000,653.60	100%	99%	TERMINADA
180	FORTAMUN 2018	REHABILITACION DE ACCESO CON SELLO ASFALTICO	CALLE EBANOS DE ABETOS PIRULES, COL. LOS PINOS	FORTAMUN-25-18 ACCESO C. EBANOS DE ABETOS Y PIRULES COL. LOS PINOS POB. CONTROL	23 DE ENERO DE 2018	8 DE MARZO DE 2018	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,292,874.52	\$	-	\$1,291,232.15	\$1,291,232.15	100%	100%	TERMINADA
181	FORTAMUN 2018	CONSERVACION Y LIMPIEZA DE PLAYA	CONSERVACION Y LIMPIEZA DE PLAYA	FORTAMUN-26-18 REHAB. CONSERVACION Y LIMPIEZA DE PLAYA	23 DE ENERO DE 2018	8 DE MARZO DE 2018	C. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,209,555.20	\$	-	\$1,208,475.24	\$1,208,475.24	100%	100%	TERMINADA
182	FORTAMUN 2018	REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA (FRESADO Y BACHEO PROFUNDO)	CALLE LEYES DE REFORMA DE REFORMA (CUERPO NORTE) DE CALLE 31 A 12 DE MARZO, COL. AGUILAS 2000 Y CRUCERO AV. UNIONES Y PROL. RIGO TOVAR BAJO EL PUENTE CARR. A REYNOSA, VARIAS COLONIAS,	FORTAMUN-27-18 PAV. C. LEYES DE REFORMA (C.P.O.NTE) COL. LAS AGUILAS 2000	23 DE ENERO DE 2018	8 DE MARZO DE 2018	HIDROPROYECTOS DE MATAMOROS, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,089,662.10	\$	-	\$1,086,415.49	\$1,086,415.49	100%	100%	TERMINADA
183	FORTAMUN 2018	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS	CALLE SAN ISIDRO Y SAN HUMBERTO DE LOMA MIA A BENITO JUAREZ Y LOMA MIA EN CRUCE CON SAN ROBERTO Y CRUCE DE LOMA MIA CON SAN LORENZO, FRACC. LOMAS DE SAN JUAN	FORTAMUN-28-18 C. SAN HUMBERTO, C. LOMA MIA, C. SAN PATRICIO, C. SAN RAUL, Y SAN PABLO	23 DE ENERO DE 2018	8 DE MARZO DE 2018	HIDROPROYECTOS DE MATAMOROS, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,143,109.63	\$	-	\$1,139,194.51	\$1,139,194.51	100%	100%	TERMINADA
184	FORTAMUN 2018	REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA (FRESADO)	CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE AV. SOLIDARIDAD A LADISLAO GUZMAN GARCIA, COL. BENITO JUAREZ	FORTAMUN-29-18 PAV. C. JOSEFA ORTIZ DE DOM. COL. BENITO JUAREZ	23 DE ENERO DE 2018	8 DE MARZO DE 2018	HIDROPROYECTOS DE MATAMOROS, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,156,527.54	\$	-	\$1,078,535.58	\$1,078,535.58	100%	93%	TERMINADA
185	FORTAMUN 2018	REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA (FRESADO)	CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LADISLAO GUZMAN GARCIA A EMILIANO ZAPATA, COL. BENITO JUAREZ Y AV. TARAHUMARA DE SIERRA ROCALLOSA A NEVADO DE TOLUCA, COL. PARAISO Y TRATADO DE LIBRE COMERCIO	FORTAMUN-30-18 PAV. C. JOSEFA ORTIZ DE DOM. Y AV. TARAHUMARA COL. PARAISO Y TRATADO DE	23 DE ENERO DE 2018	8 DE MARZO DE 2018	HIDROPROYECTOS DE MATAMOROS, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,075,244.40	\$	-	\$1,072,727.63	\$1,072,727.63	100%	100%	TERMINADA
186	FORTAMUN 2018	REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA (FRESADO)	CALLE AV. MIGUEL HIDALGO DE CONSTITUCION A AV. BENITO JUAREZ, FRACC. LA CIMA III Y CALLE PEDRO ALVARADO DE PROF. MANUEL GARCIA COSTILLA A PROF. FELIPE ROCHA DELGADILLO, FRACC. PASEO DEL MAGISTERIO	FORTAMUN-31-18 AV. HIDALGO TRES TRAMOS EN MAL ESTADO, FRACC. LA CIMA III	23 DE ENERO DE 2018	8 DE MARZO DE 2018	HIDROPROYECTOS DE MATAMOROS, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,166,884.68	\$	-	\$1,166,884.68	\$1,166,884.68	100%	100%	TERMINADA
187	FORTAMUN 2018	REHABILITACION DE ACCESO CON SELLO ASFALTICO	, EJIDO LA GLORIA Y EJIDO SANDOVAL	FORTAMUN-32-18 ACCESO EJIDOS LA GLORIA Y EJ. SANDOVAL	23 DE ENERO DE 2018	8 DE MARZO DE 2018	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$693,463.80	\$	-	\$692,642.61	\$692,642.61	100%	100%	TERMINADA
188	FORTAMUN 2018	INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES Y ARBOLES EN AREAS VERDES	, DIFERENTES COLONIAS	FORTAMUN-33-18 INST. JUEGOS INFANTILES Y ARBOLES EN AREAS VERDES DIF. COLONIAS	23 DE ENERO DE 2018	8 DE MARZO DE 2018	C. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,002,433.50	\$	-	\$999,844.54	\$999,844.54	100%	100%	TERMINADA
189	FORTAMUN 2018	REHABILITACION DE PAVIMENTO	C. 2DA. DE 1ERA. A CAMILO MANZO COL. LUCERO Y LUIS CABALLERO DE 1A A DURANGO, COL. UNIDAD HOGAR	FORTAMUN-34-18 C. 2DA. DE 1ERA. A CAMILO MANZO COL. LUCERO Y COL. UNIDAD HOGAR	30 DE ENERO DE 2018	15 DE MARZO DE 2018	HIDROPROYECTOS DE MATAMOROS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,270,508.07	\$	-	\$1,268,169.33	\$1,268,169.33	100%	100%	TERMINADA

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Octubre del 2018

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)	
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido Anteriores	(Ejercidos)	Ejercido 2018	Total	Físico		Financiero
190	FORTAMUN 2018	REHABILITACION DE PAVIMENTO	CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO DE MIGUEL DE LA MADRID A MIGUEL ALEMAN, COL. MIGUEL HIDALGO	FORTAMUN-35-18 C. JOSE LOPEZ PORTILLO DE MIGUEL DE LA MADRID A MIGUEL ALEMAN COL. MIGUEL HIDALGO	30 DE ENERO DE 2018	15 DE MARZO DE 2018	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,263,607.58	\$	-	\$1,262,438.21	\$1,262,438.21	100%	100%	TERMINADA
191	FORTAMUN 2018	REHABILITACION DE PAVIMENTO	CALLE INDEPENDENCIA DE SEGUNDA A SEGUNDA ZONA CENTRO	FORTAMUN-36-18 C. INDEPENDENCIA DE C. QUINTA A SEGUNDA ZONA CENTRO	30 DE ENERO DE 2018	15 DE MARZO DE 2018	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS URBATAM, S. DE R. L.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,284,449.13	\$	-	\$1,281,993.45	\$1,281,993.45	100%	100%	TERMINADA
192	FORTAMUN 2018	REHABILITACION DE PAVIMENTO	AV. REVOLUCION DE LAURO VILLAR A FUENTE DE OLIVA, FRACC. CIUDAD INDUSTRIAL	FORTAMUN-37-18 AV. REVOLUCION DE LAURO VILLAR A FUENTES DE OLIVA FRACC. CD. INDUSTRIAL	30 DE ENERO DE 2018	15 DE MARZO DE 2018	HIDROPROYECTOS DE MATAMOROS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,296,323.73	\$	-	\$1,295,041.75	\$1,295,041.75	100%	100%	TERMINADA
193	FORTAMUN 2018	REHABILITACION DE PAVIMENTO	CALLE PAZ DE CULIACAN A CIUDAD VICTORIA, FRACC. HACIENDA MISIONES	FORTAMUN-38-17 C. PAZ DE CULIACAN A CD. VICTORIA FRACC. HACIENDA MISIONES	30 DE ENERO DE 2018	15 DE MARZO DE 2018	HIDROPROYECTOS DE MATAMOROS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,254,453.61	\$	-	\$1,251,974.54	\$1,251,974.54	100%	100%	TERMINADA
194	FORTAMUN 2018	REHABILITACION DE PAVIMENTO	CALLE INDEPENDENCIA DE SEXTA A QUINTA Y DE SEGUNDA A PEDERNAL ZONA CENTRO; CALLE BENITO HERNANDEZ DE LUIS CABALLERO A CANALES, COL. UNIDAD HOGAR	FORTAMUN-39-18 C. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO Y C. BENITO HERNANDEZ DE LUIS CABALLERO A CANALES, COL. UNIDAD HOGAR	30 DE ENERO DE 2018	15 DE MARZO DE 2018	CONSTRUCCIONES DEL VICTORIA, S. DE R. L. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,198,756.42	\$	-	\$1,195,464.90	\$1,195,464.90	100%	100%	TERMINADA
195	FORTAMUN 2018	REHABILITACION DE PAVIMENTO	CALLE PRIVADA SERNA DE LAURO VILLAR A DIVISON DEL NORTE, COL. MODELO; LAURO VILLAR DE JOSE ARRESE A PRIVADA SERNA (CUERPO NORTE), COL. MODELO	FORTAMUN-40-18 C. PRIV. SERNA Y AV. LAURO VILLAR COL. MODELO	30 DE ENERO DE 2018	15 DE MARZO DE 2018	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA, S. A DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,353,152.84	\$	-	\$1,349,584.41	\$1,349,584.41	100%	100%	TERMINADA
196	FORTAMUN 2018	REHABILITACION DE PAVIMENTO	CALLE TAMAULIPAS DE GONZALEZ A BRAVO, ZONA CENTRO	FORTAMUN-41-18 C.TAMAULIPAS DE GLZ. A BRAVO ZONA CENTRO	30 DE ENERO DE 2018	15 DE MARZO DE 2018	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,331,360.33	\$	-	\$1,328,743.00	\$1,328,743.00	100%	100%	TERMINADA
197	FORTAMUN 2018	REHABILITACION DE PAVIMENTO	CALLE LAZARO CARDENAS DE ADOLFO LOPEZ MATEOS A BENITO JUAREZ, COL. CABRAS PINTAS; CALLE TORRE DE BABEL DE DEL MONTE A MARTE R. GOMEZ, FRACC. VILLA LAS TORRES	FORTAMUN-42-18 CALLEJON SERNA DE PRIV.SERNA A GOBERNACION COL. DELICIAS	30 DE ENERO DE 2018	15 DE MARZO DE 2018	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS URBATAM, S. DE R. L.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,194,658.82	\$	-	\$1,194,658.82	\$1,194,658.82	100%	100%	TERMINADA
198	FORTAMUN 2018	REHABILITACION DE PAVIMENTO	CALLE SAN JUAN DE ARECIBO A BORIQUEN, FRACC. PUERTO RICO	FORTAMUN-43-18 C. SAN JUAN DE ARECIBO A BORIQUEN FRACC. PUERTO RICO	30 DE ENERO DE 2018	15 DE MARZO DE 2018	HIDROPROYECTOS DE MATAMOROS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,267,114.99	\$	-	\$1,264,550.52	\$1,264,550.52	100%	100%	TERMINADA
199	FORTAMUN 2018	REHABILITACION DE PAVIMENTO	CALLE SAN JUAN DE BORIQUEN A HUMACAO FRACC. PUERTO RICO	FORTAMUN-44-18 C. SAN JUAN DE BORIQUEN A HUMACAO FRACC. PUERTO RICO	30 DE ENERO DE 2018	15 DE MARZO DE 2018	HIDROPROYECTOS DE MATAMOROS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,297,588.84	\$	-	\$1,295,548.62	\$1,295,548.62	100%	100%	TERMINADA
200	FORTAMUN 2018	REHABILITACION DE PAVIMENTO	CALLE DEL PUENTE DE ACCESO PRINCIPAL (ROTONDA) A SAN JUAN, FRACC. HACIENDA DEL PUENTE	FORTAMUN-45-18 C. DEL PUENTE DE ACCESO PRINC.ROTONDA A C. SAN JUAN FRACC. HACIENDA DEL PUENTE	30 DE ENERO DE 2018	15 DE MARZO DE 2018	HIDROPROYECTOS DE MATAMOROS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,204,413.22	\$	-	\$1,202,773.94	\$1,202,773.94	100%	100%	TERMINADA
201	FORTAMUN 2018	REHABILITACION DE PAVIMENTO	CALLE SAN JUAN DE CERRO DE LA SILLA A SANTA ROSALIA, FRACC. HACIENDA DEL PUENTE	FORTAMUN-46-18 C. SAN JUAN DE CERRO DE LA SILLA A SANTA ROSALIA FRACC. HACIENDA DEL PUENTE	30 DE ENERO DE 2018	15 DE MARZO DE 2018	CONSTRUCCIONES DEL VICTORIA, S. DE R. L. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,237,977.25	\$	-	\$1,235,919.42	\$1,235,919.42	100%	100%	TERMINADA
202	FORTAMUN 2018	REHABILITACION DE PAVIMENTO	AV. INTERNACIONAL DE EL ENCINO A LAS ARBOLEDAS, FRACC. ARBOLEDAS	FORTAMUN-47-18 AV. INTERNACIONAL DE EL ENCINO A LAS ARBOLEDAS FRACC. ARBOLEDAS	30 DE ENERO DE 2018	15 DE MARZO DE 2018	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA, S. A DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,211,199.95	\$	-	\$1,209,229.30	\$1,209,229.30	100%	100%	TERMINADA

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Octubre del 2018

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)	
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido Anteriores	(Ejercidos)	Ejercido 2018	Total	Físico		Financiero
203	FORTAMUN 2018	REHABILITACION DE PAVIMENTO	C. JUVENTINO ROSAS DE 14 A 16 COL. BUENA VISTA	FORTAMUN-50-18 C. JUVENTINO ROSAS DE 14 Y 16 COL. BUENAVISTA	02/07/2018	15/08/2018	CONSTRUCCIONES DEL VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,309,498.84	\$	-	\$1,308,860.61	\$1,308,860.61	100%	100%	TERMINADA
204	FORTAMUN 2018	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE ESCUELAS PUBLICAS	SUPERV DE SECUNDARIAS TECNICAS, ESC. PRIM. CESAR LOPEZ DE LARA, J. N. EL FRONTERIZO, SUPERV. PREFESCOLAR COORDINACION	FORTAMUN-60-18 REHAB. Y MOD. DE ESC. PUB. EN SUPERVISION DE SEC. TECNICAS	20 DE MAYO DE 2018	18 DE JULIO DE 2018	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES EDUCATIVOS, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$ 1,271,724.15	\$	-	\$1,248,122.32	\$1,248,122.32	100%	98%	TERMINADA
205	FORTAMUN 2018	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE ESCUELAS PUBLICAS	SUPERVISION ESCOLAR ZONA 97, ESC. PRIM. FEDERAL JESUS ROBERTO GUERRA, J. N. ANITA DE ANDA DE ALBA, ESC. PRIM. ADALBERTO J. ARGUELLES, J. N. FED. ESPERANZA TOBIAS, J. N. FRANCISCO COVARRUBIAS, J. N. CAROLINA BALBOA, SEC. TEC 81 ESC. PRIM. SANTOS DE SILLER, J. N. CARMEN RAMIREZ DE PONCE,	FORTAMUN-61-18 REHA. ESC. PUB. EN SUPERVISION ESCOLAR ZONA 97 ESC. PRIM.	20 DE MAYO DE 2018	18 DE JULIO DE 2018	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES EDUCATIVOS, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$ 494,864.70	\$	-	\$494,533.22	\$494,533.22	100%	100%	TERMINADA
206	FISM 2018	PAVIMENTACION ASFALTICA	LOMA NEVADA Y LOMA VERDE DE LOMA BOLADO A LOMA VISTA HERMOSA	FISM-001-18 LOMA ALTA	21/05/2018	19/07/2018	SERVICIOS MONTERREY Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$ 1,958,035.07	\$	-	\$653,331.42	\$653,331.42	90%	33%	PROCESO
207	FISM 2018	PAVIMENTACION ASFALTICA	PALMO DE PALMITO A DURAZNO COL. LAS PALMITAS	FISM-002-18 LAS PALMITAS	21/05/2018	19/07/2018	SERVICIOS MONTERREY Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$ 2,237,392.18	\$	-	\$2,237,392.18	\$2,237,392.18	100%	100%	TERMINADA
208	FISM 2018	PAVIMENTACION ASFALTICA	C. CELEDONIO JUNCO DE LA VEGA DE MARCIAL MATA A JUAN B. TUJERINA COL. EVA SAMANO	FISM-003-18 EVA SAMANO	16 DE ABRIL DE 2018	14 DE JUNIO DE 2018	JOSE FERNANDO SANDOVAL MURAIRA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,000,788.99	\$	-	\$1,000,656.73	\$1,000,656.73	100%	100%	TERMINADA
209	FISM 2018	PAVIMENTACION ASFALTICA	LAUREL DE DIAGONAL LA AMISTAD A CEDRO AMPA SOLIDARIDAD	FISM-004-18 AMPL. SOLIDARIDAD	21/05/2018	19/07/2018	SERVICIOS MONTERREY Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$2,855,349.70	\$	-	\$2,855,349.70	\$2,855,349.70	100%	100%	TERMINADA
210	FISM 2018	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR	CALLE COISEO DE CALLE ESFUERZO A AMISTAD, COL. INTEGRACION FAMILIAR	FISM-005-18 INTEGRACION FAMILIAR	16 DE ABRIL DE 2018	14 DE JUNIO DE 2018	CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,213,206.31	\$	-	\$1,217,620.86	\$1,217,620.86	100%	100%	TERMINADA
211	FISM 2018	PAVIMENTACION ASFALTICA	C. MATAMOROS DE HIDALGO A MINA POB. ESTACION RAMIREZ	FISM-006-18 POB. ESTACION RAMIREZ	16 DE ABRIL DE 2018	14 DE JUNIO DE 2018	JOSE FERNANDO SANDOVAL MURAIRA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,104,713.51	\$	-	\$1,104,692.36	\$1,104,692.36	100%	100%	TERMINADA
212	FISM 2018	PAVIMENTACION ASFALTICA	AV. NEVADO DE TOLUCA DE AMORES A TIBET, COL. LA AMISTAD Y FRACC. VISTA DEL SOL	FISM-007-18 LA AMISTAD	21 DE MAYO DE 2018	19 DE JULIO DE 2018	SERVICIOS MONTERREY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA NACIONAL	\$960,333.71	\$	-	\$959,756.58	\$959,756.58	100%	100%	TERMINADA
213	FISM 2018	DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA	CALLE DEL MANGO, DE LA UVA ENTRE CALLE NUEVE A CALLE DIEZ "A" COL. LAGUNETA	FISM-009-18 LAGUNETA	16 DE ABRIL DE 2018	14 DE JUNIO DE 2018	C. JOSE FERNANDO SANDOVAL MURAIRA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$993,435.34	\$	-	\$993,394.43	\$993,394.43	100%	100%	TERMINADA
214	FISM 2018	INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE DRENAJE SANITARIO	CALLE DE LA NARANJA ENTRE CALLE NUEVE A CALLE DIEZ "A" COLONIA LAGUNETA	FISM-010-18 LAGUNETA	29 DE JUNIO DE 2018	27 DE AGOSTO DE 2018	C. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOUS	LICITACION PUBLICA NACIONAL	\$2,568,042.75	\$	-	\$2,440,151.78	\$2,440,151.78	100%	95%	TERMINADA
215	FISM 2018	INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE DRENAJE SANITARIO	ENTRE CALLE DE LA NARANJA A CALLE DE LA MANZANA	FISM-011-18 LAGUNETA	29 DE JUNIO DE 2018	27 DE AGOSTO DE 2018	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA, S. A DE C. V.	LICITACION PUBLICA NACIONAL	\$1,738,707.34	\$	-	\$1,610,189.73	\$1,610,189.73	100%	93%	TERMINADA
216	FISM 2018	INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE DRENAJE SANITARIO DE 18" Y 8" (MADRINA)	CALLE SIETE A, CALLE SIETE B, CALLE NUEVE, CALLE NUEVE A Y CALLE DIEZ B	FISM-012-18 LAGUNETA	29 DE JUNIO DE 2018	27 DE AGOSTO DE 2018	ING. JUAN MIGUEL GONZALEZ CHAPA	LICITACION PUBLICA NACIONAL	\$2,384,338.68	\$	-	\$2,263,817.58	\$2,263,817.58	100%	95%	TERMINADA
217	FISM 2018	DRENAJE SANITARIO	CALLE OCEANO INDICO Y CALLE OCEANO ATLANTICO DE MAR MUERTO A CALLE DE LA MANZANA, COL. DEL GOLFO (PRIMERA ETAPA)	FISM-014-18 DEL GOLFO	18 DE ABRIL DE 2018	16 DE JUNIO DE 2018	SOLUCIONES LOGISTICAS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,071,632.15	\$	-	\$1,069,138.58	\$1,069,138.58	100%	100%	TERMINADA
218	FISM 2018	REHABILITACION DE DRENAJE	CALLE SAN NICOLAS ENTRE ROBERTO GUERRA A JOSE SUCRE, COL. PRAXEDIS BALBOA	FISM-015-18 PRAXEDIS BALBOA	18 DE ABRIL DE 2018	16 DE JUNIO DE 2018	SANTA FE CONSTRUYE, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,215,932.68	\$	-	\$1,215,931.95	\$1,215,931.95	100%	100%	TERMINADA
219	FISM 2018	INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE DRENAJE SANITARIO	ARMANDO CHAPA Y MARTE R. GOMEZ COL. VILLA DE CORTEZ	FISM-017-18 VILLA DE CORTEZ	18/04/2018	16/06/2018	CONSTRUCCIONES DEL VICTORIA, S. DE R.L.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,003,850.43	\$	-	\$1,003,850.43	\$1,003,850.43	100%	100%	TERMINADA

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Octubre del 2018

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)	
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido Anteriores	(Ejercidos)	Ejercido 2018	Total	Físico		Financiero
220	FISM 2018	INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE DRENAJE SANITARIO	CALLE PEDRO DE ALVARADO DE MANUEL GARCIA COSTILLA A 12 DE MARZO, COL. PASEO DEL MAGISTERIO III	FISM-018-18 PASEO DEL MAGISTERIO 3	18 DE ABRIL DE 2018	16 DE JUNIO DE 2018	SOLUCIONES LOGISTICAS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,004,525.04	\$	-	\$1,002,828.78	\$1,002,828.78	100%	100%	TERMINADA
221	FISM 2018	RED DE DRENAJE SANITARIO	SEGUNDA ETAPA COLONIA LOS ANGELES 2	FISM-019-18 LOS ANGELES 2	16 DE ABRIL DE 2018	14 DE JUNIO DE 2018	SOLUCIONES LOGISTICAS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$968,830.31	\$	-	\$968,744.08	\$968,744.08	100%	100%	TERMINADA
222	FISM 2018	INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE DRENAJE SANITARIO	ULTIMA ETAPA, COL. GRANJAS DE LA REFORMA	FISM-020-18 GRANJAS DE LA REFORMA	16 DE ABRIL DE 2018	14 DE JUNIO DE 2018	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$767,667.47	\$	-	\$767,208.90	\$767,208.90	100%	100%	TERMINADA
223	FISM 2018	RED DE DRENAJE SANITARIO	SEGUNDA ETAPA COLONIA LOS REYES	FISM-021-18 LOS REYES	16 DE ABRIL DE 2018	14 DE JUNIO DE 2018	SOLUCIONES LOGISTICAS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$964,754.01	\$	-	\$964,568.08	\$964,568.08	100%	100%	TERMINADA
224	FISM 2018	DRENAJE SANITARIO	CALLE MANUEL CAVAZOS LERMA DE DREN 20 DE NOVIEMBRE A CALLE OLMO	FISM-022-18 CORRECAMINOS	14 DE JUNIO DE 2018	12 DE AGOSTO DE 2018	VIES CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	LICITACION PUBLICA NACIONAL	\$3,611,568.04	\$	-	\$3,599,323.25	\$3,599,323.25	100%	100%	TERMINADA
225	FISM 2018	INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED PLUVIAL	CALLE PLAN DE SAN LUIS DE CALLE AMISTAD A DREN	FISM-024-18 FRANCISCO CASTELLANOS	18 DE ABRIL DE 2018	16 DE JUNIO DE 2018	C. JOSE FERNANDO SANDOVAL MURAIRA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,259,185.53	\$	-	\$1,256,947.99	\$1,256,947.99	100%	100%	TERMINADA
226	FISM 2018	RED DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION	TIBET DE SHANGAI A XIUTLA Y C. REAL DE 14, HUEJTLA Y XIUTLA DE TIBET A AGROPECUARIA, SAN LUIS	FISM-026-18 SAN LUIS	30/04/2018	28/06/2018	CONSTRUCTORA FRONTERIZA SAYAZ, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$705,381.02	\$	-	\$256,550.61	\$256,550.61	90%	36%	PROCESO
227	FISM 2018	RED DE AGUA POTABLE	CALLE TAPEI Y YOKOHAMA DE TIBET A CALLE AGROPECUARIA COL. C. ORO DE ALUMINIO A	FISM-027-18 JARDINES DEL ORIENTE	18 DE ABRIL DE 2018	16 DE JUNIO DE 2018	CONSTRUTAMPS, S.A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$686,444.95	\$	-	\$686,442.76	\$686,442.76	100%	100%	TERMINADA
228	FISM 2018	RED DE AGUA POTABLE	CALLE TURKESTAN Y ENRIQUE SILLER FLORES DE SHANGAI A BUEN DIA JARAMILLO, COL. C. ORO DE ALUMINIO A	FISM-029-18 PERIFERICO OTE	18 DE ABRIL DE 2018	16 DE JUNIO DE 2018	EDIFICACION INTEGRAL EN TERRACERIAS Y CONSTRUCCION DEL NORESTE	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$641,678.30	\$	-	\$641,442.98	\$641,442.98	100%	100%	TERMINADA
229	FISM 2018	INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE	PIRATA, C. ZINC Y PIRATA DE JERUSALEN A ORO, C. JERUSALEN DE PIRATA A ZINC Y C. ZINC Y MERCURIO COL. REAL DE 14	FISM-030-18 REAL DE 14	30/04/2018	28/06/2018	CONSTRUCCIONES DEL VICTORIA, S. DE R.L.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$592,839.26	\$	-	\$584,038.90	\$584,038.90	100%	99%	TERMINADA
230	FISM 2018	RED DE AGUA POTABLE	CALLE JERUSALEN Y MINAS TULUM DE MINAS AZTECAS A MINAS MAYAS, COL. MINAS	FISM-031-18 MINAS DEL REY	18 DE ABRIL DE 2018	16 DE JUNIO DE 2018	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$958,540.12	\$	-	\$954,655.37	\$954,655.37	100%	100%	TERMINADA
231	FISM 2018	INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE	SECTOR PONIENTE, COL. LOMAS DEL REAL	FISM-032-18 LOMAS DEL REAL	30 DE ABRIL DE 2018	28 DE JUNIO DE 2018	CONSTRUCCIONES DEL VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,389,606.23	\$	-	\$1,388,284.55	\$1,388,284.55	100%	100%	TERMINADA
232	FISM 2018	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA EXPLANADA	ESC. PRIM. GREGORIO GARZA FLORES COLONIA LIBERTAD Y PROGRESO	FISM-034-18 LIBERTAD Y PROGRESO	16 DE ABRIL DE 2018	14 DE JUNIO DE 2018	JOSE FERNANDO SANDOVAL MURAIRA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,181,028.83	\$	-	\$1,180,262.59	\$1,180,262.59	100%	100%	TERMINADA
233	FISM 2018	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA EXPLANADA	J.N. BEATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA COLONIA PLAYA SOL	FISM-035-18 PLAYA SOL	16 DE ABRIL DE 2018	14 DE JUNIO DE 2018	JOSE FERNANDO SANDOVAL MURAIRA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,015,140.43	\$	-	\$1,015,055.24	\$1,015,055.24	100%	100%	TERMINADA
234	FISM 2018	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA EXPLANADA	J.N. CELESTINO FREINET EJIDO BUENAVISTA	FISM-036-18 EJ. BUENAVISTA	16 DE ABRIL DE 2018	14 DE JUNIO DE 2018	JOSE FERNANDO SANDOVAL MURAIRA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,251,903.56	\$	-	\$1,251,672.53	\$1,251,672.53	100%	100%	TERMINADA
235	FISM 2018	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA EXPLANADA	J.N. CLUB DE LEONES MATAMOROS SUR EJIDO MEXICO AGRARIO	FISM-037-18 EJ. MEXICO AGRARIO	16 DE ABRIL DE 2018	14 DE JUNIO DE 2018	SOLUCIONES LOGISTICAS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$852,881.51	\$	-	\$852,540.93	\$852,540.93	100%	100%	TERMINADA
236	FISM 2018	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA EXPLANADA	J.N. DR SERGIO RUIZ BARRAGAN COLONIA VALLE DE CASA BLANCA II	FISM-038-18 VALLE DE CASA BLANCA 2	16 DE ABRIL DE 2018	14 DE JUNIO DE 2018	JOSE FERNANDO SANDOVAL MURAIRA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$925,516.97	\$	-	\$924,804.40	\$924,804.40	100%	100%	TERMINADA
237	FISM 2018	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA EXPLANADA DE 12.00 X 12.00 MTS	JARDIN DE NIÑOS EDELMIRA CHARLES SALINAS DE JUAREZ,	FISM-039-18 FRANCISCO CASTELLANOS	16 DE ABRIL DE 2018	14 DE JUNIO DE 2018	C. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$653,295.41	\$	-	\$653,195.55	\$653,195.55	100%	100%	TERMINADA
238	FISM 2018	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA), COL. VALLE DE ARAGON	(SEGUNDA ETAPA), COL. VALLE DE ARAGON, Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE KABAH DE MONTEALBAN A TEOTIHUACAN, COL. TECNOLÓGICO	FISM-040-18 TECNOLÓGICO	18 DE JUNIO DE 2018	16 DE AGOSTO DE 2018	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$893,643.50	\$	-	\$678,773.27	\$678,773.27	100%	76%	TERMINADA
239	FISM 2018	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA EXPLANADA	ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO EJIDO EL GALANEÑO	FISM-041-18 EJ. EL GALANEÑO	16 DE ABRIL DE 2018	14 DE JUNIO DE 2018	JOSE FERNANDO SANDOVAL MURAIRA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,181,028.83	\$	-	\$1,180,262.59	\$1,180,262.59	100%	100%	TERMINADA

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Octubre del 2018

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)	
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido Anteriores (Ejercicios)	Ejercido 2018	Total	Físico	Financiero		
240	FISM 2018	TECHUMBRE Y EXPLANADA ACCESOS	ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACION ,FRACC PASEO DE LAS BRISAS	FISM-042-18 PASEO DE LAS BRISAS	20 DE ABRIL DE 2018	18 DE JUNIO DE 2018	CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7, S. A. DE C. V.	LICITACION PUBLICA NACIONAL	\$1,620,098.41	\$	-	\$1,116,680.06	\$1,116,680.06	100%	69%	TERMINADA
241	FISM 2018	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	ESCUELA SECUNDARIA JOSE HERMENEGILDO GALEANA POBLADO MANO DE LEON	FISM-044-18 POB. MANO DE LEON	20 DE ABRIL DE 2018	18 DE JUNIO DE 2018	CONSTRUTAMPS, S.A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,078,173.92	\$	-	\$1,077,999.53	\$1,077,999.53	100%	100%	TERMINADA
242	FISM 2018	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA EXPLANADA	TELESECUNDARIA PROFRA. CELESTINO ORTIZ CERNEDAS,	FISM-045-18 EJ. LA BARTOLINA	20 DE ABRIL DE 2018	18 DE JUNIO DE 2018	CONSTRUCCIONES REAL DE GARCIA, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$662,497.03	\$	-	\$339,728.97	\$339,728.97	90%	51%	PROCESO
243	FISM 2018	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA EXPLANADA DE 12.00 X 12.00 MTS	JARDIN DE NIÑOS MANUEL GARCIA COSTILLA	FISM-046-18 ESPERANZA	16 DE ABRIL DE 2018	14 DE JUNIO DE 2018	CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$653,056.59	\$	-	\$567,659.12	\$567,659.12	100%	87%	TERMINADA
244	FISM 2018	CONSTRUCCION DE COMEDOR	JARDIN DE NIÑOS ADA H SILLER FLORES, FRACC. VILLAS DE SANTA ANITA	FISM-047-18 VILLA DE SANTA ANITA	20 DE ABRIL DE 2018	18 DE JUNIO DE 2018	CONSTRUCTORA RAGONAR, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$500,524.90	\$	-	\$500,135.80	\$500,135.80	100%	100%	TERMINADA
245	FISM 2018	CONSTRUCCION DE COMEDOR	ESC. PRIM. BENITO JUAREZ, EJIDO LA VENADA	FISM-048-18 EJ. LA VENADA	20 DE ABRIL DE 2018	18 DE JUNIO DE 2018	ING. HUMBERTO LEAL RODRIGUEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$500,445.62	\$	-	\$496,406.13	\$496,406.13	100%	99%	TERMINADA
246	FISM 2018	CONSTRUCCION DE COMEDOR	ESC. PRIM. NUEVA CREACION, COL. PASEO LAS BRISAS	FISM-051-18 PASEO LAS BRISAS	20/04/2018	18/06/2018	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ALVE, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$499,467.90	\$	-	\$337,076.76	\$337,076.76	100%	67%	TERMINADA
247	FISM 2018	CONSTRUCCION DE COMEDOR	ESC. PRIM. HIMNO NACIONAL EJ. LOS ARADOS	FISM-052-18 EJ. LOS ARADOS	20/04/2018	18/06/2018	EVERARD HECTOR RIESTRA GARCIA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$499,620.46	\$	-	\$492,690.48	\$492,690.48	100%	99%	TERMINADA
248	FISM 2018	CONSTRUCCION DE COMEDOR	JARDIN DE NIÑOS FRANCISCA GONZALEZ, COLONIA DELICIAS	FISM-054-18 DELICIAS	20 DE ABRIL DE 2018	18 DE JUNIO DE 2018	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIVAS, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$500,008.55	\$	-	\$416,569.98	\$416,569.98	100%	83%	TERMINADA
249	FISM 2018	CONSTRUCCION DE COMEDOR	ESC. PRIM. EUGENIO LOPEZ, EJ. EL REFUGIO	FISM-055-18 EJ. EL REFUGIO	20 DE ABRIL DE 2018	18 DE JUNIO DE 2018	GERARDO CISNEROS MONTOYA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$499,104.20	\$	-	\$327,311.72	\$327,311.72	100%	66%	TERMINADA
250	FISM 2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS	EJ. LA VENADITA	FISM-057-18 EJ. LA VENADITA	20 DE ABRIL DE 2018	18 DE JUNIO DE 2018	ING. HUMBERTO LEAL RODRIGUEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$577,482.54	\$	-	\$577,480.89	\$577,480.89	100%	100%	TERMINADA
251	FISM 2018	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	COL. LA MERCED	FISM-058-18 LA MERCED	20/04/2018	18/06/2018	PROYECTOS TEKA, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$579,980.76	\$	-	\$537,458.67	\$537,458.67	100%	93%	TERMINADA
252	FISM 2018	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	COLS. AMPL. SANTA MARIA (4) Y SANTA MARIA(2)	FISM-060-18 AMPL. SANTA MARIA	20/04/2018	18/06/2018	HUMMER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$579,869.38	\$	-	\$579,855.32	\$579,855.32	100%	100%	TERMINADA
253	FISM 2018	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	COL. LAS PALMITAS	FISM-062-18 LAS PALMITAS	24/04/2018	22/06/2018	EDIFICACIONES GARDEL, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$579,631.05	\$	-	\$579,615.19	\$579,615.19	100%	100%	TERMINADA
254	FISM 2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS	COL. DERECHOS HUMANOS	FISM-063-18 DERECHOS HUMANOS	24 DE ABRIL DE 2018	22 DE JUNIO DE 2018	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$579,878.17	\$	-	\$535,996.65	\$535,996.65	100%	92%	TERMINADA
255	FISM 2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS	COL. AMPL. DERECHOS HUMANOS (4), TIERRA Y LIBERTAD (2)	FISM-064-18 AMPL. DERECHOS HUMANOS	24 DE ABRIL DE 2018	22 DE JUNIO DE 2018	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$579,878.17	\$	-	\$535,996.65	\$535,996.65	100%	92%	TERMINADA
256	FISM 2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS	POBLADO MANO DE LEON	FISM-065-18 POB. MANO DE LEON	24 DE ABRIL DE 2018	22 DE JUNIO DE 2018	HUSA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$577,482.51	\$	-	\$516,119.62	\$516,119.62	100%	89%	TERMINADA
257	FISM 2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS	POB. CONTROL, ESPERANZA	FISM-066-18 POB. CONTROL-ESPERANZA	24/04/2018	22/06/2018	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$579,575.01	\$	-	\$237,456.40	\$237,456.40	100%	41%	TERMINADA
258	FISM 2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS	COL. AEROPUERTO(4), JARDINES DEL SUR (1), JESUS VEGA SANCHEZ (1)	FISM-067-18 AEROPUERTO	24 DE ABRIL DE 2018	22 DE JUNIO DE 2018	ING. JUAN MIGUEL GONZALEZ CHAPA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$579,780.92	\$	-	\$518,037.05	\$518,037.05	100%	89%	TERMINADA
259	FISM 2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS	COL. EBENEZER (5) SERVANDO CANALES(1)	FISM-068-18 EBENEZER	24 DE ABRIL DE 2018	22 DE JUNIO DE 2018	ING. JUAN MIGUEL GONZALEZ CHAPA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$579,780.92	\$	-	\$518,037.05	\$518,037.05	100%	89%	TERMINADA
260	FISM 2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	COL. NUEVA JERUSALEM, LAS RIVERAS	FISM-069-18 NUEVA JERUSALEM	24/04/2018	22/06/2018	SOLUCIONES LOGISTICAS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$578,574.74	\$	-	\$399,266.23	\$399,266.23	100%	69%	TERMINADA
261	FISM 2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS	COL. LUZ DEL SUR (4), RODRIGUEZ NORTE (2)	FISM-070-18 LUZ DEL SUR	24 DE ABRIL DE 2018	22 DE JUNIO DE 2018	INGENIERIA Y MULTISERVICIOS BLUE FLAME, S. DE R.L.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$578,574.87	\$	-	\$340,987.44	\$340,987.44	59%	59%	PROCESO
262	FISM 2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS	COL. LA CAPILLA Y MANO DE LEON	FISM-072-18 LA CAPILLA	24 DE ABRIL DE 2018	22 DE JUNIO DE 2018	C. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$579,864.13	\$	-	\$518,116.93	\$518,116.93	100%	89%	TERMINADA
263	FISM 2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS	COL. LUZ DEL PARAISO (4), EL CAMBIO (2)	FISM-073-18 LUZ DEL PARAISO	24 DE ABRIL DE 2018	22 DE JUNIO DE 2018	C. HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$579,338.77	\$	-	\$542,029.00	\$542,029.00	100%	94%	TERMINADA
264	FISM 2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS	COL. JOSE CASANOVA (3), LA LIBERTAD (2), OCAMPO (1)	FISM-074-18 JOSE CASANOVA	24 DE ABRIL DE 2018	22 DE JUNIO DE 2018	C. SARAI VAZQUEZ SILGUERO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$579,583.88	\$	-	\$578,810.87	\$578,810.87	100%	100%	TERMINADA

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Octubre del 2018

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)	
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido Anteriores (Ejercidos)	Ejercido 2018	Total	Físico	Financiero		
265	FISM 2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS	COL. 21 DE MAYO (2), 27 DE FEBRERO (2), 5 DE MARZO (1), LAS FUENTES(1)	FISM-075-18 LAS FUENTES	24 DE ABRIL DE 2018	22 DE JUNIO DE 2018	C. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$579,780.92	\$	-	\$518,037.05	\$518,037.05	100%	89%	TERMINADA
266	FISM 2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS	COL. PALMITAS (2), EL PORVENIR (1), NOGALAR PONIENTE (2), OBRERA (1)	FISM-076-18 LAS PALMITAS	24 DE ABRIL DE 2018	22 DE JUNIO DE 2018	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA, S. A DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$579,380.10	\$	-	\$518,704.63	\$518,704.63	100%	90%	TERMINADA
267	FISM 2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS	COL. EL ALTO (3), SANTA CELIA (1), GRANJAS DE LA REFORMA(1), REVOLUCION VERDE (1)	FISM-077-18 EL ALTO	24 DE ABRIL DE 2018	22 DE JUNIO DE 2018	C. HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$579,338.77	\$	-	\$542,029.00	\$542,029.00	100%	94%	TERMINADA
268	FISM 2018	RED DE DRENAJE SANITARIO	PRIV. FARALLON INF. BUENAVISTA	FISM-078-18 INF. BUENAVISTA	24/04/2018	22/06/2018	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	LICITACION PUBLICA NACIONAL	\$1,296,940.97	\$	-	\$1,147,146.21	\$1,147,146.21	100%	88%	TERMINADA
269	FISM 2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS	COL. AMPL. LAS FUENTES (3) Y CONTROL 3 NTE (3).	FISM-079-18 AMPL. LAS FUENTES Y CONTROL 3 NTE.	20 DE ABRIL DE 2018	22 DE JUNIO DE 2018	ING. JUAN MIGUEL GONZALEZ CHAPA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$579,780.92	\$	-	\$363,621.91	\$363,621.91	100%	63%	TERMINADA
270	FISM 2018	REHABILITACION PARA RED DE DRENAJE PLUVIAL CALLE RIO VOLGA DE AV. FRANCISCO VILLA A MAR CARIBE, COL. NUEVO RENACIMIENTO, E ING. DE CHAPINGO DE ALEJANDRO PRIETO A BERNARDO GUTIERREZ DE LARA, COL. TREVIÑO ZAPATA	COL. NUEVO RENACIMIENTO	FISM-080-18 NUEVO RENACIMIENTO	24 DE ABRIL DE 2018	22 DE JUNIO DE 2018	DISEÑO, URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$777,877.64	\$	-	\$708,759.83	\$708,759.83	100%	91%	TERMINADA
271	FISM 2018	INTRODUCCION DE TUBERIA PARA DRENAJE PLUVIAL	C. PROL. 3A DE LAGUITO A NICOLAS GUERRA, EJ. 20 DE NOVIEMBRE	FISM-083-18 EJ. 20 DE NOVIEMBRE	30/07/2018	27/09/2018	INGENIERIA Y MULTISERVICIOS BLUE FLAME, S. DE R.L.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$909,891.66	\$	-	\$909,868.70	\$909,868.70	100%	100%	TERMINADA
272	FISM 2018	INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE DRENAJE SANITARIO	CALLE SONORA Y SINALOA CALLE HIDALGO (COLECTOR) ENTRE MANUEL RUIZ AVIL Y MARTE R. GOMEZ COL. VILLA DE CORTEZ (SEGUNDA ETAPA), COL. VILLA DE CORTEZ	FISM-084-18 VILLA DE CORTEZ	16 DE JULIO DE 2018	15 DE AGOSTO DE 2018	CONSTRUCCIONES DEL VICTORIA, S. DE R.L.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$846,793.81	\$	-	\$844,306.08	\$844,306.08	100%	100%	TERMINADA
273	CAPUFE PUENTE VIEJO 2018	REHABILITACION DE PAVIMENTO	AV. DIVISION DEL NORTE (CPO. NTE.) DE GOBERNACION A FRANCISCO VILLA Y CLAVELES DE MARGARITAS A AV. ALVARO OBREGON	CPF-PV-01-2018 AV. DIVISION DEL NORTE (CPO.NTE) COL. DELICIAS, LAS PALMAS Y JARDIN	30 DE ABRIL DE 2018	13 DE JUNIO DE 2018	JOSE FERNANDO SANDOVAL MURAIRA	INVITACION RESTRINGIDA	\$3,433,087.79	\$	-	\$3,433,083.29	\$3,433,083.29	100%	100%	TERMINADA
274	CAPUFE PUENTE VIEJO 2018	REHABILITACION DE PAVIMENTO	PRIMERA DE LUIS CABALLERO A JOHN F. KENEDY, BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA DE TERCERA A EJIDO, DE E. CARRANZA A SIETE Y GALEANA Y SEXTA DE GALEANA A HIDALGO	CPF-PV-02-2018 C. PRIMERA. BLD. MANUEL CAVAZOS LERMA, E. CARRANZA Y SEXTA	30 DE ABRIL DE 2018	13 DE JUNIO DE 2018	SOLUCIONES LOGISTICAS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$3,553,841.52	\$	-	\$3,553,834.80	\$3,553,834.80	100%	100%	TERMINADA
275	CAPUFE PUENTE VIEJO 2018	REPOSICION DE TABLERO INFORMATIVO	AVE. LAURO VILLAR	CPF-PV-05-2018 REP. TABLEROS (II ETAPA) EN AV. LAURO VILLAR DE C. 1ERA. A AACION CIVICA	29/06/2018	28/07/218	VIES CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	INVITACION CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,195,135.52	\$	-	\$1,180,741.01	\$1,180,741.01	100%	99%	TERMINADA
276	CAPUFE PUENTE NUEVO 2018	REHABILITACION DE PAVIMENTO	COLS. MODELO, SAN MIGUEL Y RESIDENCIAL LAS ESTANCIAS	CPF-PN-03-2018 C. SANTOS DE GOLLADO DE PRIMERA A REPUBLICA DE CUBA.	30/04/2018	13/06/2018	SOLUCIONES LOGISTICAS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	INVITACION CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,565,688.13	\$	-	\$3,564,803.55	\$3,564,803.55	100%	100%	TERMINADA
277	HIDROCARBUROS TERRESTRE 2018	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES (SUMINISTRO DE CARPETA)	VARIAS COLONIAS	HIDROCARB.07-18 MANTO. DE VIALIDADES (SUM. DE CARPETA) EN VARIAS COLONIAS	24/05/2018	22/06/2018	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$610,532.77	\$	-	\$610,532.77	\$610,532.77	100%	100%	TERMINADA
278	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2018	PAVIMENTACION ASFALTICA (FRESADO)	C. AV. CARLOS SALAZAR, C. AV. BAHIA DE SANTA MARIA, C. PLAYA ENCANTADA, C. AV. BRISAS DEL VALLE	HID-REGIO.MART-01-2018 AV. CARLOS SALAZAR, AV. BRISAS DEL VALLE	07 DE MAYO DE 2018	05 DE JULIO DE 2018	SOLUCIONES LOGISTICAS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	INVITACION CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$6,083,878.55	\$	-	\$6,083,826.84	\$6,083,826.84	100%	100%	TERMINADA

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Octubre del 2018

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)	
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido (Ejercidos Anteriores)	(Ejercidos Anteriores)	Ejercido 2018	Total	Físico		Financiero
279	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2018	PAVIMENTO ASFALTICO	VARIAS COLONIAS	HID-REGIO MART-02-2018 CALLEJON AGUILA, AV. DEL TRABAJO, C. BALCONES,	07 DE MAYO DE 2018	05 DE JULIO DE 2018	JOSE FERNANDO SANDOVAL MURAIRA	INVITACION RESTRINGIDA	\$5,401,054.83	\$	-	\$5,400,914.35	\$5,400,914.35	100%	100%	TERMINADA
280	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2018	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES (SUMINISTRO DE CARPETA)	VARIAS COLONIAS	HID-REGIO MART-03-2018 CALLEJON AGUILA, AV. DEL TRABAJO, C. BALCONES,	16 DE MARZO DE 2018	14 DE ABRIL DE 2018	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$735,034.99	\$	-	\$735,034.99	\$735,034.99	100%	100%	TERMINADA
281	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2018	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES (SUMINISTRO DE CARPETA)	VARIAS COLONIAS	HID-REGIO MART. 04-2018 SUM. CARPETA EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD	16 DE MARZO DE 2018	14 DE ABRIL DE 2018	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$753,184.00	\$	-	\$753,184.00	\$753,184.00	100%	100%	TERMINADA
282	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2018	PAVIMENTACION ASFALTICA	VARIAS COLONIAS	HIDROCARB. RM-05-18 C. DON JOSE Y AV. VILLARREALFRACC. JARDINES DE SAN FELIPE	29/06/2018	27/08/2018	PROYECTOS TEKA	INVITACION CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$5,457,667.40	\$	-	\$5,451,512.05	\$5,451,512.05	100%	100%	TERMINADA
283	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2018	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES (SUMINISTRO DE CARPETA)	VARIAS COLONIAS	HIDROCARB-RM-06-18 MANTO. DE VIALIDADES (SUM. DE CARPETA) EN VARIAS COLONIAS	24 DE MAYO	22 DE JUNIO	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$753,184.00	\$	-	\$735,034.99	\$735,034.99	100%	98%	TERMINADA
284	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2018	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	VARIAS COLONIAS	HIDROCARB. RM-08-18 MANTO. DE VIALIDADES (SUM. DE CARPETA) EN VARIAS COLONIAS			CONSTRUCCIONES UNIVERSALES SA DE CV		\$747,743.11	\$	-	\$747,743.11	\$747,743.11	100%		
285	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2018	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	VARIAS COLONIAS	HIDROCARB. RM-09-18 MANTO. DE VIALIDADES (SUM. DE CARPETA) EN VARIAS COLONIAS			CONSTRUCCIONES UNIVERSALES SA DE CV		\$748,124.23	\$	-	\$748,124.23	\$748,124.23	100%		
286	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2018	CONSTRUCCION DE CICLOPISTA (BORDO RIO BRAVO)	DE CALLE GONZALEZ A CALLE ACAPULCO	HIDROCARB-RM-10-18 CICLOPISTA BOIRDO RIO BRAVO C. GLZ. A C. ACAPULCO	30/07/2018	27/09/2018	EDIFICACIONES GARDEL S.A. DE C.V.	INVITACION CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$5,799,602.93	\$	-	\$833,859.19	\$833,859.19	60%	14%	PROCESO
	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2018	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE CANALES	HIDROCARB-RM-11-18 C.CANALES DE JOSE ARRESE A NEPTUNO COL. ALIANZA	01 DE OCTUBRE DEL 2018	29 DE NOVIEMBRE DEL 2018	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$785,639.58	\$	-	\$785,639.58	\$785,639.58	100%	100%	TERMINADA
	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2018	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	AV. FRANCISCO VILLA	HIDROCARB-RM-12-18 AV. FCO. VILLA DE AV. LAURO VILLAR 0+000 A 0+200 CPO. PONIENTE C/OI VIVIENDA POPUII AR	01 DE OCTUBRE DEL 2018	29 DE NOVIEMBRE DEL 2018	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$778,152.35	\$	-	\$778,152.35	\$778,152.35	100%	100%	TERMINADA
	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2018	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	CALLE CANALES	HIDROCARB-RM-13-18 C. CANALES DE AV. FCO. VILLA A SAN CARLOS COL. ALIANZA	01 DE OCTUBRE DEL 2018	29 DE NOVIEMBRE DEL 2018	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$592,957.65	\$	-	\$592,957.65	\$592,957.65	100%	100%	TERMINADA
287	FORTAFIN-2-2018	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL	COL. NVO. PARAISO	FORTAFIN-2-01-18 CANCHAS DE FUTBOL 7 EN COL. NVO. PARAISO	17/05/2018	15/07/2018	HUSA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV	INVITACION CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,999,903.41	\$	-	\$2,325,010.84	\$2,325,010.84	100%	76%	TERMINADA
288	FORTAFIN-2-2018	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL	FRACC. LOMAS DE SAN JUAN	FORTAFIN-2-02-18 CANCHAS 7 DE FRACC. LOMAS DE SAN JUAN	17 DE MAYO DE 2018	15 DE JULIO DE 2018	COORPORATIVO INDUSTRIAL NR7 S.A. DE C.V.	INVITACION CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,999,558.25	\$	-	\$2,896,429.82	\$2,896,429.82	100%	97%	TERMINADA
289	FORTAFIN-2-2018	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA EXPLANADA	ESC. SECUNDARIA PROF. FERNANDO VILLANUEVA JIMENEZ COL. FIDEL VELAZQUEZ	FORTAFIN-2-003-18 CUBIERTA EXPLANADA ESC. SEC. 4110 COL. FIDEL VELAZQUEZ	17 DE MAYO DE 2018	15 DE JULIO DE 2018	JUAN MIGUEL GONZALEZ CHAPA	INVITACION RESTRINGIDA	\$999,008.34	\$	-	\$998,541.83	\$998,541.83	100%	100%	TERMINADA
290	FORTAFIN-2-2018	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA EXPLANADA	PLANTEL EDUCATIVO NUEVA CREACION FRACC. PASEO DE LAS BRIAS	FORTAFIN-2-04-18 ESC. PRIM. NUEVA CREACION FRACC. PASEO DE LAS BRIAS	17 DE MAYO DE 2018	15 DE JULIO DE 2018	COORPORATIVO INDUSTRIAL NR7 S.A. DE C.V.	INVITACION CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,349,610.05	\$	-	\$1,345,454.98	\$1,345,454.98	100%	100%	TERMINADA

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Octubre del 2018

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)	
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido Anteriores (Ejercidos)	Ejercido 2018	Total	Físico	Financiero		
291	FORTAFIN-2-2018	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTEL EDUCATIVO ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON Z-143 5-25 EL VISTA HERMOSA	ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON Z-143 5-25 EL VISTA HERMOSA	FORTAFIN-2-005-18 ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON	17/05/2018	15/07/2018	COORPORATIVO INDUSTRIAL NR7 S.A. DE C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,349,610.05	\$	-	\$1,100,961.78	\$1,100,961.78	100%	82%	TERMINADA
292	FORTAFIN-2-2018	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE CERRO DE LOS PINOS DEL CERRO DEL METATE A AV. PATRIOTISMO, COL. LUCIO BLANCO.	CERRO DE LOS PINOS DEL CERRO DEL METATE A AV. PATRIOTISMO, COL. LUCIO BLANCO.	FORTAFIN-2-06-18 CERRO DE LOS PINOS DEL CERRO DEL METATE A AV. PATRIOTISMO	17/05/2018	15/07/2018	GLOBAL NORTHEAST CORP. S.A. DE C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$2,218,586.44	\$	-	\$1,827,998.50	\$1,827,998.50	100%	82%	TERMINADA
293	FORTAFIN-2-2018	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE EMILIO PORTES GIL, COL. ENRIQUE CARDENAS.	EMILIO PORTES GIL, COL. ENRIQUE CARDENAS.	FORTAFIN-2-07-18 C. EMILIO PORTES GIL COL. ENRIQUE CARDENAS E/GMO. GUAJARDO A LEYES DE REF.	17/05/2018	15/07/2018	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,497,453.62	\$	-	\$1,492,467.02	\$1,492,467.02	100%	100%	TERMINADA
294	FORTAFIN-2-2018	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE FRANCISCO IZAGUIRRE, EJIDO LUCIO BLANCO.	CALLE FRANCISCO IZAGUIRRE, EJIDO LUCIO BLANCO.	FORTAFIN-2-08-18 C. FFCC. IZAGUIRRE DE CALLEJON A JOSE IZAGUIRRE EJ. LUCIO BLANCO	17/05/2018	15/07/2018	MAQUITAM S.A. DE C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,145,057.62	\$	-	\$1,139,254.94	\$1,139,254.94	100%	99%	TERMINADA
295	FORTAFIN-2-2018	PAVIMENTACION ASFALTICA	C. LAGO DE CHAPALA DE RIO GRANDE A RIO SAN MARCOS COL. AMPL. DEL VALLE	FORTAFIN-2-009-18 PAV. LAGO DE CHAPALA COL. DEL VALLE	17 DE MAYO DE 2018	15 DE JULIO DE 2018	JOSE FERNANDO SANDOVAL MURAIRA	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,294,904.62	\$	-	\$1,267,051.45	\$1,267,051.45	100%	98%	PROCESO
296	FORTAFIN-2-2018	PAVIMENTACION ASFALTICA	C. LAGUNA SALADA DE 25 A ALBINO HERNANDEZ COL. OBRERA	FORTAFIN-2-010-18 PAV. LAGUNA SALADA COL. OBRERA	17 DE MAYO DE 2018	15 DE JULIO DE 2018	JOSE FERNANDO SANDOVAL MURAIRA	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,384,835.11	\$	-	\$1,384,833.43	\$1,384,833.43	100%	100%	PROCESO
297	FORTAFIN-2-2018	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y JORGE RENE GUAJARDO, COL. LUIS DONALDO COLOSIO	CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y JORGE RENE GUAJARDO, COL. LUIS DONALDO COLOSIO	FORTAFIN-2-11-18 C. LUIS DONALDO COLOSIO Y JORGE RENE GUAJARDO COL. LUIS DONALDO C.	17/05/2018	15/07/2018	GRUPO CAPAGU S.A DE C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$3,560,000.29	\$	-	\$3,532,587.43	\$3,532,587.43	100%	99%	TERMINADA
298	FORTAFIN-2-2018	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LUIS GALVAN, COL. ELECTRICISTAS SUR	CALLE LUIS GALVAN, COL. ELECTRICISTAS SUR	FORTAFIN-2-12-18 C. LUIS GALVAN O LIB. EMILIO PORTES GIL A LEONARDO RDZ. COL. ELECTRICISTAS SUR	17/05/2018	15/07/2018	HUSA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,568,075.66	\$	-	\$1,567,298.88	\$1,567,298.88	100%	100%	TERMINADA
299	FORTAFIN-2-2018	PAVIMENTACION ASFALTICA	C. MARTIRES DEL RIO BLANCO, LORENZO MENDEZ SOTO A C. RICARDO FLORES MAGON COL. CAMPESTRE DEL RIO I	FORTAFIN-2-13-18 C. MARTIRES DEL RIO BLANCO COL. CAMPESTRE DEL RIO II	17/05/2018	15/07/2018	MAQUITAM S.A. DE C.V.	INVITACION CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,365,185.74	\$	-	\$1,361,802.79	\$1,361,802.79	100%	100%	TERMINADA
300	FORTAFIN-2-2018	PAVIMENTACION ASFALTICA	C. MICHOCAN DE ZACATECAS A SINALOA COL. REPUBLICA	FORTAFIN-2-014-18 C. MICHOCAN DE ZACATECAS A SINALOA COL. REPUBLICA	17/05/2018	15/07/2018	HUSA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$2,007,175.81	\$	-	\$2,005,212.57	\$2,005,212.57	100%	100%	TERMINADA
301	FORTAFIN-2-2018	PAVIMENTACION ASFALTICA	C. NETZAHUALCOYOTL DE PRESA LAS ADJUNTAS PRESA LA ANGOSTURA COL. RODRIGUEZ	FORTAFIN-2-015-18 PAV. NETZAHUALCOYOTL COL. RODRIGUEZ	17 DE MAYO DE 2018	15 DE JULIO DE 2018	SOLUCIONES LOGISTICAS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,817,738.22	\$	-	\$1,817,736.14	\$1,817,736.14	100%	100%	TERMINADA
302	FORTAFIN-2-2018	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE PETROLEROS DE CANADA A SIERRA PINO, COL. LAURO VILLAR	CALLE PETROLEROS DE CANADA A SIERRA PINO, COL. LAURO VILLAR	FORTAFIN-2-16-18 C. PETROLEROS DE CANADA A SIERRA PINO COL. LAURO VILLAR	17/05/2018	15/07/2018	MAQUITAM S.A. DE C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$951,903.42	\$	-	\$943,790.71	\$943,790.71	100%	99%	TERMINADA
303	FORTAFIN-2-2018	PAVIMENTACION ASFALTICA	C. TERCERA DE SIGLO XXI A BUROCRATAS COL. LIBERTAD Y TRABAJO	FORTAFIN-2-017-18 PAV. C. 3A. COL. LIBERTAD Y PROGRESO	17/05/2018	15/07/2018	MAQUITAM S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$623,022.92	\$	-	\$622,988.01	\$622,988.01	100%	100%	TERMINADA
304	FORTAFIN-2-2018	PAVIMENTACION ASFALTICA	C. VICENTE GUERRERO DE AV. SOLIDARIDAD A SOTO LA MARINA	FORTAFIN-2-018-18 VICENTE GUERRERO COL. GPE. VICTORIA	17 DE MAYO DE 2018	15 DE JULIO DE 2018	SOLUCIONES LOGISTICAS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,917,331.72	\$	-	\$1,888,375.56	\$1,888,375.56	100%	98%	TERMINADA
305	FORTAFIN-2-2018	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MANUEL BARRAGAN, FRACC. FUNDADORES	CALLE MANUEL BARRAGAN, FRACC. FUNDADORES	FORTAFIN-2-019-18 C. MANUEL BARRAGAN DE J.A. DE LA G. FALCON A C. MIGUEL BARRAGAN FRACC. FUNDADORES	17/05/2018	15/07/2018	CINTHIA DIAMANTINA CASTRO HERNANDEZ	INVITACION RESTRINGIDA	\$2,348,155.17	\$	-	\$2,325,972.72	\$2,325,972.72	100%	99%	TERMINADA

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Octubre del 2018

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)	
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido Anteriores (Ejercidos)	Ejercido 2018	Total	Físico	Financiero		
306	FORTAFIN-2-2018	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	C. RIO COLORADO COL. LAS FUENTES Y AMPL. LAS FUENTES	FORTAFIN-2-020-18 C. RIO COLORADO COL. LAS FUENTES Y AMPL. LAS FUENTES	17/05/2018	15/07/2018	GRUCOTAM S.,A. DE C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,967,601.91	\$	-	\$1,949,055.35	\$1,949,055.35	100%	99%	TERMINADA
307	FORTAFIN-3-2018	PEVIMENTACION ASFALTICA	C. JESUS MEDINA Y HECTOR RUBALCABA DE CARRERA A CD. VICTORIA COLS. OCAMPO, JOSE CASANOVA Y EBENEZER	FORTAFIN-3-02-18 C. JESUS MEDINA Y HECTOR RUBALCABA GARCIA COL. JOSE CASANOVA	18/06/2018	16/08/2018	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOUS	INVITACION CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$5,622,929.00	\$	-	\$4,638,675.71	\$4,638,675.71	100%	82%	TERMINADA
308	FORTAFIN-3-2018	PEVIMENTACION ASFALTICA	C. LOMA DEL PARQUE DE LOMA DE BOLADO A LOMA AZUL COL. LOMA ALTA	FORTAFIN-3-03-18 C. LOMA DEL PARQUE DE LOMA DE BOLADO ALOMA AZUL COL. LOMA ALTA	18/06/2018	16/08/2018	JUAN MIGUEL GONZALEZ CHAPA	INVITACION CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,955,159.19	\$	-	\$2,955,158.06	\$2,955,158.06	100%	100%	TERMINADA
309	FORTAFIN-3-2018	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. PONCIANO ARRIAGA 16.00 Y CIRCUITO INTERNACIONAL 9.00 DE LEON GUZMAN A PEDRO GUTIERREZ. COL. AMP. CABRAS PINTAS.	AV. PONCIANO ARRIAGA 16.00 Y CIRCUITO INTERNACIONAL 9.00 DE LEON GUZMAN A PEDRO GUTIERREZ. COL. AMP. CABRAS PINTAS.	FORTAFIN-3-04-18 C. PONCIANO ARRIAGA Y CIUCUITO INTERNACIONAL COL. AMPL. CABRAS PINTAS	18/06/2018	16/08/2018	HINORAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,015,901.70	\$	-	\$1,012,870.28	\$1,012,870.28	100%	100%	TERMINADA
310	FORTAFIN-3-2018	PAVIMENTACION ASFALTIVA	C. MIGUEL HIDALGO DE VICENTE GUERRERO A LIMITE DE FABRICA COL. AMPL. VILLA HERMOSA	FORTAFIN-3-05-18 C. MIGUEL HIDALGO DE VICENTE GRO. A LIMITE DE FABRICA COL. AMPL. VILLA HERMOSA	18/06/2018	16/08/2018	CINTHIA DIAMANTINA CASTRO HERNANDEZ	INVITACION CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$923,489.72	\$	-	\$855,287.05	\$855,287.05	100%	93%	TERMINADA
311	FORTAFIN-3-2018	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE PEDRO TREVIÑO DE 22 DE JULIO A INSURGENTES, COL. GUILLERMO GUAJARDO	CALLE PEDRO TREVIÑO DE 22 DE JULIO A INSURGENTES, COL. GUILLERMO GUAJARDO	FORTAFIN-3-06-18 C. PEDRO TREVIÑO COL. GMO. GUAJARDO E/22 DE JULIO A INSURGENTES	18/06/2018	16/08/2018	HINORAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	RESTRINGIDA	\$2,219,011.48	\$	-	\$2,218,919.32	\$2,218,919.32	100%	100%	TERMINADA
312	FORTAFIN-3-2018	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE ELEUTERIO SALDIVAR DE ABELARDO RODRIGUEZ A PROL. PLAN DE SAN LUIS, COL. FRANCISCO CASTELLANOS.	CALLE ELEUTERIO SALDIVAR DE ABELARDO RODRIGUEZ A PROL. PLAN DE SAN LUIS, COL. FRANCISCO CASTELLANOS.	FORTAFIN-3-07-18 C. ELEUTERIO SALDIVAR DE ABELARDO RDZ. A PROL. PLAN DE SAN LUIS	18/06/2018	16/08/2018	CONSTRUTAMS S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$485,179.36	\$	-	\$485,168.67	\$485,168.67	100%	100%	TERMINADA
313	FORTAFIN-3-2018	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE PLANEACION URBANA DE BENJAMIN GAONA A AMISTAD. COL. EL ALTO.	CALLE PLANEACION URBANA DE BENJAMIN GAONA A AMISTAD. COL. EL ALTO.	FORTAFIN-3-08-18 C. PLANEACION URBANA COL. EL ALTO E/ BENJAMIN GAONA Y AMISTAD	18/06/2018	16/08/2018	HINORAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	RESTRINGIDA	\$2,006,225.93	\$	-	\$2,001,499.70	\$2,001,499.70	100%	100%	TERMINADA
314	FORTAFIN-3-2018	PAVIMENTACION ASFALTICA	C. SANTA ROSALIA DE SANTA CECILIA A SANTA TERESA COL. SANTA ANITA	FORTAFIN-3-10-18 C. SANTA ROSALIA DE SANTA CECILIA A SANTA TERESA COL. SANTA ANITA	18/06/2018	16/08/2018	GRUPO CAPAGU S.A DE C.V.	INVITACION CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,517,516.99	\$	-	\$1,513,038.70	\$1,513,038.70	100%	100%	TERMINADA
315	FORTAFIN-3-2018	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE RIO RAMOS DE RIO PLATA A RUIZ CORTINEZ, COL. AMP. SOLIDARIDAD	CALLE RIO RAMOS DE RIO PLATA A RUIZ CORTINEZ, COL. AMP. SOLIDARIDAD	FORTAFIN-3-11-18 C. RIO RAMOS DE RIO PLATA A RUIZ CORTINEZ COL. SOLIDARIDAD	18/06/2018	16/08/2018	CONSTRUTAMS S.A. DE C.V.	RESTRINGIDA	\$949,046.90	\$	-	\$945,693.35	\$945,693.35	100%	100%	TERMINADA
316	FORTAFIN-3-2018	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE HUELMAN DE VALLE DE LOS LIRIOS A CUAHUTEMOC, COL. AZTECA	CALLE HUELMAN DE VALLE DE LOS LIRIOS A CUAHUTEMOC, COL. AZTECA	FORTAFIN-3-12-18 C. HUELMAN DE VALLE DE LOS LIRIOS A CUAUHTMOC COL. AZTECA	18/06/2018	16/08/2018	PROYECTOS TEKA S.A. DE C.V.	RESTRINGIDA	\$2,354,078.68	\$	-	\$2,354,010.43	\$2,354,010.43	100%	100%	TERMINADA
317	FORTAFIN-3-2018	PAVIMENTACION ASFALTICA	C. 16 DE SEPTIEMBRE DE BENITO JUAREZ A ADOLFO LOPEZ MATEOS COL. CARLOS SALINAS DE GORTARI	FORTAFIN-3-13-18 C. 16 DE SEPT. DE BENITO JUAREZ A ADOLFO LOPEZ MATEOS COL. CARLOS SALINAS DE GORTARI	18/06/2008	16/08/2017	MAQUITAM S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,221,162.31	\$	-	\$1,088,808.19	\$1,088,808.19	100%	100%	TERMINADA
318	FORTAFIN-3-2018	PAVIMENTACION ASFALTICA	C. SAN FERNANO DEL MONTE ESMERALDA COL. EXPOFIESTA ORIENTE	FORTAFIN-3-14-18 C. SAN FERNANDO DE DEL MONTE A ESMERALDA COL. EXPOFIESTA ORIENTE	18/06/2018	16/08/2018	MAQUITAM S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,756,452.52	\$	-	\$1,753,389.78	\$1,753,389.78	100%	100%	TERMINADA

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Octubre del 2018

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)	
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido Anteriores	(Ejercidos)	Ejercido 2018	Total	Físico		Financiero
319	FORTAFIN-3-2018	PAVIMENTACION ASFALTICA (FRESADO)	C. ADOLFO RUIZ CORTINEZ (CALLE 31) DE CALLE PRIMERA A MAXIMO AVILA CAMACHO COLS. SAN JOSE EMILIO PORTES GIL, SANTA ELENA E IFON, LOS EBANOS	FORTAFIN-3-17-18 A. ADOLFO RUIZ CORTINES (CALLE 31) E C. PRIMERA A MAXIMO AVILA CAMACHO	18/06/2018	18/08/2018	GRUCOTAM, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,342,210.74	\$	-	\$1,342,210.74	\$1,342,210.74	100%	100%	TERMINADA
320	FORTAFIN-3-2018	PAVIMENTACION ASFALTICA (FRESADO)	AV. UNIONES DE CARR CD. VICTORIA S RIELES Y DE SONORA A UNIDAD NAC. Y DE ZACATECAS A AGUASCALIENTES	FORTAFIN-3-18-18 AV. UNIONES DE CARR. A VICTORIA A RIELES Y DE SONORA A UNIDAD NAC.	18/06/2018	16/08/2018	ERNESTO DANACHE GONZALEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,475,134.04	\$	-	\$1,475,110.17	\$1,475,110.17	100%	100%	TERMINADA
321	FORTAFIN-3-2018	PAVIMENTACION ASFALTICA (FRESADO)	C. VALLE REAL FRACC. VALLE REAL	FORTAFIN-3-19-18 C. VALLE REAL DE VALLE MARIA A VALLE ZAPOTE COL. VALLE REAL	18/06/2018	16/08/2018	MAQUITAM S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$538,093.71	\$	-	\$538,093.71	\$538,093.71	100%	100%	TERMINADA
322	FORTAFIN-3-2018	PAVIMENTACION ASFALTICA (FRESADO)	C. MARTE DE AV. DEL MAESTRO A NEPTUNO COL. ALIANZA	FORTAFIN-3-20-18 C. MARTE DE AV. DEL MAESTRO A NEPTUNO COL. ALIANZA	18/06/2018	16/08/2018	CONSTRUTAMPS, S.A. DE C. V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$413,901.02	\$	-	\$374,127.72	\$374,127.72	100%	90%	EN PROCESO
323	FORTAFIN-3-2018	PAVIMENTACION ASFALTICA (FRESADO)	C. ALMENDRO DE CECOYA A CEDRO DEL FRACC. ALFONSO TREVIÑO	FORTAFIN-3-21-18 C. ALMENDRO DE CECOYA A CEDRO FRACC. ALFONSO TREVIÑO	18/06/2018	16/08/2018	GRUCOTAM SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$651,171.54	\$	-	\$649,845.12	\$649,845.12	100%	100%	TERMINADA
324	FORTAFIN-3-2018	PAVIMENTACION ASFALTICA (FRESADO)	C. PRIMERO DE MAYO DE ANTONIO VILLARREAL A AGAPITO GLZ. COL. CAMPESTRE DEL RIO I	FORTAFIN-3-22-18 C. IERO. DE MAYO DE ANTONIO VILLARREAL A AGAPITO GLZ. COL. CAMPESTRE DEL RIO I	18/06/2018	16/08/2018	ERNESTO DANACHE GONZALEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,518,266.34	\$	-	\$1,518,256.00	\$1,518,256.00	100%	100%	TERMINADA
325	FORTAFIN-3-2018	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE LA CALLE SIERRA MIQUIHUANA DE AV. CAMINO REAL A ALCIA. FRACC. PALO VERDE DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	CALLE SIERRA MIQUIHUANA DE AV. CAMINO REAL A SIERRA DE ALCIA. FRACC. PALO VERDE DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	FORTAFIN-3-23-18 C. SIERRA MIQUIHUANA FRACC. PALO VERDE	18/06/2018	16/08/2018	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	RESTRINGIDA	\$956,435.59	\$	-	\$931,887.71	\$931,887.71	100%	97%	TERMINADA
326	FORTAFIN-3-2018	PAVIMENTACION ASFALTICA (FRESADO)	C. INDEPENDENCIA CRERA PONIENTE DE AV. LAURO VILLAR A LIBERTAD ACCESO PRINCIPAL FRACC. HACIENDA CIMA III	FORTAFIN-3-24-18 (FRESADO) C. INDEPENDENCIA CRERA PONIENTE FRACC. HACIENDA CIMA III	18/06/2018	16/08/2018	HUSA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$617,468.05	\$	-	\$617,449.72	\$617,449.72	100%	100%	TERMINADA
327	FORTAFIN-3-2018	PAVIMENTACION ASFALTICA (FRESADO)	C. CLUB ROTARIO DE CANAL A BORDO. COL. CONTROL 3 NORTE	FORTAFIN-3-25-18 (FRESADO) C. CLUB ROTARIO DE CANAL A BORDO COL. CONTROL 3 NORTE	18/06/2018	18/08/2018	HUSA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,063,819.83	\$	-	\$2,063,819.64	\$2,063,819.64	100%	100%	TERMINADA
328	FORTAFIN-3-2018	PAVIMENTACION ASFALTICA (FRESADO)	C. RIO GUAYALEJO Y RIO BRAVO COL. CAMPESTRE DEL RIO 2	FORTAFIN-3-26-18 C. RIO GUAYALEJO Y RIO BRAVO COL. CAMPESTRE DEL RIO 2	18/06/2018	16/08/2018	GRUCOTAM SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,495,036.71	\$	-	\$1,494,702.32	\$1,494,702.32	100%	100%	TERMINADA
329	FORTAFIN-3-2018	Pavimentacion con concreto Hidraulico	C. QUINTA DE CADENAMIENTO 0+35 A 0+719.92	FORTAFIN-3-27-18 C. QUINTA DE CADENAMIENTO 0+350 A 0+719.92 ZONA CENTRO	16/07/2018	13/10/2018	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO SA DE CV	LICITACION PUBLICA NACIONAL	\$7,999,720.31	\$	-	\$3,661,650.94	\$3,661,650.94	46%	46%	EN PROCESO
330	OBRA DIRECTA 2017	REHABILITACION DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO	PASO A DESNIVEL MATAMOROS-REYNOSA (LADO DERECHO), ZONA INDUSTRIAL	OD-01-2017 PASO A DESNIVEL MATAMOROS-REYNOSA (LADO DERECHO) ZONA INDUSTRIAL	15 DE MAYO DE 2017	10 DE DICIEMBRE DE 2017	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	1,286,942.56	-	1,070,344.30	1,070,344.30	100%	83%	TERMINADA	
331	OBRA DIRECTA 2017	REHABILITACION DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO	C. MANUEL CAVAZOS LERMA DE NARANJO A OLMO; OLMO DE MANUEL CAVAZOS LERMA A TRIUNFADORES; TRIUNFADORES DE OLMO A PROSPERIDAD Y C. PROSPERIDAD DE TRIUNFADORES A MARTE R. GOMEZ	OD-11-2017 C. MANUEL C.L., C. OLMO, C. TRIUNFADORES, C. PROSPERIDAD COL. TERRANOVA	04 DE DICIEMBRE DE 2017	17 DE ENERO DE 2018	CONSTRUCCIONES DEL VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$912,681.71	-	\$912,223.88	\$912,223.88	100%	100%	TERMINADA	

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Octubre del 2018

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido Anteriores	(Ejercicios)	Ejercido 2018	Total	Físico	
332	OBRA DIRECTA 2017	REHABILITACION DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO	C. ROBLE DE MARTE R.GOMEZ A HIGUERILLAS; C. HIGUERILLAS DE ROBLE A OLIVO; OLIVO DE HIGUERILLAS A NARANJO; NARANJO DE OLIVO A MEZQUITE Y C. MEZQUITE DE NARANJO A CARACOLES COL. NUEVO MEZQUITAL	OD-12-2017 C.ROBLE, C. HIGUERILLAS, C. OLIVO, C. NARANJO, C. MEXQUITE COL. NUEVO MEZQUITAL	04 DE DICIEMBRE DE 2017	17 DE ENERO DE 2018	CONSTRUCCIONES DEL VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,287,643.50	-	\$1,287,071.21	\$1,287,071.21	100%	100%	TERMINADA
333	OBRA DIRECTA 2017	REHABILITACION DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO	CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ DE ABELARDO RODRIGUEZ A PEDRO CEPEDA, CALLE DR. FLORENTINO PEREZ DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ A ELEUTERIO SALDIVAR Y CALLE ABELARDO RODRIGUEZ DE MIGUEL ALEMAN A ELEUTERIO SALDIVAR COL. FRANCISCO CASTELLANOS	OD-13-2017 C. GUSTAVO DIAZ O. C. FLORENTINO PEREZ Y C. ABELARDO RODRIGUEZ COL. FRANCISCO CASTELLANOS	28 DE JUNIO DE 2017	26 DE AGOSTO DE 2017	GRUPO CONSTRUCTOR SOLUMEX, S. DE R.L.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,360,513.62	-	\$1,359,917.90	\$1,359,917.90	100%	100%	TERMINADA
334	OBRA DIRECTA 2017	REHABILITACION DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO	CALLE BUGAMBILIA DE CARR. A CD REYNOSA A LAGO DE MEXICO, EJIDO LAS RUSIAS, CALLE EMILIP PORTES GIL DE ROSAL A AZUCENAS, AMPL. LAS RUSIAS NORTE, CALLE FRANCISCO I MADERO DE CARRETERA REYNOSA A LIMITE SUR COL. AMPL. LAS RUSIAS	OD-16-2017 C.LOMA AZULC. DEL PARQUE COL. VALLE DEL MEZQUITAL 2 COL. SAN ISIDRO	22 DE ENERO DE 2018	7 DE MARZO DE 2018	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOUS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,071,715.28	-	\$745,890.33	\$745,890.33	100%	70%	TERMINADA
335	OBRA DIRECTA 2017	REHABILITACION DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO	REHABILITACION DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO C. AGUA MINERAL DE AVE. SOLIDARIDAD A AGUAS TERMALES; C. AGUAS TERMALES DE PUERTA DE ALCALA A TERCERA, COL. LAS NORIAS; C. CABALLERANGO A JINETES, C. JINETES DE JIRAFAS A MANUEL CHAPA COL. LA CENTRAL	OD-17-2017 C. AGUA MINERAL C. AGUA TERMALES COL. LAS NORIAS C. CABALLERANGO, C. JINETES, COL. LAS CENTRAL	04 DE DICIEMBRE DE 2017	17 DE ENERO DE 2018	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOUS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,263,872.66	-	\$1,263,297.13	\$1,263,297.13	100%	100%	TERMINADA
336	OBRA DIRECTA 2017	REHABILITACION DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO	CALLE MANUEL CHAPA DE BENJAMIN GAONA A AV. JESUS VEGA SANCHEZ, COL. ALBORADA Y CALLE JUAN ALDAMA DE GARDENIA A LIMITE, CALLE LIMITE DE JUAN ALDAMA A AZUCENA, CALLE AZUCENA DE LIMITE A GARDENIA, COL. LOS ROSALES	OD-18-2017 C. MANUEL CHAPA COL. ALBORADA Y C. JUAN ALDAMA COL. LOS ROSALES	27 DE JULIO DE 2017	25 DE AGOSTO DE 2017	CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$933,224.57	-	\$932,331.67	\$932,331.67	100%	100%	TERMINADA
337	OBRA DIRECTA 2017	REHABILITACION DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO	CALLE GORRIONES DE LADRILLERA A CARDENALES, CALLE CARDENALES DE GORRIONES A JILGUEROS, CALLE JILGUEROS DE CARDENALES A LADRILLERA COL. LOMAS DEL REAL Y LUZ DEL PARAISO	OD-19-2017 C. GORRIONES, CARDENALES, JILGUEROS COLS. LOMAS DEL REAL Y LUZ DEL PARAISO	01 DE AGOSTO DE 2017	29 DE AGOSTO DE 2017	CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,024,711.06	-	\$1,022,781.28	\$1,022,781.28	100%	100%	TERMINADA

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Octubre del 2018

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido Anteriores (Ejercicios)	Ejercido 2018	Total	Físico	Financiero	
338	OBRA DIRECTA 2018	REHABILITACION DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO	CALLE CENTAURO DE LOMA PRIETA A FRANCISCO GONZALEZ YAÑEZ Y BENJAMIN BOIROL DE JESUS URQUIZA A GUADALUPE BLANCO, COL. ABELARDO DE LA TORRE Y PLATERIAS, CALLE CEDRO DE CAMINO VECINAL NORTE A ALFONSO CAVAZOS DE JULIAN ALANIS A CEDRO COL. AMPL. ABELARDO DE LA TORRE CALLEJON BENITO JUAREZZ DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A JILGUEROS, COL. FUERZA Y UNIDAD.	OD-02-2018 C. CENTAURO DE LOMA PRIETA A FCO. GLZ YAÑEZ Y BENJAMIN BUEIROL COL. ABELARDO DE LA TORRE	22 DE ENERO DE 2018	7 DE MARZO DE 2018	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S DE RL.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$939,940.47	-	938,578.10	938,578.10	100%	100%	TERMINADA
339	OBRA DIRECTA 2018	REHABILITACION DE TUBERIA PARA RED DE DRENAJE SANITARIO	CALLE SIERRA TORRECILLAS DE PASEO DEL CAMINANTE A ROBERTO GUERRA, COL. LAURO VILLAR	OD-03-2018 REHAB. TUBERIA DR. C. SIERRA TORRECILLAS DE PASEO DEL CAMINANTE A ROBERTO GUERRA CL. LAURO VILLAR	22 DE ENERO DE 2018	07 DE MARZO DE 2018	TERRACERIAS, DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$572,833.74	-	570,591.25	570,591.25	100%	100%	TERMINADA
340	OBRA DIRECTA 2018	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE FRANCISCO S. CARBAJAL DE RIO MISSISSIPI A PRIV. UNO, COL. AMPL. SOLIDARIDAD	OD-04-2018 C. FCO. S CARBAJAL DE RIO MISSISSIPI A PRIV. UNO COL. AMPL. SOLIDARIDAD	26 DE ENERO DE 2018	24 DE FEBRERO DE 2018	CONSTRUTAMPS, S.A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$244,576.46	-	\$244,576.46	244,576.46	100%	100%	TERMINADA
341	OBRA DIRECTA 2018	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DREN LAS PALMAS DE DIV. DEL NORTE	CALLE RIO SAN MARCOS Y DREN LAURO VILLAR DE GPE. MAINERO A LUCIO BLANCO	OD18-01-2018 DREN LAS PALMAS E DIV. DEL NORTE A C. RIO SAN MARCOS Y DREN LAURO VILLAR	01/06/2018	30/06/2018	B&G CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V.	INVITACION CUANDO MENOS TRES PERSONAS	1,268,228.00	-	1,268,228.00	1,268,228.00	100%	100%	TERMINADA
342	OBRA DIRECTA 2018	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DREN DREN SOLIDARIDAD-NOGALAR-	SAUCITO DE INDEPENDIENTE A RUBI	OD18-02-2018 DREN SOLIDARIDAD-NOGALAR-SAUCITO DE INDEPENDIENTE A RUBI	01/06/2018	30/06/2018	HECTOR HUGO CAZAREZ SANCHEZ	INVITACION CUANDO MENOS TRES PERSONAS	1,388,578.00	-	1,388,578.00	1,388,578.00	100%	100%	TERMINADA
343	OBRA DIRECTA 2018	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REN LAS E-32 IZA. DE CALLE VALLE ZAPOTE A CLINICA IMSS	E-32 IZA. DE CALLE VALLE ZAPOTE A CLINICA IMSS	OD18-03-2018 DREN LAS E-32 IZQ. DE C. VALLE ZAPOTE A CLINICA IMSS	12 DE JUNIO DE 2018	12 DE JULIO DE 2018	B&G CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V.	INVITACION CUANDO MENOS TRES PERSONAS	1,375,512.00	-	1,375,512.00	1,375,512.00	100%	100%	TERMINADA
344	OBRA DIRECTA 2018	LIPIEZA DE AREA VERDE EN CALLE 28 ENTRES LEYES DE REFORMA Y SANTA POLONIA, COL. SANTA ELENA	CALLE 28 ENTRES LEYES DE REFORMA Y SANTA POLONIA, COL. SANTA ELENA	OD18-04-2018 LIMP. AREA VERDE C. 28 ENTRE LEYES DE REFORMA Y SANTA APOLONIA COL. SANTA ELENA	22/06/2018	22/07/2018	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	INVITACION CUANDO MENOS TRES PERSONAS	807,734.10	-	807,734.10	807,734.10	100%	100%	TERMINADA
345	OBRA DIRECTA 2018	REPSICION DE TABLERO EN AVENIDA LAURO VILLAR DE GOB. A F. TREJO	AVENIDA LAURO VILLAR	OD18-05-2018 AV. LAURO VILLAR DE GOB. A F. TREJO	17/06/2018	17/07/2018	EDIFICACIONES GARDES SA DE CV	INVITACION CUANDO MENOS TRES PERSONAS	1,278,552.00	-	1,278,552.00	1,278,552.00	100%	100%	TERMINADA
346	OBRA DIRECTA 2018	REPOSICION DE TABLERO INFORMATIVO EN AVENIDA LAURO VILLAR DE GPE. MAINERO A GREGORIO GARZA FLORES	AVENIDA LAURO VILLAR DE GPE. MAINERO A GREGORIO GARZA FLORES	OD18-06-2018 AV. LAURO VILLAR DE GPE. MANERO A GREGORIO GARZA FLORES	01/06/2018	30/06/2018	EDIFICACIONES GARDEL SA DE CV	INVITACION CUANDO MENOS TRES PERSONAS	1,278,552.00	-	1,278,552.00	1,278,552.00	100%	100%	TERMINADA
347	OBRA DIRECTA 2018	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DREN CUERPO PONIENTE DREN E-32 IZQ. COL. ESPAÑOLA DE LEYES DE REFORMA, A SENDERO NACIONAL	COL. ESPAÑOLA DE LEYES DE REFORMA, A SENDERO NACIONAL	OD18-07-2018 LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN DREN CUERPO PTE Y DREN E-IZQ. COL. ESPAÑA	22/06/2018	22/07/2018	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	INVITACION CUANDO MENOS TRES PERSONAS	1,390,608.00	-	1,390,608.00	1,390,608.00	100%	100%	TERMINADA

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Octubre del 2018

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido Anteriores (Ejercicios)	Ejercido 2018	Total	Físico	Financiero	
348	OBRA DIRECTA 2018	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DREN VALLE VERDE DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A NEVADO DE TOLUCA	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A NEVADO DE TOLUCA	OD18-08-2018 LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN DREN VALLE VERDE DE JOSEFA ORTIZ A NEVADO DE TOLUCA	22/06/2018	22/06/2018	B&G CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V.	INVITACION CUANDO MENOS TRES PERSONAS	1,368,800.00	-	1,368,800.00	1,368,800.00	100%	100%	TERMINADA
349	OBRA DIRECTA 2018	REVESTIMIENTO DE CAMINO Y BRECHA EN EJ. SAN FRANCISCO, EL GALANEÑO, EL MOQUETITTO, FRANCISCO I MADERO Y LA GLORIA	EJ. SAN FRANCISCO, EL GALANEÑO, EL MOQUETITTO, FRANCISCO I MADERO Y LA GLORIA	OD18-09-2018 REVEST. EJ. SAN FCO, EL REFUGIO, EL GALANEÑO, EL MOQUETITTO ETC.	09/07/2018	08/08/2018	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	INVITACION CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,366,596.00	-	\$1,366,596.00	1,366,596.00	100%	100%	TERMINADA
350	OBRA DIRECTA 2018	REVESTIMIENTO DE CAMINOS Y BRECHAS EN EL EJIDO REVOLUCION, SANTA ADELAIDA, PRESIDENTE CANDENAS, EJIDO VISTA HERMOSA, SANDOVAL, POBLADO CONTROL Y SAN ANDRES	EL EJIDO REVOLUCION, SANTA ADELAIDA, PRESIDENTE CANDENAS, EJIDO VISTA HERMOSA, SANDOVAL, POBLADO CONTROL Y SAN ANDRES	OD18-10-2018 REVEST. EJ. REVOLUCION, SANTA ADELAIDA, PRESIDENTE CANDENAS, EJ. VISTA HERMOSA	09/07/2018	08/08/2018	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	INVITACION CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,381,780.40	-	\$1,381,780.40	1,381,780.40	100%	100%	TERMINADA
351	OBRA DIRECTA 2018	CONFORMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE ALGAS Y BASURA EN LA PLAYA BAGDAD DE ACCESO 3 HACIA EL NORTE	LA PLAYA BAGDAD DE ACCESO 3 HACIA EL NORTE	OD18-11-2018 LIMP. Y RETIRO DE ALGAS EN PLAYA BAGDAD	09/07/2018	08/08/2018	ALBERTO GONZALEZ ACEVES	INVITACION CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,339,800.00	-	\$1,339,800.00	1,339,800.00	100%	100%	TERMINADA
352	OBRA DIRECTA 2018	REVESTIMIENTO DE CAMINOS Y BRECHAS EN EL EJIDO REFUGIO, HUIZACHAL, GOMEÑO Y BARTOLINA	EL EJIDO REFUGIO, HUIZACHAL, GOMEÑO Y BARTOLINA	OD18-12-2018 REVEST. CAMINOS Y BRECHAS EJ. EL REFUGIO, HUIZACHAL, GOMEÑO Y BARTOLINA	09/07/2018	08/08/2018	CONSTRUCCIONES REAL DE GARCIA, S.A. DE C.V.	INVITACION CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,267,685.12	-	\$1,267,685.12	1,267,685.12	100%	100%	TERMINADA
353	OBRA DIRECTA 2018	REVESTIMIENTO DE CAMINO Y BACHEO EN EL EJIDO QUIJANO, JARITAS, LA CAPILLA, TIMONES Y MANO DE LEON	EJIDO QUIJANO, JARITAS, LA CAPILLA, TIMONES Y MANO DE LEON	OD18-13-2018 REVEST. EJ. QUIJANO, JARITAS, LA CAPILLA, TIMONES Y MANO DE LEON	31/07/2018	30/08/2018	JUAN MIGUEL GONZALEZ CHAPA	INVITACION CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,318,423.52	-	\$1,318,423.52	1,318,423.52	100%	100%	TERMINADA
354	OBRA DIRECTA 2018	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL DREN SECCION 11 DE EMPLEADO POSTAL A FRACISCO I MADERO	SECCION 11 DE EMPLEADO POSTAL A FRACISCO I MADERO	OD18-14-2018 DREN SECCION 11 DE EMP. POSTAL A FCO. I. MADERO	30/07/2018	29/08/2018	B&G CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V.	INVITACION CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,213,824.00	-	\$1,213,824.00	1,213,824.00	100%	100%	TERMINADA
355	OBRA DIRECTA 2018	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL DREN PALO VERDE DE NAVADO DE TOLUCA A SIERRA DE SIERRA DE HUICHOLES	PALO VERDE DE NAVADO DE TOLUCA A SIERRA DE HUICHOLES	OD18-15-2018 DREN PALO VERDE DE NAVADO DE TOLUCA A SIERRA DE HUICHOLES	30/07/2018	29/08/2018	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	INVITACION CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,150,604.00	-	\$1,150,604.00	\$1,150,604.00	100%	100%	TERMINADA
356	OBRA DIRECTA 2018	REVESTIMIENTO DE CAMINO Y BRECHAS EN EJIDOS RANCHITOS, TECOLOTE Y LONGOREÑO	EJIDOS RANCHITOS, TECOLOTE Y LONGOREÑO	OD18-16-2018 REVEST. EJ. RANCHITOS, TECOLOTE Y LONGOREÑO	18/07/2018	17/08/2018	CONSTRUCCIONES REAL DE GARCIA, S.A. DE C.V.	INVITACION CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$812,389.76	-	\$812,389.76	812,389.76	100%	100%	TERMINADA
357	OBRA DIRECTA 2018	FORESTACION DE LA PLAZA PRINCIPAL	CENTRO DE LA CIUDAD	OD18-17-2018 FORESTACION DE LA PLAZA PRINCIPAL	13/08/2018	31/08/2018	DIEGO DE SARO MONTEMAYOR	INVITACION CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$619,794.44	-	\$619,794.44	619,794.44	100%	100%	TERMINADA
358	OBRA DIRECTA 2018	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL		PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL			ARQUITECTURA CENIT, S.A. DE C.V.		\$1,100,000.00	-	\$1,100,000.00	1,100,000.00	100%		
359	OBRA DIRECTA 2018	PROYECTO DE 3 CANCHAS DE FUT BOL 7 CON PASTO		PROY. DE 3 CANCHAS DE FUTBOL 7 CON PASTO			ARQUITECTURA CENIT, S.A. DE C.V.		\$1,050,000.00	-	\$1,050,000.00	1,050,000.00	100%		
360	OBRA DIRECTA 2018	PROYECTO DE PARQUE DE BEISBOL EN MATAMOROS		PROY. PARQUE DE BEISBOL EN MATAMOROS			ARQUITECTURA CENIT, S.A. DE C.V.		\$1,100,000.00	-	\$1,100,000.00	1,100,000.00	100%		

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Octubre del 2018

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido Anteriores (Ejercicios)	Ejercido 2018	Total	Físico	Financiero	
361	OBRA DIRECTA 2018	PROYECTO DE CENTRO DE SALUD URBANO EN MATAMOROS		PROY. CENTRO DE SALUD URBANO EN MATAMOROS			ARQUITECTURA CENTIT, S.A. DE C.V.		\$1,100,000.00	-	\$1,100,000.00	1,100,000.00		100%	
362	OBRA DIRECTA 2018	PROYECTO INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN MATAMOROS		PROY. ING. P/LA CONSTR. DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN MATAMOROS			ARQUITECTURA CENTIT, S.A. DE C.V.		\$1,150,000.00	-	\$1,150,000.00	1,150,000.00		100%	
363	OBRA DIRECTA 2018	PROYECTO VIAL C. GALEANA DE SETA A CAVAZOS LERMA		PROY. 08-2018 PROY. VIAL DE C. GALEANA DE SETA A CAVAZOS LERMA			GRUPO AVAPE, S.A. DE C.V.		\$1,109,565.22	-	\$1,109,565.22	1,109,565.22		100%	
364	OBRA DIRECTA 2018	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR		PROY-09-2018 PROY. CONSTRUCC. CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR			GRUPO AVAPE, S.A. DE C.V.		\$1,160,000.00	-	\$1,160,000.00	1,160,000.00		100%	
365	OBRA DIRECTA 2018	PROYECTO VIAL EN C. 1A DE MAYO DE GALEANA A CARRETERA FEDERAL NO.2 (CALDA A REYNOSA)		PROY-10-2018 PROY. VIAL DE CALLE 1ERA DE MAYO DE C. GALEANA A CARR. FED. NUM. 2 SALIDA A REYNOSA			ARQUITECTURA CENTIT, S.A. DE C.V.		\$1,079,304.34	-	\$1,079,304.34	1,079,304.34		100%	
366	OBRA DIRECTA 2018	ELABORACION DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL		PROY-11-2018 PROY. CONSTR. ESTANCIA INFANTIL			ARQUITECTURA CENTIT, S.A. DE C.V.		\$1,291,130.44	-	\$1,291,130.44	1,291,130.44		100%	
367	OBRA DIRECTA 2018	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL RASTRO MUNICIPAL		PROY-012-2018			GRUPO AVAPE, S.A. DE C.V.		\$1,109,565.22	-	\$1,109,565.22	1,109,565.22		100%	
368	OBRA DIRECTA 2018	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE CAPACITACION FAMILIAR		PROY-013-2018			GRUPO AVAPE, S.A. DE C.V.		\$1,291,130.44	-	\$1,291,130.44	1,291,130.44		100%	
369	OBRA DIRECTA 2018	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CASA HOGAR DEL NIÑO		PROY-014-2018			GRUPO AVAPE, S.A. DE C.V.		\$1,190,260.86	-	\$1,190,260.86	1,190,260.86		100%	
370	OBRA DIRECTA 2018	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CASA HOGAR DEL NIÑO		PROY-015-2018			GRUPO AVAPE, S.A. DE C.V.		\$1,109,565.22	-	\$1,109,565.22	1,109,565.22		100%	
									\$588,137,314.98	\$81,978,664.13	\$455,101,290.55	\$537,079,954.68			

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

MTRO. MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ

C.P.C. ARNOLDO GARCIA LARTIGE

M.A. GLORIA EDITH SANCHEZ DELGADO

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO