

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Marzo del 2019

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido Anteriores (Ejercidos)	Ejercido 2019	Total	Físico	Financiero	
1	OBRA DIRECTA 2017	DESASOLVE DREN	DREN AV. EMPLEADO POSTADL DE CALIXTO AYALA AL KM 0+890 COL. LAS FUENTES	OD-05-2017 DESASOLVE DREN AV. EMPLEADO POSTAL COL. LAS FUENTES	15 DE JULIO DE 2017	12 DE AGOSTO DE 2017	MULTISERVICIOS INDUSTRIALES NEMRUD, S. A. DE C. V.	DIRECTA	\$775,762.84	\$ 775,755.78	-\$1,984.00	\$773,771.78	100%	100%	TERMINADA
2	FISM 2017	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	COLONIA AMPL. RICARDO A. BASSO	FISM-043-17 AMPL. RICARDO A. BASSO	25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	13 DE DICIEMBRE DE 2017	C. HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,230,072.76	\$ 493,052.05	\$733,259.62	\$1,226,311.67	100%	100%	TERMINADA
	FORTAFIN-7 2017	CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL PRIMERA ETAPA	EN AV. PEDRO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FORTAFIN-7-01-2017	10/01/2018	06/07/2018	INMUEBLES Y CASAS MODULARES, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA NACIONAL	\$24,997,845.31	\$ 17,342,695.39	\$7,310,539.09	\$24,653,234.48	100%	99%	TERMINADO
	FISM 2018	ESTACION DE BOMBEO (CARCAMO)	CALLE SAN FRANCISCO ENTRE CALLE 10 "A" A CALLE NUEVE	FISM-008-18 LAGUNETA	29 DE JUNIO DE 2018	26 DE OCTUBRE DE 2018	SERVICIOS MONTENET TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA NACIONAL	\$5,996,886.03	\$ 2,655,857.55	\$3,340,736.57	\$5,996,594.12	100%	100%	TERMINADA
	FISM 2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS	COL. EL CAMBIO	FISM-059-18 EL CAMBIO	19 DE JULIO DE 2018	16 DE SEPTIEMBRE DE 2018	C. HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$579,773.76	\$ 579,689.37	\$25.55	\$579,714.92	100%	100%	TERMINADA
3	FISM 2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS	COL. LAS PALMITAS	FISM-061-18 LAS PALMITAS	24 DE ABRIL DE 2018	22 DE JUNIO DE 2018	SOLUCIONES MEXICANAS EN INTEGRACION, S. DE R. L. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$578,574.94	\$ 249,447.46	\$328,761.15	\$578,208.61	100%	100%	TERMINADA
	FISM 2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	COL. NUEVA JERUSALEM, LAS RIVERAS	FISM-069-18 NUEVA JERUSALEM	24/04/2018	22/06/2018	SOLUCIONES LOGISTICAS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$578,574.74	\$ 399,266.23	\$140,688.34	\$539,954.57	100%	93%	TERMINADA
4	FISM 2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS	COL. LA CAPILLA Y MANO DE LEON	FISM-072-18 LA CAPILLA	24 DE ABRIL DE 2018	22 DE JUNIO DE 2018	C. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$579,864.13	\$ 579,766.74	\$29.48	\$579,796.22	100%	100%	TERMINADA
5	HIDROCARBUROS TERRESTRE 2018	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	COL. INTEGRACION FAMILIAR	HIDROCARB. TERR. 26-18 ESC. J/N LEONA VICARIO COL. INTEGRACION	30 NOVIEMBRE 2018	30 DICIEMBRE 2018	C. JOSE LUIS GARCIA GARZA	ADJUDICACION DIRECTA	\$322,091.82	\$ -	\$322,091.82	\$322,091.82	100%	100%	TERMINADA
6	OBRA DIRECTA 2018	MEJORAMIENTO DE CAMINO PARA ACCESO AL PANTEON	EN POBLADO CONTROL RAMIREZ	ODI-06-2018	1 DE DICIEMBRE DE 2018	31 DE DICIEMBRE DE 2018	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$905,933.85	-	\$905,933.85	905,933.85	100%	100%	TERMINADA
7	OBRA DIRECTA 2018	REHABILITACION DEL PARQUE LINEAL DEL PERIFERICO	EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	ODI-08-2018 REHAB. DE PARQUE LINEAL DEL PERIFERICO	29 DE NOVIEMBRE DE 2018	28 DE DICIEMBRE DE 2018	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,158,824.70	-	\$1,158,413.77	1,158,413.77	95%	100%	PROCESO
	OBRA DIRECTA 2018	CONSTRUCCION DE BARRA	PANTEON DE POBLADO CONTROL	ODI-10-2018 PANTEON DE POB. CONTROL RAMIREZ	01/12/2018	31/12/2018	HINORAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,391,964.55	-	\$901,166.47	901,166.47	100%	65%	TERMINADA
8	OBRA DIRECTA 2018	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ACCESOS A ESCUELAS PRIMARIA. ARQUIMIDES CABALLERO CABALLERO, COL. PARAISO; ESC. SEC. TECNICA 61, J. N. LAURO VILLAR, PRIM. LAURO VILLAR, COL. LAURO VILLAR; J. N. CLUB ROTARIO, ESTERO SAN PABLO	COL. PARAISO; COL. LAURO VILLAR; ESTERO SAN PABLO	ODI-11-2018 ESC. PRIM. ARQUIMIDES, SEC. TEC. 651, J/N Y PRIM. LAURO VILLAR, J/N. CLUB ROTARIO	10 DE DICIEMBRE DE 2018	8 DE ENERO DE 2019	C. JOSE LUIS GARCIA GARZA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$753,170.74	-	\$752,961.25	752,961.25	100%	100%	TERMINADA
9	OBRA DIRECTA 2018	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE PRIMERA DE CAMILO MANZO A HERNAN CORTES	EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	ODI-12-2018 C. PRIMERA DE CAMILO MANZO A HERNAN CORTEZ (REHAB. PAV. ASF)	20 DE DICIEMBRE DE 2018	18 DE ENERO DE 2019	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,390,886.79	-	\$1,390,252.60	1,390,252.60	100%	100%	TERMINADA
10	OBRA DIRECTA 2019	DESASOLVE Y LIMPIEZA DE DREN EMISOR	DIAGONAL CUAUHTEMOC A ALBINO HERNANDEZ	ODI-13-2018 DESASOLVE Y LIMP. DREN DIAG. CUAUHTEMOC Y ALBINO HERNANDEZ	06 DICIEMBRE 2018	31 DICIEMBRE 2018	COOPERATIVO INDUSTRIAL NR7, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,099,842.28	-	\$1,099,538.90	1,099,538.90	100%	100%	TERMINADO

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Marzo del 2019

11	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	COL. ROBERTO F. GARCIA, EUZKADI	OD-01-2019 C. PRIMERA DE SOLERNAU A HERNAN CORTEZ	15 DE ENERO 2019	02 DE MARZO 2019	L.R. PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,838,166.81	-	\$1,837,165.61	1,837,165.61	100%	100%	TERMINADO
12	OBRA DIRECTA 2019	SANEAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO ETAPA 1	MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	OD-02-2019	15 DE ENERO 2019	02 DE MARZO 2019	CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,755,991.09	-	\$2,265,416.23	2,265,416.23	100%	82%	TERMINADO
13	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE PAVIMENTO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO VILLA DE MANUEL CAVAZOS LERMA A ROBERTO GUERRA	EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	OD-03-2019	17 DE ENERO DE 2019	2 DE MARZO DE 2019	COREFAMEX, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$5,651,260.07	-	\$5,435,495.90	5,435,495.90	98%	96%	PROCESO
14	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y REPOSICION DE POZO DE VISITA PREFABRICADO	FRACC. VICTORIA SECCION FIESTA	OD-04-2019 C. LONGORIA DE CALLE 3 A C. OAXACA	15 DE ENERO 2019	22 DE MARZO 2019	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,818,396.90	-	\$2,818,052.41	2,818,052.41	100%	100%	TERMINADO
15	OBRA DIRECTA 2019	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ACCESOS A ESCUELA PRIMARIA JUAN BAES GUERRA, JARDIN DE NIÑOS MANUELA RODRIGUEZ, CBTIS 135, ESC. PRIM. SANTOS VALLE CARDONA, JARDIN DE NIÑOS JUAN VILLAFUERTE, ESC. PRIMARIA MANUEL CAVAZOS LERMA.	COL. EXPOFIESTA SUR, COL. VICENTE GUERRERO, COL. ABELARDO DE LA TORRE, COL. JESUS VEGA SANCHEZ, COL. EL PORVENIR, MELITON SUAREZ Y FRACC. SAN MIGUEL.	OD-05-2019	15 DE ENERO 2019	15 DE FEBRERO 2019	C. JOSE LUIS GARCIA GARZA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,126,259.38	-	\$1,126,251.28	1,126,251.28	100%	100%	TERMINADO
	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	AV. LAURO VILLAR DE FRANCISCO VILLA AACCIÓN CIVICA	OD-07-2019 AV. LAURO VILLAR DE ACCION CIVICA A FCO. VILLA	07 DE FEBRERO DE 2019	17 DE ABRIL DE DE 2019	CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$6,952,681.78	-	\$6,952,223.62	6,952,223.62	100%	100%	TERMINADO
16	OBRA DIRECTA 2019	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DREN EMISOR	COL. UNIDAD HABITACIONAL JESUS ELIAS PIÑA Y COL. OBRERA	OD-08-2019 AV. MANUEL CAVAZOS LERMA DE ALBINO HDZ. A LEYES DE REFORMA	15 DE ENERO 2019	15 DE FEBRERO 2019	COORPORATIVO INDUSTRIAL NR7 S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,257,540.68	-	\$1,257,234.07	1,257,234.07	50%	100%	PROCESO
	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE BAÑOS EN PLAYA BAGDAD	PLAYA BAGDAD	OD-09-2019 REHAB. DE BAÑOS EN PLAYA BAGDAD	07 DE FEBRERO DE 2019	08 DE MARZO DE 2019	SANTA FE CONTRUYE, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,686,087.47	-	\$741,017.57	741,017.57	80%	44%	PROCESO
	OBRA DIRECTA 2019	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	1.-CAMINO REAL 2.- LOMA PRIETA , SAN LORENZO Y LOMA CHULA 3.- FLORENTINO IZAGUIRRE, JOSE IZAGUIRRE	OD-10-2019 C. CAMINO REAL COL. LAS CULTURAS, FRACC. LOMAS DE SAN JUAN	07 DE FEBRERO DE 2019	17 DE ABRIL DE DE 2019	C. JOSE LUIS GARCIA GARZA	ADJUDICACION DIRECTA	\$522,760.75	-	\$514,692.81	514,692.81	100%	98%	TERMINADA
	OBRA DIRECTA 2019	ACCESO DE CAMINOS RURALES	EJ- GALANEÑO, EJ. MOQUETITO (ACCESO CAMINOS RURALES)	OD-11-2019 EJ- GALANEÑO, EJ. MOQUETITO (ACCESO CAMINOS RURALES)	01 DE FEBRERO DE 2019	02 DE MARZO DE 2019	ING. JUAN MIGUEL GONZALEZ CHAPA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,256,252.16	-	\$823,061.76	823,061.76	100%	66%	TERMINADA
	OBRA DIRECTA 2019	BACHEO SUPERFICIAL POR MEDIOS MECANICOS	BACHEO SUPERFICIAL POR MEDIOS MECANICOS	OD-13/2019 BACHEO SUPERFICIAL POR MEDIOS MECANICOS	14 DE FEBRERO DE 2019	28 DE FEBRERO DE 2019	TRES SOLUCIONES	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,293,308.52	-	\$1,293,308.52	1,293,308.52	100%	100%	TERMINADA
	FORTAMUN 2019	Rehabilitación de Pavimento Asfáltico	AV. SENDERO NACIONAL DE RIGO TOVAR A 0+0+417.00 OTE.	FORTAMUN-03-19 AV. SENDERO NACIONAL DE RIGO TOVAR A 0+0+417.00 OTE.	04 DE MARZO DE 2019	02 DE ABRIL DE 2019	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,653,045.72	-	\$2,653,044.54	2,653,044.54	100%	100%	TERMINADA