



Municipio de Matamoros Tamaulipas  
 Administración Municipal 2018-2021  
 ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS  
 Al 31 de Marzo del 2022



| No. | Fondo o Recurso                    | Nombre de la Obra   | Ubicación  | No. Contrato    | Periodo de ejecución de la obra según contrato |                          | Nombre del Contratista                                | Modalidad de Adjudicación               | Importe         |                               |                 |                 | Avance (%) |            | Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente) |
|-----|------------------------------------|---|--|-----------------|--|--------------------------|---|---|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|--|
|     |                                    |   |  |                 | Inicio   | Término                  |   |   | Contratado      | Ejercido (Ejercicio Anterior) | Ejercido 2021   | Total           | Físico     | Financiero |  |
| 1   | OBRA DIRECTA 2021                  | REHABILITACION Y REMODELACION DE EDIFICIO DE FUNERARIA MUNICIPAL  | AV. ROBERTO GUERRA ESQUINA CON LIC. FRANCISCO CASTELLANOS  | OD-084-21       | 31 DE AGOSTO DE 2021                           | 05 DE OCTUBRE DE 2021    | HECTOR HUGO CAZAREZ SANCHEZ                           | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | \$920,449.93    | \$0.00                        | \$903,988.87    | \$903,988.87    | 100%       | 98%        | TERMINADO  |
| 2   | OBRA DIRECTA 2021                  | REHABILITACION DE BRECHA DE ACCESO A BASE DE REVESTIMIENTO  | BRECHA 20 DE BRECHA 38 A KM 2+420 HACIA EL SUR Y C. DEL EJIDO 1+300 EN E. EL MOGOTE DE SANTIAGO  | OD-084-21       | 14 DE OCTUBRE DEL 2021                         | 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.              | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | \$2,781,510.18  | \$2,253,328.77                | \$526,604.70    | \$2,779,933.47  | 100%       | 100%       | TERMINADO  |
| 3   | OBRA DIRECTA 2021                  | REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO  | EN EL EJIDO EL REALITO Y EN LA BRECHA 14 DE ACCESO A EJIDO REFORMA Y EJIDO PEROTE  | OD-084-21       | 10 DE NOVIEMBRE DE 2021                        | 10 DE DICIEMBRE DE 2021  | MAGS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.     | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | \$3,849,412.90  | \$0.00                        | \$3,849,412.90  | \$3,849,412.90  | 100%       | 100%       | TERMINADO  |
| 4   | OBRA DIRECTA 2021                  | REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO  | EN LA BRECHA DE ACCESO AL EJIDO TRECOTTE Y BRECHA ACCESO AL EJIDO LAGUNA HONDA   | OD-084-21       | 10 DE NOVIEMBRE DE 2021                        | 10 DE DICIEMBRE DE 2021  | URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.               | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | \$4,044,545.00  | \$0.00                        | \$4,044,153.04  | \$4,044,153.04  | 100%       | 100%       | TERMINADO  |
| 5   | OBRA DIRECTA 2021                  | CALLE NUEVE A DE AV. 12 DE MARZO A AV. VIRGILIO GARZA RUIZ COL. LAGUNETAS   | Y CALLE DON VIRGILIO GARZA RUIZ DE CALLE IGNACIO RAMIREZ A CALLE MARIANO ZAVALA EN LOS COLS. VOLUNTAD Y TRABAJO Y LAGUNETAS  | OD-084-21       | 30 DE NOVIEMBRE DE 2021                        | 30 DE DICIEMBRE DE 2021  | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.              | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | \$1,465,040.23  | \$0.00                        | \$1,464,663.36  | \$1,464,663.36  | 100%       | 100%       | TERMINADO  |
| 6   | OBRA DIRECTA 2021                  | DREN INTEGRACION FAMILIAR   | DE LA AMISTAD A LIB. EMILIO PORTES GIL   | OD-084-21       | 30 DE NOVIEMBRE DE 2021                        | 30 DE DICIEMBRE DE 2021  | SERGIO MARTINEZ MENDEZ                                | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | \$863,413.55    | \$0.00                        | \$863,413.55    | \$863,413.55    | 100%       | 100%       | TERMINADO  |
| 7   | HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2021 | PAVIMENTACION ASFALTICA   | PAV ASF. CALLE DON DE AV. ROBERTO GUERRA A CANAL (LUMITE SUR) COL. POPULAR   | OD-084-21       | 23 DE AGOSTO DE 2021                           | 12 DE NOVIEMBRE DE 2021  | RECONSTRUCCIONES ACTUALIZADAS DEL PUERTO S.A. DE C.V. | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | \$1,803,372.49  | \$876,679.16                  | \$923,120.66    | \$1,799,799.82  | 100%       | 100%       | TERMINADO  |
| 8   | HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2021 | REHABILITACION DE ESTACION DE BOMBEROS ESTACION 2 Y 3   | 1.- PEDRO HINOJOSA 2.- AV. MARTIN R. GOMEZ 1.- EJ. LAURO VILLAR Y PONIENTE 2.- EJ. ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 1.- CIUDAD INDUSTRIAL 2.- LOS EBANOS | HIDRO-RM-020/21 | 21 DE OCTUBRE 2021                             | 30 DE DICIEMBRE DEL 2021 | HECTOR HUGO CAZAREZ SANCHEZ                           | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | \$1,060,073.02  | \$840,060.49                  | \$219,832.25    | \$1,059,882.74  | 100%       | 100%       | TERMINADO  |
| 9   | HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2021 | REHABILITACION DE ESTACION DE BOMBEROS 4  | CALLE MODELOS ESQ CON CALLE ALDAMA   | HIDRO-RM-021/21 | 21 DE OCTUBRE DE 2021                          | 30 DE DICIEMBRE DE 2021  | SERGIO MARTINEZ MENDEZ                                | ADJUDICACION DIRECTA                    | \$714,896.98    | \$0.00                        | \$713,003.36    | \$713,003.36    | 100%       | 100%       | TERMINADO  |
| 10  | HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2021 | COLOCACION Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR   | CALLE OMBU, DE ALAMEDA A AV. INTERNACIONAL   | OD-084-21       | 16 DE NOVIEMBRE DE 2021                        | 18 DE DICIEMBRE DE 2021  | MAGS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.     | ADJUDICACION DIRECTA                    | \$234,527.12    | \$0.00                        | \$234,527.12    | \$234,527.12    | 100%       | 100%       | TERMINADO  |
| 11  | OBRA DIRECTA 2022                  | REHAB. DE PAV. ASF. Y PAV. HIDRAULICO EN AV. CARLOS SALAZAR DE PAPANTLA A MEXICALI  | AV. CARLOS SALAZAR DE PAPANTLA A MEXICALI  | OD-084-22       | 18 DE ENERO 2022                               | 16 DE FEBRERO 2022       | SERGIO MARTINEZ MENDEZ                                | Restringido                             | \$1,504,407.67  | \$0.00                        | \$1,325,372.26  | \$1,325,372.26  | 100%       | 88%        | TERMINADO  |
| 12  | OBRA DIRECTA 2022                  | CONSTRUC. DE BASE DE SULF. SOBRE ZANJA DE COLECTOR Y CONSTRUC. DE BANQUETAS LADO OTE. DE LA C. TEOHUHUACAN                              | C. TEOHUHUACAN   | OD-084-22       | 18 DE ENERO 2022                               | 16 DE FEBRERO 2022       | 18 PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.     | Restringido                             | \$1,373,621.59  | \$0.00                        | \$1,373,621.56  | \$1,373,621.56  | 100%       | 100%       | TERMINADO  |
| 13  | OBRA DIRECTA 2022                  | 2 REHAB. DE CALLES A BASE DE REVEST. EN EJ. LA BARRANCA   | EJ. LA BARRANCA  | OD-084-22       | 01 DE MARZO 2022                               | 30 DE MARZO 2022         | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOUS                            | PUBLICO                                 | \$3,360,384.51  | \$0.00                        | \$1,713,796.10  | \$1,713,796.10  | 100%       | 51%        | TERMINADO  |
| 14  | OBRA DIRECTA 2022                  | REHAB. DE CAMINO RURAL A BASE DE REVEST. EN BRECHA Y CALLES DEL EJ. EL JUANILLO   | EJ. EL JUANILLO  | OD-084-22       | 01 DE MARZO 2022                               | 30 DE MARZO 2022         | MAGS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.     | PUBLICO                                 | \$3,019,320.34  | \$0.00                        | \$1,570,046.57  | \$1,570,046.57  | 100%       | 52%        | TERMINADO  |
| 15  | OBRA DIRECTA 2022                  | REHAB. DE BRECHA (CANAL DE RIEGO) A BASE DE REVEST. ENTRE EJ. EL SABINO Y EJ. EL EBANITO Y BRECHA ENTRE EJ. LA BRIGADA Y EJ. VILLANUEVA | EJ. EL SABINO Y EJ. EL EBANITO Y BRECHA ENTRE EJ. LA BRIGADA Y EJ. VILLANUEVA  | OD-084-22       | 01 DE MARZO 2022                               | 30 DE MARZO 2022         | CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7 S.A. DE C.V.               | PUBLICO                                 | \$3,348,862.00  | \$0.00                        | \$1,841,874.10  | \$1,841,874.10  | 100%       | 55%        | TERMINADO  |
| 16  | OBRA DIRECTA 2022                  | REHAB. DE BRECHA DE ACCESO Y CALLES A BASE DE REVEST. EN EJ. MOGOTE DE SANTIAGO (2A E)  | EJ. MOGOTE DE SANTIAGO   | OD-084-22       | 01 DE MARZO 2022                               | 30 DE MARZO 2022         | URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.               | PUBLICO                                 | \$3,117,299.55  | \$0.00                        | \$1,714,514.25  | \$1,714,514.25  | 100%       | 55%        | TERMINADO  |
|     |                                    |   |  |                 |  |                          |   |   | \$33,461,187.86 | \$3,879,868.42                | \$23,281,934.66 | \$27,262,003.07 |            |            |  |