



Municipio de Matamoros Tamulipas  
Administración Municipal 2018-2021  
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS  
Al 30 de Junio del 2022



No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido (Ejercicio Anterior)	Ejercido 2021	Total	Físico	Financiero	
1	OBRA DIRECTA 2021	REHABILITACION Y REMODELACION DE EDIFICIO DE FUNERARIA MUNICIPAL	AV. ROBERTO GUERRA ESQUINA CON LIC. FRANCISCO CASTELLANOS	010-04-21	31 DE AGOSTO DE 2021	05 DE OCTUBRE DE 2021	HECTOR HUGO CAZAREZ SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$920,449.93	\$0.00	\$903,988.87	\$903,988.87	100%	98%	TERMINADO
2	OBRA DIRECTA 2021	REHABILITACION DE BRECHA DE ACCESO A BASE DE REVESTIMIENTO	BRECHA 20 DE BRECHA 38 A RM 2+420 HACIA EL SUR Y DEL EJIDO 1+300 EN E. EL MOGOTE DE SANTIAGO	010-04-21	14 DE OCTUBRE DEL 2021	16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,781,510.18	\$2,253,328.77	\$526,604.70	\$2,779,933.47	100%	100%	TERMINADO
3	OBRA DIRECTA 2021	REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO	EN EL EJIDO EL REALITO Y EN LA BRECHA 14 DE ACCESO A EJIDO REFORMA Y EJIDO PEROTE	010-04-21	30 DE NOVIEMBRE DE 2021	10 DE DICIEMBRE DE 2021	MAGS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,849,412.90	\$0.00	\$3,849,412.90	\$3,849,412.90	100%	100%	TERMINADO
4	OBRA DIRECTA 2021	REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO	EN LA BRECHA DE ACCESO AL EJIDO TECOCOTE Y BRECHA ACCESO AL EJIDO LAGUNA HONDA	010-04-21	30 DE NOVIEMBRE DE 2021	10 DE DICIEMBRE DE 2021	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,044,545.00	\$0.00	\$4,044,153.04	\$4,044,153.04	100%	100%	TERMINADO
5	OBRA DIRECTA 2021	CALLE NUEVE A DE AV. 12 DE MARZO A AV. VIRGILIO GARZA RUIZ EN LAS COL. LAGUNETAS	Y CALLE DON VIRGILIO GARZA RUIZ DE CALLE IGNACIO RAMIREZ A CALLE MARIANO ZAVAJA EN LAS COLS. LAGUNETAS Y TRABAJO Y SECCION 16	010-04-21	30 DE NOVIEMBRE DE 2021	30 DE DICIEMBRE DE 2021	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,465,040.23	\$0.00	\$1,464,663.36	\$1,464,663.36	100%	100%	TERMINADO
6	OBRA DIRECTA 2021	DREN INTEGRACION FAMILIAR	DE LA AMISTAD A LIB. EMILIO PORTES GIL	010-04-21	30 DE NOVIEMBRE DE 2021	30 DE DICIEMBRE DE 2021	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$863,413.55	\$0.00	\$863,413.55	\$863,413.55	100%	100%	TERMINADO
7	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2021	PAVIMENTACION ASFALTICA	PAV ASF. CALLE 10 DE AV. ROBERTO GUERRA A CANAL (LIMITE SUR) COL. POPULAR	010-04-21	23 DE AGOSTO DE 2021	12 DE NOVIEMBRE DE 2021	RECONSTRUCCIONES ACTUALIZADAS DEL PUERTO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,803,372.49	\$876,679.16	\$923,120.66	\$1,799,799.82	100%	100%	TERMINADO
8	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2021	REHABILITACION DE ESTACION DE BOMBERS ESTACION 2 Y 3	1.- PEDRO HINOJOSA 2.- AV. MARTIN R. GOMEZ 1.- EJ. LAURO VILLAR Y PONIENTE 2.- EJ. ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 1.- CIUDAD INDUSTRIAL 2.- LOS EBANOS	HIDRO-RM-020/21	21 DE OCTUBRE 2021	30 DE DICIEMBRE DEL 2021	HECTOR HUGO CAZAREZ SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,060,073.02	\$840,060.49	\$219,832.25	\$1,059,882.74	100%	100%	TERMINADO
9	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2021	REHABILITACION DE ESTACION DE BOMBERS 4	CALLE MODELOS ESQ CON CALLE ALDAMA	HIDRO-RM-021/21	21 DE OCTUBRE DE 2021	30 DE DICIEMBRE DE 2021	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$714,896.98	\$0.00	\$713,003.36	\$713,003.36	100%	100%	TERMINADO
10	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2021	COLOCACION Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR	CALLE OMBU, DE ALAMEDA A VV. INTERNACIONAL	010-04-21	16 DE NOVIEMBRE DE 2021	18 DE DICIEMBRE DE 2021	MAGS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$234,527.12	\$0.00	\$234,527.12	\$234,527.12	100%	100%	TERMINADO
11	OBRA DIRECTA 2022	REHAB. DE PAV. ASF. Y PAV. HIDRAULICO EN AV. CARLOS SALAZAR DE PARANTLA A MEXICALI	AV. CARLOS SALAZAR DE PARANTLA A MEXICALI	010-04-22	18 DE ENERO 2022	16 DE FEBRERO 2022	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Restringido	\$1,504,407.67	\$0.00	\$1,504,407.67	\$1,504,407.67	100%	100%	TERMINADO
12	OBRA DIRECTA 2022	CONSTRUC. DE BASE DE SULF. SOBRE ZANJA DE COLECTOR Y CONSTRUC. DE BANQUETAS LADO OTE. DE LA C. TEOHUACAN	C. TEOHUACAN	010-04-22	18 DE ENERO 2022	16 DE FEBRERO 2022	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	Restringido	\$1,373,621.59	\$0.00	\$1,373,621.56	\$1,373,621.56	100%	100%	TERMINADO
13	OBRA DIRECTA 2022	2 REHAB. DE CALLES A BASE DE REVEST. EN EJ. LA BARRANCA	EJ. LA BARRANCA	010-04-22	01 DE MARZO 2022	30 DE MARZO 2022	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	PUBLICO	\$3,360,384.51	\$0.00	\$3,360,384.51	\$3,360,384.51	100%	100%	TERMINADO
14	OBRA DIRECTA 2022	REHAB. DE CAMINO RURAL A BASE DE REVEST. EN BRECHA Y CALLES DEL EJ. EL JUANILLO	EJ. EL JUANILLO	010-04-22	01 DE MARZO 2022	30 DE MARZO 2022	MAGS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PUBLICO	\$3,019,320.34	\$0.00	\$3,019,320.34	\$3,019,320.34	100%	100%	TERMINADO
15	OBRA DIRECTA 2022	REHAB. DE BRECHA (CANAL DE RIEGO) A BASE DE REVEST. ENTRE EJ. EL SABINO Y EJ. EL EBANITO Y BRECHA ENTRE EJ. LA BRIGADA Y EJ. VILLANUEVA	EJ. EL SABINO Y EJ. EL EBANITO Y BRECHA ENTRE EJ. LA BRIGADA Y EJ. VILLANUEVA	010-04-22	01 DE MARZO 2022	30 DE MARZO 2022	CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7 S.A. DE C.V.	PUBLICO	\$3,348,862.00	\$0.00	\$3,347,474.35	\$3,347,474.35	100%	100%	TERMINADO
16	OBRA DIRECTA 2022	REHAB. DE BRECHA DE ACCESO Y CALLES A BASE DE REVEST. EN EJ. MOGOTE DE SANTIAGO (2A E)	EJ. MOGOTE DE SANTIAGO	010-04-22	01 DE MARZO 2022	30 DE MARZO 2022	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	PUBLICO	\$3,117,299.55	\$0.00	\$3,116,401.27	\$3,116,401.27	100%	100%	TERMINADO
17	OBRA DIRECTA 2022	REHABILITACION DE CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO EN EJIDO EMILIANO ZAPATA Y EJIDO CONTROL	EJIDO EMILIANO ZAPATA Y EJIDO CONTROL	010-04-22	01 DE ABRIL 2022	30 DE ABRIL 2022	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	PUBLICO	\$3,782,520.11	\$0.00	\$3,782,520.11	\$3,782,520.11	100%	100%	TERMINADO
18	OBRA DIRECTA 2022	REHAB. DE BRECHA (CANAL DE RIEGO) A BASE DE REVEST. EN BRECHA DE ACCESO AL EJ. SAN LUISITO Y EJ. LA BRIGADA	EJ. SAN LUISITO Y EJ. LA BRIGADA	010-04-22	13/05/2022	11/06/2022	PROYECTOS TEKA S.A. DE C.V.	PUBLICO	\$4,436,211.20	\$0.00	\$4,436,211.20	\$4,436,211.20	10000%	100%	TERMINADO
19	OBRA DIRECTA 2022	REHABILITACION DE BRECHA DE ACCESO A BASE DE REVESTIMIENTO EN EJ. EL PACHECO	EJ. PACHECO	010-04-22	09/05/2022	07/06/2022	CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7 S.A. DE C.V.	PUBLICO	\$3,548,862.24	\$0.00	\$3,548,251.21	\$3,548,251.21	100%	100%	TERMINADO
20	OBRA DIRECTA 2022	REHABILITACION DE BRECHA Y CALLES DEL EJIDO A BASE DE REVESTIMIENTO EN BRECHA DEL EJIDO LA VENTANA A EJIDO LA GLORIA	DEL EJIDO LA VENTANA A EJIDO LA GLORIA	010-04-22	09/05/2022	07/06/2022	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	PUBLICO	\$2,917,641.86	\$0.00	\$2,917,563.03	\$2,917,563.03	100%	100%	TERMINADO
21	OBRA DIRECTA 2022	CONSTRUCCION DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO EN CALLES MARTE R. GOMEZ, PINOS, RENACIMIENTO Y PROGRESO COL. TERRANOVA	COL. TERRANOVA	010-04-22	01/04/2022	30/04/2022	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Restringido	\$1,389,997.33	\$0.00	\$1,389,745.85	\$1,389,745.85	100%	100%	TERMINADO
22	OBRA DIRECTA 2022	REHAB. DE PAV. ASF. C. TARAHUMARA DE C. PLAYA HORNOS A AV. CANTINFLES	C. TARAHUMARA DE C. PLAYA HORNOS A AV. CANTINFLES	010-04-22	30 DE MAYO 2022	28 DE JUNIO 2022	KAWAK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PUBLICO	\$6,271,640.00	\$0.00	\$5,282,578.64	\$5,282,578.64	100%	84%	TERMINADO
23	OBRA DIRECTA 2022	REHABILITACION DE PAV. ASF. CARETERA A VICTORIA (DOS CUERPOS) CON UNA LONGITUD DE 1.100 M.L. FRENTE AL AEROPUERTO SERVANDO CANALES	CARETERA A VICTORIA (DOS CUERPOS) CON UNA LONGITUD DE 1.100 M.L. FRENTE AL AEROPUERTO SERVANDO CANALES	010-04-22	30 DE MAYO 2022	28 DE JUNIO 2022	CONFEMESA S.A. DE C.V.	PUBLICO	\$7,152,649.13	\$0.00	\$7,152,649.13	\$7,152,649.13	100%	100%	TERMINADO
24	OBRA DIRECTA 2022	REHABILITACION DE PAV. ASF. AV. LAURO VILLAR CUERPO NORTE DE CALLE NORTE 8 AL CAD. 2+025 HACIA EL PONIENTE	AV. LAURO VILLAR CUERPO NORTE DE CALLE NORTE 8 AL CAD. 2+025 HACIA EL PONIENTE	010-04-22	30 DE MAYO 2022	28 DE JUNIO 2022	TRES SOLUCIONES S.A. DE C.V.	PUBLICO	\$6,508,244.29	\$0.00	\$6,508,177.29	\$6,508,177.29	100%	100%	TERMINADO
25	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2022	REHAB PAVIMENTO ASFALTICO Y RED DE DRENAJE SANITARIO - AV FCO VILLA - DIV NTE A LVILLAR	AV FCO VILLA - DIV NTE A LVILLAR	HIDRO-RM-001/2022	28/03/2022	11/05/2022	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	Restringido	\$4,861,303.16	\$0.00	\$4,859,446.32	\$4,859,446.32	100%	100%	TERMINADO
26	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2022	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO - COL. TECNOLÓGICO.	COL. TECNOLÓGICO.	HIDRO-RM-002/2022	28/03/2022	11/05/2022	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	Restringido	\$2,899,126.32	\$0.00	\$2,740,083.96	\$2,740,083.96	100%	95%	TERMINADO



**Municipio de Matamoros Tamaulipas**  
**Administración Municipal 2018-2021**  
**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS**  
**Al 30 de Junio del 2022**



No.	Municipio	Descripción de la obra	Calle	Hidro	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Empresa	Tipo de licitación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)
					Inicio	Termino			Presupuesto	Comprobado	Presupuesto	Comprobado	Presupuesto	Comprobado	
27	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2022	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE QUINTA DE TERAN A MORELOS, CENTRO	CALLE QUINTA DE TERAN A MORELOS, CENTRO	HIDRO-RM-003/2022 - REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE QUINTA DE TERAN A MORELOS, CENTRO	28/03/2022	11/05/2022	BELAGUE S.A. DE C.V.	Restringido	\$2,241,374.45	\$0.00	\$2,232,768.94	\$2,232,768.94	100%	100%	TERMINADO
28	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2022	CRUCE PLUVIAL A BASE DE CONCRETO ARMADO Y PAV ASFALTICA AV PEDRO CARDENAS Y CALLE LADRILLERA	AV PEDRO CARDENAS Y CALLE LADRILLERA	HIDRO-RM-005/2022 - CRUCE PLUVIAL A BASE DE CONCRETO ARMADO Y PAV ASFALTICA AV PEDRO CARDENAS Y CALLE LADRILLERA	25/04/2022	23/07/2022	CONSTRUCTORA LIG DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	Restringido	\$6,291,596.31	\$0.00	\$4,219,048.59	\$4,219,048.59	100%	67%	PROCESO
29	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2022	REHAB TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO AVE CANTINFILAS COL PLAYA SOL	AVE CANTINFILAS COL PLAYA SOL	HIDRO-RM-006/2022 - REHAB TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO AVE CANTINFILAS COL PLAYA SOL	25/04/2022	23/07/2022	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	Restringido	\$2,742,863.38	\$0.00	\$2,635,074.48	\$2,635,074.48	98%	98%	PROCESO
30	FORTAMUN 2022	ACCESO CON SULFATO DE CALCIO EN RELLENO SANITARIO		FORTAMUN-01-2022 RELLENO SANITARIO	01/04/2022	29/06/2022	GRUPO CONSTRUCTOR SOUNEX S.A. DE C.V.	PUBLICO	\$6,112,309.12	\$0.00	\$6,111,892.44	\$6,111,892.44	85%	100%	proceso
31	FORTAMUN 2022	MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN AREAS DEL RELLENO SANITARIO		FORTAMUN-02-2022 COMPACTACION EN RELLENO	01/04/2022	29/06/2022	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	PUBLICO	\$4,673,686.45	\$0.00	\$4,670,584.37	\$4,670,584.37	85%	100%	proceso
32	FISM 2022	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE GONZALEZ ENTRE BARRIO CALAMO	COL. CORRECAMINOS	FISM-005-22 CORRECAMINOS	1 DE ABRIL DE 2022	30 DE MAYO DE 2022	BELAGUE S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,985,614.33	\$0.00	\$1,812,371.51	\$1,812,371.51	100%	91%	TERMINADO
33	FISM 2022	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE LOMA VISTA HERMOSA ENTRE LOMA VERDE Y LOMA ESCONDIDA EN LA COLONIA LOMA ALTA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	COL. LOMA ALTA	FISM-007-22 LOMA ALTA	1 DE ABRIL DE 2022	30 DE MAYO DE 2022	CONSTRUCTIVA CHAEBOL KIA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,613,683.01	\$0.00	\$1,613,582.31	\$1,613,582.31	95%	100%	PROCESO
34	FISM 2022	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE LOMA BOLIDADO ENTRE LOMA HERMOSA Y LOMA VISTA HERMOSA EN LA COLONIA LOMA ALTA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	COL. LOMA ALTA	FISM-008-22 LOMA ALTA	1 DE ABRIL DE 2022	2 DE JUNIO DE 2022	SANTA FE CONSTRUYE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,780,709.35	\$0.00	\$1,742,441.46	\$1,742,441.46	98%	98%	PROCESO
35	FISM 2022	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE MAYAPAN ENTRE LOMA VERDE Y TEOHUISCAN	COL. HOGARES DE MATAMOROS	FISM-010-22 HOGARES DE MATAMOROS	4 DE ABRIL DE 2022	2 DE JUNIO DE 2022	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$2,650,614.57	\$0.00	\$2,650,528.00	\$2,650,528.00	100%	100%	TERMINADO
36	FISM 2022	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO CALLE INSURGENTES SUR ENTRE TEMISCO Y AYUPILCO EN LA COLONIA MEXICO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	COL. MEXICO	FISM-016-22 MEXICO	4 DE ABRIL DE 2022	2 DE JUNIO DE 2022	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$598,989.81	\$0.00	\$401,715.63	\$401,715.63	100%	67%	TERMINADO
37	FISM 2022	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE HONRADEZ ENTRE PINO Y DIAGONAL LA AMISTAD EN LA COLONIA 14 DE FEBRERO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	COL. 14 DE FEBRERO	FISM-021-22 14 DE FEBRERO	4 DE ABRIL DE 2022	2 DE JUNIO DE 2022	CONSTRUCTORA LIG DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,579,652.25	\$0.00	\$1,618,268.64	\$1,618,268.64	100%	102%	TERMINADO
38	FISM 2022	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO CALLE CAOBA ENTRE ROBLE Y FRESNO EN LA COLONIA EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	EL PORVENIR	FISM-026-22 EL PORVENIR	4 DE ABRIL DE 2022	2 DE JUNIO DE 2022	CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,034,566.07	\$0.00	\$335,192.64	\$335,192.64	57%	33%	PROCESO
39	FISM 2022	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE CIENCIAS QUIMICAS ENTRE SAGITARIO Y FACULTAD DE DERECHO	COL. UNIVERSITARIA	FISM-027-22 UNIVERSIDAD	2 DE MAYO DE 2022	30 DE JUNIO DE 2022	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	LICITACION PUBLICA	\$1,828,996.58	\$0.00	\$1,716,152.13	\$1,716,152.13	98%	94%	PROCESO
40	FISM 2022	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA AMALIA GONZALEZ CABALLERO EN LA COLONIA LA AMISTAD	COL. LA AMISTAD	FISM-048-22 LA AMISTAD	4 DE ABRIL DE 2022	2 DE JUNIO DE 2022	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOUS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$735,053.07	\$0.00	\$659,855.59	\$659,855.59	100%	90%	TERMINADO
41	FISM 2022	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE 18 DE OCTUBRE EN LA COLONIA AGRICOLA ORIENTAL	COL. AGRICOLA ORIENTAL	FISM-058-22 AGRICOLA ORIENTAL	2 DE MAYO DE 2022	30 DE JUNIO DE 2022	MAGS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$2,225,073.02	\$0.00	\$896,296.09	\$896,296.09	40%	40%	PROCESO
42	FISM 2022	RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE 7 ENTRE AV. LINONES Y A. RUJZ CORTINEZ EN LA COLONIA BALTAZAR DIAZ BAZAN EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	BALTAZAR DIAZ BAZAN	FISM-062-22 BALTAZAR DIAZ BAZAN	11 DE ABRIL DE 2022	24 DE JUNIO DE 2022	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$328,966.52	\$0.00	\$286,462.74	\$286,462.74	100%	87%	TERMINADO
43	FISM 2022	TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLES PATRICIA, KIMBERLY Y ANAHE EN EL CINDO AMPL. LA TIERITA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	EL AMPL. LA TIERITA	FISM-064-22 EL AMPL. LA TIERITA	4 DE ABRIL DE 2022	2 DE JUNIO DE 2022	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOUS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,522,430.92	\$0.00	\$1,522,430.92	\$1,522,430.92	100%	100%	TERMINADO
44	FISM 2022	RED DE AGUA POTABLE CALLE MANUEL CHAPA, JOSE SERRANO, HONORARIOS Y PRIV. CORBAJOS EN LA COLONIA PRADERAS DEL SUR	COL. PRADERAS DEL SUR	FISM-068-22 PRADERAS DEL SUR	2 DE MAYO DE 2022	30 DE JUNIO DE 2022	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$2,082,768.68	\$0.00	\$2,082,767.53	\$2,082,767.53	100%	100%	TERMINADO
									<b>\$119,268,339.89</b>	<b>\$3,870,868.42</b>	<b>\$189,288,868.26</b>	<b>\$119,289,048.88</b>			