



**Municipio de Matamoros Tamaulipas**  
**Administración Municipal 2018-2021**  
**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS**  
**Al 30 de Septiembre del 2023**

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido (Ejercicios Anteriores)	Ejercido 2021	Total	Físico	Financiero	
1	OBRA DIRECTA 2022	CONSTRUCCION DE MONUMENTO A LA FAMILIA GLORIETA AV. RIGO TOVAR Y PROL. CALIXTO DE AYALA COL. CONTROL 3 SUR	AV. RIGO TOVAR Y PROL. CALIXTO DE AYALA COL. CONTROL 3 SUR	OD-008-22	18-abr-23	05-ago-23	MANUEL DESIDERIO ROBLEDO TREVIÑO	Directa	\$4,570,400.00	\$0.00	\$2,644,220.28	\$2,644,220.28	100%	58%	TERMINADO
2	OBRA DIRECTA 2022	REHABILITACION DE TUBERIA PARA RED DE DRENAJE SANITARIO	AV. CARLOS SALAZAR DE BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA A C. JAUMAVE EN EL FRACC. VALLE ALTO	OD-015-22	30-may-22	27-ago-22	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	PUBLICO	\$6,877,657.24	\$0.00	\$6,877,657.24	\$6,877,657.24	100%	100%	TERMINADO
3	OBRA DIRECTA 2022	REHABILITACION DE PAV. ASF. C. TARAHUMARA DE PLAYA HORNOS A CANTINFLAS	C. TARAHUMARA DE PLAYA HORNOS A CANTINFLAS	OD-016-22	30-may-02	28-jun-22	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PUBLICO	\$6,271,640.00	\$5,282,578.64	\$980,134.14	\$6,262,712.78	100%	100%	TERMINADO
4	OBRA DIRECTA 2022	REHABILITACION DE PAV. ASF. CARRETERA A VICTORIA (DOS CUERPOS) CON UNA LONGITUD DE 1.100 M.L. FRENTE AL AEROPUERTO SERVANDO CANALES	CARRETERA A VICTORIA (DOS CUERPOS) CON UNA LONGITUD DE 1.100 M.L. FRENTE AL AEROPUERTO SERVANDO CANALES	OD-017-22	30-may-22	28-jun-22	COREFAMEX S.A. DE C.V.	PUBLICO	\$7,778,997.05	\$7,152,649.13	\$626,347.92	\$7,778,997.05	100%	100%	TERMINADO
5	OBRA DIRECTA 2022	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN TEATRO AL AIRE LIBRE EN EL EDIFICIO IRBAM UBICADO EN CALLE 8 ENTRE HIDALGO E ITURBIDE	CALLE 8 ENTRE HIDALGO E ITURBIDE	OD-019/22	27-jun-22	09-sep-22	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A DE C.V.	PUBLICO	\$4,154,690.15	\$0.00	\$4,099,119.67	\$4,099,119.67	100%	99%	TERMINADO
6	OBRA DIRECTA 2022	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE NUEVO "NIÑOS HEROES" CALLES UNIVERSIDAD Y GABINO BARRERA		OD-020-22	01-jun-22	31-dic-22	PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$5,092,400.00	\$0.00	\$5,092,400.00	\$5,092,400.00	100%	100%	TERMINADO



**Municipio de Matamoros Tamaulipas**  
**Administración Municipal 2018-2021**  
**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS**  
**Al 30 de Septiembre del 2023**

No.	Tipo de Obra	Descripción de la Obra	Beneficiarios	Código de Obra	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre de la Empresa	Modalidad	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)
					Inicio	Termino			Presupuesto	Comprobado	Restante	Presupuesto	Comprobado		
7	OBRA DIRECTA 2022	PAV. ASF. Y REHAB. DE PAV, ASFALTICO	CARLOS SALAZAR DE BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA A C. MEXICALLI, FRACC. VALLE ALTO, FRACC. AMPL. VALLE ALTO Y FRAC. VICTORIA	OD-024-22 PAV. ASF. Y REHAB. DE PAV, CARLOS SALAZAR DE BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA A C. MEXICALLI, FRACC. VALLE ALTO, FRACC. AMPL. VALLE ALTO Y FRAC. VICTORIA	27-jun-22	09-oct-22	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	PUBLICO	\$12,765,161.13	\$0.00	\$12,765,161.13	\$12,765,161.13	100%	100%	TERMINADO
8	OBRA DIRECTA 2022	REHABILITACION DE ACCESO A BASE DE REVESTIMIENTO EN BRECHA DEL EJIDO EL GOMEÑO, DESDE LA ENTRADA AL EJIDO EL RANCHITO HASTA EL EJIDO EL GOMEÑO	EJIDO EL GOMEÑO, DESDE LA ENTRADA AL EJIDO EL RANCHITO HASTA EL EJIDO EL GOMEÑO	OD-031-22 REHABILITACION DE ACCESO A BASE DE REVESTIMIENTO EN BRECHA DEL EJIDO EL GOMEÑO, DESDE LA ENTRADA AL EJIDO EL RANCHITO HASTA EL EJIDO EL GOMEÑO	01-sep-22	30-sep-22	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	PUBLICO	\$4,287,898.47	\$3,130,165.89	\$1,157,732.58	\$4,287,898.47	100%	100%	TERMINADO
9	OBRA DIRECTA 2022	INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE DRENAJE SANITARIO NOM-002-CONAGUA-2011 CALLE FRANCISCO RINCON ENTRE FERNANDO VILLARREAL Y SAN JAVIER	CALLE FRANCISCO RINCON ENTRE FERNANDO VILLARREAL Y SAN JAVIER	OD-032/22 INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE DRENAJE SANITARIO NOM-002-CONAGUA-2011 CALLE FRANCISCO RINCON ENTRE FERNANDO VILLARREAL Y SAN JAVIER	01-nov-22	30-nov-22	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PUBLICO	\$3,050,197.47	\$0.00	\$3,050,197.47	\$3,050,197.47	100%	100%	TERMINADO
10	OBRA DIRECTA 2022	REHAB. DE ACCESO Y CALLE A BASE DE REVEST. EN EL EJIDO QUIJANO	EJIDO QUIJANO	OD-034-22 REHAB. DE ACCESO Y CALLE A BASE DE REVEST. EN EL EJIDO QUIJANO	01-nov-22	30-nov-22	EQUIPOS Y SERVICIOS GAM S.A. DE C.V.	PUBLICO	\$5,755,327.70	\$3,453,196.62	\$2,302,131.08	\$5,755,327.70	100%	100%	TERMINADO
11	OBRA DIRECTA 2022	REHAB. DE ACCESO A BASE DE REVEST- EN BRECHA DE LOS EJIDOS FRANCISCO I. MADERO Y 5 DE MAYO	EJIDOS FRANCISCO I. MADERO Y 5 DE MAYO	OD-042-22 REHAB. DE ACCESO A BASE DE REVEST- EN BRECHA DE LOS EJIDOS FRANCISCO I. MADERO Y 5 DE MAYO	12-dic-22	25-ene-23	MAGS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PUBLICO	\$4,485,069.01	\$0.00	\$4,485,069.00	\$4,485,069.00	100%	100%	TERMINADO
12	OBRA DIRECTA 2022	REHAB. DE CALLES A BASE DE REVEST. EN EL POB. HIGUERILLAS	POBLADO HIGUERILLAS	OD-043-22 REHAB. DE CALLES A BASE DE REVEST. EN EL POB. HIGUERILLAS	12-dic-22	25-ene-23	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	PUBLICO	\$2,216,355.62	\$0.00	\$2,215,194.00	\$2,215,194.00	100%	100%	TERMINADO
13	CAPUFE PUENTE VIEJO 2022	PAV. ASF. AV. CARLOS SALAZAR (CPO. OTE), DE C. VALLE DE CAUCA A C. MEXICALLI EN EL FRACC. VALLE ALTO, FRACC. AMPL. VALLE ALTO Y FRACC. VICTORIA	FRACC. VALLE ALTO, FRACC. AMPL. VALLE ALTO Y FRACC. VICTORIA	CPFPV-001-22 PAV. ASF. AV. CARLOS SALAZAR (CPO. OTE), DE C. VALLE DE CAUCA A C. MEXICALLI EN EL FRACC. VALLE ALTO, FRACC. AMPL. VALLE ALTO Y FRACC. VICTORIA	29-ago-22	26-nov-22	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$8,338,245.63	\$7,465,412.74	\$872,832.89	\$8,338,245.63	100%	100%	TERMINADO



**Municipio de Matamoros Tamaulipas**  
**Administración Municipal 2018-2021**  
**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS**  
**Al 30 de Septiembre del 2023**

No.	Nombre de la obra	Descripción de la obra	Ubicación	Clave de la obra	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del contratista	Modalidad de contratación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)
					Inicio	Termino			Presupuesto	Comprobado	Restante	Porcentaje	Porcentaje		
14	CAPUFE PUENTE NUEVO 2022	CONSTRUCCION DE CICLO VIA EN AVENIDA LAS AMERICAS, DE LA CALLE SEXTA A LA CALLE 19, MPIO DE MATAMOROS, TAM.	AVENIDAS DE LAS AMERICAS, DE LA CALLE SEXTA A LA CALLE 19	CPFPN-002/2022 - CONSTRUCCION DE CICLO VIA EN AVENIDA LAS AMERICAS, DE LA CALLE SEXTA A LA CALLE 19, MPIO DE MATAMOROS, TAM.	10-oct-22	08-dic-22	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$6,217,296.86	\$0.00	\$6,217,296.86	\$6,217,296.86	100%	100%	TERMINADO
15	FORTAMUN 2022	SANEAMIENTO DE CELDAS EN RELLENO SANITARIO	RELLENO SANITARIO	FORTAMUN-005/2022 - SANEAMIENTO DE CELDAS EN RELLENO SANITARIO	12-dic-22	11-mar-23	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S.A. DE C.V.	PUBLICO	\$6,958,877.12	\$0.00	\$6,958,771.56	\$6,958,771.56	100%	100%	TERMINADO
16	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2022	CONSTRUCCION DE 260 ML. DE MURO DE CONTENCIÓN EN DREN PLUVIAL UBICADA EN AV. DEL NIÑO EN VARIOS TRAMOS DE JESUS VEGA SANCHEZ A PORIFIRIO DIAZ	DREN PLUVIAL UBICADA EN AV. DEL NIÑO EN VARIOS TRAMOS DE JESUS VEGA SANCHEZ A PORIFIRIO DIAZ	HIDRO-RM-004/2022 CONSTRUCCION DE 260Mts MURO DE CONTENCIÓN EN DREN PLUVIAL AV. DEL NIÑO	09-may-22	05-sep-22	CONSTRUCTORA LAZO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,879,703.55	\$4,655,371.60	\$223,781.21	\$4,879,152.81	100%	100%	TERMINADO
17	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2022	REHAB. DE PAV. ASF. EN CARRILES LATERALES DEL PUENTE Y REHAB. DE MUROS EN PUENTE DE AV. ROBERTO GUERRA Y PUENTE PEDRO CARDENAS	PUENTE DE AV. ROBERTO GUERRA Y PUENTE PEDRO CARDENAS	HIDRO-RM-010/2022 REHAB. DE PAV. ASF. EN CARRILES LATERALES DEL PUENTE Y REHAB. DE MUROS EN PUENTE DE AV. ROBERTO GUERRA Y PUENTE PEDRO CARDENAS	13-jun-22	10-sep-22	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	Restringido	\$8,372,113.94	\$6,448,545.35	\$1,915,455.92	\$8,364,001.27	100%	100%	TERMINADO
18	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2022	CONSTRUC. DE PTE. VEHICULAR EN AV. BENITO JUAREZ CON DREN LAS RUSIAS COL. SECCION 11	SECCION 11	HIDRO-RM-012/22 CONSTRUCCION DE PTE. VEHICULAR EN AV. BENITO JUAREZ CON DREN LAS RUSIAS COL. SECCION 11	25-jul-22	22-oct-22	BELAGUE S.A. DE C.V.	Restringido	\$3,596,979.05	\$2,702,173.41	\$894,424.30	\$3,596,597.71	100%	100%	TERMINADO
19	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2022	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL - COL. EMILIANO ZAPATA	COL. EMILIANO ZAPATA	HIDRO-RM-013/2022 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL - COL. EMILIANO ZAPATA	25-jul-22	22-oct-22	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Restringido	\$4,191,620.98	\$2,028,765.56	\$2,162,855.41	\$4,191,620.97	100%	100%	TERMINADO
20	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2022	CONSTRUC. DE PTE. VEHICULAR C. CRISTINA GARCIA VEGA Y TAMAULIPAS COLS. INTEGRACION FAMILIAR Y MARTHA RITA PRINCE	COLS. INTEGRACION FAMILIAR Y MARTHA RITA PRINCE	HIDRO-RM-015/22 CONSTRUCCION DE PTE. VEHICULAR C. CRISTINA GARCIA VEGA Y TAMAULIPAS COLS. INTEGRACION FAMILIAR Y MARTHA RITA PRINCE	25-jul-22	22-oct-22	RECONSTRUCCIONES ACTUALIZADAS DEL PUERTO S.A. DE C.V.	Restringido	\$4,389,526.29	\$2,639,161.69	\$1,750,364.54	\$4,389,526.23	100%	100%	TERMINADO



**Municipio de Matamoros Tamaulipas**  
**Administración Municipal 2018-2021**  
**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS**  
**Al 30 de Septiembre del 2023**

No.	Proyecto	Descripción	Colonia	Clave	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Empresa	Modalidad	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)
					Inicio	Termino			Presupuesto	Comprobado	Restante	Comprobado	Restante		
21	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2022	CONSTRUC. PUENTE PEATONAL EN C. ALEJANDRO PRIETO ESQ. CON LEONA VICRIO COL. TREVIÑO ZAPATA	COL. TREVIÑO ZAPATA	HIDRO-RM-017/2022	29-ago-22	26-nov-22	ERICK BERRONES RAMIREZ	Restringido	\$1,867,113.82	\$1,756,051.98	\$107,985.25	\$1,864,037.23	100%	100%	TERMINADO
22	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2022	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL. COL. ESPAÑA Y SAN JOSE	COL. ESPAÑA Y SAN JOSE	HIDRO-RM-018/2022	29-ago-22	26-nov-22	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	Restringido	\$1,601,655.91	\$1,582,856.16	\$18,733.14	\$1,601,589.30	100%	100%	TERMINADO
23	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2022	CONSTRUC. DE PTE. PEATONAL EN AVL LOS ANGELES ESQ. ERNESTO ELIZONDO COLS. POPULAR E INF. LOS ANGELES	COLS. POPULAR E INF. LOS ANGELES	HIDRO-RM-019/22	29-ago-22	26-nov-22	WEMZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Restringido	\$1,257,718.78	\$903,686.10	\$354,031.98	\$1,257,718.08	100%	100%	TERMINADO
24	FISM 2022	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE MARGARITO TEJEDA ENTRE BENJAMIN GAONA Y 10 DE AGOSTO	EN LA COLONIA ESPERANZA Y REFORMA	FISM-019-22	24-ago-22	21-nov-22	CONSTRUCTORA GOLFO DEL NORTE, S. A. DE C. V.	LICITACION PUBLICA	\$2,233,259.97	\$0.00	\$2,055,032.26	\$2,055,032.26	100%	92%	TERMINADO
25	FISM 2022	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE AGUASCALIENTES ENTRE MEXICO Y JALISCO	EN LA COLONIA REPUBLICA SUR	FISM-020-22	24-ago-22	21-nov-22	CONSTRUCTORA GOLFO DEL NORTE, S. A. DE C. V.	LICITACION PUBLICA	\$3,381,612.12	\$0.00	\$3,381,401.74	\$3,381,401.74	100%	100%	TERMINADO
26	FISM 2022	CONSTRUCCION DE UN AULA INDIVIDUAL ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO NICODEMO	EJIDO EL MOQUETITO	FISM-030-22	08-ago-22	05-nov-22	CONSTRUCTIVA CHAEBOL KIA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$682,078.79	\$419,465.37	\$262,444.14	\$681,909.51	100%	100%	TERMINADO
27	FISM 2022	CONSTRUCCION DE UN AULA INDIVIDUAL ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA CARDENAS	COLONIA CABRAS PINTAS	FISM-031-22	08-ago-22	05-nov-22	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$621,412.39	\$379,521.70	\$241,890.69	\$621,412.39	100%	100%	TERMINADO
28	FISM 2022	CONSTRUCCION DE UN AULA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON	EJIDO SANDOVAL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FISM-033-22	08-ago-22	05-nov-22	CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7 S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$645,058.17	\$0.00	\$645,058.17	\$645,058.17	100%	100%	TERMINADO
29	FISM 2022	CONSTRUCCION DE AULA INDIVIDUAL TIPO SECUNDARIA 2.5 EJES ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 5	ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 5	FISM-041-22	09-ago-22	06-nov-22	TERRACONSTRUCCIONES E INSTALACIONES RESA, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,047,333.26	\$0.00	\$965,098.81	\$965,098.81	100%	92%	TERMINADO



**Municipio de Matamoros Tamaulipas**  
**Administración Municipal 2018-2021**  
**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS**  
**Al 30 de Septiembre del 2023**

No.	Tipo de Obra	Descripción de la Obra	Lugar	Clave de Obra	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Responsable	Modalidad de Adquisición	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)
					Inicio	Termino			Presupuesto	Comprobado	Realizado	Por Realizar	Avance	Porcentaje	
30	OBRA DIRECTA 2023	CONSTRUCCION DE BASE CON REVESTIMIENTO BRECHA DE ACCESO AL EJIDO LA TIJERITA DE CARRETERA A CD. VICTORIA A DREN PRINCIPAL, EN BRECHA LA VENADA, DE CARRETERA A CD. VICTORIA (TERMINO DE PAVIMENTO) A BRECHA 30 Y EN CALLES DEL EJIDO LA BARTOLINA	EJ. LA TIJERITA, BRECHA LA VENADA Y EJ. LA BARTOLINA	OD-001-23 EJ. LA TIJERITA, BRECHA LA VENADA Y EJ. LA BARTOLINA	13-abr-23	11-jul-23	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	LICITACION PUBLICA	\$14,016,882.04	\$0.00	\$9,967,373.08	\$9,967,373.08	100%	71%	PROCESO
31	OBRA DIRECTA 2023	CONSTRUCCION DE BASE CON REVESTIMIENTO CALLES DEL EJIDO SAN FRANCISCO, ESTACION RAMIREZ Y EN BRECHA DE ACCESO AL EJIDO SAN ANDRES	EJ. SAN FRANCISCO, ESTACION RAMIREZ Y EJ. SAN ANDRES	OD-002-23 EJ. SAN FRANCISCO, ESTACION RAMIREZ Y EJ. SAN ANDRES	13-abr-23	11-jul-23	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R.L. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$13,541,484.69	\$0.00	\$13,541,478.66	\$13,541,478.66	100%	100%	TERMINADO
32	OBRA DIRECTA 2023	ACCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA PTAR OESTE, EN LA ESTACION LAS AGUILAS Y EN EL COLECTOR AGRICOLA ORIENTAL	ESTACION LAS AGUILAS Y EN EL COLECTOR AGRICOLA ORIENTAL	OD-003-23 ACCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA PTAR OESTE EN LA ESTACION LAS AGUILAS Y EN EL COLECTOR AGRICOLA ORIENTAL	19-may-23	16-ago-23	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$4,750,978.70	\$0.00	\$1,671,793.84	\$1,671,793.84	100%	35%	TERMINADO
33	OBRA DIRECTA 2023	ACCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA PTAR OESTE, EN SUBESTACIÓN, TABLEROS, LÍNEA DE		OD-005-23, ACCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA PTAR OESTE, EN SUBESTACIÓN.	19-may-23	16-ago-23	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	LICITACION PUBLICA	\$2,927,071.82	\$0.00	\$1,476,304.11	\$1,476,304.11	100%	50%	TERMINADO
34	OBRA DIRECTA 2023	ACCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA PTAR OESTE EN SEDIMENTADOR 2 Y 3 DE LA PTAR		OD-006-23 ACCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA PTAR OESTE EN SEDIMENTADOR 2 Y 3 DE LA PTAR	19-may-23	16-ago-23	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	PUBLICO	\$8,210,899.63	\$0.00	\$5,002,072.31	\$5,002,072.31	100%	61%	TERMINADO
35	OBRA DIRECTA 2023	ACCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA PTAR OESTE EN EL COLECTOR LAS VACAS	COLECTOR LAS VACAS	OD-007-23 PTAR COLECTOR LAS VACAS	19/05/2023	16/08/2023	CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$11,615,733.04	\$0.00	\$9,925,194.96	\$9,925,194.96	100%	85%	TERMINADO
36	OBRA DIRECTA 2023	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTRUCTURA DE PUENTE VEHICULAR SOBRE DREN 20 DE NOVIEMBRE	COL. DERECHOS HUMANOS	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTRUCTURA DE PUENTE VEHICULAR SOBRE DREN 20 DE NOVIEMBRE, COL. DERECHOS HUMANOS	15/05/2023	12/08/2023	MANUEL DESIDERIO ROBLEDO TREVIÑO	LICITACION PUBLICA	\$5,207,838.87	\$0.00	\$5,207,838.87	\$5,207,838.87	100%	100%	TERMINADO



**Municipio de Matamoros Tamaulipas**  
**Administración Municipal 2018-2021**  
**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS**  
**Al 30 de Septiembre del 2023**

No. Obra	Tipo Obra	Descripción Obra	Ubicación Obra	Clave Obra	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Responsable Obra	Modalidad Obra	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)
					Inicio	Termino			Presupuesto	Comprobado	Restante	Comprobado	Restante		
37	OBRA DIRECTA 2023	REHAB. DE REDES DE DJE SANIT. (CAIDOS) C. TORREON FRACC. MODERNO, C. COMETA	FRACC. SATELITE, C. ADOLFO LOPEZ M. COL. BAGDAD SUR Y C. HALCONES 2 COL. LAS AGUILAS	OD-009-23 REHAB. DE REDES DE DJE SANIT. (CAIDOS) C. TORREON FRACC. MODERNO, C. COMETA FRACC. SATELITE, C. ADOLFO LOPEZ M. COL. BAGDAD SUR Y C. HALCONES 2 COL. LAS AGUILAS	13-jul-23	09-nov-23	MIGUEL ANGEL GARCIA DE LA ROSA	PUBLICO	\$3,517,828.18	\$0.00	\$1,741,234.39	\$1,741,234.39	100%	49%	TERMINADO
38	OBRA DIRECTA 2023	REHAB. DE REDES DE DJE SANIT. (CAIDOS) C. RIO DE LA PLATA	COL. REFORMA, C.GARDENIAS COL. VILLA LAS FLORES, Y C. TARAHUMARA COL. LAURO VILLAR	OD-010/23 REHAB. DE REDES DE DJE SANIT. (CAIDOS) C. RIO DE LA PLATA COL. REFORMA, C.GARDENIAS COL. VILLA LAS FLORES, Y C. TARAHUMARA COL. LAURO VILLAR	13-jul-23	09-nov-23	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R.L. DE C.V.	PUBLICO	\$3,576,098.96	\$0.00	\$1,145,901.68	\$1,145,901.68	40%	32%	PROCESO
39	FORTAMUN 2023	SANEAMIENTO DE CELDA Y CAMINO DE SULFATO DE CALCIO EN RELLENO SANITARIO	RELLENO SANITARIO	FORTAMUN-001-23 SANEAMIENTO DE CELDA Y CAMINO DE SULFATO DE CALCIO EN RELLENO SANITARIO	19-may-23	16-ago-23	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$6,998,841.03	\$0.00	\$6,998,733.91	\$6,998,733.91	100%	100%	PROCESO
40	FORTAMUN 2023	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	CALLE SOTO LA MARINA ENTRE MATAMOROS Y VICTORIA COL. TAMAULIPAS Y C. SAN PEDRO ENTRE RIO DE LA PLATA Y MISSOURI (COLECTOR) COL. LAS FUENTES	FORTAMUN-002/2023 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	13-jul-23	09-nov-23	MAGS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PUBLICO	\$2,988,461.34	\$0.00	\$1,699,441.53	\$1,699,441.53	60%	57%	PROCESO
41	FORTAMUN 2023	REHABILITACION DE BASE CON REVESTIMIENTO	BRECHA DE ACCESO AL EJIDO VILLANUEVA	FORTAMUN-003-23 EJ. VILLANUEVA	13-jul-23	09-nov-23	CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7 S.A. DE C.V.	PUBLICO	\$3,458,470.40	\$0.00	\$3,334,953.60	\$3,334,953.60	100%	96%	PROCESO
42	FORTAMUN 2023	REHABILITACION DE BASE CON REVESTIMIENTO	CALLES Y ACCESO DE LOS POBLADOS MANO DE LEON Y LA CAPILLA	FORTAMUN-004-23 POB. MANO DE LEON Y CAPILLA	13-jul-23	09-nov-23	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	PUBLICO	\$3,995,140.92	\$0.00	\$2,215,087.51	\$2,215,087.51	60%	55%	PROCESO
43	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2023	CONSTRUCCION DE BARANDAL	CD. INDUSTRIAL	HIDRO-RM-001-23 CD. INDUSTRIAL	26-may-23	23-ago-23	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$614,295.48	\$0.00	\$614,295.48	\$614,295.48	100%	100%	TERMINADO
44	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2023	PAVIMENTACION ASFALTICA AVE. MOVIMIENTO 18 DE OCTUBRE DE ESPERANZA A MAGNATEK	COL. AMPL SANTA MARIA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	HIDRO-RM-003-23 COL. AMPL. SANTA MARIA PAVIMENTACION ASFALTICA AVE. MOVIMIENTO 18 DE OCTUBRE DE ESPERANZA A MAGNATEK COL. AMPL SANTA MARIA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	25-may-23	21-sep-23	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$7,315,027.64	\$0.00	\$3,867,032.96	\$3,867,032.96	100%	53%	TERMINADO



**Municipio de Matamoros Tamaulipas**  
**Administración Municipal 2018-2021**  
**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS**  
**Al 30 de Septiembre del 2023**

No.	Proyecto	Tipo de Obra	Descripción de la Obra	Código de Obra	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre de la Empresa	Modalidad de Obra	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)	
					Inicio	Termino			Presupuesto	Comprobado	Restante	Comprobado	Restante			
45	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2023	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE JESUS URQUIZA ENTRE FERNANDO PEREZ Y MANUEL SOLIS, COL. ABELARDO DE LA TORRE	HIDRO-RM-004-23	06-jul-23	03-oct-23	ABELARDO DE LA TORRE	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	Restringido	\$4,247,470.67	\$0.00	\$4,239,101.37	\$4,239,101.37	100%	100%	TERMINADO
46	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2023	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE TINIEBLAS ENTRE JOAQUIN PARDAVE Y SUR 3	COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	HIDRO-RM-006-23	25-may-23	22-ago-23	JESUS VEGA SANCHEZ	CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,012,224.36	\$0.00	\$2,286,036.20	\$2,286,036.20	100%	76%	TERMINADO
47	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2023	PAVIMENTACION ASFALTICA	EN CALLE LOMA DE BOLADO ENTRE LOMA VISTA HERMOSA Y LOMAS DEL PARQUE, COL. LOMA ALTA	HIDRO-RM-008-23	08-jun-23	05-sep-23	LOMA ALTA	CONSTRUCTORA LAZO S.A. DE C.V.	Restringido	\$2,282,234.37	\$0.00	\$373,462.05	\$373,462.05	100%	16%	TERMINADO
48	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2023	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE UNION ENTRE NUEVE DE MARZO Y HUAMUCHIL	COL. LIBERTAD Y DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	HIDRO-RM-009-23	06-jul-23	03-oct-23	LIBERTAD Y DERECHOS HUMANOS	GRUPO CONSTRUCTOR MEXTLAN S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,321,117.98	\$0.00	\$2,214,551.28	\$2,214,551.28	100%	51%	TERMINADO
49	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2023	PAVIMENTACION ASFALTICA	EN CALLE MEZQUITE ENTRE FRESNO Y PALMARES, COL. AMPL. EL PORVENIR Y EL PORVENIR	HIDRO-RM-010-23	08-jun-23	05-sep-23	AMPL. EL PORVENIR	CONSTRUCTORA LAZO S.A. DE C.V.	Restringido	\$3,608,395.69	\$0.00	\$756,222.32	\$756,222.32	100%	21%	TERMINADO
50	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2023	CONSTRUCCION DE SUPERESTRUCTURA DE PUENTE VEHICULAR	SOBRE DREN 20 DE NOVIEMBRE EN LA COL. DERECHOS HUMANOS	HIDRO-RM-011-23	06-jul-23	03-oct-23	DERECHOS HUMANOS	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	Restringido	\$4,825,959.62	\$0.00	\$4,825,959.62	\$4,825,959.62	100%	100%	TERMINADO
51	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2023	PAVIMENTACION ASFALTICA	EN CALLE FRANCISCO RODRIGUEZ ENTRE SAN FERNANDO Y EVARISTO RAMOS, COL. LOMA BONITA	HIDRO-RM-014-23	25-may-23	22-ago-23	LOMA BONITA	GRUPO CONSTRUCTOR MEXTLAN S.A. DE C.V.	Restringido	\$2,617,234.53	\$0.00	\$2,578,316.60	\$2,578,316.60	100%	99%	TERMINADO
52	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2023	PAVIMENTACION ASFALTICA	EN CALLE PEDRO GUTIERREZ DE LARA ENTRE MIGUEL ALEMAN Y PLAYA BAGDAD, COL. AMPL. CABRAS PINTAS	HIDRO-RM-017-23	25-may-23	22-ago-23	CABRAS PINTAS	MAGS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Restringido	\$1,748,492.87	\$0.00	\$1,709,602.19	\$1,709,602.19	100%	98%	TERMINADO



**Municipio de Matamoros Tamaulipas**  
**Administración Municipal 2018-2021**  
**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS**  
**Al 30 de Septiembre del 2023**

No.	Tipo de Obra	Descripción de la Obra	Ubicación	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Empresa Ejecutora	Modalidad de Obra	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)	
				Inicio	Termino			Presupuesto	Comprobado	Presupuesto	Comprobado	Presupuesto	Comprobado		
53	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2023	PAVIMENTACION ASFALTICA	EN CALLE TULA ENTRE PEDRO JOSE MENDEZ Y SAN JUANITO, COL. 4 CAMINOS	HIDRO-RM-019-23 CUATRO CAMINOS	25-may-23	22-ago-23	TAM-JAL CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	Restringido	\$1,437,121.37	\$0.00	\$1,338,704.30	\$1,338,704.30	100%	93%	TERMINADO
54	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2023	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	ALLENDE DE EMILIO CARRANZA A CALLE SEXTA Y DE CALLE SEXTA A CALLE SIETE	HIDRO-RM-020-23 MODERNA	26-may-23	23-ago-23	CONSTRUCTIVA CHAEBOL-KIA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$944,393.67	\$0.00	\$936,898.73	\$936,898.73	100%	99%	TERMINADO
55	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2023	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	ALEJANDRO PRIETO CALLE 3 A OAXACA	HIDRO-RM-021-23 CHAPULTEPEC	26-may-23	23-ago-23	RECONSTRUCCIONES ACTUALIZADAS DEL PUERTO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$927,626.36	\$0.00	\$925,586.98	\$925,586.98	100%	100%	TERMINADO
56	REPUVE 2023	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	PEDERNAL CALLE MORELOS A CALLE PRIMERO	REPUVE-001-23 ZONA CENTRO	26-may-23	24-jul-23	CINTHYA DIAMANTINA CASTRO HERNANDEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,709,706.30	\$0.00	\$1,686,375.33	\$1,686,375.33	100%	99%	TERMINADO
57	REPUVE 2023	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE BRAVO CALLE PRIMERA A CALLE QUINTA	REPUVE-002-23 ZONA CENTRO	26-may-23	24-jul-23	BELAGUE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,821,474.83	\$0.00	\$1,818,625.59	\$1,818,625.59	100%	100%	TERMINADO
58	REPUVE 2023	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE BRAVO CALLE CATORCE A CALLE DIECISIETE	REPUVE-003-23 ZONA CENTRO	26-may-23	24-jul-23	BELAGUE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,200,493.22	\$0.00	\$1,195,510.96	\$1,195,510.96	100%	100%	TERMINADO
59	REPUVE 2023	PAVIMENTACION ASFALTICA	EN CALLE BENJAMIN GAONA DE LIB. EMILIO PORTES GIL A DAVID BAUTISTA (AGUSTIN BAUTISTA), COL. LUIS DONALDO COLOSIO, AMPL. LUIS DONALDO COLOSIO	REPUVE-004-23 LUIS DONALDO COLOSIO Y AMPL. LUIS DONALDO COLOSIO	22-jun-23	18-dic-23	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	PUBLICO	\$13,229,393.56	\$0.00	\$13,229,393.01	\$13,229,393.01	100%	100%	TERMINADO
60	REPUVE 2023	PAVIMENTACION ASFALTICA	EN CALLE AYUPILCO DE INSURGENTES SUR A CAMINO REAL, COL. MEXICO	REPUVE-005-23 COL. MEXICO	26-may-23	23-ago-23	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Restringido	\$3,237,870.04	\$0.00	\$3,148,215.68	\$3,148,215.68	100%	97%	TERMINADO
61	REPUVE 2023	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE MOCAMBO DE AV. ROBERTO GUERRA A LAZARO CARDENAS	REPUVE-006-23 PLAYA SOL	26-may-23	22-sep-23	CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$6,738,193.01	\$0.00	\$3,841,127.40	\$3,841,127.40	100%	57%	TERMINADO
62	REPUVE 2023	PAVIMENTACION ASFALTICA	EN CALLE PLAYA HORNOS DE JOSE LOPEZ PORTILLO A SIERRA MADRE, COL. LAURO VILLAR	REPUVE-007-23 LAURO VILLAR	22-jun-23	18-dic-23	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	PUBLICO	\$11,787,073.04	\$0.00	\$1,364,232.53	\$1,364,232.53	70%	12%	PROCESO
63	CAPUFE PUENTE VIEJO 2023	REHABILITACION DE PAVIMENTO	AV. LAURO VILLAR ENTRE GREGORIO GARZA FLORES A 0+630 AL ORIENTE, VARIAS COLONIAS	CPFPV-002-23 REHAB. DE PAV. EN AV. LAURO VILLAR DE GREGORIO GARZA A 0+630 A OTE, VARIAS COLONIAS	07-jul-23	04-sep-23	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,600,702.22	\$0.00	\$4,600,702.22	\$4,600,702.22	100%	100%	TERMINADO
64	CAPUFE PUENTE VIEJO 2023	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA ENTRE DIAGONAL CUAUHTEMOC Y CALIXTO DE AYALA, VARIAS COLONIAS	CPFPV-003-23 REHAB. PAV. EN BLVD. MANUEL CAVAZOS L. VARIAS COLONIAS	07-jul-23	04-sep-23	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,011,941.11	\$0.00	\$3,926,461.33	\$3,926,461.33	100%	98%	TERMINADO
65	FAISM 2023	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE ALEJANDRINA ENTRE RUBI Y DIAMANTE EN LA COLONIA SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FAISM-001-23 SAN ISIDRO	17-abr-23	15-jul-23	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	LICITACION PUBLICA	\$1,548,441.58	\$0.00	\$1,313,426.75	\$1,313,426.75	100%	85%	TERMINADO





**Municipio de Matamoros Tamaulipas**  
**Administración Municipal 2018-2021**  
**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS**  
**Al 30 de Septiembre del 2023**

No.	Clave	Descripción de la obra	Ubicación	Clave de la obra	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del contratista	Modalidad de contratación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)
					Inicio	Termino			Presupuesto	Comprobado	Presupuesto	Comprobado	Presupuesto	Comprobado	
66	FAISM 2023	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE ELADIO SAENZ ENTRE CANAL Y DREN	EN LA COLONIA EXPOFIESTA ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FAISM-002-23 EXPOFIESTA ORIENTE	17-abr-23	15-jul-23	CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$4,388,044.51	\$0.00	\$4,220,320.66	\$4,220,320.66	100%	96%	TERMINADO
67	FAISM 2023	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE NOGAL ENTRE BAMBU Y CAOBA EN LA COLONIA MARIANO MATAMOROS	FAISM-004-23	17-abr-23	04-ago-23	CINTHYA DIAMANTINA CASTRO HERNANDEZ	LICITACION PUBLICA	\$2,177,779.63	\$0.00	\$2,177,736.38	\$2,177,736.38	100%	100%	TERMINADO
68	FAISM 2023	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE TOLTECA ENTRE CHICHIMECA Y BIENESTAR Y CALLE CHICHIMECA ENTRE TOLTECA Y EMILIO PORTES GIL EN LA COLONIA VALLE DE ANAHUAC	FAISM-006-23	17-abr-23	15-jul-23	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,758,516.12	\$0.00	\$1,710,947.85	\$1,710,947.85	100%	97%	TERMINADO
69	FAISM 2023	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE AGUA POTABLE ENTRE AV. SOLIDARIDAD Y AGUAS TERMALES	EN LA COLONIA LAS NORIAS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FAISM-008-23 LAS NORIAS	18-abr-23	16-jul-23	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,229,146.01	\$0.00	\$1,224,801.35	\$1,224,801.35	100%	100%	TERMINADO
70	FAISM 2023	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLES BENJAMIN BOIROL Y ZAFIRO ENTRE JESUS URQUIZA A GUADALUPE BLANCO Y ENTRE GUADALUPE BLANCO Y BRILLANTES EN LAS COLONIAS ABELARDO DE LA TORRE Y LA JOYA	COLONIAS ABELARDO DE LA TORRE Y LA JOYA	FAISM-009-23 ABELARDO DE LA TORRE Y LA JOYA	17-abr-23	15-jul-23	ERICK BERRONES RAMIREZ	LICITACION PUBLICA	\$2,770,753.67	\$0.00	\$2,768,613.25	\$2,768,613.25	100%	100%	TERMINADO
71	FAISM 2023	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE CIRCUITO INTERNACIONAL ENTRE PONCIANO ARRIAGA Y NICOLAS BRAVO	EN LA COLONIA AMPLIACION CABRAS PINTAS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FAISM-010-23 AMPL. CABRAS PINTAS	17-abr-23	15-jul-23	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	LICITACION PUBLICA	\$1,620,673.28	\$0.00	\$1,513,888.24	\$1,513,888.24	100%	93%	TERMINADO
72	FAISM 2023	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE JESUS MA. CARDENAS ENTRE AV. CANTINFLAS Y CANALES	EN LA COLONIA POPULAR EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FAISM-011-23 POPULAR	18-abr-23	16-jul-23	ERICK BERRONES RAMIREZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$869,596.46	\$0.00	\$786,163.02	\$786,163.02	100%	90%	TERMINADO
73	FAISM 2023	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLES IMPACTO Y SIGLO DE TORREON ENTRE DICTAMEN Y EXCELSIOR	EN LA COLONIA PERIODISTAS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FAISM-012-23 PERIODISTAS	17-abr-23	25-jul-23	TAM-JAL CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$3,319,415.74	\$0.00	\$3,319,377.94	\$3,319,377.94	100%	100%	TERMINADO
74	FAISM 2023	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE NOVEDADES ENTRE SIGLO DE TORREON Y FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	EN LA COLONIA PERIODISTAS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FAISM-013-23 PERIODISTAS	18-abr-23	16-jul-23	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,073,295.96	\$0.00	\$1,072,458.27	\$1,072,458.27	100%	100%	TERMINADO



**Municipio de Matamoros Tamaulipas**  
**Administración Municipal 2018-2021**  
**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS**  
**Al 30 de Septiembre del 2023**

No.	FAISM	Descripción de la obra	Ubicación	Clave de la obra	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del contratista	Tipo de licitación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)
					Inicio	Fin			Presupuesto	Comprobado	Realizado	Por pagar	Avance	Porcentaje	
75	FAISM 2023	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE CARDENAL ENTRE DECLARACION ENTRE PRINCIPIOS Y VALLE VERDE	EN LA COLONIA VALLE VERDE EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FAISM-014-23 VALLE VERDE	17-abr-23	15-jul-23	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R.L. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,585,585.60	\$0.00	\$1,510,191.45	\$1,510,191.45	100%	95%	TERMINADO
76	FAISM 2023	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE JUAN CAMACHO ENTRE PRISCILIANO DELGADO Y AVECITA LOPEZ	EN LA COLONIA RICARDO RAMOS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FAISM-016-23 RICARDO RAMOS	18-abr-23	16-jul-23	MAGS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$2,054,972.11	\$0.00	\$2,054,970.12	\$2,054,970.12	100%	100%	TERMINADO
77	FAISM 2023	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE CARDENALES ENTRE ORQUIDEAS Y PALOMA	EN LA COLONIA LOMAS DEL REAL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FAISM-018-23 LOMAS DEL REAL	18-abr-23	16-jul-23	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R.L. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$7,013,107.76	\$0.00	\$6,898,970.51	\$6,898,970.51	100%	98%	TERMINADO
78	FAISM 2023	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE 16 ENTRE REPUBLICA ENTRE ARGENTINA Y CERRO DEL BERNAL	EN LA COLONIA LAS AMERICAS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FAISM-021-23 LAS AMERICAS	18-abr-23	16-jul-23	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$4,034,555.64	\$0.00	\$4,034,148.00	\$4,034,148.00	100%	100%	TERMINADO
79	FAISM 2023	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE JOSE MEJIA ENTRE JESUS ERASMO GUEVARA Y EVARISTO RAMOS EN LA COLONIA EJIDO 20 DE NOVIEMBRE	FAISM-022-23	11-jul-23	08-oct-23	ERICK BERRONES RAMIREZ	LICITACION PUBLICA	\$3,384,501.21	\$0.00	\$3,104,711.81	\$3,104,711.81	100%	92%	TERMINADO
80	FAISM 2023	CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA PRIMARIA RURAL CUAUHTEMOC EN EL EJIDO LA TIJERITA Y CONSTRUCCION DE AULA EN COBAT CEMSADET 23 EN EL EJIDO EL MOQUETITO	EJIDO LA TIJERITA Y EJIDO EL MOQUETITO	FAISM-030-23 EJ. LA TIJERITA Y EJ. EL MOQUETITO	10-abr-23	07-ago-23	SHEIDAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,311,490.83	\$0.00	\$1,310,032.13	\$1,310,032.13	100%	100%	TERMINADO
81	FAISM 2023	CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA SECUNDARIA GRAL. NO. 10 PROFR. FERNANDO VILLANUEVA JIMENEZ	EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FAISM-032-23 FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ	27-abr-23	25-jul-23	CONSTRUCTORA GOV S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,338,176.77	\$0.00	\$421,370.41	\$421,370.41	100%	31%	TERMINADO
82	FAISM 2023	CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO FERNANDEZ DE SALVADOR	EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FAISM-033-23 JESUS VEGA SANCHEZ	10-abr-23	25-jul-23	MARIA DEL SOCORRO VAZQUEZ REYES	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$597,403.49	\$0.00	\$228,310.59	\$228,310.59	100%	38%	TERMINADO
83	FAISM 2023	CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA PRIMARIA CLUB ROTARIO MATAMOROS No. 84 EN LA COLONIA DERECHOS HUMANOS Y	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COLONIA REPUBLICA SUR	FAISM-034-23 DERECHOS HUMANOS Y REPUBLICA SUR	10-abr-23	07-ago-23	ALFONSO GARCIA GUERRERO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,368,839.97	\$0.00	\$1,368,541.61	\$1,368,541.61	100%	100%	TERMINADO



**Municipio de Matamoros Tamaulipas**  
**Administración Municipal 2018-2021**  
**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS**  
**Al 30 de Septiembre del 2023**

No.	Proyecto	Descripción de la obra	Ubicación	Código de obra	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Empresa contratada	Modalidad de contratación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)
					Inicio	Termino			Presupuesto	Comprobado	Restante	Avance	Porcentaje		
84	FAISM 2023	CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION EN EL FRACCIONAMIENTO PUEBLITOS	JARDIN DE NIÑOS RAMON GUILLEN BALBOA EN LA COLONIA LOS ENCINOS	FAISM-036-23 LOS ENCINOS	10-abr-23	07-ago-23	CONSTRUCTORA RAGONAR S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,294,533.86	\$0.00	\$1,293,735.56	\$1,293,735.56	100%	100%	TERMINADO
85	FAISM 2023	CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN EL EJIDO EL GALANEÑO	Y CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS ESTELA CAVAZOS GONZALEZ EN LA COLONIA VILLA HERMOSA	FAISM-038-23 EJ. EL GALANEÑO Y COL. VILLA HERMOSA	10-abr-23	07-ago-23	MIGUEL ANGEL GARCIA DE LA ROSA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,198,777.36	\$0.00	\$1,198,777.36	\$1,198,777.36	100%	100%	TERMINADO
86	FAISM 2023	CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA PRIMARIA PLUTARCO ELIAS CALLES EN LA COLONIA LAS AMERICAS	Y CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CID MARIO OROZCO SANCHEZ EN EL FRACCIONAMIENTO VILLA ESPAÑOLA	FAISM-040-23 LAS AMERICAS Y FRACC. VILLA ESPAÑOLA	11-abr-23	08-ago-23	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,205,478.00	\$0.00	\$964,908.42	\$964,908.42	100%	80%	TERMINADO
87	FAISM 2023	CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIÑOS MANUELA RODRIGUEZ GUERRERO	EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FAISM-042-23 VICENTE GUERRERO	11-abr-23	09-jul-23	CINTHYA DIAMANTINA CASTRO HERNANDEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$693,838.48	\$0.00	\$693,735.99	\$693,735.99	100%	100%	TERMINADO
88	FAISM 2023	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA GRAL. LIC. BENITO JUAREZ	EN LA COLONIA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FAISM-045-23 ESPERANZA	11-abr-23	09-jul-23	ERICK BERRONES RAMIREZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,269,274.08	\$0.00	\$435,391.31	\$435,391.31	100%	34%	TERMINADO
89	FAISM 2023	CONSTRUCCION DE SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS FELIPE ROCHA DELGADILLO	EN LA COLONIA AMPL. SOLIDARIDAD EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FAISM-046-23 AMPL. SOLIDARIDAD	11-abr-23	29-jul-23	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,295,045.67	\$0.00	\$1,157,440.04	\$1,157,440.04	100%	89%	TERMINADO
90	FAISM 2023	CONSTRUCCION DE SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS LUIS CASTRO BERMUDES	EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FAISM-047-23 INDEPENDENCIA	11-abr-23	09-jul-23	CINTHYA DIAMANTINA CASTRO HERNANDEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,278,923.78	\$0.00	\$1,278,124.92	\$1,278,124.92	100%	100%	TERMINADO
91	FAISM 2023	CONSTRUCCION DE TECHADO CON EXPLANADA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 98 GILBERTO CANTU PEREZ, FRACC. PALMARES	Y ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA, COL. TAMPICO	FAISM-050-23 FRACC. PALMARES Y COL. TAMPICO	12-jul-23	09-oct-23	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	LICITACION PUBLICA	\$4,251,570.25	\$0.00	\$1,862,379.86	\$1,862,379.86	100%	44%	TERMINADO
92	FAISM 2023	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS NINFA GUTIERREZ DE SOLIS EN LA COL. INFONAVIT SATELITE	Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA PEDRO MARIA ANAYA EN LA COLONIA ENRIQUE CARDENAS	FAISM-058-23 INF. SATELITE Y ENRIQUE CARDENAS	11-abr-23	09-jul-23	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,370,412.24	\$0.00	\$1,064,872.14	\$1,064,872.14	100%	78%	TERMINADO



**Municipio de Matamoros Tamaulipas**  
**Administración Municipal 2018-2021**  
**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS**  
**Al 30 de Septiembre del 2023**

No.	FAISM	Tipo de Obra	Descripción de la Obra	Clave de Obra	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Método de Selección	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, etc.)
					Inicio	Terminación			Presupuesto	Comprobado	Restante	Porcentaje	Porcentaje		
93	FAISM 2023	RED DE DRENAJE SANITARIO	PRIVADA RABANO ENTRE CALLE DE LA NARANJA Y LIMITE, COL. LA LAGUNETA Y REHAB DE DRENAJE SANITARIO EN AV. CONSTITUCION DEL 57 ENTRE BERNARDO CUETO Y PONCIANO ARRIAGA, COL. BAGDAD SUR Y SECCION 16	FAISM-068-23	20-jul-23	16-nov-23	MIGUEL ANGEL GARCIA DE LA ROSA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,342,033.03	\$0.00	\$1,193,875.41	\$1,193,875.41	100%	89%	TERMINADO
94	FAISM 2023	RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO	CALLE MOVIMIENTO 18 DE OCTUBRE ENTRE AV DE LA ESPERANZA Y MAGNATEK, COL. AMPLIACION SANTA MARIA	FAISM-070-23	24-jul-23	21-oct-23	CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$3,753,042.80	\$0.00	\$3,606,386.84	\$3,606,386.84	100%	96%	TERMINADO
95	FAISM 2023	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	CALLE CUAUHTEMOC ENTRE TERCERA Y CUARTA EN EL POBLADO CONTROL	FAISM-087-23	20-jul-23	17-oct-23	RECONSTRUCCIONES ACTUALIZADAS DEL PUERTO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$580,350.47	\$0.00	\$515,824.13	\$515,824.13	100%	89%	TERMINADO
96	FAISM 2023	CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL	CASABLANCA MOHAMED ENTRE EGIPTO Y PAKISTAN EN EL FRACC. CASABLANCA (TRAMO 2)	FAISM-088-23	12-jul-23	10-oct-23	GRUPO CONSTRUCTOR MEXTLAN S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$4,196,086.37	\$0.00	\$953,675.64	\$953,675.64	60%	23%	PROCESO
97	FAISM 2023	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA	CANCHA PUBLICA MARIANO MATAMOROS EN LA COLONIA MARIANO MATAMOROS	FAISM-090-23	18-abr-23	16-jul-23	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,316,846.79	\$0.00	\$879,771.05	\$879,771.05	100%	67%	TERMINADO
98	FAISM 2023	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN COL. AMPL. LA TIJERITA TRES (6), COL. LOMAS DEL REAL (1), COL. PRADERAS DE LA RIOJA (1), COL. CABRAS PINTAS (1), COL. LA INDIA (2)	EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FAISM-091-23 AMPL. LA TIJERITA, LOMAS DEL REAL, PRADERAS DE LA RIOJA, CABRAS PINTAS Y LA INDIA	18-abr-23	15-ago-23	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	LICITACION PUBLICA	\$1,735,901.84	\$0.00	\$1,496,200.11	\$1,496,200.11	100%	86%	TERMINADO
									<b>\$368,857,983.39</b>	<b>\$49,999,601.94</b>	<b>\$260,360,725.08</b>	<b>\$310,360,327.02</b>			