

**Municipio de Matamoros Tamaulipas**  
**Administración Municipal 2018-2021**  
**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS**  
**Al 30 de Junio del 2025**

| No. | Fondo e Recurso                     | Nombre de la Obra                                              | Ubicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | No. Contrato                     | Periodo de ejecución de la obra según contrato |           | Nombre del Contratista                              | Modalidad de Adjudicación               | Importe         |                |                      |                |                | Avance (%)      |        | Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente) |            |
|-----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |                                     |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | Inicio                                         | Término   |                                                     |                                         | Contratado      | Ejercido       | (Ejercicio Anterior) | Devengado      | Pagado         | Total           | Físico |                                                                                                | Financiero |
| 1   | OBRA DIRECTA 2024                   | TRABAJO PRELIMINARES Y CONSTRUCCION                            | DEL EDIFICIO DE PSICOLOGIA INFANTIL DEL DIF MATAMOROS (SEGUNDA ETAPA) EN LA COL. LUCHERO                                                                                                                                                                                                                            | MAT-OP-OD-001/2024               | 31-may-24                                      | 17-oct-24 | HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ                         | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | \$3,144,882.10  | \$353,950.64   |                      | \$2,789,847.83 | \$2,789,847.83 | \$3,143,798.47  | 100%   | 100%                                                                                           | TERMINADA  |
| 2   | OBRA DIRECTA 2024                   | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO                          | EN AV. LAS BRISAS ENTRE SENDERO NACIONAL Y BAHIA DE CONCEPCION Y AV. BRISAS DEL VALLE ENTRE SENDERO NACIONAL Y MAR ROJO EN LA COLONIA PASEO DE LAS BRISAS                                                                                                                                                           | MAT-OP-OD-010/2024               | 16-dic-24                                      | 29-ene-25 | TRES SOLUCIONES S.A. DE C.V.                        | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | \$3,977,796.54  | \$0.00         |                      | \$3,977,745.18 | \$3,977,745.18 | \$3,977,745.18  | 100%   | 100%                                                                                           | TERMINADA  |
| 3   | OBRA DIRECTA 2024                   | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO                          | EN LA AVENIDA BRISAS DEL VALLE ENTRE AV. BAHIA SANTA MARIA Y RINCONADA DEL CHAREL Y ENTRE RINCON DE LAS BRISAS Y AV. LOS PALMARES, EN LAS COLONIAS RINCONADA DE LAS BRISAS Y RINCONADA DE LAS BRISAS I                                                                                                              | MAT-OP-OD-011/2024               | 16-dic-24                                      | 29-ene-25 | FERNANDO CASTRO HERNANDEZ                           | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | \$3,989,279.15  | \$0.00         |                      | \$3,988,804.83 | \$3,988,804.83 | \$3,988,804.83  | 100%   | 100%                                                                                           | TERMINADA  |
| 4   | OBRA DIRECTA 2024                   | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO                          | EN LA AVENIDA PASEO DE LOS PALMARES DE AV. 12 DE MARZO A PALMA MORA, EN EL FRACC. LOS PALMARES                                                                                                                                                                                                                      | MAT-OP-OD-012/2024               | 16-dic-24                                      | 29-ene-25 | KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.                   | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | \$3,584,752.40  | \$0.00         |                      | \$3,584,253.44 | \$3,584,253.44 | \$3,584,253.44  | 100%   | 100%                                                                                           | TERMINADA  |
| 5   | CAPUFE PUENTE NUEVO 2024            | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y CRUCE PEATONAL A NIVEL | EN BULVERVARD MANUEL CAVAZOS LERMA (SUR) DE 18 DE JULIO A UB. EMILIO PORTES GIL                                                                                                                                                                                                                                     | MAT-OP-CPFPN-001/2024            | 18-nov-24                                      | 31-dic-24 | KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.                   | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | \$7,136,280.56  | \$4,641,554.89 |                      | \$2,494,718.04 | \$2,494,718.04 | \$7,136,272.93  | 100%   | 100%                                                                                           | TERMINADA  |
| 6   | REPUVE 2024                         | PAVIMENTACION ASFALTICA                                        | CALLE SAN CARLOS (RAMON CHAVELA) DE ROBERTO GUERRA CARDENAS A JOSE SUCRE DE LA COLONIA PRAXEDIS BALBOA, MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS                                                                                                                                                                          | MAT-OP-REPUVE-006/2024           | 19-ago-24                                      | 04-abr-25 | GRUPO CONSTRUCTOR SOLIMEX S. DE R.L. DE C.V.        | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | \$2,572,175.60  |                |                      | \$2,495,233.71 | \$2,495,233.71 | \$2,495,233.71  | 100%   | 97%                                                                                            | TERMINADA  |
| 7   | REPUVE 2024                         | PAVIMENTACION ASFALTICA                                        | DE LA CALLE SIERRA FRIA DE PASEO DEL CAMINANTE A SIERRA MAZAPIL EN LA COLONIA LAURO VILLAR                                                                                                                                                                                                                          | MAT-OP-REPUVE-008/2024           | 19-ago-24                                      | 14-feb-25 | BELAGUE S.A. DE C.V.                                | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | \$4,034,038.55  | \$1,106,755.47 |                      | \$2,926,496.30 | \$2,926,496.30 | \$4,033,251.77  | 100%   | 100%                                                                                           | TERMINADA  |
| 8   | REPUVE 2024                         | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO                          | CALLE DIECIOCHO DE CALLE CALIXTO DE AYALA A CALLE ESPAÑA COL. BUENAVISTA, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS                                                                                                                                                                                                    | MAT-OP-REPUVE-001/2024-25        | 23-dic-24                                      | 26-abr-25 | PAVIMENTOS Y CAMINOS LORE S.A. DE C.V.              | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | \$4,979,446.72  |                |                      | \$4,971,126.47 | \$4,971,126.47 | \$4,971,126.47  | 100%   | 100%                                                                                           | TERMINADA  |
| 9   | REPUVE 2024                         | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO                          | LIBRAMIENTO EMILIO PORTES GIL DE AV. 12 DE MARZO A CALLE TAMAULIPAS DEL KM. 0+000 AL KM. 0+492.10, FRACCIONAMIENTO MARTHA RITA PRINCE, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS                                                                                                                                       | MAT-OP-REPUVE-002/2024-25        | 23-dic-24                                      | 26-abr-25 | COMERCIO GENERAL OPIKIM S.A. DE C.V.                | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | \$3,765,760.11  |                |                      | \$3,765,688.12 | \$3,765,688.12 | \$3,765,688.12  | 100%   | 100%                                                                                           | TERMINADA  |
| 10  | REPUVE 2024                         | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO                          | V. DEL TRABAJO DE CALLE JESUS ELIAS PIÑA A PROLONGACION 18, UNIDAD HABITACIONAL BUENA VISTA, FRACCIONAMIENTO VALLE ALTO, VALLE DORADO, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS                                                                                                                                       | MAT-OP-REPUVE-003/2024-25        | 23-dic-24                                      | 26-abr-25 | FERNANDO CASTRO HERNANDEZ                           | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | \$9,121,557.00  |                |                      | \$9,121,557.00 | \$9,121,557.00 | \$9,121,557.00  | 100%   | 100%                                                                                           | TERMINADA  |
| 11  | REPUVE 2024                         | PAVIMENTACION ASFALTICA                                        | DE LA CALLE GERARDO CAVAZOS DE CALLE FRANCISCO PEREZ RIOS A LIMITE DE CALLE, COLONIA ELECTRICISTAS SUR                                                                                                                                                                                                              | MAT-OP-REPUVE-004/2024-25        | 23-dic-24                                      | 26-abr-25 | COREFAMEX S.A. DE C.V.                              | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | \$1,536,093.02  | \$0.00         |                      | \$1,529,961.86 | \$1,529,961.86 | \$1,529,961.86  | 100%   | 100%                                                                                           | TERMINADA  |
| 12  | REPUVE 2024                         | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO                          | DE LA CALLE JOSE ANTONIO DE LA GARZA DE CALLE MANUEL BARRAGAN A CALLE MA. SALOME SEPULVEDA, FRACC. FUNDADORES                                                                                                                                                                                                       | MAT-OP-REPUVE-012/2024-25        | 28-abr-25                                      | 11-jun-25 | JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ                     | ADJUDICACION DIRECTA                    | \$1,234,660.66  |                |                      | \$1,193,483.39 | \$1,193,483.39 | \$1,193,483.39  | 100%   | 97%                                                                                            | TERMINADA  |
| 13  | REPUVE 2024                         | PAVIMENTACION ASFALTICA                                        | CALLE JOSE ANTONIO DE LA GARZA DE CALLE ROSA MA. TREVIÑO A CALLE TEOTIHUACAN, FRACC. FUNDADORES                                                                                                                                                                                                                     | MAT-OP-REPUVE-014/2024-25        | 28-abr-25                                      | 26-jul-25 | LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.   | ADJUDICACION DIRECTA                    | \$893,459.46    |                |                      | \$893,445.11   | \$893,445.11   | \$893,445.11    | 100%   | 100%                                                                                           | TERMINADA  |
| 14  | REPUVE 2024                         | PAVIMENTACION ASFALTICA                                        | CALLE INTEGRACION FAMILIAR DE CALLE HUMANIDAD A CALLE TAMAULIPAS DE LA COLONIA INTEGRACION FAMILIAR                                                                                                                                                                                                                 | MAT-OP-REPUVE-007-2024-25        | 05-may-25                                      | 02-ago-25 | SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.        | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | \$1,794,093.04  |                |                      | \$540,444.53   | \$540,444.53   | \$540,444.53    | 60%    | 30%                                                                                            | EN PROCESO |
| 15  | REPUVE 2024                         | PAVIMENTACION ASFALTICA                                        | CALLE OBRAS PUBLICAS DE CALLE BENJAMIN GAONA A CALLE AMISTAD DE LA COLONIA EL ALTO                                                                                                                                                                                                                                  | MAT-OP-REPUVE-008-2024-25        | 29-abr-25                                      | 27-jul-25 | FERNANDO CASTRO HERNANDEZ                           | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | \$2,271,204.95  |                |                      | \$836,754.88   | \$836,754.88   | \$836,754.88    | 65%    | 37%                                                                                            | EN PROCESO |
| 16  | REPUVE 2024                         | PAVIMENTACION ASFALTICA                                        | CALLE FILOSOFOS DE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A CALLE BUROCRATAS DE LA COLONIA ALBERTO CARRERA TORRES                                                                                                                                                                                                          | MAT-OP-REPUVE-009-2024-25        | 29-abr-25                                      | 27-jul-25 | CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.    | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | \$1,765,215.80  |                |                      | \$1,763,071.44 | \$1,763,071.44 | \$1,763,071.44  | 100%   | 100%                                                                                           | TERMINADA  |
| 17  | HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2024  | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO                          | DE LA CALLE A LEMUS DE PROLONGACION 18 A CALLE IGNACIO SIERRA DE LA COLONIA SECCION 16                                                                                                                                                                                                                              | MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-019/2024 | 24-dic-24                                      | 31-dic-24 | KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.                   | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | \$2,012,278.42  | \$0.00         |                      | \$2,011,051.20 | \$2,011,051.20 | \$2,011,051.20  | 100%   | 100%                                                                                           | TERMINADA  |
| 18  | HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2024  | PAVIMENTACION ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS            | CALLE AGUASCALIENTES ENTRE AV. UNIONES Y TORREON, COL. ESPERANZA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS                                                                                                                                                                                                          | MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-020/2024 | 17-dic-24                                      | 31-dic-24 | HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ                         | ADJUDICACION DIRECTA                    | \$1,196,185.69  |                |                      | \$1,196,185.69 | \$1,196,185.69 | \$1,196,185.69  | 100%   | 100%                                                                                           | TERMINADA  |
| 19  | HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2024  | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO                          | EN CALLE FRANCISCO VACA ENTRE IGNACIO SIERRA Y PONCIANO ARRIAGA, DE LA COLONIA SECCION 16                                                                                                                                                                                                                           | MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-021/2024 | 23-dic-24                                      | 31-dic-24 | COREFAMEX S.A. DE C.V.                              | ADJUDICACION DIRECTA                    | \$1,463,856.00  | \$0.00         |                      | \$1,462,468.13 | \$1,462,468.13 | \$1,462,468.13  | 100%   | 100%                                                                                           | TERMINADA  |
| 20  | HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2024  | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO                          | EN CALLE PROLONGACION 18 ENTRE CERRO DE LORETO A A. LEMUS DE LA COLONIA SECCION 16                                                                                                                                                                                                                                  | MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-022/2024 | 23-dic-24                                      | 31-dic-24 | COREFAMEX S.A. DE C.V.                              | ADJUDICACION DIRECTA                    | \$1,468,610.24  | \$0.00         |                      | \$1,467,793.27 | \$1,467,793.27 | \$1,467,793.27  | 100%   | 100%                                                                                           | TERMINADA  |
| 21  | HIDROCARBUROS REGION TERRESTRE 2024 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS PERIMETRALES                         | ESCUELA PRIMARIA DOROTEO ARANGO CALLE CELAYA EN LA COLONIA PUEBLITOS, ESCUELA PRIMARIA RODOLFO TORRE CANTU, EN FRACC. LOS PALMARES, JARDIN DE NIÑOS RODOLFO TORRE CANTU, FRACC. LOS PRESIDENTES Y EN CALLE 4 ENTRE MAR ANARTICO Y SEVILLA EN LA COLONIA GUADALUPE MAINERO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | MAT-OP-HIDROCARBUROS-RT-003/2024 | 17-dic-24                                      | 31-dic-24 | RIO VIEJO CONSTRUCCIONES RENTA DE MAQ. S.A. DE C.V. | ADJUDICACION DIRECTA                    | \$894,669.37    |                |                      | \$894,562.57   | \$894,562.57   | \$894,562.57    | 100%   | 100%                                                                                           | TERMINADA  |
| 22  | FORTAMUN 2024                       | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO                                      | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE RELACIONES EXTERIORES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS                                                                                                                                                                                                                        | MAT-OP-FORTAMUN-003/2024         | 31-may-24                                      | 17-oct-24 | HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ                         | ADJUDICACION DIRECTA                    | \$492,690.87    |                |                      | \$492,602.69   | \$492,602.69   | \$492,602.69    | 100%   | 100%                                                                                           | TERMINADA  |
| 23  | FORTAMUN 2024                       | REHABILITACION DE ACCESO                                       | CALLES, EJ. LA VENADA Y EJ. 5 DE MAYO                                                                                                                                                                                                                                                                               | MAT-OP-FORTAMUN-004/2024         | 08-abr-24                                      | 04-nov-24 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS                         | LICITACION PUBLICA                      | \$12,405,742.18 | \$8,502,682.64 |                      | \$3,902,206.77 | \$3,902,206.77 | \$12,404,889.41 | 100%   | 100%                                                                                           | TERMINADA  |
| 24  | FORTAMUN 2024                       | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO                          | EN AV. CANTINFLAS CUERPO NORTE ENTRE SIERRA TARAHUMARA Y CALLE CAMINO REAL Y CALLE CAMINO REAL DE CALLE HUASTECA A CALLE COAHUILTECA                                                                                                                                                                                | MAT-OP-FORTAMUN-008/2024         | 04-nov-24                                      | 31-dic-24 | TRES SOLUCIONES S.A. DE C.V.                        | LICITACION PUBLICA                      | \$5,984,324.77  | \$5,926,578.17 |                      | \$57,630.67    | \$57,630.67    | \$5,984,208.84  | 100%   | 100%                                                                                           | TERMINADA  |
| 25  | FORTAMUN 2024                       | REHABILITACION DE ACCESO                                       | A CENTRO DE SALUD MENTAL A BASE DE REVESTIMIENTO EN EJIDO LA VENTANA DE EJIDO LA GLORIA (PAVIMENTO EXISTENTE) A CENTRO DE SALUD MENTAL                                                                                                                                                                              | MAT-OP-FORTAMUN-009/2024         | 24-dic-24                                      | 22-abr-25 | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.            | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | \$3,949,362.30  | \$0.00         |                      | \$3,931,660.20 | \$3,931,660.20 | \$3,931,660.20  | 100%   | 100%                                                                                           | TERMINADA  |
| 26  | FORTAMUN 2024                       | REHABILITACION DE BRECHA                                       | BRECHA 18 A BASE DE REVESTIMIENTO EJIDO REVOLUCION A CARRETERA 53 ETAPA[1]                                                                                                                                                                                                                                          | MAT-OP-FORTAMUN-010/2024         | 24-dic-24                                      | 22-abr-25 | URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.             | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | \$3,980,394.23  | \$0.00         |                      | \$3,975,062.16 | \$3,975,062.16 | \$3,975,062.16  | 100%   | 100%                                                                                           | TERMINADA  |
| 27  | FORTAMUN 2024                       | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO                          | EN AV. BENITO JUAREZ DE SAN ESTEBAN A SAN ARTURO, COL. LOMAS DE SAN JUAN                                                                                                                                                                                                                                            | MAT-OP-FORTAMUN-011/2024         | 20-dic-24                                      | 18-ene-25 | KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.                   | LICITACION PUBLICA                      | \$5,799,115.58  | \$0.00         |                      | \$5,798,603.31 | \$5,798,603.31 | \$5,798,603.31  | 100%   | 100%                                                                                           | TERMINADA  |

**Municipio de Matamoros Tamaulipas**  
**Administración Municipal 2018-2021**  
**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS**  
**Al 30 de Junio del 2025**

|    |                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        | Periodo de ejecución de la obra según Contrato |           |           |                                                      |                                         | Importe        |                |                |                | Avance (%) |      | Situación de la obra (terminada, en... |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------|----------------------------------------|
| 28 | FORTAMUN 2024     | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE                                        | FRENTE A LA CLINICA DEL IMSS UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 39 UBICADA EN AV. 12 DE MARZO Y CALLE SANTA LUCIA 800, COL. HACIENDA DEL PUENTE                                                                                                           | MAT-OP-FORTAMUN-012/2024                       | 08-nov-24 | 07-dic-24 | MARTIN ALEJANDRO LEON RODRIGUEZ                      | ADJUDICACION DIRECTA                    | \$426,677.38   |                | \$426,677.38   | \$426,677.38   | 100%       | 100% | TERMINADA                              |
| 29 | FAISM 2024        | PAVIMENTACION ASFALTICA                                                                  | CALLE CEDRO DE ALFONSO ZURITA A FRANCISCO ZARCO EN LA COLONIA MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS                                                                                                                            | MAT-OP-FAISM-005/2024                          | 25-mar-24 | 22-jul-24 | GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R.L. DE C.V.          | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | \$2,871,045.96 | \$1,058,333.80 | \$1,808,873.09 | \$1,808,873.09 | 100%       | 100% | TERMINADA                              |
| 30 | FAISM 2024        | PAVIMENTACION ASFALTICA                                                                  | EN CALLE PRIMERA DE DIVISION DEL NORTE A INGLATERRA COL. EL CAMBIO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS                                                                                                                                            | MAT-OP-FAISM-027/2024                          | 04-nov-24 | 31-dic-24 | FERNANDO CASTRO HERNANDEZ                            | LICITACION PUBLICA                      | \$5,472,922.55 | \$2,160,927.81 | \$3,311,731.56 | \$3,311,731.56 | 100%       | 100% | TERMINADA                              |
| 31 | FAISM 2024        | CONSTRUCCION DE AULA                                                                     | EN TELESECUNDARIA JOSE EMILIO PACHECO BERNY, FRACC. LOS PRESIDENTES Y CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS CLUB ACTIVO 20-30, COL. TREVINO ZAPATA                                                                                                   | MAT-OP-FAISM-034/2024                          | 08-nov-24 | 27-dic-24 | CONSTRUCCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.              | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | \$1,618,481.22 | \$1,449,827.03 | \$168,611.14   | \$168,611.14   | 100%       | 100% | TERMINADA                              |
| 32 | FAISM 2024        | CONSTRUCCION DE AULA                                                                     | EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO GARZA FLORES, COL. LIBERTAD Y PROGRESO Y CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ARQUIMIDES CABALLERO CABALLERO, COL. PARAISO                                                                                            | MAT-OP-FAISM-038/2024                          | 08-nov-24 | 27-dic-24 | GPI SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.            | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | \$1,504,619.63 | \$612,585.42   | \$858,525.60   | \$858,525.60   | 100%       | 98%  | TERMINADA                              |
| 33 | FAISM 2024        | CONSTRUCCION DE AULA                                                                     | EN JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ AMANDA PINEDA, COL. ALBERTO CARRERA TORRES Y CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS ELVIA RANGEL DE LA FUENTE, COL. PUERTO RICO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.                                                  | MAT-OP-FAISM-039/2024                          | 08-nov-24 | 27-dic-24 | URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.              | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | \$1,508,772.61 | \$800,413.89   | \$707,814.67   | \$707,814.67   | 100%       | 100% | TERMINADA                              |
| 34 | FAISM 2024        | CONSTRUCCION DE AULA                                                                     | EN ESCUELA PRIMARIA MEXICO AGRARIO, COL. MEXICO AGRARIO Y CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA MARIA ISABEL MATA ALVARADO, COL. TECNOLOGICO                                                                                                        | MAT-OP-FAISM-041/2024                          | 08-nov-24 | 27-dic-24 | GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R.L. DE C.V.          | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | \$1,617,324.84 | \$519,866.73   | \$1,097,293.17 | \$1,097,293.17 | 100%       | 100% | TERMINADA                              |
| 35 | FAISM 2024        | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR                                                          | EN JARDIN DE NIÑOS MA. HELENA CHANES SANCHEZ, COL. BAGDAD SUR EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.                                                                                                                                                | MAT-OP-FAISM-044/2024                          | 11-nov-24 | 30-dic-24 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ                               | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | \$834,894.70   | \$514,710.71   | \$320,176.83   | \$320,176.83   | 100%       | 100% | TERMINADA                              |
| 36 | FAISM 2024        | CONSTRUCCION DE SANITARIOS                                                               | EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ, COL. INSURGENTES Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ASOCIACION DE AGENTES ADUANALES, COL. SAN RAFAEL                                                                                              | MAT-OP-FAISM-062/2024                          | 11-nov-28 | 30-dic-24 | HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ                          | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | \$3,106,330.02 | \$981,816.75   | \$2,043,417.30 | \$2,043,417.30 | 100%       | 97%  | TERMINADA                              |
| 37 | FAISM 2024        | SUBESTACION ELECTRICA                                                                    | ESCUELA PRIMARIA HIMNO A TAMAULIPAS DEL FRACC. CIMA II EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS                                                                                                                                                        | MAT-OP-FAISM-066/2024                          | 12-abr-24 | 20-jul-24 | GRUPO GARZA ESCOBEDO S.A. DE C.V.                    | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | \$882,477.07   | \$784,353.45   | \$94,837.27    | \$94,837.27    | 100%       | 100% | TERMINADA                              |
| 38 | FAISM 2024        | RED DE DRENAJE SANITARIO                                                                 | EN COL. AMPL. LOS ROSALES (SEGUNDA ETAPA) Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. CONSTITUCION DEL 57 ENTRE BERNARDO CUETO Y PONCIANO ARRIAGA (SEGUNDA ETAPA), COLS. SECCION 16 Y BAGDAD SUR                                                      | MAT-OP-FAISM-070/2024                          | 11-nov-24 | 30-dic-24 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS                          | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | \$1,708,528.03 | \$957,755.25   | \$750,325.60   | \$750,325.60   | 100%       | 100% | TERMINADA                              |
| 39 | FAISM 2024        | RED DE DRENAJE SANITARIO                                                                 | EN CALLEJON DEL RIEL Y PRIVADA 1, COL. AMPL. LAZARO CARDENAS Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN PEDRO DE ROMA ENTRE MAINERO Y VILLAGRAN, COL. CHULAVISTA                                                                               | MAT-OP-FAISM-071/2024                          | 11-nov-24 | 30-dic-24 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.   | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | \$2,273,213.30 | \$2,183,286.17 | \$89,924.21    | \$89,924.21    | 100%       | 100% | TERMINADA                              |
| 40 | FAISM 2024        | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO                                                    | CALLE SAN FERNANDO ENTRE TAMPICO Y VICTORIA COL. TAMAULIPAS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.                                                                                                                                                  | MAT-OP-FAISM-079/2024                          | 02-dic-24 | 21-dic-24 | CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ. S.A. DE C.V.          | ADJUDICACION DIRECTA                    | \$752,390.07   | \$0.00         | \$752,032.59   | \$752,032.59   | 100%       | 100% | TERMINADA                              |
| 41 | FAISM 2024        | REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL                                                       | EN ESCUELA PRIMARIA ADALBERTO J. ARGUELLES, COL. INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS                                                                                                                                                   | MAT-OP-FAISM-081/2024                          | 11-nov-24 | 30-dic-24 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ                               | ADJUDICACION DIRECTA                    | \$300,189.73   | \$225,329.20   | \$74,860.53    | \$74,860.53    | 100%       | 100% | TERMINADA                              |
| 42 | FAISM 2024        | RED DE AGUA POTABLE                                                                      | EN COL. LA CENTRAL (PRIMERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.                                                                                                                                                                           | MAT-OP-FAISM-082/2024                          | 11-nov-24 | 30-dic-24 | COREFAMEX S.A. DE C.V.                               | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | \$3,011,982.29 | \$2,531,621.04 | \$480,361.25   | \$480,361.25   | 100%       | 100% | TERMINADA                              |
| 43 | FAISM 2024        | REHABILITACION DE AREA VERDE                                                             | INFONAVIT BUENAVISTA CALLE SINDICALISMO ENTRE ESMERALDA Y ROSARIO EN LA COLONIA INFONAVIT BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS                                                                                                          | MAT-OP-FAISM-084/2024                          | 26-jun-24 | 15-nov-24 | BELAGUE S.A DE C.V.                                  | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | \$1,979,702.52 | \$1,617,929.33 | \$357,418.49   | \$357,418.49   | 100%       | 100% | TERMINADA                              |
| 44 | FAISM 2024        | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO                                                         | CALLE ALDAMA ENTRE MINA Y ALLENDE EN ESTACION RAMIREZ EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS                                                                                                                                                         | MAT-OP-FAISM-087/2024                          | 12-abr-24 | 26-sep-24 | ERICK BERRONES RAMIREZ                               | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | \$797,995.60   | \$750,066.68   | \$17,183.56    | \$17,183.56    | 100%       | 96%  | TERMINADA                              |
| 45 | FAISM 2024        | CONSTRUCCION DE AULA                                                                     | EN ESCUELA PRIMARIA JOSE DOROTEO ARANGO, FRACC. LOS PUEBLITOS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.                                                                                                                                                | MAT-OP-FAISM-089/2024                          | 11-nov-24 | 30-dic-24 | HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ                          | ADJUDICACION DIRECTA                    | \$705,200.05   | \$380,360.72   | \$322,484.00   | \$322,484.00   | 100%       | 100% | TERMINADA                              |
| 46 | FAISM 2024        | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS                                                      | EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD (5), DERECHOS HUMANOS (1), DEL BOSQUE (1), 5 DE MARZO (2), NUEVO PARAISO (1), DOCTORES (1), INTEGRACION FAMILIAR (1), LA LAGUNETA (1), LA VENADITA (1), EJIDO REVOLUCION (1), EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | MAT-OP-FAISM-091/2024                          | 11-nov-24 | 30-dic-24 | HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ                          | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | \$2,693,546.15 | \$1,293,267.61 | \$1,400,054.33 | \$1,400,054.33 | 100%       | 100% | TERMINADA                              |
| 47 | OBRA DIRECTA 2025 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Km 0+000 A Km 0+095.33 Y Km 0+333.79 A Km 0+451.79    | EN LA PLAYA BAGDAD, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS                                                                                                                                                                                            | MAT-OP-OD-001/2025                             | 13-mar-25 | 10-jul-25 | CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.     | ADJUDICACION DIRECTA                    | \$3,760,344.22 |                | \$3,760,242.67 | \$3,760,242.67 | 100%       | 100% | TERMINADA                              |
| 48 | OBRA DIRECTA 2025 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Km 0+095.33 A Km 0+190.66 Y Km 0+451.79 A Km 0+569.79 | EN LA PLAYA BAGDAD, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS                                                                                                                                                                                            | MAT-OP-OD-002/2025                             | 13-mar-25 | 10-jul-25 | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                   | ADJUDICACION DIRECTA                    | \$3,678,092.28 |                | \$3,678,090.86 | \$3,678,090.86 | 100%       | 100% | TERMINADA                              |
| 49 | OBRA DIRECTA 2025 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Km 0+190.66 A Km 0+286.00 Y Km 0+569.79 A Km 0+687.79 | EN LA PLAYA BAGDAD, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS                                                                                                                                                                                            | MAT-OP-OD-003/2025                             | 13-mar-25 | 10-jul-25 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS                          | ADJUDICACION DIRECTA                    | \$3,678,288.64 |                | \$3,678,288.64 | \$3,678,288.64 | 100%       | 100% | TERMINADA                              |
| 50 | OBRA DIRECTA 2025 | CONSTRUCCIÓN DE 2 MÓDULOS DE CABAÑAS DUPLEX Y REHABILITACIÓN DE FACHADA DE ACCESO        | EN LA PLAYA BAGDAD, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS                                                                                                                                                                                            | MAT-OP-OD-004/2025                             | 13-mar-25 | 10-jul-25 | HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ                          | ADJUDICACION DIRECTA                    | \$2,345,648.91 |                | \$1,612,227.19 | \$1,612,227.19 | 90%        | 69%  | EN PROCESO                             |
| 51 | OBRA DIRECTA 2025 | CONSTRUCCIÓN DE 3 MÓDULOS DE CABAÑAS DUPLEX                                              | EN LA PLAYA BAGDAD, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS                                                                                                                                                                                            | MAT-OP-OD-005/2025                             | 13-mar-25 | 10-jul-25 | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.             | ADJUDICACION DIRECTA                    | \$2,885,058.04 |                | \$2,431,439.14 | \$2,431,439.14 | 85%        | 84%  | EN PROCESO                             |
| 52 | OBRA DIRECTA 2025 | REHABILITACION DE BRECHA A BASE DE REVESTIMIENTO                                         | EN BRECHA 18 (ETAPA 2) DEL CAD. 0+000 A 2+256 ENTRE EL EJIDO REVOLUCION Y CARR. 53, EN EJIDO REVOLUCION Y JOSE MA. MORELOS                                                                                                                             | MAT-OP-OD-006/2025                             | 12-may-25 | 09-ago-25 | URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V. | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | \$3,513,250.82 |                | \$2,461,295.89 | \$2,461,295.89 | 80%        | 70%  | EN PROCESO                             |
| 53 | OBRA DIRECTA 2025 | REHABILITACION DE BRECHA A BASE DE REVESTIMIENTO                                         | EN BRECHA 10 (ETAPA 1) DEL CAD. 0+000 A 2+200 DE CARR. A REYNOSA HACIA EJIDO VILLANUEVA                                                                                                                                                                | MAT-OP-OD-007/2025                             | 12-may-25 | 09-ago-25 | URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.              | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | \$3,152,404.32 |                | \$2,271,130.08 | \$2,271,130.08 | 75%        | 72%  | EN PROCESO                             |
| 54 | OBRA DIRECTA 2025 | REHABILITACION DE BRECHA A BASE DE REVESTIMIENTO                                         | EN BRECHA DE ACCESO (ETAPA 1) DEL CAD. 0+000 A 2+580 DE CARR. A REYNOSA HACIA EL EJIDO SAN LUISITO                                                                                                                                                     | MAT-OP-OD-008/2025                             | 12-may-25 | 09-ago-25 | MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.         | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | \$3,696,799.35 |                | \$3,327,793.09 | \$3,327,793.09 | 92%        | 90%  | EN PROCESO                             |

Municipio de Matamoros Tamaulipas  
Administración Municipal 2018-2021  
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS  
Al 30 de Junio del 2025

|  |  |  |  | Periodo de ejecución de la obra según Contrato |  | Municipio |  | Importe          |                 |                  |                  |                  | Avance (%) |  | Situación de la obra (terminada, en) |
|--|--|--|--|------------------------------------------------|--|-----------|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------|--|--------------------------------------|
|  |  |  |  |                                                |  |           |  |                  |                 |                  |                  |                  |            |  |                                      |
|  |  |  |  |                                                |  |           |  | \$168,224,105.61 | \$39,353,873.40 | \$110,365,666.92 | \$110,365,666.92 | \$149,719,542.32 |            |  |                                      |