

Gobierno Municipal de MATAMOROS		OBRAS Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO																				Tamaulipas			
		NOMBRE DE LA ENTIDAD SUJETA DE FISCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS																							
		EJERCICIO FISCAL: 2026																							
		INFORMACIÓN DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026																							
No.	Nombre del Programa o Fondo	Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal)	Número de Contrato	Nombre de la Obra o Servicio (como aparece en el contrato)	Localidad y/o Ejido	Autorización de la Obra o Servicio		Coordenadas Georeferenciadas		Normativa Aplicada	Periodo de Ejecución				Razón Social del Contratista	Procedimiento de Contratación (Adjudicación Directa / Licitación o Cuando menos tres Personas / Licitación Pública)	Importe (Incluye el IVA)					Avance (%)		Situación Constructiva (Terminada, En Proceso, Suspensiva, Cancelada, Terminada)	
						No. de Acta de Cabildo	Fecha	Inicio	Término		Contratado		Real				Importe Total Contratado	Importe de Convenio (ampliación o disminución)	Saldo Ejercicios anteriores	Importe Total Devengado (Facturado)	Importe Total Ejercido (Pagado)	Saldo	Físico		Financiero
											Inicio	Término	Inicio	Término											
1	OBRA DIRECTA 2025	MUNICIPAL	MAT-OP-QD-004/2025	CONSTRUCCIÓN DE 2 MODULOS DE CASAS DUPLIX Y REHABILITACIÓN DE FACHADA DE ACCESO EN PLAYA BAGDAD	H. MATAMOROS	6a. SESION LIBRO 2 FOLIO 026	25/02/2025	25.82561	-97.15219	ESTATAL	13-mar-25	10-ju-25	13-mar-25	10-ju-25	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$2,345,648.91	\$463,784.03	2,224,910.94	466,642.71	466,642.71	2,691,553.65	100%	96%	TERMINADA
2	OBRA DIRECTA 2025	MUNICIPAL	MAT-OP-QD-011/2025	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN CALLE 29 DE AV. LEYES DE REFORMA A CALLE CALAMAR, COL. ACUARIO 2001	H. MATAMOROS	10a. SESION LIBRO 2 FOLIO 206	27/03/2025	25.86244	-97.52617	ESTATAL	21-jun-25	19-ago-25	21-jun-25	19-ago-25	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,982,792.50	\$0.00	4,220,654.34	654,364.73	654,364.73	\$4,875,019.07	100%	98%	TERMINADA
3	OBRA DIRECTA 2025	FEDERAL	MAT-OP-QD-014/2025	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE PRAEDIS BALBOA Y EMILIANO ZAPATA DE LA COL. MEXICO AGRARIO	H. MATAMOROS	-	-	25.86116	-97.46796	FEDERAL	30-oct-25	28-dic-25	30-oct-25	06-mar-26	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,435,395.77	\$0.00	-	4,433,798.21	4,433,798.21	\$4,433,798.21	100%	100%	TERMINADA
4	OBRA DIRECTA 2025	MUNICIPAL	MAT-OP-QD-015/2025	REMODELACION DEL PARQUE NIÑOS HEROES, EN CALLE JOHN F. KENNEDY, DE PROFESORA ESTHER GONZALEZ A AVENIDA UNIVERSIDAD DE LA COLONIA BANCARIA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	H. MATAMOROS	-	-	25.75682	-97.5468	ESTATAL	28-ago-25	25-nov-25	28-ago-25	25-nov-25	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,924,004.23	\$0.00	-	4,920,161.49	-	\$0.00	100%	0%	TERMINADA
5	OBRA DIRECTA 2025	MUNICIPAL	MAT-OP-QD-015/2025	REMODELACION DEL PARQUE NIÑOS HEROES, EN CALLE JOHN F. KENNEDY, DE PROFESORA ESTHER GONZALEZ A AVENIDA UNIVERSIDAD DE LA COLONIA BANCARIA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	H. MATAMOROS	-	-	25.75682	-97.5468	ESTATAL	28-ago-25	25-nov-25	28-ago-25	25-nov-25	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,924,004.23	\$0.00	-	3,797.90	3,797.90	\$3,797.90	100%	0%	TERMINADA
6	OBRA DIRECTA 2025	MUNICIPAL	MAT-OP-QD-020/2025	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA A CALLE FCO. I. MADERO DE LA COLONIA CAMPESTRE DEL RIO I	H. MATAMOROS	-	-	25.86485	-97.48736	ESTATAL	23-sep-25	21-dic-25	23-sep-25	21-dic-25	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,333,755.85	\$0.00	\$0.00	\$2,110,299.25	\$2,110,299.25	\$2,110,299.25	100%	90%	TERMINADA
7	OBRA DIRECTA 2025	MUNICIPAL	MAT-OP-QD-021/2025	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE SOTO LA MARINA DE LA CALLE ASTROS A JOSE MARTI, DE LA COLONIA ALIANZA	H. MATAMOROS	-	-	25.86485	-97.48736	ESTATAL	22-oct-25	20-dic-25	22-oct-25	20-dic-25	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$818,580.75	\$0.00	\$0.00	\$549,342.36	\$549,342.36	\$549,342.36	100%	67%	TERMINADA
8	OBRA DIRECTA 2025	MUNICIPAL	MAT-OP-QD-023/2025	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE CANEK DE AV. MARTER R. GOMEZ A JOAQUIN PARDAVE DEL FRACC. HACIENDA MISIONES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	H. MATAMOROS	-	-	25.82653	-97.54195	ESTATAL	25-nov-25	30-dic-25	25-nov-25	30-dic-25	FERNANDO CASTRO HERNANDEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,874,731.65	\$0.00	\$0.00	\$4,782,298.71	\$0.00	\$0.00	100%	0%	TERMINADA
9	OBRA DIRECTA 2025	MUNICIPAL	MAT-OP-QD-024/2025	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE THOMAS A. EDISON - ALMENDRO DE BENJAMIN FRANKLIN A ENCINO EN LA COLONIA LA HERRADURA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	H. MATAMOROS	-	-	25.86321	-97.4688	ESTATAL	24-nov-25	29-dic-25	24-nov-25	29-dic-25	COREFAMEX S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,670,789.14	\$0.00	\$0.00	\$3,586,773.06	\$0.00	\$0.00	100%	0%	TERMINADA
10	FAISMUN 2025	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-008/2025	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE TAHUACHAL DE JUAN N. GUERRA A AFRICA Y JUAN N. GUERRA DE TAHUACHAL A TEOTIHUACAN DE LA COLONIA SAN ANGEL, ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS	H. MATAMOROS	10a SESION	3/27/2025	2,582,601,794	-9,745,328,692	ESTATAL	08/07/2025	05/10/2025	08/07/2025	03/10/2025	COREFAMEX S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$5,388,089.67	\$0.00	\$5,300,200.81	\$87,888.86	\$87,888.86	\$5,388,089.67	100%	100%	TERMINADA
11	FAISMUN 2025	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-017/2025	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO DEL FRACCIONAMIENTO MARTHA RITA PRINCE EN EL MUNICIPIO DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS	H. MATAMOROS	10a SESION	3/27/2025	25.82311	-97.54610	ESTATAL	16/07/2025	13/10/2025	16/07/2025	13/10/2025	PAVIMENTOS Y CAMINOS LORE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,289,421.04	\$0.00	\$2,888,015.86	\$394,760.15	\$394,760.15	\$3,282,776.01	100%	100%	TERMINADA
12	FAISMUN 2025	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-028/2025	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE DIAMANTE DE TOPACIO A SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE LA COLONIA VILLA ESCOBAL EN EL MUNICIPIO DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS	H. MATAMOROS	10a SESION	3/27/2025	25.83246	-97.51682	ESTATAL	16/07/2025	13/10/2025	16/07/2025	13/10/2025	PAVIMENTOS Y CAMINOS LORE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,019,267.74	\$0.00	\$1,895,820.73	\$39,644.84	\$39,644.84	\$1,935,465.57	100%	96%	TERMINADA
13	FAISMUN 2025	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-030/2025	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIMARIA JOSE DOROTEO ARANGO, FRACC. PUEBLITOS	H. MATAMOROS	10a SESION	27/03/2025	25.82762	-97.56521	ESTATAL	21/07/2025	18/10/2025	21/07/2025	18/10/2025	LUIS ARMANDO ORNELAS CAVO	ADJUDICACION DIRECTA	\$798,368.14	\$0.00	\$739,321.47	\$40,172.12	\$40,172.12	\$779,493.59	100%	98%	TERMINADA

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO

CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES

LIC. CINTHIA DENISSE DE LA TORRE QUINTANILLA

LIC. JOSE ALBERTO GRANADOS FAVILA

LIC. JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ

M.A. ANGELICA SUSANA MALDONADO SAGUILAN

OBRAS Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO																										
NOMBRE DE LA ENTIDAD SUJETA DE FISCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS																										
EJERCICIO FISCAL: 2026																										
INFORMACIÓN DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026																										
No.	Nombre del Programa o Fondo	Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal)	Número de Contrato	Nombre de la Obra o Servicio (como aparece en el contrato)	Localidad y/o Ejido	Autorización de la Obra o Servicio		Coordenadas Georreferenciadas		Normativa Aplicada	Periodo de Ejecución				Razón Social del Contratista	Procedimiento de Contratación (Adquisición Directa / Licitación o Cuando menos tres Contabilistas o personas / Licitación Pública)	Importe (Incluye el IVA)					Avance (%)		Situación Constructiva (Terminada, En Proceso, Suspensiva, Cancelada, Terminada)		
						No. de Acta de Cabildo	Fecha	Inicio	Término		Contratado		Real				Importe Total Contratado	Importe de Convenio (ampliación o disminución)	Saldo Ejercicios anteriores	Importe Total Devengado (Facturado)	Importe Total Ejercido (Pagado)	Saldo	Físico		Financiero	
											Inicio	Término	Inicio	Término												
14	FAISMUN 2025	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-037/2025	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COL. NUEVA JERUSALEM (3)	H. MATAMOROS	10a SESION	27/03/2025	25.8196	-97.48312	ESTATAL	23/09/2025	06/12/2025	23/09/2025	06/12/2025	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 360 S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$621,448.11	\$0.00	\$587,230.68	\$33,284.36	\$33,284.36	\$620,515.04	100%	100%	TERMINADA	
15	FAISMUN 2025	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-038/2025	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS COLONIAS EL PORVENIR (1), INDEPENDENCIA (2) , EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	H. MATAMOROS	10a SESION	3/27/2025	25.83852, 25.84106, 25.826	-97.47790, -97.47434, -97.4772	ESTATAL	23/09/2025	06/12/2025	23/09/2025	06/12/2025	GERARDO CISNEROS MONTOYA	ADJUDICACION DIRECTA	\$621,780.87	\$0.00	\$603,967.60	\$17,278.21	\$17,278.21	\$621,245.81	100%	100%	TERMINADA	
16	FAISMUN 2025	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-039/2025	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS COLS. NUEVA JERUSALEM (1) Y SOLIDARIDAD (2)	H. MATAMOROS	10a SESION	27/03/2025	25.83781	-97.48505	ESTATAL	23/09/2025	06/12/2025	23/09/2025	06/12/2025	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 360 S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$621,448.11	\$0.00	\$583,061.75	\$36,450.53	\$36,450.53	\$619,512.28	100%	100%	TERMINADA	
17	FAISMUN 2025	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-040/2025	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS COLONIAS VICENTE GUERRERO (1), 5 DE MARZO (1) Y OCAÑO (1) , EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	H. MATAMOROS	10a SESION	27/03/2025	25.8465, 25.8329, 25.79817	-97.48203, -97.47855, -97.52345	ESTATAL	23/09/2025	06/12/2025	23/09/2025	06/12/2025	HUMBERTO LEAL RODRIGUEZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$622,083.52	\$0.00	\$583,911.78	\$38,119.78	\$38,119.78	\$622,031.56	100%	100%	TERMINADA	
18	FAISMUN 2025	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-042/2025	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS COLONIAS CECILIA COCELLI (1), BERTHA DEL AVELLANO (1) Y NUEVO RENACIMIENTO (1) , EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	H. MATAMOROS	10a SESION	27/03/2025	25.84225, 25.85918, 25.86049	-97.48335, -97.48895, -97.48318	ESTATAL	24/09/2025	07/12/2025	24/09/2025	07/12/2025	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$621,528.05	\$0.00	\$449,397.85	\$172,087.26	\$172,087.26	\$621,485.11	100%	100%	TERMINADA	
19	FAISMUN 2025	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-043/2025	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS COLONIAS POPULARI (1), DEL CARMEN (1) Y VILLA DEL PARQUE (1) , EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	H. MATAMOROS	10a SESION	27/03/2025	25.85038, 25.87472, 25.87773	-97.47969, -97.48717, -97.55883	ESTATAL	23/09/2025	06/12/2025	23/09/2025	06/12/2025	HUMBERTO LEAL RODRIGUEZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$622,083.52	\$0.00	\$572,882.47	\$49,178.00	\$49,178.00	\$622,060.47	100%	100%	TERMINADA	
20	FAISMUN 2025	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-044/2025	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS COLONIAS ESPAÑA (1), VOLUNTAD Y TRABAJO (1) Y SECCION 16 (1) , EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	H. MATAMOROS	10a SESION	27/03/2025	25.86716, 25.83273, 25.83411	-97.53697, -97.52968, -97.52298	ESTATAL	26/09/2025	09/12/2025	26/09/2025	09/12/2025	PROCCOTAM S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$621,559.69	\$0.00	\$564,350.70	\$56,251.13	\$56,251.13	\$620,601.83	100%	100%	TERMINADA	
21	FAISMUN 2025	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-045/2025	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LOS EJIDOS SANTA AZELADA (1), LA VENTANA (1) Y LA LAGUNA (1)	H. MATAMOROS	10a SESION	27/03/2025	25.85237	-97.64875	ESTATAL	23/09/2025	06/12/2025	23/09/2025	06/12/2025	VICTOR MALDONADO DURAN	ADJUDICACION DIRECTA	\$621,328.51	\$0.00	\$451,109.79	\$169,851.81	\$169,851.81	\$620,961.60	100%	100%	TERMINADA	
22	FAISMUN 2025	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-047/2025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LUIS QUINTERO ENTRE AV. PRIMERO DE MAYO A FERNANDO AMILPA EN COL. CAMPESTRE DEL RIO 1, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	H. MATAMOROS	10a SESION	27/03/2025	25.8599,	-97.46397	ESTATAL	12/09/2025	10/11/2025	12/09/2025	31/10/2025	COMERCIO GENERAL OPMX S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$935,608.66	\$0.00	\$847,062.23	\$73,538.04	\$73,538.04	\$920,600.27	100%	98%	TERMINADA	
23	FAISMUN 2025	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-048/2025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TOMAS GUARDADO ENTRE CARMEN SERDAN Y CALLE SIN (200. TRAMO) DE LA COL. JOSE MARIA MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	H. MATAMOROS	10a SESION	27/03/2025	25.85342,	-97.48757	ESTATAL	12/09/2025	10/11/2025	12/09/2025	10/11/2025	COMERCIO GENERAL OPMX S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$966,438.70	\$0.00	\$908,245.95	\$822.58	\$822.58	\$909,068.53	100%	94%	TERMINADA	
24	FAISMUN 2025	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-049/2025	RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. SAN RAFAEL ENTRE TLALOC Y XOCHIMILCO DE LA COL. JUNTA DE AGUAS	H. MATAMOROS	10a SESION	27/03/2025	25.84466	-97.46086	ESTATAL	22/10/2025	20/12/2025	22/10/2025	20/12/2025	CONSTRUCCIONES BEKA 29 S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$577,415.97	\$0.00	\$0.00	\$303,502.24	\$303,502.24	\$303,502.24	100%	53%	TERMINADA	
25	FAISMUN 2025	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-050/2025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MEDITERRANEO ENTRE COSTA DE ORO Y NEVADO DE TOLUCA DEL FRACCIONAMIENTO VISTA DEL SOL. EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	H. MATAMOROS	10a SESION	27/03/2025	25.83222,	-97.46622	ESTATAL	22/10/2025	20/12/2025	22/10/2025	20/12/2025	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	ADJUDICACION DIRECTA	\$783,186.11	\$0.00	\$739,664.82	\$3,795.97	\$3,795.97	\$743,460.79	100%	95%	TERMINADA	
26	FAISMUN 2025	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-051/2025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LIB. EMILIO PORTES GIL ENTRE PRIMERA Y LOPEZ MATEOS DE LA COL. AMPL. BUENAVISTA	H. MATAMOROS	10a SESION	27/03/2025	25.81029	-97.51543	ESTATAL	22/10/2025	20/12/2025	22/10/2025	20/12/2025	ROBERTO MASSO VILLANUEVA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,059,601.83	\$0.00	\$912,618.21	\$146,970.65	\$146,970.65	\$1,059,588.86	100%	100%	TERMINADA	
27	FAISMUN 2025	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-054/2025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE LIB. EMILIO PORTES GIL Y RENE GUARDADO DE LA COLONIA AMPL. BUENA VISTA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	H. MATAMOROS	10a SESION	27/03/2025	25.81023,	-97.51462	ESTATAL	22/10/2025	20/12/2025	22/10/2025	20/12/2025	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,385,178.73	\$0.00	\$1,372,408.90	\$643,731.63	\$643,731.63	\$2,016,140.53	100%	85%	TERMINADA	

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO

CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES

LIC. CINTHIA DENISSE DE LA TORRE QUINTANILLA

LIC. JOSE ALBERTO GRANADOS FAVILA

LIC. JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ

M.A. ANGELICA SUSANA MALDONADO SAGUILAN

 Gobierno Municipal de MATAMOROS		OBRAS Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO																				 Tamaulipas					
		NOMBRE DE LA ENTIDAD SUJETA DE FISCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAUlipAS																									
		EJERCICIO FISCAL: 2026																									
		INFORMACIÓN DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026																									
No.	Nombre del Programa o Fondo	Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal)	Número de Contrato	Nombre de la Obra o Servicio (como aparece en el contrato)	Localidad y/o Ejido	Autorización de la Obra o Servicio		Coordenadas Georreferenciadas		Normativa Aplicada (Estatal / Federal)	Periodo de Ejecución				Razón Social del Contratista	Procedimiento de Contratación (Adquisición Directa, Licitación o Cuando menos tres Contrastes, o personas / Licitación Pública)	Importe (Incluye el IVA)						Avance (%)		Situación Construcción (Terminada, En Proceso, Suspensiva, Cancelada, Terminada)		
						No. de Acta de Cabildo	Fecha	Inicio	Término		Contratado		Real				Importe Total Contratado	Importe de Convenio (ampliación o disminución)	Saldo Ejercicios anteriores	Importe Total Devengado (Facturado)	Importe Total Ejercido (Pagado)	Saldo	Físico	Financiero			
											Inicio	Término	Inicio	Término													
28	FAISMUN 2025	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-055/2025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUILLERMO GUJARDO ENTRE PRUDENCIO RUIZ Y MAR CARIBE DE LA COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUlipAS	H. MATAMOROS	10a SESION		27/03/2025	25.85632,	-97.48790	ESTATAL	22/10/2025	20/12/2025	22/10/2025	10/12/2025	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	ADJUDICACION DIRECTA	\$427,295.35	\$0.00	\$372,027.79	\$55,234.05	\$55,234.05	\$427,261.84	100%	100%	TERMINADA	
29	FAISMUN 2025	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-056/2025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SOLERNAU ENTRE AV. DEL MAESTRO Y AV. FRANCISCO VILLA DE LA COLONIA BERTHA DEL AVELLANO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUlipAS	H. MATAMOROS	10a SESION		27/03/2025	25.85901,	-97.49103	ESTATAL	22/10/2025	20/12/2025	22/10/2025	19/12/2025	TRES SOLUCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,417,675.68	\$0.00	\$0.00	\$1,417,675.68	\$1,417,675.68	\$1,417,675.68	\$1,417,675.68	100%	100%	TERMINADA
30	FAISMUN 2025	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-057/2025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CORCEGA ENTRE COSTA DE ORO Y NEVADO DE TOLUCA DEL FRACCIONAMIENTO VISTA DEL SOL, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUlipAS	H. MATAMOROS	10a SESION		27/03/2025	25.83337,	-97.46651	ESTATAL	23/10/2025	21/12/2025	23/10/2025	17/12/2025	MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS	ADJUDICACION DIRECTA	\$830,926.24	\$0.00	\$745,197.58	\$71,275.74	\$71,275.74	\$816,473.32	100%	98%	TERMINADA	
31	FAISMUN 2025	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-059/2025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABEDUL ENTRE CEDRO Y PRESNO DE LA COLONIA MARIANO MATAMOROS, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUlipAS	H. MATAMOROS	10a SESION		27/03/2025	25.84262,	-97.52881	ESTATAL	24/10/2025	22/12/2025	24/10/2025	18/12/2025	FERNANDO CASTRO HERNANDEZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$758,059.42	\$0.00	\$553,319.54	\$204,727.24	\$204,727.24	\$758,046.78	100%	100%	TERMINADA	
32	FAISMUN 2025	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-060/2025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LEO ENTRE ACUARIO Y AV. UNIVERSIDAD DEL FRACCIONAMIENTO SATELITE, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUlipAS	H. MATAMOROS	10a SESION		27/03/2025	25.85121,	-97.49403	ESTATAL	23/10/2025	21/12/2025	23/10/2025	19/12/2025	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,295,038.02	\$0.00	\$2,203,346.50	\$1,090,391.00	\$1,090,391.00	\$3,293,737.50	100%	100%	TERMINADA	
33	FAISMUN 2025	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-061/2025	RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE LA GUAYABA ENTRE OCEANO INDICO Y PROL. CALLE DIEZ Y 7A DE LA COLONIA LA HUERTA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUlipAS	H. MATAMOROS	10a SESION		27/03/2025	25.83862,	-97.53952	ESTATAL	23/10/2025	21/12/2025	23/10/2025	28/11/2025	PAVIMENTOS Y CAMINOS LORE S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$672,882.04	\$0.00	\$0.00	\$672,882.04	\$672,882.04	\$672,882.04	100%	100%	TERMINADA	
34	FAISMUN 2025	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-062/2025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUCIO SEGOVIA ENTRE ESTERITOS Y CARMEN SERDÁN DE LA COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUlipAS	H. MATAMOROS	10a SESION		27/03/2025	25.85394,	-97.49048	ESTATAL	23/10/2025	21/12/2025	23/10/2025	19/12/2025	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	ADJUDICACION DIRECTA	\$788,128.97	\$0.00	\$634,720.03	\$153,310.51	\$153,310.51	\$788,030.54	100%	100%	TERMINADA	
35	FAISMUN 2025	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-063/2025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALGARROBO ENTRE CEDRO Y ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA MARIANO MATAMOROS, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUlipAS	H. MATAMOROS	10a SESION		27/03/2025	25.85467811,	-97.51612902	ESTATAL	24/10/2025	22/12/2025	24/10/2025	22/12/2025	FERNANDO CASTRO HERNANDEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,049,667.08	\$0.00	\$0.00	\$1,049,667.08	\$1,049,667.08	\$1,049,667.08	100%	100%	TERMINADA	
36	FAISMUN 2025	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-064/2025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MELQUIADES TORRES ENTRE TOMAS MARQUEZ Y MIGUEL BARRAGAN DE LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE SUR, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUlipAS	H. MATAMOROS	10a SESION		27/03/2025	25.85528,	-97.49352	ESTATAL	23/10/2025	21/12/2025	23/10/2025	21/12/2025	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$649,360.92	\$0.00	\$266,517.01	\$382,843.90	\$382,843.90	\$649,360.91	100%	100%	TERMINADA	
37	FAISMUN 2025	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-065/2025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE IGNACIO ALDAMA Y AV. ACAPOTI GONZÁLEZ DE LA COLONIA INSURGENTES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUlipAS	H. MATAMOROS	10a SESION		27/03/2025	25.8326,	-97.51967	ESTATAL	23/10/2025	21/12/2025	23/10/2025	18/12/2025	CONSTRUCTORA ROMADE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,095,911.46	\$0.00	\$939,869.27	\$156,042.19	\$156,042.19	\$1,095,911.46	100%	100%	TERMINADA	
38	FAISMUN 2025	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-067/2025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NEPAL ENTRE COSTA DE ORO Y NEVADO DE TOLUCA DEL FRACCIONAMIENTO VISTA DEL SOL, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUlipAS	H. MATAMOROS	10a SESION		27/03/2025	25.83376,	-97.46659	ESTATAL	29/10/2025	27/12/2025	29/10/2025	19/11/2025	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$771,106.32	\$0.00	\$738,495.20	\$32,407.22	\$32,407.22	\$770,902.42	100%	100%	TERMINADA	

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO

CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES

LIC. CINTHIA DENISSE DE LA TORRE QUINTANILLA

LIC. JOSE ALBERTO GRANADOS FAVILA

LIC. JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ

M.A. ANGELICA SUSANA MALDONADO SAGUILAN

OBRAS Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO																									
 Gobierno Municipal de MATAMOROS		NOMBRE DE LA ENTIDAD SUJETA DE FISCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS																							
		EJERCICIO FISCAL: 2026																							
		INFORMACIÓN DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026																							
No.	Nombre del Programa o Fondo	Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal)	Número de Contrato	Nombre de la Obra o Servicio (como aparece en el contrato)	Localidad y/o Ejido	Autorización de la Obra o Servicio		Coordenadas Georreferenciadas		Normativa Aplicada	Periodo de Ejecución				Razón Social del Contratista	Procedimiento de Contratación (Adquisición Directa, Licitación o Cuando menos tres Cotatistas, o personas / Licitación Pública)	Importe (Incluye el IVA)					Avance (%)		Situación Constructiva (Terminada, En Proceso, Suspensiva, Cancelada, Terminada)	
						No. de Acta de Cabildo	Fecha	Inicio	Termino		(Estatal / Federal)	Inicio	Termino	Inicio			Termino	Importe Total Contratado	Importe de Convenio (ampliación o disminución)	Saldo Ejercicios anteriores	Importe Total Devengado (Facturado)	Importe Total Ejercido (Pagado)	Saldo		Físico
39	FAISMUN 2025	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-069/2025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARPINTEROS ENTRE CALLE 25 Y 27 DE LA COLONIA OBRERA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	H. MATAMOROS	10a SESION	27/03/2025	25.86877,	-97.52108	ESTATAL	29/10/2025	27/12/2025	29/10/2025	28/12/2025	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL S.A DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,798,121.10	\$0.00	\$1,498,285.68	\$222,729.77	\$222,729.77	\$1,721,015.45	100%	96%	TERMINADA
40	FAISMUN 2025	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-070/2025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTANES ENTRE CALLE 29 Y ADOLFO RUIZ CORTINES DE LA COLONIA SANTA ELENA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	H. MATAMOROS	10a SESION	27/03/2025	25.86635,	-97.52497	ESTATAL	29/10/2025	27/12/2025	29/10/2025	27/12/2025	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,740,926.97	\$0.00	\$0.00	\$2,740,926.97	\$2,740,926.97	\$2,740,926.97	100%	100%	TERMINADA
41	FAISMUN 2025	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-071/2025	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL JARDIN DE NIÑOS GREGORIO TORRES QUINTERO DEL POBLADO LAS HIGUERILLAS, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	H. MATAMOROS	10a SESION	27/03/2025	25.26206,	-97.43394	ESTATAL	29/10/2025	27/12/2025	29/10/2025	27/12/2025	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,089,427.04	\$0.00	\$257,921.64	\$707,733.56	\$707,733.56	\$965,655.20	100%	89%	TERMINADA
42	FAISMUN 2025	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-073/2025	RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO ENTRE BLVD. TAMAULIPASY CALLE ABASOLO DEL POBLADO LAS HIGUERILLAS SECTOR 3, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	H. MATAMOROS	10a SESION	27/03/2025	25.26771,	-97.43205	ESTATAL	30/10/2025	28/12/2025	30/10/2025	28/12/2025	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 360 S.A DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$636,134.34	\$0.00	\$570,830.91	\$64,904.23	\$64,904.23	\$635,735.14	100%	100%	TERMINADA
43	FAISMUN 2025	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-074/2025	RED DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA AMPL. LOS ROSALES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	H. MATAMOROS	10a SESION	27/03/2025	25.81856,	-97.529308	ESTATAL	30/10/2025	28/12/2025	30/10/2025	28/12/2025	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 360 S.A DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$707,733.59	\$0.00	\$620,599.83	\$83,962.26	\$83,962.26	\$704,562.09	100%	100%	TERMINADA
44	FAISMUN 2025	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-075/2025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BUGAMBILIAS SUR ENTRE VIEJO SAN JUAN Y LIMITE SUR DEL FRACC. VILLA LAS FLORES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	H. MATAMOROS	10a SESION	27/03/2025	25.84924,	-97.53129	ESTATAL	30/10/2025	28/12/2025	30/10/2025	16/12/2025	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,509,101.99	\$0.00	\$1,505,546.99	\$3,554.39	\$3,554.39	\$1,509,101.38	100%	100%	TERMINADA
45	FAISMUN 2025	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-076/2025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRANCISCO ROBLES ENTRE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y PEDRO GASCON DE LA COLONIA SECCION 16, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	H. MATAMOROS	10a SESION	27/03/2025	25.83715,	-97.53129	ESTATAL	30/10/2025	28/12/2025	30/10/2025	26/12/2025	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 360 S.A DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,119,080.28	\$0.00	\$890,654.66	\$228,425.19	\$228,425.19	\$1,119,079.85	100%	100%	TERMINADA
46	FAISMUN 2025	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-077/2025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TORREON ENTRE AGUASCALIENTES Y COLIMA DE LA COLONIA ESPERANZA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	H. MATAMOROS	10a SESION	27/03/2025	25.88891,	-97.54392	ESTATAL	30/10/2025	28/12/2025	03/11/2025	12/12/2025	CONSTRUCTORA 4 LIBER S.A DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$925,808.52	\$0.00	\$0.00	\$925,808.52	\$925,808.52	\$925,808.52	100%	100%	TERMINADA
47	FAISMUN 2025	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-078/2025	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUELA RODRIGUEZ GUERRERO DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	H. MATAMOROS	10a SESION	27/03/2025	2.584,590.377	-9.748,414.733	ESTATAL	11/18/2025	12/27/2025	11/18/2025	12/18/2025	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,821,178.83	\$307,834.01	\$1,773,261.55	\$355,851.28	\$355,851.28	\$2,129,112.83	100%	100%	TERMINADA
48	REVIUPE 2025	FEDERAL	MAT-OP-REVIUPE-006/2025	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE 1 DE CALLE OPALO A CALLE DIAMANTE, COLONIA LA JOYA	H. MATAMOROS	10a SESION LIBRO 2 FOLIO 206	27/03/2025	25.86079	-97.46808	FEDERAL	22-dic-25	21-mar-26	22-dic-25	21-mar-26	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$1,185,461.63	\$0.00	\$0.00	\$1,173,799.80	\$1,173,799.80	\$1,173,799.80	100%	99%	TERMINADA
49	REVIUPE 2025	FEDERAL	MAT-OP-REVIUPE-007/2025	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE VICENTE BARRERA DE CALLE LÁZARO CARDENAS A CALLE VICENTE SUÁREZ DE LA COLONIA REVOLUCION VERDE	H. MATAMOROS	-	-	25.85422	-97.46516	FEDERAL	11-dic-25	10-mar-26	11-dic-25	10-mar-26	COREFAMEX S.A DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,805,752.30	\$0.00	\$0.00	\$2,805,591.82	\$2,805,591.82	\$2,805,591.82	100%	100%	TERMINADA
50	REVIUPE 2025	FEDERAL	MAT-OP-REVIUPE-008/2025	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO VILLA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA A CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA CABRAS PINTAS	H. MATAMOROS	-	-	25.8303,	-97.5326	FEDERAL	24-nov-25	21-feb-26	24-nov-25	21-feb-26	COREFAMEX S.A DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,513,433.39	\$0.00	\$0.00	\$2,512,812.72	\$2,512,812.72	\$2,512,812.72	100%	100%	TERMINADA
51	REVIUPE 2025	FEDERAL	MAT-OP-REVIUPE-009/2025	PAVIMENTACION ASFALTICA C. GUADALUPE BLANCO DE FERNANDO PEREZ ARAUJO A CALLE B GALAN COL. ABELARDO DE LA TORRE	H. MATAMOROS	-	-	25.82666	-97.49828	FEDERAL	21-nov-25	18-feb-26	21-nov-25	21-mar-26	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,972,725.23	\$0.00	\$0.00	\$1,950,065.99	\$1,950,065.99	\$1,950,065.99	100%	99%	TERMINADA

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO

CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES

LIC. CINTHIA DENISSE DE LA TORRE QUINTANILLA

LIC. JOSE ALBERTO GRANADOS FAVILA

LIC. JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ

M.A. ANGELICA SUSANA MALDONADO SAGUILAN

OBRAS Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO																									
NOMBRE DE LA ENTIDAD SUJETA DE FISCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS																									
EJERCICIO FISCAL: 2026																									
INFORMACIÓN DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026																									
No.	Nombre del Programa o Fondo	Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal)	Número de Contrato	Nombre de la Obra o Servicio (como aparece en el contrato)	Localidad y/o Ejido	Autorización de la Obra o Servicio		Coordenadas Georreferenciadas		Normativa Aplicada (Estatal / Federal)	Periodo de Ejecución				Razón Social del Contratista	Procedimiento de Contratación (Adquisición Directa / Invitación a Cuando menos tres Contrastes, o personas / Licitación Pública)	Importe (Incluye el IVA)					Avance (%)		Situación Constructiva (Terminada, En Proceso, Suspendida, Cancelada, Terminada)	
						No. de Acta de Cabildo	Fecha	Inicio	Termino		Contratado		Real				Importe Total Contratado	Importe de Convenio (ampliación o disminución)	Saldo Ejercicios anteriores	Importe Total Devengado (Facturado)	Importe Total Ejecutado (Pagado)	Saldo	Físico		Financiero
											Inicio	Término	Inicio	Término											
52	REVIPE 2025	FEDERAL	MAT-OP-REVIPE-010/2025	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE NATIVIDAD LARA DE CALLE VIVIAN CAMPOS A ISIDRO MEDIA, DEL KM 0+000 A 0+285.50	H. MATAMOROS	-	-	25.841107	-97.500953	FEDERAL	02-ene-26	02-mar-26	02-ene-26	02-mar-26	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,419,569.38	\$0.00	\$0.00	\$2,419,568.62	\$2,419,568.62	\$2,419,568.62	100%	100%	TERMINADA
53	REVIPE 2025	FEDERAL	MAT-OP-REVIPE-011/2025	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LIC. FRANCISCO CASTELLANOS DE AV. ROBERTO GUERRA CARDENAS A CALLE NACIONES UNIDAS DE LA COLONIA POPULAR	H. MATAMOROS	-	-	25.856825	-97.479643	FEDERAL	02-ene-26	01-abr-26	02-ene-26	01-abr-26	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,537,387.81	\$0.00	\$0.00	\$3,537,198.18	\$3,537,198.18	\$3,537,198.18	100%	100%	TERMINADA
54	REVIPE 2025	FEDERAL	MAT-OP-REVIPE-012/2025	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE SAN PEDRO DE CALLE SAN JORGE A CALLE SAN JUAN, DE LA COLONIA SAN ANGEL	H. MATAMOROS	-	-	25.82914	-97.45108	FEDERAL	02-ene-26	01-abr-26	02-ene-26	01-abr-26	FERNANDO CASTRO HERNANDEZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$1,012,216.42	\$0.00	\$0.00	\$1,012,216.13	\$1,012,216.13	\$1,012,216.13	100%	100%	TERMINADA
55	REVIPE 2025	FEDERAL	MAT-OP-REVIPE-013/2025-26	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE HALCON DE LA CALLE BENTO VELEZ A LA CALLE TUCUAN DE LA COLONIA LAS TORRES	H. MATAMOROS	-	-	25.828024	-97.522361	FEDERAL	01-may-26	26-jul-26	01-may-26	30-jun-26	COREFAMEX S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,452,358.53	\$0.00	\$0.00	\$2,452,358.53	\$2,452,358.53	\$2,452,358.53	100%	100%	TERMINADA
56	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2025	FEDERAL	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-005/2025	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE DIEGO ALVAREZ DE CALLE LAZARO CARDENAS A CALLE JON VIRGILIO GARZA RUIZ Y RENOVELACION CON SULFATO DE CALCIO EN CALLE JON VIRGILIO GARZA RUIZ DE DIEGO ALVAREZ A IGNACIO RAMIREZ, COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO	H. MATAMOROS	-	-	25.83419	-97.5342	FEDERAL	02-dic-25	09-mar-26	02-dic-25	09-mar-26	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,378,501.11	\$0.00	\$0.00	\$3,377,839.40	\$3,377,839.40	\$3,377,839.40	100%	100%	TERMINADA
57	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2025	FEDERAL	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LUIS LAURO GONZALEZ DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA	H. MATAMOROS	10a. SESION LIBRO 2 FOLIO 206	27/03/2025	25.80271	-97.50463	FEDERAL	02-dic-25	23-feb-26	02-dic-25	23-feb-26	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE RL. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,881,219.39	\$0.00	\$0.00	\$1,867,660.90	\$1,867,660.90	\$1,867,660.90	100%	99%	TERMINADA
58	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2025	FEDERAL	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-007/2025	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE BAMBU DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA	H. MATAMOROS	10a. SESION LIBRO 2 FOLIO 206	27/03/2025	25.80002	-97.50449	FEDERAL	11-dic-25	10-mar-26	11-dic-25	10-mar-26	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,988,078.74	\$0.00	\$0.00	\$1,987,862.80	\$1,987,862.80	\$1,987,862.80	100%	100%	TERMINADA
59	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2025	FEDERAL	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-008/2025	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LAS BRISAS DE CALLE BANDERA NACIONAL A LIMITE DE LA COLONIA SAN PABLO	H. MATAMOROS	-	-	25.89097	-97.52694	FEDERAL	29-nov-25	28-dic-25	29-nov-25	20-feb-26	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$848,552.28	\$0.00	\$0.00	\$781,758.87	\$781,758.87	\$781,758.87	100%	92%	TERMINADA
60	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2025	FEDERAL	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEADAS, GUILLERMO GUJARDO Y PROGRESO	H. MATAMOROS	-	-	25.86634	-97.47746	FEDERAL	29-nov-25	20-feb-26	29-nov-25	20-feb-26	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,071,097.49	\$0.00	\$0.00	\$4,071,049.99	\$4,071,049.99	\$4,071,049.99	100%	100%	TERMINADA
61	HIDROCARBUROS REGION TERRESTRE 2025	FEDERAL	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RT-001/2025	REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE GONZALEZ ENTRE CALLE 4 Y CALLE 5, ZONA CENTRO	H. MATAMOROS	-	-	25.88063	-97.50356	FEDERAL	11-dic-25	27-feb-26	11-dic-25	27-feb-26	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$1,228,415.88	\$0.00	\$0.00	\$1,228,415.88	\$1,228,415.88	\$1,228,415.88	100%	100%	TERMINADA
62	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES 2025	FEDERAL	MAT-OP-CAPUPEP-002/2025	MODERNIZACION EN AV. PEDRO CARDENAS (CUERPO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD. 1+051 A 1+231	H. MATAMOROS	10a. SESION LIBRO 2 FOLIO 206	27/03/2025	25.80183	-97.52398	FEDERAL	29-oct-25	31-dic-25	29-oct-25	20-feb-26	COREFAMEX S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$6,931,710.29	\$0.00	\$0.00	\$6,931,710.29	\$6,931,710.29	\$6,931,710.29	100%	100%	TERMINADA
63	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES 2025	FEDERAL	MAT-OP-CAPUPEP-001/2025	MODERNIZACION EN AV. PEDRO CARDENAS (CUERPO ORIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD. 1+051 A 1+326	H. MATAMOROS	10a. SESION LIBRO 2 FOLIO 206	27/03/2025	25.80183	-97.52398	FEDERAL	29-oct-25	31-dic-25	29-oct-25	20-feb-26	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$10,921,501.65	\$218,290.49	\$0.00	\$11,139,791.53	\$11,139,791.53	\$11,139,791.53	100%	100%	TERMINADA
64	PAICE 2025	FEDERAL	MAT-OP-PAICE-001/25	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO CASA MATA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	H. MATAMOROS	-	-	25.878	-97.497215	FEDERAL	29-oct-25	31-dic-25	29-oct-25	03-feb-26	ER2 DESARROLLOS S. DE RL. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$1,313,518.22	\$0.00	\$372,519.29	\$918,048.32	\$918,048.32	\$1,290,567.61	100%	98%	TERMINADA
65	OBRA DIRECTA 2026	MUNICIPAL	MAT-OP-OD-002/2026	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE FUENTES DE ALMA A AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL	H. MATAMOROS	31a SESION	31/03/2026	25.834603, -97.438046	25.834231, -97.434709	ESTATAL	23-abr-26	21-jul-26	23-abr-26	21-jul-26	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,010,796.36	\$0.00	\$0.00	\$3,948,919.43	\$3,948,919.43	\$3,948,919.43	100%	98%	TERMINADA
66	OBRA DIRECTA 2026	MUNICIPAL	MAT-OP-OD-003/2026	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE FUENTES DE DOLORES DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	H. MATAMOROS	31a SESION	31/03/2026	25.83428415260552, -97.43809332388867	25.833883, -97.434762	ESTATAL	02-may-26	30-jul-26	02-may-26	30-jul-26	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,026,791.24	\$0.00	\$0.00	\$3,961,006.49	\$3,961,006.49	\$3,961,006.49	100%	98%	TERMINADA

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO

CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES

LIC. CINTHIA DENISSE DE LA TORRE QUINTANILLA

LIC. JOSE ALBERTO GRANADOS FAVILA

LIC. JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ

M.A. ANGELICA SUSANA MALDONADO SAGUILAN

OBRAS Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO																										
NOMBRE DE LA ENTIDAD SUJETA DE FISCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS																										
EJERCICIO FISCAL: 2026																										
INFORMACIÓN DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026																										
No.	Nombre del Programa o Fondo	Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal)	Número de Contrato	Nombre de la Obra o Servicio (como aparece en el contrato)	Localidad y/o Ejido	Autorización de la Obra o Servicio		Coordenadas Georreferenciadas		Normativa Aplicada	Periodo de Ejecución				Razón Social del Contratista	Procedimiento de Contratación (Adquisición Directa / Invitación a Cuando menos tres Contadores, o personas / Licitación Pública)	Importe (Incluye el IVA)					Avance (%)		Situación Constructiva (Terminada, En Proceso, Suspendida, Cancelada, Terminada)		
						No. de Acta de Cabildo	Fecha	Inicio	Termino		Faltante / Faltante	Contratado		Real			Importe Total Contratado	Importe de Convenio (ampliación o disminución)	Saldo Ejercicios anteriores	Importe Total Devengado (Facturado)	Importe Total Ejercido / Pagado	Saldo	Físico		Financiero	
												Inicio	Término	Inicio												Término
67	OBRA DIRECTA 2026	MUNICIPAL	MAT-OP-QD-004/2026	COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUTBOL DE LA COLONIA MARIANO MATAMOROS, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	H. MATAMOROS	34a SECCION	24/04/2026	25.852256	-97.515764	ESTATAL	12-may-26	25-jul-26	12-may-26	25-jul-26	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$779,518.85	\$0.00	\$0.00	\$779,518.85	\$779,518.85	\$779,518.85	100%	100%	TERMINADA	
68	OBRA DIRECTA 2026	MUNICIPAL	MAT-OP-QD-009/26	ESTUDIOS Y PROYECTO DE GAZA PARA INTERCONEXION DE LA AVE. LEYES DE REFORMA AL DISTRIBUIDOR VAL. DEL BLVD. MANUEL CHAVAZOS LERMA Y VIRGLIO GARZA RUIZ EN LA COLONIA ACUARIO 2001, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	H. MATAMOROS	-	-	25.862041, -97.521887	25.860878, -97.518813	ESTATAL	12-jun-26	09-oct-26	12-jun-26	09-oct-26	CONSTRUCCIONES RESA S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$1,989,052.00	\$0.00	\$0.00	\$1,989,052.00	\$1,989,052.00	\$1,989,052.00	100%	100%	TERMINADA	
69	MUNDALITO SOCIAL 2026	ESTATAL	MAT-OP-MS-001/26	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN CENTRO DEPORTIVO EDUARDO CHAVEZ Y REHABILITACION DE CANCHAS EN PARQUE LINEAL PERIFERICO Y CANCHA DE FUTBOL CASCARITAS EN UNIDAD DEPORTIVA EMILIO MARTINEZ MANAUTOU, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS	H. MATAMOROS	34a SECCION	24/04/2026	25.877111, -97.497476		ESTATAL	16-may-26	29-jul-26	16-may-26	29-jul-26	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,972,660.76	\$0.00	\$0.00	\$1,839,681.35	\$1,839,681.35	\$1,839,681.35	100%	93%	TERMINADA	
70	MUNDALITO SOCIAL 2026	ESTATAL	MAT-OP-MS-002/26	COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUTBOL CASCARITAS EN UNIDAD DEPORTIVA EMILIO MARTINEZ MANAUTOU, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	H. MATAMOROS	34a SECCION	24/04/2026	25.860943	-97.493239	ESTATAL	16-may-26	29-jul-26	16-may-26	29-jul-26	JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,821,690.20	\$0.00	\$0.00	\$1,820,515.87	\$1,820,515.87	\$1,820,515.87	100%	100%	TERMINADA	
71	FORTAMUN 2026	MUNICIPAL	MAT-OP-FORTAMUN-001/26	REHABILITACION DE CONCHA ACÚSTICA EN EL PARQUE OLÍMPICO, COL. JARDIN	H. MATAMOROS	31a SESION	31/03/2026	25.864942	-97.494787	ESTATAL	05-mar-26	31-ago-26	05-mar-26		KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$18,675,096.63	\$0.00	\$0.00	\$10,411,366.80	\$10,411,366.80	\$10,411,366.80	100%	56%	TERMINADA	
72	FORTAMUN 2026	MUNICIPAL	MAT-OP-FORTAMUN-002/26	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE FUENTES DE OLIVA DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	H. MATAMOROS	31a SESION	31/03/2026	25.835253, -97.437952	25.834866, -97.434637	ESTATAL	02-jul-26	30-ago-26	02-jul-26	30-ago-26	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,149,567.11	\$0.00	\$0.00	\$2,933,108.93	\$2,933,108.93	\$2,933,108.93	100%	93%	TERMINADA	
73	FORTAMUN 2026	MUNICIPAL	MAT-OP-FORTAMUN-003/26	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE FUENTES DE FABIOLA DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	H. MATAMOROS	31a SESION	31/03/2026	25.833968, -97.438135	25.833601, -97.434819	ESTATAL	02-jul-26	30-ago-26	02-jul-26	30-ago-26	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,431,270.38	\$0.00	\$0.00	\$2,967,777.26	\$2,967,777.26	\$2,967,777.26	100%	86%	TERMINADA	
74	FAISMUN 2026	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-002/2026	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE BENJAMIN GAONA DE EMILIANO ZAPATA A LAZARO CARDENAS DE LA COLONIA LA ESTRELLA	H. MATAMOROS	31a SESION	31/03/2026	25.791776	-97.5086259	ESTATAL	23-jun-26	20-oct-26	23-jun-26		SERGIO MARTINEZ MENDEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,648,754.91	\$0.00	\$0.00	\$632,805.58	\$632,805.58	\$632,805.58	100%	38%	TERMINADA	
75	FAISMUN 2026	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-003/2026	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	H. MATAMOROS	31a SESION	31/03/2026	25.7915798	-97.51145	ESTATAL	23-jun-26	19-nov-26	23-jun-26		KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,855,522.95	\$0.00	\$0.00	\$4,786,785.15	\$4,786,785.15	\$4,786,785.15	100%	99%	TERMINADA	
76	FAISMUN 2026	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-005/2026	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE MAYA DE AZTECA A PEDRO CARDENAS DE LA COLONIA LA INDA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	H. MATAMOROS	31a SESION	31/03/2026	25.80971	-97.521591	ESTATAL	27-jun-26	23-nov-26	27-jun-26		TRES SOLUCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,985,151.11	\$0.00	\$0.00	\$2,918,435.59	\$2,918,435.59	\$2,918,435.59	100%	98%	TERMINADA	
77	FAISMUN 2026	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-006/2026	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES BUGAMBILIAS, JAZMIN, OLMO, FRAMBOYAN Y CEDRO (PRIMERA ETAPA) DE LA COLONIA JARDINES DEL REY	H. MATAMOROS	31a SESION	31/03/2026	25.81332	-97.4865926	ESTATAL	19-jun-26	16-oct-26	19-jun-26	27-jul-26	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RSG S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,467,647.76	\$0.00	\$0.00	\$3,467,647.76	\$3,467,647.76	\$3,467,647.76	100%	100%	TERMINADA	
78	FAISMUN 2026	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-008/2026	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON 1 ENTRE AV. ROBERTO GUERRA Y JOSE SUICRE DE LA COLONIA TREVINO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	H. MATAMOROS	31a SESION	31/03/2026	25.86044373	-97.4865573	ESTATAL	04-jul-26	30-nov-26	04-jul-26		SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 360 S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,051,090.08	\$0.00	\$0.00	\$973,015.15	\$973,015.15	\$973,015.15	93%	93%	EN PROCESO	

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO

CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

ARQ. ALFONSO TREVINO ROBLES

LIC. CINTHIA DENISSE DE LA TORRE QUINTANILLA

LIC. JOSE ALBERTO GRANADOS FAVILA

LIC. JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ

M.A. ANGELICA SUSANA MALDONADO SAGUILAN

OBRAS Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO																									
NOMBRE DE LA ENTIDAD SUJETA DE FISCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS																									
EJERCICIO FISCAL: 2026																									
INFORMACIÓN DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026																									
No.	Nombre del Programa o Fondo	Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal)	Número de Contrato	Nombre de la Obra o Servicio (como aparece en el contrato)	Localidad y/o Ejido	Autorización de la Obra o Servicio		Coordenadas Georeferenciadas		Normativa Aplicada	Periodo de Ejecución				Razón Social del Contratista	Procedimiento de Contratación (Adquisición Directa / Licitación o Cuando menos tres Cotatistas, o personas / Licitación)	Importe (Incluye el IVA)					Avance (%)		Situación Constructiva (Terminada, En Proceso, Suspensiva, Cancelada, Terminada)	
						No. de Acta de Cabildo	Fecha	Inicio	Término		Contratado		Real				Importe Total Contratado	Importe de Convenio (ampliación o disminución)	Saldo Ejercicios anteriores	Importe Total Devengado (Facturado)	Importe Total Ejercido (Pagado)	Saldo	Físico		Financiero
											Inicio	Término	Inicio	Término											
79	FAISMUN 2026	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-009/2026	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES NUEVE, NUEVE B, DEL MANGO Y CRUELA DE LA COLONIA LAQUINETA	H. MATAMOROS	31a SESION	31/03/2026	25.835355	-97.540161	ESTATAL	23-jun-26	20-oct-26	23-jun-26	23-jun-26	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,259,470.64	\$0.00	\$0.00	\$1,259,433.84	\$1,259,433.84	\$1,259,433.84	100%	100%	TERMINADA
80	FAISMUN 2026	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-010/2026	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FELIX ROMERO ENTRE IGNACIO SIERRA Y PONCIANO, ARIARRA DE LA COLONIA SECCION 16	H. MATAMOROS	31a SESION	31/03/2026	25.83437	-97.52358	ESTATAL	19-jun-26	16-oct-26	19-jun-26	09-ago-26	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,320,148.03	\$0.00	\$0.00	\$1,313,643.59	\$1,313,643.59	\$1,313,643.59	100%	100%	TERMINADA
81	FAISMUN 2026	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-011/2026	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE SAN JUAN DE SAN PEDRO A SAN PABLO DE LA COLONIA SAN ANGEL PONIENTE	H. MATAMOROS	31a SESION	31/03/2026	25.860863	-97.548101	ESTATAL	27-jun-26	24-oct-26	27-jun-26	-	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,080,575.87	\$0.00	\$0.00	\$755,597.16	\$755,597.16	\$755,597.16	55%	36%	EN PROCESO
82	FAISMUN 2026	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-012/2026	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COSTA DE ORO ENTRE ARABIA Y NEPAL DEL FRACCIONAMIENTO VISTA DEL SOL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	H. MATAMOROS	31a SESION	31/03/2026	25.835389	-97.466929	ESTATAL	27-jun-26	23-nov-26	27-jun-26		FERNANDO CASTRO HERNANDEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,862,564.25	\$0.00	\$0.00	\$2,430,859.47	\$2,430,859.47	\$2,430,859.47	80%	85%	EN PROCESO
83	FAISMUN 2026	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-014/2026	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN JUAN SARGA ENTRE MARTIRES DE CANNENIA Y MARTIRES DE CHICAGO DE LA COLONIA CAMPESTRE DEL RIO 1 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	H. MATAMOROS	31a SESION	31/03/2026	25.8602189	-97.461868	ESTATAL	27-jun-26	24-oct-26	27-jun-26	08-sep-26	MIGUEL ANGEL GARCIA DE LA ROSA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,017,785.23	\$0.00	\$0.00	\$984,983.26	\$984,983.26	\$984,983.26	100%	97%	TERMINADA
84	FAISMUN 2026	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-016/2026	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE MAURICIO RANGEL Y ADOLFO RUIZ DE LA COLONIA INFONAVIT LOS EBANOS, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	H. MATAMOROS	31a SESION	31/03/2026	25.868974	-97.5279902	ESTATAL	27-jun-26	24-oct-26	27-jun-26	18-ago-26	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGO S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$895,148.73	\$0.00	\$0.00	\$889,935.28	\$889,935.28	\$889,935.28	100%	99%	TERMINADA
85	FAISMUN 2026	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-017/2026	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA COLONIA OBRERA	H. MATAMOROS	31a SESION	31/03/2026	25.867050	-97.521249	ESTATAL	27-jun-26	24-oct-26	27-jun-26		CONSTRUCCIONES RESA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,710,126.89	\$0.00	\$0.00	\$1,352,287.92	\$1,352,287.92	\$1,352,287.92	100%	79%	TERMINADA
86	FAISMUN 2026	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-018/2026	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BOBABS ENTRE AV. INTERNACIONAL Y ALAMEDA DEL FRACCIONAMIENTO LAS ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	H. MATAMOROS	31a SESION	31/03/2026	25.86585	-97.472315	ESTATAL	19-jun-26	16-oct-26	19-jun-26		MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS	ADJUDICACION DIRECTA	\$729,623.60	\$344,288.12	\$0.00	\$728,681.77	\$728,681.77	\$728,681.77	98%	68%	EN PROCESO
87	FAISMUN 2026	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-019/2026	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO T. CANALES ENTRE AV. LAURO VILLAR Y LEANDRO VALLE DE LA COLONIA MODELO	H. MATAMOROS	31a SESION	31/03/2026	25.872476	-97.491462	ESTATAL	30-jun-26	27-oct-26	30-jun-26	29-ago-26	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$966,188.65	\$0.00	\$0.00	\$887,516.30	\$887,516.30	\$887,516.30	100%	92%	TERMINADA
88	FAISMUN 2026	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-021/2026	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAGUNA SALADA ENTE CALLE 8 Y CALLE 6 DE LA COLONIA INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	H. MATAMOROS	31a SESION	31/03/2026	25.867371	-97.619998	ESTATAL	09-sep-26	07-nov-26	09-sep-26	30-sep-26	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R.L. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,657,516.05	\$0.00	\$0.00	\$1,202,084.82	\$1,202,084.82	\$1,202,084.82	100%	73%	TERMINADA
89	FAISMUN 2026	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-023/2026	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PRIMERA DE CALLE SEXTA A SEPTIMA DE LA COLONIA JUAN C. BONILLA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	H. MATAMOROS	31a SESION	31/03/2026	25.803883	-97.5094122	ESTATAL	30-jun-26	26-nov-26	30-jun-26		TRES SOLUCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,476,757.55	\$0.00	\$0.00	\$1,239,795.36	\$1,239,795.36	\$1,239,795.36	98%	50%	EN PROCESO
90	FAISMUN 2026	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-024/2026	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE BENITO VELEZ DE FEDERICO CHOPIN A MARTE R. GOMEZ DE LA COLONIA LAS TORRES	H. MATAMOROS	31a SESION	31/03/2026	25.828398	-97.5224347	ESTATAL	04-jul-26	31-oct-26	04-jul-26	20-ago-26	PROCOOTAM S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,798,912.61	\$0.00	\$0.00	\$1,797,174.29	\$1,797,174.29	\$1,797,174.29	100%	100%	TERMINADA
91	FAISMUN 2026	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-025/2026	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO QUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES	H. MATAMOROS	31a SESION	31/03/2026	25.86804	-97.480623	ESTATAL	27-jun-26	24-oct-26	27-jun-26		B&G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,790,417.75	\$0.00	\$0.00	\$1,231,656.75	\$1,231,656.75	\$1,231,656.75	98%	26%	EN PROCESO

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO

CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

ARQ. ALFONSO TREVINO ROBLES

LIC. CINTHIA DENISSE DE LA TORRE QUINTANILLA

LIC. JOSE ALBERTO GRANADOS FAVILA

LIC. JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ

M.A. ANGELICA SUSANA MALDONADO SAGUILAN

GUBERNATORIA DEL ESTADO DE

MATAMOROS

Gobierno del Estado

OBRAS Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

NOMBRE DE LA ENTIDAD SUJETA DE FISCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2026

INFORMACIÓN DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Tamaulipas

Gobierno del Estado

No.	Nombre del Programa o Fondo	Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal)	Número de Contrato	Nombre de la Obra o Servicio (como aparece en el contrato)	Localidad y/o Ejido	Autorización de la Obra o Servicio		Coordenadas Georreferenciadas		Normativa Aplicada	Periodo de Ejecución				Razón Social del Contratista	Procedimiento de Contratación (Adjudicación Directa / Licitación a Cuando menos tres Contratistas, o personas / Licitación Pública)	Importe (Incluye el IVA)					Avance (%)		Situación Constructiva (Terminada, En Proceso, Suspendida, Cancelada, Terminada)			
						No. de Acta de Cabildo	Fecha	Inicio	Término		(Estatal / Federal)	Contratado		Real			Importe Total Contratado	Importe de Convenio (ampliación o disminución)	Saldo Ejercicios anteriores	Importe Total Devengado (Facturado)	Importe Total Ejercido (Pagado)	Saldo	Físico		Financiero		
												Inicio	Término	Inicio											Término		
92	FAISMUN 2026	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-028/2026	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE INGENIEROS DE BUROCRATAS A MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE LA COLONIA ALBERTO CARRERA TORRES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	H. MATAMOROS	31a SESION	31/03/2026	25.867234822964654	-97.55371099	ESTATAL	29-jul-26	25-nov-26	29-jul-26		URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,078,273.70	\$0.00	\$0.00	\$1,180,713.91	\$1,180,713.91	\$1,180,713.91	60%	38%	EN PROCESO		
93	FAISMUN 2026	FEDERAL	MAT-OP-FAISMUN-036/2026	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO PURIFICACION ENTRE 16 Y 16 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	H. MATAMOROS	31a SESION	31/03/2026	25.874513	-97.5142718	ESTATAL	08-ago-26	05-nov-26	08-ago-26	11-sep-26	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,170,784.94	\$0.00	\$0.00	\$1,005,858.83	\$1,005,858.83	\$1,005,858.83	100%	86%	TERMINADA		
																	\$212,729,598.73	\$1,334,296.66	\$40,387,860.38	\$146,292,707.93	\$133,003,474.67	\$173,391,426.03					

Nota: Todos los campos deben completarse en su totalidad

\$0.00

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO

CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES

LIC. CINTHIA DENISSE DE LA TORRE QUINTANILLA

LIC. JOSE ALBERTO GRANADOS FAVILA

LIC. JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ

M.A. ANGELICA SUSANA MALDONADO SAGUILAN

Nombre del Programa o Fondo: OBRA DIRECTA 2026
Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal): MUNICIPAL

AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

NOMBRE DE LA ENTIDAD SUJETA DE FISCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2026

INFORMACIÓN DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Núm. de contrato de obra o Servicio	Adjudicación				Registro contable						Datos del pago										Datos de la Documentación Soporte																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Solicitud de (Obras Públicas)	Autorización (Tesorería)	Fecha de Formalización del Contrato.	Razón social del contratista o proveedor / beneficiario del pago	Valor Contrato (Con IVA)	Cuenta Contable		Núm. de póliza	Tipo de póliza	Fecha de la póliza	Núm. de Cheque o Transferencia	Fecha de expedición	Fecha de cobro en estado de cuenta	Importe Pagado	Cuenta Bancaria con la que se pagó la Obra			Núm. de comprobante	Fecha del comprobante	Subtotal del comprobante (con IVA)	(-) Amortización de anticipo	(-) Retenciones de obra pública 5 al millar	(-) Otras retenciones	(-) Neto del comprobante	Saldo	Concepto del comprobante																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						Obra en Proceso	Obra Terminada								Cuenta Contable	Institución	Número de cuenta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

Nota: Todos los campos deben completarse en su totalidad

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO

CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES

LIC. CINTHIA DENISSE DE LA TORRE QUINTANILLA

LIC. JOSE ALBERTO GRANADOS FAVILA

LIC. JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ

M.A. ANGELICA SUSANA MALDONADO SAGUILAN



AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

NOMBRE DE LA ENTIDAD SUJETA DE FISCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2026

INFORMACIÓN DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026



Nombre del Programa o Fondo: FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2026
Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal): FEDERAL

Núm. de contrato de obra o Servicio	Adjudicación		Razón social del contratista o proveedor / beneficiario del pago	Valor Contrato (Con IVA)	Registro contable				Datos del pago				Cuenta Bancaria con la que se pagó la Obra o			Datos de la Documentación Soporte														
	Solicitud de (Obras Públicas)	Autorización (Tesorería)			Fecha de Formalización del Contrato.	Cuenta Contable		Núm. de póliza	Tipo de póliza	Fecha de la póliza	Núm. de Cheque o Transferencia	Fecha de expedición	Fecha de cobro en estado de cuenta	Importe Pagado	Cuenta Contable	Institución	Número de cuenta	Núm. de comprobante	Fecha del comprobante	Subtotal del comprobante (con IVA)	(-) Amortización de anticipo	(-) Retenciones de obra pública 5 al millar	(-) Otras retenciones	(=) Neto del comprobante	Saldo	Concepto del comprobante				
						Obra en Proceso	Obra Terminada																							
MAT-OP-FAISMUN-002/2026	SECDU-0476/2026 14-05-2026	TESMU-0780/2026 14-05-2026	18/06/2026	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	1,648,754.91	1134-51	-	C03697	CHEQUE	13/07/2026	T1145/011	13/07/2026	13/07/2026	494,626.47	1112-01-145	BANORTE	1346534530	832	24/06/2026	494,626.47	-	-	-	494,626.47	1,648,754.91	ANT. 30%	-	-	-	
MAT-OP-FAISMUN-002/2026	SECDU-0476/2026 14-05-2026	TESMU-0780/2026 14-05-2026	18/06/2026	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	1,648,754.91	1235	-	C03930	CHEQUE	03/08/2026	T1145/023	03/08/2026	03/08/2026	436,875.88	1112-01-145	BANORTE	1346534530	850	20/07/2026	632,805.58	189,841.67	2,727.61	3,360.42	436,875.88	1,015,949.33	-	EST.1	-	-	
MAT-OP-FAISMUN-003/2026	SECDU-0476/2026 14-05-2026	TESMU-0780/2026 14-05-2026	23/06/2026	KAWAC CONSTRUCCIONE S.S.A. DE C.V.	4,855,522.95	1134-51	-	C03667	CHEQUE	03/07/2026	T1145/002	03/07/2026	03/07/2026	1,456,656.89	1112-01-145	BANORTE	1346534530	A-901	01/07/2026	1,456,656.89	-	-	-	1,456,656.89	4,855,522.95	ANT. 30%	-	-	-	
MAT-OP-FAISMUN-003/2026	SECDU-0476/2026 14-05-2026	TESMU-0780/2026 14-05-2026	23/06/2026	KAWAC CONSTRUCCIONE S.S.A. DE C.V.	4,855,522.95	1235	-	C04500	CHEQUE	01/09/2026	T1145/045	09/09/2026	09/09/2026	3,304,697.42	1112-01-145	BANORTE	1346534530	A-923	01/09/2026	4,786,785.15	1,436,035.55	20,632.69	25,419.49	3,304,697.42	68,737.80	-	EST.2	-	-	
MAT-OP-FAISMUN-005/2026	SECDU-0476/2026 14-05-2026	TESMU-0780/2026 14-05-2026	26/06/2026	SOLUCIONES S.A. DE C.V.	2,985,151.11	1134-51	-	C03696	CHEQUE	13/07/2026	T1145/010	13/07/2026	13/07/2026	895,545.33	1112-01-145	BANORTE	1346534530	A-529	01/07/2026	895,545.33	-	-	-	895,545.33	2,985,151.11	ANT. 30%	-	-	-	
MAT-OP-FAISMUN-005/2026	SECDU-0476/2026 14-05-2026	TESMU-0780/2026 14-05-2026	26/06/2026	SOLUCIONES S.A. DE C.V.	2,985,151.11	1235	-	C04522	CHEQUE	15/09/2026	T1145/052	15/09/2026	15/09/2026	2,014,827.54	1112-01-145	BANORTE	1346534530	A-541	02/09/2026	2,918,435.59	875,530.68	12,579.46	15,497.91	2,014,827.54	66,715.52	-	EST.2	-	-	
MAT-OP-FAISMUN-006/2026	SECDU-0476/2026 14-05-2026	TESMU-0780/2026 14-05-2026	18/06/2026	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	3,467,647.76	1134-51	-	C03668	CHEQUE	03/07/2026	T1145/003	03/07/2026	03/07/2026	1,040,294.33	1112-01-145	BANORTE	1346534530	249	22/06/2026	1,040,294.33	-	-	-	1,040,294.33	3,467,647.76	ANT. 30%	-	-	-	
MAT-OP-FAISMUN-006/2026	SECDU-0476/2026 14-05-2026	TESMU-0780/2026 14-05-2026	18/06/2026	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	3,467,647.76	1235	-	C03784	CHEQUE	27/07/2026	T1145/020	27/07/2026	27/07/2026	2,329,370.09	1112-01-145	BANORTE	1346534530	256	21/07/2026	3,404,593.88	1,040,294.33	15,762.01	19,166.60	2,329,370.94	63,053.88	-	EST.1	-	-	
MAT-OP-FAISMUN-006/2026	SECDU-0476/2026 14-05-2026	TESMU-0780/2026 14-05-2026	18/06/2026	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	3,467,647.76	-	6141	C04091	CHEQUE	20/08/2026	T1145/038	20/08/2026	20/08/2026	62,406.98	1112-01-145	BANORTE	1346534530	259	03/08/2026	63,053.88	-	291.92	354.98	62,406.98	-	0.00	-	-	EST.2-FIN	
MAT-OP-FAISMUN-008/2026	SECDU-0476/2026 14-05-2026	TESMU-0780/2026 14-05-2026	03/07/2026	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 360 S.A. DE C.V.	1,051,090.08	1134-51	-	C03935	CHEQUE	03/08/2026	T1145/027	03/08/2026	03/08/2026	315,327.02	1112-01-145	BANORTE	1346534530	E46F	20/07/2026	315,327.02	-	-	-	315,327.02	1,051,090.08	ANT. 30%	-	-	-	
MAT-OP-FAISMUN-008/2026	SECDU-0476/2026 14-05-2026	TESMU-0780/2026 14-05-2026	03/07/2026	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 360 S.A. DE C.V.	1,051,090.08	1235	-	C04526	CHEQUE	18/09/2026	T1145/055	18/09/2026	18/09/2026	671,749.53	1112-01-145	BANORTE	1346534530	156	07/09/2026	973,015.15	291,904.54	4,194.03	5,167.05	671,749.53	78,074.93	-	EST.2	-	-	
MAT-OP-FAISMUN-009/2026	SECDU-0476/2026 14-05-2026	TESMU-0780/2026 14-05-2026	23/06/2026	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	1,259,470.64	1134-51	-	C03678	CHEQUE	03/07/2026	T1145/005	03/07/2026	03/07/2026	377,841.19	1112-01-145	BANORTE	1346534530	250	25/06/2026	377,841.19	-	-	-	377,841.19	1,259,470.64	ANT. 30%	-	-	-	
MAT-OP-FAISMUN-009/2026	SECDU-0476/2026 14-05-2026	TESMU-0780/2026 14-05-2026	23/06/2026	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	1,259,470.64	1235	-	C03783	CHEQUE	27/07/2026	T1145/019	27/07/2026	27/07/2026	817,615.86	1112-01-145	BANORTE	1346534530	258	22/07/2026	1,207,848.68	377,841.19	5,591.88	6,799.75	817,615.86	51,621.96	-	EST.1	-	-	
MAT-OP-FAISMUN-009/2026	SECDU-0476/2026 14-05-2026	TESMU-0780/2026 14-05-2026	23/06/2026	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	1,259,470.64	-	6141	C04078	CHEQUE	14/08/2026	T1145/031	14/08/2026	14/08/2026	51,055.90	1112-01-145	BANORTE	1346534530	260	03/08/2026	51,585.16	-	238.82	290.44	51,055.90	36.80	-	-	-	EST.2-FIN	
MAT-OP-FAISMUN-010/2026	SECDU-0476/2026 14-05-2026	TESMU-0780/2026 14-05-2026	23/06/2026	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	1,320,148.03	1235	-	C03928	CHEQUE	03/08/2026	T1145/021	03/08/2026	03/08/2026	1,184,666.84	1112-01-145	BANORTE	1346534530	MAGS 4404	13/07/2026	1,196,174.87	-	-	5,155.93	6,352.10	1,184,666.84	123,973.16	-	EST.1	-	-
MAT-OP-FAISMUN-010/2026	SECDU-0476/2026 14-05-2026	TESMU-0780/2026 14-05-2026	23/06/2026	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	1,320,148.03	-	6141	C04525	CHEQUE	18/09/2026	T1145/054	18/09/2026	18/09/2026	116,332.08	1112-01-145	BANORTE	1346534530	MAGS 4469	08/09/2026	117,468.72	-	506.33	630.31	116,332.08	6,504.44	-	-	-	EST.2-FIN	
MAT-OP-FAISMUN-011/2026	SECDU-0476/2026 14-05-2026	TESMU-0780/2026 14-05-2026	26/06/2026	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	2,080,575.87	1134-51	-	C03693	CHEQUE	07/07/2026	T1145/007	07/07/2026	07/07/2026	624,172.75	1112-01-145	BANORTE	1346534530	809	28/06/2026	624,172.75	-	-	-	624,172.75	1,259,470.64	ANT. 30%	-	-	-	
MAT-OP-FAISMUN-011/2026	SECDU-0476/2026 14-05-2026	TESMU-0780/2026 14-05-2026	26/06/2026	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	2,080,575.87	1235	-	C03703	CHEQUE	17/07/2026	T1145/016	17/07/2026	17/07/2026	521,648.65	1112-01-145	BANORTE	1346534530	812	14/07/2026	755,597.16	226,679.15	3,256.88	4,012.48	521,648.65	503,873.48	-	EST.1	-	-	
MAT-OP-FAISMUN-012/2026	SECDU-0476/2026 14-05-2026	TESMU-0780/2026 14-05-2026	26/06/2026	FERNANDO CASTRO HERNANDEZ	2,862,564.25	1134-51	-	C03704	CHEQUE	17/07/2026	T1145/017	17/07/2026	17/07/2026	858,769.27	1112-01-145	BANORTE	1346534530	A-183	01/07/2026	858,769.27	-	-	-	858,769.27	2,862,564.25	ANT. 30%	-	-	-	
MAT-OP-FAISMUN-012/2026	SECDU-0476/2026 14-05-2026	TESMU-0780/2026 14-05-2026	26/06/2026	FERNANDO CASTRO HERNANDEZ	2,862,564.25	1235	-	C04518	CHEQUE	15/09/2026	T1145/050	15/09/2026	15/09/2026	1,678,215.08	1112-01-145	BANORTE	1346534530	A-190	09/09/2026	2,430,859.47	729,257.84	10,477.84	12,908.71	1,678,215.08	431,704.78	-	EST.2	-	-	
MAT-OP-FAISMUN-014/2026	SECDU-0476/2026 14-05-2026	TESMU-0780/2026 14-05-2026	26/06/2026	MIGUEL ANGEL GARCIA DE LA ROSA	1,017,785.23	1235	-	C04501	CHEQUE	11/09/2026	T1145/046	11/09/2026	11/09/2026	975,507.04	1112-01-145	BANORTE	1346534530	81	03/09/2026	984,983.26	-	4,245.62	5,230.60	975,507.04	32,801.97	-	EST.2	-	-	
MAT-OP-FAISMUN-015/2026	SECDU-0476/2026 14-05-2026	TESMU-0780/2026 14-05-2026	26/06/2026	CONSTRUCCIONE S RESA S.A. DE C.V.	3,680,675.39	1235	-	C03690	CHEQUE	03/07/2026	T1145/006	03/07/2026	03/07/2026	1,104,202.62	1112-01-145	BANORTE	1346534530	8 167	01/07/2026	1,104,202.62	-	-	-	1,104,202.62	3,680,675.39	ANT. 30%	-	-	-	
MAT-OP-FAISMUN-016/2026	SECDU-0476/2026 14-05-2026	TESMU-0780/2026 14-05-2026	26/06/2026	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	895,148.73	1235	-	C04559	CHEQUE	01/09/2026	T1145/043	01/09/2026	01/09/2026	880,799.99	1112-01-145	BANORTE	1346534530	261	01/09/2026	889,935.28	-	4,120.07	5,015.22	880,799.99	5,213.45	-	-	-	EST.2-FIN	

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO

CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES

LIC. CINTHIA DENISSE DE LA TORRE QUINTANILLA

LIC. JOSE ALBERTO GRANADOS FAVILA

LIC. JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ

M.A. ANGELICA SUSANA MALDONADO SAGUILAN



AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

NOMBRE DE LA ENTIDAD SUJETA DE FISCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAUPLIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2026

INFORMACIÓN DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026



Nombre del Programa o Fondo: FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2026
Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal): FEDERAL

Núm. de contrato de obra o Servicio	Adjudicación			Razón social del contratista o proveedor / beneficiario del pago	Valor Contrato (Con IVA)	Registro contable			Datos del pago					Datos de la Documentación Soporte															
	Suficiencia Presupuestal	Fecha de Formalización del Contrato.	Cuenta Contable			Núm. de poliza	Tipo de poliza	Fecha de la poliza	Núm. de Cheque o Transferencia	Fecha de expedición	Fecha de cobro en estado de cuenta	Importe Pagado	Cuenta Bancaria con la que se pagó la Obra o			Núm. de comprobante	Fecha del comprobante	Subtotal del comprobante (con IVA)	(-) Amortización de anticipo	Retenciones de obra pública 5 al millar	(-) Otras retenciones	(-) Neto del comprobante	Saldo	Concepto del comprobante					
													Cuenta Contable	Institución	Número de cuenta														
MAT-OP-FAISMUN-017/2026	SECDU-0475/2026 14-05-2026	TESMU-0780/2026 14-05-2026	26/06/2026	CONSTRUCCION S RESA S.A. DE C.V.	1,710,129.89	1134-51	-	C03666	CHEQUE	03/07/2026	T1145/001	03/07/2026	03/07/2026	513,038.07	1112-01-145	BANORTE	1346534530	8	168	01/07/2026	513,038.07	-	-	-	513,038.07	1,710,129.89	ANT. 30%	-	-
MAT-OP-FAISMUN-017/2026	SECDU-0475/2026 14-05-2026	TESMU-0780/2026 14-05-2026	26/06/2026	CONSTRUCCION S RESA S.A. DE C.V.	1,710,129.89	1235	-	C03929	CHEQUE	03/08/2026	T1145/022	03/08/2026	03/08/2026	933,591.59	1112-01-145	BANORTE	1346534530	21		30/07/2026	1,352,287.92	405,686.38	5,828.83	7,181.12	933,591.59	357,841.97	-	EST.1	-
MAT-OP-FAISMUN-018/2026	SECDU-0475/2026 14-05-2026	TESMU-0780/2026 14-05-2026	18/06/2026	MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS	729,623.60	1235	-	C04563	CHEQUE	11/09/2026	T1145/047	11/09/2026	11/09/2026	721,671.35	1112-01-145	BANORTE	1346534530	332		09/09/2026	728,681.77	-	3,140.87	3,869.55	721,671.35	941.83	-	EST.2	-
MAT-OP-FAISMUN-019/2026	SECDU-0475/2026 14-05-2026	TESMU-0780/2026 14-05-2026	26/06/2026	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	966,188.65	1134-51	-	C03702	CHEQUE	17/07/2026	T1145/015	17/07/2026	17/07/2026	289,856.60	1112-01-145	BANORTE	1346534530	845		01/07/2026	289,856.60	-	-	-	289,856.60	966,188.65	ANT. 30%	-	-
MAT-OP-FAISMUN-019/2026	SECDU-0475/2026 14-05-2026	TESMU-0780/2026 14-05-2026	26/06/2026	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	966,188.65	1235	-	C04076	CHEQUE	13/08/2026	T1145/029	13/08/2026	13/08/2026	589,121.19	1112-01-145	BANORTE	1346534530	861		05/08/2026	887,516.30	289,856.60	3,825.49	4,713.02	589,121.19	78,672.35	-	EST.1	-
MAT-OP-FAISMUN-021/2026	SECDU-0475/2026 14-05-2026	TESMU-0780/2026 14-05-2026	29/06/2026	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R.L. DE C.V.	1,657,516.05	1134-51	-	C03932	CHEQUE	03/08/2026	T1145/025	03/08/2026	03/08/2026	497,254.82	1112-01-145	BANORTE	1346534530	260		08/07/2026	497,254.82	-	-	-	497,254.82	1,657,516.05	ANT. 30%	-	-
MAT-OP-FAISMUN-021/2026	SECDU-0475/2026 14-05-2026	TESMU-0780/2026 14-05-2026	29/06/2026	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R.L. DE C.V.	1,657,516.05	1235	-	C04661	CHEQUE	28/09/2026	T1145/060	28/09/2026	28/09/2026	829,894.49	1112-01-145	BANORTE	1346534530	275		08/09/2026	1,202,084.82	360,625.45	5,181.40	6,383.48	829,894.49	455,431.23	-	EST.2	-
MAT-OP-FAISMUN-023/2026	SECDU-0475/2026 14-05-2026	TESMU-0780/2026 14-05-2026	29/06/2026	SOLUCIONES S.A. DE C.V. TRES	2,476,757.55	1134-51	-	C03694	CHEQUE	10/07/2026	T1145/008	10/07/2026	10/07/2026	743,027.27	1112-01-145	BANORTE	1346534530	A-530		01/07/2026	743,027.27	-	-	-	743,027.27	1,733,730.28	ANT. 30%	-	-
MAT-OP-FAISMUN-023/2026	SECDU-0475/2026 14-05-2026	TESMU-0780/2026 14-05-2026	29/06/2026	SOLUCIONES S.A. DE C.V. TRES	2,476,757.55	1235	-	C04519	CHEQUE	15/09/2026	T1145/051	15/09/2026	15/09/2026	855,929.05	1112-01-145	BANORTE	1346534530	A-538		01/09/2026	1,239,795.36	371,938.61	5,343.95	6,583.75	855,929.05	493,934.92	-	EST.2	-
MAT-OP-FAISMUN-024/2026	SECDU-0475/2026 14-05-2026	TESMU-0780/2026 14-05-2026	26/06/2026	PROCOATAM S.A. DE C.V.	1,798,912.61	1134-51	-	C03785	CHEQUE	23/07/2026	T1145/018	23/07/2026	23/07/2026	539,673.78	1112-01-145	BANORTE	1346534530	142		22/07/2026	539,673.78	-	-	-	539,673.78	1,798,912.61	ANT. 30%	-	-
MAT-OP-FAISMUN-024/2026	SECDU-0475/2026 14-05-2026	TESMU-0780/2026 14-05-2026	26/06/2026	PROCOATAM S.A. DE C.V.	1,798,912.61	1235	-	C04086	CHEQUE	19/08/2026	T1145/033	19/08/2026	19/08/2026	614,976.84	1112-01-145	BANORTE	1346534530	147		10/08/2026	890,781.09	267,234.33	3,839.57	4,730.35	614,976.84	908,131.52	-	EST.1	-
MAT-OP-FAISMUN-024/2026	SECDU-0475/2026 14-05-2026	TESMU-0780/2026 14-05-2026	26/06/2026	PROCOATAM S.A. DE C.V.	1,798,912.61	-	6151	C04527	CHEQUE	18/09/2026	T1145/056	18/09/2026	18/09/2026	625,231.87	1112-01-145	BANORTE	1346534530	149		28/08/2026	906,393.20	272,439.45	3,906.88	4,815.00	625,231.87	1,738.32	-	-	EST 2-FIN
MAT-OP-FAISMUN-025/2026	SECDU-0475/2026 14-05-2026	TESMU-0780/2026 14-05-2026	26/06/2026	B&G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	4,790,417.75	1134-51	-	C03695	CHEQUE	13/07/2026	T1145/009	13/07/2026	13/07/2026	1,437,125.32	1112-01-145	BANORTE	1346534530	1025		29/06/2026	1,437,125.32	-	-	-	1,437,125.32	4,790,417.75	ANT. 30%	-	-
MAT-OP-FAISMUN-025/2026	SECDU-0475/2026 14-05-2026	TESMU-0780/2026 14-05-2026	26/06/2026	B&G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	4,790,417.75	1235	-	C04090	CHEQUE	20/08/2026	T1145/037	20/08/2026	20/08/2026	849,523.83	1112-01-145	BANORTE	1346534530	A 1046		14/08/2026	1,231,656.75	369,497.03	5,702.11	6,933.78	849,523.83	3,558,761.00	-	EST.1	-
MAT-OP-FAISMUN-028/2026	SECDU-0611/2026 01-07-2026	TESMU-0198-1/2026 02-07-2026	31/07/2026	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	3,078,273.70	1134-51	-	C04089	CHEQUE	20/08/2026	T1145/036	20/08/2026	20/08/2026	923,482.11	1112-01-145	BANORTE	1346534530	353		29/07/2026	923,482.11	-	-	-	923,482.11	3,078,273.70	ANT. 30%	-	-
MAT-OP-FAISMUN-028/2026	SECDU-0611/2026 01-07-2026	TESMU-0198-1/2026 02-07-2026	31/07/2026	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	3,078,273.70	1235	-	C04529	CHEQUE	18/09/2026	T1145/057	18/09/2026	18/09/2026	815,140.47	1112-01-145	BANORTE	1346534530	370		04/09/2026	1,180,713.91	354,214.17	5,089.28	6,272.99	815,137.47	1,897,559.79	-	EST.2	-
MAT-OP-FAISMUN-036/2026	SECDU-0611/2026 01-07-2026	TESMU-0198-1/2026 02-07-2026	07/08/2026	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	1,170,784.94	1134-51	-	C04088	CHEQUE	20/08/2026	T1145/035	20/08/2026	20/08/2026	351,235.48	1112-01-145	BANORTE	1346534530	862		10/08/2026	351,235.48	-	-	-	351,235.48	1,170,784.94	ANT. 30%	-	-
MAT-OP-FAISMUN-036/2026	SECDU-0611/2026 01-07-2026	TESMU-0198-1/2026 02-07-2026	07/08/2026	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	1,170,784.94	1235	-	C04568	CHEQUE	11/09/2026	T1145/048	11/09/2026	11/09/2026	694,424.12	1112-01-145	BANORTE	1346534530	872		02/09/2026	1,005,858.83	301,757.65	4,335.60	5,341.46	694,424.12	164,926.11	-	EST.1	-
MAT-OP-FAISMUN-039/2026	SECDU-0741/2026 06-08-2026	TESMU-0250-1/2026 07-08-2026	01/09/2026	JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ RAMSOL	2,309,539.43	1134-51	-	C04495	CHEQUE	04/09/2026	T1145/044	04/09/2026	04/09/2026	692,861.83	1112-01-145	BANORTE	1346534530	25		01/09/2026	692,861.83	-	-	-	692,861.83	2,309,539.43	ANT. 30%	-	-
MAT-OP-FAISMUN-040/2026	SECDU-0741/2026 06-08-2026	TESMU-0250-1/2026 07-08-2026	01/09/2026	CONTRATACION E INTEGRACION S DE R.L. DE C.V.	1,024,611.25	1134-51	-	C04517	CHEQUE	14/09/2026	T1145/049	14/09/2026	14/09/2026	307,383.38	1112-01-145	BANORTE	1346534530	330		02/09/2026	307,383.38	-	-	-	307,383.38	1,024,611.25	ANT. 30%	-	-
MAT-OP-FAISMUN-041/2026	SECDU-0741/2026 06-08-2026	TESMU-0250-1/2026 07-08-2026	01/09/2026	COMIMA S.A. DE C.V.	742,467.15	1134-51	-	C04580	CHEQUE	23/09/2026	T1145/058	23/09/2026	23/09/2026	222,740.15	1112-01-145	BANORTE	1346534530	18		09/09/2026	222,740.15	-	-	-	222,740.15	742,467.15	ANT. 30%	-	-
MAT-OP-FAISMUN-042/2026	SECDU-0741/2026 06-08-2026	TESMU-0250-1/2026 07-08-2026	01/09/2026	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOUS	853,501.22	1134-51	-	C04581	CHEQUE	23/09/2026	T1145/059	23/09/2026	23/09/2026	256,050.37	1112-01-145	BANORTE	1346534530	MAGS 4472		09/09/2026	256,050.37	-	-	-	256,050.37	853,501.22	ANT. 30%	-	-
MAT-OP-FAISMUN-043/2026	SECDU-0741/2026 06-08-2026	TESMU-0250-1/2026 07-08-2026	01/09/2026	URBANIZACION Y CONSTRUCCION B.O.B. S.A. DE C.V.	1,002,415.16	1134-51	-	C04524	CHEQUE	17/09/2026	T1145/053	17/09/2026	17/09/2026	300,724.55	1112-01-145	BANORTE	1346534530	2087		10/09/2026	300,724.55	-	-	-	300,724.55	1,002,415.16	ANT. 30%	-	-

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO

CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLAS

LIC. CINTHIA DENISSE DE LA TORRE QUINTANILLA

LIC. JOSE ALBERTO GRANADOS FAVILA

LIC. JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ

M.A. ANGELICA SUSANA MALDONADO SAGUILAN



Nombre del Programa o Fondo: FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2026
Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal): FEDERAL

Núm. de contrato de obra o Servicio	Adjudicación				Valor Contrato (Con IVA)	Registro contable				Datos del pago				Datos de la Documentación Soporte												
	Suficiencia Presupuestal		Fecha de Formalización del Contrato.	Razón social del contratista o proveedor / beneficiario del pago		Cuenta Contable		Núm. de póliza	Tipo de póliza	Fecha de la póliza	Núm. de Cheque o Transferencia	Fecha de expedición	Fecha de cobro en estado de cuenta	Importe Pagado	Cuenta Bancaria con la que se pagó la Obra o			Núm. de comprobante	Fecha del comprobante	Subtotal del comprobante (con IVA)	(-) Amortización de anticipo	(-) Retenciones de obra pública 5 al millar	(-) Otras retenciones	(=) Neto del comprobante	Saldo	Concepto del comprobante
	Solicitud de (Obras Públicas)	Autorización (Tesorería)				Obra en Proceso	Obra Terminada								Cuenta Contable	Institución	Número de cuenta									

Nota: Todos los campos deben completarse en su totalidad

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO

CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES

LIC. CINTHIA DENISSE DE LA TORRE QUINTANILLA

LIC. JOSE ALBERTO GRANADOS FAVILA

LIC. JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ

M.A. ANGELICA SUSANA MALDONADO SAGUILAN



AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

NOMBRE DE LA ENTIDAD SUJETA DE FISCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2026

INFORMACIÓN DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Nombre del Programa o Fondo: FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2026

Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal): FEDERAL



Núm. de contrato de obra o Servicio	Adjudicación				Registro contable					Datos del pago					Datos de la Documentación Soporte													
	Suficiencia Presupuestal		Fecha de Formalización del Contrato.	Razón social del contratista o proveedor / beneficiario del pago	Valor Contrato (Con IVA)	Cuenta Contable		Núm. de póliza	Tipo de póliza	Fecha de la póliza	Núm. de Cheque o Transferencia	Fecha de expedición	Fecha de cobro en estado de cuenta	Importe Pagado	Cuenta Bancaria con la que se pagó la Obra o			Núm. de comprobante	Fecha del comprobante	Subtotal del comprobante (con IVA)	(-) Amortización de anticipo	(-) Retenciones de obra pública 5 al millar	(-) Otras retenciones	(-) Neto del comprobante	Saldo	Concepto del comprobante		
	Solicitud de (Obras Públicas)	Autorización (Tesorería)				Obra en Proceso	Obra Terminada								Cuenta Contable	Institución	Número de cuenta											
MAT-OP-FORTAMUN-001/2026	SECDU-0182/2026 02 MAR-2026	TESMU-0029-1/2026 03-MAR-2026	26/02/2026	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	18,675,096.63	1134-48	-	C02296	CHEQUE	05/05/2026	T1144-119/05	05/05/2026	05/05/2026	6,311,202.27	1112-01-0144	BANORTE	1346534521	A-883	20/04/2026	6,311,202.27	-	-	-	6,311,202.27	18,675,096.63	-	1 ANT. DE EST.1	-
MAT-OP-FORTAMUN-001/2026	SECDU-0182/2026 02 MAR-2026	TESMU-0029-1/2026 03-MAR-2026	26/02/2026	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	18,675,096.63	1235	-	C03430	CHEQUE	01/07/2026	T1144-178/07	01/07/2026	01/07/2026	4,000,000.00	1112-01-0144	BANORTE	1346534521	A-883	20/04/2026	10,411,366.80	6,311,202.27	44,876.58	55,287.95	4,000,000.00	8,263,729.83	-	PAGO TOTAL DE EST.1	-
MAT-OP-FORTAMUN-002/2026	SECDU-0547/2026 08 JUN-2026	TESMU-0132-1/2026 08 JUN-2026	01/07/2026	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	3,149,567.11	-	6151	C04376	CHEQUE	31/08/2026	T1144-247/08	31/08/2026	31/08/2026	2,902,800.95	1112-01-0144	BANORTE	1346534521	A-912	10/08/2026	2,933,108.93	-	13,579.21	16,728.77	2,902,800.95	216,458.18	-	-	EST.1-FIN
MAT-OP-FORTAMUN-003/2026	SECDU-0548/2026 08 JUN-2026	TESMU-0133-1/2026 08 JUN-2026	01/07/2026	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	3,431,270.38	-	6151	C04352	CHEQUE	07/08/2026	T1144/233/08	07/08/2026	07/08/2026	2,936,866.57	1112-01-0144	BANORTE	1346534521	A-909	07/08/2026	2,967,777.26	-	13,739.71	17,170.98	2,936,866.57	463,493.12	-	-	EST.1-FIN

Nota: Todos los campos deben completarse en su totalidad

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO

CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

ARQ. ANTONIO TREVIÑO ROBLES

LIC. CINTHIA DENISSE DE LA TORRE QUINTANILLA

LIC. JOSE ALBERTO GRANADOS FAVILA

LIC. JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ

M.A. ANGELICA SUSANA MALDONADO SAGUILAN



AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

NOMBRE DE LA ENTIDAD SUJETA DE FISCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2026

INFORMACIÓN DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026



Nombre del Programa o Fondo: MUNDIALITO SOCIAL 2026
Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal): ESTATAL-MUNICIPAL

Núm. de contrato de obra o Servicio	Adjudicación					Registro contable					Datos del pago					Datos de la Documentación Soporte																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Suficiencia Presupuestal		Fecha de Formalización del Contrato.	Razón social del contratista o proveedor / beneficiario del pago	Valor Contrato (Con IVA)	Cuenta Contable		Núm. de póliza	Tipo de póliza	Fecha de la póliza	Núm. de Cheque o Transferencia	Fecha de expedición	Fecha de cobro en estado de cuenta	Importe Pagado	Cuenta Bancaria con la que se pagó la Obra o			Núm. de comprobante	Fecha del comprobante	Subtotal del comprobante (con IVA)	(-) Amortización de anticipo	Retenciones de obra pública \$ al millar	(-) Otras retenciones	(=) Neto del comprobante	Saldo	Concepto del comprobante																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Solicitud de (Obras Públicas)	Autorización (Tesorería)				Obra en Proceso	Obra Terminada								Cuenta Contable	Institución	Número de cuenta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

Nota: Todos los campos deben completarse en su totalidad

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO

CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES

LIC. CINTHIA DENISSE DE LA TORRE QUINTANILLA

LIC. JOSE ALBERTO GRANADOS FAVILA

LIC. JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ

M.A. ANGELICA SUSANA MALDONADO SAGUILAN



AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

NOMBRE DE LA ENTIDAD SUJETA DE FISCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2026

INFORMACIÓN DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026



Nombre del Programa o Fondo:
Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal):

OBRA DIRECTA 2025

MUNICIPAL

Núm. de contrato de obra o Servicio	Adjudicación					Registro contable					Datos del pago					Datos de la Documentación Soporte												
	Suficiencia Presupuestal		Fecha de Formalización del Contrato.	Razón social del contratista o proveedor / beneficiario del pago	Valor Contrato (Con IVA)	Cuenta Contable		Núm. de póliza	Tipo de póliza	Fecha de la póliza	Núm. de Cheque o Transferencia	Fecha de expedición	Fecha de cobro en estado de cuenta	Importe Pagado	Cuenta Bancaria con la que se pagó la Obra			Núm. de comprobante	Fecha del comprobante	Subtotal del comprobante (con IVA)	(-) Amortización de anticipo	(-) Retenciones de obra pública 5 al millar	(-) Otras retenciones	(-) Neto del comprobante	Saldo	Concepto del comprobante		
	Solicitud de (Obras Públicas)	Autorización (Tesorería)				Obra en Proceso	Obra Terminada								Cuenta Contable	Institución	Número de cuenta											
MAT-OP-OD-004/2025	SECDU-0418/25 1-JUL-2025	TESMU-0222-1/2025 1-JUL-2025	12/03/2025	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	2,809,432.94	1235	-	C01949	CHEQUE	08/05/2025	T162-025/05	08/05/2025	08/05/2025	1,596,716.45	1112-01-0062	BANORTE	1035996003	708	24/04/2026	1,612,227.19	-	6,949.26	8,561.48	1,596,716.45	1,197,205.75	-	EST.1	-
MAT-OP-OD-004/2025	SECDU-0418/25 1-JUL-2025	TESMU-0222-1/2025 1-JUL-2025	12/03/2025	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	2,809,432.94	1235	-	C03834	CHEQUE	08/08/2025	T162-007/08	08/08/2025	08/08/2025	606,789.31	1112-01-0062	BANORTE	1035996003	734	18/07/2025	612,683.75	-	2,640.88	3,253.56	606,789.31	584,522.00	-	-	-
MAT-OP-OD-004/2025	SECDU-0418/25 1-JUL-2025	TESMU-0222-1/2025 1-JUL-2025	12/03/2025	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	2,809,432.94	1235	-	C00854	CHEQUE	19/02/2026	T162-050/02	19/02/2026	19/02/2026	115,807.38	1112-01-0062	BANORTE	1035996003	753	19/02/2026	116,936.19	-	504.04	624.77	115,807.38	467,585.81	-	EST.4	-
MAT-OP-OD-004/2025	SECDU-0418/25 1-JUL-2025	TESMU-0222-1/2025 1-JUL-2025	12/03/2025	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	2,809,432.94	1134-40	-	C01347	CHEQUE	12/03/2026	T162-019/03	12/03/2026	12/03/2026	100,156.15	1112-01-0062	BANORTE	1035996003	779	19/02/2026	100,156.15	-	-	-	100,156.15	-	-	1ER ANT. DE EST.5-FIN	
MAT-OP-OD-004/2025	SECDU-0418/25 1-JUL-2025	TESMU-0222-1/2025 1-JUL-2025	12/03/2025	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	2,809,432.94	1134-40	-	C01926	CHEQUE	10/04/2026	T162-017/04	10/04/2026	10/04/2026	100,000.00	1112-01-0062	BANORTE	1035996003	779	19/02/2026	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	3ER ANT. DE EST.5-FIN	
MAT-OP-OD-004/2025	SECDU-0418/25 1-JUL-2025	TESMU-0222-1/2025 1-JUL-2025	12/03/2025	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	2,809,432.94	1134-40	-	C01946	CHEQUE	01/04/2026	T163-005/04	01/04/2026	01/04/2026	100,000.00	1112-01-0063	BANORTE	1035996012	779	19/02/2026	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	2o ANT. DE EST.5-FIN	
MAT-OP-OD-004/2025	SECDU-0418/25 1-JUL-2025	TESMU-0222-1/2025 1-JUL-2025	12/03/2025	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	2,809,432.94	-	6121	C02309	CHEQUE	07/05/2026	T162-013/05	07/05/2026	07/05/2026	162,000.00	1112-01-0062	BANORTE	1035996003	779	19/02/2026	466,642.71	300,156.15	2,011.39	2,475.17	162,000.00	943.10	-	-	PAGO TOTAL DE EST.5-FIN
MAT-OP-OD-011/2025	SECDU-0245/25 27-MAY-2025	TESMU-0593-27-MAY-2025	20/06/2025	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	4,982,792.50	1235	-	C04067	CHEQUE	05/09/2025	T162-017/09	05/09/2025	05/09/2025	4,180,048.73	1112-01-0062	BANORTE	1035996003	F01-9	04/09/2025	4,220,654.34	-	18,192.48	22,413.13	4,180,048.73	762,138.16	-	EST.1	-
MAT-OP-OD-011/2025	SECDU-0245/25 27-MAY-2025	TESMU-0593-27-MAY-2025	20/06/2025	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	4,982,792.50	-	6151	C00196	CHEQUE	13/01/2026	T163-016/01	13/01/2026	13/01/2026	647,961.51	1112-01-0063	BANORTE	1035996012	F01-15	19/12/2025	654,364.73	-	2,820.54	3,582.68	647,961.51	107,773.43	-	-	EST.2-FIN
MAT-OP-OD-014/2025	SECDU-0488/25 28-JUL-2025	TESMU-0798-29-JUL-2025	22/09/2025	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	4,435,395.77	1235	-	C00518	CHEQUE	10/02/2026	T163-033/02	10/02/2026	10/02/2026	1,870,432.26	1112-01-0063	BANORTE	1035996012	F01-24	10/02/2026	1,888,601.92	-	8,140.53	10,029.13	1,870,432.26	2,546,793.85	-	EST.2	-
MAT-OP-OD-014/2025	SECDU-0488/25 28-JUL-2025	TESMU-0798-29-JUL-2025	22/09/2025	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	4,435,395.77	1134-40	-	C01928	CHEQUE	13/04/2026	T162-022/04	13/04/2026	13/04/2026	300,000.00	1112-01-0062	BANORTE	1035996003	F01-35	09/04/2026	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-	1ER ANT. DE EST.5-FIN	-	-
MAT-OP-OD-014/2025	SECDU-0488/25 28-JUL-2025	TESMU-0798-29-JUL-2025	22/09/2025	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	4,435,395.77	1134-40	-	C01929	CHEQUE	14/04/2026	T162-024/04	14/04/2026	14/04/2026	300,000.00	1112-01-0062	BANORTE	1035996003	F01-35	09/04/2026	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-	2o ANT. DE EST.5-FIN	-	-
MAT-OP-OD-014/2025	SECDU-0488/25 28-JUL-2025	TESMU-0798-29-JUL-2025	22/09/2025	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	4,435,395.77	1134-40	-	C01931	CHEQUE	15/04/2026	T162-025/04	15/04/2026	15/04/2026	700,000.00	1112-01-0062	BANORTE	1035996003	F01-35	09/04/2026	700,000.00	-	-	-	700,000.00	-	3er ANT. DE EST.5-FIN	-	-
MAT-OP-OD-014/2025	SECDU-0488/25 28-JUL-2025	TESMU-0798-29-JUL-2025	22/09/2025	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	4,435,395.77	1134-40	-	C01936	CHEQUE	17/04/2026	T162-027/04	17/04/2026	17/04/2026	500,000.00	1112-01-0062	BANORTE	1035996003	F01-35	09/04/2026	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	4o ANT. DE EST.5-FIN	-	-
MAT-OP-OD-014/2025	SECDU-0488/25 28-JUL-2025	TESMU-0798-29-JUL-2025	22/09/2025	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	4,435,395.77	-	6141	C01939	CHEQUE	20/04/2026	T162-031/04	20/04/2026	20/04/2026	720,708.15	1112-01-0062	BANORTE	1035996003	F01-35	09/04/2026	2,545,196.29	1,800,000.00	10,970.67	13,517.47	720,708.15	1,597.56	-	-	EST.5-FIN
MAT-OP-OD-015/2025	SECDU-0524/25 5-AGO-2025	TESMU-0832/2025 6-AGO-2025	27/08/2025	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	4,924,004.23	1134-40	-	C04949	CHEQUE	23/10/2025	T162-067/10	23/10/2025	23/10/2025	1,000,000.00	1112-01-0062	BANORTE	1035996003	221	03/10/2025	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-	1er ABONO DE ANT. 40%	-	-
MAT-OP-OD-015/2025	SECDU-0524/25 5-AGO-2025	TESMU-0832/2025 6-AGO-2025	27/08/2025	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	4,924,004.23	1134-40	-	C05676	CHEQUE	23/10/2025	T162-012/12	23/10/2025	23/10/2025	369,601.69	1112-01-0062	BANORTE	1035996003	221	03/10/2025	369,601.69	-	-	-	369,601.69	-	2o ABONO DE ANT. 40%	-	-
MAT-OP-OD-015/2025	SECDU-0524/25 5-AGO-2025	TESMU-0832/2025 6-AGO-2025	27/08/2025	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	4,924,004.23	1134-40	-	C05936	CHEQUE	20/12/2025	T162-045/12	20/12/2025	20/12/2025	600,000.00	1112-01-0062	BANORTE	1035996003	221	03/10/2025	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-	PAGO TOTAL DE ANT. 40%	-	-
MAT-OP-OD-015/2025	SECDU-0524/25 5-AGO-2025	TESMU-0832/2025 6-AGO-2025	27/08/2025	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	4,924,004.23	1134-40	-	C00486	CHEQUE	05/02/2026	T162-006/02	05/02/2026	05/02/2026	1,000,000.00	1112-01-0062	BANORTE	1035996003	243	29/01/2026	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-	-	1ER ABONO EST.3	-
MAT-OP-OD-015/2025	SECDU-0524/25 5-AGO-2025	TESMU-0832/2025 6-AGO-2025	27/08/2025	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	4,924,004.23	1134-40	-	C01346	CHEQUE	12/03/2026	T162-018/03	12/03/2026	12/03/2026	500,082.56	1112-01-0062	BANORTE	1035996003	243	29/01/2026	500,082.56	-	-	-	500,082.56	-	-	2o ANTICIPO DE EST.3	-

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO

CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES

LIC. CINTHIA DENISSE DE LA TORRE QUINTANILLA

LIC. JOSE ALBERTO GRANADOS FAVILA

LIC. JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ

M.A. ANGELICA SUSANA MALDONADO SAGUILAN

AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

NOMBRE DE LA ENTIDAD SUJETA DE FISCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2026

INFORMACIÓN DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026



Nombre del Programa o Fondo: OBRA DIRECTA 2025
Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal): MUNICIPAL

Núm. de contrato de obra o Servicio	Adjudicación					Registro contable					Datos del pago					Datos de la Documentación Soporte													
	Suficiencia Presupuestal		Fecha de Formalización del Contrato.	Razón social del contratista o proveedor / beneficiario del pago	Valor Contrato (Con IVA)	Cuenta Contable		Núm. de póliza	Tipo de póliza	Fecha de la póliza	Núm. de Cheque o Transferencia	Fecha de expedición	Fecha de cobro en estado de cuenta	Importe Pagado	Cuenta Bancaria con la que se pagó la Obra			Núm. de comprobante	Fecha del comprobante	Subtotal del comprobante (con IVA)	(-) Amortización de anticipo	(-) Retenciones de obra pública 5 al millar	(-) Otras retenciones	(=) Neto del comprobante	Saldo	Concepto del comprobante			
	Solicitud de (Obras Públicas)	Autorización (Tesorería)				Obra en Proceso	Obra Terminada								Cuenta Contable	Institución	Número de cuenta												
MAT-OP-OD-015/2025	SECDU-0524/25 5-AGO-2025	TESMU-0832/2025 6-AGO-2025	27/08/2025	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	4,924,004.23	1134-40	-	C01944	CHEQUE	01/04/2026	T163-004/04	01/04/2026	01/04/2026	200,000.00	1112-01-0063	BANORTE	1035996012	243	29/01/2026	200,000.00				200,000.00	-	-	3ERANT. DE EST.3	-	
MAT-OP-OD-015/2025	SECDU-0524/25 5-AGO-2025	TESMU-0832/2025 6-AGO-2025	27/08/2025	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	4,924,004.23	-	6191	C02306	CHEQUE	07/05/2026	T162-012/05	07/05/2026	07/05/2026	3,758.90	1112-01-0062	BANORTE	1035996003	245	26/02/2026	3,797.90	-	17.58	21.42	3,758.90	4,920,206.33	-	-	EST.4-FIN	
MAT-OP-OD-020/2025	SECDU-0549/25 13-AGO-2025	TESMU-0884 13-AGO-2025	22/09/2025	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	2,333,087.22	1235	-	C00194	CHEQUE	13/01/2026	T130-006/01	13/01/2026	13/01/2026	2,089,996.71	1112-01-0130	BANORTE	1266829688	F01-18	12/01/2026	2,110,299.25	-	9,096.12	11,206.42	2,089,996.71	222,787.97	-	-	EST.2	-
MAT-OP-OD-021/2025	SECDU-0735/25 8-OCT-2025	TESMU-0225-1 8-OCT-2025	21/10/2025	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	818,580.75	1235	-	C00195	CHEQUE	13/01/2026	T163-017/01	13/01/2026	13/01/2026	544,057.31	1112-01-0063	BANORTE	1035996012	F01-17	12/01/2025	549,342.36	-	2,367.86	2,917.19	544,057.31	269,238.39	-	-	EST.1	-

Nota: Todos los campos deben completarse en su totalidad

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO

CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES

LIC. CINTHIA DENISSE DE LA TORRE QUINTANILLA

LIC. JOSE ALBERTO GRANADOS FAVILA

LIC. JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ

M.A. ANGELICA SUSANA MALDONADO SAGUILAN



Gobierno Municipal de
MATAMOROS
2024-2027

Nombre del Programa o Fondo:
Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal):

FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025
FEDERAL

AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

NOMBRE DE LA ENTIDAD SUJETA DE FISCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
EJERCICIO FISCAL: 2026
INFORMACIÓN DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026



Núm. de contrato de obra o Servicio	Suficiencia Presupuestal		Adjudicación		Razón social del contratista o proveedor / beneficiario del pago	Valor Contrato (Con IVA)	Cuenta Contable				Registro contable				Datos del pago				Cuenta Bancaria con la que se pagó la Obra o			Datos de la Documentación Soporte																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Solicitud de (Obras Públicas)	Autorización (Tesoraría)	Fecha de Formalización del Contrato.	Fecha de Ejecución del Contrato.			Obra en Proceso	Obra Terminada	Núm. de póliza	Tipo de póliza	Fecha de la póliza	Núm. de Cheque o Transferencia	Fecha de expedición	Fecha de cobro en estado de cuenta	Importe Pagado	Cuenta Contable	Institución	Número de cuenta	Núm. de comprobante	Fecha del comprobante	Subtotal del comprobante (con IVA)	(-) Amortización de anticipo	Retenciones de obra pública 5 al mililar	(-) Otras retenciones	Neto del comprobante	Saldo	Concepto del comprobante																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO

CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES

LIC. CINTHIA DENISE DE LA TORRE QUINTANILLA

LIC. JOSE ALBERTO GRANADOS FAVILA

LIC. JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ

M.A. ANGELICA SUSANA MALDONADO SAGUILAN



Gobierno Municipal de
MATAMOROS
2024

Nombre del Programa o Fondo:
Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal):

FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025
FEDERAL

AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

NOMBRE DE LA ENTIDAD SUJETA DE FISCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
EJERCICIO FISCAL: 2026
INFORMACIÓN DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026



Núm. de contrato de obra o Servicio	Adjudicación				Registro contable					Datos del pago					Datos de la Documentación Soporte													
	Suficiencia Presupuestal		Fecha de Formalización del Contrato.	Razón social del contratista o proveedor / beneficiario del pago	Valor Contrato (Con IVA)	Cuenta Contable		Núm. de póliza	Tipo de póliza	Fecha de la póliza	Núm. de Cheque o Transferencia	Fecha de expedición	Fecha de cobro en estado de cuenta	Importe Pagado	Cuenta Bancaria con la que se pagó la Obra o			Núm. de comprobante	Fecha del comprobante	Subtotal del comprobante (con IVA)	(-) Amortización de anticipo	Retenciones de obra pública 5 al millar	(-) Otras retenciones	(-) Neto del comprobante	Saldo	Concepto del comprobante		
	Solicitud de (Obras Públicas)	Autorización (Tesorería)				Obra en Proceso	Obra Terminada								Cuenta Contable	Institución	Número de cuenta											
MAT-OP-FAISMUN-039/2025	SECDU-0376/2025 13-06-2025	TESMU-749/2025 16-06-2025	22/09/2025	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 360 S.A. DE C.V.	621,448.11	1235	-	C06006	CHEQUE	23/12/2025	T1129/170	23/12/2025	23/12/2025	164,929.91	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	33 A-601	16/12/2025	238,897.53	71,669.26	1,029.73	1,268.63	164,929.91	38,386.36	-	EST. 2	-
MAT-OP-FAISMUN-039/2025	SECDU-0376/2025 13-06-2025	TESMU-749/2025 16-06-2025	22/09/2025	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 360 S.A. DE C.V.	621,448.11	-	6111	C00485	CHEQUE	04/02/2026	T1129/188	04/02/2026	04/02/2026	24,582.01	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	36 A-601	07/01/2026	36,450.53	11,515.89	157.12	195.51	24,582.01	1,935.83	-	-	EST.3-FIN
MAT-OP-FAISMUN-040/2025	SECDU-0376/2025 13-06-2025	TESMU-749/2025 16-06-2025	22/09/2025	HUMBERTO LEAL RODRIGUEZ	622,083.52	1134-42	-	C04527	CHEQUE	09/10/2025	T1129/050	09/10/2025	09/10/2025	186,625.06	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	253	25/09/2025	186,625.06	-	-	-	186,625.06	622,083.52	ANT. 30%		
MAT-OP-FAISMUN-040/2025	SECDU-0376/2025 13-06-2025	TESMU-749/2025 16-06-2025	22/09/2025	HUMBERTO LEAL RODRIGUEZ	622,083.52	1235	-	C06011	CHEQUE	23/12/2025	T1129/173	23/12/2025	23/12/2025	403,120.62	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	259	15/12/2025	583,911.78	175,173.53	2,516.86	3,100.77	403,120.62	38,171.74		EST. 2	
MAT-OP-FAISMUN-040/2025	SECDU-0376/2025 13-06-2025	TESMU-749/2025 16-06-2025	22/09/2025	HUMBERTO LEAL RODRIGUEZ	622,083.52	-	6111	C01107	CHEQUE	04/03/2026	T1129/197	04/03/2026	04/03/2026	26,301.46	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	263	27/01/2026	38,119.78	11,451.53	164.31	202.48	26,301.46	51.96		EST.3-FIN	
MAT-OP-FAISMUN-042/2025	SECDU-0376/2025 13-06-2025	TESMU-749/2025 16-06-2025	23/09/2025	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONE S EDUCATIVOS	621,528.05	1134-42	-	C05131	CHEQUE	06/11/2025	T1129/069	06/11/2025	06/11/2025	186,458.42	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	A-54	20/10/2025	186,458.42	-	-	-	186,458.42	621,528.05	ANT. 30%		
MAT-OP-FAISMUN-042/2025	SECDU-0376/2025 13-06-2025	TESMU-749/2025 16-06-2025	23/09/2025	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONE S EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	621,528.05	1235	-	C06002	CHEQUE	23/12/2025	T1129/169	23/12/2025	23/12/2025	310,254.97	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	A-72	15/12/2025	449,397.85	134,819.36	1,937.06	2,386.46	310,254.97	172,130.20		EST. 2	
MAT-OP-FAISMUN-042/2025	SECDU-0376/2025 13-06-2025	TESMU-749/2025 16-06-2025	23/09/2025	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONE S EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	621,528.05	-	6111	C01124	CHEQUE	18/03/2026	T1129/208	18/03/2026	18/03/2026	118,792.57	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	A-86	13/02/2026	172,087.26	51,639.06	741.76	913.88	118,792.56	42.94		EST.3-FIN	
MAT-OP-FAISMUN-043/2025	SECDU-0376/2025 13-06-2025	TESMU-749/2025 16-06-2025	22/09/2025	HUMBERTO LEAL RODRIGUEZ	622,083.52	1134-42	-	C04528	CHEQUE	09/10/2025	T1129/051	09/10/2025	09/10/2025	186,625.06	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	254	25/09/2025	186,625.06	-	-	-	186,625.06	622,083.52	ANT. 30%		
MAT-OP-FAISMUN-043/2025	SECDU-0376/2025 13-06-2025	TESMU-749/2025 16-06-2025	22/09/2025	HUMBERTO LEAL RODRIGUEZ	622,083.52	1235	-	C06009	CHEQUE	23/12/2023	T1129/172	23/12/2023	23/12/2023	395,506.21	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	260	15/12/2025	572,882.47	171,864.74	2,469.32	3,042.20	395,506.21	49,201.05		EST. 2	
MAT-OP-FAISMUN-043/2025	SECDU-0376/2025 13-06-2025	TESMU-749/2025 16-06-2025	22/09/2025	HUMBERTO LEAL RODRIGUEZ	622,083.52	-	6111	C01126	CHEQUE	18/03/2026	T1129/209	18/03/2026	18/03/2026	33,944.54	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	264	27/01/2026	49,178.00	14,760.32	211.97	261.17	33,944.54	23.05		EST.3-FIN	
MAT-OP-FAISMUN-044/2025	SECDU-0376/2025 13-06-2025	TESMU-749/2025 16-06-2025	23/09/2025	PROCOTAM S.A. DE C.V.	621,559.69	1134-42	-	C05132	CHEQUE	06/11/2025	T1129/070	06/11/2025	06/11/2025	186,467.91	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	122	24/10/2025	186,467.91	-	-	-	186,467.91	621,559.69	ANT. 30%		
MAT-OP-FAISMUN-044/2025	SECDU-0376/2025 13-06-2025	TESMU-749/2025 16-06-2025	23/09/2025	PROCOTAM S.A. DE C.V.	621,559.69	1235	-	C06012	CHEQUE	23/12/2025	T1129/174	23/12/2025	23/12/2025	389,616.04	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	132	09/12/2025	564,350.70	169,305.21	2,432.55	2,996.90	389,616.04	57,208.99		EST. 2	
MAT-OP-FAISMUN-044/2025	SECDU-0376/2025 13-06-2025	TESMU-749/2025 16-06-2025	23/09/2025	PROCOTAM S.A. DE C.V.	621,559.69	-	6111	C01119	CHEQUE	18/03/2026	T1129/206	18/03/2026	18/03/2026	38,546.30	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	134	03/02/2026	56,251.13	17,162.70	242.46	299.67	38,546.30	957.86		EST.3-FIN	
MAT-OP-FAISMUN-045/2025	SECDU-0376/2025 13-06-2025	TESMU-749/2025 16-06-2025	22/09/2025	VICTOR MALDONADO DURAN	621,328.51	1235	-	C05189	CHEQUE	07/11/2025	T1129/082	07/11/2025	07/11/2025	186,398.54	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	25416 E	30/10/2025	186,398.54	-	-	-	186,398.54	621,328.51	ANT. 30%	-	-
MAT-OP-FAISMUN-045/2025	SECDU-0376/2025 13-06-2025	TESMU-749/2025 16-06-2025	22/09/2025	VICTOR MALDONADO DURAN	621,328.51	1235	-	C05948	CHEQUE	23/12/2025	T1129/147	23/12/2025	23/12/2025	311,436.87	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	25421 E	18/12/2025	451,109.79	135,332.93	1,944.44	2,395.55	311,436.87	170,218.72	-	EST. 2	-
MAT-OP-FAISMUN-045/2025	SECDU-0376/2025 13-06-2025	TESMU-749/2025 16-06-2025	22/09/2025	VICTOR MALDONADO DURAN	621,328.51	-	6111	C00542	CHEQUE	19/02/2026	T1129/189	19/02/2026	19/02/2026	117,151.73	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	25425	03/02/2026	169,851.81	51,065.61	732.13	902.34	117,151.73	366.91	-	-	EST.3-FIN
MAT-OP-FAISMUN-047/2025	SECDU-0376/2025 13-06-2025	TESMU-749/2025 16-06-2025	11/09/2025	COMERCIO GENERAL OPXIM S.A. DE C.V.	935,608.66	1134-42	-	C04534	CHEQUE	10/10/2025	T1129/054	10/10/2025	10/10/2025	280,682.60	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	910	07/10/2025	280,682.60	-	-	-	280,682.60	935,608.66	ANT. 30%		
MAT-OP-FAISMUN-047/2025	SECDU-0376/2025 13-06-2025	TESMU-749/2025 16-06-2025	11/09/2025	COMERCIO GENERAL OPXIM S.A. DE C.V.	935,608.66	1235	-	C05648	CHEQUE	03/12/2025	T1129/113	03/12/2025	03/12/2025	584,794.24	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	FMM 11	21/11/2025	847,062.23	254,118.67	3,651.13	4,498.19	584,794.24	88,546.43		EST. 1	
MAT-OP-FAISMUN-047/2025	SECDU-0376/2025 13-06-2025	TESMU-749/2025 16-06-2025	11/09/2025	COMERCIO GENERAL OPXIM S.A. DE C.V.	935,608.66	-	6141	C01253	CHEQUE	26/03/2026	T1129/216	26/03/2026	26/03/2026	46,251.62	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	FMM 16	18/03/2026	73,538.04	26,563.93	316.97	405.52	46,251.62	15,008.39		EST.2-FIN	
MAT-OP-FAISMUN-048/2025	SECDU-0376/2025 13-06-2025	TESMU-749/2025 16-06-2025	11/09/2025	COMERCIO GENERAL OPXIM S.A. DE C.V.	966,438.70	1134-42	-	C04776	CHEQUE	14/10/2025	T1129/055	14/10/2025	14/10/2025	289,931.61	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	909	07/10/2025	289,931.61	-	-	-	289,931.61	966,438.70	ANT. 30%		
MAT-OP-FAISMUN-048/2025	SECDU-0376/2025 13-06-2025	TESMU-749/2025 16-06-2025	11/09/2025	COMERCIO GENERAL OPXIM S.A. DE C.V.	966,438.70	1235	-	C05765	CHEQUE	17/12/2025	T1129/136	17/12/2025	17/12/2025	609,576.39	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	FMM 12	08/12/2025	908,245.95	289,931.61	3,914.85	4,823.10	609,576.39	58,192.75		EST. 2	
MAT-OP-FAISMUN-048/2025	SECDU-0376/2025 13-06-2025	TESMU-749/2025 16-06-2025	11/09/2025	COMERCIO GENERAL OPXIM S.A. DE C.V.	966,438.70	-	6141	C01259	CHEQUE	26/03/2026	T1129/217	26/03/2026	26/03/2026	757.29	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	FMM 17	20/03/2026	822.58	-	3.55	61.74	757.29	57,370.17		EST.3-FIN	
MAT-OP-FAISMUN-049/2025	SECDU-0610/2025 01-09-2025	TESMU-990/2025 07-10-2025	21/10/2025	CONSTRUCCIONE S BECKA 29 S.A. DE C.V.	577,415.97	1134-42	-	C05762	CHEQUE	17/12/2025	T1129/135	17/12/2025	17/12/2025	173,224.80	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	A 119	09/12/2025	173,224.80	-	-	-	173,224.80	577,415.97	ANT. 30%	-	-
MAT-OP-FAISMUN-049/2025	SECDU-0610/2025 01-09-2025	TESMU-990/2025 07-10-2025	21/10/2025	CONSTRUCCIONE S BECKA 29 S.A. DE C.V.	577,415.97	1235	-	C00656	CHEQUE	24/02/2026	T1129/191	24/02/2026	24/02/2026	74,386.13	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	A 153	29/01/2026	250,346.50	173,224.79	1,079.08	1,656.50	74,386.13	327,069.47	-	EST. 1	-

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO

CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES

LIC. CINTHIA DENISSE DE LA TORRE QUINTANILLA

LIC. JOSE ALBERTO GRANADOS FAVILA

LIC. JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ

M.A. ANGELICA SUSANA MALDONADO SAGUILAN



Gobierno Municipal de
MATAMOROS
2024

Nombre del Programa o Fondo:
Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal):

FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025
FEDERAL

AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

NOMBRE DE LA ENTIDAD SUJETA DE FISCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
EJERCICIO FISCAL: 2026
INFORMACIÓN DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026



Núm. de contrato de obra o Servicio	Adjudicación			Razón social del contratista o proveedor / beneficiario del pago	Valor Contrato (Con IVA)	Registro contable				Datos del pago				Datos de la Documentación Soporte																
	Suficiencia Presupuestal		Fecha de Formalización del Contrato			Cuenta Contable		Núm. de poliza	Tipo de póltza	Fecha de la poliza	Núm. de Cheque o Transferencia	Fecha de expedición	Fecha de cobro en estado de cuenta	Importe Pagado	Cuenta Bancaria con la que se pagó la Obra o			Núm. de comprobante	Fecha del comprobante	Subtotal del comprobante (con IVA)	(-) Amortización de anticipo	Retenciones de obra pública 5 al millar	(-) Otras retenciones	Neto del comprobante (=)	Saldo	Concepto del comprobante				
	Solicitud de (Obras Públicas)	Autorización (Tesorera)				Obra en Proceso	Obra Terminada								Cuenta Contable	Institución	Número de cuenta													
MAT-OP-FAISMUN-049/2025	SECDU-0610/2025 01-09-2025	TESMU-990/2025 07-10-2025	21/10/2025	CONSTRUCCIONE S BECCA 29 S.A. DE C.V.	577,415.97	-	6141	C01260	CHEQUE	26/03/2026	T1129/218	26/03/2026	26/03/2026	52,697.50	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	A154	13/03/2026	53,155.74	0.01	229.11	229.12	52,697.50	273,913.73				EST.2-FIN	
MAT-OP-FAISMUN-050/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-990/2025 07-10-2025	21/10/2025	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	783,186.11	1235	-	C05767	CHEQUE	17/12/2025	T1129/138	17/12/2025	17/12/2025	732,548.74	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	MAGS 4051	10/12/2025	739,664.82	-	3,188.21	3,927.87	732,548.74	43,521.29		EST.1			
MAT-OP-FAISMUN-050/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-990/2025 07-10-2025	21/10/2025	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	783,186.11	-	6141	C01110	CHEQUE	09/03/2026	T1129/200	09/03/2026	09/03/2026	3,719.72	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	MAGS 4187	25/02/2026	3,795.97	-	16.36	59.89	3,719.72	39,725.32		EST.2-FIN			
MAT-OP-FAISMUN-051/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-990/2025 07-10-2025	21/10/2025	ROBERTO MASSO VILLANUEVA	1,059,601.83	1134-42	-	C05186	CHEQUE	07/11/2025	T1129/080	07/11/2025	07/11/2025	317,880.55	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	71	28/10/2025	317,880.55	-	-	-	317,880.55	1,059,601.83	ANT. 30%	-	-		
MAT-OP-FAISMUN-051/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-990/2025 07-10-2025	21/10/2025	ROBERTO MASSO VILLANUEVA	1,059,601.83	1235	-	C05954	CHEQUE	23/12/2025	T1129/150	23/12/2025	23/12/2025	630,052.73	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	93	16/12/2025	912,618.21	273,785.46	3,933.70	4,846.32	630,052.73	146,983.62	-	EST.1	-		
MAT-OP-FAISMUN-051/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-990/2025 07-10-2025	21/10/2025	ROBERTO MASSO VILLANUEVA	1,059,601.83	-	6141	C00543	CHEQUE	19/02/2026	T1129/190	19/02/2026	19/02/2026	101,461.59	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	104	14/01/2026	146,970.65	44,095.09	633.49	780.48	101,461.59	12.97	-	-		EST.2-FIN	
MAT-OP-FAISMUN-054/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-990/2025 07-10-2025	21/10/2025	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	2,385,178.73	1134-42	-	C05210	CHEQUE	14/11/2025	T1129/087	14/11/2025	14/11/2025	715,553.62	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	66	04/11/2025	715,553.62	-	-	-	715,553.62	2,385,178.73	ANT. 30%				
MAT-OP-FAISMUN-054/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-990/2025 07-10-2025	21/10/2025	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	2,385,178.73	1235	-	C05998	CHEQUE	23/12/2025	T1129/166	23/12/2025	23/12/2025	947,482.71	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	F01-14	15/12/2025	1,372,408.90	411,722.67	5,915.56	7,287.96	947,482.71	1,012,769.83		EST.1			
MAT-OP-FAISMUN-054/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-990/2025 07-10-2025	21/10/2025	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	2,385,178.73	-	6141	C01127	CHEQUE	18/03/2026	T1129/210	18/03/2026	18/03/2026	333,338.50	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	F01-25	03/03/2026	643,731.63	303,830.98	2,774.71	3,787.47	333,338.47	369,038.20		EST.2-FIN			
MAT-OP-FAISMUN-055/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-990/2025 07-10-2025	21/10/2025	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	427,295.35	1134-42	-	C05184	CHEQUE	07/11/2025	T1129/078	07/11/2025	07/11/2025	128,188.61	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	E 4416	29/10/2025	128,188.61	-	-	-	128,188.61	427,295.35	ANT. 30%				
MAT-OP-FAISMUN-055/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-990/2025 07-10-2025	21/10/2025	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	427,295.35	1235	-	C05677	CHEQUE	10/12/2025	T1129/122	10/12/2025	10/12/2025	256,840.28	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	E 4442	03/12/2025	372,027.79	111,608.34	1,603.57	1,975.60	256,840.28	55,267.56		EST.1			
MAT-OP-FAISMUN-055/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-990/2025 07-10-2025	21/10/2025	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	427,295.35	-	6141	C01113	CHEQUE	10/03/2026	T1129/203	10/03/2026	10/03/2026	38,122.36	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	E 4499	23/02/2026	55,234.05	16,580.27	238.08	293.35	38,122.35	33.51		EST.2-FIN			
MAT-OP-FAISMUN-056/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-990/2025 07-10-2025	21/10/2025	TRES SOLUCIONES S.A. DE C.V.	1,417,675.68	1134-42	-	C05643	CHEQUE	01/12/2025	T1129/111	01/12/2025	01/12/2025	425,302.71	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	A-516	12/11/2025	425,302.71	-	-	-	425,302.71	1,417,675.68	ANT. 30%				
MAT-OP-FAISMUN-056/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-990/2025 07-10-2025	21/10/2025	TRES SOLUCIONES S.A. DE C.V.	1,417,675.68	-	6141	C01108	CHEQUE	04/03/2026	T1129/198	04/03/2026	04/03/2026	978,733.96	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	A-523	10/02/2026	1,417,675.68	425,302.70	6,110.67	7,528.35	978,733.96	-		EST.2-FIN			
MAT-OP-FAISMUN-057/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-990/2025 07-10-2025	22/10/2025	URBANIZACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	830,926.24	1235	-	C05758	CHEQUE	17/12/2025	T1129/134	17/12/2025	17/12/2025	738,028.26	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	282	10/12/2025	745,197.58	-	3,212.06	3,957.26	738,028.26	85,728.66		EST.1			
MAT-OP-FAISMUN-057/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-990/2025 07-10-2025	22/10/2025	URBANIZACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	830,926.24	-	6141	C01117	CHEQUE	18/03/2026	T1129/205	18/03/2026	18/03/2026	70,575.57	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	296	10/03/2026	71,275.74	-	307.22	392.95	70,575.57	14,452.92		EST.2-FIN			
MAT-OP-FAISMUN-059/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-990/2025 07-10-2025	23/10/2025	FERNANDO CASTRO HERNANDEZ	758,059.42	1134-42	-	C05206	CHEQUE	14/11/2025	T1129/085	14/11/2025	14/11/2025	191,273.93	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	A-141	04/11/2025	191,273.93	-	-	-	191,273.93	758,059.42	ANT. 30%				
MAT-OP-FAISMUN-059/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-990/2025 07-10-2025	23/10/2025	FERNANDO CASTRO HERNANDEZ	758,059.42	1235	-	C05986	CHEQUE	23/12/2025	T1129/160	23/12/2025	23/12/2025	356,722.28	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	A-151	12/12/2025	553,319.54	191,273.93	2,385.01	2,938.32	356,722.28	204,739.88	EST.1				
MAT-OP-FAISMUN-059/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-990/2025 07-10-2025	23/10/2025	FERNANDO CASTRO HERNANDEZ	758,059.42	-	6141	C01112	CHEQUE	10/03/2026	T1129/202	10/03/2026	10/03/2026	202,757.61	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	A-158	19/01/2026	204,727.24	-	882.45	1,087.19	202,757.60	12.64		EST.2-FIN			
MAT-OP-FAISMUN-060/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-990/2025 07-10-2025	22/10/2025	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	3,295,038.02	1134-42	-	C05171	CHEQUE	06/11/2025	T1129/075	06/11/2025	06/11/2025	988,511.41	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	267	23/10/2025	988,511.41	-	-	-	988,511.41	3,295,038.02	ANT. 30%				
MAT-OP-FAISMUN-060/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-990/2025 07-10-2025	22/10/2025	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	3,295,038.02	1235	-	C06016	CHEQUE	23/12/2025	T1129/176	23/12/2025	23/12/2025	1,521,144.84	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	292	16/12/2025	2,203,346.50	661,003.95	9,497.18	11,700.53	1,521,144.84	1,091,691.52		EST.2			
MAT-OP-FAISMUN-060/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-990/2025 07-10-2025	22/10/2025	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	3,295,038.02	-	6141	C01261	CHEQUE	26/03/2026	T1129/219	26/03/2026	26/03/2026	752,391.94	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	319	20/03/2026	1,090,391.00	327,507.46	4,699.95	5,791.65	752,391.94	1,300.52		EST.3-FIN			
MAT-OP-FAISMUN-061/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-990/2025 07-10-2025	22/10/2025	PAVIMENTOS Y CAMINOS LORE S.A. DE C.V.	672,882.04	1134-42	-	C05757	CHEQUE	17/12/2025	T1129/133	17/12/2025	17/12/2025	201,864.62	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	A-1978	27/11/2025	201,864.62	-	-	-	201,864.62	672,882.04	ANT. 30%				

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO

CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES

LIC. CINTHIA DENISSE DE LA TORRE QUINTANILLA

LIC. JOSE ALBERTO GRANADOS FAVILA

LIC. JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ

M.A. ANGELICA SUSANA MALDONADO SAGUILAN



Gobierno Municipal de
MATAMOROS
2024

Nombre del Programa o Fondo:
Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal):

FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025
FEDERAL

AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

NOMBRE DE LA ENTIDAD SUJETA DE FISCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
EJERCICIO FISCAL: 2026
INFORMACIÓN DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026



Núm. de contrato de obra o Servicio	Adjudicación				Registro contable					Datos del pago					Datos de la Documentación Soporte													
	Suficiencia Presupuestal		Fecha de Formalización del Contrato.	Razón social del contratista o proveedor/beneficiario del pago	Valor Contrato (Con IVA)	Cuenta Contable		Núm. de póliza	Tipo de póliza	Fecha de la póliza	Núm. de Cheque o Transferencia	Fecha de expedición	Fecha de cobro en estado de cuenta	Importe Pagado	Cuenta Bancaria con la que se pagó la Obra o			Núm. de comprobante	Fecha del comprobante	Subtotal del comprobante (con IVA)	(-) Amortización de anticipo	Retenciones de obra pública 5 al millar	(-) Otras retenciones	(+/-) Neto del comprobante	Saldo	Concepto del comprobante		
	Solicitud de (Obras Públicas)	Autorización (Tesoraría)				Obra en Proceso	Obra Terminada								Cuenta Contable	Institución	Número de cuenta											
MAT-OP-FAISMUN-061/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-990/2025 07-10-2025	22/10/2025	PAVIMENTOS Y CAMINOS LORE S.A. DE C.V.	672,882.04	1235	-	C01262	CHEQUE	26/03/2026	T1129/220	26/03/2026	26/03/2026	376,613.74	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	A1990	11/03/2026	584,097.78	201,864.62	2,517.65	3,101.77	376,613.74	88,784.26		EST.1	
MAT-OP-FAISMUN-061/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-990/2025 07-10-2025	22/10/2025	PAVIMENTOS Y CAMINOS LORE S.A. DE C.V.	672,882.04	-	6141	C01263	CHEQUE	26/03/2026	T1129/221	26/03/2026	26/03/2026	87,930.09	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	A1991	12/03/2026	88,784.26	-	382.70	471.47	87,930.09	-		EST.2-FIN	
MAT-OP-FAISMUN-062/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-990/2025 07-10-2025	22/10/2025	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	788,128.97	1134-42	-	C05183	CHEQUE	07/11/2025	T1129/077	07/11/2025	07/11/2025	236,438.69	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	E 4417	29/10/2025	236,438.69	-	-	-	236,438.69	788,128.97	ANT. 30%		
MAT-OP-FAISMUN-062/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-990/2025 07-10-2025	22/10/2025	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	788,128.97	1235	-	C05950	CHEQUE	23/12/2025	T1129/148	23/12/2025	23/12/2025	438,197.58	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	E 4455	16/12/2025	634,720.03	190,416.01	2,735.86	3,370.58	438,197.58	153,408.94		EST.2	
MAT-OP-FAISMUN-062/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-990/2025 07-10-2025	22/10/2025	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	788,128.97	-	6141	C01122	CHEQUE	18/03/2026	T1129/207	18/03/2026	18/03/2026	105,812.78	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	E 4496	18/02/2026	153,310.51	56,022.68	660.82	814.23	95,812.78	98.43		EST.3-FIN	
MAT-OP-FAISMUN-063/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-0990/025 07-10-2025	23/10/2025	FERNANDO CASTRO HERNANDEZ	1,049,667.08	1134-42	-	C05204	CHEQUE	14/11/2025	T1129/084	14/11/2025	14/11/2025	314,900.12	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	A-142	04/11/2025	314,900.12	-	-	-	314,900.12	1,049,667.08	ANT. 30%	-	-
MAT-OP-FAISMUN-063/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-0990/025 07-10-2025	23/10/2025	FERNANDO CASTRO HERNANDEZ	1,049,667.08	1235	-	C00294	CHEQUE	28/01/2026	T1129/185	28/01/2026	28/01/2026	633,146.80	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	A-159	22/01/2026	917,099.91	275,129.97	3,953.02	4,870.12	633,146.80	132,567.17	-	EST.1	-
MAT-OP-FAISMUN-063/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-0990/025 07-10-2025	23/10/2025	FERNANDO CASTRO HERNANDEZ	1,049,667.08	-	6141	C01264/F-218	CHEQUE	26/03/2026	T1129/222	26/03/2026	26/03/2026	91,521.63	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	A-167	20/03/2026	132,567.17	39,770.15	571.41	703.98	91,521.63		EST.2-FIN		
MAT-OP-FAISMUN-064/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-0990/025 07-10-2025	22/10/2025	CONSTRUCCION S Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	649,360.92	1134-42	-	C05185	CHEQUE	07/11/2025	T1129/079	07/11/2025	07/11/2025	194,808.28	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	101	27/10/2025	194,808.28	-	-	-	194,808.28	649,360.92	ANT. 30%		
MAT-OP-FAISMUN-064/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-0990/025 07-10-2025	22/10/2025	CONSTRUCCION S Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	649,360.92	1235	-	C05971	CHEQUE	23/12/2025	T1129/154	23/12/2025	23/12/2025	183,997.83	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	109	11/12/2025	266,517.01	79,955.10	1,148.78	1,415.30	183,997.83	382,843.91		EST.1	
MAT-OP-FAISMUN-064/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-0990/025 07-10-2025	22/10/2025	CONSTRUCCION S Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	649,360.92	1235	-	C01111	CHEQUE	09/03/2026	T1129/201	09/03/2026	09/03/2026	221,200.77	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	112	25/02/2026	339,318.43	114,853.18	1,462.58	1,801.90	221,200.77	43,525.48		EST.2	
MAT-OP-FAISMUN-064/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-0990/025 07-10-2025	22/10/2025	CONSTRUCCION S Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	649,360.92	-	6141	C01265	CHEQUE	26/03/2026	T1129/223	26/03/2026	26/03/2026	43,106.73	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	115	19/03/2026	43,525.47	-	187.61	231.13	43,106.73	0.01		EST.3-FIN	
MAT-OP-FAISMUN-065/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-0990/025 07-10-2025	22/10/2025	CONSTRUCTORA ROMAIDE S.A. DE C.V.	1,095,911.46	1235	-	C06024	CHEQUE	26/12/2025	T1129/183	26/12/2025	26/12/2025	930,827.08	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	IL 9	16/12/2025	939,869.27	-	4,051.16	4,991.03	930,827.08	156,042.19		EST.1	
MAT-OP-FAISMUN-065/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-0990/025 07-10-2025	22/10/2025	CONSTRUCTORA ROMAIDE S.A. DE C.V.	1,095,911.46	-	6141	C01266	CHEQUE	26/03/2026	T1129/224	26/03/2026	26/03/2026	154,540.95	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	IL 13	19/03/2026	156,042.19	-	672.60	828.64	154,540.95	-		EST.2-FIN	
MAT-OP-FAISMUN-067/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-0990/025 07-10-2025	28/10/2025	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCION S DUCONSA S.A. DE C.V.	771,106.32	1235	-	C05766	CHEQUE	17/12/2025	T1129/137	17/12/2025	17/12/2025	731,390.36	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	946	10/12/2025	738,495.20	-	3,183.17	3,921.67	731,390.36	32,611.12		EST.1	
MAT-OP-FAISMUN-067/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-0990/025 07-10-2025	28/10/2025	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCION S DUCONSA S.A. DE C.V.	771,106.32	-	6141	C01115	CHEQUE	10/03/2026	T1129/204	10/03/2026	10/03/2026	32,095.24	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	962	25/02/2026	32,407.22	-	139.69	172.29	32,095.24	203.90		EST.2-FIN	
MAT-OP-FAISMUN-069/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-0990/025 07-10-2025	28/10/2025	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1,798,121.10	1134-42	-	C05280	CHEQUE	21/11/2025	T1129/103	21/11/2025	21/11/2025	539,436.33	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	731	28/10/2025	539,436.33	-	-	-	539,436.33	1,798,121.10	ANT. 30%		
MAT-OP-FAISMUN-069/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-0990/025 07-10-2025	28/10/2025	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1,798,121.10	1235	-	C06019	CHEQUE	23/12/2025	T1129/178	23/12/2025	23/12/2025	1,034,385.43	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	764	15/12/2025	1,498,285.68	449,485.70	6,458.13	7,956.42	1,034,385.43	299,835.42		EST.1	
MAT-OP-FAISMUN-069/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-0990/025 07-10-2025	28/10/2025	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1,798,121.10	-	6141	C01267	CHEQUE	26/03/2026	T1129/225	26/03/2026	26/03/2026	130,559.22	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	853	09/03/2026	222,729.77	89,950.63	960.04	1,259.88	130,559.22	77,105.65		EST.2-FIN	
MAT-OP-FAISMUN-070/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-0990/025 07-10-2025	28/10/2025	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	2,740,926.97	1134-42	-	C05208	CHEQUE	14/11/2025	T1129/086	14/11/2025	14/11/2025	822,278.09	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	65	04/11/2025	822,278.09	-	-	-	822,278.09	2,740,926.97	ANT. 30%		
MAT-OP-FAISMUN-070/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-0990/025 07-10-2025	28/10/2025	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	2,740,926.97	-	6141	C01269	CHEQUE	26/03/2026	T1129/226	26/03/2026	26/03/2026	1,892,279.27	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	F01-32	20/03/2026	2,740,926.97	822,278.09	11,814.34	14,555.27	1,892,279.27	-		EST.2-FIN	

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO

CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLAS

LIC. CINTHIA DENISSE DE LA TORRE QUINTANILLA

LIC. JOSE ALBERTO GRANADOS FAVILA

LIC. JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ

M.A. ANGELICA SUSANA MALDONADO SAGUILAN



AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO																								
NOMBRE DE LA ENTIDAD SUJETA DE FISCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS																								
EJERCICIO FISCAL: 2026																								
INFORMACIÓN DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026																								
Nombre del Programa o Fondo:					FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025																			
Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal):					FEDERAL																			



Núm. de contrato de obra o Servicio	Adjudicación				Registro contable					Datos del pago										Datos de la Documentación Soporte										
	Suficiencia Presupuestal	Fecha de Formalización del Contrato.	Razón social del contratista o proveedor / beneficiario del pago.	Valor Contrato (Con IVA)	Cuenta Contable		Núm. de póliza	Tipo de póliza	Fecha de la póliza	Núm. de Cheque o Transferencia	Fecha de expedición	Fecha de cobro en estado de cuenta	Importe Pagado	Cuenta Bancaria con la que se pagó la Obra o			Núm. de comprobante	Fecha del comprobante	Subtotal del comprobante (con IVA)	(-) Amortización de anticipo	(-) Retenciones de obra pública 5 al millar	(-) Otras retenciones	("=) Neto del comprobante	Saldo	Concepto del comprobante					
Solicitud de (Obras Públicas)	Autorización (Tesorería)				Obra en Proceso	Obra Terminada								Cuenta Contable	Insti-tución	Número de cuenta														
MAT-OP-FAISMUN-071/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-0990/025 07-10-2025	28/10/2025	SAHU CONSTRUCCIONE S Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	1,089,427.04	1134-42	-	C05272	CHEQUE	20/11/2025	T1129/096	20/11/2025	20/11/2025	326,828.11	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	103	30/10/2025	326,828.11	-	-	-	326,828.11	1,089,427.04	ANT. 30%				
MAT-OP-FAISMUN-071/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-0990/025 07-10-2025	28/10/2025	SAHU CONSTRUCCIONE S Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	1,089,427.04	1235	-	C05693	CHEQUE	15/12/2025	T1129/130	15/12/2025	15/12/2025	178,063.77	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	107	03/12/2025	257,921.64	77,376.49	1,111.73	1,369.65	178,063.77	831,505.40		EST. 1			
MAT-OP-FAISMUN-071/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-0990/025 07-10-2025	28/10/2025	SAHU CONSTRUCCIONE S Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	1,089,427.04	1235	-	C01138	CHEQUE	19/03/2026	T1129/212	19/03/2026	19/03/2026	357,153.41	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	113	12/03/2026	612,497.69	249,451.62	2,640.08	3,252.58	357,153.41	219,007.71		EST. 2			
MAT-OP-FAISMUN-071/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-0990/025 07-10-2025	28/10/2025	SAHU CONSTRUCCIONE S Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	1,089,427.04	-	6121	C01270	CHEQUE	26/03/2026	T1129/227	26/03/2026	26/03/2026	94,195.86	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	114	18/03/2026	95,235.87	-	410.50	629.51	94,195.86	123,771.84			EST. 3-FIN		
MAT-OP-FAISMUN-073/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-0990/025 07-10-2025	29/10/2025	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 360 S.A. DE C.V.	636,134.34	1134-42	-	C05273	CHEQUE	20/11/2025	T1129/097	20/11/2025	20/11/2025	190,840.30	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	94846	03/11/2025	190,840.30	-	-	-	190,840.30	636,134.34	ANT. 30%				
MAT-OP-FAISMUN-073/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-0990/025 07-10-2025	29/10/2025	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 360 S.A. DE C.V.	636,134.34	1235	-	C05991	CHEQUE	23/12/2025	T1129/163	23/12/2025	23/12/2025	394,089.85	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	29 A-601	12/12/2025	570,830.91	171,249.27	2,460.48	3,031.31	394,089.85	65,303.43		EST. 2			
MAT-OP-FAISMUN-073/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-0990/025 07-10-2025	29/10/2025	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 360 S.A. DE C.V.	636,134.34	-	6141	C01272	CHEQUE	26/03/2026	T1129/228	26/03/2026	26/03/2026	44,688.37	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	110	10/02/2026	64,904.23	19,591.03	279.77	345.06	44,688.37	399.20			EST. 3-FIN		
MAT-OP-FAISMUN-074/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-0990/025 07-10-2025	29/10/2025	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 360 S.A. DE C.V.	707,733.59	1134-42	-	C05274	CHEQUE	20/11/2025	T1129/098	20/11/2025	20/11/2025	212,320.08	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	3586	03/11/2025	212,320.08	-	-	-	212,320.08	707,733.59	ANT. 30%				
MAT-OP-FAISMUN-074/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-0990/025 07-10-2025	29/10/2025	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 360 S.A. DE C.V.	707,733.59	1235	-	C06014	CHEQUE	23/12/2025	T1129/175	23/12/2025	23/12/2025	428,449.28	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	28 A-601	12/12/2025	620,599.83	186,179.95	2,675.00	3,295.60	428,449.28	87,133.76		EST. 1			
MAT-OP-FAISMUN-074/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-0990/025 07-10-2025	29/10/2025	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 360 S.A. DE C.V.	707,733.59	-	6141	C01109	CHEQUE	04/03/2026	T1129/199	04/03/2026	04/03/2026	57,011.19	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	111 A-601	10/02/2026	83,962.26	26,140.13	361.91	449.03	57,011.19	3,171.50			EST. 2-FIN		
MAT-OP-FAISMUN-075/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-0990/025 07-10-2025	29/10/2025	CAZARES SANCHEZ	1,509,101.99	1134-42	-	C05271	CHEQUE	20/11/2025	T1129/095	20/11/2025	20/11/2025	452,730.60	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	757	30/10/2025	452,730.60	-	-	-	452,730.60	1,509,101.99	ANT. 30%				
MAT-OP-FAISMUN-075/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-0990/025 07-10-2025	29/10/2025	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	1,509,101.99	1235	-	C05650	CHEQUE	03/12/2025	T1129/115	03/12/2025	03/12/2025	513,063.73	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	759	21/11/2025	743,162.07	222,948.62	3,203.28	3,946.44	513,063.73	765,939.92		EST. 1			
MAT-OP-FAISMUN-075/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-0990/025 07-10-2025	29/10/2025	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	1,509,101.99	1235	-	C05992	CHEQUE	23/12/2025	T1129/164	23/12/2025	23/12/2025	525,268.27	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	766	16/12/2025	762,384.92	229,781.98	3,286.14	4,048.53	525,268.27	3,555.00		EST. 2			
MAT-OP-FAISMUN-075/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-0990/025 07-10-2025	29/10/2025	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	1,509,101.99	-	6141	C01274	CHEQUE	26/03/2026	T1129/229	26/03/2026	26/03/2026	3,520.19	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	783	18/03/2026	3,554.39	-	15.32	18.88	3,520.19	0.61			EST. 3-FIN		
MAT-OP-FAISMUN-076/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-0990/025 07-10-2025	29/10/2025	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 360 S.A. DE C.V.	1,119,080.28	1134-42	-	C05275	CHEQUE	20/11/2025	T1129/099	20/11/2025	20/11/2025	335,724.08	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	8742E	03/11/2025	335,724.08	-	-	-	335,724.08	1,119,080.28	ANT. 30%				
MAT-OP-FAISMUN-076/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-0990/025 07-10-2025	29/10/2025	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 360 S.A. DE C.V.	1,119,080.28	1235	-	C05988	CHEQUE	23/12/2025	T1129/162	23/12/2025	23/12/2025	614,889.55	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	35 A-601	17/12/2025	890,654.66	267,196.40	3,839.03	4,729.68	614,889.55	228,425.62		EST. 1			
MAT-OP-FAISMUN-076/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-0990/025 07-10-2025	29/10/2025	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 360 S.A. DE C.V.	1,119,080.28	-	6141	C01275	CHEQUE	26/03/2026	T1129/230	26/03/2026	26/03/2026	157,699.90	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	114 A-601	17/02/2026	228,425.19	68,527.68	984.59	1,213.02	157,699.90	0.43			EST. 2-FIN		
MAT-OP-FAISMUN-077/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-0990/025 07-10-2025	29/10/2025	CONSTRUCTORA 4 LIDER S.A. DE C.V.	925,808.52	1134-42	-	C05646	CHEQUE	01/12/2025	T1129/112	01/12/2025	01/12/2025	277,742.56	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	75	19/11/2025	277,742.56	-	-	-	277,742.56	925,808.52	ANT. 30%				
MAT-OP-FAISMUN-077/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-0990/025 07-10-2025	29/10/2025	CONSTRUCTORA 4 LIDER S.A. DE C.V.	925,808.52	1235	-	C01129	CHEQUE	20/03/2026	T1129/213	20/03/2026	20/03/2026	583,697.98	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	FMM 3	03/03/2026	845,474.31	253,642.29	3,644.29	4,489.75	583,697.98	80,334.21		EST. 1			
MAT-OP-FAISMUN-077/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-0990/025 07-10-2025	29/10/2025	CONSTRUCTORA 4 LIDER S.A. DE C.V.	925,808.52	-	6141	C01276	CHEQUE	26/03/2026	T1129/231	26/03/2026	26/03/2026	55,461.06	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	FMM 4	18/03/2026	80,334.21	24,100.27	346.27	426.61	55,461.06	-			EST. 2-FIN		
MAT-OP-FAISMUN-078/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-0990/025 07-10-2025	14/11/2025	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGO S.A. DE C.V.	2,129,112.84	1134-42	-	C05337	CHEQUE	26/11/2025	T1129/110	26/11/2025	26/11/2025	546,353.65	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	224	18/11/2025	546,353.65	-	-	-	546,353.65	2,129,112.84	ANT. 30%	-	-		
MAT-OP-FAISMUN-078/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-0990/025 07-10-2025	14/11/2025	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGO S.A. DE C.V.	2,129,112.84	1235	-	C06020	CHEQUE	18/12/2025	T1129/179	18/12/2025	18/12/2025	1,208,715.54	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	237	18/12/2025	1,773,261.55	546,353.65	8,209.55	9,982.81	1,208,715.54	355,851.29	-	EST. 1	-		
MAT-OP-FAISMUN-078/2025	SECDU-0722/2025 03-10-2025	TESMU-0990/025 07-10-2025	14/11/2025	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGO S.A. DE C.V.	2,129,112.84	1235	6121	C00292	CHEQUE	08/01/2026	T1129/184	08/01/2026	08/01/2026	352,200.51	1112-01-0129	BANORTE	1266829660	239	05/01/2026	355,851.28	-	1,647.46	2,003.31	352,200.51	0.01	-	-		EST. 2-FIN	

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO

CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES

LIC. CINTHIA DENISSE DE LA TORRE QUINTANILLA

LIC. JOSE ALBERTO GRANADOS FAVILA

LIC. JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ

M.A. ANGELICA SUSANA MALDONADO SAGUILAN



Nombre del Programa o Fondo: FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025
Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal): FEDERAL

Núm. de contrato de obra o Servicio	Adjudicación					Registro contable					Datos del pago					Datos de la Documentación Soporte										
	Suficiencia Presupuestal		Razón social del contratista o proveedor / beneficiario del pago	Valor Contrato (Con IVA)	Cuenta Contable		Núm. de póliza	Tipo de póliza	Fecha de la póliza	Núm. de Cheque o Transferencia	Fecha de expedición	Fecha de cobro en estado de cuenta	Importe Pagado	Cuenta Bancaria con la que se pagó la Obra o			Núm. de comprobante	Fecha del comprobante	Subtotal del comprobante (con IVA)	(-) Amortización de anticipo	(-) Retenciones de obra pública 5 al millar	(-) Otras retenciones	(=) Neto del comprobante	Saldo	Concepto del comprobante	
	Solicitud de (Obras Públicas)	Autorización (Tesorería)			Fecha de Formalización del Contrato.	Obra en Proceso								Obra Terminada	Cuenta Contable	Institución										Número de cuenta

Nota: Todos los campos deben completarse en su totalidad

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO

CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES

LIC. CINTHIA DENISSE DE LA TORRE QUINTANILLA

LIC. JOSE ALBERTO GRANADOS FAVILA

LIC. JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ

M.A. ANGELICA SUSANA MALDONADO SAGUILAN



Gobierno Municipal de
MATAMOROS
2024 / 2027

Nombre del Programa o Fondo:
Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal):

REVUPE 2025
FEDERAL

AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

NOMBRE DE LA ENTIDAD SUJETA DE FISCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
EJERCICIO FISCAL: 2025
INFORMACIÓN DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Núm. de contrato de obra o Servicio	Adjudicación		Registro contable					Datos del pago				Datos de la Documentación Soporte																
	Suficiencia Presupuestal		Fecha de Formalización del Contrato.	Razon social del contratista o proveedor / beneficiario del pago	Valor Contrato (Con IVA)	Cuenta Contable		Núm. de Cheque o Transferencia	Fecha de expedición	Fecha de cobro en estado de cuenta	Importe Pagado	Cuenta Bancaria con la que se pagó la Obra o Servicio Relacionado con la misma			Núm. de comprobante	Fecha del comprobante	Subtotal del comprobante (con IVA)	(-) Amortización de anticipo	(-) Retenciones de obra pública \$ al millar	(-) Otras retenciones	(+) Neto del comprobante	Saldo	Concepto del comprobante					
	Solicitud de Obras Públicas)	Autorización (Tesorería)				Obra en Proceso	Obra Terminada					Núm. de póiza	Tipo de póiza	Fecha de la póiza										Cuenta Contable	Institución	Número de cuenta		
MAT-OP-REVUPE-006/2025	SECDU-0762/2025 21-OCT-2025	TESMU-1038 22-OCT-2025	24/11/2025	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1,185,461.63	1134-45	-	C05869	CHEQUE	22/12/2025	T1138/011	22/12/2025	22/12/2025	355,638.48	1112-01-0138	BANORTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1299924693	284	01/12/2025	355,638.48	-	-	-	355,638.48	1,185,461.63	ANT. 30%	-	-
MAT-OP-REVUPE-006/2025	SECDU-0762/2025 21-OCT-2025	TESMU-1038 22-OCT-2025	24/11/2025	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1,185,461.63	1235	-	C01205	CHEQUE	25/03/2026	T1138/028	25/03/2026	25/03/2026	271,641.03	1112-01-0138	BANORTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1299924693	317	05/03/2026	393,466.37	118,039.91	1,695.98	2,089.45	271,641.03	791,995.26	-	EST.1	-
MAT-OP-REVUPE-006/2025	SECDU-0762/2025 21-OCT-2025	TESMU-1038 22-OCT-2025	24/11/2025	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1,185,461.63	-	6151	C01250	CHEQUE	25/03/2026	T1138/035	25/03/2026	25/03/2026	535,156.36	1112-01-0138	BANORTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1299924693	320	20/03/2026	780,273.43	237,596.57	3,363.25	4,155.25	535,156.36	11,721.83	-	-	EST.3-FIN
MAT-OP-REVUPE-007/2025	SECDU-0762/2025 21-OCT-2025	TESMU-1038 22-OCT-2025	10/12/2025	COREFAMEX S.A. DE C.V.	2,805,752.30	1134-45	-	C00179	CHEQUE	26/01/2026	T1138/023	26/01/2026	26/01/2026	841,725.68	1112-01-0138	BANORTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1299924693	A-691	22/01/2026	841,725.68	-	-	-	841,725.68	2,805,752.30	ANT. 30%	-	-
MAT-OP-REVUPE-007/2025	SECDU-0762/2025 21-OCT-2025	TESMU-1038 22-OCT-2025	10/12/2025	COREFAMEX S.A. DE C.V.	2,805,752.30	1235	-	C01211	CHEQUE	25/03/2026	T1138/029	25/03/2026	25/03/2026	1,278,943.10	1112-01-0138	BANORTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1299924693	A-708	20/03/2026	1,852,522.34	555,756.70	7,985.01	9,837.53	1,278,943.10	953,229.96	-	EST.1	-
MAT-OP-REVUPE-007/2025	SECDU-0762/2025 21-OCT-2025	TESMU-1038 22-OCT-2025	10/12/2025	COREFAMEX S.A. DE C.V.	2,513,433.39	-	6151	C01213	CHEQUE	25/03/2026	T1138/030	25/03/2026	25/03/2026	657,931.15	1112-01-0138	BANORTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1299924693	A-710	20/03/2026	953,069.48	285,968.98	4,108.07	5,061.28	657,931.15	160.48	-	-	EST.3-FIN
MAT-OP-REVUPE-008/2025	SECDU-0762/2025 21-OCT-2025	TESMU-1038 22-OCT-2025	21/11/2025	COREFAMEX S.A. DE C.V.	2,513,433.39	1235	-	C01041	CHEQUE	17/03/2026	T1138/027	17/03/2026	17/03/2026	2,462,880.89	1112-01-0138	BANORTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1299924693	A-702	26/02/2026	2,486,805.68	-	10,718.99	13,205.80	2,462,880.89	26,627.71	-	EST.3	-
MAT-OP-REVUPE-008/2025	SECDU-0762/2025 21-OCT-2025	TESMU-1038 22-OCT-2025	21/11/2025	COREFAMEX S.A. DE C.V.	2,513,433.39	-	6151	C01214	CHEQUE	25/03/2026	T1138/031	25/03/2026	25/03/2026	25,756.22	1112-01-0138	BANORTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1299924693	A-707	20/03/2026	26,007.04	-	112.10	138.72	25,756.22	620.67	-	-	EST.4-FIN
MAT-OP-REVUPE-009/2025	SECDU-0762/2025 21-OCT-2025	TESMU-1038/2025 22-OCT-2025	25/11/2025	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	1,972,725.23	1134-45	-	C05860	CHEQUE	22/12/2025	T1138/010	22/12/2025	22/12/2025	591,817.57	1112-01-0138	BANORTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1299924693	761	26/11/2025	591,817.57	-	-	-	591,817.57	1,972,725.23	ANT. 30%	-	-
MAT-OP-REVUPE-009/2025	SECDU-0762/2025 21-OCT-2025	TESMU-1038/2025 22-OCT-2025	25/11/2025	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	1,972,725.23	1235	-	C00544	CHEQUE	19/02/2026	T1138/025	19/02/2026	19/02/2026	517,109.67	1112-01-0138	BANORTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1299924693	777	13/02/2026	749,022.56	224,706.77	3,228.55	3,977.57	517,109.67	1,223,702.67	-	EST.2	-
MAT-OP-REVUPE-009/2025	SECDU-0762/2025 21-OCT-2025	TESMU-1038/2025 22-OCT-2025	25/11/2025	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	1,972,725.23	-	6151	C01216	CHEQUE	25/03/2026	T1138/032	25/03/2026	25/03/2026	822,355.11	1112-01-0138	BANORTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1299924693	784	19/03/2026	1,201,043.43	367,110.80	5,176.90	6,400.62	822,355.11	22,659.24	-	-	EST.4-FIN
MAT-OP-REVUPE-010/2025	SECDU-0954/2025 16-DIC-2025	TESMU-1205 17-DIC-2025	31/12/2025	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	2,419,569.38	1235	-	C01039	CHEQUE	11/03/2026	T1138/026	11/03/2026	11/03/2026	2,264,682.73	1112-01-0138	BANORTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1299924693	A-868	03/03/2026	2,286,682.19	-	9,856.39	12,143.07	2,264,682.73	132,887.19	-	EST.2	-
MAT-OP-REVUPE-010/2025	SECDU-0954/2025 16-DIC-2025	TESMU-1205 17-DIC-2025	31/12/2025	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	2,419,569.38	-	6151	C01218	CHEQUE	25/03/2026	T1138/033	25/03/2026	25/03/2026	131,607.97	1112-01-0138	BANORTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1299924693	A-872	13/03/2026	132,886.43	-	572.79	705.67	131,607.97	0.76	-	-	EST.3-FIN
MAT-OP-REVUPE-011/2025	SECDU-0955/2025 17-DIC-2025	TESMU-1207 18-DIC-2025	31/12/2025	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	3,537,387.81	1235	-	C01849	CHEQUE	08/04/2026	T1138/040	08/04/2026	08/04/2026	1,634,386.04	1112-01-0138	BANORTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1299924693	971	18/03/2026	2,367,374.02	710,212.21	10,204.20	12,571.57	1,634,386.04	1,170,013.79	-	EST.3	-
MAT-OP-REVUPE-011/2025	SECDU-0955/2025 17-DIC-2025	TESMU-1207 18-DIC-2025	31/12/2025	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	3,537,387.81	-	6151	C02287	CHEQUE	11/05/2026	T1138/043	11/05/2026	11/05/2026	807,565.31	1112-01-0138	BANORTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1299924693	977	08/04/2026	1,169,824.16	351,004.13	5,042.35	6,212.37	807,565.31	189.63	-	-	EST.4-FIN
MAT-OP-REVUPE-012/2025	SECDU-0955/2025 17-DIC-2025	TESMU-1207 18-DIC-2025	31/12/2025	FERNANDO CASTRO HERNANDEZ	1,012,216.42	-	6151	C01222	CHEQUE	25/03/2026	T1138/034	25/03/2026	25/03/2026	1,002,477.91	1112-01-0138	BANORTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1299924693	A-169	20/03/2026	1,012,216.13	-	4,363.00	5,375.22	1,002,477.91	0.29	-	-	EST.2-FIN
MAT-OP-REVUPE-013/2025-26	SECDU-0322/2026 7-ABR-2026	TESMU-0543 8-ABR-2026	30/04/2026	COREFAMEX S.A. DE C.V.	2,452,358.53	1134-45	-	C02370	CHEQUE	19/05/2026	T1138/048	19/05/2026	19/05/2026	735,707.55	1112-01-0138	BANORTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1299924693	A-735	06/05/2026	735,707.55	-	-	-	735,707.55	1,716,650.98	ANT. 30%	-	-
MAT-OP-REVUPE-013/2025-26	SECDU-0322/2026 7-ABR-2026	TESMU-0543 8-ABR-2026	30/04/2026	COREFAMEX S.A. DE C.V.	2,452,358.53	1235	-	C03104	CHEQUE	18/06/2026	T1138/049	18/06/2026	18/06/2026	1,669,797.30	1112-01-0138	BANORTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1299924693	A-738	11/06/2026	2,418,666.62	725,599.99	10,425.29	12,906.95	1,669,734.39	33,691.91	-	EST.1	-
MAT-OP-REVUPE-013/2025-26	SECDU-0322/2026 7-ABR-2026	TESMU-0543 8-ABR-2026	30/04/2026	COREFAMEX S.A. DE C.V.	2,452,358.53	-	6151	C03679	CHEQUE	21/07/2026	T1138/050	21/07/2026	21/07/2026	23,260.21	1112-01-0138	BANORTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1299924693	A-743	14/07/2026	33,691.91	10,107.56	145.23	178.91	23,260.21	0.00	-	-	EST.2-FIN

Nota: Todos los campos deben completarse en su totalidad

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO

CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES

LIC. CINTHIA DENISSE DE LA TORRE QUINTANILLA

LIC. JOSE ALBERTO GRANADOS FAVILA

LIC. JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ

M.A. ANGELICA SUSANA MALDONADO SAGUILAN

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

[illegible]

CAPUFE PUENTE NUEVO 2025

Nota: Todos los campos deben completarse en su totalidad

SINDICO MUNICIPAL

M.A. ANGELICA SUSANA MALDONADO SAGUILAN

FEDERAL

Nota: Todos los campos deben completarse en su totalidad

SINDICO MUNICIPAL

M.A. ANGELICA SUSANA MALDONADO SAGUILAN

27 de 29



AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

NOMBRE DE LA ENTIDAD SUJETA DE FISCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2025

INFORMACIÓN DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Nombre del Programa o Fondo: PAICE 2025
Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal): FEDERAL

Núm. de contrato de obra o Servicio	Adjudicación					Registro contable					Datos del pago					Datos de la Documentación Soporte																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Suficiencia Presupuestal		Fecha de Formalización del Contrato.	Razón social del contratista o proveedor/ beneficiario del pago	Valor Contrato (Con IVA)	Cuenta Contable		Núm. de póliza	Tipo de póliza	Fecha de la póliza	Núm. de Cheque o Transferencia	Fecha de expedición	Fecha de cobro en estado de cuenta	Importe Pagado	Cuenta Bancaria con la que se pagó la Obra o			Núm. de comprobante	Fecha del comprobante	Subtotal del comprobante (con IVA)	(-) Amortización de anticipo	(-) Retenciones de obra pública \$ al millar	(-) Otras retenciones	(=) Neto del comprobante	Saldo	Concepto del comprobante																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Solicitud de (Obras Públicas)	Autorización (Tesorería)				Cuenta Contable	Institución								Número de cuenta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

Nota: Todos los campos deben completarse en su totalidad

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO

CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL


ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES

LIC. CINTHIA DENISSE DE LA TORRE QUINTANILLA

LIC. JOSE ALBERTO GRANADOS FAVILA

LIC. JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ

M.A. ANGELICA SUSANA MALDONADO SAGUILAN



No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	Periodo de ejecución de la obra		Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada)
				Inicio	Término	Autorizado	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
NO EXISTEN OBRAS POR ADIMINISTRACION DIRECTA											
						\$0.00	\$0.00	\$0.00			

SINDICO MUNICIPAL

M.A. ANGELICA SUSANA MALDONADO SAGUILAN