



Municipio de Matamoros Tamauilipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 30 de Junio del 2019



No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido (Ejercido Anterior)	Ejercido 2019	Total	Físico	Financiero	
1	OBRA DIRECTA 2017	DESASOLVE DREN	DREN AV. EMPLEADO POSTAL DE CALIETO AYALA AL 94 0989 COL. LAS FUENTES	00-05-2017 DESASOLVE DREN AV. EMPLEADO POSTAL. COL. LAS FUENTES	15 DE JULIO DE 2017	12 DE AGOSTO DE 2017	MULTISERVICIOS INDUSTRIALES NEMRUD, S. A. DE C. V.	DIRECTA	\$775,762.84	\$ 775,755.78	-\$1,984.00	\$773,771.78	100%	100%	TERMINADA
2	FISM 2017	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	COLONIA AMPL. RICARDO A. BASSO	FISM 043-17 AMPL. RICARDO A. BASSO	25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	13 DE DICIEMBRE DE 2017	C. HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,230,072.76	\$ 493,052.05	\$733,259.62	\$1,226,311.67	100%	100%	TERMINADA
3	FORTAFIN 7 2017	CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL PRIMERA ETAPA	EN AV. PEDRO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUILIPAS	FORTAFIN-7-03-2017	10/01/2018	06/07/2018	INMUEBLES Y CASAS MODULARES, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA NACIONAL	\$24,997,845.31	\$ 17,342,695.39	\$7,310,539.09	\$24,653,234.48	100%	99%	TERMINADO
4	FISM 2018	ESTACION DE BOMBEO (CAKAMAM)	CALLE DEL MANGO ENTRE CALLE 10 "A" A CALLE NUEVE	FISM 008-18 LAGUNETA	29 DE JUNIO DE 2018	26 DE OCTUBRE DE 2018	SERVICIOS MONTERREY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$5,996,886.03	\$ 2,655,857.55	\$3,340,736.57	\$5,996,594.12	100%	100%	TERMINADA
5	FISM 2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00	COL. EL CAMBIO	FISM 059-18 EL CAMBIO	19 DE JULIO DE 2018	18 DE SEPTIEMBRE DE 2018	C. HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$579,773.76	\$ 579,689.37	\$25.35	\$579,714.92	100%	100%	TERMINADA
6	FISM 2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS	COL. LAS PALMITAS	FISM 061-18 LAS PALMITAS	24 DE ABRIL DE 2018	22 DE JUNIO DE 2018	SOLUCIONES MEXICANAS EN INTEGRACION, S. DE R. L. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$578,574.94	\$ 249,447.46	\$328,761.15	\$578,208.61	100%	100%	TERMINADA
7	FISM 2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	COL. NUEVA JERUSALEM, LAS RIVERAS	FISM 069-18 NUEVA JERUSALEM	24/04/2018	22/06/2018	SOLUCIONES LOGISTICAS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$578,574.74	\$ 399,266.23	\$140,688.34	\$539,954.57	100%	93%	TERMINADA
8	FISM 2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS	COL. LA CAPILLA Y MANO DE LEON	FISM 072-18 LA CAPILLA	24 DE ABRIL DE 2018	22 DE JUNIO DE 2018	C. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOUS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$579,864.13	\$ 579,766.74	\$29.48	\$579,796.22	100%	100%	TERMINADA
9	HIPOCARBUROS TERRESTRES 2018	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	COL. INTEGRACION FAMILIAR	HIPOCARB. TERRE 26-18 ESC. UN LON VICARIO COL. INTEGRACION	30 NOVIEMBRE 2018	30 DICIEMBRE 2018	C. JOSE LUIS GARCIA GARZA	ADJUDICACION DIRECTA	\$322,091.82	-	\$322,091.82	\$322,091.82	100%	100%	TERMINADA
10	OBRA DIRECTA 2018	MEJORAMIENTO DE CAMINO PARA ACCESO AL PANTEON	EN POBLADO CONTROL RAMIREZ	ODI-06-2018	1 DE DICIEMBRE DE 2018	31 DE DICIEMBRE DE 2018	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$905,933.85	-	\$905,933.85	\$905,933.85	100%	100%	TERMINADA
11	OBRA DIRECTA 2018	REHABILITACION DEL PARQUE LINEAL DEL PERIFERICO	EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUILIPAS	ODI-08-2018 REHAB. DE PARQUE LINEAL DEL PERIFERICO	29 DE NOVIEMBRE DE 2018	28 DE DICIEMBRE DE 2018	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,158,824.70	-	\$1,158,413.77	\$1,158,413.77	100%	100%	TERMINADA
12	OBRA DIRECTA 2018	RESTITUCION DE BARROTOS DEL RIO BRAVO	RESTITUCION DE BARROTOS DEL RIO BRAVO	ODI-09-2018 MARGEN DERECHA DEL RIO BRAVO (RESTITUCION DE BARROTOS)	10/12/2018	08/01/2019	JORGE CECILIO SALINAS MADRIGAL	ADJUDICACION DIRECTA	\$555,644.07	-	\$555,643.02	\$55,643.02	100%	100%	TERMINADA
13	OBRA DIRECTA 2018	CONSTRUCCION DE BARRA	PANTEON DE POBLADO CONTROL	ODI-10-2018 PANTEON DE POBLADO CONTROL RAMIREZ	01/12/2018	31/12/2018	HINORAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,391,964.55	-	\$1,350,679.67	\$1,350,679.67	100%	97%	TERMINADA
14	OBRA DIRECTA 2018	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ACCESOS A ESCUELAS PRIMARIA ARQUIMIDES CABALLERO CASABLANCO COL. PARAISO ESC. SEC. TECNICA 61, J. N. LAURO VILLAR, PRIM. LAURO VILLAR, COL. LAURO VILLAR, J. N. CLUB ROTARIO, ESTERO SAN PABLO	COL. PARAISO, COL. LAURO VILLAR, ESTERO SAN PABLO	ODI-11-2018 ESC. PRIM. ARQUIMIDES, SEC. TEC. 651, J/N Y PRIM. LAURO VILLAR, U.N. CLUB ROTARIO	10 DE DICIEMBRE DE 2018	8 DE ENERO DE 2019	C. JOSE LUIS GARCIA GARZA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$753,170.74	-	\$752,961.25	\$752,961.25	100%	100%	TERMINADA
15	OBRA DIRECTA 2018	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE PRIMERA, DE CAMILO MANZO A HERNAN CORTES	EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUILIPAS	ODI-12-2018 C. PRIMERA DE CAMILO MANZO A HERNAN CORTES. (REHAB. PAV. ASF)	20 DE DICIEMBRE DE 2018	18 DE ENERO DE 2019	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,390,886.79	-	\$1,390,252.60	\$1,390,252.60	100%	100%	TERMINADA
16	OBRA DIRECTA 2019	DESASOLVE Y LIMPIEZA DE DREN EMISOR	DIAGONAL CUAUHTEMOC ALBINO HERNANDEZ	ODI-13-2018 DESASOLVE Y LIMP. DREN DIAG. CUAUHTEMOC Y ALBINO HERNANDEZ	06 DICIEMBRE 2018	31 DICIEMBRE 2018	COOPRATIVO INDUSTRIAL NRT, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,099,842.28	-	\$1,099,538.90	\$1,099,538.90	100%	100%	TERMINADO
17	OBRA DIRECTA 2019	CONSTRUCCION DE 200 PALAPAS	PLAYA BAGDAD	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	07/03/2019	31/03/2019	TOHC CIA GARCIA CISNEROS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,357,200.00	-	\$1,357,200.00	\$1,357,200.00	100%	100%	TERMINADO
18	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	COL. ROBERTO F. GARCIA, EUZADI	ODI-01-2019 C. PRIMERA DE SOLERNAU A HERNAN CORTES	15 DE ENERO 2019	02 DE MARZO 2019	LR. PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,838,166.81	-	\$1,837,165.61	\$1,837,165.61	100%	100%	TERMINADO
19	OBRA DIRECTA 2019	SANEAMIENTO DEL RELLENÓ SANITARIO ETAPA 1	MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUILIPAS	ODI-02-2019	15 DE ENERO 2019	02 DE MARZO 2019	CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,755,991.09	-	\$2,755,882.35	\$2,755,882.35	100%	100%	TERMINADO
20	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE PAVIMENTO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO VILLA DE MANUEL CAVAZOS LERMA A ROBERTO GUERRA	EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUILIPAS	ODI-03-2019 C. FRANCISCO VILLA DE MANUEL CAVAZOS A ROBERTO GUERRA	17 DE ENERO DE 2019	2 DE MARZO DE 2019	CONFAMEX, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$5,651,260.07	-	\$5,650,972.65	\$5,650,972.65	100%	100%	TERMINADO
21	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y REPOSICION DE PISO DE VISITA PREFABRICADO	FRACC. VICTORIA SECCION FIESTA	ODI-04-2019 C. LONGORIA DE CALLE 3 A C. DAXACA	15 DE ENERO 2019	22 DE MARZO 2019	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,818,396.90	-	\$2,818,052.41	\$2,818,052.41	100%	100%	TERMINADO
22	OBRA DIRECTA 2019	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ACCESOS A ESCUELA PRIMARIA JUAN BIAS GUERRA, JARDIN DE NIÑOS MANUELA RODRIGUEZ, CRTS 135, ESC. PRIM. SANTOS VALLE CARDONA, JARDIN DE NIÑOS JUAN VILAFUERTE, ESC. PRIMARIA MANUEL CAVAZOS LERMA.	COL. EXPOFIESTA SUR, COL. VICENTE GUERRERO, COL. HEBERARDO DE LA TORRE, COL. JESUS VEGA SANCHEZ, COL. EL PORVENIR, MELITON SUAREZ Y FRACC. SAN MIGUEL	ODI-05-2019	15 DE ENERO 2019	15 DE FEBRERO 2019	C. JOSE LUIS GARCIA GARZA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,126,259.38	-	\$1,126,251.28	\$1,126,251.28	100%	100%	TERMINADO
23	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR CON ALZHEIMER	AV. LAURO VILLAR DE FRANCISCO VILLA ACCION CIVICA	ODI-06-2019 REHAB. CASA ADULTO MAYOR CON ALZHEIMER "HERMANA DE BARBARA KOBEM"	07 DE FEBRERO 2019	23 DE MARZO 2019	GRUCOTAM S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$728,711.76	-	\$663,628.59	\$663,628.59	95%	91%	PROCESO
24	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	AV. LAURO VILLAR DE FRANCISCO VILLA ACCION CIVICA	ODI-07-2019 AV. LAURO VILLAR DE ACCION CIVICA A EDO. VILLA DE AGUAS	07 DE FEBRERO DE 2019	17 DE ABRIL DE 2019	CONSTRUCTORA LG DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$6,952,681.78	-	\$6,952,223.62	\$6,952,223.62	100%	100%	TERMINADO
25	OBRA DIRECTA 2019	LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DREN EMISOR	COL. UNIDAD HABITACIONAL JESUS ELIAS PIÑA Y COL. OBERA	ODI-08-2019 AV. MANUEL CAVAZOS LERMA DE ALBINO HOD. A LEYES DE HERRERA	15 DE ENERO 2019	15 DE FEBRERO 2019	COOPRATIVO INDUSTRIAL NRT S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,257,540.68	-	\$1,257,234.07	\$1,257,234.07	100%	100%	PROCESO
26	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE BAÑOS EN PLAYA BAGDAD	PLAYA BAGDAD	ODI-09-2019 REHAB. DE BAÑOS EN PLAYA BAGDAD	07 DE FEBRERO DE 2019	08 DE MARZO DE 2019	SANTA FE CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,686,087.47	-	\$1,676,442.41	\$1,676,442.41	100%	99%	PROCESO
27	OBRA DIRECTA 2019	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	1.-CAMINO REAL 2.- LOMA PRIETA, SAN LORENZO Y LOMA CHULA 3.- FLORENTINO IZAGUIRRE, JOSE IZAGUIRRE	ODI-10-2019 REAL COL. LAS CULTURAS, FRACC. LOMAS DE SAN JUAN	07 DE FEBRERO DE 2019	17 DE ABRIL DE 2019	C. JOSE LUIS GARCIA GARZA	ADJUDICACION DIRECTA	\$522,760.75	-	\$514,692.81	\$514,692.81	100%	98%	TERMINADA
28	OBRA DIRECTA 2019	ACCESO DE CAMINOS RURALES	EI- GALANEÑO, EI. MOQUETITO (ACCESO CAMINOS RURALES)	ODI-11-2019 EI. GALANEÑO, EI. MOQUETITO (ACCESO CAMINOS RURALES)	01 DE FEBRERO DE 2019	02 DE MARZO DE 2019	ING. JUAN MIGUEL GONZALEZ CHAPA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,256,252.16	-	\$1,256,176.35	\$1,256,176.35	100%	100%	TERMINADA
29	OBRA DIRECTA 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA	TALUD DE AV. CANTINFLAS A SAN RAFAEL COL. JUNTA DE AGUAS	ODI-12-2019 TALUD DE AV. CANTINFLAS A SAN RAFAEL COL. JUNTA DE AGUAS	18 DE FEBRERO 2019	03 ABRIL DEL 2019	CONSTRUCTORA REAL DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$608,401.83	-	\$607,918.90	\$607,918.90	100%	100%	TERMINADA
30	OBRA DIRECTA 2019	BACHO SUPERFICIAL POR MEDIOS MECANICOS	BACHO SUPERFICIAL POR MEDIOS MECANICOS	ODI-13-2019 BACHO SUPERFICIAL POR MEDIOS MECANICOS	14 DE FEBRERO DE 2019	28 DE FEBRERO DE 2019	TRES SOLUCIONES	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,293,308.52	-	\$1,293,308.52	\$1,293,308.52	100%	100%	TERMINADA
31	OBRA DIRECTA 2019	ACCESO DE CAMINOS RURALES	EJIDO EL GALANEÑO Y E.L. TIERTA	ODI-14-2019 ACCESO DE CAMINOS RURALES EN EJIDO EL GALANEÑO Y E.L. TIERTA	15 DE FEBRERO 2019	16 DE MARZO 2019	PROYECTOS TEKA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,264,191.20	-	\$1,264,191.20	\$1,264,191.20	100%	100%	PROCESO
32	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE AREAS DEPORTIVAS	N BORDO DE CONTENCIÓN DEL RIO BRAVO	ODI-15-2019 REHAB. AREA DEP. EN BORDO DE CONTENCIÓN DEL RIO BRAVO	11 DE MARZO 2019	24 DE ABRIL 2019	SANTA FE CONSTRUYE S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$627,796.58	-	\$610,126.46	\$610,126.46	100%	97%	TERMINADA
33	OBRA DIRECTA 2019	CONSTRUCCION DEL PARQUE CANTINFLAS 1 ERA. ETAPA	CANTINFLAS (1ER ETAPA) CANTINFLAS DE ALABAMA A ARIZONA	ODI-16-2019 PARQ. CANTINFLAS (1ER ETAPA) AV. CANTINFLAS DE ALABAMA A ARIZONA	25 DE MARZO 2019	22 DE JUNIO 2019	HINORAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,997,209.70	-	\$1,779,279.48	\$1,779,279.48	60%	36%	PROCESO
34	OBRA DIRECTA 2019	CONSTRUCCION DE PARQUE PERIFERICO (SEGUNDA ETAPA)	PARQUE PERIFERICO (2DA ETAPA) EN BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA	ODI-17-2019 CONSTR. PARQUE PERIFERICO (2DA ETAPA) EN BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA	01 DE ABRIL 2019	30 DE MAYO 2019	COOPRATIVO INDUSTRIAL NRT S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,999,354.36	-	\$2,912,398.37	\$2,912,398.37	70%	68%	PROCESO
35	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE PAVIMENTO	AV. LAURO VILLAR DE JOSE ARRIESE A GOBERNACION	ODI-18-2019 AV. LAURO VILLAR DE JOSE ARRIESE A GOBERNACION	18 DE MARZO DEL 2019	15 DE MARZO 2019	CONSTRUCTORA GOLFO NORTE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,100,040.81	-	\$2,866,459.79	\$2,866,459.79	100%	92%	TERMINADA
36	OBRA DIRECTA 2019	ACCESO CAMINO RURALES	RURAL BRECHA 18 EN EJIDO REVOLUCION	ODI-20-2019 CAM. RURAL BRECHA 18 EN EJIDO REVOLUCION	04 DE MARZO 2019	22 DE ABRIL 2019	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,284,761.02	-	\$958,939.52	\$958,939.52	85%	75%	PROCESO
37	OBRA DIRECTA 2019	LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DREN	C. RIO BALSAS COL. CECILIA OCELLI	ODI-21-2019 DREN SOBRE C. RIO BALSAS EN COL. CECILIA OCELLI	27 DE FEBRERO 2019	12 DE ABRIL 2019	FERNANDO CASTRO HERNANDEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,407,443.11	-	\$1,407,443.11	\$1,407,443.11	100%	100%	TERMINADA



Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 30 de Junio del 2019



Código	Tipo de Obra	Descripción de la Obra	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Responsable de la Obra	Tipo de Contrato	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)		
			Inicio	Fin			Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado			
38	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE CANCHAS DEL CAMBIO EN AV. CANALES COL. TREVINO ZARZA	01 DE ABRIL 2019	30 DE MAYO DEL 2019	PROYECTOS INGENIERIA CIVIL PH S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$5,930,592.51	-	\$2,970,297.22	2,970,297.22	60%	50%	PROCESO
39	OBRA DIRECTA 2019	ACCESO CAMINO RURALES	01 DE ABRIL 2019	15 DE MAYO 2019	ING. ROBERTO CARLOS VAZQUEZ HERRERA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,312,516.80	-	\$495,146.96	495,146.96	60%	38%	PROCESO
40	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	06 DE MAYO 2019	19 DE JUNIO 2019	CONSTRUCTORA LIG DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,048,323.44	-	\$1,048,323.44	1,048,323.44	100%	100%	TERMINADA
41	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE ACCESO, RAMPA Y MUROS DE CONTENCIÓN EN CENTRO DE TRANSFERENCIA	01 DE ABRIL 2019	30 DE ABRIL 2019	OSIEL JONATHAN CASTILLO ACUÑA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,795,786.58	-	\$1,794,837.63	1,794,837.63	100%	100%	TERMINADA
42	OBRA DIRECTA 2019	ACCESO DE CAMINOS RURALES EN EIDO GUADALUPE	06 DE MAYO 2019	04 DE JUNIO 2019	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOUS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,850,145.29	-	\$3,636,121.38	3,636,121.38	30%	94%	PROCESO
43	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO RURALES EIDO LA LIBERTAD	09 DE MAYO 2019	07 DE JUNIO 2019	FERNANDO CASTRO HERNANDEZ	DIRECTA	\$2,105,752.35	-	\$2,105,752.35	2,105,752.35	100%	100%	TERMINADA
44	FORTAMUN 2019	Linea de Distribucion Electrica	18/03/2019	16/05/2019	GRUPO GARZA ESCOBEDO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$5,198,111.47	-	\$4,978,746.37	4,978,746.37	70%	96%	PROCESO
45	FORTAMUN 2019	Construccion de Puente Peatonal	18/03/2019	02/05/2019	WEMZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$885,021.12	-	\$370,249.88	370,249.88	60%	42%	PROCESO
46	FORTAMUN 2019	Rehabilitacion de Pavimento Asfaltico	04 DE MARZO DE 2019	02 DE ABRIL DE 2019	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,653,045.72	-	\$2,653,044.54	2,653,044.54	100%	100%	TERMINADA
47	FORTAMUN 2019	Rehabilitacion de Pavimento Asfaltico	27/03/2019	05/05/2019	DR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$5,195,548.27	-	\$5,174,246.33	5,174,246.33	100%	100%	TERMINADA
48	FORTAMUN 2019	Demolicion del Estadio Municipal	11/03/2019	09/04/2019	SANTA FE CONSTRUYE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,863,963.72	-	\$2,451,128.04	2,451,128.04	95%	63%	PROCESO
49	FORTAMUN 2019	Construccion de Rampa de acceso a celda en el Relleno Sanitario	04/06/2019	07/06/2019	Grupo Constructor SOLMEX S de RL de C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,377,848.77	-	\$1,377,848.77	1,377,848.77	100%	100%	TERMINADA
50	FISM 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA	27 DE FEBRERO DE 2019	12 DE ABRIL DE 2019	C. JOSE LUIS GARCIA GARZA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,359,388.26	-	\$1,327,538.48	1,327,538.48	65%	98%	PROCESO
51	FISM 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA	27 DE FEBRERO DE 2019	12 DE ABRIL DE 2019	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,081,618.69	-	\$3,078,162.98	3,078,162.98	90%	100%	PROCESO
52	FISM 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA	27 DE FEBRERO DE 2019	12 DE ABRIL DE 2019	CONSTRUCTORA LAZO S. DE R. L. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,246,267.14	-	\$1,229,157.48	1,229,157.48	100%	99%	TERMINADA
53	FISM 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA	27 DE FEBRERO DE 2019	12 DE ABRIL DE 2019	GRUCOTAM, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,564,538.99	-	\$1,561,676.66	1,561,676.66	100%	100%	TERMINADA
54	FISM 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA	27 DE FEBRERO DE 2019	12 DE ABRIL DE 2019	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,319,662.90	-	\$2,303,165.77	2,303,165.77	100%	99%	TERMINADA
55	FISM 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA	27 DE FEBRERO DE 2019	12 DE ABRIL DE 2019	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,255,919.99	-	\$1,208,668.11	1,208,668.11	96%	96%	PROCESO
56	FISM 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA	27 DE FEBRERO DE 2019	27 DE MAYO DE 2019	C. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOUS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,249,461.25	-	\$1,514,029.15	1,514,029.15	30%	36%	PROCESO
57	FISM 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA	27 DE FEBRERO DE 2019	12 DE ABRIL DE 2019	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,312,724.76	-	\$1,312,721.71	1,312,721.71	100%	100%	TERMINADA
58	FISM 2019	CONSTRUCCION DE UN AULA INDIVIDUAL	11 DE MARZO DE 2019	9 DE MAYO DE 2019	CONSTRUCTORA REAL DEL NOROESTE S. A. DE C. V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$424,255.05	-	\$320,741.08	320,741.08	95%	76%	PROCESO
59	FISM 2019	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	11 DE MARZO DE 2019	9 DE MAYO DE 2019	ING. ERNESTO DANACHE GONZALEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,309,537.69	-	\$456,935.23	456,935.23	65%	35%	PROCESO
60	FISM 2019	CONSTRUCCION DE UN AULA	11 DE MARZO DE 2019	9 DE MAYO DE 2019	ING. CESAR LOPEZ GRACIA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,134,056.07	-	\$228,772.96	228,772.96	75%	20%	PROCESO
61	FISM 2019	CONSTRUCCION DE UN AULA	11 DE MARZO DE 2019	9 DE MAYO DE 2019	DORO CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$861,633.64	-	\$537,001.91	537,001.91	70%	62%	PROCESO
62	FISM 2019	CONSTRUCCION DE UN AULA	12 DE MARZO DE 2019	10 DE MAYO DE 2019	ARIQ. SAMUEL VEGA GARCIA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$143,661.45	-	\$143,661.45	143,661.45	100%	100%	TERMINADA
63	FISM 2019	MEJORAMIENTO DE AULAS	12 DE MARZO DE 2019	10 DE MAYO DE 2019	ING. JUAN MIGUEL GONZALEZ CHAPPA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,141,524.96	-	\$549,340.43	549,340.43	46%	48%	PROCESO
64	FISM 2019	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA EXPLANDADA	12 DE MARZO DE 2019	10 DE MAYO DE 2019	ING. ROBERTO CARLOS VAZQUEZ HERRERA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,797,490.58	-	\$428,863.55	428,863.55	60%	25%	PROCESO
65	FISM 2019	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR	12 DE MARZO DE 2019	10 DE MAYO DE 2019	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,417,891.01	-	\$688,233.75	688,233.75	65%	49%	PROCESO



Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 30 de Junio del 2019



Código	Tipo de Obra	Descripción de la Obra	Módulo	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Responsable	Método de Selección	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)	
				Inicio	Termino			Presupuesto	Comprobado	Realizado	Presupuesto	Realizado		
66	FISM 2019	INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA JARDINES DEL REY (TERCERA ETAPA)INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE CALLES RAFAEL SIERRA Y HUMBERTO BARRIO ENTRE SHANGAI RUBEN DIAZ, COL. PERIFERICO ORIENTE INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE CALLE TERCERA E INGLATERRA, COL. EL CAMBIO	FISM-019-19 JARDINES DEL REY, PERIFERICO OTE, EL CAMBIO	1 DE ABRIL DE 2019	30 DE MAYO DE 2019	C. HECTOR HUGO CAJARES SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$868,844.27	-	\$726,841.09	726,841.09	80%	84%	PROCESO
67	FISM 2019	INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE CALLES TAMAZUNCHALE Y TAMUIN ENTRE AGROPOLIGUARIA Y TIBET, CALLE TIBET ENTRE XUTILTA Y TAMUIN EN LA COLONIA SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS	FISM-019-19 SAN LUIS	1 DE ABRIL DE 2019	15 DE MAYO DE 2019	C. ADRIANA GRACIELA GONZALEZ GARZA	ADJUDICACION DIRECTA	\$508,178.83	-	\$507,686.90	507,686.90	95%	100%	PROCESO
68	FISM 2019	INTRODUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA RED DE AGUA POTABLE EN AV. MANUEL CHAPA Y AV. JERUSALEM, COL. JARDINES DEL REY, MINAS DEL REY Y NUEVA JERUSALEM, INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA MINAS DEL REY (SEGUNDA ETAPA)	FISM-021-19 JARDINES DEL REY, MINAS DEL REY, NVA. JERUSALEM	1 DE ABRIL DE 2019	30 DE MAYO DE 2019	GRUCOTAM, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,250,246.90	-	\$1,892,516.34	1,892,516.34	92%	84%	PROCESO
69	FISM 2019	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO COL. LOMAS DEL REAL (TERCERA ETAPA) INTRODUCCION DE LINEA DE TUBERIA DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE DELA PLATA, CAMINO REAL Y LOMAS DEL REAL, COL. LOMA ALTA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS	FISM-022-19 LOMAS DEL REAL/LOMA ALTA	1 DE ABRIL DE 2019	30 DE MAYO DE 2019	C. DAN ULISES LUNA HERNANDEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,080,548.24	-	\$3,458,961.43	3,458,961.43	85%	85%	PROCESO
70	FISM 2019	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE INGRESOS, FINANZAS Y VALIDAD URBANA DE AV. BENJAMIN GAGNON A INSTALO EN LA COLONIA EL ALTO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS	FISM-023-19 DEL VALLE/LAS FUENTES	1 DE ABRIL DE 2019	14 DE JUNIO DE 2019	PROVINCIA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,024,160.20	-	\$676,636.26	676,636.26	80%	66%	PROCESO
71	FISM 2019	RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE INGRESOS, FINANZAS Y VALIDAD URBANA DE AV. BENJAMIN GAGNON A INSTALO EN LA COLONIA EL ALTO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS	FISM-024-19 EL ALTO	1 DE ABRIL DE 2019	15 DE MAYO DE 2019	DC MAPLE CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$928,428.64	-	\$763,616.85	763,616.85	95%	82%	PROCESO
72	FISM 2019	INTRODUCCION DE TUBERIA PARA LINEA DE PRESION DE CARRETERA VICTORIA, MATAMOROS RM-21-15	FISM-025-19 LAGUNETA	10 DE ABRIL DE 2019	5 DE JUNIO DE 2019	PROVINCIA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,372,541.27	-	\$615,483.16	615,483.16	38%	26%	PROCESO
73	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	SANEAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	HIDROCARB. RM-01-2019 SANEAMIENTO	25/03/19	25/04/19	CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,966,276.19	-	\$1,708,712.34	1,708,712.34	100%	87%	TERMINADO
74	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	HIDROCARB. RM-02-2019 AV. LAURO VILLAR DE SAN CARLOS A GOBERNACION	25 DE MARZO DE 2019	23 DE ABRIL DE 2019	RAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$5,254,030.44	-	\$5,254,030.42	5,254,030.42	100%	100%	TERMINADO
75	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	Red de Distribucion Eléctrica	HIDROCARB. RM-03-19 LINEA DE DISTR. ELECTRICA EN POB. ISLA MANO DE LEON	25/03/2019	08/05/2019	Grupo Garza Escobedo S.A. de C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,780,179.65	-	\$1,281,385.93	1,281,385.93	70%	34%	PROCESO
76	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	Rehabilitacion de Pavimento Asfalto	HIDROCARB. RM-04-2019 AV. DEL NIÑO DE MANUEL CAVAZOS LERMA A SOLIDARIDAD (CPO. PONIENTE)	15/04/2019	29/05/2019	LR Proyectos y Estructuras de Mexico S.A. de S.A.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$6,797,991.94	-	\$6,757,491.02	6,757,491.02	100%	100%	TERMINADO
77	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	Rellevo Sanitario (Construcción de Rampas, Caseta, Acceso con pavimento asfaltico)	HIDROCARB. RM-05-19 Carr. Matamoros - Cd. Victoria km 21.5	15/04/2019	29/05/2019	SANTA FE CONSTRUYE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$910,520.61	-	\$794,183.84	794,183.84	100%	87%	TERMINADA
78	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	Parque el Laguito Primera etapa (Muro de contención)	HIDROCARB. RM-06-2019 (DRA ETAPA) C. JOHN F. KENNEDY E/UNIVERSIDAD Y LUIS CABALLERO	15/04/2019	29/05/2019	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RSIG, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,034,324.96	-	\$2,034,088.89	2,034,088.89	100%	100%	TERMINADO
79	CAPUFE PUENTE NUEVO 2019	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	OPIN-01-2019 AV. LAURO VILLAR DE JOSE ARRESE A C. GUATEMALA	13 DE MAYO DE 2019	11 DE JULIO DE 2019	MAQUITAM, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$7,427,548.56	-	\$6,822,387.37	6,822,387.37	100%	92%	TERMINADO
								\$190,368,628.44	\$23,075,538.57	\$146,192,091.63	\$163,287,624.20			