

**Municipio de Matamoros Tamaulipas**  
**Administración Municipal 2018-2021**  
**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS**  
**Al 30 de Septiembre del 2019**



No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)	
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido (Ejercicios Anteriores)	Ejercido 2019	Total	Físico		Financiero
1	OBRA DIRECTA 2017	DESASOLVE DREN	DREN AV. EMPLEADO POSTADL DE CALIXTO AYALA AL KM 0+890 COL. LAS FUENTES	OD-05-2017 DESASOLVE DREN AV. EMPLEADO POSTAL COL. LAS FUENTES	15 DE JULIO DE 2017	12 DE AGOSTO DE 2017	MULTISERVICIOS INDUSTRIALES NEMRUD, S. A. DE C. V.	DIRECTA	\$775,762.84	\$ 775,755.78	-\$1,984.00	\$773,771.78	100%	100%	TERMINADA
2	FISM 2017	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	COLONIA AMPL. RICARDO A. BASSO	FISM-043-17 AMPL. RICARDO A. BASSO	25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	13 DE DICIEMBRE DE 2017	C. HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,230,072.76	\$ 493,052.05	\$733,259.62	\$1,226,311.67	100%	100%	TERMINADA
3	FORTAFIN-7 2017	CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL PRIMERA ETAPA	EN AV. PEDRO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FORTAFIN-7-01-2017	10/01/2018	06/07/2018	INMUEBLES Y CASAS MODULARES, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA NACIONAL	\$24,997,845.31	\$ 17,342,695.39	\$7,310,539.09	\$24,653,234.48	100%	99%	TERMINADO
4	FISM 2018	ESTACION DE BOMBEO (CARCAMO)	CALLE DEL MANGO ENTRE CALLE 10 "A" A CALLE NUEVE	FISM-008-18 LAGUNETA	29 DE JUNIO DE 2018	26 DE OCTUBRE DE 2018	SERVICIOS MONTERREY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA NACIONAL	\$5,996,886.03	\$ 2,655,857.55	\$3,340,736.57	\$5,996,594.12	100%	100%	TERMINADA
5	FISM 2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00	COL. EL CAMBIO	FISM-059-18 EL CAMBIO	19 DE JULIO DE 2018	16 DE SEPTIEMBRE DE 2018	C. HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$579,773.76	\$ 579,689.37	\$25.55	\$579,714.92	100%	100%	TERMINADA
6	FISM 2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS	COL. LAS PALMITAS	FISM-061-18 LAS PALMITAS	24 DE ABRIL DE 2018	22 DE JUNIO DE 2018	SOLUCIONES MEXICANAS EN INTEGRACION, S. DE R. L. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$578,574.94	\$ 249,447.46	\$328,761.15	\$578,208.61	100%	100%	TERMINADA
7	FISM 2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	COL. NUEVA JERUSALEM, LAS RIVERAS	FISM-069-18 NUEVA JERUSALEM	24/04/2018	22/06/2018	SOLUCIONES LOGISTICAS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$578,574.74	\$ 399,266.23	\$140,688.34	\$539,954.57	100%	93%	TERMINADA
8	FISM 2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS	COL. LA CAPILLA Y MANO DE LEON	FISM-072-18 LA CAPILLA	24 DE ABRIL DE 2018	22 DE JUNIO DE 2018	C. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$579,864.13	\$ 579,766.74	\$29.48	\$579,796.22	100%	100%	TERMINADA
9	HIDROCARBUROS TERRESTRE 2018	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	COL. INTEGRACION FAMILIAR	HIDROCARB.TERR.26-18 ESC. J/N LEONA VICARIO COL. INTEGRACION	30 NOVIEMBRE 2018	30 DICIEMBRE 2018	C. JOSE LUIS GARCIA GARZA	ADJUDICACION DIRECTA	\$322,091.82	\$ -	\$322,091.82	\$322,091.82	100%	100%	TERMINADA
10	OBRA DIRECTA 2018	MEJORAMIENTO DE CAMINO PARA ACCESO AL PANTEON	EN POBLADO CONTROL RAMIREZ	ODI-06-2018	1 DE DICIEMBRE DE 2018	31 DE DICIEMBRE DE 2018	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$905,933.85	-	\$905,933.85	905,933.85	100%	100%	TERMINADA
11	OBRA DIRECTA 2018	REHABILITACION DEL PARQUE LINEAL DEL PERIFERICO	EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	ODI-08-2018 REHAB. DE PARQUE LINEAL DEL PERIFERICO	29 DE NOVIEMBRE DE 2018	28 DE DICIEMBRE DE 2018	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,158,824.70	-	\$1,158,413.77	1,158,413.77	100%	100%	TERMINADA
12	OBRA DIRECTA 2018	RESTITUCION DE BARROTES DE LA MARGEN DEL RIO BRAVO		ODI-09-2018 MARGEN DERECHA DEL RIO BRAVO (RESTITUCION DE BARROTES)	10/12/2018	08/01/2019	JORGE CECILIO SALINAS MADRIGAL	ADJUDICACION DIRECTA	\$555,644.07	-	\$555,643.02	555,643.02	100%	100%	TERMINADA
13	OBRA DIRECTA 2018	CONSTRUCCION DE BARRA	PANTEON DE POBLADO CONTROL	ODI-10-2018 PANTEON DE POB. CONTROL RAMIREZ	01/12/2018	31/12/2018	HINORAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,595,259.09	-	\$1,581,342.51	1,581,342.51	100%	99%	TERMINADA
14	OBRA DIRECTA 2018	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ACCESOS A ESCUELAS PRIMARIA. ARQUIMEDES CABALLERO	COL. PARAISO; COL. LAURO VILLAR; ESTERO SAN PABLO	ODI-11-2018 ESC. PRIM. ARQUIMEDES, SEC. TEC. 651, J/N Y PRIM. LAURO VILLAR, J/N. CLUB ROTARIO	10 DE DICIEMBRE DE 2018	8 DE ENERO DE 2019	C. JOSE LUIS GARCIA GARZA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$753,170.74	-	\$752,961.25	752,961.25	100%	100%	TERMINADA
15	OBRA DIRECTA 2018	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE PRIMERA DE CAMILO MANZO A HERNAN CORTES	EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	ODI-12-2018 C. PRIMERA DE CAMILO MANZO A HERNAN CORTES (REHAB. PAV. ASF)	20 DE DICIEMBRE DE 2018	18 DE ENERO DE 2019	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,390,886.79	-	\$1,390,252.60	1,390,252.60	100%	100%	TERMINADA

**Municipio de Matamoros Tamaulipas**  
**Administración Municipal 2018-2021**  
**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS**  
**Al 30 de Septiembre del 2019**



No.	Tipo de Obra	Descripción de la Obra	Beneficiario	Código de Obra	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Empresa Ejecutora	Modalidad de Obra	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, etc.)
					Inicio	Termino			Presupuesto	Comprobado	Presupuesto	Comprobado			
16	OBRA DIRECTA 2019	DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE DREN EMISOR	DIAGONAL CUAUHTEMOC A ALBINO HERNANDEZ	ODI-13-2018 DESAZOLVE Y LIMP. DREN DIAG. CUAUHTEMOC Y ALBINO HERNANDEZ	06 DICIEMBRE 2018	31 DICIEMBRE 2018	COORPORATIVO INDUSTRIAL NR7, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,099,842.28	-	\$1,099,538.90	1,099,538.90	100%	100%	TERMINADO
17	OBRA DIRECTA 2019	CONSTRUCCION DE 200 PALAPAS	PLAYA BAGDAD	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	07/03/2019	31/03/2019	TOFIC GARCIA CISNEROS	-	\$1,357,200.00	-	\$1,357,200.00	1,357,200.00	100%	100%	TERMINADO
18	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	COL. ROBERTO F. GARCIA, EUZKADI	OD-01-2019 C. PRIMERA DE SOLERNAU A HERNAN CORTEZ	15 DE ENERO 2019	02 DE MARZO 2019	L.R. PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,838,166.81	-	\$1,837,165.61	1,837,165.61	100%	100%	TERMINADO
19	OBRA DIRECTA 2019	SANEAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO ETAPA 1	MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	OD-02-2019	15 DE ENERO 2019	02 DE MARZO 2019	CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,755,991.09	-	\$2,755,882.35	2,755,882.35	100%	100%	TERMINADO
20	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE PAVIMENTO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO VILLA DE MANUEL CAVAZOS LERMA A ROBERTO GUERRA	EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	OD-03-2019 C. FRANCISCO VILLA DE MANUEL CAVAZOS A ROBERTO GUERRA	17 DE ENERO DE 2019	2 DE MARZO DE 2019	COREFAMEX, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$5,651,260.07	-	\$5,650,972.65	5,650,972.65	100%	100%	TERMINADO
21	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y REPOSICION DE POZO DE VISITA PREFABRICADO	FRACC. VICTORIA SECCION FIESTA	OD-04-2019 C. LONGORIA DE CALLE 3 A C. OAXACA	15 DE ENERO 2019	22 DE MARZO 2019	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,818,396.90	-	\$2,818,052.41	2,818,052.41	100%	100%	TERMINADO
22	OBRA DIRECTA 2019	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ACCESOS A ESCUELA PRIMARIA JUAN BAES GUERRA, JARDIN DE NIÑOS MANUELA RODRIGUEZ, CBTIS 135, ESC. PRIM. SANTOS VALLE CARDONA, JARDIN DE NIÑOS JUAN VILLAFUERTE, ESC. PRIMARIA MANUEL CAVAZOS LERMA	COL. EXPOFIESTA SUR, COL. VICENTE GUERRERO, COL. ABELARDO DE LA TORRE, COL. JESUS VEGA SANCHEZ, COL. EL PORVENIR, MELITON SUAREZ Y FRACC. SAN MIGUEL	OD-05-2019	15 DE ENERO 2019	15 DE FEBRERO 2019	C. JOSE LUIS GARCIA GARZA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,126,259.38	-	\$1,126,251.28	1,126,251.28	100%	100%	TERMINADO
23	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR CON ALZHEIMER		OD-06-2019 REHAB. CASA ADULTO MAYOR CON ALZHEIMER "HERMANA DE BARBARA KOREM"	07 DE FEBRERO 2019	23 DE MARZO 2019	GRUCOTAM S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$728,721.76	-	\$728,709.32	728,709.32	100%	100%	TERMINADO
24	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	AV. LAURO VILLAR DE FRANCISCO VILLA AACCIÓN CIVICA	OD-07-2019 AV. LAURO VILLAR DE ACCION CIVICA A FCCO. VILLA	07 DE FEBRERO DE 2019	17 DE ABRIL DE 2019	CONSTRUCTORA LGG DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$6,952,681.78	-	\$6,952,223.62	6,952,223.62	100%	100%	TERMINADO
25	OBRA DIRECTA 2019	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DREN EMISOR	COL. UNIDAD HABITACIONAL JESUS ELIAS PIÑA Y COL. OBRERA	OD-08-2019 AV. MANUEL CAVAZOS LERMA DE ALBINO HDZ. A LEYES DE REFORMA	15 DE ENERO 2019	15 DE FEBRERO 2019	COORPORATIVO INDUSTRIAL NR7 S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,257,540.68	-	\$1,257,234.07	1,257,234.07	100%	100%	TERMINADO
26	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE BAÑOS EN PLAYA BAGDAD	PLAYA BAGDAD	OD-09-2019 REHAB. DE BAÑOS EN PLAYA BAGDAD	07 DE FEBRERO DE 2019	08 DE MARZO DE 2019	SANTA FE CONTRUYE, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,686,087.47	-	\$1,676,442.41	1,676,442.41	100%	99%	TERMINADO
27	OBRA DIRECTA 2019	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	1.-CAMINO REAL 2.- LOMA PRIETA , SAN LORENZO Y LOMA CHULA 3.- FLORENTINO IZAGUIRRE, JOSE IZAGUIRRE	OD-10-2019 C. CAMINO REAL COL. LAS CULTURAS, FRACC. LOMAS DE SAN JUAN	07 DE FEBRERO DE 2019	17 DE ABRIL DE 2019	C. JOSE LUIS GARCIA GARZA	ADJUDICACION DIRECTA	\$522,760.75	-	\$514,692.81	514,692.81	100%	98%	TERMINADA
28	OBRA DIRECTA 2019	ACCESO DE CAMINOS RURALES	EJ.- GALANEÑO, EJ. MOQUETITO (ACCESO CAMINOS RURALES)	OD-11-2019 EJ.- GALANEÑO, EJ. MOQUETITO (ACCESO CAMINOS RURALES)	01 DE FEBRERO DE 2019	02 DE MARZO DE 2019	ING. JUAN MIGUEL GONZALEZ CHAPA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,256,252.16	-	\$1,256,176.35	1,256,176.35	100%	100%	TERMINADA
29	OBRA DIRECTA 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA	TLALOC DE AV. CANTINFLAS A SAN RAFAEL COL. JUNTA DE AGUAS	OD-12-2019 C. TLALOC DE AV. CANTINFLAS A SAN RAFAEL COL. JUNTA DE AGUAS	18 DE FEBRERO 2019	03 ABRIL DEL 2019	CONSTRUCTORA REAL DEL NORESTE S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$608,401.81	-	\$607,918.90	607,918.90	100%	100%	TERMINADA
30	OBRA DIRECTA 2019	BACHEO SUPERFICIAL POR MEDIOS MECANICOS	BACHEO SUPERFICIAL POR MEDIOS MECANICOS	OD-13/2019 BACHEO SUPERFICIAL POR MEDIOS MECANICOS	14 DE FEBRERO DE 2019	28 DE FEBRERO DE 2019	TRES SOLUCIONES	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,293,308.52	-	\$1,293,308.52	1,293,308.52	100%	100%	TERMINADA

**Municipio de Matamoros Tamaulipas**  
**Administración Municipal 2018-2021**  
**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS**  
**Al 30 de Septiembre del 2019**



No.	Tipo de Obra	Descripción de la Obra	Ubicación	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Beneficiario	Modalidad de Obra	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)	
				Inicio	Terminación			Presupuesto	Comprobado	Presupuesto	Comprobado				
31	OBRA DIRECTA 2019	ACCESO DE CAMINOS RURALES	EJIDO EL GALANEÑO Y EJ. LA TIJERITA	OD-14-2019 ACCESO DE CAMINOS RURALES EN EJIDO EL GALANEÑO Y EJ. LA TIJERITA	15 DE FEBRERO 2019	16 DE MARZO 2019	PROYECTOS TEKA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,264,191.20	-	\$1,264,191.20	1,264,191.20	100%	100%	TERMINADO
32	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE AREAS DEPORTIVAS	N BORDO DE CONTENCIÓN DEL RIO BRAVO	OD-15-2019 REHAB. AREA DEP. EN BORDO DE CONTENCIÓN DEL RIO BRAVO	11 DE MARZO 2019	24 DE ABRIL 2019	SANTA FE CONSTRUYE S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$627,796.58	-	\$610,126.46	610,126.46	100%	97%	TERMINADA
33	OBRA DIRECTA 2019	CONSTRUCCION DEL PARQUE CANTINFLAS 1 ERA. ETAPA	CANTINFLAS (1ER.ETAPA) AV. CANTINFLAS DE ALABAMA A ARIZONA	OD-16-2019 PARQ. CANTINFLAS (1ER.ETAPA) AV. CANTINFLAS DE ALABAMA A ARIZONA	25 DE MARZO 2019	22 DE JUNIO 2019	HINORAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,997,209.70	-	\$3,790,152.79	3,790,152.79	100%	78%	TERMINADO
34	OBRA DIRECTA 2019	CONSTRUCCION DE PARQUE PERIFERICO ( SEGUNDA ETAPA )	PARQUE PERIFERICO (2DA.ETAPA) EN BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA	OD-17-2019 CONSTR. PARQUE PERIFERICO (2DA.ETAPA) EN BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA	01 DE ABRIL 2019	30 DE MAYO 2019	COORPORATIVO INDUSTRIAL NR 7 S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,999,354.36	-	\$4,854,670.73	4,854,670.73	100%	97%	TERMINADO
35	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE PAVIMENTO	AV. LAURO VILLAR DE JOSE ARRESE A GOBERNACION	OD-18-2019 AV. LAURO VILLAR DE JOSE ARRESE A GOBERNACION	18 DE MARZO DEL 2019	15 DE MARZO 2019	CONSTRUCTORA GOLFO NORTE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,100,040.81	-	\$2,866,459.79	2,866,459.79	100%	92%	TERMINADA
36	OBRA DIRECTA 2019	PROYECTO EJECUTIVO	REHAB. CARR. MAT-REY. KM.1+600 AL 7+300 DE RIGO TOBIVAR A LIB. EMILIO PORTES	OD-19-2019 REHAB. CARR. MAT-REY. KM.1+600 AL 7+300 DE RIGO TOBIVAR A LIB. EMILIO PORTES	25 DE MARZO 2019	22 DE ABRIL 2019	ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,262,527.71	-	\$1,067,383.59	1,067,383.59	100%	25%	TERMINADO
37	OBRA DIRECTA 2019	ACCESO CAMINO RURALES	RURAL BRECHA 18 EN EJIDO REVOLUCION	OD-20-2019 CAM. RURAL BRECHA 18 EN EJIDO REVOLUCION	04 DE MARZO 2019	22 DE ABRIL 2019	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,284,761.02	-	\$958,939.52	958,939.52	100%	75%	TERMINADO
38	OBRA DIRECTA 2019	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DREN	C. RIO BALSAS COL. CECILIA OCELLI	OD-21-2019 DREN SOBRE C. RIO BALSAS EN COL. CECILIA OCELLI	27 DE FEBRERO 2019	12 DE ABRIL 2019	FERNANDO CASTRO HERNANDEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,407,443.11	-	\$1,407,443.11	1,407,443.11	100%	100%	TERMINADA
39	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE CANCHAS DEL CAMBIO	CANCHAS DEL CAMBIO EN AV. CANALES COL. TREVIÑO ZAPATA	OD-22-2019 CANCHAS DEL CAMBIO EN AV. CANALES COL. TREVIÑO ZAPATA	01 DE ABRIL 2019	30 DE MAYO DEL 2019	PROYECTOS INGENIERIA CIVIL PH S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$5,930,592.51	-	\$2,970,397.22	2,970,397.22	100%	50%	TERMINADO
40	OBRA DIRECTA 2019	ACCESO CAMINO RURALES	POB. ISLA MANO DE LEON	OD-23-2019 ACCESO CAMINOS RURALES POB. ISLA MANO DE LEON	01 DE ABRIL 2019	15 DE MAYO 2019	ING. ROBERTO CARLOS VAZQUEZ HERRERA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,312,516.80	-	\$1,312,407.42	1,312,407.42	100%	100%	TERMINADO
41	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE CASA HOGAR DEL NIÑO MATAMORENSE	FRANCISCO I. MADERO AV. BENITO JUAREZ A JESUS GARZA	OD-26-2019 REHAB. CASA HOGAR DEL NIÑO MATAMORENSE	29 DE ABRIL 2019	27 DE JUNIO 2019	CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$909,946.51	-	\$401,806.38	401,806.38	90%	44%	PROCESO
42	OBRA DIRECTA 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA	DEMOCRACIA ENTRE DR. ZEDILLO PONCE A NIÑOS HEROES COL. 5 DE MARZO	OD-28-2019	25 DE ABRIL DEL 2019	27 DE JUNIO DEL 2019	GRUCOTAM S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,215,806.87	-	\$1,201,589.53	1,201,589.53	100%	99%	TERMINADA
43	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	VILLAR DE AV. LAS CULTURAS A PEDRO GARZA FLORES (CPO. LATERAL NORTE)	OD-31-2019 AV. LAURO VILLAR DE AV. LAS CULTURAS A PEDRO GARZA FLORES (CPO. LATERAL NORTE)	06 DE MAYO 2019	19 DE JUNIO 2019	CONSTRUCTORA LIG DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,048,323.44	-	\$1,048,323.44	1,048,323.44	100%	100%	TERMINADA
44	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE ACCESO, RAMPA Y MUROS DE CONTENCIÓN DE CENTRO DE TRANSFERENCIA	CENTRO DE TRANSFERENCIA INF. LOS ANGELES	OD-32-2019 REHAB. ACCESO, RAMPA Y MUROS DE CONTENCIÓN EN CENTRO DE TRANSFERENCIA INF. LOS ANGELES	01 DE ABRIL 2019	30 DE ABRIL 2019	OSIEL JONHATAN CASTILLO ACUÑA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,795,786.58	-	\$1,794,837.63	1,794,837.63	100%	100%	TERMINADA
45	OBRA DIRECTA 2019	ACCESO DE CAMINOS RURALES	ACCESOS DE CAMINOS RURALES EN EJIDO GUADALUPE	OD-33-2019 REHAB. ACCESOS DE CAMINOS RURALES EN EJIDO GUADALUPE	06 DE MAYO 2019	04 DE JUNIO 2019	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,850,145.29	-	\$3,636,121.38	3,636,121.38	100%	94%	TERMINADO
46	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO RURALES EJIDO LA LIBERTAD	EJIDO LA LIBERTAD	OD-34-2019 REHAB. CAMINOS DE ACCESOS RURALES EJ. LA LIBERTAD	09 DE MAYO 2019	07 DE JUNIO 2019	FERNANDO CASTRO HERNANDEZ	DIRECTA	\$2,105,752.35	-	\$2,105,752.35	2,105,752.35	100%	100%	TERMINADA
47	OBRA DIRECTA 2019	CONSTR. BANCAS EN PARQUE PERIFERICO AV. MANUEL CAVAZOS LERMA	PERIFERICO AV. MANUEL CAVAZOS LERMA	OD-37-2019 CONSTR. BANCAS EN PARQUE PERIFERICO AV. MANUEL CAVAZOS LERMA	23 DE MAYO DEL 2019	01 DE AGOSTO DEL 2019	HUGO ALEJANDRO RODRIGUEZ RESENDEZ	DIRECTA	\$155,372.49	-	\$116,459.94	116,459.94	100%	75%	TERMINADA

**Municipio de Matamoros Tamaulipas**  
**Administración Municipal 2018-2021**  
**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS**  
**Al 30 de Septiembre del 2019**



Código	Tipo de Obra	Descripción de la Obra	Beneficiario	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Empresa Ejecutora	Modalidad de Obra	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)	
				Inicio	Terminación			Presupuesto	Comprobado	Restante	Avance	Porcentaje			
48	OBRA DIRECTA 2019	ACCESO DE SULF. C. MANUEL CHAPA Y C. AGRICOLA ORIENTAL COL. PRADERAS DEL SUR Y JOSE ESCALANTE	C. MANUEL CHAPA Y C. AGRICOLA ORIENTAL COL. PRADERAS DEL SUR Y JOSE ESCALANTE	OD-38-2019 ACCESO DE SULF. C. MANUEL CHAPA Y C. AGRICOLA ORIENTAL COL. PRADERAS DEL SUR Y JOSE ESCALANTE	11 DE JUNIO 2019	11 DE JULIO DE 2019	ING JUAN MIGUEL GONZALEZ CHAPA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,140,967.51	-	\$1,140,967.51	1,140,967.51	100%	100%	TERMINADA
49	OBRA DIRECTA 2019	PLATAF. SULF. EN AVE. CONSTITUYENTES Y PAV. ASF. CRUCE DE CONSTITUYENTES Y VALLE REAL	AVE. CONSTITUYENTES Y PAV. ASF. CRUCE DE CONSTITUYENTES Y VALLE REAL	OD-39-2019 PLATAF. SULF. EN AVE. CONSTITUYENTES Y PAV. ASF. CRUCE DE CONSTITUYENTES Y VALLE REAL	11 DE JUNIO 2019	11 DE JULIO DE 2019	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S DE R.L.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$725,918.31	-	\$725,918.31	725,918.31	100%	100%	TERMINADA
50	OBRA DIRECTA 2019	ACCESO EN CAMINOS RURALES	EIDO AMPLIACION LA TIJERITA	OD-40-2019 ACCESOS DE CAMINOS RURALES EN EJ. LA TIJERITA	10 DE JULIO 2019	09 DE AGOSTO 2019	ING. JUAN MIGUEL GONZALEZ CHAPA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,917,427.45	-	\$1,917,427.45	1,917,427.45	100%	100%	TERMINADA
51	OBRA DIRECTA 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE DEMOCRACIA DE DIAGONAL LA AMISTAD A 09 DE MARZO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN AV. CONSTITUYENTES	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAURO VILLAR Y ACCION CIVICA, CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA EN EL RELLENO SANITARIO	OD-41-2019 C. DEMOCRACIA DE DIAG. LA AMISTAD A 9 DE MARZO Y EN RELLENO SANITARIO	17 DE AGOSTO 2019	03 DE JULIO 2019	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL S.A DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,259,631.77	-	\$1,259,631.77	1,259,631.77	100%	100%	TERMINADA
52	OBRA DIRECTA 2019			PROYECTO PARQUE COSTERO (ESTUDIO MECANICO DE SUELO Y GEOTECNICA EN PLAYA BAGDAD)							\$64,090.00	64,090.00		#DIV/0!	
53	FORTAMUN 2019	Linea de Distribucion Electrica	POB. ISLA MANO DE LEON	FORTAMUN-01-19 LINEA DE DISTR. ELECTR. POB. ISLA MANO DE LEON	18/03/2019	16/05/2019	GRUPO GARZA ESCOBEDO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$5,198,111.47	-	\$4,978,746.37	4,978,746.37	100%	96%	TERMINADO
54	FORTAMUN 2019	Construccion de Puente Peatonal	CONSTR. PUENTE PEATONAL EN DREN LAS VACAS A BASE DE CONCRETO ARMADO c	FORTAMUN-02-19 CONSTR. PUENTE PEATONAL EN DREN LAS VACAS A BASE DE CONCRETO ARMADO c	18/03/2019	02/05/2019	WEMZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$885,021.12	-	\$730,282.72	730,282.72	100%	83%	TERMINADO
55	FORTAMUN 2019	Rehabilitacion de Pavimento Asfaltico	AV. SENDERO NACIONAL DE RIGO TOVAR A 0+0+417.00 OTE.	FORTAMUN-03-19 AV. SENDERO NACIONAL DE RIGO TOVAR A 0+0+417.00 OTE.	04 DE MARZO DE 2019	02 DE ABRIL DE 2019	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,653,045.72	-	\$2,653,044.54	2,653,044.54	100%	100%	TERMINADA
56	FORTAMUN 2019	Rehabilitacion de Pavimento Asfaltico	AV. LAURO VILLAR DE FRANCISCO VILLA AACCCION CIVICA	FORTAMUN-04-19 REHAB. PAV. ASF. EN AV. LAURO VILLAR	27/03/2019	05/05/2019	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$5,195,548.27	-	\$5,174,246.33	5,174,246.33	100%	100%	TERMINADA
57	FORTAMUN 2019	Demolicion del Estadio Municipal	AV. DEL MAESTRO Y ROBERTO GUERRA COL. PRAXEDIS BALBOA	FORTAMUN-05-19 ESTADIO MPAL. DE AV. DEL MAESTRO Y ROBERTO GUERRA COL. PRAXEDIS BALBOA	11/03/2019	09/04/2019	SANTA FE CONSTRUYE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,476,605.41	-	\$4,476,531.76	4,476,531.76	100%	100%	TERMINADO
58	FORTAMUN 2019	REHAB. DE PAV. ASF. AV. LAURO VILLAR DE GUATEMALA A PRIMERA	AV. LAURO VILLAR DE GUATEMALA A PRIMERA	FORTAMUN-06-19 REHAB. DE PAV. ASF. AV. LAURO VILLAR DE GUATEMALA A PRIMERA	02/05/2019	27/05/2019	MAQUITAM S.A DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,418,570.99	-	\$1,256,520.68	1,256,520.68	100%	89%	TERMINADA
59	FORTAMUN 2019	Construccion de Rampa de acceso a celda en el Relleno Sanitario	ACCESO A CELDA EN RELLENO SANITARIO	FORTAMUN-09-19 CONSTR. RAMPA DE ACCESO A CELDA EN RELLENO SANITARIO	04/06/2019	07/06/2019	Grupo Constructor SOLMEX S de R.L. de C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,377,848.77	-	\$1,377,848.77	1,377,848.77	100%	100%	TERMINADA
60	FORTAMUN 2019	REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL	EJIDO EL QUIJANO	FORTAMUN-14-19 REHAB. ACCESO PRINCIPAL EN EJIDO QUIJANO	02/08/2019	18/09/2019	MIGUEL ANGEL GONZLAEZ SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,908,032.83	-	\$3,908,032.83	3,908,032.83	100%	100%	TERMINADA
61	FISM 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE FLOR DE PALMA DE NEVADO DE TOLUCA A DURAZNO EN LA COLONIA LAS PALMITAS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FISM-001-19 LAS PALMITAS	27 DE FEBRERO DE 2019	12 DE ABRIL DE 2019	C. JOSE LUIS GARCIA GARZA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,359,388.26	-	\$1,359,379.32	1,359,379.32	100%	100%	TERMINADA
62	FISM 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE NOGALITOS Y MIGUEL HIDALGO DE CASTAÑO A LIMITE NORTE EN LA COLONIA NOGALAR PONIENTE EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FISM-002-19 NOGALAR PTE.	27 DE FEBRERO DE 2019	12 DE ABRIL DE 2019	KAWAC CONSTRUCCIONES, S. A. DE. C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,081,618.69	-	\$3,078,162.98	3,078,162.98	100%	100%	TERMINADA

**Municipio de Matamoros Tamaulipas**  
**Administración Municipal 2018-2021**  
**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS**  
**Al 30 de Septiembre del 2019**



No. de expediente	FISM	Tipo de obra	Descripción de la obra	Clave de obra	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Responsable de la obra	Método de selección	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)
					Inicio	Terminación			Presupuesto	Comprobado	Comprobado	Presupuesto			
63	FISM 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE PROFIRIO DIAZ DE NIÑOS HEROES A LUIS DONALDO COLOSO	FISM-003-19 5 DE MARZO	27 DE FEBRERO DE 2019	12 DE ABRIL DE 2019	CONSTRUCTORA LAZO S. DE R. L. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,246,267.14	-	\$1,229,157.48	1,229,157.48	100%	99%	TERMINADA
64	FISM 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE NOGAL Y CEDRO DE MANUEL CAVAZOS LERMA A ALAMO EN LA COLONIA EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FISM-004-19 EL PORVENIR	27 DE FEBRERO DE 2019	12 DE ABRIL DE 2019	GRUCOTAM, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,564,538.99	-	\$1,561,676.66	1,561,676.66	100%	100%	TERMINADA
65	FISM 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA	AV. CUATRO CAMINOS DE LLANO DE AZUA A SALAMANCA EN LA COL. CUATRO CAMINOS	FISM-005-19 CUATRO CAMINOS	27 DE FEBRERO DE 2019	12 DE ABRIL DE 2019	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,319,662.90	-	\$2,303,165.77	2,303,165.77	100%	99%	TERMINADA
66	FISM 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE JESUS MEDINA DE HECTOR RUVALCABA GARCIA A SABINO EN LA COLONIA JOSE CASANOVA Y EBENEZER EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FISM-006-19 JOSE CASANOVA/EBENEZER	27 DE FEBRERO DE 2019	12 DE ABRIL DE 2019	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,255,919.99	-	\$1,255,919.99	1,255,919.99	100%	100%	TERMINADA
67	FISM 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA	AV. BENITO JUAREZ DE SAN RAUL A MURO DE LOS LAMENTOS EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FISM-007-19 LOMAS DE SAN JUAN	27 DE FEBRERO DE 2019	27 DE MAYO DE 2019	C. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,249,461.25	-	\$2,910,315.07	2,910,315.07	97%	68%	PROCESO
68	FISM 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE ESPERANZA Y PABLO REYNA DE INSURGENTES A FRANCISCO GUERRERO EN LA COLONIA EL ROBLE EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FISM-008-19 EL ROBLE	27 DE FEBRERO DE 2019	12 DE ABRIL DE 2019	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,312,724.76	-	\$1,312,721.71	1,312,721.71	100%	100%	TERMINADA
69	FISM 2019	CONSTRUCCION DE UN AULA INDIVIDUAL	ESCUELA PRIMARIA LIC. SANTOS VALLE CARDONA EN JARDIN DE NIÑOS SILVIA BEATRIZ GIL LEAL EN COLONIA LOMA ALTA, Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL COSTILLA GARCIA	FISM-009-19 JESUS VEGA SANCHEZ	11 DE MARZO DE 2019	9 DE MAYO DE 2019	CONSTRUCTORA REAL DEL NORESTE, S. A. DE C. V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$424,235.05	-	\$393,370.61	393,370.61	100%	93%	TERMINADA
70	FISM 2019	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	EN ESCUELA PRIMARIA PRISCILIANO DELGADO EN LA COLONIA ESPERANZA Y REFORMA, Y CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACION	FISM-010-19 LOMA ALTA/ESPERANZA	11 DE MARZO DE 2019	9 DE MAYO DE 2019	ING. ERNESTO DANACHE GONZALEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,309,537.69	-	\$999,982.43	999,982.43	95%	76%	PROCESO
71	FISM 2019	CONSTRUCCION DE UN AULA	EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EJ. LAS RUSIAS Y CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ AGUILAR ARRIAGA EN LA COLONIA CONTROL TRES SUR EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FISM-011-19 ESPERANZA Y REFORMA/LOS PRESIDENTES	11 DE MARZO DE 2019	9 DE MAYO DE 2019	ING. CESAR LOPEZ GRACIA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,134,056.07	-	\$837,273.14	837,273.14	100%	74%	TERMINADA
72	FISM 2019	CONSTRUCCION DE UN AULA	EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA EN EL POBLADO HIGUERILLAS, Y CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EJIDO IGNACIO ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FISM-012-19 EJ. LAS RUSIAS/CONTROL 3 SUR	11 DE MARZO DE 2019	9 DE MAYO DE 2019	OGRO CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$861,633.64	-	\$857,469.89	857,469.89	100%	100%	TERMINADA
73	FISM 2019	CONSTRUCCION DE UN AULA	EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA EN EL POBLADO HIGUERILLAS, Y CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EJIDO IGNACIO ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FISM-013-19 POB. HIGUERILLAS/EJ. IGNACIO ZARAGOZA	11 DE MARZO DE 2019	9 DE MAYO DE 2019	COMIMA, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,134,669.67	-	\$285,960.14	285,960.14	99%	25%	PROCESO

**Municipio de Matamoros Tamaulipas**  
**Administración Municipal 2018-2021**  
**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS**  
**Al 30 de Septiembre del 2019**



No. de obra	Clave de obra	Descripción de obra	Clave de obra	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del contratista	Modalidad de contratación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)	
				Inicio	Terminación			Presupuesto	Comprobado	Presupuesto	Comprobado	Presupuesto	Comprobado		
74	FISM 2019	CONSTRUCCION DE UN AULA	EN LA ESCUELA PRIMARIA CADETE JUAN ESCUTIA EN EL POBLADO LA CAPILLA, CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA CARDENAS EN EL EJ. CABRAS PINTAS, Y CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS VILLA DEL REFUGIO	FISM-014-19 (BIS) POB. LA CAPILLA	8 DE ABRIL DE 2019	6 DE JUNIO DE 2019	QUEEN OAK IMPORT & EXPORT, S. A DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,165,810.81	-	\$1,109,613.03	1,109,613.03	100%	95%	TERMINADA
75	FISM 2019	CONSTRUCCION DE UN AULA	EN LA ESCUELA PRIMARIA CADETE JUAN ESCUTIA EN EL POBLADO LA CAPILLA, CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA CARDENAS EN EL EJ. CABRAS PINTAS, Y CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS VILLA DEL REFUGIO	FISM-014-19 POB. LA CAPILLA, EJ. CABRAS PINTAS	12 DE MARZO DE 2019	10 DE MAYO DE 2019	ARQ. SAMUEL VEGA GARCIA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$143,661.45	-	\$143,661.45	143,661.45	100%	100%	TERMINADA
76	FISM 2019	MEJORAMIENTO DE AULAS	ESCUELA PRIMARIA RAUL GARATE ESCUELA PRIMARIA RAUL GARATE	FISM-015-19 ESTACION RAMIREZ	12 DE MARZO DE 2019	10 DE MAYO DE 2019	ING. JUAN MIGUEL GONZALEZ CHAPA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,141,524.96	-	\$773,648.34	773,648.34	80%	68%	PROCESO
77	FISM 2019	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA EXPLANADA	EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL EN COLONIA VALLE VERDE, CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL EN EL EJIDO SANTA ADELAIDA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	FISM-016-19 EJ. SANTA ADELAIDA	12 DE MARZO DE 2019	10 DE MAYO DE 2019	ING. ROBERTO CARLOS VAZQUEZ HERRERA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,737,490.58	-	\$1,389,713.96	1,389,713.96	100%	80%	TERMINADA
78	FISM 2019	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR	EN ESCUELA SECUNDARIA PROF. MIGUEL CRUZ SANCHEZ EN EJIDO VILLANUEVA, CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA JUANA DE ASBAJE EN EL EJIDO EL MOQUETITO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FISM-017-19 EJ. VILLANUEVA	12 DE MARZO DE 2019	10 DE MAYO DE 2019	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA, S. A DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,417,891.01	-	\$1,255,995.84	1,255,995.84	99%	89%	PROCESO
79	FISM 2019	INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE	EN COLONIA JARDINES DEL REY ( TERCERA ETAPA);INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE CALLES RAFAEL SIERRA Y HUMBERTO BAROCCO ENTRE SHANGAI Y RUBEN DIAZ, COL. PERIFERICO ORIENTE INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE CALLE TERCERA E INGLATERRA, COL. EL CAMBIO	FISM-018-19 JARDINES DEL REY, PERIFERICO OTE, EL CAMBIO	1 DE ABRIL DE 2019	30 DE MAYO DE 2019	C. HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$868,844.27	-	\$868,844.07	868,844.07	100%	100%	TERMINADA
80	FISM 2019	INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE	CALLES TAMAZUNCHALE Y TAMUIN ENTRE AGROPECUARIA Y TIBET, CALLE TIBET ENTRE XILTLA Y TAMUIN EN LA COLONIA SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FISM-019-19 SAN LUIS	1 DE ABRIL DE 2019	15 DE MAYO DE 2019	C. ADRIANA GRACIELA GONZALEZ GARZA	ADJUDICACION DIRECTA	\$508,178.83	-	\$507,686.90	507,686.90	100%	100%	TERMINADA
81	FISM 2019	REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE	CARRETERA A CIUDAD VICTORIA DE BRECHA EJIDAL A DREN LAS VACAS	FISM-020-19 REHAB. TUB. AGUA CARR. CD. VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	1 DE ABRIL DE 2019	15 DE MAYO DE 2019	MAQUITAM, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,931,481.80	-	\$2,394,252.48	2,394,252.48	97%	82%	PROCESO

**Municipio de Matamoros Tamaulipas**  
**Administración Municipal 2018-2021**  
**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS**  
**Al 30 de Septiembre del 2019**



No. Contrato	Tipo de Contrato	Descripción de la Obra	Periodo de ejecución de la obra según contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Beneficiarios	Modalidad de Selección	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)	
								Presupuesto	Comprobado	Restante	Por Ejecutar	Avance Físico	Avance Económico		
82	FISM 2019	INTRODUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA RED DE AGUA POTABLE	EN AV. MANUEL CHAPA Y AV. JERUSALEM, COL. JARDINES DEL REY, MINAS DEL REY Y NUEVA JERUSALEM, INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA MINAS DEL REY (SEGUNDA ETAPA)	FISM-021-19 JARDINES DEL REY, MINAS DEL REY, NVA. JERUSALEM	1 DE ABRIL DE 2019	30 DE MAYO DE 2019	GRUCOTAM, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,250,246.90	-	\$2,250,164.12	2,250,164.12	100%	100%	TERMINADA
83	FISM 2019	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	COL. LOMAS DEL REAL (TERCERA ETAPA),E INTRODUCCION DE LINEA DE TUBERIA DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE LOMA DE LA PLATA, CAMINO REAL Y LOMAS DEL REAL, COL. LOMA ALTA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FISM-022-19 LOMAS DEL REAL/LOMA ALTA	1 DE ABRIL DE 2019	30 DE MAYO DE 2019	C. DAN ULISES LUNA HERNANDEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,080,548.24	-	\$4,079,478.00	4,079,478.00	100%	100%	TERMINADA
84	FISM 2019	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	CALLE RIO GUAYALEJO DE LAGO DE CHAPALA A LAGO DE CHAPULTEPEC, COL. DEL VALLE; REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LAS FUENTES DE AV. EMILIANO ZAPATA, COLONIA LAS FUENTES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FISM-023-19 DEL VALLE/LAS FUENTES	1 DE ABRIL DE 2019	14 DE JUNIO DE 2019	PROVINCIA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,024,160.20	-	\$836,040.11	836,040.11	100%	82%	TERMINADA
85	FISM 2019	RED DE DRENAJE SANITARIO	CALLE INGRESOS, FINANZAS Y VIALIDAD URBANA DE AV. BENJAMIN GAONA A AMISTAD EN LA COLONIA EL ALTO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FISM-024-19 EL ALTO	1 DE ABRIL DE 2019	15 DE MAYO DE 2019	DC MAPLE CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$928,428.64	-	\$763,616.85	763,616.85	100%	82%	TERMINADA
86	FISM 2019	INTRODUCCION DE TUBERIA PARA LINEA DE PRESION DE	COL. LA LAGUNETA	FISM-025-19 LAGUNETA	10 DE ABRIL DE 2019	5 DE JUNIO DE 2019	PROVINCIA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,372,541.27	-	\$1,354,367.73	1,354,367.73	73%	57%	PROCESO
87	FISM 2019	INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE	CARRETERA A CIUDAD VICTORIA DE BRECHA EJIDAL	FISM-026-19 TUB. P/RED AGUA POT. CD. VICTORIA	13 DE JUNIO DE 2019	26 DE AGOSTO DE 2019	CONSTRUCTORA LAZO S. DE R. L. DE C. V.	LICITACION PUBLICA	\$7,358,647.62	-	\$4,836,958.57	4,836,958.57	60%	66%	PROCESO
88	FISM 2019	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	VIARIAS LOCALIDADES	FISM-027-19 VIARIAS LOCALIDADES	3 DE JUNIO DE 2019	31 DE AGOSTO DE 2019	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA,	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$5,125,654.14	-	\$2,599,048.05	2,599,048.05	54%	51%	PROCESO
89	FISM 2019	RED DE DRENAJE SANITARIO	CALLE DE LA ALEGRIA, DE LA ESPERANZA, DE LA	FISM-030-19 SAN MANUEL	1 DE JULIO DE 2019	29 DE AGOSTO DE 2019	VIARIUM, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,225,315.59	-	\$1,694,152.18	1,694,152.18	82%	78%	PROCESO
90	FISM 2019	RED DE DRENAJE SANITARIO	CALLE BUGAMBILIAS ENTRE AZUCENAS Y DIVISION DEL	FISM-032-19 LAURELES/UNIONES	1 DE JULIO DE 2019	29 DE AGOSTO DE 2019	C. JOSE LUIS GARCIA GARZA	ADJUDICACION DIRECTA	\$404,192.06	-	\$345,719.61	345,719.61	100%	86%	TERMINADA
91	FISM 2019	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	CALLE NIÑOS HEROES DE EMILIANO ZAPATA A LAZARO	FISM-033-19 BENITO JUAREZ PONIENTE	1 DE JULIO DE 2019	29 DE AGOSTO DE 2019	LIC. ROBERTO MASSO VILLANUEVA	ADJUDICACION DIRECTA	\$537,549.70	-	\$537,312.17	537,312.17	100%	100%	TERMINADA
92	FISM 2019	INTRODUCCION DE LINEA DE REFUERZO CON TUBERIA DE	RED DE AGUA POTABLE EL CAMBIO; RED DE AGUA	FISM-034-19 SAN MANUEL Y VILLA LAS	24 DE JULIO DE 2019	21 DE OCTUBRE DE 2019	CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$6,735,132.67	-	\$4,125,203.07	4,125,203.07	67%	61%	PROCESO
93	HIDROCARBUROS REGION TERRESTRE 2019	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	CALLE INSURGENTES PONIENTE PLAN DE IGUALA A	HIDROCARB.TERR.01-2019 C. INSURGENTES	27 DE MAYO 2019	10 DE JULIO 2019	CONSTRUCTORA RAGONAR S.A DE C.V.	DIRECTA	\$494,569.33	-	\$494,552.49	494,552.49	100%	100%	TERMINADA
94	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	SANEAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	CARRETERA VICTORIA-MATAMOROS KM. 21.5	HIDROCARB.RM-01-2019 SANEAMIENTO	25/03/19	25/04/19	CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,966,276.19	-	\$1,965,731.92	1,965,731.92	100%	100%	TERMINADO
95	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	AV. LAURO VILLAR DE SAN CARLOS A GOBERNACION	HIDROCARB.RM-02-2019	25 DE MARZO DE 2019	23 DE ABRIL DE 2019	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$5,254,030.44	-	\$5,254,030.42	5,254,030.42	100%	100%	TERMINADO
96	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	Red de Distribucion Electrica	EN POB. ISLA MANO DE LEON	HIDROCARB.RM-03-19 LINEA DE DISTR. ELECTRICA EN POB. ISLA MANO DE LEON	25/03/2019	08/05/2019	Grupo Garza Escobedo S. A. de C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,780,179.65	-	\$1,966,262.16	1,966,262.16	100%	52%	TERMINADO
97	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	Rehabilitacion de Pavimento Asfaltico	AV. DEL NIÑO DE MANUEL CAVAZOS LERMA A SOLIDARIDAD (CPO. PONIENTE)	HIDROCARB.RM-04-2019 AV. DEL NIÑO DE MANUEL CAVAZOS LERMA A SOLIDARIDAD (CPO. PONIENTE)	15/04/2019	29/05/2019	LR Proyectos y Estructuras de Mexico S.A. de S.A.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$6,757,991.94	-	\$6,757,491.02	6,757,491.02	100%	100%	TERMINADO
98	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	Relleno Sanitario ( Construcion de Rampas, Caseta, Acceso con pavimento asfaltico )	Carr. Matamoros - Cd. Victoria km.21.5	HIDROCARB.RM-05-19 CONSTR. RAMPA, CASETA, ACCESO DE A RELLENO SANITARIO	15/04/2019	29/05/2019	SANTA FE CONSTRUYE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$910,520.61	-	\$1,073,323.29	1,073,323.29	100%	118%	TERMINADA

**Municipio de Matamoros Tamaulipas**  
**Administración Municipal 2018-2021**  
**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS**  
**Al 30 de Septiembre del 2019**



No. de obra	Nombre de obra	Descripción de obra	Beneficiarios	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Empresa contratada	Modalidad de obra	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)	
				Inicio	Termino			Presupuesto	Comprobado	Presupuesto	Comprobado				
99	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	Parque el Laguito Primera etapa ( Muro de contencion )	(1RA ETAPA) C. JOHN F. KENNEDY E/UNIVERSIDAD Y LUIS CABALLERO	HIDROCARB.RM-06-2019 PARQUE EL LAGUITO (1RA ETAPA) C. JOHN F. KENNEDY E/UNIVERSIDAD Y LUIS CABALLERO	15/04/2019	29/05/2019	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,034,324.96	-	\$2,034,088.89	2,034,088.89	100%	100%	TERMINADO
100	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA	C. FELIX ROMERO COL. VOLUNTAD Y TRABAJO E/ VICTORIANO HUERTA A NIÑOS HEROES	RM-07-2019 C. FELIX ROMERO COL. VOLUNTAD Y TRABAJO E/ VICTORIANO HUERTA A NIÑOS HEROES	27/05/2019	24/08/2019	HECTOR HUGO CAZARES	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,322,507.80	-	\$1,306,713.73	1,306,713.73	100%	99%	TERMINADA
101	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE COMPADRE DE JOAQUIN PARDAVE A SUR 5	HIDROCARB.RM-08-2019 C. COMPADRE DE JOAQUIN PARDAVE A SUR 5 COL. JESUS VEGA SANCHEZ	27/05/2019	24/08/2019	LR Proyectos y Estructuras de Mexico S.A. de S.A.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,745,756.14	-	\$3,745,572.45	3,745,572.45	100%	100%	TERMINADA
102	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	Pavimentacion Asfaltica	DEMOCRACIA COL. JESUS VEGA SANCHEZ DE JOAQUIN PARDAVE A C. SUR	HIDROCARB.RM-09-2019 C. DEMOCRACIA COL. JESUS VEGA SANCHEZ DE JOAQUIN PARDAVE A C. SUR	27/05/2019	24/08/2019	Corefamex S.A. de C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,800,876.47	-	\$3,743,565.94	3,743,565.94	100%	98%	TERMINADA
103	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	Pavimentacion Asfaltica	C. LAZARO CARDENAS DE LEON GUZMAN A FELIX ROMERO COL. VOLUNTAD Y TRABAJO	HIDROCARBU.RM-10-2019 C. LAZARO CARDENAS DE LEON GUZMAN A FELIX ROMERO COL. VOLUNTAD Y TRABAJO	27/05/2019	24/08/2019	Viarum S.A. de C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,490,954.09	-	\$904,919.96	904,919.96	100%	61%	TERMINADA
104	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	Pavimentacion Asfaltica	C. LOS EBANOS E/ GRANJEROS A FRESNOS COL. LOS FRESNOS	HIDROCARB.RM-11-2019 C. LOS EBANOS E/ GRANJEROS A FRESNOS COL. LOS FRESNOS	27/05/2019	25/07/2019	Construcciones Lobar DE Matamoros S.A. de C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$859,527.15	-	\$664,210.11	664,210.11	100%	77%	TERMINADO
105	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA	C. SAUTO DE AV. MANUEL CAVAZOS LERMA A GMO. PRIETO FRACC. MODERNO	RM-12-2019 C. SAUTO DE AV. MANUEL CAVAZOS LERMA A GMO. PRIETO FRACC. MODERNO	15/07/2019	12/09/2019	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,450,015.12	-	\$1,446,104.30	1,446,104.30	100%	100%	TERMINADA
106	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA	ACCESO A CBTA 274	RM-13-2019 ACCESO A CBTA 274	15/07/2019	12/09/2019	GRUCOTAM S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,824,848.94	-	\$1,669,976.85	1,669,976.85	100%	92%	TERMINADA
107	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA	C. MADRID DE PALMA DE MALLORCA A LIMITE FRACC. RINCON COLONIAL	RM-14-2019 C. MADRID DE PALMA DE MALLORCA A LIMITE FRACC. RINCON COLONIAL	15/07/2019	12/09/2019	ALVARO HERRERA MANCILLA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,526,208.83	-	\$1,489,094.44	1,489,094.44	100%	98%	TERMINADA
108	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE 12 COL. BUENAVISTA E/ TOLEDO A FCO. GLZ. VILLARREAL	RM-19-2019 CALLE 12 COL. BUENAVISTA E/ TOLEDO A FCO. GLZ. VILLARREAL	15/07/2019	12/09/2019	ROBERTO MASSO VILLANUEVA	DIRECTA	\$650,778.11	-	\$619,197.65	619,197.65	100%	95%	TERMINADA
109	CAPUFE PUENTE VIEJO 2019	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	AV. LAURO VILLAR DE JOSE ARRESE A CALLE GUATEMALA	CPFPV-01-2019 AV. LAURO VILLAR DE JOSE ARRESE A C. GUATEMALA	13 DE MAYO DE 2019	11 DE JULIO DE 2019	MAQUITAM, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$7,427,548.56	-	\$6,822,387.37	6,822,387.37	100%	92%	TERMINADO
110	CAPUFE PUENTE NUEVO 2019	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE PRIMERA DE AV. CANALES A JUAREZ Y DE TERAN A VICTORIA, PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PRIMERA DE JUAREZ A TERAN	CPF-PN-02-2019 C.PRIMERA DE AV. CANALES A JUAREZ Y DE JUAREZ A TERAN	25 DE JULIO DE 2019	22 DE SEPTIEMBRE DE 2019	LR Proyectos y Estructuras de Mexico S.A. de S.A.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,939,600.24	-	\$2,628,911.47	2,628,911.47	75%	67%	PROCESO
									\$296,823,863.39	\$23,075,530.57	\$205,356,981.52	\$228,432,512.09			