

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Diciembre del 2019



No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido (Ejercicios Anteriores)	Ejercido 2019	Total	Físico	Financiero	
1	OBRA DIRECTA 2017	DESASOLVE DREN	DREN AV. EMPLEADO POSTADI DE CALIXTO AYALA AL KM 0+890 COL. LAS FUENTES	OD-05-2017 DESASOLVE DREN AV. EMPLEADO POSTAL COL. LAS FUENTES	15 DE JULIO DE 2017	12 DE AGOSTO DE 2017	MULTISERVICIOS INDUSTRIALES NEMRUD, S. A. DE C. V.	DIRECTA	\$775,762.84	\$ 775,755.78	-\$1,984.00	\$773,771.78	100%	100%	TERMINADA
2	FISM 2017	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	COLONIA AMPL. RICARDO A. BASSO	FISM-043-17 AMPL. RICARDO A. BASSO	25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	13 DE DICIEMBRE DE 2017	C. HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,230,072.76	\$ 493,052.05	\$733,259.62	\$1,226,311.67	100%	100%	TERMINADA
3	FORTAFIN-7 2017	CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL PRIMERA ETAPA	EN AV. PEDRO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FORTAFIN-7-01-2017	10/01/2018	06/07/2018	INMUEBLES Y CASAS MODULARES, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA NACIONAL	\$24,997,845.31	\$ 17,342,695.39	\$7,310,539.09	\$24,653,234.48	100%	99%	TERMINADO
4	FISM 2018	ESTACION DE BOMBEO (CARCAMO)	CALLE DEL TORONDO ENTRE CALLE 10 "A" A CALLE NUEVE	FISM-008-18 LAGUNETA	29 DE JUNIO DE 2018	26 DE OCTUBRE DE 2018	SERVICIOS PROFITNET TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA NACIONAL	\$5,996,886.03	\$ 2,655,857.55	\$3,340,736.57	\$5,996,594.12	100%	100%	TERMINADA
5	FISM 2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS	COL. EL CAMBIO	FISM-059-18 EL CAMBIO	19 DE JULIO DE 2018	16 DE SEPTIEMBRE DE 2018	C. HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$579,773.76	\$ 579,689.37	\$25.55	\$579,714.92	100%	100%	TERMINADA
6	FISM 2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS	COL. LAS PALMITAS	FISM-061-18 LAS PALMITAS	24 DE ABRIL DE 2018	22 DE JUNIO DE 2018	SOLUCIONES MEXICANAS EN INTEGRACION, S. DE R. L. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$578,574.94	\$ 249,447.46	\$328,761.15	\$578,208.61	100%	100%	TERMINADA
7	FISM 2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	COL. NUEVA JERUSALEM, LAS RIVERAS	FISM-069-18 NUEVA JERUSALEM	24/04/2018	22/06/2018	SOLUCIONES LOGISTICAS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$578,574.74	\$ 399,266.23	\$140,688.34	\$539,954.57	100%	93%	TERMINADA
8	FISM 2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS	COL. LA CAPILLA Y MANO DE LEON	FISM-072-18 LA CAPILLA	24 DE ABRIL DE 2018	22 DE JUNIO DE 2018	C. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$579,864.13	\$ 579,766.74	\$29.48	\$579,796.22	100%	100%	TERMINADA
9	HIDROCARBUROS TERRESTRE 2018	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	COL. INTEGRACION FAMILIAR	HIDROCARB. TERR 26-18 ESC. J/N LEONA VICARIO COL. INTEGRACION	30 NOVIEMBRE 2018	30 DICIEMBRE 2018	C. JOSE LUIS GARCIA GARZA	ADJUDICACION DIRECTA	\$322,091.82	\$ -	\$322,091.82	\$322,091.82	100%	100%	TERMINADA
10	OBRA DIRECTA 2018	MEJORAMIENTO DE CAMINO PARA ACCESO AL PANTEON	EN POBLADO CONTROL RAMIREZ	ODI-06-2018	1 DE DICIEMBRE DE 2018	31 DE DICIEMBRE DE 2018	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$905,933.85	-	\$905,933.85	905,933.85	100%	100%	TERMINADA
11	OBRA DIRECTA 2018	REHABILITACION DEL PARQUE LINEAL DEL PERIFERICO	EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	ODI-08-2018 REHAB. DE PARQUE LINEAL DEL PERIFERICO	29 DE NOVIEMBRE DE 2018	28 DE DICIEMBRE DE 2018	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,158,824.70	-	\$1,158,413.77	1,158,413.77	100%	100%	TERMINADA
12	OBRA DIRECTA 2018	RESTITUCION DE BARROTES DE LA MARGEN DEL RIO BRAVO		ODI-09-2018 MARGEN DERECHA DEL RIO BRAVO (RESTITUCION DE BARROTES)	10/12/2018	08/01/2019	JORGE CECILIO SALINAS MADRIGAL	ADJUDICACION DIRECTA	\$555,644.07	-	\$555,643.02	555,643.02	100%	100%	TERMINADA
13	OBRA DIRECTA 2018	CONSTRUCCION DE BARDA	PANTEON DE POBLADO CONTROL	ODI-10-2018 PANTEON DE POB. CONTROL RAMIREZ	01/12/2018	31/12/2018	HINORAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,595,259.09	-	\$1,581,342.51	1,581,342.51	100%	99%	TERMINADA
14	OBRA DIRECTA 2018	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ACCESOS A ESCUELAS PRIMARIA. ARQUIMIDES CABALLERO CABALLERO, COL. PARAISO; ESC. SEC. TECNICA 61, J. N. LAURO VILLAR, PRIM. LAURO VILLAR, COL. LAURO VILLAR; J. N. CLUB ROTARIO, ESTERO SAN PABLO	COL. PARAISO; COL. LAURO VILLAR; ESTERO SAN PABLO	ODI-11-2018 ESC. PRIM. ARQUIMEDES, SEC. TEC. 651, J/N Y PRIM. LAURO VILLAR, J/N. CLUB ROTARIO	10 DE DICIEMBRE DE 2018	8 DE ENERO DE 2019	C. JOSE LUIS GARCIA GARZA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$753,170.74	-	\$752,961.25	752,961.25	100%	100%	TERMINADA
15	OBRA DIRECTA 2018	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE PRIMERA DE CAMILO MANZO A HERNAN CORTES	EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	ODI-12-2018 C. PRIMERA DE CAMILO MANZO A HERNAN CORTES (REHAB. PAV. ASF)	20 DE DICIEMBRE DE 2018	18 DE ENERO DE 2019	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,390,886.79	-	\$1,390,252.60	1,390,252.60	100%	100%	TERMINADA

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Diciembre del 2019



No.	Tipo de Obra	Descripción de la Obra	Beneficiarios	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Entidad Ejecutora	Método de Selección	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)	
				Inicio	Terminación			Presupuesto	Comprobado	Realizado	Por Ejecutar	Avance	Por Ejecutar		
16	OBRA DIRECTA 2019	DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE DREN EMISOR	DIAGONAL CUAUHTEMOC A ALBINO HERNANDEZ	ODI-13-2018 DESAZOLVE Y LIMP. DREN DIAG. CUAUHTEMOC Y ALBINO HERNADEZ	06 DICIEMBRE 2018	31 DICIEMBRE 2018	COORPORATIVO INDUSTRIAL NR7, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,099,842.28	-	\$1,099,538.90	1,099,538.90	100%	100%	TERMINADO
17	OBRA DIRECTA 2019	CONSTRUCCION DE 200 PALAPAS	PLAYA BAGDAD	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	07/03/2019	31/03/2019	TOFIC GARCIA CISNEROS	-	\$1,357,200.00	-	\$1,357,200.00	1,357,200.00	100%	100%	TERMINADO
18	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	COL. ROBERTO F. GARCIA, EUZKADI	OD-01-2019 C. PRIMERA DE SOLERNAU A HERNAN CORTEZ	15 DE ENERO 2019	02 DE MARZO 2019	L.R. PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,838,166.81	-	\$1,837,165.61	1,837,165.61	100%	100%	TERMINADO
19	OBRA DIRECTA 2019	SANEAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO ETAPA 1	MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	OD-02-2019	15 DE ENERO 2019	02 DE MARZO 2019	CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,755,991.09	-	\$2,755,882.35	2,755,882.35	100%	100%	TERMINADO
20	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE PAVIMENTO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO VILLA DE MANUEL CAVAZOS LERMA A ROBERTO GUERRA	EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	OD-03-2019 C. FRANCISCO VILLA DE MANUEL CAVAZOS A ROBERTO GUERRA	17 DE ENERO DE 2019	2 DE MARZO DE 2019	COREFAMEX, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$5,651,260.07	-	\$5,650,972.65	5,650,972.65	100%	100%	TERMINADO
21	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y REPOSICION DE POZO DE VISITA PREFABRICADO	FRACC. VICTORIA SECCION FIESTA	OD-04-2019 C. LONGORIA DE CALLE 3 A C. OAXACA	15 DE ENERO 2019	22 DE MARZO 2019	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,818,396.90	-	\$2,818,052.41	2,818,052.41	100%	100%	TERMINADO
22	OBRA DIRECTA 2019	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ACCESOS A ESCUELA PRIMARIA JUAN BAES GUERRA, JARDIN DE NIÑOS MANUELA RODRIGUEZ, CBTIS 135, ESC. PRIM. SANTOS VALLE CARDONA, JARDIN DE NIÑOS JUAN VILLAFUERTE, ESC. PRIMARIA MANUEL CAVAZOS LERMA.	COL. EXPOFIESTA SUR, COL. VICENTE GUERRERO, COL. ABELARDO DE LA TORRE, COL. JESUS VEGA SANCHEZ, COL. EL PORVENIR, MELITON SUAREZ Y FRACC. SAN MIGUEL.	OD-05-2019	15 DE ENERO 2019	15 DE FEBRERO 2019	C. JOSE LUIS GARCIA GARZA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,126,259.38	-	\$1,126,251.28	1,126,251.28	100%	100%	TERMINADO
23	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR CON ALZHEIMER		OD-06-2019 REHAB. CASA ADULTO MAYOR CON ALZHEIMER "HERMANA DE BARBARA KOREM"	07 DE FEBRERO 2019	23 DE MARZO 2019	GRUCOTAM S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$728,721.76	-	\$728,709.32	728,709.32	100%	100%	TERMINADO
24	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	AV. LAURO VILLAR DE FRANCISCO VILLA AACCIÓN CIVICA	OD-07-2019 AV. LAURO VILLAR DE ACCION CIVICA A FCO. VILLA	07 DE FEBRERO DE 2019	17 DE ABRIL DE 2019	CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$6,952,681.78	-	\$6,952,223.62	6,952,223.62	100%	100%	TERMINADO
25	OBRA DIRECTA 2019	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DREN EMISOR	COL. UNIDAD HABITACIONAL JESUS ELIAS PIÑA Y COL. OBRERA	OD-08-2019 AV. MANUEL CAVAZOS LERMA DE ALBINO HDZ. A LEYES DE REFORMA	15 DE ENERO 2019	15 DE FEBRERO 2019	COORPORATIVO INDUSTRIAL NR7 S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,257,540.68	-	\$1,257,234.07	1,257,234.07	100%	100%	TERMINADO
26	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE BAÑOS EN PLAYA BAGDAD	PLAYA BAGDAD	OD-09-2019 REHAB. DE BAÑOS EN PLAYA BAGDAD	07 DE FEBRERO DE 2019	08 DE MARZO DE 2019	SANTA FE CONTRUYE, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,052,335.58	-	\$1,964,928.33	1,964,928.33	100%	96%	TERMINADO
27	OBRA DIRECTA 2019	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	1.-CAMINO REAL 2.- LOMA PRIETA , SAN LORENZO Y LOMA CHULA 3.- FLORENTINO IZAGUIRRE, JOSE IZAGUIRRE	OD-10-2019 C. CAMINO REAL COL. LAS CULTURAS, FRACC. LOMAS DE SAN JUAN	07 DE FEBRERO DE 2019	17 DE ABRIL DE 2019	C. JOSE LUIS GARCIA GARZA	ADJUDICACION DIRECTA	\$522,760.75	-	\$514,692.81	514,692.81	100%	98%	TERMINADA
28	OBRA DIRECTA 2019	ACCESO DE CAMINOS RURALES	EJ- GALANEÑO, EJ. MOQUETITO (ACCESO CAMINOS RURALES)	OD-11-2019 EJ- GALANEÑO, EJ. MOQUETITO (ACCESO CAMINOS RURALES)	01 DE FEBRERO DE 2019	02 DE MARZO DE 2019	ING. JUAN MIGUEL GONZALEZ CHAPA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,256,252.16	-	\$1,256,176.35	1,256,176.35	100%	100%	TERMINADA
29	OBRA DIRECTA 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA	TLALOC DE AV. CANTINFLAS A SAN RAFAEL COL. JUNTA DE AGUAS	OD-12-2019 C. TLALOC DE AV. CANTINFLAS A SAN RAFAEL COL. JUNTA DE AGUAS	18 DE FEBRERO 2019	03 ABRIL DEL 2019	CONSTRUCTORA REAL DEL NORESTE S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$608,401.81	-	\$607,918.90	607,918.90	100%	100%	TERMINADA

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Diciembre del 2019



Código	Tipo de Obra	Descripción de la Obra	Código de Obra	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Tipo de Licitación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)
				Inicio	Fin			Presupuesto	Comprobado	Restante	Avance	Porcentaje		
30	OBRA DIRECTA 2019	BACHEO SUPERFICIAL POR MEDIOS MECANICOS	OD-13/2019 BACHEO SUPERFICIAL POR MEDIOS MECANICOS	14 DE FEBRERO DE 2019	28 DE FEBRERO DE 2019	TRES SOLUCIONES	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,293,308.52	-	\$1,293,308.52	1,293,308.52	100%	100%	TERMINADA
31	OBRA DIRECTA 2019	ACCESO DE CAMINOS RURALES	OD-14-2019 ACCESO DE CAMINOS RURALES EN EJIDO EL GALANEÑO Y EJ. LA TUERITA	15 DE FEBRERO 2019	16 DE MARZO 2019	PROYECTOS TEKA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,264,191.20	-	\$1,264,191.20	1,264,191.20	100%	100%	TERMINADO
32	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE AREAS DEPORTIVAS	N BORDO DE CONTENCIÓN DEL RIO BRAVO	11 DE MARZO 2019	24 DE ABRIL 2019	SANTA FE CONSTRUYE S.A DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$740,324.69	-	\$730,365.10	730,365.10	100%	99%	TERMINADA
33	OBRA DIRECTA 2019	CONSTRUCCION DEL PARQUE CANTINFLAS 1 ERA. ETAPA	CANTINFLAS (1ER.ETAPA) AV. CANTINFLAS DE ALABAMA A ARIZONA	25 DE MARZO 2019	22 DE JUNIO 2019	HINORAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,997,209.70	-	\$3,790,152.79	3,790,152.79	100%	76%	TERMINADO
34	OBRA DIRECTA 2019	CONSTRUCCION DE PARQUE PERIFERICO (SEGUNDA ETAPA)	PARQUE PERIFERICO (2DA.ETAPA) EN BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA	01 DE ABRIL 2019	30 DE MAYO 2019	COORPORATIVO INDUSTRIAL NR 7 S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,999,354.36	-	\$4,985,642.78	4,985,642.78	100%	100%	TERMINADO
35	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE PAVIMENTO	AV. LAURO VILLAR DE JOSE ARRESE A GOBERNACION	18 DE MARZO DEL 2019	15 DE MARZO 2019	CONSTRUCTORA GOLFO NORTE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,100,040.81	-	\$3,098,453.51	3,098,453.51	100%	100%	TERMINADA
36	OBRA DIRECTA 2019	PROYECTO EJECUTIVO	REHAB. CARR. MAT-REY. KM.1+600 AL 7+300 DE RIGO TOBIVAR A LIB. EMILIO PORTES	25 DE MARZO 2019	22 DE ABRIL 2019	ING. MIGUEL ANGEL GONZALES SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,262,527.71	-	\$1,067,383.59	1,067,383.59	100%	25%	TERMINADO
37	OBRA DIRECTA 2019	ACCESO CAMINO RURALES	RURAL BRECHA 18 EN EJIDO REVOLUCION	04 DE MARZO 2019	22 DE ABRIL 2019	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,284,761.02	-	\$958,939.52	958,939.52	100%	75%	TERMINADO
38	OBRA DIRECTA 2019	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DREN	C. RIO BALSAS COL. CECILIA OCCELLI	27 DE FEBRERO 2019	12 DE ABRIL 2019	FERNANDO CASTRO HERNANDEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,407,443.11	-	\$1,407,443.11	1,407,443.11	100%	100%	TERMINADA
39	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE CANCHAS DEL CAMBIO	CANCHAS DEL CAMBIO EN AV. CANALES COL. TREVIÑO ZAPATA	01 DE ABRIL 2019	30 DE MAYO DEL 2019	PROYECTOS INGENIERIA CIVIL PH S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$6,102,447.18	-	\$2,970,397.22	2,970,397.22	100%	49%	TERMINADO
40	OBRA DIRECTA 2019	ACCESO CAMINO RURALES	POB. ISLA MANO DE LEON	01 DE ABRIL 2019	15 DE MAYO 2019	ING. ROBERTO CARLOS VAZQUEZ HERRERA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,312,516.80	-	\$1,312,407.42	1,312,407.42	100%	100%	TERMINADO
41	OBRA DIRECTA 2019	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	JUAN B. TUERINA 2.- AV. 12 DE MARZO 3.- AV. SOLIDARIDAD EXPOFIESTA ORIENTE, EJIDO LA LUZ, FRACC. ANITA, AMPL. LAS GRANJAS	29 DE ABRIL 2019	27 DE JULIO 2019	GRUPO INDUSTRIAL MATAMOROS S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,233,153.47	-	-	-	0%	0%	
42	OBRA DIRECTA 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE PLAYA ENCANTADA DE ROBERTO GUERRA A CALLE CANTINFLAS COL. PLAYA SOL	22 DE JULIO 2019	19 DE SEPTIEMBRE 2019	CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,078,571.48	-	\$1,990,519.75	1,990,519.75	100%	96%	TERMINADO
43	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE CASA HOGAR DEL NIÑO MATAMORENSE	FRANCISCO I. MADERO AV. BENITO JUAREZ A JESUS GARZA	29 DE ABRIL 2019	27 DE JUNIO 2019	CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,107,304.77	-	\$1,107,304.81	1,107,304.81	100%	100%	TERMINADA
44	OBRA DIRECTA 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA	1.- PORFIRIO DIAZ 2.- LAZARO CARDENAS 1.- LUIS DONALDO COLOSIO A AGUILA REAL 2.- FRANCISCO I. MADERO A VENUSTIANO CARRANZA	29 DE ABRIL 2019	12 DE JULIO 2019	VIARIUM S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,784,937.70	-	\$2,645,528.96	2,645,528.96	100%	95%	TERMINADO
45	OBRA DIRECTA 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA	DEMOCRACIA ENTRE DR. ZEDILLO PONCE A NIÑOS HEROES COL. 5 DE MARZO	25 DE ABRIL DEL 2019	27 DE JUNIO DEL 2019	GRUCOTAM S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,215,806.87	-	\$1,201,589.53	1,201,589.53	100%	99%	TERMINADA
46	OBRA DIRECTA 2019	REPOSICION DE BASE DE SULFATO Y LOSAS DE CONCRETO	CALLE UNIVERSIDAD DE LEO A VIRGO FRACC. SATELITE	06 DE MAYO 2019	04 DE JULIO 2019	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,007,653.41	-	-	-	0%	0%	

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Diciembre del 2019



Código	Tipo de Obra	Descripción de la Obra	Beneficiarios	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Empresa Ejecutora	Método de Pago	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)
				Inicio	Fin			Presupuesto	Comprobado	Presupuesto	Comprobado	Avance	Completado	
47	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	VILLAR DE AV. LAS CULTURAS A PEDRO GARZA FLORES (CPO. LATERAL NORTE)	06 DE MAYO 2019	19 DE JUNIO 2019	CONSTRUCTORA LIG DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,048,323.44	-	\$1,048,323.44	1,048,323.44	100%	100%	TERMINADA
48	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE ACCESO, RAMPA Y MUROS DE CONTENCIÓN DE CENTRO DE TRANSFERENCIA	CENTRO DE TRANSFERENCIA INF. LOS ANGELES	01 DE ABRIL 2019	30 DE ABRIL 2019	OSIEL JONHATAN CASTILLO ACUÑA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,795,786.58	-	\$1,794,837.63	1,794,837.63	100%	100%	TERMINADA
49	OBRA DIRECTA 2019	ACCESO DE CAMINOS RURALES	ACCESOS DE CAMINOS RURALES EN EJIDO GUADALUPE	06 DE MAYO 2019	04 DE JUNIO 2019	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,850,145.29	-	\$3,636,121.38	3,636,121.38	100%	94%	TERMINADO
50	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO RURALES EJIDO LA LIBERTAD	EJIDO LA LIBERTAD	09 DE MAYO 2019	07 DE JUNIO 2019	FERNANDO CASTRO HERNANDEZ	DIRECTA	\$2,105,752.35	-	\$2,105,752.35	2,105,752.35	100%	100%	TERMINADA
51	OBRA DIRECTA 2019	CONSTR. BANCAS EN PARQUE PERIFERICO AV. MANUEL CAVAZOS LERMA	PERIFERICO AV. MANUEL CAVAZOS LERMA	23 DE MAYO DEL 2019	01 DE AGOSTO DEL 2019	HUGO ALEJANDRO RODRIGUEZ RESENDEZ	DIRECTA	\$255,372.49	-	\$255,372.49	255,372.49	100%	100%	TERMINADA
52	OBRA DIRECTA 2019	ACCESO DE SULF. C. MANUEL CHAPA Y C. AGRICOLA ORIENTAL COL. PRADERAS DEL SUR Y JOSE ESCALANTE	C. MANUEL CHAPA Y C. AGRICOLA ORIENTAL COL. PRADERAS DEL SUR Y JOSE ESCALANTE	11 DE JUNIO 2019	11 DE JULIO DE 2019	ING JUAN MIGUEL GONZALEZ CHAPA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,140,967.51	-	\$1,140,967.51	1,140,967.51	100%	100%	TERMINADA
53	OBRA DIRECTA 2019	PLATAF. SULF. EN AVE. CONSTITUYENTES Y PAV. ASF. CRUCE DE CONSTITUYENTES Y VALLE REAL	AVE. CONSTITUYENTES Y PAV. ASF. CRUCE DE CONSTITUYENTES Y VALLE REAL	11 DE JUNIO 2019	11 DE JULIO DE 2019	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S DE R.L	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$725,918.31	-	\$725,918.31	725,918.31	100%	100%	TERMINADA
54	OBRA DIRECTA 2019	ACCESO EN CAMINOS RURALES	EJIDO AMPLIACION LA TUERITA	10 DE JULIO 2019	09 DE AGOSTO 2019	ING. JUAN MIGUEL GONZALEZ CHAPA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,917,427.45	-	\$1,917,427.45	1,917,427.45	100%	100%	TERMINADA
55	OBRA DIRECTA 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE DEMOCRACIA DE DIAGONAL LA AMISTAD A 09 DE MARZO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN AV. CONSTITUYENTES	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAURO VILLAR Y ACCION CIVICA, CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA EN EL RELLENO SANITARIO	17 DE AGOSTO 2019	03 DE JULIO 2019	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL S.A DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,259,631.77	-	\$1,259,631.77	1,259,631.77	100%	100%	TERMINADA
56	OBRA DIRECTA 2019	AV. PEDRO CARDENAS, RETORNO DE MUNDO NUEVO, AGAPITO GONZALEZ,	PLAYA BAGDAD			Rio Bravo Rental Industrial, S.A de C.V		\$1,225,288.95	-	\$1,225,288.95	1,225,288.95	100%	100%	TERMINADA
57	OBRA DIRECTA 2019	PROYECTO PARQUE COSTERO (ESTUDIO MECANICO DE SUELO Y GEOTECNICA EN PLAYA BAGDAD)	PLAYA BAGDAD			CONSTRUCTORA GOV, S.A. DE C.V.		\$64,090.00	-	\$64,090.00	64,090.00	100%	100%	TERMINADA
58	OBRA DIRECTA 2019	PROYECTO PARQUE COSTERO POR MEMORIA DE CALCULO PARA CIMENTACION, DINAMICA DE TIROLESA Y RECOMENDACIONES QUE SE INSTALARA EN PLAYA BAGDAD	PLAYA BAGDAD			SILVERIO PEREZ GARZA		\$10,800.00	-	\$10,800.00	10,800.00	100%	100%	TERMINADA
59	OBRA DIRECTA 2019	PROYECTO EN PLAYA BAGDAD DE PARQUE COSTERO, INSTALACION DE TIROLESA, MURO DE ESCALADA Y 10 KIT DE EQUIPO DE TIROLESA	PLAYA BAGDAD			CONSORCIO METALPLASTICO S.A. DE C.V.		\$931,074.00	-	\$366,377.62	366,377.62	39%	39%	PROCESO

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Diciembre del 2019



No.	Tipo de Obra	Descripción de la Obra	Calle/Ubicación	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Empresa Ejecutora	Tipo de Obra	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)	
				Inicio	Terminación			Presupuesto	Realizado	Restante	Avance	Porcentaje		
60	OBRA DIRECTA 2019	ACCESO CON SALFATO DE CALCIO	CALLE AGROQUIMICOS DE AGRICOLA A FORRAJEROS COL. AGRICOLA ORIENTAL Y CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LAZARO CARDENAS A PRIVADA JUAN A. COL. 2 DE AGOSTO	05/12/2019	03/01/2020	TAM-JAL-CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	DIRECTA	\$709,900.17	-	\$0.00	-	0%	0%	
61	OBRA DIRECTA 2019	ACCESO CON SALFATO DE CALCIO	CALLE MANUEL CAVAZOS LERMA DE OLMO COBALTO, CALLE COBALTO DE MANUEL C. LERMA A MARTHE R. GOMES, CALLE MARTHE R. GOMES DE COBALTO A PROSPERIDAD Y CALLE MARTHE R. GOMES DE PROSPERIDAD A PROVIDENCIA COL. TERRANOVA	05/12/2019	03/01/2020	TAM-JAL-CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	DIRECTA	\$638,001.93	-	\$0.00	-	0%	0%	
62	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE MANUEL DE LA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS A MARINA NACIONAL Y EJERCITO NACIONAL DE SEXTA A RICARDO SALAZAR CEBALLOS	05/12/2019	03/01/2020	SANTA FE CONSTRUYE S.A. DE C.V.	DIRECTA	\$634,588.44	-	\$0.00	-	0%	0%	
63	FORTAMUN 2019	Linea de Distribucion Electrica	POB. ISLA MANO DE LEON	18/03/2019	16/05/2019	GRUPO GARZA ESCOBEDO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$5,198,111.47	-	\$5,188,325.34	5,188,325.34	100%	100%	TERMINADO
64	FORTAMUN 2019	Construccion de Puente Peatonal	CONSTR. PUENTE PEATONAL EN DREN LAS VACAS A BASE DE CONCRETO ARMADO c	18/03/2019	02/05/2019	WEMZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$979,422.68	-	\$979,422.68	979,422.68	100%	100%	TERMINADO
65	FORTAMUN 2019	Rehabilitacion de Pavimento Asfaltico	AV. SENDERO NACIONAL DE RIGO TOVAR A 0+0+417.00 OTE.	04 DE MARZO DE 2019	02 DE ABRIL DE 2019	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,653,045.72	-	\$2,653,044.54	2,653,044.54	100%	100%	TERMINADA
66	FORTAMUN 2019	Rehabilitacion de Pavimento Asfaltico	AV. LAURO VILLAR DE FRANCISCO VILLA AACCIÓN CIVICA	27/03/2019	05/05/2019	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$5,195,548.27	-	\$5,174,246.33	5,174,246.33	100%	100%	TERMINADA
67	FORTAMUN 2019	Demolicion del Estadio Municipal	AV. DEL MAESTRO Y ROBERTO GUERRA COL. PRAXEDIS BALBOA	11/03/2019	09/04/2019	SANTA FE CONSTRUYE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,476,605.41	-	\$4,476,531.76	4,476,531.76	100%	100%	TERMINADO
68	FORTAMUN 2019	REHAB. DE PAV. ASF. AV. LAURO VILLAR DE GUATEMALA A PRIMERA	AV. LAURO VILLAR DE GUATEMALA A PRIMERA	02/05/2019	27/05/2019	MAQUITAM S,A DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,418,570.99	-	\$1,256,520.68	1,256,520.68	100%	89%	TERMINADA
69	FORTAMUN 2019	ESC. PRIM. BICENTENAL DE LA INDEPENDENCIA COL. LAS CULTURAS		31/10/2019	24/12/2019	Alsoli Construccion y Urbanizacion S.A. de .C.V	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,359,584.61	-	\$1,359,530.54	1,359,530.54	100%	100%	TERMINADA
70	FORTAMUN 2019	REHABILITACION DE ACCESOS PEATONALES	PLAYA BAGDAD	14/10/2019	12/11/2019	SANTA FE CONSTRUYE S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$562,758.94	-	\$562,751.39	562,751.39	100%	100%	TERMINADA
71	FORTAMUN 2019	Construccion de Rampa de acceso a celda en el Relleno Sanitario	ACCESO A CELDA EN RELLENO SANITARIO	04/06/2019	07/06/2019	Grupo Constructor SOLMEX S de R.L. de C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,377,848.77	-	\$1,377,848.77	1,377,848.77	100%	100%	TERMINADA

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Diciembre del 2019



No.	Año	Descripción de la obra	Ubicación	Tipo de obra	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Empresa contratada	Tipo de contrato	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)	
					Inicio	Terminación			Presupuesto	Realizado	Porcentaje	Porcentaje			
72	FORTAMUN 2019	CANCHAS DEL CAMBIO (2DA.ETAPA) AV. CANALES COL. TREVIÑO ZAPATA		FORT-10-2019 CANCHAS DEL CAMBIO (2DA.ETAPA) AV. CANALES COL. TREVIÑO ZAPATA	30/09/2019	13/12/2019	Personal de Obra Terrestre S.A. de C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,942,302.93	-	\$1,898,017.65	1,898,017.65	100%	98%	TERMINADA
73	FORTAMUN 2019	Construcción de Parque Cantinflas (segunda etapa)	CENTRAL AV. CANTINFLAS (2DA.ETAPA) DE ALABAMA A ARIZONA	FORT-11-2019 CENTRAL AV. CANTINFLAS (2DA.ETAPA) DE ALABAMA A ARIZONA	24/09/2019	13/12/2019	Urbanizaciones y excavaciones del Bajo Bravo, S.A de C.V	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$815,585.86	-	\$815,494.58	815,494.58	100%	100%	TERMINADA
74	FORTAMUN 2019	Construcción de Parque Periferico (tercera etapa)	BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA	FORT-12-2019 PARQUE PERIFERICO (3ER.ETAPA) BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA	24/09/2019	13/12/2019	Rio Bravo Rental Industrial, S.A de C.V	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,569,979.15	-	\$1,569,688.75	1,569,688.75	100%	100%	TERMINADA
75	FORTAMUN 2019	Rehabilitación de Areas Deportivas (segunda etapa)	REHAB.ÁREAS DEP. BORDO DE CONTENCIÓN DEL RIO BRAVO (2DA.ETAPA)	FORT-13-2019 REHAB.ÁREAS DEP. BORDO DE CONTENCIÓN DEL RIO BRAVO (2DA.ETAPA)	11/10/2019	12/11/2019	SANTA FE CONSTRUYE S.A. DE C.V.	DIRECTA	\$374,277.27	-	\$374,260.32	374,260.32	100%	100%	TERMINADA
76	FORTAMUN 2019	REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL	EJIDO EL QUIJANO	FORTAMUN-14-19 REHAB. ACCESO PRINCIPAL EN EJIDO QUIJANO	02/08/2019	18/09/2019	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,908,032.83	-	\$3,908,032.83	3,908,032.83	100%	100%	TERMINADA
77	FORTAMUN 2019	Rehabilitación de Pavimento Asfáltico	V. LAURO VILLAR DE ACCION CIVICA (0+000) A CALLEJON 8 (0+464)	FORTAMUN-15-19 AV. LAURO VILLAR DE ACCION CIVICA (0+000) A CALLEJON 8 (0+464)	03/10/2019	20/12/2019	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$6,824,001.44	-	\$6,824,001.44	6,824,001.44	100%	100%	TERMINADA
78	FORTAMUN 2019	Trabajos de limpieza y desazolve de dren La India	DREN LA INDIA DE LUIS DONALDO COLOSIO A LA ESPERANZA	FORT-16-2019 DREN LA INDIA DE LUIS DONALDO COLOSIO A LA ESPERANZA	18/10/2019	16/12/2019	C. Fernando Castro Hernandez	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$894,291.07	-	\$894,291.07	894,291.07	100%	100%	TERMINADA
79	FORTAMUN 2019	Rehabilitación de calles a base de revestimiento	REHAB. REVESTIMIENTO CALLES VARIAS EJIDO SANDOVAL	FORTAMUN-17-19 REHAB. REVESTIMIENTO CALLES VARIAS EJIDO SANDOVAL	26/08/2019	09/10/2019	Grupo Constructor SOLMEX S de R.L. de C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,909,004.41	-	\$2,909,009.41	2,909,009.41	100%	100%	TERMINADA
80	FORTAMUN 2019	Rehabilitación de calles a base de revestimiento	REHAB. REVEST. EN AV. FUNDADORES, C.5, C.3, Y GENARO CORTEZ EJ. SANDOVAL	FORTAMUN-18-19 REHAB. REVEST. EN AV. FUNDADORES, C.5, C.3, Y GENARO CORTEZ EJ. SANDOVAL	16/09/2019	30/10/2019	Rio Bravo Rental Industrial, S.A de C.V	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,237,361.89	-	\$2,237,361.89	2,237,361.89	100%	100%	TERMINADA
81	FORTAMUN 2019	Trabajos de Limpieza y Desazolve de drenes , Dren Campestre de Av. Division del Norte a Limite		FORTAMUN-19-19 DREN CAMPSTRE, DREN SOLIDARIDAD Y DREN CIMA I.	17/09/2019	15/11/2019	Rio Bravo Rental Industrial, S.A de C.V	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,551,952.99	-	\$4,551,952.99	4,551,952.99	100%	100%	TERMINADA
82	FORTAMUN 2019	Rehabilitación de Acceso Principal	Ejidos Francisco I. Madero y 5 de Mayo		12/11/2019	12/12/2019	Rio Bravo Rental Industrial, S.A de C.V	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,853,786.80	-	\$3,852,799.86	3,852,799.86	100%	100%	TERMINADA
83	FISM 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE FLOR DE PALMA DE NEVADO DE TOLUCA A DURAZNO EN LA COLONIA LAS PALMITAS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FISM-001-19 LAS PALMITAS	27 DE FEBRERO DE 2019	12 DE ABRIL DE 2019	C. JOSE LUIS GARCIA GARZA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,359,388.26	-	\$1,359,379.32	1,359,379.32	100%	100%	TERMINADA
84	FISM 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE NOGALITOS Y MIGUEL HIDALGO DE CASTAÑO A LIMITE NORTE EN LA COLONIA NOGALAR PONIENTE EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FISM-002-19 NOGALAR PTE.	27 DE FEBRERO DE 2019	12 DE ABRIL DE 2019	KAWAC CONSTRUCCIONES, S. A. DE. C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,081,618.69	-	\$3,078,162.98	3,078,162.98	100%	100%	TERMINADA
85	FISM 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE PROFIRIO DIAZ DE NIÑOS HEROES A LUIS DONALDO COLOSIO	FISM-003-19 5 DE MARZO	27 DE FEBRERO DE 2019	12 DE ABRIL DE 2019	CONSTRUCTORA LAZO S. DE R. L. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,246,267.14	-	\$1,229,157.48	1,229,157.48	100%	99%	TERMINADA
86	FISM 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE NOGAL Y CEDRO DE MANUEL CAVAZOS LERMA A ALAMO EN LA COLONIA EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FISM-004-19 EL PORVENIR	27 DE FEBRERO DE 2019	12 DE ABRIL DE 2019	GRUCOTAM, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,564,538.99	-	\$1,561,676.66	1,561,676.66	100%	100%	TERMINADA
87	FISM 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA	AV. CUATRO CAMINOS DE LLANO DE AZUA A SALAMANCA EN LA COL. CUATRO CAMINOS	FISM-005-19 CUATRO CAMINOS	27 DE FEBRERO DE 2019	12 DE ABRIL DE 2019	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,319,662.90	-	\$2,303,165.77	2,303,165.77	100%	99%	TERMINADA

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Diciembre del 2019



No.	Programa	Actividad	Descripción	Clave	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Beneficiarios	Método de selección	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)	
					Inicio	Terminación			Presupuesto	Comprobado	Realizado	Presupuesto	Comprobado		
88	FISM 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE JESUS MEDINA DE HECTOR RUVALCABA GARCIA A SABINO EN LA COLONIA JOSE CASANOVA Y EBENEZER EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FISM-006-19 JOSE CASANOVA/EBENEZER	27 DE FEBRERO DE 2019	12 DE ABRIL DE 2019	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,255,919.99	-	\$1,255,919.99	1,255,919.99	100%	100%	TERMINADA
89	FISM 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA	AV. BENITO JUAREZ DE SAN RAUL A MURO DE LOS LAMENTOS EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FISM-007-19 LOMAS DE SAN JUAN	27 DE FEBRERO DE 2019	27 DE MAYO DE 2019	C. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,711,686.91	-	\$4,711,686.91	4,711,686.91	100%	100%	TERMINADA
90	FISM 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE ESPERANZA Y PABLO REYNA DE INSURGENTES A FRANCISCO GUERRERO EN LA COLONIA EL ROBLE EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FISM-008-19 EL ROBLE	27 DE FEBRERO DE 2019	12 DE ABRIL DE 2019	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,312,724.76	-	\$1,312,721.71	1,312,721.71	100%	100%	TERMINADA
91	FISM 2019	CONSTRUCCION DE UN AULA INDIVIDUAL	ESCUELA PRIMARIA LIC. SANTOS VALLE CARDONA	FISM-009-19 JESUS VEGA SANCHEZ	11 DE MARZO DE 2019	9 DE MAYO DE 2019	CONSTRUCTORA REAL DEL NORESTE, S. A. DE C. V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$424,235.05	-	\$393,370.61	393,370.61	100%	93%	TERMINADA
92	FISM 2019	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	EN JARDIN DE NIÑOS SILVIA BEATRIZ GIL LEAL EN COLONIA LOMA ALTA, Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL COSTILLA GARCIA	FISM-010-19 LOMA ALTA/ESPERANZA	11 DE MARZO DE 2019	9 DE MAYO DE 2019	ING. ERNESTO DANACHE GONZALEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,309,537.69	-	\$1,309,499.75	1,309,499.75	100%	100%	TERMINADA
93	FISM 2019	CONSTRUCCION DE UN AULA	EN ESCUELA PRIMARIA PRISCILIANO DELGADO EN LA COLONIA ESPERANZA Y REFORMA, Y CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACION	FISM-011-19 ESPERANZA Y REFORMA/LOS PRESIDENTES	11 DE MARZO DE 2019	9 DE MAYO DE 2019	ING. CESAR LOPEZ GRACIA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,134,056.07	-	\$1,134,055.75	1,134,055.75	100%	100%	TERMINADA
94	FISM 2019	CONSTRUCCION DE UN AULA	EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. EMILIANO ZAPATA, EJ. LAS RUSIAS Y CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ AGUILAR ARRIAGA EN LA COLONIA CONTROL TRES SUR EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FISM-012-19 EJ. LAS RUSIAS/CONTROL 3 SUR	11 DE MARZO DE 2019	9 DE MAYO DE 2019	OGRO CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$861,633.64	-	\$857,469.89	857,469.89	100%	100%	TERMINADA
95	FISM 2019	CONSTRUCCION DE UN AULA	EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA EN EL EJ. LAS RUSIAS	FISM-013-19 EJ. LAS RUSIAS	11 DE MARZO DE 2019	9 DE MAYO DE 2019	COMIMA, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,134,669.67	-	\$1,120,487.86	1,120,487.86	100%	99%	TERMINADA
96	FISM 2019	CONSTRUCCION DE UN AULA	EN ESCUELA PRIMARIA CADETE JUAN ESCUTIA EN EL EJ. LAS RUSIAS	FISM-014-19 (BIS) POB. LA CAPILLA	8 DE ABRIL DE 2019	6 DE JUNIO DE 2019	QUEEN OAK IMPORT & EXPORT, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,165,810.81	-	\$1,143,607.14	1,143,607.14	100%	98%	TERMINADA
97	FISM 2019	CONSTRUCCION DE UN AULA	EN ESCUELA PRIMARIA CADETE JUAN ESCUTIA EN EL EJ. LAS RUSIAS	FISM-014-19 POB. LA CAPILLA, EJ. CABRAS	12 DE MARZO DE 2019	10 DE MAYO DE 2019	ARQ. SAMUEL VEGA GARCIA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$143,661.45	-	\$143,661.45	143,661.45	100%	100%	TERMINADA
98	FISM 2019	MEJORAMIENTO DE AULAS	EN ESCUELA PRIMARIA GARATE ESCUELA PRIMARIA EN JARDIN DE NIÑOS	FISM-015-19 ESTACION RAMIREZ	12 DE MARZO DE 2019	10 DE MAYO DE 2019	ING. JUAN MIGUEL GONZALEZ CHAPA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,141,524.96	-	\$1,129,242.87	1,129,242.87	100%	99%	TERMINADA
99	FISM 2019	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA EXPLANADA	EN ESCUELA SECUNDARIA GABRIELA MISTRAL EN EL EJ. LAS RUSIAS	FISM-016-19 EJ. SANTA ADELAIDA	12 DE MARZO DE 2019	10 DE MAYO DE 2019	ING. ROBERTO CARLOS VAZQUEZ HERRERA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,737,490.58	-	\$1,737,284.93	1,737,284.93	100%	100%	TERMINADA
100	FISM 2019	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR	EN ESCUELA SECUNDARIA PROFR. MIGUEL CRUZ EN EL EJ. LAS RUSIAS	FISM-017-19 EJ. VILLANUEVA	12 DE MARZO DE 2019	10 DE MAYO DE 2019	CONSTRUCCIONES DUCONSA, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,417,891.01	-	\$1,397,529.78	1,397,529.78	100%	99%	TERMINADA
101	FISM 2019	INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE	EN ESCUELA PRIMARIA DEL REY (TERCERA CALLE ENTRE TAMAUN ENTRE VICTORIA DE BRECHA EJIDAL	FISM-018-19 REY, TAMAUN ENTRE VICTORIA DE BRECHA EJIDAL	1 DE ABRIL DE 2019	30 DE MAYO DE 2019	C. HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$868,844.27	-	\$868,844.07	868,844.07	100%	100%	TERMINADA
102	FISM 2019	INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE	EN ESCUELA PRIMARIA TAMAUN ENTRE VICTORIA DE BRECHA EJIDAL	FISM-019-19 SAN LUIS	1 DE ABRIL DE 2019	15 DE MAYO DE 2019	C. ADRIANA GRACIELA GONZALEZ GARZA	ADJUDICACION DIRECTA	\$508,178.83	-	\$507,686.90	507,686.90	100%	100%	TERMINADA
103	FISM 2019	REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE	EN ESCUELA PRIMARIA VICTORIA DE BRECHA EJIDAL	FISM-020-19 REY, TAMAUN ENTRE VICTORIA DE BRECHA EJIDAL	1 DE ABRIL DE 2019	15 DE MAYO DE 2019	MAQUITAM, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,931,481.80	-	\$2,923,424.86	2,923,424.86	100%	100%	TERMINADA

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Diciembre del 2019



Código	FISM 2019	Descripción de la obra	Ubicación	FISM	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Responsable	Tipo de licitación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)
					Inicio	Fin			Presupuesto	Comprobado	Restante	Avance	Porcentaje		
104	FISM 2019	INTRODUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA RED DE AGUA POTABLE	EN AV. MANUEL CHAPA Y AV. JERUSALEM, COL. JARDINES DEL REY, MINAS DEL REY Y NUEVA JERUSALEM,	FISM-021-19 JARDINES DEL REY, MINAS DEL REY, NVA. JERUSALEM	1 DE ABRIL DE 2019	30 DE MAYO DE 2019	GRUCOTAM, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,250,246.90	-	\$2,250,164.12	2,250,164.12	100%	100%	TERMINADA
105	FISM 2019	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	COL. LOMAS DEL REAL (TERCERA ETAPA);E	FISM-022-19 LOMAS DEL REAL/LOMA ALTA	1 DE ABRIL DE 2019	30 DE MAYO DE 2019	C. DAN ULISES LUNA HERNANDEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,080,548.24	-	\$4,079,478.00	4,079,478.00	100%	100%	TERMINADA
106	FISM 2019	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	CALLE DEL BARRIO DE LAGO DE CHAPALA A LAGO DE LA UNIÓN, COL. DEL VALLE	FISM-023-19 DEL VALLE/LAS FUENTES	1 DE ABRIL DE 2019	14 DE JUNIO DE 2019	PROVINCIA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,024,160.20	-	\$836,040.11	836,040.11	100%	82%	TERMINADA
107	FISM 2019	RED DE DRENAJE SANITARIO	CALLE INGRESOS, FINANZAS Y VIALIDAD URBANA DE AV. BENJAMIN GAONA A AMISTAD EN LA COLONIA EL ALTO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FISM-024-19 EL ALTO	1 DE ABRIL DE 2019	15 DE MAYO DE 2019	DC MAPLE CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$928,428.64	-	\$907,933.26	907,933.26	100%	98%	TERMINADA
108	FISM 2019	INTRODUCCION DE TUBERIA PARA LINEA DE PRESION DE DRENAJE SANITARIO	COL. LA LAGUNETA	FISM-025-19 LAGUNETA	10 DE ABRIL DE 2019	5 DE JUNIO DE 2019	PROVINCIA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,422,398.00	-	\$2,422,398.00	2,422,398.00	100%	100%	TERMINADA
109	FISM 2019	INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE	CARRETERA A CIUDAD VICTORIA DE BRECHA EJIDAL A DREN LAS VACAS	FISM-026-19 TUB. P/RED AGUA POT. CD. VICTORIA DE BRECHA EJIDAL A DREN LAS VACAS LADO OTE.	13 DE JUNIO DE 2019	26 DE AGOSTO DE 2019	CONSTRUCTORA LAZO S. DE R. L. DE C. V.	LICITACION PUBLICA	\$7,358,647.62	-	\$7,358,647.62	7,358,647.62	100%	100%	TERMINADA
110	FISM 2019	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	VARIAS LOCALIDADES	FISM-027-19 VARIAS LOCALIDADES PAQ. 1	3 DE JUNIO DE 2019	31 DE AGOSTO DE 2019	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA, S. A DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$5,125,654.14	-	\$5,119,556.20	5,119,556.20	100%	100%	TERMINADA
111	FISM 2019	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	VARIAS LOCALIDADES	FISM-028-19 VARIAS LOCALIDADES PAQ. 2	3 DE JUNIO DE 2019	31 DE AGOSTO DE 2019	ING. JUAN MIGUEL GONZALEZ CHAPA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$5,922,097.66	-	\$5,922,084.77	5,922,084.77	100%	100%	TERMINADA
112	FISM 2019	RED DE DRENAJE SANITARIO	CALLE LOMA PRIETA DE AV. DIEGO RIVERA A MIGUEL A. RUIZ (INCLUYE EL REEQUIPAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEO LOMAS DE SAN JUAN)	FISM-029-19 LOMAS DE SAN JUAN	8 DE JULIO DE 2019	15 DE SEPTIEMBRE DE 2019	KAWAC CONSTRUCCIONES, S. A. DE. C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,854,462.94	-	\$4,854,462.94	4,854,462.94	100%	100%	TERMINADA
113	FISM 2019	RED DE DRENAJE SANITARIO	CALLE DE LA ALEGRIA, DE LA ESPERANZA, DE LA FRATERNIDAD, DEL REINO, DE LA NOBLEZA Y DE LA SABIDURIA	FISM-030-19 SAN MANUEL	1 DE JULIO DE 2019	29 DE AGOSTO DE 2019	VIARIUM, S. A DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,225,315.59	-	\$2,208,425.37	2,208,425.37	100%	99%	TERMINADA
114	FISM 2019	EQUIPAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEO	CALLE DEL MANGO	FISM-031-19 LA LAGUNETA	09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	7 DE DICIEMBRE DE 2019	CONSTRUCTORA LAZO S. DE R. L. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,804,634.27	-	\$2,160,215.07	2,160,215.07	100%	45%	TERMINADA
115	FISM 2019	RED DE DRENAJE SANITARIO	CALLE BUGAMBILIAS ENTRE AZUCENAS Y DIVISION DEL NORTE, COL. LOS LAURELES; REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LORENZO MENDEZ DE UNION ALGODONERA A AV. CENTRAL, COL. UNIONES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FISM-032-19 LAURELES/UNIONES	1 DE JULIO DE 2019	29 DE AGOSTO DE 2019	C. JOSE LUIS GARCIA GARZA	ADJUDICACION DIRECTA	\$404,192.06	-	\$394,795.16	394,795.16	100%	98%	TERMINADA
116	FISM 2019	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	CALLE NIÑOS HEROES DE EMILIANO ZAPATA A LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA BENITO JUAREZ PONIENTE EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FISM-033-19 BENITO JUAREZ PONIENTE	1 DE JULIO DE 2019	29 DE AGOSTO DE 2019	LIC. ROBERTO MASSO VILLANUEVA	ADJUDICACION DIRECTA	\$537,549.70	-	\$537,312.17	537,312.17	100%	100%	TERMINADA

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Diciembre del 2019



Código	Tipo de Obra	Descripción de la Obra	Beneficiarios	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Entidad Ejecutora	Modalidad	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)	
				Inicio	Termino			Presupuesto	Comprobado	Realizado	Por Realizar				
117	FISM 2019	INTRODUCCION DE LINEA DE REFUERZO CON TUBERIA DE 12" PROL. MARTE R. GOMEZ DE LIB. EMILIO PORTES GIL A CALLE DE LA SABIDURIA, COL. SAN MANUEL Y FRACC. VILLA LAS TORRES; RED DE AGUA POTABLE PROL. GOLONDRINAS, COL. AMPL. LA VENADITA;	RED DE AGUA POTABLE EL CAMBIO; RED DE AGUA POTABLE LA LIBERTAD; REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE DEL ORO BLANCO DE AV. 10 DE OCTUBRE A SAN PEDRO, COL. REFORMA; REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE GRANADOS DE AV. VALLE VERDE A DECLARACION DE PRINCIPIOS, COL. DEL BOSQUE, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE JESUS GUEVARA Y NICOLAS GUERRA, COL. EJIDO 20 DE NOVIEMBRE; RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE BENJAMIN ENTRE MANUEL SOLIS Y PEDRO GARZA, FRANCISCO ABREUD ENTRE ENTRE JESUS URQUIZA Y GUADALUPE BLANCO, FERNANDO PEREZ ENTRE MANUEL SOLIS Y JESUS URQUIZA, MANUEL SOLIS ENTRE BEETHOVEN, COL. ABELARDO DE LA TORRE EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FISM-034-19 SAN MANUEL Y VILLA LAS TORRES	24 DE JULIO DE 2019	21 DE OCTUBRE DE 2019	CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$7,087,648.05	-	\$7,087,648.05	7,087,648.05	100%	100%	TERMINADA
118	FISM 2019	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	ESCUELA PRIMARIA MEXICO AGRARIO EN COLONIA MEXICO AGRARIO; CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL HERMENEGILDO GALEANA EN COLONIA TAMPICO, CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA AGAPITO GONZALEZ CAVAZOS EN EL EJIDO EL GALANEÑO	FISM-035-19 MEXICO AGRARIO, EL GALANEÑO	2 DE SEPTIEMBRE DE 2019	15 DE NOVIEMBRE DE 2019	GRUPO URBANIZADOR CML, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,078,612.40	-	\$2,078,578.75	2,078,578.75	100%	100%	TERMINADA
119	FISM 2019	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION EN COLONIA LAS BRISAS	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. LAURO VILLAR EN COLONIA LAURO VILLAR, CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL CAVAZOS LERMA, EN COL. MANUEL CAVAZOS LERMA	FISM-036-19 LAS BRISAS, LAURO VILLAR Y MANUEL CAVAZOS LERMA	2 DE SEPTIEMBRE DE 2019	15 DE NOVIEMBRE DE 2019	PERSONAL DE OBRA TERRESTRE S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,274,164.00	-	\$1,273,885.29	1,273,885.29	100%	100%	TERMINADA
120	FISM 2019	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA RODOLFO TORRES CANTU EN COLONIA FRACC. LOS PALMARES	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS EN EL EJIDO LA GLORIA	FISM-037-19 PALMARES Y EJ. LA GLORIA	2 DE SEPTIEMBRE DE 2019	15 DE NOVIEMBRE DE 2019	GRUCOTAM, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$849,862.93	-	\$849,219.25	849,219.25	100%	100%	TERMINADA
121	FISM 2019	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL	ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC COLONIA POPULAR	FISM-038-19 POPULAR	02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	16 DE OCTUBRE DE 2019	JOSE LUIS GARCIA GARZA	ADJUDICACION DIRECTA	\$206,839.18	-	\$203,495.70	203,495.70	100%	98%	TERMINADA
122	FISM 2019	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA EXPLANADA	ESCUELA PRIMARIA GRAL. EUGENIO LOPEZ, EJIDO EL RANCHITO Y REFUGIO	FISM-039-19 EJ. EL RANCHITO Y REFUGIO	02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	31 DE OCTUBRE DE 2019	LIC. ROBERTO MASSO VILLANUEVA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,048,919.64	-	\$1,048,890.55	1,048,890.55	100%	100%	TERMINADA
123	FISM 2019	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA EXPLANADA EN JARDION DE NIÑOS HANS CHRISTIAN ANDERSEN EN LA COLONIA RODRIGUEZ	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO AGUILAR HERNANDEZ EN COLONIA VALLE DE CASABLANCA	FISM-040-19 COLS. RODRIGUEZ Y VALLE DE CASA BLANCA	02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	31 DE OCTUBRE DE 2019	FLETES Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$1,265,728.97	-	\$1,265,707.54	1,265,707.54	100%	100%	TERMINADA

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Diciembre del 2019



Código	Programa	Descripción de la obra	Localidad	Clave de la obra	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Responsable	Tipo de obra	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)
					Inicio	Fin			Presupuesto	Comprobado	Restante	Porcentaje	Porcentaje		
124	FISM 2019	CONSTRUCCION DE 61 CUARTOS DE 4.00 X 4.00 M EN VARIAS LOCALIDADES	VARIAS LOCALIDADES	FISM-041-19 (PAQ. 3) VARIAS LOCALIDADES	14 DE OCTUBRE DE 2019	27 DE DICIEMBRE DE 2019	GRUCOTAM, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$5,604,534.82	-	\$5,604,007.67	5,604,007.67	100%	100%	TERMINADA
125	FISM 2019	CONSTRUCCION DE 52 CUARTOS DE 4.00 X 4.00 M EN VARIAS LOCALIDADES	VARIAS LOCALIDADES	FISM-042-19 (PAQUETE 4) VARIAS LOCALIDADES	14 DE OCTUBRE DE 2019	27 DE DICIEMBRE DE 2019	VIARIUM, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$5,130,416.87	-	\$5,032,859.15	5,032,859.15	100%	98%	TERMINADA
126	HIDROCARBUROS REGION TERRESTRE 2019	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	CALLE INSURGENTES PONIENTE PLAN DE IGUALA A INSURGENTES SUR	HIDROCARB. TERR.01-2019 C. INSURGENTES PONIENTE FRACC. CIMA III	27 DE MAYO 2019	10 DE JULIO 2019	CONSTRUCTORA RAGONAR S.A DE C.V.	DIRECTA	\$494,569.33	-	\$494,552.49	494,552.49	100%	100%	TERMINADA
127	HIDROCARBUROS REGION TERRESTRE 2019	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	VARIAS CALLES DE ACCESOS A PLANTELES EDUCATIVOS	HIDROCARB. TERR.02-2019	14 DE OCTUBRE 2019	27 DE NOVIEMBRE 2019	CONSTRUCCIONES LOBAR S.A. DE C.V.	DIRECTA	\$870,668.57	-	\$867,956.10	867,956.10	100%	100%	TERMINADA
128	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	SANEAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	CARRETERA VICTORIA-MATAMOROS KM. 21.5	HIDROCARB.RM-01-2019 SANEAMIENTO	25/03/19	25/04/19	CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,966,276.19	-	\$1,965,731.92	1,965,731.92	100%	100%	TERMINADO
129	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	AV. LAURO VILLAR DE SAN CARLOS A GOBERNACION	HIDROCARB.RM-02-2019	25 DE MARZO DE 2019	23 DE ABRIL DE 2019	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$5,254,030.44	-	\$5,254,030.42	5,254,030.42	100%	100%	TERMINADO
130	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	Red de Distribucion Electrica	EN POB. ISLA MANO DE LEON	HIDROCARB. RM-03-19 LINEA DE DISTR. ELECTRICA EN POB. ISLA MANO DE LEON	25/03/2019	08/05/2019	Grupo Garza Escobedo S.A. de C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,780,179.65	-	\$3,769,227.66	3,769,227.66	100%	100%	TERMINADO
131	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	Rehabilitacion de Pavimento Asfaltico	AV. DEL NIÑO DE MANUEL CAVAZOS LERMA A SOLIDARIDAD (CPO. PONIENTE)	HIDROCARB. RM-04-2019 AV. DEL NIÑO DE MANUEL CAVAZOS LERMA A SOLIDARIDAD (CPO. PONIENTE)	15/04/2019	29/05/2019	LR Proyectos y Estructuras de Mexico S.A. de S.A.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$6,757,991.94	-	\$6,757,491.02	6,757,491.02	100%	100%	TERMINADO
132	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	Relleno Sanitario (Construcion de Rampas, Caseta, Acceso con pavimento asfaltico)	Carr. Matamoros - Cd. Victoria km.21.5	HIDROCARB. RM-05-19 CONSTR. RAMPA, CASETA, ACCESO DE A RELLENO SANITARIO	15/04/2019	29/05/2019	SANTA FE CONSTRUYE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,073,330.01	-	\$1,073,323.29	1,073,323.29	100%	100%	TERMINADA
133	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	Parque el Laguito Primera etapa (Muro de contencion)	(1RA ETAPA) C. JOHN F. KENNEDY E/UNIVERSIDAD Y LUIS CABALLERO	HIDROCARB. RM-06-2019 PARQUE EL LAGUITO (1RA ETAPA) C. JOHN F. KENNEDY E/UNIVERSIDAD Y LUIS CABALLERO	15/04/2019	29/05/2019	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,034,324.96	-	\$2,034,088.89	2,034,088.89	100%	100%	TERMINADO
134	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA	C. FELIX ROMERO COL. VOLUNTAD Y TRABAJO E/ VICTORIANO HUERTA A NIÑOS HEROES	RM-07-2019 C. FELIX ROMERO COL. VOLUNTAD Y TRABAJO E/ VICTORIANO HUERTA A NIÑOS HEROES	27/05/2019	24/08/2019	HECTOR HUGO CAZARES	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,322,507.80	-	\$1,321,709.26	1,321,709.26	100%	100%	TERMINADA
135	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE COMPADRE DE JOAQUIN PARDAVE A SUR 5	HIDROCARB. RM-08-2019 C. COMPADRE DE JOAQUIN PARDAVE A SUR 5 COL. JESUS VEGA SANCHEZ	27/05/2019	24/08/2019	LR Proyectos y Estructuras de Mexico S.A. de S.A.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,745,756.14	-	\$3,745,572.45	3,745,572.45	100%	100%	TERMINADA
136	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	Pavimentacion Asfaltica	DEMOCRACIA COL. JESUS VEGA SANCHEZ DE JOAQUIN PARDAVE A C. SUR	HIDROCARB. RM-09-2019 C. DEMOCRACIA COL. JESUS VEGA SANCHEZ DE JOAQUIN PARDAVE A C. SUR	27/05/2019	24/08/2019	Corefamex S.A. de C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,800,876.47	-	\$3,797,775.15	3,797,775.15	100%	100%	TERMINADA
137	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	Pavimentacion Asfaltica	C. LAZARO CARDENAS DE LEON GUZMAN A FELIX ROMERO COL. VOLUNTAD Y TRABAJO	HIDROCARBU. RM-10-2019 C. LAZARO CARDENAS DE LEON GUZMAN A FELIX ROMERO COL. VOLUNTAD Y TRABAJO	27/05/2019	24/08/2019	Viarum S.A. de C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,490,954.09	-	\$1,459,671.89	1,459,671.89	100%	98%	TERMINADA
138	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	Pavimentacion Asfaltica	C. LOS EBANOS E/ GRANJEROS A FRESNOS COL. LOS FRESNOS	HIDROCARB. RM-11-2019 C. LOS EBANOS E/ GRANJEROS A FRESNOS COL. LOS FRESNOS	27/05/2019	25/07/2019	Construcciones Lobar DE Matamoros S.A. de C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$859,527.15	-	\$822,481.33	822,481.33	100%	96%	TERMINADO
139	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA	C. SAUTO DE AV. MANUEL CAVAZOS LERMA A GMO. PRIETO FRACC. MODERNO	RM-12-2019 C. SAUTO DE AV. MANUEL CAVAZOS LERMA A GMO. PRIETO FRACC. MODERNO	15/07/2019	12/09/2019	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,450,015.12	-	\$1,446,104.30	1,446,104.30	100%	100%	TERMINADA
140	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA	ACCESO A CBTA 274	RM-13-2019 ACCESO A CBTA 274	15/07/2019	12/09/2019	GRUCOTAM S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,980,804.47	-	\$1,980,706.34	1,980,706.34	100%	100%	TERMINADA

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Diciembre del 2019



No.	REGION	TIPO DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	Periodo de ejecución de la obra según contrato		CONTRATISTA	MODO DE EJECUCIÓN	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)
					Inicio	Terminación			Presupuesto	Comprobado	Restante	Porcentaje	Porcentaje		
141	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA	C. MADRID DE PALMA DE MALLORCA A LIMITE FRACC. RINCON COLONIAL	RM-14-2019 C. MADRID DE PALMA DE MALLORCA A LIMITE FRACC. RINCON COLONIAL	15/07/2019	12/09/2019	ALVARO HERRERA MANCILLA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,679,777.26	-	\$1,679,690.57	1,679,690.57	100%	100%	TERMINADA
142	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	Rehabilitación de Pavimento Asfáltico	CIRCUITO PORTALES SUR DE PORTALES A PORTALES ORIENTE FRACC. HACIENDA	RM-15-2019 CIRCUITO PORTALES SUR DE PORTALES A PORTALES ORIENTE FRACC. HACIENDA	15/07/2019	12/09/2019	Lifumanse Servicios Integrales S.A. De C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,115,572.53	-	\$1,105,946.01	1,105,946.01	100%	99%	TERMINADA
143	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	Pavimentación Asfáltica	CALLEJON 8 DE AV. CANALES A AV. CANTINFLAS COL. POPULAR	RM-16-2019 CALLEJON 8 DE AV. CANALES A AV. CANTINFLAS COL. POPULAR	15/07/2019	12/09/2019	Constructora Gov. S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$900,913.99	-	\$621,336.86	621,336.86	100%	69%	TERMINADA
144	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	Pavimentación Asfáltica	C. 15 DE SEPT. DE AQUILES SERDAN A MARTE R. GOMEZ COL. EXPOFIESTA SUR	RM-17-2019 C. 15 DE SEPT. DE AQUILES SERDAN A MARTE R. GOMEZ COL. EXPOFIESTA SUR	15/07/2019	12/09/2019	Ing. Humberto Leal Rodriguez	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$967,511.79	-	\$946,519.13	946,519.13	100%	98%	TERMINADA
145	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	Rehabilitación de Pavimento Asfáltico	C. LAGUNA DE LAS BRISAS DE PUERTO ARISTA A PUERTO MORELOS	RM-18-2019 C. LAGUNA DE LAS BRISAS DE PUERTO ARISTA A PUERTO MORELOS	15/07/2019	12/09/2019	I.C. David Rodriguez Galvan	DIRECTA	\$748,412.96	-	\$748,254.07	748,254.07	100%	100%	TERMINADA
146	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE 12 COL. BUENAVISTA E/ TOLEDO A FCO. GLZ. VILLARREAL	RM-19-2019 CALLE 12 COL. BUENAVISTA E/ TOLEDO A FCO. GLZ. VILLARREAL	15/07/2019	12/09/2019	ROBERTO MASSO VILLANUEVA	DIRECTA	\$696,037.64	-	\$695,715.89	695,715.89	100%	100%	TERMINADA
147	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	Pavimentación Asfáltica	9 C. SAN FERNANDO DE JOSE MARTI A SIMON BOLIVAR COL. PRAXEDIS BALBOA	RM-20-2019 C. SAN FERNANDO DE JOSE MARTI A SIMON BOLIVAR COL. PRAXEDIS BALBOA	15/07/2019	12/09/2019	Grupo Constructivo JRL S.A. de C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,231,522.44	-	\$1,005,886.75	1,005,886.75	100%	82%	TERMINADA
148	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	Rehabilitación de Pavimento Asfáltico	PRIMERA DE GPE. VICTORIA (0+038.98) A C.ABASOLOA (0+567.30) COL. MODELO Y CENTRO	RM-21-2019 C. PRIMERA DE GPE. VICTORIA (0+038.98) A C.ABASOLOA (0+567.30) COL. MODELO Y CENTRO	15/07/2019	12/09/2019	LR Proyectos y Estructuras de Mexico S.A. de S.A.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,593,918.19	-	\$2,422,073.96	2,422,073.96	100%	93%	TERMINADA
149	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLEJON LOS JUAREZ DE AV. DIVISION DEL NORTE A VICENTE GUERRERO COL. LOS JUAREZ	RM-22-2019 C.CALLEJON LOS JUAREZ DE AV. DIVISION DEL NORTE A VICENTE GUERRERO COL. LOS JUAREZ	01/10/2019	14/12/2019	Maquitam S.A. de C.V.	DIRECTA	\$556,479.36	-	\$556,479.36	556,479.36	100%	100%	TERMINADA
150	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA	C. 12 DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS A REP. DE ARGENTINA COL. LAS AMERICAS	RM-23-2019 C. 12 DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS A REP. DE ARGENTINA COL. LAS AMERICAS	01/10/2019	29/11/2019	Maquitam S.A. de C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,237,086.76	-	\$1,196,643.33	1,196,643.33	100%	97%	TERMINADA
151	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	PAVIMENTACION ASFALTICA	C. PRESA DE LAS TRUCHAS DE NETZAHUALCOYOTL A PRESA FALCON COL. RDZ.	RM-24-2019 C. PRESA DE LAS TRUCHAS DE NETZAHUALCOYOTL A PRESA FALCON COL. RDZ.	01/10/2019	29/11/2019	SANTA FE CONSTRUYE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,137,144.36	-	\$1,137,077.41	1,137,077.41	100%	100%	TERMINADA
152	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	Pavimentación Asfáltica	C. PELICANO DE LAS TORRES A TUCAN COL. LAS TORRES	RM-25-2019 C. PELICANO DE LAS TORRES A TUCAN COL. LAS TORRES	27/09/2019	14/12/2019	Gorebi Constructora S.A. de C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$929,986.84	-	\$929,981.69	929,981.69	100%	100%	TERMINADA
153	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	Pavimentación Asfáltica	C.PEDRO DAMASCO DE NATIVIDAD LARA (C.3) A GIBALTAR COL. EXPOFIESTA ORIENTE	RM-26-2019 C.PEDRO DAMASCO DE NATIVIDAD LARA (C.3) A GIBALTAR COL. EXPOFIESTA ORIENTE	27/09/2019	14/12/2019	Dan Ulises Luna Hernandez	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,303,272.81	-	\$1,254,976.43	1,254,976.43	100%	96%	TERMINACION
154	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	Pavimentación Asfáltica	C. EMILIO PORTES GIL DE FCO. PEÑA A FLORENTINO IZAGUIRRE COL. AEROPUERTO	RM-27-2019 C. EMILIO PORTES GIL DE FCO. PEÑA A FLORENTINO IZAGUIRRE COL. AEROPUERTO	27/09/2019	14/12/2019	Corporativo de Mantenimiento Industrial S.A. de C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,224,527.45	-	\$1,198,966.87	1,198,966.87	100%	98%	TERMINACION
155	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	Pavimentación Asfáltica	C. PROVIDENCIA RUIZ DE PROCOPIO GUERRA A LIMITE DE COL. ROBERTO GUERRA	RM-28-2019 C. PROVIDENCIA RUIZ DE PROCOPIO GUERRA A LIMITE DE COL. ROBERTO GUERRA	01/10/2019	29/11/2019	Soluciones Inteligentes de Construccion S.A. de C.V.	DIRECTA	\$586,910.53	-	\$585,857.57	585,857.57	100%	100%	TERMINACION

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Diciembre del 2019



No.	Descripción de la obra	Tipo de obra	Ubicación	Código de obra	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Responsable	Método de selección	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)
					Inicio	Terminación			Presupuesto	Comprobado	Restante	Porcentaje	Porcentaje		
156	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	Pavimentacion Asfaltica	C.CALMECAC DE PROLONG. 18 A CENTRAL COL. VILLA AZTECA	RM-29-2019 C.CALMECAC DE PROLONG. 18 A CENTRAL COL. VILLA AZTECA	14/10/2019	12/12/2019	Ing. Maria del Socorro Vazquez	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,519,583.28	-	\$1,519,583.27	1,519,583.27	100%	100%	TERMINADA
157	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	Pavimentacion Asfaltica	C.DE LA ALEGRIA DE TORRE CD. DE MEXICO A C. LA AMISTAD COL.AMPL. SAN MANUEL	RM-30-2019 C.DE LA ALEGRIA DE TORRE CD. DE MEXICO A C. LA AMISTAD COL.AMPL. SAN MANUEL	14/10/2019	12/12/2019	Urbanizaciones y Excavaciones del Bajo Bravo S.A. de C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,887,239.23	-	\$1,829,305.96	1,829,305.96	100%	97%	TERMINADA
158	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	Pavimentacion Asfaltica	C.PROGRESO DE BENITO JUAREZ A JOSE ZAVALA COL. SECCION 11	RM-31-2019 C.PROGRESO DE BENITO JUAREZ A JOSE ZAVALA COL. SECCION 11	14/10/2019	12/12/2019	Fletes y Equipos para Construccion S.A. de C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,881,321.32	-	\$1,737,423.25	1,737,423.25	100%	92%	TERMINADA
159	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	Pavimentacion Asfaltica	C.PARAISO DE NEVADO DE TOLUCA A BUGAMBILIAS COL. PARAISO	RM-32-2019 C.PARAISO DE NEVADO DE TOLUCA A BUGAMBILIAS COL. PARAISO	14/10/2019	12/12/2019	Provincia Construcciones S.A. de C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,089,883.58	-	\$2,710,784.70	2,710,784.70	100%	88%	TERMINADA
160	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2019	Pavimentacion Asfaltica	C. REP. DE CUBA COL. MODELO,DELICIAS Y C. PRIMERA COL. JARDIN	RM-33-2019 C. REP. DE CUBA COL. MODELO,DELICIAS Y C. PRIMERA COL. JARDIN	04/12/2019	31/12/2019	LR Proyectos y Estructuras de Mexico S.A. de S.A.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,953,470.83	-	\$2,953,365.03	2,953,365.03	100%	100%	TERMINADA
161	CAPUFE PUENTE VIEJO 2019	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	AV. LAURO VILLAR DE JOSE ARRESE A CALLE GUATEMALA	CPFPV-01-2019 AV. LAURO VILLAR DE JOSE ARRESE A C. GUATEMALA	13 DE MAYO DE 2019	11 DE JULIO DE 2019	MAQUITAM, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$7,427,548.56	-	\$6,822,387.37	6,822,387.37	100%	92%	TERMINADO
162	CAPUFE PUENTE NUEVO 2019	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE PRIMERA DE AV. CANALES A JUAREZ Y DE TERAN A VICTORIA, PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PRIMERA DE JUAREZ A TERAN	CPF-PN-02-2019 C.PRIMERA DE AV. CANALES A JUAREZ Y DE JUAREZ A TERAN	25 DE JULIO DE 2019	22 DE SEPTIEMBRE DE 2019	LR Proyectos y Estructuras de Mexico S.A. de S.A.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,939,600.24	-	\$3,840,464.97	3,840,464.97	100%	97%	TERMINADA
163	CAPUFE PUENTE VIEJO 2019	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE PRIMERA DE ABASOLO (0+567.30) A CALLE AMADO NERVO (0+921). EN LAS COLONIAS MODELO Y ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	CPFPV-03-2019 C. PRIMERA DE ABASOLO (0+567.30) A AMADO NERVO (0+921.00) COL. MODELO Y CENTRO	18 DE NOVIEMBRE DE 2019	27 DE DICIEMBRE DE 2019	MAQUITAM, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,707,012.45	-	\$1,698,438.83	1,698,438.83	100%	99%	TERMINADA
164	CAPUFE PUENTE NUEVO 2019	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE PRIMERA DE AMADO NERVO (0+921) A LILAS (1+542) EN LA COLONIA JARDIN EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	CPF-PN-04-2018 C. CLAVALES DE MARGARITA A ORQUIDEAS Y C. TAMAULIPAS DE CD. DE MEXICO A GLZ.	18 DE NOVIEMBRE DE 2019	27 DE DICIEMBRE DE 2019	GRUCOTAM, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,890,602.32	-	\$2,890,539.48	2,890,539.48	100%	100%	TERMINADA
									\$362,834,706.94	\$23,075,530.57	\$320,535,273.44	\$343,610,804.01			