

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Marzo del 2020

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido (Ejercicios Anteriores)	Ejercido 2019	Total	Físico	Financiero	
1	OBRA DIRECTA 2019	ACCESO CAMINO RURALES	RURAL BRECHA 18 EN EJIDO REVOLUCION	OD-20-2019 CAM. RURAL BRECHA 18 EN EJIDO REVOLUCION	04 DE MARZO 2019	22 DE ABRIL 2019	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,284,761.02	958,939.52	325,821.50	1,284,761.02	100%	100%	TERMINADO
2	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE CANCHAS DEL CAMBIO	CANCHAS DEL CAMBIO EN AV. CANALES COL. TREVINO ZAPATA	OD-22-2019 CANCHAS DEL CAMBIO EN AV. CANALES COL. TREVINO ZAPATA	01 DE ABRIL 2019	30 DE MAYO DEL 2019	PROYECTOS INGENIERIA CIVIL PH S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$6,102,447.18	\$2,970,397.22	\$3,131,676.33	\$6,102,073.55	100%	100%	TERMINADO
3	OBRA DIRECTA 2019	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	JUAN B. TIERINA 2.- AV. 12 DE MARZO 3.- AV. SOLIDARIDAD EXPOFIESTA ORIENTE, EJIDO LA LUZ, FRACC. ANITA, AMPL. LAS GRANJAS	OD-024-2019	29 DE ABRIL 2019	27 DE JULIO 2019	GRUPO INDUSTRIAL MATAMOROS S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,233,153.47	\$0.00	\$998,744.22	\$998,744.22	100%	81%	TERMINADO
4	OBRA DIRECTA 2019	REPOSICION DE BASE DE SULFATO Y LOSAS DE CONCRETO	CALLE UNIVERSIDAD DE LEO A VIRGO FRACC. SATELITE	OD-30-2019	06 DE MAYO 2019	04 DE JULIO 2019	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,007,653.41	\$0.00	\$987,810.04	\$987,810.04	100%	98%	TERMINADO
5	OBRA DIRECTA 2019	ACCESO DE CAMINOS RURALES	ACCESOS DE CAMINOS RURALES EN EJIDO GUADALUPE	OD-33-2019 REHAB. ACCESOS DE CAMINOS RURALES EN EJIDO GUADALUPE	06 DE MAYO 2019	04 DE JUNIO 2019	MIGUEL ANGEL GONZLAEZ SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,850,145.29	\$3,636,121.38	\$214,023.91	\$3,850,145.29	100%	100%	TERMINADO
6	OBRA DIRECTA 2019	ACCESO CON SALFATO DE CALCIO	CALLE AGROQUIMICOS DE AGRICOLA A FORRAJEROS COL. AGRICOLA ORIENTAL Y CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LAZARO CARDENAS A PRIVADA JUAN A. COL. 2 DE AGOSTO	MAT-OP-OD-043/2019 ,CALLE AGROQUIMICOS DE AGRICOLA A FORRAJEROS COL. AGRICOLA ORIENTAL Y CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LAZARO CARDENAS A PRIVADA JUAN A. COL. 2 DE AGOSTO	05/12/2019	03/01/2020	TAM-JAL-CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	DIRECTA	\$709,900.17	-	\$709,900.17	\$709,900.17	100%	100%	TERMINADO
7	OBRA DIRECTA 2019	ACCESO CON SALFATO DE CALCIO	CALLE MANUEL CAVAZOS LERMA DE OLMO COBALTO, CALLE COBALTO DE MANUEL C. LERMA A MARTHE R. GOMES, CALLE MARTHE R. GOMES DE COBALTO A PROSPERIDAD Y CALLE MARTHE R. GOMES DE PROSPERIDAD A PROVIDENCIA COL. TERRANOVA	MAT-OP-OD-044/2019, CALLE MANUEL CAVAZOS LERMA DE OLMO COBALTO, CALLE COBALTO DE MANUEL C. LERMA A MARTHE R. GOMES, CALLE MARTHE R. GOMES DE COBALTO A PROSPERIDAD Y CALLE MARTHE R. GOMES DE PROSPERIDAD A PROVIDENCIA COL. TERRANOVA	05/12/2019	03/01/2020	TAM-JAL-CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	DIRECTA	\$638,001.93	-	\$638,001.93	\$638,001.93	100%	100%	TERMINADO
8	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE MANUEL DE LA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS A MARINA NACIONAL Y EJERCITO NACIONAL DE SEXTA A RICARDO SALAZAR CEBALLOS	MAT-OP-OD-045/2019, CALLE MANUEL DE LA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS A MARINA NACIONAL Y EJERCITO NACIONAL DE SEXTA A RICARDO SALAZAR CEBALLOS	05/12/2019	03/01/2020	SANTA FE CONSTRUYE S.A. DE C.V.	DIRECTA	\$634,588.44	-	\$634,588.44	\$634,588.44	100%	100%	TERMINADO
9	OBRA DIRECTA 2019	PROYECTO EN PLAYA BAGDAD DE PARQUE COSTERO, INSTALACION DE TIROLESA, MURO DE ESCALADA Y 10 KIT DE EQUIPO DE TIROLESA	PLAYA BAGDAD	PROYECTO EN PLAYA BAGDAD DE PARQUE COSTERO, INSTALACION DE TIROLESA, MURO DE ESCALADA Y 10 KIT DE EQUIPO DE TIROLESA			CONSORCIO METALPLASTICO S.A. DE C.V.		\$931,074.00	366,377.62	\$564,696.38	\$931,074.00	100%	100%	TERMINADO
10	FISM 2019	EQUIPAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEO	CALLE DEL MANGO	FISM-031-19 BIS LA LAGUNETA	09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	7 DE DICIEMBRE DE 2019	CONSTRUCTORA LAZO S. DE R. L. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,804,634.27	2,160,215.07	\$2,640,936.53	\$4,801,151.60	100%	100%	TERMINADOS
11	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE VIALIDAD A BASE DE PAVIEMNTO ASFALTICO	AV. DIAGONAL CUHUTEMOC DE CALLE SEXTA A CALLE MINA	OD-01-2020 AV. DIAGONAL CUHUTEMOC DE C. SEXTA A C. MINA ZONA CENTRO	14 DE ENERO 2020	13 DE FEBRERO 2020	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,380,550.96	-	\$1,386,688.70	\$1,386,688.70	100%	100%	TERMINADO

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Marzo del 2020

Código	Tipo de Obra	Descripción de la Obra	Ubicación	Código de Obra	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Beneficiarios	Modalidad de Obra	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)
					Inicio	Terminación			Presupuesto	Comprobado	Restante	Comprobado	Restante		
12	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CENTRAL SUR	AV. LAURO VILLAR	OD-02-2020 AV. LAURO VILLAR DE CALLEJON 8 (0+464) A FIDENCIO TREJO (0+740)	14 DE ENERO 2020	13 DE FEBRERO 2020	MAQUITAM S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$915,341.91	-	\$915,205.94	\$915,205.94	100%	100%	TERMINADO
13	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE DE CAMINO RURALES	REHAB.CAMINO RURAL EJ. EL REFUGIO CARR. PLAYA	OD-03-2020 RREHAB.CAMINO RURAL EJ. EL REFUGIO CARR. PLAYA	31/01/2020	29/02/2020	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,360,945.04	-	\$1,360,945.04	\$1,360,945.04	100%	100%	TERMINADA
14	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	EN EL EJIDOLAS BLANCAS	OD-04-2020 REHAB.CAMINO RURAL EJ. LAS BLANCAS DE CARR. VALLE HERMOSO A 2+000 HACIA EL NORTE	30 DE ENERO 2020	29 DE FEBRERO 2020	C. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,368,869.60	-	\$1,368,869.60	\$1,368,869.60	100%	100%	TERMINADO
15	OBRA DIRECTA 2020	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO	PARQUE COSTERO	OD-07-2020 CONSTR. ESTAC. PARQUE COSTERO PLAYA BAGDAD	21 DE FEBRERO 2020	24 DE ABRIL 2020	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R.L.	LICITACION PUBLICA	\$6,196,750.72	-	\$2,672,260.92	\$2,672,260.92	70%	43%	PROCESO
16	FORTAMUN 2020	REABILITACION DE VIALIDAD A BASE DE PAVIEMNTO ASFALTICO	AV. DIAGONAL CUAUHTEMOC	FORT-01-2020 AV. DIAG. CUAUHTEMOC DE C. MINA A C. OCAMPO ZONA CENTRO	14 D ENERO 2020	13 DE FEBRERO 2020	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R.L.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,380,550.96	-	\$1,380,480.31	\$1,380,480.31	100%	100%	TERMINADO
17	FORTAMUN 2020	REHABILITACION DE DE CAMINO RURALES	BRECHA 14 (PRIMERA ETAPA) DE CARR. MAT-REYNOSA EJ. TIMONES	FORT-04-2020 BRECHA 14 (PRIMERA ETAPA) DE CARR. MAT-REYNOSA EJ. TIMONES	17/02/2020	17/03/2020	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S.A.DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,382,230.25	-	\$1,382,230.24	\$1,382,230.24	50%	100%	PROCESO
18	FORTAMUN 2020	REHABILITACION DE DE CAMINO RURALES	REHAB. CAMINO RURAL ACCESO BRECHA 10 DE CANAL DE RIEGO 0+000 A 2+033 HACIA EL SUR EN EL EJ. SAN LUISITO	FORT-05-2020 REHAB. CAMINO RURAL ACCESO BRECHA 10 DE CANAL DE RIEGO 0+000 A 2+033 HACIA EL SUR EN EL EJ. SAN LUISITO	17/02/2020	17/03/2020	COOPERATIVO INDUSTRIAL NR7 S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,294,549.00	-	\$1,294,381.47	\$1,294,381.47	50%	100%	PROCESO
									\$36,476,147.62	\$10,092,050.81	\$22,607,261.67	\$32,699,312.48			