

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 30 de Junio del 2020

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido (Ejercidos Anteriores)	Ejercido 2019	Total	Físico	Financiero	
1	OBRA DIRECTA 2019	ACCESO CAMINO RURALES	RURAL BRECHA 18 EN EJIDO REVOLUCION	OD-20-2019 CAM. RURAL BRECHA 18 EN EJIDO REVOLUCION	04 DE MARZO 2019	22 DE ABRIL 2019	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,284,761.02	958,939.52	325,821.50	1,284,761.02	100%	100%	TERMINADO
2	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE CANCHAS DEL CAMBIO	CANCHAS DEL CAMBIO EN AV. CANALES COL. TREVIÑO ZAPATA	OD-22-2019 CANCHAS DEL CAMBIO EN AV. CANALES COL. TREVIÑO ZAPATA	01 DE ABRIL 2019	30 DE MAYO DEL 2019	PROYECTOS INGENIERIA CIVIL PH S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$6,102,447.18	\$2,970,397.22	\$3,131,676.33	\$6,102,073.55	100%	100%	TERMINADO
3	OBRA DIRECTA 2019	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	JUAN B. TIJERINA 2.- AV. 12 DE MARZO 3.- AV. SOLIDARIDAD EXPOFIESTA ORIENTE, EJIDO LA LUZ, FRACC. ANITA, AMPL. LAS GRANJAS	OD-24-2019 ESC.SEC. TEC. 64, C. JUAN B. TIJERINA, AV. 12 DE MARZO,	29 DE ABRIL 2019	27 DE JULIO 2019	GRUPO INDUSTRIAL MATAMOROS S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,233,153.47	\$0.00	\$1,187,176.60	\$1,187,176.60	100%	96%	TERMINADO
4	OBRA DIRECTA 2019	REPOSICION DE BASE DE SULFATO Y LOSAS DE CONCRETO	CALLE UNIVERSIDAD DE LEO A VIRGO FRACC. SATELITE	OD-30-2019 REP. DE BASE SULFATO EN C. UNIVERSIDAD DE LEO A VIRGO FRACC. SATELITE	06 DE MAYO 2019	04 DE JULIO 2019	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,007,653.41	\$0.00	\$1,007,653.41	\$1,007,653.41	100%	100%	TERMINADO
5	OBRA DIRECTA 2019	ACCESO DE CAMINOS RURALES	ACCESOS DE CAMINOS RURALES EN EJIDO GUADALUPE	OD-33-2019 REHAB. ACCESOS DE CAMINOS RURALES EN EJIDO GUADALUPE	06 DE MAYO 2019	04 DE JUNIO 2019	MIGUEL ANGEL GONZLAEZ SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,850,145.29	\$3,636,121.38	\$214,023.91	\$3,850,145.29	100%	100%	TERMINADO
6	OBRA DIRECTA 2019	ACCESO CON SALFATO DE CALCIO	CALLE AGROQUIMICOS DE AGRICOLA A FORRAJEROS COL. AGRICOLA ORIENTAL Y CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LAZARO CARDENAS A PRIVADA JUAN A. COL. 2 DE AGOSTO	MAT-OP-OD-043/2019 ,CALLE AGROQUIMICOS DE AGRICOLA A FORRAJEROS COL. AGRICOLA ORIENTAL Y CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LAZARO CARDENAS A PRIVADA JUAN A. COL. 2 DE AGOSTO	05/12/2019	03/01/2020	TAM-JAL-CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	DIRECTA	\$709,900.17	-	\$709,900.17	\$709,900.17	100%	100%	TERMINADO
7	OBRA DIRECTA 2019	ACCESO CON SALFATO DE CALCIO	CALLE MANUEL CAVAZOS LERMA DE OLMO COBALTO, CALLE COBALTO DE MANUEL C. LERMA A MARTHE R. GOMES, CALLE MARTHE R. GOMES DE COBALTO A PROSPERIDAD Y CALLE MARTHE R. GOMES DE PROSPERIDAD A PROVIDENCIA COL. TERRANOVA	MAT-OP-OD-044/2019, CALLE MANUEL CAVAZOS LERMA DE OLMO COBALTO, CALLE COBALTO DE MANUEL C. LERMA A MARTHE R. GOMES, CALLE MARTHE R. GOMES DE COBALTO A PROSPERIDAD Y CALLE MARTHE R. GOMES DE PROSPERIDAD A PROVIDENCIA COL. TERRANOVA	05/12/2019	03/01/2020	TAM-JAL-CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	DIRECTA	\$638,001.93	-	\$638,001.93	\$638,001.93	100%	100%	TERMINADO
8	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE MANUEL DE LA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS A MARINA NACIONAL Y EJERCITO NACIONAL DE SEXTA A RICARDO SALAZAR CEBALLOS	MAT-OP-OD-045/2019, CALLE MANUEL DE LA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS A MARINA NACIONAL Y EJERCITO NACIONAL DE SEXTA A RICARDO SALAZAR CEBALLOS	05/12/2019	03/01/2020	SANTA FE CONSTRUYE S.A. DE C.V.	DIRECTA	\$634,588.44	-	\$634,588.44	\$634,588.44	100%	100%	TERMINADO
9	OBRA DIRECTA 2019	PROYECTO EN PLAYA BAGDAD DE PARQUE COSTERO, INSTALACION DE TIROLESA, MURO DE ESCALADA y 10 KIT DE EQUIPO DE TIROLESA	PLAYA BAGDAD	PROYECTO EN PLAYA BAGDAD DE PARQUE COSTERO, INSTALACION DE TIROLESA, MURO DE ESCALADA y 10 KIT DE EQUIPO DE TIROLESA			CONSORCIO METALPLASTICO S.A. DE C.V.		\$931,074.00	366,377.62	\$564,696.38	\$931,074.00	100%	100%	TERMINADO
10	FISM 2019	EQUIPAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEO	CALLE DEL MANGO	FISM-031-19 BIS LA LAGUNETA	09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	7 DE DICIEMBRE DE 2019	CONSTRUCTORA LAZO S. DE R. L. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,804,634.27	2,160,215.07	\$2,640,936.53	\$4,801,151.60	100%	100%	TERMINADOS
11	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE VIALIDAD A BASE DE PAVIEMTO ASFALTICO	AV. DIAGONAL CUHUTEMOC DE CALLE SEXTA A CALLE MINA	OD-01-2020 AV. DIAGONAL CUAUHTEMOC DE C. SEXTA A C. MINA ZONA CENTRO	14 DE ENERO 2020	13 DE FEBRERO 2020	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,380,550.96	-	\$1,386,688.70	\$1,386,688.70	100%	100%	TERMINADO
12	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CENTRAL SUR	AV. LAURO VILLAR	OD-02-2020 AV. LAURO VILLAR DE CALLEJON 8 (0+464) A FIDENCIO TREJO (0+740)	14 DE ENERO 2020	13 DE FEBRERO 2020	MAQUITAM S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$915,341.91	-	\$915,205.94	\$915,205.94	100%	100%	TERMINADO
13	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE DE CAMINO RURALES	REHAB.CAMINO RURAL EJ. EL REFUGIO CARR. PLAYA	OD-03-2020 RREHAB.CAMINO RURAL EJ. EL REFUGIO CARR. PLAYA	31/01/2020	29/02/2020	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,360,945.04	-	\$1,360,945.04	\$1,360,945.04	100%	100%	TERMINADA
14	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	EN EL EJIDOLAS BLANCAS	OD-04-2020 REHAB.CAMINO RURAL EJ. LAS BLANCAS DE CARR. VALLE HERMOSO A 2+000 HACIA EL NORTE	30 DE ENERO 2020	29 DE FEBRERO 2020	C. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,368,869.60	-	\$1,368,869.60	\$1,368,869.60	100%	100%	TERMINADO

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 30 de Junio del 2020

No.	Tipo de Obra	Descripción de la Obra	Lugar de Ejecución	Descripción de la Obra	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Materiales	Método de Selección	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)
					Inicio	Terminación			Presupuesto	Compras	Aplicado	Porcentaje	Porcentaje		
15	OBRA DIRECTA 2020	Rehabilitación de Vialidad a Base de Pavimento Asfáltico	ASF. DE AV. DIAGONAL CUAUHEMOC DE C. OC	OD-05-2020 REHAB. DE VIALIDAD A BASE DE PAV. ASF. DE AV. DIAGONAL CUAUHEMOC DE C. OC	17/02/2020	17/03/2020	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,138,970.56	-	\$1,138,970.56	\$1,138,970.56	100%	100%	TERMINADO
16	OBRA DIRECTA 2020	Trabajos preliminares en áreas deportivas y recreativas, y construcción de cimentación para tirolesa en parque costero	PLAYA BAGDAD	OD-06-2020 TRAB. PRELIMINARES DE AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, CONSTRUCC. DE CIM	13/02/2020	17/03/2020	SANTA FE CONSTRUYE S.A DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,097,047.28	-	\$1,095,735.34	\$1,095,735.34	100%	100%	TERMINADO
17	OBRA DIRECTA 2020	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO	PARQUE COSTERO	OD-07-2020 CONSTR. ESTAC. PARQUE COSTERO PLAYA BAGDAD	21 DE FEBRERO 2020	24 DE ABRIL 2020	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R.L.	LICITACION PUBLICA	\$6,196,750.72	-	\$6,196,745.48	\$6,196,745.48	100%	100%	TERMINADO
18	OBRA DIRECTA 2020	Rehabilitación de Pavimento Asfáltico	AV. LAURO VILLAR DE LATERAL NORTE A CALLEJON 8	OD-08-2020 REHAB. DE PAV. ASF. EN AV. LAURO VILLAR DE LATERAL NORTE A CALLEJON 8	28/02/2020	31/03/2020	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,120,761.98	-	\$1,120,748.31	\$1,120,748.31	100%	100%	TERMINADO
19	OBRA DIRECTA 2020	CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS	PARQUE COSTERO	OD-09-2020 CONSTRUCC. CANCHAS DEPORTIVAS EN PARQUE COSTERO DE PLAYA BAGDAD	28/02/2020	31/03/2020	LIC. ROBERTO MASSO VILLANUEVA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,277,307.53	-	\$343,119.54	\$343,119.54	100%	27%	TERMINADO
20	OBRA DIRECTA 2020	Construcción de Caminos Rurales (Carga y Acarreo de revestimiento)	REVESTIMIENTO EN VARIOS EJIDOS	OD-11-2020 CONSTRUCC. CAMINO RURAL - CARGA Y ACARREO DE REVESTIMIENTO EN VARIOS EJIDOS	13/02/2020	08/03/2020	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,386,909.25	-	\$1,386,909.25	\$1,386,909.25	100%	100%	TERMINADO
21	OBRA DIRECTA 2020	Rehabilitación de Camino Rural en Acceso	EJ. LA BRIGADA DE CARR. MATAMOROS-REYNOSA AL KM. 2+030	OD-012-2020 REHAB. CAMINO RURAL DE ACCESO BRECHA EJIDAL EJ. LA BRIGADA DE CARR. MATAMOROS-REYNOSA AL KM. 2+030	20/02/2020	21/04/2020	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R.L.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,389,567.48	-	\$1,389,567.48	\$1,389,567.48	100%	100%	TERMINADO
22	OBRA DIRECTA 2020	Rehabilitación de Camino Rural de Acceso	ACCESO BRECHA 14 DE EJ. TIMONES AL EJ. PALO BLANCO	OD-13-2020 REHAB. CAMINO RURAL ACCESO BRECHA 14 DE EJ. TIMONES AL EJ. PALO BLANCO	20/03/2020	21/04/2020	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,293,428.30	-	\$1,293,428.30	\$1,293,428.30	100%	100%	TERMINADO
23	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE ACCESO CON SULFATO	CIRCUITO NORTE: CALLE FRESNO DE LIMITE SUR DE COLONIA CORRECAMINOS A CALLE MARTE R. GOMEZ, CALLE MARTE R. GOMEZ DE FRESNO A VERSALLES, COL. TERRANOVA	OD-14-2020 REHAB. DE ACCESO CON SULFATO CIRCUITO NORTE: C. FRESNO DE LIMITE SUR DE LA COL. CORRECAMINOS A C. MARTE R. GOMEZ, C. MARTE R. GOMEZ DE FRESNO A VERSALLES COL. TERRANOVA.	31/03/2020	05/05/2020	COORPORATIVO INDUSTRIAL NR7 S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$747,387.13	-	\$747,387.13	\$747,387.13	100%	100%	TERMINADO
24	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE ACCESO CON SULFATO	CIRCUITO SUR: CALLE FRANCISCO I. MADERO Y FRANCISCO MARQUEZ ENTRE PRIVADA Y VALLE FRESNO, COL. LAGUNA AZUL Y LUZ ESPERANZA (2 DE AGOST)	OD-15-2020 REHAB. DE ACCESO CON SULF. DE CAL. CIRCUITO SUR: C. FCO. I. MADERO Y FCO. MARQUEZ ENTRE PRIV. 2 Y C. FRESNO COL. LAGUNETA AZUL Y LUZ ESPERANZA (2 DE AGOSTO)	31/03/2020	05/05/2020	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,388,068.45	-	\$1,388,068.45	\$1,388,068.45	100%	100%	TERMINADO
25	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE ACCESO CON SULFATO	CALLE PROTEINAS BASICAS Y AGROQUIMICOS DE PROTEINAS BASICAS A FORRAJEROS Y MOLINEROS DE FORRAJEROS A SEMILLAS HIBRIDAS, COL. AGRICOLA ORIENTAL	OD-16-2020 REHAB. DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO C. PROTEINAS BASICAS Y AGROQUIMICOS DE PROTEINAS BASICAS A FORRAJEROS Y MOLINEROS DE FORRAJEROS A SEMILLAS HIBRIDAS COL. AGRICOLA ORIENTAL	31/03/2020	05/05/2020	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE RL. L.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,352,358.50	-	\$1,352,293.33	\$1,352,293.33	100%	100%	TERMINADO
26	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO	EJIDO LOS RANCHITOS DE CARRETERA SENDERO NACIONAL AL KM. 2+000 HACIA EL SUR	OD-18-2020 REHAB. CAMION RURAL ACCESO A EJIDO LOS RANCHITOS	12/05/2020	13/06/2020	C. MIGUEL ANGEL GONZALES SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,367,895.20	-	\$1,367,895.20	\$1,367,895.20	100%	100%	TERMINADO
27	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO	EJIDO BUENOS AIRES DE CARRETERA MATAMOROS-REYNOSA AL KM. 1+122 HACIA EL EJIDO Y DEL PUENTE AL KM. 0+785 HACIA EL EJIDO LA PUERTA	OD-19-2020 REHAB. CAMINO RURAL ACCESO EJIDO BUENOS AIRES	12/05/2020	13/06/2020	PROYECTOS TEKA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,390,294.24	-	\$1,390,294.24	\$1,390,294.24	100%	100%	TERMINADO
28	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO	EJIDO LA SIERRITA DE CALLE TANUE ELEVADO A KM 1+725 HACIA ELSUR	OD-20-2020 REHAB. CAMION RURAL ACCESO EN EJIDO LA SIERRITA	12/05/2020	13/06/2020	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,390,194.75	-	\$1,390,194.75	\$1,390,194.75	100%	100%	TERMINADO

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 30 de Junio del 2020

No.	Tipo de Obra	Descripción de la Obra	Ubicación	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Empresa Ejecutora	Modalidad	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, etc.)	
				Inicio	Terminación			Presupuesto	Comprobado	Restante	Avance	Porcentaje			
29	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO	EJIDO PRISCILIANO DELGADO DE CARRETERA MATAMOROS REYNOSA AL KM. 1+330 AL NORTE Y LAS CALLES DE ACCESO A LA ESCUELA	OD-21-2020 REHAB.CAMINO RURAL ACCESO EJ. PRISCILIANO DELGADO	12/05/2020	13/06/2020	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,390,597.71	-	\$1,390,597.71	\$1,390,597.71	100%	100%	TERMINADO
30	FORTAMUN 2020	REABILITACION DE VIALIDAD A BASE DE PAVIEMNTO ASFALTICO	AV. DIAGONAL CUAUHEMOC	FORT-01-2020 AV. DIAG. CUAUHEMOC DE C. MINA A C. OCAMPO ZONA CENTRO	14 D ENERO 2020	13 DE FEBRERO 2020	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R.L.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,380,550.96	-	\$1,380,480.31	\$1,380,480.31	100%	100%	TERMINADO
31	FORTAMUN 2020	Rehabilitación de Vialidad a Base de Pavimento Asfáltico	AV. LAURO VILLAR DE LATERAL SUR DE CALLEJON 8 A C. FIDENCIO TREJO	FORT-02-2020 AV. LAURO VILLAR DE LATERAL SUR DE CALLEJON 8 A C. FIDENCIO TREJO	17/02/2020	17/03/2020	CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,154,966.83	-	\$1,154,966.83	\$1,154,966.83	100%	100%	TERMINADO
32	FORTAMUN 2020	Rehabilitación de Vialidad a Base de Pavimento Asfáltico	AV. DIAGONAL CUAUHEMOC DE C. JUAREZ A C. 12 ZONA CENTRO	FORT-03-2020 AV. DIAGONAL CUAUHEMOC DE C. JUAREZ A C. 12 ZONA CENTRO	17/02/2020	17/03/2020	LIC. ROBERTO MASSO VILLANUEVA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$874,459.26	-	\$874,459.26	\$874,459.26	100%	100%	TERMINADO
33	FORTAMUN 2020	REHABILITACION DE DE CAMINO RURALES	BRECHA 14 (PRIMERA ETAPA) DE CARR. MAT-REYNOSA EJ. TIMONES	FORT-04-2020 BRECHA 14 (PRIMERA ETAPA) DE CARR. MAT-REYNOSA EJ. TIMONES	17/02/2020	17/03/2020	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,382,230.25	-	\$1,382,230.24	\$1,382,230.24	100%	100%	TERMINADO
34	FORTAMUN 2020	REHABILITACION DE DE CAMINO RURALES	REHAB. CAMINO RURAL ACCESO BRECHA 10 DE CANAL DE RIEGO 0+000 A 2+033 HACIA EL SUR EN EL EJ. SAN LUISITO	FORT-05-2020 REHAB. CAMINO RURAL ACCESO BRECHA 10 DE CANAL DE RIEGO 0+000 A 2+033 HACIA EL SUR EN EL EJ. SAN LUISITO	17/02/2020	17/03/2020	COORPORATIVO INDUSTRIAL NR7 S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,294,549.00	-	\$1,294,381.47	\$1,294,381.47	100%	100%	TERMINADO
35	FORTAMUN 2020	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y COLOCACION DE TANQUE DE AGUA DE 10,000 LTS.	Y CONSTRUCCION DE PROTECCION PARA CISTERNA EN PARQUE COSTERO	FORT-06-2020 CONST. MURO, COLOC. TANQUE DE AGUA 10,000 LTS. Y CONSTR. PROT. CISTERNA PLAYA BAGDAD	13/02/2020	17/03/2020	ING. ERNESTO DANACHE GONZALEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,162,029.47	-	\$880,085.24	\$880,085.24	100%	76%	TERMINADO
36	FORTAMUN 2020	Rehabilitación de Pavimento Asfáltico (Central Norte)	AV. LAURO VILLAR DE CENTRAL NORTE DE CALLEJON 8 A FIDENCIO TREJO	FORT-07-2020 AV. LAURO VILLAR DE CENTRAL NORTE DE CALLEJON 8 A FIDENCIO TREJO	28/02/2020	31/03/2020	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$897,841.01	-	\$873,594.80	\$873,594.80	100%	97%	TERMINADO
37	FORTAMUN 2020	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO	EJIDO LA CAPILLA, DE CARRETERA MATAMOROS-MEZQUITAL A1+800 HACIA EL PONIENTE	FORT-09-2020 REHAB. DE CAMINO RURAL ACCESO EJ. LA CAPILLA CARR. MATAMOROS-MEZQUITAL AL KM. 1+800 HACIA EL PTE.	20/03/2020	21/04/2020	C. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,380,042.72	-	\$1,380,042.72	\$1,380,042.72	100%	100%	TERMINADO
38	FORTAMUN 2020	Rehabilitación de Camino Rural de Acceso	ACCESO EJ. PACHECO DE CARR.VALLE HERMOSO AL KM. 2+185 HACIA EL SUR	FORT-10-2020 ACCESO EJ. PACHECO DE CARR.VALLE HERMOSO AL KM. 2+185 HACIA EL SUR	20/03/2020	21/04/2020	C. HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,387,680.82	-	\$1,387,680.82	\$1,387,680.82	100%	100%	TERMINADO
39	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2020	REHABILITACION DE VIALIDAD A BASE DE PAVIEMNTO ASFALTICO	AV. DIAG. CUAUHEMOC DE C. 12 A BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA COL. SAN FRANCISCO	RM-01-2020 AV. DIAG. CUAUHEMOC DE C. 12 A BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA COL. SAN FRANCISCO	31/03/2020	20/05/2020	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$9,197,422.55	-	\$9,197,422.54	\$9,197,422.54	100%	100%	TERMINADO
40	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2020	REHABILITACION DE PAVIEMNTO ASFALTICO	CALLE PROLONGACION CALIXTO AYALA DE ALBINO HERNANDEZ A RIGO TOVAR	RM-03-2020 C. PROLONG. CALIXTO AYALA DE ALBINO HDZ. A RIGO TOVAR	27/04/2020	29/05/2020	GRUCOTAM S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,470,875.90	-	\$3,470,866.56	\$3,470,866.56	100%	100%	TERMINADO
41	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2020	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	AV. DEL NIÑO DE BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA A CALLE SOLIDARIDAD	RM-04-2020 AV. DEL NIÑO DE MANUEL CAVAZOS LERMA A SOLIDARIDAD	08/05/2020	09/06/2020	CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS S.A. DE CV.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$6,676,301.98	-	\$6,669,152.57	\$6,669,152.57	100%	100%	TERMINADO