

**Municipio de Matamoros Tamaulipas**  
**Administración Municipal 2018-2021**  
**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS**  
**Al 30 de Septiembre del 2020**

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)	
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido (Ejercicio Anterior)	Ejercido 2019	Total	Físico		Financiero
1	OBRA DIRECTA 2019	ACCESO CAMINO RURALES	RURAL BRECHA 18 EN EIDO REVOLUCION	OD-20-2019 CAM. RURAL BRECHA 18 EN EIDO REVOLUCION	04 DE MARZO 2019	22 DE ABRIL 2019	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,284,761.02	958,939.52	375,821.50	1,284,761.02	100%	100%	TERMINADO
2	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE CANCHAS DEL CAMBIO	CANCHAS DEL CAMBIO EN AV. CANALES COL. TREVINO ZAPATA	OD-22-2019 CANCHAS DEL CAMBIO EN AV. CANALES COL. TREVINO ZAPATA	01 DE ABRIL 2019	30 DE MAYO DEL 2019	PROYECTOS INGENIERIA CIVIL PH S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$6,102,447.18	\$2,970,397.22	\$3,131,676.33	\$6,102,073.55	100%	100%	TERMINADO
3	OBRA DIRECTA 2019	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	JUAN B. TIERRINA 2.- AV. 12 DE MARZO 3.- AV. 12 DE MARZO 3.- AV. 12 DE MARZO 3.- AV. 12 DE MARZO, FRACC. ANITA, AMPL. LAS ERBANAS.	OD-24-2019 ESC. SEC. TIE. 4.- JUAN B. TIERRINA, AV. 12 DE MARZO,	29 DE ABRIL 2019	27 DE JULIO 2019	GRUPO INDUSTRIAL MATAMOROS S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,233,153.47	\$0.00	\$1,187,176.60	\$1,187,176.60	100%	96%	TERMINADO
4	OBRA DIRECTA 2019	REPOSICION DE BASE DE SULFATO Y LOSAS DE CONCRETO	CALLE UNIVERSIDAD DE LOS A VERRGO FRACC. SATELITE	OD-20-2019 REP. DE BASE SULFATO EN C.- UNIVERSIDAD DE LOS A VERRGO FRACC. SATELITE	06 DE MAYO 2019	04 DE JULIO 2019	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,007,653.41	\$0.00	\$1,007,653.41	\$1,007,653.41	100%	100%	TERMINADO
5	OBRA DIRECTA 2019	ACCESO DE CAMINOS RURALES	ACCESOS DE CAMINOS RURALES EN EIDO GUADALUPE	ACCESOS DE CAMINOS RURALES EN EIDO GUADALUPE	06 DE MAYO 2019	04 DE JUNIO 2019	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOUS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,850,145.29	\$3,636,121.38	\$214,023.91	\$3,850,145.29	100%	100%	TERMINADO
6	OBRA DIRECTA 2019	ACCESO CON SULFATO DE CALCIO	CALLE AGROQUIMICOS DE AGRICOLA A FORRAJEROS COL. AGRICOLA ORIENTAL Y CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LAZARO CADERNAS PRIVADA JUAN A. COL. 2 DE AGOSTO	OD-20-2019 ACCESO CON SULFATO DE CALCIO EN C. AGRICOLA ORIENTAL Y CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LAZARO CADERNAS PRIVADA JUAN A. COL. 2 DE AGOSTO	05/12/2019	03/01/2020	TAM-JAL-CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	DIRECTA	\$709,900.17	-	\$709,900.17	\$709,900.17	100%	100%	TERMINADO
7	OBRA DIRECTA 2019	ACCESO CON SULFATO DE CALCIO	CALLE MANUEL CAVAZOS LERMA DE OLMO COBALTO CALLE COBALTO DE MANUEL C. LERMA A MARTHE R. GOMES, CALLE MARTHE R. GOMES DE COBALTO A PROSPERIDAD Y CALLE MARTHE R. GOMES DE PROSPERIDAD A PROVIDENCIA COL. TERRANOVA	OD-20-2019 ACCESO CON SULFATO DE CALCIO EN C. MANUEL CAVAZOS LERMA DE OLMO COBALTO CALLE COBALTO DE MANUEL C. LERMA A MARTHE R. GOMES, CALLE MARTHE R. GOMES DE COBALTO A PROSPERIDAD Y CALLE MARTHE R. GOMES DE PROSPERIDAD A PROVIDENCIA COL. TERRANOVA	05/12/2019	03/01/2020	TAM-JAL-CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	DIRECTA	\$638,001.93	-	\$638,001.93	\$638,001.93	100%	100%	TERMINADO
8	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE MANUEL DE LA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS A MEXICANA NACIONAL Y EJERCITO NACIONAL DE SEXTA A RICARDO SALAZAR CEBALLOS	OD-20-2019 REHAB. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. MANUEL DE LA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS A MEXICANA NACIONAL Y EJERCITO NACIONAL DE SEXTA A RICARDO SALAZAR CEBALLOS	05/12/2019	03/01/2020	SANTA FE CONSTRUYE S.A. DE C.V.	DIRECTA	\$634,588.44	-	\$634,588.44	\$634,588.44	100%	100%	TERMINADO
9	OBRA DIRECTA 2019	PROYECTO EN PLAYA BAGDAD DE PARQUE COSTERO, INSTALACION DE TROLESIA, MURO DE ESCALADERA Y 20 MET DE FUNDACION DE TROLESIA	PLAYA BAGDAD	PROYECTO EN PLAYA BAGDAD DE PARQUE COSTERO, INSTALACION DE TROLESIA, MURO DE ESCALADERA Y 20 MET DE FUNDACION DE TROLESIA	09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	7 DE DICIEMBRE DE 2019	CONSTRUCTORA LAJO S. DE R. L. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$931,074.00	366,377.62	\$564,696.38	\$931,074.00	100%	100%	TERMINADO
10	FISM 2019	EQUIPAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEO	CALLE DEL MANGO	OD-20-2019 EQUIPAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEO EN C. CALLE DEL MANGO	09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	7 DE DICIEMBRE DE 2019	CONSTRUCTORA LAJO S. DE R. L. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,804,634.27	2,160,215.07	\$2,640,938.53	\$4,801,151.60	100%	100%	TERMINADOS
11	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE VIALIDAD A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO	AV. DIAGONAL CUAUHTEMOC DE CALLE SEXTA A CALLE MINA	OD-05-2020 REHAB. DE VIALIDAD A BASE DE PAV. ASF. DE AV. DIAGONAL CUAUHTEMOC DE C. VY	14 DE ENERO 2020	13 DE FEBRERO 2020	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,386,550.96	-	\$1,386,688.70	\$1,386,688.70	100%	100%	TERMINADO
12	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CENTRAL SUR	AV. LAURO VILLAR	OD-02-2020 REHAB. DE PAV. ASF. DE AV. LAURO VILLAR DE LATERAL B	14 DE ENERO 2020	13 DE FEBRERO 2020	MAQUITAM S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$915,341.91	-	\$915,205.94	\$915,205.94	100%	100%	TERMINADO
13	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE DE CAMINO RURALES	REHAB. CAMINO RURAL EL REFUGIO CARR. PLAYA	OD-04-2020 REHAB. CAMINO RURAL EL REFUGIO CARR. PLAYA	31/01/2020	29/02/2020	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,360,945.04	-	\$1,360,945.04	\$1,360,945.04	100%	100%	TERMINADA
14	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	EN EL EJIDOLAS BLANCAS	OD-04-2020 REHAB. CAMINO RURAL EL LAS BLANCAS DE CARR. VALLE HERMOSO A 2+000 HACIA EL NORTE	30 DE ENERO 2020	29 DE FEBRERO 2020	C. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOUS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,368,869.60	-	\$1,368,869.60	\$1,368,869.60	100%	100%	TERMINADO
15	OBRA DIRECTA 2020	Rehabilitación de Vialidad a Base de Pavimento Asfáltico	ASF. DE AV. DIAGONAL CUAUHTEMOC DE C. OC	OD-05-2020 REHAB. DE VIALIDAD A BASE DE PAV. ASF. DE AV. DIAGONAL CUAUHTEMOC DE C. VY	17/02/2020	17/03/2020	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,138,970.56	-	\$1,138,970.56	\$1,138,970.56	100%	100%	TERMINADO
16	OBRA DIRECTA 2020	Trabajos preliminares en áreas deportivas y recreativas, y construcción de cimentación para trolesas en parque costero	PLAYA BAGDAD	OD-06-2020 TRAB. PRELIMINARES DE AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, CONSTRUCCION DE CIM	13/02/2020	17/02/2020	SANTA FE CONSTRUYE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,097,047.28	-	\$1,095,735.34	\$1,095,735.34	100%	100%	TERMINADO
17	OBRA DIRECTA 2020	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO	PARQUE COSTERO	OD-07-2020 CONSTR. ESTAC. PARQUE COSTERO EN PLAYA BAGDAD	21 DE FEBRERO 2020	24 DE ABRIL 2020	GRUPO CONSTRUCTOR SOIMEX S. DE R. L.	LICITACION PUBLICA	\$6,196,750.72	-	\$6,196,745.48	\$6,196,745.48	100%	100%	TERMINADO
18	OBRA DIRECTA 2020	Rehabilitación de Pavimento Asfáltico	AV. LAURO VILLAR DE LATERAL NORTE A CALLE 8	OD-08-2020 REHAB. DE PAV. ASF. EN AV. LAURO VILLAR DE LATERAL NORTE A CALLE 8	28/02/2020	31/03/2020	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,120,761.98	-	\$1,120,748.31	\$1,120,748.31	100%	100%	TERMINADO
19	OBRA DIRECTA 2020	CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS	PARQUE COSTERO	OD-09-2020 CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN PARQUE COSTERO DE PLAYA BAGDAD	28/02/2020	31/03/2020	LIC. ROBERTO MASSO VILLANUEVA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,882,671.32	-	\$1,882,668.39	\$1,882,668.39	100%	100%	TERMINADO
20	OBRA DIRECTA 2020	Construcción de Caminos Rurales (Carga y Acarreo de revestimiento)	REVESTIMIENTO EN VARIOS EIDOS	OD-11-2020 CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES (CARGA Y ACARREO DE REVESTIMIENTO EN VARIOS EIDOS)	13/02/2020	08/03/2020	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,386,909.25	-	\$1,386,909.25	\$1,386,909.25	100%	100%	TERMINADO
21	OBRA DIRECTA 2020	Rehabilitación de Camino Rural en Acceso	EJ. LA BRIGADA DE CARR. MATAMOROS-REYNOSA AL KM. 2+30	OD-05-2020 REHAB. CAMINO RURAL EN EJ. LA BRIGADA DE CARR. MATAMOROS-REYNOSA AL KM. 2+30	20/02/2020	21/04/2020	GRUPO CONSTRUCTOR SOIMEX S. DE R. L.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,389,567.48	-	\$1,389,567.48	\$1,389,567.48	100%	100%	TERMINADO
22	OBRA DIRECTA 2020	Rehabilitación de Camino Rural de Acceso	ACCESO BRECHA 14 DE EJ. TIMONES AL EJ. PALO BLANCO	OD-13-2020 REHAB. CAMINO RURAL EN EJ. TIMONES AL EJ. PALO BLANCO	20/03/2020	21/04/2020	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,293,428.30	-	\$1,293,428.30	\$1,293,428.30	100%	100%	TERMINADO
23	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE ACCESO CON SULFATO	CIRCUITO NORTE: CALLE FRENDO DE LIMITE SUR DE COLONIA CORRECAMINOS A CALLE MARTHE R. GOMEZ, CALLE MARTHE R. GOMEZ DE FRENDO A VERSALLES, COL. TERRANOVA	OD-14-2020 REHAB. DE ACCESO CON SULFATO EN C. CIRCUITO NORTE: C. FRENDO DE LIMITE SUR DE LA COL. CORRECAMINOS A C. CALLE MARTHE R. GOMEZ, CALLE MARTHE R. GOMEZ DE FRENDO A VERSALLES	31/03/2020	06/05/2020	COOPRATIVO INDUSTRIAL INRT S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$747,387.13	-	\$747,387.13	\$747,387.13	100%	100%	TERMINADO
24	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE ACCESO CON SULFATO	CIRCUITO SUR: CALLE FRANCISCO I. MADERO Y FRANCISCO MARQUEZ ENTRE PRIVADA Y VALLE FRESNO COL. LAGUNA AZUL Y LUZ ESPERANZA (2 DE AGOSTO)	OD-15-2020 REHAB. DE ACCESO CON SULFATO EN C. CIRCUITO SUR: C. FCO. I. MADERO Y FCO. MARQUEZ ENTRE PRIV. 2 Y C. FRENDO COL. LAGUNA AZUL Y LUZ ESPERANZA (2 DE AGOSTO)	31/03/2020	06/05/2020	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,388,068.45	-	\$1,388,068.45	\$1,388,068.45	100%	100%	TERMINADO
25	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE ACCESO CON SULFATO	CALLE PROTEINAS BASICAS A FORRAJEROS Y MOLINEROS DE FORRAJEROS A SEMILLAS HIBRIDAS, COL. AGRICOLA ORIENTAL	OD-16-2020 REHAB. DE ACCESO CON SULFATO EN C. CALLE PROTEINAS BASICAS A FORRAJEROS Y MOLINEROS DE FORRAJEROS A SEMILLAS HIBRIDAS COL. AGRICOLA ORIENTAL	31/03/2020	06/05/2020	GRUPO CONSTRUCTOR SOIMEX S. DE R. L.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,352,358.50	-	\$1,352,293.33	\$1,352,293.33	100%	100%	TERMINADO
26	OBRA DIRECTA 2020	INTRODUCCION DE TUBERIA CON PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA	CRUCE DE AV. TAMAUJALPAS Y BORDO DEL RIO BRAVO COL. JARDIN	OD-17-2020 EN CRUCE DE AV. TAMAUJALPAS Y BORDO DEL RIO BRAVO LA ALTURA DE C. MARGARITAS	13/05/2020	29/05/2020	ING. CESAR LOPEZ GRACIA	ADJUDICACION DIRECTA	\$152,098.17	-	\$152,098.17	\$152,098.17	100%	100%	TERMINADO
27	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO	EJIDO BUENOS AIRES DE CARRETERA MATAMOROS	OD-18-2020 REHAB. CAMINO RURAL EN EJIDO BUENOS AIRES DE CARRETERA MATAMOROS	12/05/2020	13/06/2020	C. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOUS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,367,895.20	-	\$1,367,895.20	\$1,367,895.20	100%	100%	TERMINADO
28	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO	REYNOSA AL KM. 1+122 HACIA EL EJIDO DEL PUENTE AL KM. 0+785 HACIA EL EJIDO LA BUERTA	OD-19-2020 REHAB. CAMINO RURAL EN EJIDO BUENOS AIRES DE CARRETERA MATAMOROS	12/05/2020	13/06/2020	PROYECTOS TEKA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,390,294.24	-	\$1,390,294.24	\$1,390,294.24	100%	100%	TERMINADO
29	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO	ERDO LA SIERRITA DE CALLE TANQUE ELEVADO A KM 1+725 HACIA ELSUR	OD-20-2020 REHAB. CAMION RURAL EN EJIDO LA SIERRITA	12/05/2020	13/06/2020	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,390,194.75	-	\$1,390,194.75	\$1,390,194.75	100%	100%	TERMINADO

**Municipio de Matamoros Tamaulipas**  
**Administración Municipal 2018-2021**  
**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS**  
**Al 30 de Septiembre del 2020**

Código	Tipo de Obra	Descripción de la Obra	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Empresa Ejecutora	Monto del Contrato	Monto Ejecutado	Monto Pagar	Avance (%)	Situación de la obra (terminada, en proceso)
			Inicio	Termino						
30	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO	12/05/2020	13/06/2020	URBANTH GROUP INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$1,390,597.71	\$1,390,597.71	\$1,390,597.71	100%	TERMINADO
31	OBRA DIRECTA 2020	Acceso con sulfato de calcio	01/06/2020	30/06/2020	ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	\$1,388,123.59	\$1,388,123.59	\$1,388,123.59	100%	TERMINADO
32	OBRA DIRECTA 2020	CONSTR. DE CAMINOS RURALES (CARGA Y ACARREO DE REVESTIMIENTO EN EJIDOS)	29/06/2020	28/07/2020	PROYECTOS TEKA S.A. DE C.V.	\$1,380,545.93	\$1,380,545.93	\$1,380,545.93	100%	TERMINADO
33	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE DE CAMINO RURALES	29/06/2020	28/07/2020	PROYECTOS TEKA S.A. DE C.V.	\$1,387,977.99	\$1,387,977.99	\$1,387,977.99	100%	TERMINADA
34	OBRA DIRECTA 2020	REHAB. DE CALLES EN EJIDO LA GLORIA A BASE DE REVESTIMIENTO	13/07/2020	11/08/2020	ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	\$1,389,217.00	\$1,389,217.00	\$1,389,217.00	100%	TERMINADO
35	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN BRECHA	13/07/2020	11/08/2020	URBANTH GROUP INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$1,388,578.46	\$1,388,578.46	\$1,388,578.46	100%	TERMINADO
36	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO	12/08/2020	13/09/2020	UIC. ROBERTO MASSO VILLANUEVA	\$1,170,332.61	\$1,170,332.61	\$1,170,332.61	100%	TERMINADO
37	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE ACCESOS CON SULFATO DE CALCIO Y MATERIAL DE FRESADO	12/08/2020	11/09/2020	GRUPO CONSTRUCTOR SOIMEX S. DE R.L.	\$1,388,836.68	\$1,388,792.14	\$1,388,792.14	100%	TERMINADO
38	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO	12/08/2020	13/09/2020	CONSTRUTAMPS, S.A. DE C.V.	\$1,389,567.48	\$1,389,567.48	\$1,389,567.48	100%	TERMINADO
39	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE CALLES DE ACCESO	12/08/2020	11/09/2020	PROYECTOS TEKA S.A. DE C.V.	\$1,368,869.60	\$1,368,869.60	\$1,368,869.60	100%	TERMINADO
40	FORTAMUN 2020	REABILITACION DE VIALIDAD A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO	14 DE ENERO 2020	13 DE FEBRERO 2020	GRUPO CONSTRUCTOR SOIMEX S. DE R.L.	\$1,380,550.96	\$1,380,480.31	\$1,380,480.31	100%	TERMINADO
41	FORTAMUN 2020	Rehabilitación de Vialidad a Base de Pavimento Asfáltico	17/02/2020	17/03/2020	CONSTRUCTORA LIG DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	\$1,154,966.83	\$1,154,966.83	\$1,154,966.83	100%	TERMINADO
42	FORTAMUN 2020	Rehabilitación de Vialidad a Base de Pavimento Asfáltico	17/02/2020	17/03/2020	UIC. ROBERTO MASSO VILLANUEVA	\$874,459.26	\$874,459.26	\$874,459.26	100%	TERMINADO
43	FORTAMUN 2020	REHABILITACION DE DE CAMINO RURALES	17/02/2020	17/03/2020	GRUPO CONSTRUCTOR SOIMEX S.A. DE C.V.	\$1,382,230.25	\$1,382,230.24	\$1,382,230.24	100%	TERMINADO
44	FORTAMUN 2020	REHABILITACION DE DE CAMINO RURALES	17/02/2020	17/03/2020	COOPRATATIVO INDUSTRIAL INR7 S.A. DE C.V.	\$1,294,549.00	\$1,294,381.47	\$1,294,381.47	100%	TERMINADO
45	FORTAMUN 2020	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y COLOCACION DE TANQUE DE AGUA DE 10,000 LTS.	13/02/2020	17/03/2020	ING. ERNESTO DANACHE GONZALEZ	\$1,162,029.47	\$1,160,001.41	\$1,160,001.41	100%	TERMINADO
46	FORTAMUN 2020	Rehabilitación de Pavimento Asfáltico (Central Norte)	28/02/2020	31/03/2020	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	\$897,841.01	\$873,594.80	\$873,594.80	97%	TERMINADO
47	FORTAMUN 2020	Construcción de Subestación Eléctrica y res de alumbrado público de 375 kva	28/02/2020	31/03/2020	GRUPO GARZA ESCOBEDO S.A. DE C.V.	\$738,497.56	\$738,497.56	\$738,497.56	100%	TERMINADA
48	FORTAMUN 2020	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO	20/03/2020	21/04/2020	C. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	\$1,380,042.72	\$1,380,042.72	\$1,380,042.72	100%	TERMINADO
49	FORTAMUN 2020	Rehabilitación de Camino Rural de Acceso	20/03/2020	21/04/2020	C. HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	\$1,387,680.82	\$1,387,680.82	\$1,387,680.82	100%	TERMINADO
50	FORTAMUN 2020	Rehabilitación de Pavimento Asfáltico	20/03/2020	21/04/2020	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$6,775,489.95	\$6,775,489.95	\$6,775,489.95	100%	TERMINADA
51	FORTAMUN 2020	Acceso con sulfato de calcio	29/07/2020	28/07/2020	GRUPO CONSTRUCTOR SOIMEX S. DE R. L.	\$1,389,283.79	\$1,389,283.79	\$1,389,283.79	100%	TERMINADA
52	FORTAMUN 2020	Rehabilitación de Camino Rural de Acceso	29/06/2020	28/07/2020	URBANTH GROUP INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$1,389,897.15	\$1,389,897.15	\$1,389,897.15	100%	TERMINADA
53	FORTAMUN 2020	CONSTRUCCION DE MUROS CABECEROS E INTRODUCCION DE TUBERIA DE CONCRETO	10/07/2020	08/08/2020	URBANTH GROUP INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$639,572.37	\$1,283,091.46	\$1,283,091.46	100%	TERMINADA
54	FORTAMUN 2020	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	10/07/2020	08/08/2020	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	\$1,283,091.46	\$639,572.37	\$639,572.37	100%	TERMINADA
55	HIPOCARBUROS REGION MARITIMO 2020	REHABILITACION DE VIALIDAD A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO	31/03/2020	20/05/2020	IR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$9,197,422.55	\$9,197,422.54	\$9,197,422.54	100%	TERMINADO
56	HIPOCARBUROS REGION MARITIMO 2020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASCULA EN EL RELLENO SANITARIO	27/04/2020	28/06/2020	SANTA FE CONSTRUYE S.A. DE C.V.	\$2,684,966.36	\$2,684,617.15	\$2,684,617.15	100%	TERMINADO
57	HIPOCARBUROS REGION MARITIMO 2020	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	27/04/2020	29/05/2020	GRUCOTAM S.A. DE C.V.	\$3,470,875.90	\$3,470,866.56	\$3,470,866.56	100%	TERMINADO
58	HIPOCARBUROS REGION MARITIMO 2020	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	08/05/2020	09/06/2020	CONSTRUCTORA LIG DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	\$6,676,301.98	\$6,669,152.57	\$6,669,152.57	100%	TERMINADO
59	HIPOCARBUROS REGION MARITIMO 2020	DEMOLICION DE GAURNICIONES Y BANQUETAS	17/07/2020	15/08/2020	PROYECTOS TEKA S.A. DE C.V.	\$1,077,408.41	\$1,077,403.41	\$1,077,403.41	100%	TERMINADO
60	HIPOCARBUROS REGION MARITIMO 2020	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, LINEA DE DRENAJE PLUVIAL Y PASO A PASO	27/07/2020	25/08/2020	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$6,089,988.48	\$2,854,083.63	\$2,854,083.63	47%	TERMINADO
61	HIPOCARBUROS REGION MARITIMO 2020	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	27/07/2020	25/08/2020	CONSTRUCTORA LIG DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	\$6,410,900.41	\$6,410,873.13	\$6,410,873.13	100%	TERMINADO
62	FISM 2020	PAVIMENTACION ASFALTICA	20/07/2020	17/10/2020	VIARIUM S.A. DE C.V.	\$3,855,286.89	\$1,400,308.99	\$1,400,308.99	75%	EN PROCESO
63	FISM 2020	PAVIMENTACION ASFALTICA	20/07/2020	17/10/2020	GONBI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$2,248,644.37	\$945,590.07	\$945,590.07	89%	EN PROCESO

**Municipio de Matamoros Tamaulipas**  
**Administración Municipal 2018-2021**  
**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS**  
**Al 30 de Septiembre del 2020**

Código	Año	Tipo de Obra	Descripción de la Obra	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Responsable	Modalidad	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)			
				Inicio	Fin			Presupuesto	Realizado	Presupuesto	Realizado				
64	FISM 2020	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE BERGAMA DE AV. EMILIO PORTES GIL A AV. LADRILLERA EN LA COLONIA BERGAMA	FISM-004-20 PRADERAS DE LA RIOJA	20/07/2020	17/10/2020	C. LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	LICITACION PUBLICA	\$3,554,643.71	-	\$1,019,801.73	\$1,019,801.73	45%	29%	EN PROCESO
65	FISM 2020	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE HILARIO LOPEZ DE JESUS MEDINA A CASASIO RODRIGUEZ EN LA COLONIA EBENEZER	FISM-005-20 EBENEZER	20/07/2020	17/10/2020	GRUPO INDUSTRIAL MATAMOROS, S. A. DE C. V.	LICITACION PUBLICA	\$2,505,392.43	-	\$790,775.29	\$790,775.29	50%	32%	EN PROCESO
66	FISM 2020	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE HIDALGO ENTRE LAZARO CARDENAS Y VICTORIANO HUERTA, COL. OBRAS PINTAS CALLE FRANCISCO RINCON PEÑA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y TULIPANES, COL. HIDALGO LOPEZ MATEOS	FISM-007-20 ADOLFO LOPEZ MATEOS	23/07/2020	20/10/2020	LIC. ROBERTO MASSO VILLANUEVA	LICITACION PUBLICA	\$3,301,051.83	-	\$1,516,820.75	\$1,516,820.75	88%	46%	EN PROCESO
67	FISM 2020	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE MANUEL CASPORA ALATORRE DE MARTE R. GOMEZ A AVEICITA LOPEZ EN LA COLONIA RICARDO RAMOS	FISM-010-20 RICARDO RAMOS	23/07/2020	20/10/2020	SANTA FE CONSTRUYE, S. A. DE C. V.	LICITACION PUBLICA	\$2,443,597.98	-	\$956,966.67	\$956,966.67	72%	39%	EN PROCESO
68	FISM 2020	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE FRANCISCO GUERRERO LB. EMILIO PORTES GIL A PERFECTO RODRIGUEZ EN LAS COLONIAS DEL NIÑO, ESPERANZA Y REFORMA	FISM-013-20 COLS. DEL NIÑO Y ESPERANZA Y REFORMA	23/07/2020	20/10/2020	CONSTRUCTORA LAZO S. DE R. L. DE C. V.	LICITACION PUBLICA	\$3,478,231.05	-	\$1,404,238.07	\$1,404,238.07	80%	40%	EN PROCESO
69	FISM 2020	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE REPORTEROS Y PERIODISMO DE LIBERTAD DE EXPRESION A CAMAROGRAFOS Y DE LIBERTAD DE EXPRESION A REPORTEROS EN LA COLONIA COMUNICADORES	FISM-014-20 COMUNICADORES	24/07/2020	21/10/2020	GRUPO GARZA ESCOBEDO, S. A. DE C. V.	LICITACION PUBLICA	\$3,783,536.59	-	\$1,167,358.41	\$1,167,358.41	52%	31%	EN PROCESO
70	FISM 2020	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE TRINIDAD DE PRIVADA 2 A INGLATERRA EN LA COLONIA EL CAMBIO	FISM-015-20 EL CAMBIO	24/07/2020	21/10/2020	PROVINCIA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	LICITACION PUBLICA	\$2,469,188.86	-	\$435,613.29	\$435,613.29	40%	18%	EN PROCESO
71	FISM 2020	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE HIDALGO Y ARMANDO MANUEL CHAPA LOPEZ DE LOMA PIETA A ARMANDO MANUEL CHAPA LOPEZ Y DE HIDALGO A LÍMITE EN LA COLONIA VILLA DE CORTEZ	FISM-016-20 VILLA DE CORTEZ	24/07/2020	21/10/2020	TAM-JAL CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES, S. A. DE C. V.	LICITACION PUBLICA	\$3,525,147.64	-	\$1,223,283.62	\$1,223,283.62	88%	35%	EN PROCESO
72	FISM 2020	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE RIO VERDE DE LAGO DE TEXCOCO A LAGUNA DE CHARULTEPEC, COL. AMPLIACION DEL VALLE	FISM-019-20 AMPL. DEL VALLE	21/07/2020	18/10/2020	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,146,286.86	-	\$943,640.66	\$943,640.66	100%	82%	TERMINADA
73	FISM 2020	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE AMADO NERVO DE VICTORIANO HUERTA A NIÑOS HEROES EN LA COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO	FISM-019-20 VOLUNTAD Y TRABAJO	22 DE JULIO DE 2020	19 DE OCTUBRE DE 2020	ARQUITECTURA INGENIERIA Y PROYECTOS DEL ATLANTICO, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,277,088.42	-	\$693,090.01	\$693,090.01	98%	54%	EN PROCESO
74	FISM 2020	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE LEALIDAD DE HUMANIDAD A TAMAUPIPAS EN LA COLONIA INTEGRACION FAMILIAR	FISM-020-20 INTEGRACION FAMILIAR	23 DE JULIO DE 2020	20 DE OCTUBRE DE 2020	KAWAC CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,351,333.18	-	\$526,657.82	\$526,657.82	70%	39%	EN PROCESO
75	FISM 2020	CONSTRUCCION DE TECHADO	EN LA ESC. CBTA 274 EN EL EJIDO EL GALANEÑO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	FISM-023-20 EL EL GALANEÑO	22 DE JULIO DE 2020	19 DE OCTUBRE DE 2020	TAM-JAL CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,024,803.38	-	\$453,319.76	\$453,319.76	100%	44%	TERMINADA
76	FISM 2020	CONSTRUCCION DE TECHADO	PARQUE DE NIÑOS MARIA MONTESSORI, EN EL EJIDO LA VENADIA	FISM-026-20 EL LA VENADIA	23 DE JULIO DE 2020	20 DE OCTUBRE DE 2020	C. CYNTHIA DAMANTINA CASTRO HERNANDEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,105,191.59	-	\$1,000,312.82	\$1,000,312.82	100%	91%	TERMINADA
77	FISM 2020	CONSTRUCCION DE TECHADO	ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN EL EJIDO EL LONGOREÑO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	FISM-027-20 EL EL LONGOREÑO	23 DE JULIO DE 2020	20 DE OCTUBRE DE 2020	J. C. DAVID RODRIGUEZ GALVAN	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,027,491.26	-	\$895,139.57	\$895,139.57	100%	87%	EN PROCESO
78	FISM 2020	CONSTRUCCION DE 2 AULAS INDIVIDUALES	ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILA EN LA COLONIA LA REPUBLICA	FISM-032-20 REPUBLICA	24 DE JULIO DE 2020	21 DE OCTUBRE DE 2020	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$867,168.27	-	\$224,827.17	\$224,827.17	65%	26%	EN PROCESO
79	FISM 2020	CONSTRUCCION DE TECHADO	CREACION EN EL FRACCIONAMIENTO LOS PALMARES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FISM-034-20 FRACC. PALMARES	24 DE JULIO DE 2020	21 DE OCTUBRE DE 2020	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,104,891.61	-	\$439,592.09	\$439,592.09	92%	40%	EN PROCESO
80	FISM 2020	CONSTRUCCION DE TECHADO	ESCUELA SECUNDARIA GRAL. DR. OSCAR AGUILERA NOMEIGA EN EL EJIDO SAN PABLO	FISM-035-20 EL SANDOVAL	24 DE JULIO DE 2020	21 DE OCTUBRE DE 2020	C. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOUS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,391,240.05	-	\$584,314.60	\$584,314.60	60%	42%	EN PROCESO
81	FISM 2020	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE XOCMILCO DE REFORMA SUR A INSURGENTES SUR EN LA COLONIA XOCMILCO	FISM-039-20 XOCMILCO	10 DE AGOSTO DE 2020	7 DE NOVIEMBRE DE 2020	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.	LICITACION PUBLICA	\$1,973,380.37	-	\$287,327.84	\$287,327.84	40%	15%	EN PROCESO
82	CAPUFE PUENTE VIEJO 2020	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE XOCMILCO DE REFORMA SUR A INSURGENTES SUR EN LA COLONIA XOCMILCO	CRPV-01-2020 AV. RIGO TOVAL Y BLVD. CAVAZOS LERMA	27 DE JULIO DE 2020	25 DE AGOSTO DE 2020	CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE MEDICO ROS S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,907,565.33	-	\$4,907,528.91	\$4,907,528.91	100%	100%	TERMINADA
83	CAPUFE PUENTE VIEJO 2020	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE XOCMILCO DE REFORMA SUR A INSURGENTES SUR EN LA COLONIA XOCMILCO	CRPV-02-2020 AV. LAURO VILLAR (CPO.NTE) E. ARIZONA (1+480 A. E.M. 2+200)	27 DE JULIO DE 2020	25 DE AGOSTO DE 2020	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,742,126.46	-	\$4,739,634.25	\$4,739,634.25	100%	100%	TERMINADA