



Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Diciembre de 2020



No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido (Ejercicios Anteriores)	Ejercido 2020	Total	Físico	Financiero	
1	OBRA DIRECTA 2019	ACCESO CAMINO RURALES	RURAL BRECHA 18 EN EJIDO REVOLUCION	OD-20-2019 CAM. RURAL BRECHA 18 EN EJIDO REVOLUCION	04 DE MARZO 2019	22 DE ABRIL 2019	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,284,761.02	958,939.52	325,821.50	1,284,761.02	100%	100%	TERMINADO
2	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE CANCHAS DEL CAMBIO	CANCHAS DEL CAMBIO EN AV. CANALES COL. TREVIÑO ZAPATA	OD-22-2019 CANCHAS DEL CAMBIO EN AV. CANALES COL. TREVIÑO ZAPATA	01 DE ABRIL 2019	30 DE MAYO DEL 2019	PROYECTOS INGENIERIA CIVIL PH S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$6,102,447.18	\$2,970,397.22	\$3,131,676.33	\$6,102,073.55	100%	100%	TERMINADO
3	OBRA DIRECTA 2019	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	JUAN B. TIERINA 2.- AV. 12 DE MARZO 3.- AV. SOLIDARIDAD EXPOFIESTA ORIENTE, EJIDO LA LUZ, FRACC. ANITA, AMPL. LAS GRANJAS	OD-24-2019 ESC.SEC. TEC. 64, C. JUAN B. TIERINA, AV. 12 DE MARZO,	29 DE ABRIL 2019	27 DE JULIO 2019	GRUPO INDUSTRIAL MATAMOROS S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,233,153.47	\$0.00	\$1,187,176.60	\$1,187,176.60	100%	96%	TERMINADO
4	OBRA DIRECTA 2019	REPOSICION DE BASE DE SULFATO Y LOSAS DE CONCRETO	CALLE UNIVERSIDAD DE LEO A VIRGO FRACC. SATELITE	OD-30-2019 REP. DE BASE SULFATO EN C. UNIVERSIDAD DE LEO A VIRGO FRACC. SATELITE	06 DE MAYO 2019	04 DE JULIO 2019	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,007,653.41	\$0.00	\$1,007,653.41	\$1,007,653.41	100%	100%	TERMINADO
5	OBRA DIRECTA 2019	ACCESO DE CAMINOS RURALES	ACCESOS DE CAMINOS RURALES EN EJIDO GUADALUPE	OD-33-2019 REHAB. ACCESOS DE CAMINOS RURALES EN EJIDO GUADALUPE	06 DE MAYO 2019	04 DE JUNIO 2019	MIGUEL ANGEL GONZLAEZ SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,850,145.29	\$3,636,121.38	\$214,023.91	\$3,850,145.29	100%	100%	TERMINADO
6	OBRA DIRECTA 2019	ACCESO CON SALFATO DE CALCIO	CALLE AGROQUIMICOS DE AGRICOLA A FORRAJEROS COL. AGRICOLA ORIENTAL Y CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LAZARO CARDENAS A PRIVADA JUAN A. COL. 2 DE AGOSTO	MAT-OP-OD-043/2019 ,CALLE AGROQUIMICOS DE AGRICOLA A FORRAJEROS COL. AGRICOLA ORIENTAL Y CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LAZARO CARDENAS A PRIVADA JUAN A. COL. 2 DE AGOSTO	05/12/2019	03/01/2020	TAM-JAL-CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	DIRECTA	\$709,900.17	-	\$709,900.17	\$709,900.17	100%	100%	TERMINADO
7	OBRA DIRECTA 2019	ACCESO CON SALFATO DE CALCIO	CALLE MANUEL CAVAZOS LERMA DE OLMO COBALTO, CALLE COBALTO DE MANUEL C. LERMA A MARTHE R. GOMES, CALLE MARTHE R. GOMES DE COBALTO A PROSPERIDAD Y CALLE MARTHE R. GOMES DE PROSPERIDAD A PROVIDENCIA COL. TERRANOVA	MAT-OP-OD-044/2019, CALLE MANUEL CAVAZOS LERMA DE OLMO COBALTO, CALLE COBALTO DE MANUEL C. LERMA A MARTHE R. GOMES, CALLE MARTHE R. GOMES DE COBALTO A PROSPERIDAD Y CALLE MARTHE R. GOMES DE PROSPERIDAD A PROVIDENCIA COL. TERRANOVA	05/12/2019	03/01/2020	TAM-JAL-CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	DIRECTA	\$638,001.93	-	\$638,001.93	\$638,001.93	100%	100%	TERMINADO
8	OBRA DIRECTA 2019	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE MANUEL DE LA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS A MARINA NACIONAL Y EJERCITO NACIONAL DE SEXTA A RICARDO SALAZAR CEBALLOS	MAT-OP-OD-045/2019, CALLE MANUEL DE LA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS A MARINA NACIONAL Y EJERCITO NACIONAL DE SEXTA A RICARDO SALAZAR CEBALLOS	05/12/2019	03/01/2020	SANTA FE CONSTRUYE S.A. DE C.V.	DIRECTA	\$634,588.44	-	\$634,588.44	\$634,588.44	100%	100%	TERMINADO
9	OBRA DIRECTA 2019	PROYECTO EN PLAYA BAGDAD DE PARQUE COSTERO, INSTALACION DE TIROLESAS, MURO DE ESCALADA Y 10 KIT DE EQUIPO DE TIROLESAS	PLAYA BAGDAD	PROYECTO EN PLAYA BAGDAD DE PARQUE COSTERO, INSTALACION DE TIROLESAS, MURO DE ESCALADA Y 10 KIT DE EQUIPO DE TIROLESAS			CONSORCIO METALPLASTICO S.A. DE C.V.		\$931,074.00	366,377.62	\$564,696.38	\$931,074.00	100%	100%	TERMINADO
10	FISM 2019	EQUIPAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEO	CALLE DEL MANGO	FISM-031-19 BIS LA LAGUNETA	09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	7 DE DICIEMBRE DE 2019	CONSTRUCTORA LAZO S. DE R. L. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,804,634.27	2,160,215.07	\$2,640,936.53	\$4,801,151.60	100%	100%	TERMINADOS
11	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE VIALIDAD A BASE DE PAVIEMNTO ASFALTICO	AV. DIAGONAL CUHUTEMOC DE CALLE SEXTA A CALLE MINA	OD-01-2020 AV. DIAGONAL CUAUHTEMOC DE C. SEXTA A C. MINA ZONA CENTRO	14 DE ENERO 2020	13 DE FEBRERO 2020	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,380,550.96	-	\$1,386,688.70	\$1,386,688.70	100%	100%	TERMINADO

No.	Tipo de Obra	Descripción de la Obra	Beneficiario	Código de Obra	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Empresa Ejecutora	Tipo de Licitación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)
					Inicio	Termino			Presupuesto	Comprobado	Restante	Avance	Porcentaje		
12	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CENTRAL SUR	AV. LAURO VILLAR	OD-02-2020	14 DE ENERO 2020	13 DE FEBRERO 2020	MAQUITAM S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$915,341.91	-	\$915,205.94	\$915,205.94	100%	100%	TERMINADO
13	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE DE CAMINO RURALES	REHAB.CAMINO RURAL EJ. EL REFUGIO CARR. PLAYA	OD-03-2020	31/01/2020	29/02/2020	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,360,945.04	-	\$1,360,945.04	\$1,360,945.04	100%	100%	TERMINADA
14	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	EN EL EJIDOLAS BLANCAS	OD-04-2020	30 DE ENERO 2020	29 DE FEBRERO 2020	C. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,368,869.60	-	\$1,368,869.60	\$1,368,869.60	100%	100%	TERMINADO
15	OBRA DIRECTA 2020	Rehabilitacion de Vialidad a Base de Pavimento Asfaltico	ASF. DE AV. DIAGONAL CUAUHTEMOC DE C. OC	OD-05-2020	17/02/2020	17/03/2020	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,138,970.56	-	\$1,138,970.56	\$1,138,970.56	100%	100%	TERMINADO
16	OBRA DIRECTA 2020	Trabajos preliminares en areas deportivas y recreativas, y construccion de cimentacion para tirolesa en parque costero	PLAYA BAGDAD	OD-06-2020	13/02/2020	17/03/2020	SANTA FE CONSTRUYE S.A DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,097,047.28	-	\$1,095,735.34	\$1,095,735.34	100%	100%	TERMINADO
17	OBRA DIRECTA 2020	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO	PARQUE COSTERO	OD-07-2020	21 DE FEBRERO 2020	24 DE ABRIL 2020	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R.L.	LICITACION PUBLICA	\$6,196,750.72	-	\$6,196,745.48	\$6,196,745.48	100%	100%	TERMINADO
18	OBRA DIRECTA 2020	Rehabilitacion de Pavimento Asfaltico	AV. LAURO VILLAR DE LATERAL NORTE A CALLEJON 8	OD-08-2020	28/02/2020	31/03/2020	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,120,761.98	-	\$1,120,748.31	\$1,120,748.31	100%	100%	TERMINADO
19	OBRA DIRECTA 2020	CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS	PARQUE COSTERO	OD-09-2020	28/02/2020	31/03/2020	LIC. ROBERTO MASSO VILLANUEVA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,882,671.32	-	\$1,882,668.39	\$1,882,668.39	100%	100%	TERMINADO
20	OBRA DIRECTA 2020	Construccion de Caminos Rurales (Carga y Acarreo de revestimiento)	REVESTIMIENTO EN VARIOS EJIDOS	OD-11-2020	13/02/2020	08/03/2020	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,386,909.25	-	\$1,386,909.25	\$1,386,909.25	100%	100%	TERMINADO
21	OBRA DIRECTA 2020	Rehabilitacion de Camino Rural en Acceso	EJ. LA BRIGADA DE CARR. MATAMOROS-REYNOSA AL KM. 2+030	OD-012-2020	20/02/2020	21/04/2020	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R.L.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,389,567.48	-	\$1,389,567.48	\$1,389,567.48	100%	100%	TERMINADO
22	OBRA DIRECTA 2020	Rehabilitacion de Camino Rural de Acceso	ACCESO BRECHA 14 DE EJ. TIMONES AL EJ. PALO BLANCO	OD-13-2020	20/03/2020	21/04/2020	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,293,428.30	-	\$1,293,428.30	\$1,293,428.30	100%	100%	TERMINADO
23	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE ACCESO CON SULFATO	CIRCUITO NORTE: CALLE FRESNO DE LIMITE SUR DE COLONIA CORRECAMINOS A CALLE MARTE R. GOMEZ, CALLE MARTE R. GOMEZ DE FRESNO A VERSALLES, COL. TERRANOVA	OD-14-2020	31/03/2020	05/05/2020	COORPORATIVO INDUSTRIAL NR7 S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$747,387.13	-	\$747,387.13	\$747,387.13	100%	100%	TERMINADO

No.	Tipo de Obra	Descripción de la Obra	Código de Obra	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Método de Selección	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, etc.)	
				Inicio	Termino			Presupuesto	Comprobado	Restante	Porcentaje	Porcentaje			
24	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE ACCESO CON SULFATO	CIRCUITO SUR: CALLE FRANCISCO I. MADERO Y FRANCISCO MARQUEZ ENTRE PRIVADA Y VALLE FRESNO, COL. LAGUNA AZUL Y LUZ ESPERANZA (2 DE AGOST)	OD-15-2020 REHAB. DE ACCESO CON SULF. DE CAL. CIRCUITO SUR: C. FCO. I. MADERO Y FCO. MARQUEZ ENTRE PRIV. 2 Y C. FRESNO COL. LAGUNETA AZUL Y LUZ ESPERANZA (2 DE AGOSTO)	31/03/2020	05/05/2020	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,388,068.45	-	\$1,388,068.45	\$1,388,068.45	100%	100%	TERMINADO
25	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE ACCESO CON SULFATO	CALLE PROTEINAS BASICAS Y AGROQUIMICOS DE PROTEINAS BASICAS A FORRAJEROS Y MOLINEROS DE FORRAJEROS A SEMILLAS HIBRIDAS, COL. AGRICOLA ORIENTAL	OD-16-2020 REHAB. DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO C. PROTEINAS BASICAS Y AGROQUIMICOS DE PROTEINAS BASICAS A FORRAJEROS Y MOLINEROS DE FORRAJEROS A SEMILLAS HIBRIDAS COL. AGRICOLA ORIENTAL	31/03/2020	05/05/2020	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE RL. L.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,352,358.50	-	\$1,352,293.33	\$1,352,293.33	100%	100%	TERMINADO
26	OBRA DIRECTA 2020	INTRODUCCION DE TUBERIA CON PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA	CRUCE DE AV. TAMAULIPAS Y BORDO DEL RIO BRAVO COL. JARDIN	OD-17-2020 EN CRUCE DE AV. TAMAULIPAS Y BORDO DE RIO BRAVO A LA ALTURA DE C. MARGARITAS	13/05/2020	29/05/2020	ING. CESAR LOPEZ GRACIA	ADJUDICACION DIRECTA	\$152,098.17	-	\$152,098.17	\$152,098.17	100%	100%	TERMINADO
27	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO	EJIDO LOS RANCHITOS DE CARRETERA SENDERO NACIONAL AL KM. 2+000 HACIA EL SUR	OD-18-2020 REHAB. CAMION RURAL ACCESO A EJIDO LOS RANCHITOS	12/05/2020	13/06/2020	C. MIGUEL ANGEL GONZALES SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,367,895.20	-	\$1,367,895.20	\$1,367,895.20	100%	100%	TERMINADO
28	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO	EJIDO BUENOS AIRES DE CARRETERA MATAMOROS-REYNOSA AL KM. 1+122 HACIA EL EJIDO Y DEL PUENTE AL KM. 0+785 HACIA EL EJIDO LA PUERTA	OD-19-2020 REHAB. CAMINO RURAL ACCESO EJIDO BUENOS AIRES	12/05/2020	13/06/2020	PROYECTOS TEKA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,390,294.24	-	\$1,390,294.24	\$1,390,294.24	100%	100%	TERMINADO
29	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO	EJIDO LA SIERRITA DE CALLE TANUE ELEVADO A KM 1+725 HACIA ELSUR	OD-20-2020 REHAB. CAMION RURAL ACCESO EN EJIDO LA SIERRITA	12/05/2020	13/06/2020	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,390,194.75	-	\$1,390,194.75	\$1,390,194.75	100%	100%	TERMINADO
30	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO	EJIDO PRISCILIANO DELGADO DE CARRETERA MATAMOROS-REYNOSA AL KM. 1+330 AL NORTE Y LAS CALLES DE ACCESO A LA ESCUELA	OD-21-2020 REHAB. CAMINO RURAL ACCESO EJ. PRISCILIANO DELGADO	12/05/2020	13/06/2020	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,390,597.71	-	\$1,390,597.71	\$1,390,597.71	100%	100%	TERMINADO
31	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION Y REMODELACION DE PARQUE	CALLE GOLFO DE MEXICO, COL. AMPLIACION SOLIDARIDAD	OD-22-2020 PARQUE DE C. GOLFO DE MEXICO COL. AMPL. SOLIDARIDAD (REHAB. Y REMOD.)	29/05/2020	30/06/2020	COREFAMEX S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,141,713.05	-	\$1,137,375.53	\$1,137,375.53	100%	100%	TERMINADO
32	OBRA DIRECTA 2020	Acceso con sulfato de calcio	Progreso de Pinos a Limite, calle Pino de Progreso a Marte R. Gomez, Calle Marte R. Gomez de de Providencia a Pinos, Calle Providencia de Marte R. Gomez a Brecha del Carpintero, Calle Manuel Chapa de Agricola Oriental a Av. Jesus Vega Sanchez Col. Agricola Oriental	OD-23-2020 ACCESO C. PROGRESO, C. PINO, C. MARTE R. GÓMEZ COL. TERRANOVA	01/06/2020	30/06/2020	ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,388,123.59	-	\$1,388,123.59	\$1,388,123.59	100%	100%	TERMINADO

Código	Tipo de Obra	Descripción de la Obra	Descripción de la Obra	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Proyecto	Modalidad de contratación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)
				Inicio	Fin			Presupuesto	Comprobado	Restante	Avance	Avance		
33	OBRA DIRECTA 2020	CONSTR. DE CAMINOS RURALES (CARGA Y ACARREO DE REVESTIMIENTO EN EJIDOS)	CONSTR. DE CAMINOS RURALES (CARGA Y ACARREO DE REVESTIMIENTO EN EJIDOS)	29/06/2020	28/07/2020	PROYECTOS TEKA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,380,545.93	-	\$1,380,545.93	\$1,380,545.93	100%	100%	TERMINADO
34	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE DE CAMINO RURALES	REHAB. CAMINO RURAL ACCESO BRECHA DEL EJIDO EL GOMEÑO	29/06/2020	28/07/2020	PROYECTOS TEKA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,387,977.99	-	\$1,387,977.99	\$1,387,977.99	100%	100%	TERMINADA
35	OBRA DIRECTA 2020	REHAB. DE CALLES EN EJIDO LA GLORIA A BASE DE REVESTIMIENTO	REHAB. DE CALLES EN EJIDO LA GLORIA A BASE DE REVESTIMIENTO	13/07/2020	11/08/2020	ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,389,217.00	-	\$1,389,217.00	\$1,389,217.00	100%	100%	TERMINADO
36	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN BRECHA	REHAB. DE CAMINO DE ACCESO EN BRECHA AL EJIDO EL TECOLOTE EN CARR. A LA PLAYA	13/07/2020	11/08/2020	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,388,578.46	-	\$1,388,578.46	\$1,388,578.46	100%	100%	TERMINADO
37	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO	EN VARIAS CALLES, EIDO JARITAS	12/08/2020	11/09/2020	LIC. ROBERTO MASSO VILLANUEVA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,170,332.61	-	\$1,170,332.61	\$1,170,332.61	100%	100%	TERMINADO
38	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE ACCESOS CON SULFATO DE CALCIO Y MATERIAL DE FRESADO	PANTEON SANTA CRUZ	12/08/2020	11/09/2020	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R.L.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,388,836.68	-	\$1,388,792.14	\$1,388,792.14	100%	100%	TERMINADO
39	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO	EN EL EJIDO JOSE MARIA MORELOS	12/08/2020	11/09/2020	CONSTRUTAMPS, S.A DE C.V	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,389,567.48	-	\$1,389,567.48	\$1,389,567.48	100%	100%	TERMINADO
40	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE CALLES DE ACCESO	EN EL EJIDO EL REFUGIO, COL. LAS MARGARITAS	12/08/2020	11/09/2020	PROYECTOS TEKA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,368,869.60	-	\$1,368,869.60	\$1,368,869.60	100%	100%	TERMINADO
41	OBRA DIRECTA 2020	SANEAMIENTO DE CELDA INICIAL EN RELLENO SANITARIO	CARRETERA VICTORIA-MATAMOROS KM 21.5	14/08/2020	15/11/2020	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,348,621.37	-	\$1,348,621.37	\$1,348,621.37	50%	100%	EN PROCESO
42	OBRA DIRECTA 2020	SANEAMIENTO DE CELDA COMPLEMENTO EN EL RELLENO SANITARIO	CARRETERA VICTORIA-MATAMOROS KM 21.5	14/08/2020	15/11/2020	C- HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$524,633.95	-	\$524,633.94	\$524,633.94	50%	100%	EN PROCESO
43	OBRA DIRECTA 2020	ACCESO CON SULFATO DE CALCIO	RELLENO SANITARIO CARRETERA VICTORIA-MATAMOROS KM 21.5	14/08/2020	15/11/2020	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,389,265.42	-	\$1,389,265.42	\$1,389,265.42	50%	100%	EN PROCESO
44	OBRA DIRECTA 2020	ACCESO CON SULFATO DE CALCIO	CALLE DOMINICOS DE BENJAMIN GAONA A LIMITE, CALLE PLUTON DE EMILIANO ZAPATA ALAZARO CARDENAS CALLE SATURNO DE CAPUCHINOS A LAZARO CARDENAS CALLE JUPITER DE CALLE URANO DE CAPUCHINOS A LAZARO CARDENAS Y CALLE LAZARO CARDENAS DE BENAJMIN GAONA A PLUTON, COL. LA ESTRELLA	04/09/2020	06/10/2020	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R.L.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,389,426.47	-	\$1,389,426.47	\$1,389,426.47	100%	100%	TERMINADA
45	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO	EJIDO LA PALANGANA	04/09/2020	06/10/2020	C. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,388,743.36	-	\$1,388,743.30	\$1,388,743.30	100%	100%	TERMINADO

Código	Tipo de Obra	Descripción de la Obra	Lugar	Descripción de la Obra	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Empresa Ejecutora	Tipo de Licitación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)
					Inicio	Termino			Presupuesto	Comprobado	Restante	Avance	Porcentaje		
46	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO	DE BRECHA 30 HACIA EL ORIENTE EJIDO LA VENADA	OD-41-20 REHAB. CAMINO RURAL DE ACCESO EN EJIDO LA VENADA	04/09/2020	06/10/2020	C. HECTOR HUGO CAZAREZ SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,388,578.46	-	\$1,388,578.46	\$1,388,578.46	100%	100%	TERMINADO
47	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO	EJIDO RANCHO VIEJO	OD-42-20 REHAB. DE CAMINO RURAL DE ACCESO EN EL EJIDO RANCHO VIEJO	04/09/2020	06/10/2020	CONSTRUTAMPS S.A. DE C.V	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,389,402.64	-	\$1,389,402.64	\$1,389,402.64	100%	100%	TERMINADO
48	OBRA DIRECTA 2020	ACCESO CON SULFATO DE CALCIO	COL. SANTA MARIA Y AMPL. SANTA MARIA	OD-43-20 ACCESOS CON SULFATO CALCIO EN COL. SANTA MARIA Y AMPL. SANTA MARIA	13/10/2020	12/11/2020	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R.L.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,327,308.41	-	\$1,327,308.41	\$1,327,308.41	100%	100%	TERMINADO
49	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO	BRECHA DEL EJIDO SAN FRANCISCO	OD-44-2020 REHAB. CAMINO RURAL ACCESO A EJIDO FRANCISCO	01/10/2020	31/10/2020	PROYECTOS TEKA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,387,436.56	-	\$1,387,436.56	\$1,387,436.56	100%	100%	TERMINADO
50	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO	BRECHA DEL EJIDO SAN ANDRES	OD-45-2020 REHAB. DE CAMINO RURAL ACCESO EN BRECHA DE EJIDO SAN ANDRES	01/10/2020	31/10/2020	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,388,083.96	-	\$1,388,083.96	\$1,388,083.96	100%	100%	TERMINADO
51	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO	BRECHA DEL EJIDO LAGUNA HONDA	OD-46-2020 REHAB. CAMINO RURAL DE ACCESO BRECHA DEL EHIDO LAGUNA HONDA	01/10/2020	31/10/2020	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,388,908.14	-	\$1,388,908.14	\$1,388,908.14	100%	100%	TERMINADO
52	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO	BRECHA DEL EJIDO EL SOLISEÑO	OD-47-2020 REHAB. CAMINO RURAL EN ACCESO BRECHA EL EJIDO SOLISEÑO	11/11/2020	11/12/2020	C. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,390,662.29	-	\$1,390,662.29	\$1,390,662.29	100%	100%	TERMINADO
53	OBRA DIRECTA 2020	REHABILITACION A CALLES CON REVESTIMIENTO	EN EL EJIDO 05 DE MAYO	OD-48-2020 REHAB. DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN EJIDO 5 DE MAYO	11/11/2020	11/12/2020	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,292,518.08	-	\$1,292,518.08	\$1,292,518.08	100%	100%	TERMINADO
54	FORTAMUN 2020	REABILITACION DE VIALIDAD A BASE DE PAVIEMNTO ASFALTICO	AV. DIAGONAL CUAUHEMOC	FORT-01-2020 AV. DIAG. CUAUHEMOC DE C. MINA A C. OCAMPO ZONA CENTRO	14 D ENERO 2020	13 DE FEBRERO 2020	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R.L.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,380,550.96	-	\$1,380,480.31	\$1,380,480.31	100%	100%	TERMINADO
55	FORTAMUN 2020	Rehabilitación de Vialidad a Base de Pavimento Asfáltico	AV. LAURO VILLAR DE LATERAL SUR DE CALLEJON 8 A C. FIDENCIO TREJO	FORT-02-2020 AV. LAURO VILLAR DE LATERAL SUR DE CALLEJON 8 A C. FIDENCIO TREJO	17/02/2020	17/03/2020	CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,154,966.83	-	\$1,154,966.83	\$1,154,966.83	100%	100%	TERMINADO
56	FORTAMUN 2020	Rehabilitación de Vialidad a Base de Pavimento Asfáltico	AV. DIAGONAL CUAUHEMOC DE C. JUAREZ A C. 12 ZONA CENTRO	FORT-03-2020 AV. DIAGONAL CUAUHEMOC DE C. JUAREZ A C. 12 ZONA CENTRO	17/02/2020	17/03/2020	LIC. ROBERTO MASSO VILLANUEVA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$874,459.26	-	\$874,459.26	\$874,459.26	100%	100%	TERMINADO
57	FORTAMUN 2020	REHABILITACION DE DE CAMINO RURALES	BRECHA 14 (PRIMERA ETAPA) DE CARR. MAT-REYNOSA EJ. TIMONES	FORT-04-2020 BRECHA 14 (PRIMERA ETAPA) DE CARR. MAT-REYNOSA EJ. TIMONES	17/02/2020	17/03/2020	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,382,230.25	-	\$1,382,230.24	\$1,382,230.24	100%	100%	TERMINADO
58	FORTAMUN 2020	REHABILITACION DE DE CAMINO RURALES	REHAB. CAMINO RURAL ACCESO BRECHA 10 DE CANAL DE RIEGO 0+000 A 2+033 HACIA EL SUR EN EL EJ. SAN LUISITO	FORT-05-2020 REHAB. CAMINO RURAL ACCESO BRECHA 10 DE CANAL DE RIEGO 0+000 A 2+033 HACIA EL SUR EN EL EJ. SAN LUISITO	17/02/2020	17/03/2020	COORPORATIVO INDUSTRIAL NR7 S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,294,549.00	-	\$1,294,381.47	\$1,294,381.47	100%	100%	TERMINADO
59	FORTAMUN 2020	CONSTRUCCION D E MURO DE CONTENCIÓN SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE DE AGUA DE 10,000 LTS.	Y CONSTRUCCION DE PROTECCION PARA CISTERNA EN PARQUE COSTERO	FORT-06-2020 CONST. MURO, COLOC. TANQUE DE AGUA 10,000 LTS. Y CONSTR. PROT. CISTERNA PLAYA BAGDAD	13/02/2020	17/03/2020	ING. ERNESTO DANACHE GONZALEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,162,029.47	-	\$1,160,001.41	\$1,160,001.41	100%	100%	TERMINADO
60	FORTAMUN 2020	Rehabilitación de Pavimento Asfáltico (Central Norte)	AV. LAURO VILLAR DE CENTRAL NORTE DE CALLEJON 8 A FIDENCIO TREJO	FORT-07-2020 AV. LAURO VILLAR DE CENTRAL NORTE DE CALLEJON 8 A FIDENCIO TREJO	28/02/2020	31/03/2020	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$897,841.01	-	\$873,594.80	\$873,594.80	100%	97%	TERMINADO

No.	Proyecto	Descripción	Ubicación	Periodo de ejecución de la obra según contrato	Fecha de inicio	Fecha de término	Empresa contratada	Tipo de licitación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)
									Presupuesto	Comprobado	Pagos	Saldo	Presupuesto	Comprobado	
61	FORTAMUN 2020	Construcción de Subestación Eléctrica y res de alumbrado público de 375 kva	CONSTR. SUBESTACION ELECTRICA 37.5 KVA Y ALUMB.PUB. PARQUE COSTERO PLAYA BAGDAD	28/02/2020	31/03/2020		GRUPO GARZA ESCOBEDO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$738,497.56	-	\$738,497.56	\$738,497.56	100%	100%	TERMINADA
62	FORTAMUN 2020	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO	EJIDO LA CAPILLA, DE CARRETERA MATAMOROS-MEZQUITAL A1+800 HACIA EL PONIENTE	20/03/2020	21/04/2020		C. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,380,042.72	-	\$1,380,042.72	\$1,380,042.72	100%	100%	TERMINADO
63	FORTAMUN 2020	Rehabilitación de Camino Rural de Acceso	ACCESO EJ. PACHECO DE CARR.VALLE HERMOSO AL KM. 2+185 HACIA EL SUR	20/03/2020	21/04/2020		C. HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,387,680.82	-	\$1,387,680.82	\$1,387,680.82	100%	100%	TERMINADO
64	FORTAMUN 2020	Rehabilitación de Pavimento Asfáltico	C. CONSTITUYENTES DE SEND. NAC. AL VIAS DE FERROCARRIL	20/03/2020	21/04/2020		KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$6,775,491.15	-	\$6,775,489.95	\$6,775,489.95	100%	100%	TERMINADA
65	FORTAMUN 2020	Acceso con sulfato de calcio	ACCESO CON SULFATO DE CALCIO EN CIRCUITO EL ALTO	29/07/2020	28/07/2020		GRUPO CONSTRUCTOR SOLEMEX S. DE R. L.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,389,283.79	-	\$1,389,283.79	\$1,389,283.79	100%	100%	TERMINADA
66	FORTAMUN 2020	Rehabilitación de Camino Rural de Acceso	ACCESO BRECHA AL EJIDO LONGOREÑO	29/06/2020	28/07/2020		URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,389,897.15	-	\$1,389,897.15	\$1,389,897.15	100%	100%	TERMINADA
67	FORTAMUN 2020	CONSTRUCCION DE MUROS CABECEROS E INTRODUCCION DE TUBERIA DE CONCRETO	C.SAN LUVAS COL. LOMAS DE SAN JUAN Y C. RIO TAMESSI C. MANTE Y C. ALBERTO CARRERA TORRES	10/07/2020	08/08/2020		URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,283,091.46	-	\$1,283,091.46	\$1,283,091.46	100%	100%	TERMINADA
68	FORTAMUN 2020	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	LIBRAMEINTO EMILIO PORTES GIL CONSTR. MURO CABECEROS E INTROD. TUBERIA DE CONCRETO	10/07/2020	08/08/2020		HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$639,572.37	-	\$639,572.37	\$639,572.37	100%	100%	TERMINADA
69	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2020	REHABILITACION DE VIALIDAD A BASE DE PAVIEMNTO ASFALTICO	AV.DIAG.CUAUHTEMOC DE C. 12 A BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA COL. SAN FRANCISCO	31/03/2020	20/05/2020		LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$9,197,422.55	-	\$9,197,422.54	\$9,197,422.54	100%	100%	TERMINADO
70	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASCULA EN EL RELLENO SANITARIO	SUM. Y COLOCAC. DE BASCULA EN RELLENO SANITARIO	30/04/2020	28/06/2020		SANTA FE CONSTRUYE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,684,966.36	-	\$2,684,617.15	\$2,684,617.15	100%	100%	TERMINADO
71	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2020	REHABILITACION DE PAVIEMNTO ASFALTICO	CALLE PROLONGACION CALIXTO AYALA DE ALBINO HERNANDEZ A RIGO TOVAR	27/04/2020	29/05/2020		GRUCOTAM S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,470,875.90	-	\$3,470,866.56	\$3,470,866.56	100%	100%	TERMINADO
72	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2020	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	AV. DEL NIÑO DE BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA A CALLE SOLIDARIDAD	08/05/2020	09/06/2020		CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$6,676,301.98	-	\$6,669,152.57	\$6,669,152.57	100%	100%	TERMINADO
73	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2020	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE SOLIDARIDAD DE AV. DEL NIÑO A CALLE 3GUADALUPE VICTORIA TAMPICO, UNIVERSITARIA Y PERIODISTAS	29/06/2020	30/07/2020		URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,798,893.26	-	\$3,798,711.69	\$3,798,711.69	100%	100%	TERMINADO
74	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2020	DEMOLICION DE GAURNICIONES Y BANQUETAS	AV. LAURO VILLAR LATERAL NORTE DE FIDENCIO TREJO A CAMINO REAL	17/07/2020	15/08/2020		PROYECTOS TEKA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,077,408.41	-	\$1,077,403.41	\$1,077,403.41	100%	100%	TERMINADO
75	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2020	REHABILITACION DE PAVIEMNTO ASFALTICO, LINEA DE DRENAJE PLUVIAL Y PASO A DESNIVEL	AV. LAURO VILLAR (CPO. NTE) DE C. FIDENCIO TREJO 0+740 A C. ARIZONA 1+480	27/07/2020	25/08/2020		KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$6,089,988.48	-	\$6,089,842.60	\$6,089,842.60	100%	100%	TERMINADO

Código	Tipo de Obra	Descripción de la Obra	Ubicación	Periodo de ejecución de la obra según contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Empresa Ejecutora	Tipo de Licitación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)
									Presupuesto	Comprobado	Restante	Porcentaje	Porcentaje		
76	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2020	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	AV. RIGO TOVAR (AMBOS CPOS) DE KM. 0+540 A RAMPA DE ACCESO A PASO DESNIVEL KM. 1+158	RM-08-2020 AV. RIGO TOVAR (AMBOS CPOS) DE KM. 0+540 A RAMPA DE ACCESO A PASO DESNIVEL KM. 1+158	27/07/2020	25/08/2020	CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$6,410,900.41	-	\$6,410,873.13	\$6,410,873.13	100%	100%	TERMINADO
77	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2020	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL A NIVEL	AV. LAURO VILLAR (CARRILES NORTE) DE KM 2+200 A CALLE CAMINO REAL	RM-09-2020 REHAB. EN AV. LAURO VILLAR (CARRILES NORTE) DE KM. 2+200 A C. CAMINO REAL	06/08/2020	08/09/2020	MAQUITAM S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,894,744.93	-	\$4,893,910.17	\$4,893,910.17	100%	100%	EN PROCESO
78	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2020	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL	CALLE PRIVADA 11 Y CALLE RIO BRAVO, COL. INDUSTRIAL	RM-10-20 CONSTR. ED. DE PROTECCION CIVIL EN C. PRIVADA 11 Y C. RIO BRAVO COL. INDUSTRIAL	17/09/2020	19/12/2020	CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,622,810.18	-	\$3,622,035.71	\$3,622,035.71	100%	100%	TERMINADO
79	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2020	REHABILITACION Y REMODELACION DE EDIFICIO DE ESTACION DE BOMBEROS	CALLE PRIVADA 11 Y CALLE RIO BRAVO, COL. INDUSTRIAL	RM-11-20 REHAB. Y REMOD. ED. ESTACION DE BOMBEROS CALLE 12 Y RIO BRAVO COL. INDUSTRIAL	17/09/2020	19/12/2020	CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,827,860.28	-	\$1,631,444.78	\$1,631,444.78	100%	89%	TERMINADO
80	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2020	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	AV. LAURO VILLAR (CARRILES NORTE), DE CALLE CAMINO REAL (2+690) A CALLE GREGORIO GARZA FLORES (3+635.8)	RM-12-20 RAHAB. AV. LAURO VILLAR (CARRILES NTE) DE C. CAMINO REAL (2+690) A C. GREGORIO GARZA FLORES	17/09/2020	19/11/2020	ARQUITECTURA, INGENIERIA Y PROYECTOS DEL ATLANTICO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,568,251.20	-	\$3,558,721.54	\$3,558,721.54	100%	100%	TERMINADO
81	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2020	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE REFORMA SUR DE CALLE TLANEPANTLA A CALLE AFRICA, COL. MEXICO	RM-13-2020 C. REFORMA SUR DE C. TLANEPANTLA A C. AFRICA COL. MEXICO	09/11/2020	24/12/2020	CONSTRUCTORA TEGA DE MATAMOROS S.A. DE R. L.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,679,228.58	-	\$2,672,533.25	\$2,672,533.25	100%	100%	TERMINADO
82	HIDROCARBUROS REGION MARITIMO 2020	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE FIDENCIO TREJO DE ROBERTO GUERRA A AV. CANTINFLAS	RM-14-2020 C. FIDENCIO TREJO DE AV. ROBERTO GUERRA A AV. CANTINFLAS	09/11/2020	24/12/2020	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$6,361,331.49	-	\$6,361,321.97	\$6,361,321.97	100%	100%	TERMINADO
83	HIDROCARBUROS REGION TERRESTRE 2020	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESOS A ESCUELAS	CBTIS189, PRIMARIA CUAUHTEMOC ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL Y AREA VERDE DE FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS	RT-001-20 ACCESO A ESC. CBTIS 189, PRIM. CUAUHTEMOC, ESC., DE ED., ESPECIAL	25/09/2020	15/12/2020	CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$1,357,198.90	-	\$1,357,396.19	\$1,357,396.19	100%	100%	TERMINADO
84	FISM 2020	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE CARDENAL ENTRE HUAMUCHIL Y DIAGONAL AMISTAD EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD	FISM-001-20 TIERRA Y LIBERTAD	20/07/2020	17/10/2020	ING. ERNESTO DANACHE GONZALEZ	LICITACION PUBLICA	\$3,519,827.15	-	\$3,519,796.10	\$3,519,796.10	100%	100%	TERMINADO
85	FISM 2020	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE RUISEÑOR DE AGUILA REAL A HUAMUCHIL EN LA COLONIA 27 DE FEBRERO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FISM-002-20 27 DE FEBRERO	20/07/2020	17/10/2020	VIARIUM, S. A DE C. V.	LICITACION PUBLICA	\$3,855,286.89	-	\$3,855,283.54	\$3,855,283.54	100%	100%	TERMINADA
86	FISM 2020	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE SEXTA SUR Y DELFINO M. CASTILLO DE SENDERO NACIONAL A DELFINO M. CASTILLO Y DE CALLEJON SEIS SUR A CINCO SUR	FISM-003-20 EJ. LOS ARADOS	20/07/2020	17/10/2020	GOREBI CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.	LICITACION PUBLICA	\$2,248,644.37	-	\$2,248,332.93	\$2,248,332.93	100%	100%	TERMINADA
87	FISM 2020	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE BEGONIA DE AV. EMILIO PORTES GIL A AV. LADRILLERA EN LA COLONIA PRADERAS DE LA RIOJA	FISM-004-20 PRADERAS DE LA RIOJA	20/07/2020	17/10/2020	C. LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	LICITACION PUBLICA	\$3,554,643.71	-	\$3,554,548.06	\$3,554,548.06	100%	100%	TERMINADO
88	FISM 2020	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE HILARIO LOPEZ DE JESUS MEDINA A CASILDO RODRIGUEZ EN LA COLONIA EBENEZER	FISM-005-20 EBENEZER	20/07/2020	17/10/2020	GRUPO INDUSTRIAL MATAMOROS, S. A. DE C. V.	LICITACION PUBLICA	\$2,505,392.43	-	\$2,505,392.05	\$2,505,392.05	100%	100%	TERMINADO
89	FISM 2020	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE COLIBRI Y DERECHOS HUMANOS DE DIAGONAL AMISTAD A DERECHOS HUMANOS Y DE OLMO A PAVORREAL EN LA COLONIA AMPLIACION DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FISM-006-20 AMPL. DERECHOS HUMANOS	20/07/2020	17/10/2020	LIC. ROBERTO MASSO VILLANUEVA	LICITACION PUBLICA	\$1,522,955.65	-	\$1,518,270.32	\$1,518,270.32	100%	100%	TERMINADO

No.	FISM 2020	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LAZARO CARDENAS Y VICTORIANO HUERTA, COL. CABRAS PINTAS Y CALLE FRANCISCO RINCON PEÑA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y TULIPANES, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	FISM-007-20 ADOLFO LOPEZ MATEOS	Periodo de ejecución de la obra según contrato		LIC. ROBERTO MASSO VILLANUEVA	LICITACION PUBLICA	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)
					23/07/2020	20/10/2020			\$3,212,568.45	-	\$3,212,568.45	\$3,212,568.45	100%	100%	
91	FISM 2020	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE CANARIOS, PALOMAS Y COLIBRI DE AV. LA LADRILLERA A CARDENALES EN LA COLONIA LUZ DEL PARAISO	FISM-008-20 LUZ DEL PARAISO	23/07/2020	20/10/2020	C. ERIKA RIVERA SALAZAR	LICITACION PUBLICA	\$3,301,051.83	-	\$3,167,594.02	\$3,167,594.02	100%	96%	TERMINADO
92	FISM 2020	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE CARTULINAS DE ALDAMA A FERNANDO MONTEMAYOR EN LA COLONIA LAS FLORES	FISM-009-20 LAS FLORES	23/07/2020	20/10/2020	GRUPO URBANIZADOR CML, S. A. DE C. V.	LICITACION PUBLICA	\$1,980,468.05	-	\$1,840,071.82	\$1,840,071.82	100%	93%	TERMINADO
93	FISM 2020	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE MANUEL CEPEDA ALATORRE DE MARTE R. GOMEZ A AVECITA LOPEZ EN LA COLONIA RICARDO RAMOS	FISM-010-20 RICARDO RAMOS	23/07/2020	20/10/2020	SANTA FE CONSTRUYE, S. A. DE C. V.	LICITACION PUBLICA	\$2,521,269.73	-	\$2,521,269.73	\$2,521,269.73	100%	100%	TERMINADO
94	FISM 2020	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE NUEVA GENERACION DE DIAGONAL AMISTAD A 9 DE MARZO EN LA COLONIA DERECHOS HUMANOS	FISM-011-20 DERECHOS HUMANOS	23/07/2020	20/10/2020	FLETES Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION S. A. DE C. V.	LICITACION PUBLICA	\$2,390,720.91	-	\$2,385,369.13	\$2,385,369.13	100%	100%	TERMINADO
95	FISM 2020	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE FRANCISCO GUERRERO LIB. EMILIO PORTES GIL A PERFECTO RODRIGUEZ EN LAS COLONIAS DEL NIÑO, ESPERANZA Y REFORMA	FISM-012-20 COLS. DEL NIÑO Y ESPERANZA Y REFORMA	23/07/2020	20/10/2020	CONSTRUCTORA LAZO S. DE R. L. DE C. V.	LICITACION PUBLICA	\$3,478,231.05	-	\$3,450,663.02	\$3,450,663.02	100%	99%	TERMINADO
96	FISM 2020	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE JESUS VEGA SANCHEZ DE GRIS FABIOLA A 18 DE OCTUBRE EN LA COLONIA SANTA MARIA	FISM-013-20 SANTA MARIA	24/07/2020	21/10/2020	C. CYNTHIA DIAMANTINA CASTRO HERNANDEZ	LICITACION PUBLICA	\$5,295,984.96	-	\$5,166,959.07	\$5,166,959.07	100%	98%	TERMINADO
97	FISM 2020	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE REPORTEROS Y PERIODISMO DE LIBERTAD DE EXPRESION A CAMAROGRAFOS Y DE LIBERTAD DE EXPRESION A REPORTEROS EN LA COLONIA COMUNICADORES	FISM-014-20 COMUNICADORES	24/07/2020	21/10/2020	GRUPO GARZA-ESCOBEDO, S. A. DE C. V.	LICITACION PUBLICA	\$3,884,018.96	-	\$3,884,018.94	\$3,884,018.94	100%	100%	TERMINADO
98	FISM 2020	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE TERCERA DE PRIVADA 2 A INGLATERRA EN LA COLONIA EL CAMBIO	FISM-015-20 EL CAMBIO	24/07/2020	21/10/2020	PROVINCIA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	LICITACION PUBLICA	\$2,469,188.86	-	\$2,469,188.86	\$2,469,188.86	100%	100%	TERMINADO
99	FISM 2020	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE HIDALGO Y ARMANDO MANUEL CHAPA LOPEZ DE LOMA PRIETA A ARMANDO MANUEL CHAPA LOPEZ Y DE HIDALGO A LIMITE EN LA COLONIA VILLA DE CORTEZ	FISM-016-20 VILLA DE CORTEZ	24/07/2020	21/10/2020	TAM-JAL CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES, S. A. DE C. V.	LICITACION PUBLICA	\$3,525,147.64	-	\$3,458,969.15	\$3,458,969.15	100%	98%	TERMINADO
100	FISM 2020	RED DE ELECTRIFICACION	POBLADO LA CAPILLA	FISM-017-20 POB. LA CAPILLA	24/07/2020	21/10/2020	GRUPO GARZA-ESCOBEDO, S. A. DE C. V.	LICITACION PUBLICA	\$7,440,390.32	-	\$7,440,390.32	\$7,440,390.32	100%	100%	TERMINADO
101	FISM 2020	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE RIO VERDE DE LAGO DE TEXCOCO A LAGUNA DE CHAPULTEPEC, COL. AMPLIACION DEL VALLE	FISM-018-20 AMPL. DEL VALLE	21/07/2020	18/10/2020	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,146,286.86	-	\$1,146,091.90	\$1,146,091.90	100%	100%	TERMINADA
102	FISM 2020	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE AMADO NERVO DE VICTORIANO HUERTA A NIÑOS HEROES EN LA COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO	FISM-019-20 VOLUNTAD Y TRABAJO	22 DE JULIO DE 2020	19 DE OCTUBRE DE 2020	ARQUITECTURA INGENIERIA Y PROYECTOS DEL ATLANTICO, S. A. D C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,277,088.42	-	\$1,275,896.32	\$1,275,896.32	100%	100%	TERMINADO
103	FISM 2020	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE LEALTAD DE HUMANIDAD A TAMAUULIPAS EN LA COLONIA INTEGRACION FAMILIAR	FISM-020-20 INTEGRACION FAMILIAR	23 DE JULIO DE 2020	20 DE OCTUBRE DE 2020	KAWAC CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,351,333.18	-	\$1,351,318.69	\$1,351,318.69	100%	100%	TERMINADO

Código	FISM	Tipo de Obra	Descripción de la Obra	Código FISM	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Empresa Ejecutora	Tipo de Licitación	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)	
					Inicio	Fin			Presupuesto	Realizado	Comprobado	Presupuesto	Realizado		
104	FISM 2020	CONSTRUCCION DE AULA	ESCUELA SECUNDARIA GRAL. No. 9 PROF. CANDIDO MORENO RUIZ, COL. MEXICO Y CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA PRIMARIA AGAPITO GONZALEZ CAVAZOS FIDEL VELAZQUEZ	FISM-022-20 FIDEL VELAZQUEZ	22 DE JULIO DE 2020	19 DE OCTUBRE DE 2020	PROVINCIA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,220,338.69	\$1,220,338.69	\$1,220,338.69	100%	100%	TERMINADA	
105	FISM 2020	CONSTRUCCION DE TECHADO	EN LA ESC. CBTA 274 EN EL EJIDO EL GALANEÑO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FISM-023-20 EJ. EL GALANEÑO	22 DE JULIO DE 2020	19 DE OCTUBRE DE 2020	TAM-JAL CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,024,803.38	-	\$1,024,537.86	\$1,024,537.86	100%	100%	TERMINADA
106	FISM 2020	CONSTRUCCION DE AULA INDIVIDUAL ESCUELA PRIMARIA PROF. ESPERANZA LUNA CONTRERAS, COLONIA SANTA CECILIA	Y CONSTRUCCION DE AULA INDIVIDUAL ESCUELA PRIMARIA JOSE DOROTEO ARANGO FRACC. PUEBLITOS	FISM-024-20 FRACC. PUEBLITOS	22 DE JULIO DE 2020	19 DE OCTUBRE DE 2020	ING. CESAR LOPEZ GRACIA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$927,437.93	-	\$881,210.60	\$881,210.60	100%	95%	TERMINADA
107	FISM 2020	CONSTRUCCION DE AULA INDIVIDUAL	ESCUELA SECUNDARIA ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL EN EL EJIDO SANTA ADELAIDA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FISM-025-20 EJ. SANTA ADELAIDA	23 DE JULIO DE 2020	20 DE OCTUBRE DE 2020	ING. ERNESTO DANACHE GONZALEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$458,777.66	-	\$457,700.67	\$457,700.67	100%	100%	TERMINADA
108	FISM 2020	CONSTRUCCION DE TECHADO	JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI, EN EL EJIDO LA VENADA	FISM-026-20 EJ. LA VENADA	23 DE JULIO DE 2020	20 DE OCTUBRE DE 2020	C. CYNTHIA DIAMANTINA CASTRO HERNANDEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,193,296.32	-	\$1,193,296.32	\$1,193,296.32	100%	100%	TERMINADA
109	FISM 2020	CONSTRUCCION DE TECHADO	ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN EL EJIDO EL LONGOREÑO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FISM-027-20 EJ. EL LONGOREÑO	23 DE JULIO DE 2020	20 DE OCTUBRE DE 2020	I. C. DAVID RODRIGUEZ GALVAN	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,027,491.26	-	\$1,027,445.37	\$1,027,445.37	100%	100%	TERMINADA
110	FISM 2020	CONSTRUCCION DE TECHADO	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE No. 30 DE EDUCACION ESPECIAL EN LA COLONIA LAS AMERICAS	FISM-028-20 LAS AMERICAS	23 DE JULIO DE 2020	20 DE OCTUBRE DE 2020	ING. ERNESTO DANACHE GONZALEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,100,445.68	-	\$1,100,362.73	\$1,100,362.73	100%	100%	TERMINADA
111	FISM 2020	CONSTRUCCION DE TECHADO	EN CBTIS NUM. 275	FISM-029-20 CAMPESTRE DEL RIO 1 EN LA COLONIA CAMPESTRE DEL RIO 1 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	23 DE JULIO DE 2020	20 DE OCTUBRE DE 2020	SANTA FE CONSTRUYE, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,134,223.60	-	\$1,133,924.08	\$1,133,924.08	100%	100%	TERMINADA
112	FISM 2020	CONSTRUCCION DE TECHADO	ESCUELA PRIMARIA HIMNO A TAMAULIPAS EN EL FRACCIONAMIENTO CIMA	FISM-030-20 FRACC. CIMA	23 DE JULIO DE 2020	20 DE OCTUBRE DE 2020	CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,102,832.64	-	\$1,102,827.20	\$1,102,827.20	100%	100%	TERMINADA
113	FISM 2020	CONSTRUCCION DE AULA INDIVIDUAL	ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACION EN EL FRACCIONAMIENTO LOS PRESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FISM-031-20 FRACC. PRESIDENTES	24 DE JULIO DE 2020	21 DE OCTUBRE DE 2020	LIC. ROBERTO MASSO VILLANUEVA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$759,028.33	-	\$757,673.16	\$757,673.16	100%	100%	TERMINADA
114	FISM 2020	CONSTRUCCION DE 2 AULAS INDIVIDUALES	ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COLONIA LA REPUBLICA	FISM-032-20 REPUBLICA	24 DE JULIO DE 2020	21 DE OCTUBRE DE 2020	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$867,168.27	-	\$863,996.08	\$863,996.08	100%	100%	TERMINADA
115	FISM 2020	CONSTRUCCION DE 2 AULAS INDIVIDUALES	ESCUELA PRIMARIA VIRGINIA ABIGAIL GARZA LOPEZ EN LA COLONIA LOS GIRASOLES	FISM-033-20 GIRASOLES	24 DE JULIO DE 2020	21 DE OCTUBRE DE 2020	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$868,206.63	-	\$830,538.95	\$830,538.95	100%	96%	TERMINADA
116	FISM 2020	CONSTRUCCION DE TECHADO	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION EN EL FRACCIONAMIENTO LOS PALMARES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FISM-034-20 FRACC. PALMARES	24 DE JULIO DE 2020	21 DE OCTUBRE DE 2020	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,104,891.61	-	\$1,103,872.02	\$1,103,872.02	100%	100%	TERMINADA
117	FISM 2020	CONSTRUCCION DE TECHADO	ESCUELA SECUNDARIA GRAL. DR. OSCAR AGUILERA NORIEGA EN EL EJIDO SANDOVAL	FISM-035-20 EJ. SANDOVAL	24 DE JULIO DE 2020	21 DE OCTUBRE DE 2020	C. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,391,240.05	-	\$1,390,702.78	\$1,390,702.78	100%	100%	TERMINADA

No. de Obra	Tipo de Obra	Descripción de la Obra	Clave de Obra	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Empresa Ejecutora	Tipo de Licitación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)
				Inicio	Fin			Presupuesto	Comprobado	Presupuesto	Comprobado			
118	FISM 2020	CONSTRUCCION DE AULA	FISM-036-20 PUERTO RICO	24 DE JULIO DE 2020	21 DE OCTUBRE DE 2020	COREFAMEX, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$458,708.92	-	\$432,905.59	\$432,905.59	100%	94%	TERMINADA
119	FISM 2020	CONSTRUCCION DE 3 AULAS	FISM-037-20 MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	10 DE AGOSTO DE 2020	7 DE NOVIEMBRE DE 2020	C. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,390,705.45	-	\$1,381,060.42	\$1,381,060.42	100%	99%	TERMINADA
120	FISM 2020	PAVIMENTACION ASFALTICA	FISM-038-20 LOS PINOS	10 DE AGOSTO DE 2020	8 DE OCTUBRE DE 2020	DC MAPLE CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$822,721.75	-	\$821,996.50	\$821,996.50	100%	100%	TERMINADA
121	FISM 2020	PAVIMENTACION ASFALTICA	FISM-039-20 XOCHIMILCO	10 DE AGOSTO DE 2020	7 DE NOVIEMBRE DE 2020	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.	LICITACION PUBLICA	\$2,091,100.95	-	\$2,091,100.95	\$2,091,100.95	100%	100%	TERMINADA
122	FISM 2020	PAVIMENTACION ASFALTICA	FISM-040-20 CORRECAMINOS	10 DE AGOSTO DE 2020	7 DE NOVIEMBRE DE 2020	C. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	LICITACION PUBLICA	\$1,893,475.49	-	\$1,890,199.27	\$1,890,199.27	100%	100%	TERMINADA
123	FISM 2020	PAVIMENTACION ASFALTICA	FISM-041-20 LAS FUENTES	10 DE AGOSTO DE 2020	7 DE NOVIEMBRE DE 2020	CONSTRUCTORA RAGONAR, S. A. DE C. V.	LICITACION PUBLICA	\$1,963,268.49	-	\$1,963,268.49	\$1,963,268.49	100%	100%	TERMINADA
124	FISM 2020	PAVIMENTACION ASFALTICA	FISM-042-20 INDEPENDENCIA	10 DE AGOSTO DE 2020	7 DE NOVIEMBRE DE 2020	COREFAMEX, S. A. DE C. V.	LICITACION PUBLICA	\$2,656,458.84	-	\$2,656,458.84	\$2,656,458.84	100%	100%	TERMINADA
125	FISM 2020	PAVIMENTACION ASFALTICA	FISM-043-20 ABELARDO DE LA TORRE	10 DE AGOSTO DE 2020	7 DE NOVIEMBRE DE 2020	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L.	LICITACION PUBLICA	\$2,323,781.64	-	\$2,323,781.64	\$2,323,781.64	100%	100%	TERMINADA
126	FISM 2020	CONSTRUCCION DE 1 AULA INDIVIDUAL EN SEGUNDO NIVEL	FISM-044-20 MARTHA RITA PRINCE	10 DE AGOSTO DE 2020	8 DE OCTUBRE DE 2020	GRUPO INDUSTRIAL MATAMOROS, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$458,460.74	-	\$452,945.26	\$452,945.26	100%	99%	TERMINADA
127	FISM 2020	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	FISM-045-20 VARIAS LOCALIDADES	4 DE SEPTIEMBRE DE 2020	29 DE NOVIEMBRE DE 2020	C. HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	LICITACION PUBLICA	\$2,755,604.07	-	\$2,754,952.70	\$2,754,952.70	100%	100%	TERMINADA
128	FISM 2020	CONSTRUCCION DE AULA	FISM-046-20 FRACC. ENCINOS 2	14 DE SEPTIEMBRE DE 2020	12 DE DICIEMBRE DE 2020	COREFAMEX, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$761,115.58	-	\$760,783.13	\$760,783.13	100%	100%	TERMINADA
129	FISM 2020	CONSTRUCCION DE AULA	FISM-047-20 EJ. EL MOQUETITO	14 DE SEPTIEMBRE DE 2020	12 DE DICIEMBRE DE 2020	DC MAPLE CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$459,122.00	-	\$458,444.88	\$458,444.88	100%	100%	TERMINADA
130	FISM 2020	CONSTRUCCION DE TECHADO	FISM-048-20 EJ. FRANCISCO I. MADERO	14 DE SEPTIEMBRE DE 2020	12 DE DICIEMBRE DE 2020	DC MAPLE CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$610,874.04	-	\$610,874.04	\$610,874.04	100%	100%	TERMINADA
131	FISM 2020	CONSTRUCCION DE TECHADO	FISM-049-20 LAS AGUILAS	14 DE SEPTIEMBRE DE 2020	12 DE DICIEMBRE DE 2020	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,104,838.18	-	\$1,103,918.75	\$1,103,918.75	100%	100%	TERMINADA
132	FISM 2020	CONSTRUCCION DE TECHADO	FISM-050-20 INSURGENTES	14 DE SEPTIEMBRE DE 2020	12 DE DICIEMBRE DE 2020	TERRACONSTRUCCIONES E INSTALACIONES RESA, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,102,261.05	-	\$1,053,930.48	\$1,053,930.48	100%	96%	TERMINADA
133	FISM 2020	CONSTRUCCION DE TECHADO	FISM-051-20 AGRICOLA ORIENTAL	14 DE SEPTIEMBRE DE 2020	12 DE DICIEMBRE DE 2020	C. HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,104,460.48	-	\$1,104,456.98	\$1,104,456.98	100%	100%	TERMINADA
134	FISM 2020	CONSTRUCCION DE TECHADO	FISM-052-20 EJ. GUADALUPE VICTORIA	14 DE SEPTIEMBRE DE 2020	12 DE DICIEMBRE DE 2020	LIC. ROBERTO MASSO VILLANUEVA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,103,803.42	-	\$1,016,354.66	\$1,016,354.66	100%	92%	TERMINADA
135	FISM 2020	CONSTRUCCION DE TECHADO	FISM-053-20 EJ. TIMONES	14 DE SEPTIEMBRE DE 2020	12 DE DICIEMBRE DE 2020	BUFETE INDUSTRIAL NERASA, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,101,958.10	-	\$1,066,905.20	\$1,066,905.20	100%	97%	TERMINADA
136	FISM 2020	CONSTRUCCION DE TECHADO	FISM-054-20 POB. JARITAS SUR	14 DE SEPTIEMBRE DE 2020	12 DE DICIEMBRE DE 2020	DC MAPLE CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,104,628.93	-	\$1,104,628.92	\$1,104,628.92	100%	100%	TERMINADA
137	FISM 2020	CONSTRUCCION DE TECHADO	FISM-055-20 EJ. LAGUNA HONDA	14 DE SEPTIEMBRE DE 2020	12 DE DICIEMBRE DE 2020	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,105,526.57	-	\$1,104,711.52	\$1,104,711.52	100%	100%	TERMINADA
138	FISM 2020	CONSTRUCCION DE TECHADO	FISM-056-20 EJ. RANCHITOS	14 DE SEPTIEMBRE DE 2020	12 DE DICIEMBRE DE 2020	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,029,334.75	-	\$1,029,332.51	\$1,029,332.51	100%	100%	TERMINADA
139	FISM 2020	CONSTRUCCION DE TECHADO	FISM-057-20 EJ. REVOLUCION	14 DE SEPTIEMBRE DE 2020	12 DE DICIEMBRE DE 2020	CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,029,277.68	-	\$1,029,276.55	\$1,029,276.55	100%	100%	TERMINADA

Código	Programa	Actividad	Descripción de la obra	Clave de la obra	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Empresa constructora	Método de selección	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)
					Inicio	Terminación			Presupuesto	Comprobado	Restante	Porcentaje	Porcentaje		
140	FISM 2020	CONSTRUCCION DE TECHADO	ESCUELA PRIMARIA RODOLFO TORRE CANTU	FISM-058-20 FRACC. PALMARES	17 DE DICIEMBRE DE 2020	31 DE DICIEMBRE DE 2020	CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,499,599.78		\$1,499,599.78	\$1,499,599.78	100%	100%	TERMINADA
141	CAPUFE PUENTE VIEJO 2020	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	AV. RIGO TOVAR (CUERPO NORTE) DE BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA A KM 0+540 Y BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA DE CALLE GONZALEZ A DIAGONAL CUAUHTEMOC	CPFPV-01-2020 AV. RIGO TOVAL Y BLVD. CAVAZOS LERMA	27 DE JULIO DE 2020	25 DE AGOSTO DE 2020	CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,907,565.33	-	\$4,907,528.91	\$4,907,528.91	100%	100%	TERMINADA
142	CAPUFE PUENTE VIEJO 2020	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	AV. LAURO VILLAR (CUERPO NORTE) C. ARIZONA (1+480 A KM. 2+200)	CPFPV-02-2020 AV. LAURO VILLAR (CPO.NTE) C. ARIZONA (1+480 A KM. 2+200)	27 DE JULIO DE 2020	25 DE AGOSTO DE 2020	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,742,126.46	-	\$4,739,634.25	\$4,739,634.25	100%	100%	TERMINADA
143	CAPUFE PUENTE NUEVO 2020	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	AV. RIGO TOVAR (CUERPO SUR)	CPFPN-003-2020 AV. RIGO (CPO.SUR) DE BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA	12/08/2020	15/09/2020	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,327,624.29	-	\$3,327,590.19	\$3,327,590.19	100%	100%	TERMINADO
144	CAPUFE PUENTE NUEVO 2020	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE MORELOS DE BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA A CALLE 18	CPF-PN-04-2019 C.PRIMERA DE AMADO NERVO A LILIAS COL, JARDIN	17/12/2020	31/12/2020	CYNTHIA DIAMANTINA CASTRO HERNANDEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,585,993.44	-	\$1,585,971.19	\$3,327,590.19	100%	100%	TERMINADO
145	PAICE 2020	PROYECTO CULTURAL DEL MUSEO CASA MATA		PAICE-01-20 MUSEO CASA MATA	04/11/2020	23/12/2020	HUMMER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$984,532.95	-	\$984,532.95	\$3,327,590.19	100%	100%	TERMINADO
									\$288,282,396.79	\$10,092,050.81	\$277,070,242.82	\$291,246,969.87			