



Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Marzo del 2021



No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)	
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido (Ejercicio Anterior)	Ejercido 2021	Total	Físico		Financiero
1	OBRA DIRECTA 2020	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE FONDOS DE FIDUCIARIO		00-10-2020 PROY. E.E.C. CONSTR. DE FONDOS DE FIDUCIARIO	13 DE FEBRERO 2020	29 DE MARZO 2020	PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$2,970,760.00	\$0.00	\$2,970,760.00	\$2,970,760.00	100%	100%	TERMINADO
2	OBRA DIRECTA 2021	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE FIDENCIO TREAD, DE AV. ROBERTO GUERRA (0+200) A ALEJANDRO PRIETO (0+270), COL. POPULAR	00-00-2021 REHAB. DE PAV. ASF. Y PAV. ASF. C. FIDENCIO TREAD DE AV. ROBERTO GUERRA A ALEJANDRO PRIETO COL. POPULAR	18 DE ENERO 2021	23 DE FEBRERO 2021	URBANORH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,350,123.33	\$0.00	\$1,349,194.50	\$1,349,194.50	100%	100%	TERMINADO
3	OBRA DIRECTA 2021	ACCESO CON SULFATO DE CALCIO	CIRCUITO FIDEL VELAZQUEZ	00-00-2021 ACCESO CON SULFATO DE CALCIO CIRCUITO FIDEL VELAZQUEZ	18 DE ENERO 2021	23 DE FEBRERO 2021	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,388,787.26	\$0.00	\$1,387,863.58	\$1,387,863.58	100%	100%	TERMINADO
4	OBRA DIRECTA 2021	CONSTRUCCION DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO	COL. VICTOR MATA, LAS MANGUETAS Y MOVIM. 18 DE OCTUBRE	00-00-2021 CONSTRUCCION DE ACCESO CON SULF. COLS. VICTOR MATA, LAS MANGUETAS Y MOV. 18 DE OCT.	18 DE ENERO 2021	23 DE FEBRERO 2021	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,324,336.83	\$0.00	\$1,323,189.56	\$1,323,189.56	100%	100%	TERMINADO
5	OBRA DIRECTA 2021	DEMOLICION DE CAMELLON LATERAL NORTE	SENDERO NACIONAL, DE AV. 12 DE MARZO A CALLE 6 SUR	00-00-2021 DEMOLICION DE CAMELLON LATERAL SENDERO NACIONAL	18 DE ENERO 2021	23 DE FEBRERO 2021	URBANORH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,146,586.42	\$0.00	\$1,146,210.44	\$1,146,210.44	100%	100%	TERMINADO
6	OBRA DIRECTA 2021	SANEAMIENTO DE CELDA COVID-19 EN RELLENO SANITARIO	CARETERA VICTORIA-MATAMOROS KM. 21.5	00-00-2021 SANEAMIENTO DE CELDA COVID-19 EN RELLENO SANITARIO	18 DE ENERO 2021	23 DE FEBRERO 2021	ROBERTO MASSO VILLANUEVA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,363,957.00	\$0.00	\$1,363,902.11	\$1,363,902.11	100%	100%	TERMINADO
7	OBRA DIRECTA 2021	SANEAMIENTO DE CELDA SUR EN EL RELLENO SANITARIO	CARETERA VICTORIA-MATAMOROS KM. 21.5	00-00-2021 SANEAMIENTO DE CELDA SUR EN RELLENO SANITARIO CARR. VICTORIA-MATAMOROS KM. 21.5	18 DE ENERO 2021	23 DE FEBRERO 2021	ROBERTO MASSO VILLANUEVA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,243,926.00	\$0.00	\$1,242,881.10	\$1,242,881.10	100%	100%	TERMINADO
8	OBRA DIRECTA 2021	Rehabilitacion de Pavimentacion Asfaltica	C. 14 DE DIAG. CUAUHTEMOC A RIO SAN JUAN COL. SAN FRANCISCO	00-00-2021 REHAB. DE PAV. ASF. CONCRETO H. C. 14 DE DIAG. CUAUHTEMOC A RIO SAN JUAN COL. SAN FRANCISCO	26 DE ENERO 2021	24 DE FEBRERO 2021	CONSTRUCTORA LIG DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,275,043.13	\$0.00	\$1,275,043.13	\$1,275,043.13	100%	100%	TERMINADO
9	OBRA DIRECTA 2021	CONSTR. DE BANQUETAS DE CONCRETO H. C.	C. FIDENCIO TREAD DE AV. CANTINFILAS A AV. ROBERTO GUERRA COL. POPULAR	00-00-2021 CONSTRUC. DE BANQUETAS DE CONCRETO H. C. FIDENCIO TREAD DE AV. CANTINFILAS A AV. ROBERTO GUERRA COL. POPULAR	26 DE ENERO 2021	24 DE FEBRERO 2021	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$993,246.90	\$0.00	\$993,246.90	\$993,246.90	100%	100%	TERMINADO
10	OBRA DIRECTA 2021	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	C. CONSTITUYENTES DE SENDERO NACIONAL A C. CHIHUAHUA (INCLUYE BOCA CALLES DEL SENDERO)	00-00-2021 REHAB. DE PAV. ASF. C. CONSTITUYENTES DE SENDERO NACIONAL A C. CHIHUAHUA (INCLUYE BOCA CALLES DEL SENDERO)	26 DE ENERO 2021	24 DE FEBRERO 2021	CINTHYA DIAMANTINA CASTRO HERNANDEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,368,870.35	\$0.00	\$1,364,414.48	\$1,364,414.48	100%	100%	TERMINADO
11	OBRA DIRECTA 2021	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO	BRECHA EIDO EL CAPOTE	00-00-2021 REHAB. DE CAMINO RURAL DE ACCESO A BRECHA EL E. EL CAPOTE	19 DE ENERO 2021	24 DE FEBRERO 2021	PROYECTOS TEKA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,390,715.07	\$0.00	\$1,390,675.77	\$1,390,675.77	100%	100%	TERMINADO
12	OBRA DIRECTA 2021	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO	BRECHA DEL EIDO EL TAHUAJUAL	00-00-2021 REHAB. DE CAMINO RURAL DE ACCESO A BRECHA EL E. EL TAHUAJUAL	19 DE ENERO 2021	24 DE FEBRERO 2021	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,387,930.72	\$0.00	\$1,387,903.34	\$1,387,903.34	100%	100%	TERMINADO
13	OBRA DIRECTA 2021	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO	BRECHA EIDO PALO BLANCO	00-00-2021 REHAB. DE CAMINO RURAL DE ACCESO A BRECHA EL E. PALO BLANCO	19 DE ENERO 2021	24 DE FEBRERO 2021	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOUS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,390,636.83	\$0.00	\$1,390,516.52	\$1,390,516.52	100%	100%	TERMINADO
14	OBRA DIRECTA 2021	CONSTRUCCION DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO	CALLE PASTIZALES, FERTILIZANTES, HERRIBIDAS, GRANEROS Y HORTALIZAS	00-01-2021 CONSTRUCCION DE ACCESO CON SULF. DE CALCIO C. PASTIZALES, FERTILIZANTES, HERRIBIDAS, GRANEROS, HORTALIZAS COL. AGRICOLA ORIENTAL	08 DE FEBRERO 2021	10 DE MARZO 2021	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,251,634.89	\$0.00	\$2,251,527.16	\$2,251,527.16	100%	100%	TERMINADO
15	OBRA DIRECTA 2021	REHABILITACION DE CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO	EJ. FRANCISCO I. MADERO	00-00-2021 REHAB. DE CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO EN EL EJ. FRANCISCO I. MADERO	9 DE FEBRERO 2021	10 DE MARZO 2021	HECTOR NUGO CAZAREZ SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,420,896.53	\$0.00	\$1,420,896.53	\$1,420,896.53	100%	100%	TERMINADO
16	OBRA DIRECTA 2021	REHABILITACION DE CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO	EIDO EL MOQUETITO	00-00-2021 REHAB. DE CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO EN EL EJ. EL MOQUETITO	9 DE FEBRERO 2021	10 DE MARZO 2021	CONSTRUTAMPS, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,420,236.72	\$0.00	\$1,420,236.72	\$1,420,236.72	100%	100%	TERMINADO
17	OBRA DIRECTA 2021	REHAB. DE CASA DEL ADULTO MAYOR ADHEIMER ZA. ETAPA COL. AMPL. SOLIDARIDAD	AMPL. SOLIDARIDAD	00-00-2021 REHAB. DE CASA DEL ADULTO MAYOR ADHEIMER ZA. ETAPA COL. AMPL. SOLIDARIDAD	27 DE ENERO 2021	25 DE FEBRERO 2021	GRUCOTAM S.A. DE C.V.	DIRECTA	\$257,637.95	\$0.00	\$257,477.70	\$257,477.70	100%	100%	TERMINADO
18	OBRA DIRECTA 2021	REHAB. DE PAV. ASF. Y PAV. ASF. CON 10 DE CION PRIMARIA A ANTONIO MTZ. Y DE ANTONIO MTZ. A LIMITE SUR COL. POPULAR	COL. POPULAR	00-00-2021 REHAB. DE PAV. ASF. Y PAV. ASF. CON 10 DE CION PRIMARIA A ANTONIO MTZ. Y DE ANTONIO MTZ. A LIMITE SUR COL. POPULAR	19 DE FEBRERO 2021	20 DE MARZO 2021	ROBERTO MASSO VILLANUEVA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,774,971.84	\$0.00	\$1,774,971.84	\$1,774,971.84	100%	100%	TERMINADO
19	OBRA DIRECTA 2021	REHAB. DE PAV. ASF. CON 5 DE NACIONES UNIDAS A AV. CANTINFILAS Y DE ROBERTO GUERRA A BERNARDO GTZ. DE LARA	COL. POPULAR	00-00-21 REHAB. DE PAV. ASF. CON 5 DE NACIONES UNIDAS A AV. CANTINFILAS Y DE ROBERTO GUERRA A BERNARDO GTZ. DE LARA	19 DE FEBRERO 2021	20 DE MARZO 2021	ARQUITECTURA, INGENIERIA Y PROYECTOS DEL ATLANTICO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,289,810.37	\$0.00	\$1,289,801.75	\$1,289,801.75	100%	100%	TERMINADO
20	OBRA DIRECTA 2021	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y PAVIMENTACION ASFALTICA	C. DIEGO DE RIVERA DE BENTO JUAREZ A LOMA PRIETA Y C. LOMA PRIETA Y LOMA BONITA	00-00-2021 REHAB. DE PAV. ASF. Y PAV. ASF. C. DIEGO DE RIVERA DE BENTO JUAREZ A LOMA PRIETA Y C. LOMA PRIETA Y LOMA BONITA	19 DE FEBRERO 2021	20 DE MARZO 2021	SANTA FE CONSTRUYE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,509,780.61	\$0.00	\$3,509,780.61	\$3,509,780.61	100%	100%	TERMINADO
21	OBRA DIRECTA 2021	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	C. CAMINO REAL DE COMHUITECA A SERI COL. LAS CULTURAS	00-00-2021 REHAB. DE PAV. ASF. C. CAMINO REAL DE COMHUITECA A SERI COL. LAS CULTURAS	19 DE FEBRERO 2021	20 DE MARZO 2021	GRUPO GARZA ESCOBEDO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,756,012.16	\$0.00	\$2,754,785.81	\$2,754,785.81	100%	100%	TERMINADO
22	OBRA DIRECTA 2021	INSTALACION DE ARBOLES	EN JARDIN DE PARQUE COL. AMPL. SOLIDARIDAD	00-01-21 INSTALACION DE ARBOLES EN JARDIN DE PARQUE COL. AMPL. SOLIDARIDAD	12 DE FEBRERO 2021	13 DE MARZO 2021	CONSTRUCTORA LAZO R. DE R.L. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$345,749.97	\$0.00	\$345,749.97	\$345,749.97	100%	100%	TERMINADO
23	OBRA DIRECTA 2021	CONSTR. DE CICLOVIA Y VITAPOSTA EN PARQUE LINEAL CANTINFILA.	AV. CANTINFILAS DE ARDONA A TARAHUMARA COLS. PLAYA SOL Y PRADERAS	00-00-2021 CONSTRUC. DE CICLOVIA Y VITAPOSTA EN PARQUE LINEAL CANTINFILA, AV. CANTINFILAS DE ARDONA A TARAHUMARA COLS. PLAYA SOL Y PRADERAS	26 DE FEBRERO 2021	27 DE MARZO 2021	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,801,228.12	\$0.00	\$2,795,640.37	\$2,795,640.37	100%	100%	TERMINADO
24	OBRA DIRECTA 2021	1 REHAB. DE CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO EN EJ. SANTA ADELAIDA	EJ. SANTA ADELAIDA	00-00-21 REHAB. DE CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO EN EJ. SANTA ADELAIDA	10 DE MARZO DE 2021	8 DE ABRIL DE 2021	PROYECTOS TEKA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,523,010.63	\$0.00	\$2,523,010.63	\$2,523,010.63	100%	100%	TERMINADO
25	OBRA DIRECTA 2021	CONSTRUCCION DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO	COLONIAS HOGARES DE MATAMOROS Y LOMA ALTA	00-00-21 CONSTRUC. DE ACCESO CON SULF. DE CALCIO EN LAS COLS. HOGARES DE MATAMOROS Y LOMA ALTA	10 DE MARZO DE 2021	08 DE ABRIL DE 2021	SANTA FE CONSTRUYE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,254,659.59	\$0.00	\$2,254,597.92	\$2,254,597.92	100%	100%	TERMINADO
26	OBRA DIRECTA 2021	ESTUDIO DE COSTO-BENEFICIO DE LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO Y UNIDAD ADMINISTRATIVA EN AV. DEL MAESTRO PRAXEDIS BALBOA	AV. DEL MAESTRO COL. PRAXEDIS BALBOA	00-00-21 ESTUDIO DE COSTO-BENEFICIO DE LA CONSTRUCCION DE GIMNASIO Y UNIDAD ADMINISTRATIVA EN AV. DEL MAESTRO PRAXEDIS BALBOA	19 DE ABRIL 2021	02 DE JUNIO 2021	CONSULTORIA EN PLANEACION Y DATOS TERRITORIALES APLICADOS, PLANDATA SC	ADJUDICACION DIRECTA	\$1,696,580.49	\$0.00	\$1,696,580.49	\$1,696,580.49	100%	100%	TERMINADO
27	OBRA DIRECTA 2021	REHAB. DE EDIFICIO DIF MATAMOROS CALLE 4 Y CAMILO MANZO	CALLE 4 Y CAMILO MANZO	00-00-21 REHAB. DE EDIFICIO DIF MATAMOROS CALLE 4 Y CAMILO MANZO	13 DE ABRIL DE 2021	11 DE JUNIO DE 2021	ROBERTO MASSO VILLANUEVA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,321,996.51	\$0.00	\$1,318,448.68	\$1,318,448.68	100%	100%	TERMINADO
28	OBRA DIRECTA 2021	PARQUE LINEAL CANTINFILAS TERMINACION DE LA ETAPA AV. CANTINFILAS COLS. PLAYA SOL Y ZONA INDUSTRIAL	AV. CANTINFILAS COLS. PLAYA SOL Y ZONA INDUSTRIAL	00-00-21 REHAB. DE PARQUE LINEAL CANTINFILAS TERMINACION DE LA ETAPA AV. CANTINFILAS COLS. PLAYA SOL Y ZONA INDUSTRIAL	13 DE ABRIL DE 2021	11 DE JUNIO DE 2021	URBANORH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,245,952.42	\$0.00	\$1,245,952.42	\$1,245,952.42	100%	100%	TERMINADO
29	OBRA DIRECTA 2021	REHAB. DE CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO EN EL EIDO REVOLUCION	EIDO REVOLUCION	00-00-21 REHAB. DE CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO EN EL EIDO REVOLUCION	6 DE ABRIL DE 2021	5 DE MAYO DE 2021	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,753,505.77	\$0.00	\$2,753,505.77	\$2,753,505.77	100%	100%	TERMINADO
30	OBRA DIRECTA 2021	REHAB. DE CAMINO RURAL DE ACCESOS EIDO LOS CUERVOS	EIDO LOS CUERVOS	00-00-21 REHAB. DE CAMINO RURAL DE ACCESOS EIDO LOS CUERVOS	6 DE ABRIL DE 2021	5 DE MAYO DE 2021	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,758,763.74	\$0.00	\$2,758,763.74	\$2,758,763.74	100%	100%	TERMINADO
31	OBRA DIRECTA 2021	REHABILITACION DE CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO	EIDO VANGUARDIA	00-00-2021 REHAB. DE C. A BASE DE REVESTIMIENTO EN EJ. VANGUARDIA	13 DE ABRIL DE 2021	12 DE MAYO DE 2021	CORPORATIVO INDUSTRIAL NRY S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,407,951.57	\$0.00	\$2,407,951.57	\$2,407,951.57	100%	100%	TERMINADO
32	OBRA DIRECTA 2021	REHABILITACION DE CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO	EIDO PRESIDENTE CARDENAS	00-00-21 REHAB. DE C. A BASE DE REVESTIMIENTO EN EJ. PRESIDENTE CARDENAS	13 DE ABRIL DE 2021	12 DE MAYO DE 2021	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOUS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,747,785.26	\$0.00	\$2,747,783.92	\$2,747,783.92	100%	100%	TERMINADO
33	OBRA DIRECTA 2021	REHABILITACION DE CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO	EIDO LA LIBERTAD	00-00-21 REHABILITACION DE CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO EN EL EIDO LA LIBERTAD	13 DE ABRIL DE 2021	12 DE MAYO DE 2021	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOUS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,673,138.83	\$0.00	\$1,673,137.79	\$1,673,137.79	100%	100%	TERMINADO



Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Marzo del 2021



Código	Tipo de Obra	Descripción de la Obra	Ubicación	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Responsable	Modalidad	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)		
				Inicio	Fin			Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado			
34	OBRA DIRECTA 2021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPETA ASFALTICA	ESTACIONAMIENTO DEL SECTOR NAVAL	31 DE MAYO DE 2021	29 DE JUNIO 2021	TRES SOLUCIONES S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$735,503.80	\$0.00	\$647,844.89	\$647,844.89	100%	88%	TERMINADO
35	OBRA DIRECTA 2021	CONSTRUC. DE BANDO DE CONC. HID. AREA VDE. C. 29 Y 28 DE JORNALEROS A EBANISTAS COL. SANTA ELENA	EBANISTAS COL. SANTA ELENA	13 DE JUNIO 2021	29 DE JUNIO 2021	ROBERTO MASSO VILLANUEVA	ADJUDICACION DIRECTA	\$390,009.62	\$0.00	\$350,530.69	\$350,530.69	100%	90%	TERMINADO
36	OBRA DIRECTA 2021	REHABILITACION DE BRECHA DE ACCESO A BASE DE REVESTIMIENTO EN EL EL. RIO RICO	EL RIO RICO	13 DE JUNIO 2021	11 DE JUNIO 2021	CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7 S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,652,754.31	\$0.00	\$2,652,754.30	\$2,652,754.30	100%	100%	TERMINADO
37	OBRA DIRECTA 2021	REHABILITACION DE CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO EN EL EL. VISTA HERMOSA	EL VISTA HERMOSA	13 DE JUNIO 2021	11 DE JUNIO 2021	LUIS GERARDO OLIVIO DIAZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,764,968.85	\$0.00	\$2,764,968.85	\$2,764,968.85	100%	100%	TERMINADO
38	OBRA DIRECTA 2021	REHABILITACION DE CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO	EJIDO SANTA LIBRADA	16 DE JUNIO 2021	15 DE JULIO 2021	IMAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,347,332.85	\$0.00	\$2,347,332.85	\$2,347,332.85	100%	100%	TERMINADO
39	OBRA DIRECTA 2021	REHAB. DE BRECHA DE ACCESO A BASE DE REV. BRECHA 18 DE EL. REVOLUCION (TERMINA PAV.) HACIA ORIENTE (PUENTE)	BRECHA 18 DE EL. REVOLUCION (TERMINA PAV.) HACIA ORIENTE (PUENTE)	16 DE JUNIO 2021	15 DE JULIO 2021	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R.L. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,676,069.50	\$0.00	\$1,641,882.73	\$1,641,882.73	100%	98%	TERMINADO
40	OBRA DIRECTA 2021	REHABILITACION DE BRECHA DE ACCESO A BASE DE REVESTIMIENTO	BRECHA 18 DE CARRETERA 53 HACIA EL EJIDO JOSE MARIA MORELOS	16 DE JUNIO 2021	15 DE JULIO 2021	CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7 S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,621,447.23	\$0.00	\$1,601,692.69	\$1,601,692.69	100%	99%	TERMINADO
41	OBRA DIRECTA 2021	OD-042-21 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	C. SEXTA DE TLAXCALA (JUNCO DE LA VEGA) A BLVD. MANUEL CAVAZOS	19 DE JULIO 2021	17 DE AGOSTO 2021	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,843,681.58	\$0.00	\$3,838,924.29	\$3,838,924.29	100%	100%	TERMINADO
42	OBRA DIRECTA 2021	BACHEO POR AREAS POR EQUIPO MECANICO	EN VARIAS COLONIAS	16 DE AGOSTO 2021	14 DE SEPTIEMBRE 2021	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$608,025.60	\$0.00	\$608,025.60	\$608,025.60	100%	100%	TERMINADO
43	OBRA DIRECTA 2021	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO CALLES DEL EJIDO	EJIDO VILLA ERDE	05 DE JULIO 2021	03 DE AGOSTO 2021	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,786,461.88	\$0.00	\$2,786,461.88	\$2,786,461.88	100%	100%	TERMINADO
44	OBRA DIRECTA 2021	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO	BRECHA 22 DE BRECHA 18 A EJIDO 21 DE MARZO	05 DE JULIO 2021	03 DE AGOSTO 2021	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,726,506.32	\$0.00	\$2,981,205.04	\$2,981,205.04	100%	80%	TERMINADO
45	OBRA DIRECTA 2021	DISEÑO DE ESTRUCTURA DE PUENTE PEATONAL SOBRE CANAL 20 DE NOVIEMBRE	PUENTE PEATONAL SOBRE CANAL 20 DE NOVIEMBRE	26 DE JULIO 2021	09 DE AGOSTO 2021	SILVERIO PEREZ GARZA	ADJUDICACION DIRECTA	\$453,660.00	\$0.00	\$45,360.00	\$45,360.00	100%	10%	TERMINADO
46	OBRA DIRECTA 2021	DISEÑO DE ESTRUCTURA DE SALA DE EXHIBICION PARA MAQUINA DE FERROCARRIL, MEMORIA DE CALCULO MECANICO	RESISTENCIA TERMICA, ESPECIFICACIONES Y PRESUPUESTO (INCLUYE PLANOS ESTRUCTURALES)	26 DE JULIO 2021	09 DE AGOSTO 2021	SILVERIO PEREZ GARZA	ADJUDICACION DIRECTA	\$25,920.00	\$0.00	\$25,920.00	\$25,920.00	100%	100%	TERMINADO
47	OBRA DIRECTA 2021	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA CONSTRUCCION DE SALA DE MAQUINAS	EN EL MUSEO DEL FERROCARRIL	02 DE AGOSTO 2021	16 DE AGOSTO 2021	OSCAR ELIJU CASTILLO MARTINEZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$61,128.00	\$0.00	\$61,128.00	\$61,128.00	100%	100%	TERMINADO
48	OBRA DIRECTA 2021	ESTUDIO PARA REVISION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	AV. LAURO VILLAR DE FIDENCIO TREJO A FRANCISCO SARBABA	02 DE AGOSTO 2021	16 DE AGOSTO 2021	OSCAR ELIJU CASTILLO MARTINEZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$17,496.00	\$0.00	\$17,496.00	\$17,496.00	100%	100%	TERMINADO
49	HIDROCARBUROS REGION TERRESTRE 2021	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	C. SAN JUAN Y SAN PEDRO COL. SAN ANGELO PONIENTE Y AV. LAURO VILLAR	10 DE JUNIO 2021	9 DE JULIO 2021	CONSTRUCCIONES LOBAR S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,034,499.15	\$0.00	\$517,057.87	\$517,057.87	100%	50%	TERMINADO
50	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2021	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE FIDENCIO TREJO	5 DE ABRIL DE 2021	4 DE MAYO DE 2021	CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,658,267.58	\$0.00	\$2,650,475.61	\$2,650,475.61	100%	100%	TERMINADO
51	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2021	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAULICO	CALLE 14 LAGUNA DEL CHAREL A ESPAÑA	5 DE ABRIL DE 2021	4 DE MAYO DE 2021	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$6,401,291.46	\$0.00	\$6,400,794.14	\$6,400,794.14	100%	100%	TERMINADO
52	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2021	REHABILITACION DE PAVIMENTO	AV. LAURO VILLAR	5 DE ABRIL DE 2021	4 DE MAYO DE 2021	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R.L. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$8,435,093.51	\$0.00	\$8,435,048.11	\$8,435,048.11	100%	100%	TERMINADO
53	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2021	REHAB. PAV. ASF. C. CAMINO REAL DE C. SERI A C. AFRICA	C. CAMINO REAL DE C. SERI A C. AFRICA	26 DE MAYO 2021	23 DE JUNIO 2021	CINTHYA DIAMANTINA CASTRO HERNANDEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$7,607,847.92	\$0.00	\$7,595,755.90	\$7,595,755.90	100%	100%	TERMINADO
54	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2021	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLEJON 6 DE A. PRIETO A LIMITE SUR COL. POPULAR	30 DE JUNIO 2021	29 DE JULIO 2021	TRES SOLUCIONES S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$885,742.82	\$0.00	\$728,701.30	\$728,701.30	100%	82%	TERMINADO
55	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2021	REHABILITACION CALLE (INARRETE) A TLAXCALA (J. DE LA VEGA)	SEXTA DE QUERETARO (INARRETE) A TLAXCALA (J. DE LA VEGA)	02 DE AGOSTO 2021	31 DE AGOSTO 2021	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$7,937,450.37	\$0.00	\$7,937,450.37	\$7,937,450.37	100%	100%	TERMINADO
56	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2021	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	AV. LAURO VILLAR DE AV. LAS CULTURAS (A. GREGORIO GARZA FLORES (H-635.8))	23 DE AGOSTO 2021	21 DE SEPTIEMBRE 2021	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$5,404,070.84	\$0.00	\$4,360,290.67	\$4,360,290.67	100%	81%	TERMINADO
57	FORTAMUN 2021	PREPARACION DE CELDA NUEVA EN RELLENO SANITARIO	RELLENO SANITARIO	19 DE JULIO 2021	17 DE AGOSTO 2021	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,019,400.00	\$0.00	\$2,612,610.00	\$2,612,610.00	100%	65%	TERMINADO
58	FORTAMUN 2021	COMPACT. DE MAT. EN 3 AREAS DEL RELLENO SANITARIO CARR. VICT-MAT KM. 21.5	3 AREAS DEL RELLENO SANITARIO CARR. VICT-MAT KM. 21.5	19 DE JULIO 2021	17 DE AGOSTO 2021	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R.L. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,120,248.00	\$0.00	\$638,000.00	\$638,000.00	100%	30%	TERMINADO
59	FISM 2021	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE RIO GRANDE DE LAO DE TEXCOCO A LAGUNA DE CHAPULTEPEC EN LA COLONIA AMPLIACION DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	25 DE MAYO DE 2021	7 DE AGOSTO DE 2021	ROBERTO MASSO VILLANUEVA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,411,008.00	\$0.00	\$1,406,105.54	\$1,406,105.54	100%	100%	TERMINADO
60	FISM 2021	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE NUEVA GENERACION DE HUAMUCHIL A 9 DE MARZO EN LA COLONIA DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	26 DE ABRIL DE 2021	9 DE JULIO DE 2021	CONSTRUCTIVA CHAEBO-KIA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,061,116.26	\$0.00	\$2,061,111.74	\$2,061,111.74	98%	100%	EN PROCESO
61	FISM 2021	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE ELECTRO GONZALEZ Y PRISILIANO DELGADO DE MARTE R. GOMEZ A MANUEL ERDE EN LA COLONIA RICARDO RAMOS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	25 DE MAYO DE 2021	7 DE AGOSTO DE 2021	CONSTRUCTIVA CHAEBO-KIA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,850,504.44	\$0.00	\$1,032,608.50	\$1,032,608.50	100%	36%	TERMINADO
62	FISM 2021	PAVIMENTACION ASFALTICA	FRANCISCO RINCON PEÑA A AURIBORIA EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	26 DE ABRIL DE 2021	9 DE JULIO DE 2021	TAM-JAL CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,737,879.43	\$0.00	\$2,131,693.43	\$2,131,693.43	35%	123%	EN PROCESO
63	FISM 2021	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE NIÑOS HERODES A VICTORIANO HUERTA EN LA COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	3 DE MAYO DE 2022	16 DE JUNIO DE 2021	SANTA FE CONSTRUYE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,282,867.85	\$0.00	\$1,278,350.34	\$1,278,350.34	40%	100%	EN PROCESO
64	FISM 2021	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE MIGUEL HIDALGO TAMAUJAPAS A VIRGILIO GARZA EN LA COLONIA CARRAS PINTAS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	3 DE MAYO DE 2022	16 DE JUNIO DE 2021	CONSTRUTAMPS, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,262,628.97	\$0.00	\$1,261,363.47	\$1,261,363.47	85%	100%	EN PROCESO



Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Marzo del 2021



Código	Tipo de Obra	Descripción de la Obra	Código de Obra	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Beneficiarios	Modalidad de Ejecución	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)		
				Inicio	Termino			Presupuesto	Comprobado	Realizado	Presupuesto	Realizado			
65	FISM 2021	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE EMILIO PORTES GIL DE FLORENTINO IZAGUIRE A CARREILLO PUERTO EN LA COLONIA AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS.	FISM-008-21 AEROPUERTO	26 DE ABRIL DE 2021	9 DE JULIO DE 2021	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,579,355.18	\$0.00	\$2,579,324.93	\$2,579,324.93	60%	100%	EN PROCESO
66	FISM 2021	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE BARCELONA DE MAYORCA A 12 DE MARZO EN LA COLONIA ESPAÑA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS.	FISM-010/21 ESPAÑA	3 DE MAYO DE 2021	16 DE JULIO DE 2021	ROBERTO MASSO VILLANUEVA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,700,732.13	\$0.00	\$1,699,535.97	\$1,699,535.97	98%	100%	EN PROCESO
67	FISM 2021	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE FERRAR DE SOLIDARIDAD A DICTAMEN EN LA COLONIA PERIODISTAS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS.	FISM-012/21 PERIODISTAS	22 DE JUNIO DE 2021	4 DE SEPTIEMBRE DE 2021	ARQUITECTURA, INGENIERIA Y PROYECTOS DEL ATLANTICO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,061,776.80	\$0.00	\$1,059,438.58	\$1,059,438.58	100%	100%	TERMINADO
68	FISM 2021	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE CENZONTE DE MIGUEL HIDALGO A HUMAHUCHI EN LA COLONIA 27 DE FEBRERO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS.	FISM-016-21 27 DE FEBRERO	26 DE ABRIL DE 2021	9 DE JULIO DE 2021	PROYECTOS TEKA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,312,042.10	\$0.00	\$2,311,292.58	\$2,311,292.58	85%	100%	EN PROCESO
69	FISM 2021	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE SANTA MARGARITA DE SINO DE AV. BENJAMIN GRONA A LUIS DONALDO COLOSO EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS.	FISM-027-21 LUIS DONALDO COLOSO	26 DE ABRIL DE 2021	9 DE JULIO DE 2021	CONSTRUTAMPS, S.A DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,045,955.43	\$0.00	\$2,045,802.65	\$2,045,802.65	60%	100%	EN PROCESO
70	FISM 2021	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE SIVILLAS DE CALLE MURCIA A MALLORCA EN LA COLONIA GUADALUPE MATEOS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS.	FISM-018/21 GUADALUPE MAINERO	3 DE MAYO DE 2021	16 DE JULIO DE 2021	ROBERTO MASSO VILLANUEVA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,073,663.50	\$0.00	\$2,073,468.18	\$2,073,468.18	75%	100%	EN PROCESO
71	FISM 2021	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE OLIVOS DE SABINOS A JARAS EN LA COLONIA LOS PINOS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS.	FISM-019-21 LOS PINOS	27 DE ABRIL DE 2021	10 DE JULIO DE 2021	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,310,516.37	\$0.00	\$1,310,511.74	\$1,310,511.74	100%	100%	TERMINADO
72	FISM 2021	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE TOLTECA DE REFORMA SUR A MIXCOTL EN LA COLONIA MEXICO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS.	FISM-020-21 MEXICO	4 DE MAYO DE 2021	17 DE JULIO DE 2021	CONSTRUCTORA LIG DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,848,539.21	\$0.00	\$1,848,539.21	\$1,848,539.21	100%	100%	TERMINADO
73	FISM 2021	REHABILITACION DE TUBERIA PARA RED DE DRENAJE SANITARIO	CALLE OMBU DE SANCANA AV. INTERNACIONAL EN EL FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS.	FISM-021-21 FRACC. ARBOLEDAS	23 DE AGOSTO DE 2021	6 DE OCTUBRE DE 2021	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOUS	ADJUDICACION DIRECTA	\$617,316.69	\$0.00	\$522,000.15	\$522,000.15	95%	80%	EN PROCESO
74	FISM 2021	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE SIERRA LEONA DE PARICUTIN Y NEVADO DE TOLUCA EN LA COLONIA LAS CUMBRES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS.	FISM-023-21 LAS CUMBRES	4 DE MAYO DE 2021	17 DE JULIO DE 2021	CONSTRUTAMPS, S.A DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,977,664.95	\$0.00	\$1,977,591.82	\$1,977,591.82	100%	100%	TERMINADO
75	FISM 2021	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE MANUEL RAVIJE DE ALFONSO ZURITA A VENUSTIANO CARRANZA EN LA COLONIA MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS.	FISM-028-21 MANUEL CAVAZOS LERMA	4 DE MAYO DE 2021	17 DE JULIO DE 2021	RECONSTRUCCIONES ACTUALIZADAS DEL PUERTO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,118,540.80	\$0.00	\$2,118,540.80	\$2,118,540.80	88%	100%	EN PROCESO
76	FISM 2021	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE PRIMERA DE MIGUEL HIDALGO A 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA LIBERTAD Y PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS.	FISM-029-21 LIBERTAD Y PROGRESO	25 DE MAYO DE 2021	7 DE AGOSTO DE 2021	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,332,819.74	\$0.00	\$2,332,405.17	\$2,332,405.17	100%	100%	TERMINADO
77	FISM 2021	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE SAN JUANITO DE TULA A CUATRO CAMINOS EN LA COLONIA CUATRO CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS.	FISM-030-21 CUATRO CAMINOS	25 DE MAYO DE 2021	7 DE AGOSTO DE 2021	GRUPO CONSTRUBORA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,085,991.66	\$0.00	\$700,362.83	\$700,362.83	100%	34%	TERMINADO
78	FISM 2021	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE NUEVO MILENIO DE PRIMITIVO EXISTENTE A LIMITE EN LA COLONIA RICARDO A. BASSO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS.	FISM-033-21 RICARDO A. BASSO	27 DE ABRIL DE 2021	10 DE JULIO DE 2021	GRUPO GARZA ESCOBEDO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,127,339.94	\$0.00	\$3,127,251.08	\$3,127,251.08	100%	100%	TERMINADO
79	FISM 2021	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE TIZAPALAN DE ZENONIA A MANUEL BARRAGAN EN LA COLONIA TECNOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS.	FISM-034-21 TECNOLÓGICO	22 DE JUNIO DE 2021	4 DE SEPTIEMBRE DE 2021	CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7 S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$739,608.38	\$0.00	\$398,213.26	\$398,213.26	100%	54%	TERMINADO
80	FISM 2021	CONSTRUCCION DE AULA	ESCUELA PRIMARIA JOSÉ DOROTEO ARANGO EN EL FRACCIONAMIENTO PUEBLITOS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS.	FISM-039-21 FRACC. PUEBLITOS	10 DE AGOSTO DE 2021	7 DE NOVIEMBRE DE 2021	DAVID RODRIGUEZ GALVAN	ADJUDICACION DIRECTA	\$469,656.18	\$0.00	\$106,128.72	\$106,128.72	55%	23%	EN PROCESO
81	FISM 2021	RED DE DRENAJE SANITARIO	COLONIA ODORES LOPEZ MATEOS (SECTOR SUR) EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS.	FISM-064-21 ADOLFO LOPEZ MATEOS	27 DE ABRIL DE 2021	10 DE JUNIO DE 2021	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOUS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,752,302.57	\$0.00	\$2,170,973.00	\$2,170,973.00	100%	124%	TERMINADO
82	FISM 2021	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	CALLEJON 12 ENTRE AV. ROBERTO GUERRA Y NACIONES UNIDAS, COL. POPULAR, CALLEJON 5 ENTRE BERNARDO GUTIERREZ DE LARA Y LIMITE, COL. TREVINO ZAPATA, CALLE PIESO ENTRE BAMBU Y CADBA, COL. MARIANO MATAMOROS.	FISM-066-21 POPULAR, TREVINO ZAPATA Y MARIANO MATAMOROS	25 DE MAYO DE 2021	7 DE AGOSTO DE 2021	HECTOR HUGO CAZAREZ SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,319,699.46	\$0.00	\$914,342.79	\$914,342.79	100%	69%	TERMINADO
83	FISM 2021	REHABILITACION DE TUBERIA DE RED DE AGUA POTABLE	CALLEJON 12 DE ROBERTO GUERRA A NACIONES UNIDAS EN LA COLONIA POPULAR EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS.	FISM-067-21 POPULAR	25 DE MAYO DE 2021	9 DE JULIO DE 2021	HECTOR HUGO CAZAREZ SANCHEZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$434,138.64	\$0.00	\$176,337.47	\$176,337.47	100%	42%	TERMINADO
84	FISM 2021	RED DE AGUA POTABLE	EN EL EJIDO AMPLIACION LA TIERRA 3 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS.	FISM-068-21 AMPL. EJIDO LA TIERRA 3	31 DE MAYO DE 2021	13 DE AGOSTO DE 2021	CONSTRUCTIVA CHAEBOI-KIA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,029,965.80	\$0.00	\$3,804,957.54	\$3,804,957.54	100%	94%	TERMINADO
85	FISM 2021	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	EN EL EJIDO EL CAROTE EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS.	FISM-069/21 EL EL CAROTE	31 DE MAYO DE 2021	13 DE AGOSTO DE 2021	CONSTRUCTORA LAZO R. DE R.L. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,692,057.48	\$0.00	\$2,607,203.58	\$2,607,203.58	100%	71%	TERMINADO
86	FISM 2021	RED DE AGUA POTABLE	LOPEZ MATEOS (SECTOR SUR) EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS.	FISM-071-21 ADOLFO LOPEZ MATEOS	27 DE ABRIL DE 2021	10 DE JUNIO DE 2021	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$809,314.89	\$0.00	\$808,888.78	\$808,888.78	100%	100%	TERMINADO
87	CAPUFE PUENTE VIEJO 2021	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE EMILIO AZCARRAGA DE ADUANA PUENTE INT B&M A CALLE 12	CAPUFE 2021-2021	16 DE AGOSTO DE 2021	14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	BELAGUE S.A. DE C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$5,191,756.95	\$0.00	\$4,582,386.40	\$4,582,386.40	80%	88%	PROCESO
									\$154,242,850.80	\$0.00	\$177,480,844.69	\$177,480,844.69			