



Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Diciembre del 2021



No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido (Ejercicio Anterior)	Ejercido 2021	Total	Físico	Financiero	
1	OBRA DIRECTA 2020	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE FONDOS DE FOMENTO		00-10-2020 PROY. E.E.C. CONSTR. DE FONDOS DE FOMENTO	13 DE FEBRERO 2020	29 DE MARZO 2020	PUMASA CONSTRUCCIONES Y PRODUCTOS S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$2,970,760.00	\$0.00	\$2,970,760.00	\$2,970,760.00	100%	100%	TERMINADO
2	OBRA DIRECTA 2021	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE FIDENCIO TREAD, DE AV. ROBERTO GUERRA (0+300) A ALEJANDRO PRIETO (0+270), COL. POPULAR	00-001-2021 REHAB. DE PAV. ASF. Y PAV. ASF. C. FIDENCIO TREAD DE AV. ROBERTO GUERRA A ALEJANDRO PRIETO COL. POPULAR	18 DE ENERO 2021	23 DE FEBRERO 2021	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,350,123.33	\$0.00	\$1,349,194.50	\$1,349,194.50	100%	100%	TERMINADO
3	OBRA DIRECTA 2021	ACCESO CON SULFATO DE CALCIO	CIRCUITO FIDEL VELAZQUEZ	00-002-2021 ACCESO CON SULFATO DE CALCIO CIRCUITO FIDEL VELAZQUEZ	18 DE ENERO 2021	23 DE FEBRERO 2021	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,388,787.26	\$0.00	\$1,387,863.58	\$1,387,863.58	100%	100%	TERMINADO
4	OBRA DIRECTA 2021	CONSTRUCCION DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO	COL. VICTOR MATA, LAS MANGUETAS Y MOVIMIENTO 18 DE OCTUBRE	00-009-2021 CONSTRUCCION DE ACCESO CON SULF. COLS. VICTOR MATA, LAS MANGUETAS Y MOV. 18 DE OCT.	18 DE ENERO 2021	23 DE FEBRERO 2021	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,324,336.83	\$0.00	\$1,323,189.56	\$1,323,189.56	100%	100%	TERMINADO
5	OBRA DIRECTA 2021	DEMOLICION DE CAMELLON LATERAL NORTE	SENDERO NACIONAL, DE A 12 DE MARZO A CALLE 650	00-004-2021 DEMOLICION DE CAMELLON LATERAL SENDERO NACIONAL	18 DE ENERO 2021	23 DE FEBRERO 2021	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,146,586.42	\$0.00	\$1,146,210.44	\$1,146,210.44	100%	100%	TERMINADO
6	OBRA DIRECTA 2021	SANEAMIENTO DE CELDA COVID-19 EN RELLENO SANITARIO	CARETERA VICTORIA-MATAMOROS KM. 21.5	00-005-2021 SANEAMIENTO DE CELDA COVID-19 EN RELLENO SANITARIO	18 DE ENERO 2021	23 DE FEBRERO 2021	ROBERTO MASSO VILLANUEVA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,363,957.00	\$0.00	\$1,363,902.11	\$1,363,902.11	100%	100%	TERMINADO
7	OBRA DIRECTA 2021	SANEAMIENTO DE CELDA SUR EN EL RELLENO SANITARIO	CARETERA VICTORIA-MATAMOROS KM. 21.5	00-006-2021 SANEAMIENTO DE CELDA SUR EN EL RELLENO SANITARIO CARR. VICTORIA-MATAMOROS KM. 21.5	18 DE ENERO 2021	23 DE FEBRERO 2021	ROBERTO MASSO VILLANUEVA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,243,926.00	\$0.00	\$1,242,881.10	\$1,242,881.10	100%	100%	TERMINADO
8	OBRA DIRECTA 2021	Rehabilitacion de Pavimentacion Asfaltica	C. 14 DE DIAG. CUAUHTEMOC A RIO SAN JUAN COL. SAN FRANCISCO	00-007-2021 REHAB. DE PAV. VIO CONCRETO H. C. 14 DE DIAG. CUAUHTEMOC A RIO SAN JUAN COL. SAN FRANCISCO	26 DE ENERO 2021	24 DE FEBRERO 2021	CONSTRUCTORA LIG DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,275,043.13	\$0.00	\$1,275,043.13	\$1,275,043.13	100%	100%	TERMINADO
9	OBRA DIRECTA 2021	CONSTRUC. DE BANQUETAS DE CONCRETO H. C.	C. FIDENCIO TREAD DE AV. CANTINFILAS A AV. ROBERTO GUERRA COL. POPULAR	00-008-2021 CONSTRUC. DE BANQUETAS DE CONCRETO H. C. FIDENCIO TREAD DE AV. CANTINFILAS A AV. ROBERTO GUERRA COL. POPULAR	26 DE ENERO 2021	24 DE FEBRERO 2021	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$993,246.90	\$0.00	\$993,246.90	\$993,246.90	100%	100%	TERMINADO
10	OBRA DIRECTA 2021	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	C. CONSTITUYENTES DE SENDERO NACIONAL A C. CHIHUAHUA (INCLUYE BOCA CALLES DEL SENDERO)	00-009-2021 REHAB. DE PAV. ASF. C. CONSTITUYENTES DE SENDERO NACIONAL A C. CHIHUAHUA (INCLUYE BOCA CALLES DEL SENDERO)	26 DE ENERO 2021	24 DE FEBRERO 2021	CINTHYA DIAMANTINA CASTRO HERNANDEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,368,870.35	\$0.00	\$1,364,414.48	\$1,364,414.48	100%	100%	TERMINADO
11	OBRA DIRECTA 2021	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO	BRECHA EIDIO EL CAPOTE	00-010-2021 REHAB. DE CAMINO RURAL DE ACCESO A BRECHA EI. EL CAPOTE	19 DE ENERO 2021	24 DE FEBRERO 2021	PROYECTOS TEKA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,390,715.07	\$0.00	\$1,390,675.77	\$1,390,675.77	100%	100%	TERMINADO
12	OBRA DIRECTA 2021	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO	BRECHA DEL EIDIO EL TAHUACHAL	00-011-2021 REHAB. DE CAMINO RURAL DE ACCESO A BRECHA EI. EL TAHUACHAL	19 DE ENERO 2021	24 DE FEBRERO 2021	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,387,930.72	\$0.00	\$1,387,903.34	\$1,387,903.34	100%	100%	TERMINADO
13	OBRA DIRECTA 2021	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO	BRECHA EIDIO PALO BLANCO	00-012-2021 REHAB. DE CAMINO RURAL DE ACCESO A BRECHA EI. PALO BLANCO	19 DE ENERO 2021	24 DE FEBRERO 2021	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,390,636.83	\$0.00	\$1,390,516.52	\$1,390,516.52	100%	100%	TERMINADO
14	OBRA DIRECTA 2021	CONSTRUCCION DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO	CALLE PASTORALES, FERTILIZANTES, HERBICIDAS GRANEROS Y HORTALIZAS	00-013-2021 CONSTRUC. DE ACCESO CON SULF. DE CALCIO C. PASTORALES, FERTILIZANTES, HERBICIDAS GRANEROS, HORTALIZAS COL. AGRICOLA ORIENTAL	08 DE FEBRERO 2021	10 DE MARZO 2021	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,251,634.89	\$0.00	\$2,251,527.16	\$2,251,527.16	100%	100%	TERMINADO
15	OBRA DIRECTA 2021	REHABILITACION DE CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO	EI. FRANCISCO I. MADERO	00-014-2021 REHAB. DE CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO EN EL EI. FRANCISCO I. MADERO	9 DE FEBRERO 2021	10 DE MARZO 2021	HECTOR NUGO CAZAREZ SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,420,896.53	\$0.00	\$1,420,896.53	\$1,420,896.53	100%	100%	TERMINADO
16	OBRA DIRECTA 2021	REHABILITACION DE CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO	EIDIO EL MOQUETITO	00-015-2021 REHAB. DE CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO EN EL EI. EL MOQUETITO	9 DE FEBRERO 2021	10 DE MARZO 2021	CONSTRUTAMPS, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,420,236.72	\$0.00	\$1,420,236.72	\$1,420,236.72	100%	100%	TERMINADO
17	OBRA DIRECTA 2021	REHAB. DE CASA DEL ADULTO MAYOR AIDHEIMER ZA. ETAPA COL. AMPL. SOLIDARIDAD	AMPL. SOLIDARIDAD	00-016-2021 REHAB. DE CASA DEL ADULTO MAYOR AIDHEIMER ZA. ETAPA COL. AMPL. SOLIDARIDAD	27 DE ENERO 2021	25 DE FEBRERO 2021	GRUCOTAM S.A. DE C.V.	DIRECTA	\$257,637.95	\$0.00	\$257,477.70	\$257,477.70	100%	100%	TERMINADO
18	OBRA DIRECTA 2021	REHAB. DE PAV. ASF. Y PAV. ASF. CON 10 DE CION PRIMARIA A ANTONIO MTZ. Y DE ANTONIO MTZ. A LIMITE SUR COL. POPULAR	COL. POPULAR	00-017-2021 REHAB. DE PAV. ASF. Y PAV. ASF. CON 10 DE CION PRIMARIA A ANTONIO MTZ. Y DE ANTONIO MTZ. A LIMITE SUR COL. POPULAR	19 DE FEBRERO DE 2021	20 DE MARZO DE 2021	ROBERTO MASSO VILLANUEVA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,774,971.84	\$0.00	\$1,774,971.84	\$1,774,971.84	100%	100%	TERMINADO
19	OBRA DIRECTA 2021	REHAB. DE PAV. ASF. CION 5 DE NACIONES UNIDAS A AV. CANTINFILAS Y DE ROBERTO GUERRA A BERNARDO GTZ. DE LARA	COL. POPULAR	00-018-2021 REHAB. DE PAV. ASF. CION 5 DE NACIONES UNIDAS A AV. CANTINFILAS Y DE ROBERTO GUERRA A BERNARDO GTZ. DE LARA	19 DE FEBRERO DE 2021	20 DE MARZO DE 2021	ARQUITECTURA, INGENIERIA Y PROYECTOS DEL ATLANTICO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,289,810.37	\$0.00	\$1,289,801.75	\$1,289,801.75	100%	100%	TERMINADO
20	OBRA DIRECTA 2021	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y PAVIMENTACION ASFALTICA	C. DIEGO DE RIVERA DE BENTO JUAREZ A LOMA PRIETA Y C. LOMA PRIETA Y LOMA BONITA	00-019-2021 REHAB. DE PAV. ASF. Y PAV. ASF. C. DIEGO DE RIVERA DE BENTO JUAREZ A LOMA PRIETA Y C. LOMA PRIETA Y LOMA BONITA	19 DE FEBRERO 2021	20 DE MARZO 2021	SANTA FE CONSTRUYE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,509,780.61	\$0.00	\$3,509,780.61	\$3,509,780.61	100%	100%	TERMINADO
21	OBRA DIRECTA 2021	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	C. CAMINO REAL DE COAHUILTECA A SERI COL. LAS CULTURAS	00-020-2021 REHAB. DE PAV. ASF. C. CAMINO REAL DE COAHUILTECA A SERI COL. LAS CULTURAS	19 DE FEBRERO 2021	20 DE MARZO 2021	GRUPO GARZA ESCOBEDO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,756,012.16	\$0.00	\$2,754,785.81	\$2,754,785.81	100%	100%	TERMINADO
22	OBRA DIRECTA 2021	INSTALACION DE ARBOLES	EN JARDIN DE PARQUE COL. AMPL. SOLIDARIDAD	00-021-21 INSTALACION DE ARBOLES EN JARDIN DE PARQUE COL. AMPL. SOLIDARIDAD	12 DE FEBRERO 2021	13 DE MARZO 2021	CONSTRUCTORA LAZO R. DE R.L. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$345,749.97	\$0.00	\$345,749.97	\$345,749.97	100%	100%	TERMINADO
23	OBRA DIRECTA 2021	CONSTRUC. DE CICLOVIA Y VITAPISTA EN PARQUE LINEAL CANTINFILA.	AV. CANTINFILAS DE ARIZONA A TARAHUMARA COLS. PLAYA SOL Y PRADERAS	00-022-2021 CONSTRUC. DE CICLOVIA Y VITAPISTA EN PARQUE LINEAL CANTINFILA, AV. CANTINFILAS DE ARIZONA A TARAHUMARA COLS. PLAYA SOL Y PRADERAS	26 DE FEBRERO DE 2021	27 DE MARZO DE 2021	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,801,228.12	\$0.00	\$2,795,640.37	\$2,795,640.37	100%	100%	TERMINADO
24	OBRA DIRECTA 2021	1 REHAB. DE CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO EN EL SANTA ADELAIDA	EI. SANTA ADELAIDA	00-023-2021 REHAB. DE CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO EN EI. SANTA ADELAIDA	10 DE MARZO DE 2021	8 DE ABRIL DE 2021	PROYECTOS TEKA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,523,010.63	\$0.00	\$2,523,010.63	\$2,523,010.63	100%	100%	TERMINADO
25	OBRA DIRECTA 2021	CONSTRUCCION DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO	COLONIAS HOGARES DE MATAMOROS Y LOMA ALTA	00-024-21 CONSTRUC. DE ACCESO CON SULF. DE CALCIO EN LAS COLS. HOGARES DE MATAMOROS Y LOMA ALTA	10 DE MARZO DE 2021	08 DE ABRIL DE 2021	SANTA FE CONSTRUYE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,254,659.59	\$0.00	\$2,254,597.92	\$2,254,597.92	100%	100%	TERMINADO
26	OBRA DIRECTA 2021	ESTUDIO DE COSTO-BENEFICIO DE LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO FUNDACION ADMINISTRATIVA	AV. DEL MAESTRO COL. PRAXEDIS BALBIDA	00-025-21 ESTUDIO COSTO-BENEFICIO DE LA CONSTRUCCION DE GIMNASIO Y UNIDAD ADMINISTRATIVA EN AV. DEL MAESTRO COL. PRAXEDIS BALBIDA	19 DE ABRIL 2021	02 DE JUNIO 2021	CONSULTORIA EN PLANEACION Y DATOS TERRITORIALES APLICADOS, PLANDATA SC	ADJUDICACION DIRECTA	\$1,696,580.49	\$0.00	\$1,696,580.49	\$1,696,580.49	100%	100%	TERMINADO
27	OBRA DIRECTA 2021	REHAB. DE EDIFICIO DIF MATAMOROS CALLE 4 Y CAMILO MANZO	CALLE 4 Y CAMILO MANZO	00-026/21 REHAB. DE EDIFICIO DIF MATAMOROS CALLE 4 Y CAMILO MANZO	13 DE ABRIL DE 2021	11 DE JUNIO DE 2021	ROBERTO MASSO VILLANUEVA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,321,996.51	\$0.00	\$1,318,448.68	\$1,318,448.68	100%	100%	TERMINADO
28	OBRA DIRECTA 2021	PARQUE LINEAL CANTINFILAS TERMINACION DE 1A. ETAPA AV. CANTINFILAS COLS. PLAYA SOL Y ZONA INDUSTRIAL	AV. CANTINFILAS COLS. PLAYA SOL Y ZONA INDUSTRIAL	00-027-21 PARQUE LINEAL CANTINFILAS TERMINACION DE 1A. ETAPA AV. CANTINFILAS COLS. PLAYA SOL Y ZONA INDUSTRIAL	13 DE ABRIL DE 2021	11 DE JUNIO DE 2021	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,245,952.42	\$0.00	\$1,245,952.42	\$1,245,952.42	100%	100%	TERMINADO
29	OBRA DIRECTA 2021	REHAB. DE CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO EN EL EDO REVOLUCION	EIDIO REVOLUCION	00-028-21 REHAB. DE CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO EN EL EDO REVOLUCION	6 DE ABRIL DE 2021	5 DE MAYO DE 2021	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,753,505.77	\$0.00	\$2,753,505.77	\$2,753,505.77	100%	100%	TERMINADO
30	OBRA DIRECTA 2021	REHAB. DE CAMINO RURAL DE ACCESOS EIDIO LOS CUERVOS	EIDIO LOS CUERVOS	00-029-21 REHAB. DE CAMINO RURAL DE ACCESOS EIDIO LOS CUERVOS	6 DE ABRIL DE 2021	5 DE MAYO DE 2021	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R.L. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,758,763.74	\$0.00	\$2,758,763.74	\$2,758,763.74	100%	100%	TERMINADO



Municipio de Matamoros Tamaulipas
 Administración Municipal 2018-2021
 ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
 Al 31 de Diciembre del 2021



Código	Tipo de Obra	Descripción de la Obra	Ejidatario	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Empresa Contratada	Tipo de Contrato	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)			
				Inicio	Fin			Presupuesto	Realizado	Presupuesto	Realizado				
31	OBRA DIRECTA 2021	REHABILITACION DE CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO	EJIDO VANGUARDIA	00-030-2021 REHAB. DE CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO EN EL VANGUARDIA	13 DE ABRIL DE 2021	12 DE MAYO DE 2021	CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7 S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,407,951.57	\$0.00	\$2,407,951.59	\$2,407,951.59	100%	100%	TERMINADO
32	OBRA DIRECTA 2021	REHABILITACION DE CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO	EJIDO PRESIDENTE CARDENAS	00-031-2021 REHAB. DE CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO EN EL PRESIDENTE CARDENAS	13 DE ABRIL DE 2021	12 DE MAYO DE 2021	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,747,785.26	\$0.00	\$2,747,783.92	\$2,747,783.92	100%	100%	TERMINADO
33	OBRA DIRECTA 2021	REHABILITACION DE CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO	EJIDO LA LIBERTAD	00-032-2021 REHABILITACION DE CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO EN EL EJIDO LA LIBERTAD	13 DE ABRIL DE 2021	12 DE MAYO DE 2021	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,673,138.83	\$0.00	\$1,673,137.79	\$1,673,137.79	100%	100%	TERMINADO
34	OBRA DIRECTA 2021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPETA ASFALTICA	ESTACIONAMIENTO DEL SECTOR NAVAL	00-033-21 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPETA ASFALTICA ESTACIONAMIENTO DEL SECTOR NAVAL	31 DE MAYO DE 2021	29 DE JUNIO 2021	TRES SOLUCIONES S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$735,503.80	\$0.00	\$647,844.89	\$647,844.89	100%	88%	TERMINADO
35	OBRA DIRECTA 2021	CONSTRUC. DE BANG. DE CONC. HID. AREA VDE. C. 29 Y 28 DE JORNALEROS A EBANISTAS COL. SANTA ELENA		00-034-21 CONSTRUC. DE BANG. DE CONC. HID. AREA VDE. C. 29 Y 28 DE JORNALEROS A EBANISTAS COL. SANTA ELENA	13 DE MAYO 2021	29 DE JUNIO 2021	ROBERTO MASSO VILLANUEVA	ADJUDICACION DIRECTA	\$390,009.62	\$0.00	\$390,008.33	\$390,008.33	100%	100%	TERMINADO
36	OBRA DIRECTA 2021	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLEON 12 DE AV. ROBERTO GUERRA A LAZARO CARDENAS		00-035-21 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLEON 12 DE AV. ROBERTO GUERRA A LAZARO CARDENAS	31 DE MAYO DE 2021	29 DE JUNIO 2021	COREFAMEX S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,062,866.85	\$0.00	\$2,062,620.44	\$2,062,620.44	100%	100%	TERMINADO
37	OBRA DIRECTA 2021	REHABILITACION DE BRECHA DE ACCESO A BASE DE REVESTIMIENTO EN EL EJ. RIO RICO	EJ. RIO RICO	00-036-21 REHABILITACION DE BRECHA DE ACCESO A BASE DE REVESTIMIENTO EN EL EJ. RIO RICO	13 DE MAYO 2021	11 DE JUNIO DE 2021	CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7 S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,652,754.31	\$0.00	\$2,652,754.30	\$2,652,754.30	100%	100%	TERMINADO
38	OBRA DIRECTA 2021	REHABILITACION DE CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO EN EL EJ. VISTA HERMOSA	EJ. VISTA HERMOSA	00-037-21 REHABILITACION DE CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO EN EL EJ. VISTA HERMOSA	13 DE MAYO 2021	11 DE JUNIO DE 2021	LUIS GERARDO OLIVIO DIAZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,764,968.85	\$0.00	\$2,764,968.85	\$2,764,968.85	100%	100%	TERMINADO
39	OBRA DIRECTA 2021	CONSTRUCCION DE EXPLORADA Y TECHUMBRE	PANTEON EJIDO 5 DE MAYO	00-038-21 CONSTRUCCION DE EXPLORADA Y TECHUMBRE PANTEON EJIDO 5 DE MAYO	5 DE JULIO DE 2021	3 DE AGOSTO DEL 2021	CONSTRUCCIONES LOBAR S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$344,540.07	\$0.00	\$341,639.31	\$341,639.31	100%	99%	TERMINADO
40	OBRA DIRECTA 2021	REHABILITACION DE CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO	EJIDO SANTA LIBRADA	00-039-21 REHABILITACION DE CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO EN EL EJIDO SANTA LIBRADA	16 DE JUNIO 2021	15 DE JULIO 2021	MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,347,332.85	\$0.00	\$2,347,332.85	\$2,347,332.85	100%	100%	TERMINADO
41	OBRA DIRECTA 2021	REHAB. DE BRECHA DE ACCESO A BASE DE REV. BRECHA 18 DE EJ. REVOLUCION (TERMINA PAV.) HACIA ORIENTE (PANTEON)	BRECHA 18 DE EJ. REVOLUCION (TERMINA PAV.) HACIA ORIENTE (PANTEON)	00-040-21 REHAB. DE BRECHA DE ACCESO A BASE DE REV. BRECHA 18 DE EJ. REVOLUCION (TERMINA PAV.) HACIA ORIENTE (PANTEON)	16 DE JUNIO 2021	15 DE JULIO 2021	GRUPO CONSTRUCTOR SOUTHEX S. DE R. L. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,676,069.50	\$0.00	\$1,676,048.84	\$1,676,048.84	100%	100%	TERMINADO
42	OBRA DIRECTA 2021	REHABILITACION DE BRECHA DE ACCESO A BASE DE REVESTIMIENTO	BRECHA 18 DE CARRETERA 53 HACIA EL EJIDO JOSE MARIA MORELOS	00-041-21 REHABILITACION DE BRECHA DE ACCESO A BASE DE REVESTIMIENTO EN BRECHA 18 DE CARRETERA 53 HACIA EL EJIDO JOSE MARIA MORELOS	16 DE JUNIO 2021	15 DE JULIO 2021	CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7 S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,621,447.23	\$0.00	\$1,621,442.75	\$1,621,442.75	100%	100%	TERMINADO
43	OBRA DIRECTA 2021	00-042-21 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	C. SEXTA DE TLXALCALA (JUNCO DE LA VEGA) A BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA	00-042-21 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO C. SEXTA DE TLXALCALA (JUNCO DE LA VEGA) A BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA	19 DE JULIO 2021	17 DE AGOSTO 2021	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,843,681.58	\$0.00	\$3,838,924.29	\$3,838,924.29	100%	100%	TERMINADO
44	OBRA DIRECTA 2021	BACHEO POR AREAS POR EQUIPO MECANICO	EN VARIAS COLONIAS	00-043-21 BACHEO POR AREAS POR EQUIPO MECANICO EN VARIAS COLONIAS	16 DE AGOSTO 2021	14 DE SEPTIEMBRE 2021	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$608,025.60	\$0.00	\$608,025.60	\$608,025.60	100%	100%	TERMINADO
45	OBRA DIRECTA 2021	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO Y CALLES DEL EJIDO	EJIDO VILLA ERDE	00-044-21 REHABILITACION DE CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO EN EL EJIDO VILLA ERDE	05 DE JULIO 2021	03 DE AGOSTO 2021	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,786,461.88	\$0.00	\$2,786,461.88	\$2,786,461.88	100%	100%	TERMINADO
46	OBRA DIRECTA 2021	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO	BRECHA 22 DE BRECHA 18 A EJIDO 21 DE MARZO	00-045-21 REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO BRECHA 22 DE BRECHA 18 A EJ. 21 DE MARZO	05 DE JULIO 2021	03 DE AGOSTO 2021	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,726,506.32	\$0.00	\$3,726,505.00	\$3,726,505.00	100%	100%	TERMINADO
47	OBRA DIRECTA 2021	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO	PLAYA BAGDAD	00-047-21 CONSTRUCCION DE PLATAFORMA A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO PLAYA BAGDAD	23 DE JULIO DEL 2021	21 DE AGOSTO DEL 2021	UIC. ROBERTO MASSO VILLANUEVA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$932,253.99	\$0.00	\$932,174.94	\$932,174.94	100%	100%	TERMINADO
48	OBRA DIRECTA 2021	DISENO DE ESTRUCTURA DE PUENTE PEATONAL SOBRE CANAL 20 DE NOVIEMBRE	PUENTE PEATONAL SOBRE CANAL 20 DE NOVIEMBRE	00-048-21 DISENO DE ESTRUCTURA DE PUENTE PEATONAL SOBRE CANAL 20 DE NOVIEMBRE	26 DE JULIO 2021	09 DE AGOSTO 2021	SILVERIO PEREZ GARZA	ADJUDICACION DIRECTA	\$453,690.00	\$0.00	\$45,360.00	\$45,360.00	100%	10%	TERMINADO
49	OBRA DIRECTA 2021	DISENO DE ESTRUCTURA DE SALA DE EXHIBICION PARA MAQUINA DE FERROCARRIL, MEMORIA DE CALCULO MECANICO	RESISTENCIA TERMICA, ESPECIFICACIONES Y PRESUPUESTO (INCLUDE PLANOS ESTRUCTURALES)	00-049-21 DISENO DE ESTRUCTURA DE SALA DE EXHIBICION PARA MAQUINA DE FERROCARRIL, MEMORIA DE CALCULO MECANICO	26 DE JULIO 2021	09 DE AGOSTO 2021	SILVERIO PEREZ GARZA	ADJUDICACION DIRECTA	\$25,920.00	\$0.00	\$25,920.00	\$25,920.00	100%	100%	TERMINADO
50	OBRA DIRECTA 2021	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA CONSTRUCCION DE SALA DE MAQUINAS EN EL MUSEO DEL FERROCARRIL	EN EL MUSEO DEL FERROCARRIL	00-051-21 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA CONSTRUCCION DE SALA DE MAQUINAS EN EL MUSEO DEL FERROCARRIL	02 DE AGOSTO 2021	16 DE AGOSTO 2021	OSCAR ELIUD CASTILLO MARTINEZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$61,128.00	\$0.00	\$61,128.00	\$61,128.00	100%	100%	TERMINADO
51	OBRA DIRECTA 2021	ESTUDIO PARA REVISION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	AV. LAURO VILLAR DE FRANCISCO TREJO A FRANCISCO SARBABIA	00-052-21 ESTUDIO PARA REVISION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO AV. LAURO VILLAR DE FRANCISCO TREJO A FRANCISCO SARBABIA	02 DE AGOSTO 2021	16 DE AGOSTO 2021	OSCAR ELIUD CASTILLO MARTINEZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$17,496.00	\$0.00	\$17,496.00	\$17,496.00	100%	100%	TERMINADO
52	OBRA DIRECTA 2021	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE DESASOLVE DE DREN	DREN ESPERANZA Y DREN MARTHA RITA PRINCE	00-053-21 TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DRENES, DREN ESPERANZA Y DREN MARTHA RITA PRINCE	01 DE OCTUBRE DEL 2021	30 DE OCTUBRE DEL 2021	MIGUEL GONZALEZ SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,599,729.19	\$0.00	\$3,598,647.03	\$3,598,647.03	100%	100%	TERMINADO
53	OBRA DIRECTA 2021	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE DESASOLVE DE DREN	DREN 20 DE NOV. DE BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA OCEANO PACIFICO	00-054-21 TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DRENES EN DREN 20 DE NOV. DE BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA OCEANO PACIFICO	01 DE OCTUBRE DEL 2021	30 DE OCTUBRE DEL 2021	GRUPO CONSTRUCTOR SOUTHEX S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,421,114.22	\$0.00	\$3,419,516.41	\$3,419,516.41	100%	100%	TERMINADO
54	OBRA DIRECTA 2021	REHABILITACION E INTRODUCCION DE TUBERIA DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	C. CARLOS SALAZAR ENTRE ACAMBARO Y AV. DEL TRABAJO	00-057-21 REHABILITACION E INTRODUCCION DE TUBERIA DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	01 DE OCTUBRE DEL 2021	30 DE OCTUBRE DEL 2021	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RIG S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$653,769.04	\$0.00	\$613,150.44	\$613,150.44	100%	94%	TERMINADO
55	OBRA DIRECTA 2021	REHABILITACION DE BRECHA DE ACCESO A BASE DE REVESTIMIENTO	BRECHA 26 DE BRECHA 18 A KM 2+420 HACIA EL SUR Y C. DEL EJIDO 1+300 EN E. EJ. MOGOTE DE SANTIAGO	00-058-21 REHAB. DE BRECHA DE ACCESO A BASE DE REVEST. EN BRECHA 26 DE BRECHA 18 A KM 2+420 HACIA EL SUR Y C. DEL EJIDO 1+300 EN E. EJ. MOGOTE DE SANTIAGO	14 DE OCTUBRE DEL 2021	16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,781,510.18	\$0.00	\$2,253,328.77	\$2,253,328.77	100%	81%	TERMINADO
56	OBRA DIRECTA 2021	REHABILITACION DE CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO	EJ. TAHUACHAL	00-059-21 REHAB. DE CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO EN EL EJ. TAHUACHAL	14 DE OCTUBRE DEL 2021	16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,272,374.62	\$0.00	\$3,272,374.62	\$3,272,374.62	100%	100%	TERMINADO
57	OBRA DIRECTA 2021	ANALISIS PARA DICTAMEN TECNICO Y REDISEÑO DE ELEMENTO MURO DE LA ESTRUCTURA DEL CANAL ACUEDUCTO DE LA AV. DEL NIÑO Y RECOMENDACIONES	CANAL ACUEDUCTO DE LA AV. DEL NIÑO	00-060-21 ANALISIS PARA DICTAMEN TECNICO Y REDISEÑO DE ELEMENTO MURO DE LA ESTRUCTURA DEL CANAL ACUEDUCTO DE LA AV. DEL NIÑO Y RECOMENDACIONES	16 DE OCTUBRE DEL 2021	01 DE DICIEMBRE DEL 2021	SILVERIO PEREZ GARZA	ADJUDICACION DIRECTA	\$58,320.00	\$0.00	\$58,320.00	\$58,320.00	100%	100%	TERMINADO
57	HIPOCARBUROS REGION TERRESTRE 2021	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	C. SAN JUAN Y SAN PEDRO COL. SAN ANGEL PONIENTE AV. LAURO VILLAR	00-061-21 C. SAN JUAN Y SAN PEDRO COL. SAN ANGEL PONIENTE Y AV. LAURO VILLAR	10 DE JUNIO 2021	9 DE JULIO DE 2021	CONSTRUCCIONES LOBAR S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,034,499.15	\$0.00	\$1,030,653.96	\$1,030,653.96	100%	100%	TERMINADO
58	HIPOCARBUROS REGION TERRESTRE 2021	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	COL. ALBERTO CARRERA TORRES	00-062-21 C. SAN JUAN Y SAN PEDRO COL. SAN ANGEL PONIENTE Y AV. LAURO VILLAR	22 DE NOVIEMBRE DEL 2021	22 DE DICIEMBRE DEL 2021	DAVID RODRIGUEZ GALVAN	ADJUDICACION DIRECTA	\$353,134.09	\$0.00	\$353,134.09	\$353,134.09	100%	100%	TERMINADO
59	HIPOCARBUROS REGION MARITIMA 2021	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE FIDENCIO TREJO	00-063-21 C. FIDENCIO TREJO DE LAZARO CARDENAS COL. LAZARO CARDENAS	5 DE ABRIL DE 2021	4 DE MAYO DE 2021	CONSTRUCTORA LIG DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,658,267.58	\$0.00	\$2,650,475.61	\$2,650,475.61	100%	100%	TERMINADO
60	HIPOCARBUROS REGION MARITIMA 2021	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAULICO	CALLE 14 LAGUNA DEL CHANAL A ESPAÑA	00-064-21 REHAB. C. 14 DE LAGUNA DEL CHANAL A AV. ESPAÑA COL. BUENAVISTA Y SAN JUAN	5 DE ABRIL DE 2021	4 DE MAYO DE 2021	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$6,401,291.46	\$0.00	\$6,400,794.14	\$6,400,794.14	100%	100%	TERMINADO



Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Diciembre del 2021



Código	Municipio	Tipo de Obra	Descripción de la Obra	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Empresa Ejecutora	Monto Contratado	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)	
				Inicio	Fin			Pagos	Compromiso	Avance	Objetivo			
61	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2021	REHABILITACION DE PAVIMENTO	AV. LAURO VILLAR	5 DE ABRIL DE 2021	4 DE MAYO DE 2021	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R.L. DE C.V.	\$8,435,053.51	\$0.00	\$8,435,048.11	\$8,435,048.11	100%	100%	TERMINADO	
62	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2021	REHAB. PAV. ASF. C. CAMINO REAL DE C. SERI A C. AFRIKA	C. CAMINO REAL DE C. SERI A C. AFRIKA	26 DE MAYO 2021	23 DE JUNIO 2021	CINTHYA DIAMANTINA CASTRO HERNANDEZ	\$7,602,847.92	\$0.00	\$7,595,755.90	\$7,595,755.90	100%	100%	TERMINADO	
63	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2021	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLEJON 6 DE A. PRIETO AL LIMITE SUR COL. POPULAR	30 DE JUNIO 2021	29 DE JULIO 2021	TRES SOLUCIONES S.A. DE C.V.	\$885,742.82	\$0.00	\$885,732.89	\$885,732.89	100%	100%	TERMINADO	
64	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2021	REHABILITACION CALLE SEXTA QRO (NASFARRETE) A TLAXCALA (I. DE LA VEGA)	SEXTA DE QUERETARO (NASFARRETE) A TLAXCALA (I. DE LA VEGA)	02 DE AGOSTO 2021	31 DE AGOSTO 2021	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$7,937,450.37	\$0.00	\$7,937,450.37	\$7,937,450.37	100%	100%	TERMINADO	
65	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2021	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	AV. LAURO VILLAR DE AV. LAS CULTURAS (3+180) A GREGORIO GARCIA FLORES (3+635.8)	23 DE AGOSTO 2021	21 DE SEPTIEMBRE 2021	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$5,404,070.84	\$0.00	\$5,404,070.84	\$5,404,070.84	100%	100%	TERMINADO	
66	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2021	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLEJON 1 DE ROBERTO GUERRA A BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA	23 DE AGOSTO 2021	21 DE OCTUBRE 2021	CONSTRUTAMPS, S.A. DE C.V.	\$1,150,396.21	\$0.00	\$1,023,016.67	\$1,023,016.67	100%	89%	TERMINADO	
67	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2021	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLEJON 2 DE ROBERTO GUERRA A BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA	23 DE AGOSTO 2021	12 DE OCTUBRE 2021	SANTA FE CONSTRUYE S.A. DE C.V.	\$762,901.71	\$0.00	\$762,901.71	\$762,901.71	100%	100%	TERMINADO	
68	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2021	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLEJON 3 DE AV. ROBERTO GUERRA A JOSE SUCRE	23 DE AGOSTO 2021	21 DE OCTUBRE 2021	TAM-JAL CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	\$465,578.27	\$0.00	\$462,605.57	\$462,605.57	100%	99%	TERMINADO	
69	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2021	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLEJON 4 DE AV. ROBERTO GUERRA A BLVD MANUEL CAVAZOS LERMA	23 DE AGOSTO 2021	18 DE NOVIEMBRE 2021	CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	\$701,425.07	\$0.00	\$698,695.68	\$698,695.68	100%	100%	TERMINADO	
70	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2021	PAVIMENTACION ASFALTICA	PAV ASF. CALLEJON 7 DE AV. ROBERTO GUERRA A CANAL (LIMITE SUR) COL. POPULAR	23 DE AGOSTO 2021	12 DE NOVIEMBRE 2021	RECONSTRUCCIONES ACTUALIZADAS DEL PUERTO S.A. DE C.V.	\$1,803,372.49	\$0.00	\$876,679.16	\$876,679.16	100%	49%	TERMINADO	
71	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2021	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	AV. DIVISION DEL NORTE Y CRUCE CON AV. INTERNACIONAL	10 DE SEPTIEMBRE 2021	09 DE OCTUBRE 2021	BELAGUE S.A. DE C.V.	\$1,078,998.48	\$0.00	\$1,078,817.55	\$1,078,817.55	100%	100%	TERMINADO	
72	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2021	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ASFALTICO Y REPOSICION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	AV. CARLOS SALAZAR DE PAPANTLA A AV. DEL TRABAJO FRACC. VICTORIA	28 DE OCTUBRE 2021	30 DE DICIEMBRE DEL 2021	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO HGS S.A. DE C.V.	\$5,753,014.42	\$0.00	\$5,753,014.42	\$5,753,014.42	100%	100%	TERMINADO	
73	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2021	CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR A BASE DE CONCRETO	DREN DEL MAR CRUCE DE DREN DEL MAR Y LOS CUERVOS	28 DE OCTUBRE 2021	31 DE DICIEMBRE DEL 2021	ROBERTO NAVAR DIAZ	\$1,884,379.53	\$0.00	\$1,884,368.73	\$1,884,368.73	100%	100%	TERMINADO	
74	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2021	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLEJON 8 AV. ROBERTO GUERRA A BERNARDO GTZ. DE LARA TREVINO ZAPATA	28 DE OCTUBRE 2021	30 DE DICIEMBRE DEL 2021	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	\$940,769.22	\$0.00	\$940,744.02	\$940,744.02	100%	100%	TERMINADO	
75	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2021	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLEJON 9 DE AV. ROBERTO GUERRA LIMITE SUR	26 DE OCTUBRE 2021	30 DE DICIEMBRE DEL 2021	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	\$3,921,902.76	\$0.00	\$3,920,965.46	\$3,920,965.46	100%	100%	TERMINADO	
76	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2021	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLEJON 11 DE AV. ROBERTO GUERRA LIMITE SUR	26 DE OCTUBRE 2021	30 DE DICIEMBRE DEL 2021	RAFAEL CORTEZ VILLARREAL	\$2,464,631.40	\$0.00	\$2,462,089.55	\$2,462,089.55	100%	100%	TERMINADO	
77	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2021	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLEJON 13 DE ALEJANDRO PRIETO ANTONIO MARTINEZ POPULAR	21 DE OCTUBRE 2021	30 DE DICIEMBRE DEL 2021	CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	\$686,721.83	\$0.00	\$685,563.87	\$685,563.87	100%	100%	TERMINADO	
78	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2021	REHABILITACION DE ESTACION DE BOMBEO ESTACION 2 Y 3	1.- PEDRO HINDOISA 2.- AV. MARTE R. GOMEZ 1.- E/ AV. LAURO VILLAR Y PONIENTE 2 2.- E/ AV. ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 1.- CIUDAD INDUSTRIAL 2.- LOS ERANOS	HIDRO-RM-020/21	21 DE OCTUBRE 2021	30 DE DICIEMBRE DEL 2021	HECTOR HUGO CAZAREZ SANCHEZ	\$1,060,073.02	\$0.00	\$840,060.49	\$840,060.49	100%	79%	TERMINADO
79	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2021	PAVIMENTACION ASFALTICA	C. MAR ARTICO DE ROBERTO GUERRA A JOSE SUCRE COL. PRAXEDIS BALBOA	28 DE OCTUBRE 2021	30 DE DICIEMBRE DEL 2021	SANTA FE CONSTRUYE S.A. DE C.V.	\$977,092.24	\$0.00	\$977,091.33	\$977,091.33	100%	100%	TERMINADO	
80	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2021	PAVIMENTACION ASFALTICA	C. PEDRO CARDENAS DE EMILIO PORTES GIL A CAMINO VECINAL, VARIAS CALZADAS	28 DE OCTUBRE 2021	30 DE DICIEMBRE DEL 2021	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	\$904,294.00	\$0.00	\$899,830.23	\$899,830.23	100%	90%	TERMINADO	
81	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2021	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE TOTHUJACAN ENTRE CALLE KIMBI A CALLE DEL ENLUIJE	HIDRO-RM-024/21	18 DE NOVIEMBRE DE 2021	18 DE DICIEMBRE DE 2021	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	\$1,071,934.52	\$0.00	\$1,071,728.90	\$1,071,728.90	100%	100%	TERMINADO
82	FORTAMUN 2021	PREPARACION DE CELDA NUEVA EN RELLENO SANITARIO	RELLENO SANITARIO	FORTA-05-2021	19 DE JULIO 2021	17 DE AGOSTO 2021	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$4,019,400.00	\$0.00	\$4,019,400.00	\$4,019,400.00	100%	100%	TERMINADO
83	FORTAMUN 2021	COMPACT. DE MAT. EN 3 AREAS DEL RELLENO SANITARIO CARR. VICT. MAT. KM. 21.5	3 AREAS DEL RELLENO SANITARIO CARR. VICT. MAT. KM. 21.5	FORT-02-2021 COMPACT. DE MAT. EN 3 AREAS DEL RELLENO SANITARIO CARR. VICT. MAT. KM. 21.5	19 DE JULIO 2021	17 DE AGOSTO 2021	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R.L. DE C.V.	\$2,120,248.00	\$0.00	\$2,120,248.00	\$2,120,248.00	100%	100%	TERMINADO
84	FISM 2021	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE RIO GRANDE DE LAGO DE TEXCOCO A LAGUNA DE CHAPULTEPEC EN LA COLONIA AMPLIACION DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FISM-007/21 AMPL. DEL VALLE	25 DE MAYO DE 2021	7 DE AGOSTO DE 2021	ROBERTO MASSO VILLANUEVA	\$1,411,008.00	\$0.00	\$1,406,105.54	\$1,406,105.54	100%	100%	TERMINADO
85	FISM 2021	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE NUEVA GENERACION DE HUARHUACHIL A 9 DE MARZO EN LA COLONIA DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FISM-002-21 DERECHOS HUMANOS	26 DE ABRIL DE 2021	9 DE JULIO DE 2021	CONSTRUCTIVA CHAEBOL-KIA S.A. DE C.V.	\$2,061,116.26	\$0.00	\$2,061,111.74	\$2,061,111.74	98%	100%	EN PROCESO
86	FISM 2021	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE ELEUTERIO GONZALEZ Y PROCIANO DEL AGUDO DE MARTE R. GOMEZ A MANUEL RICARDO RAMOS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FISM-003-21 RICARDO RAMOS	25 DE MAYO DE 2021	7 DE AGOSTO DE 2021	CONSTRUCTIVA CHAEBOL-KIA S.A. DE C.V.	\$2,850,504.44	\$0.00	\$2,847,603.93	\$2,847,603.93	100%	100%	TERMINADO
87	FISM 2021	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE TULIPAN DE FRANCISCO RINCON PERA A BUENAVISTA EN LA COLONIA ADOFO LOPEZ MATEOS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FISM-004-21 ADOFO LOPEZ MATEOS	26 DE ABRIL DE 2021	9 DE JULIO DE 2021	TAM-JAL CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	\$1,737,879.43	\$0.00	\$2,131,693.43	\$2,131,693.43	35%	123%	EN PROCESO
88	FISM 2021	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE NIÑOS HEROS A VICTORIANO HUERTA EN LA COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FISM-005-21 VOLUNTAD Y TRABAJO	3 DE MAYO DE 2022	16 DE JULIO DE 2022	SANTA FE CONSTRUYE S.A. DE C.V.	\$1,282,867.85	\$0.00	\$1,278,350.34	\$1,278,350.34	40%	100%	EN PROCESO
89	FISM 2021	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE CECILIE DE CARDENAS A CAMINO VECINAL SUR EN LA COLONIA LUZ DEL PARADISO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FISM-006-21 LUZ DEL PARADISO	25 DE OCTUBRE DE 2021	27 DE DICIEMBRE DE 2021	BELAGUE S.A. DE C.V.	\$1,459,898.31	\$0.00	\$1,459,662.60	\$1,459,662.60	100%	100%	TERMINADO
90	FISM 2021	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE MIGUEL HIDALGO DE TAMAULIPAS A VIRGILIO GARCIA EN LA COLONIA CABRAS PINTAS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FISM-007-21 CABRAS PINTAS	3 DE MAYO DE 2022	16 DE JULIO DE 2022	CONSTRUTAMPS, S.A. DE C.V.	\$1,262,628.97	\$0.00	\$1,261,363.47	\$1,261,363.47	95%	100%	EN PROCESO
91	FISM 2021	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE EMILIO PORTES GIL DE FLORENTINO IGZARRURE A CARRILLO PUERTO EN LA COLONIA AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FISM-008-21 AEROPUERTO	26 DE ABRIL DE 2021	9 DE JULIO DE 2021	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	\$2,579,355.18	\$0.00	\$2,579,324.93	\$2,579,324.93	60%	100%	EN PROCESO
92	FISM 2021	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE CRISANTEMO DE BEGONIA A ALBERTO CABRERA TORRES EN LAS COLONIAS JARDINES DEL SUR Y ADOFO LOPEZ MATEOS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FISM-009/21 JARDINES DEL SUR	19 DE JULIO 2021	1 DE OCTUBRE DE 2021	MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	\$3,031,684.09	\$0.00	\$3,031,626.65	\$3,031,626.65	100%	100%	TERMINADO
93	FISM 2021	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE BARCELONA DE MAYORCA A 12 DE MARZO EN LA COLONIA ESPAÑA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FISM-010/21 ESPAÑA	3 DE MAYO DE 2022	16 DE JULIO DE 2022	ROBERTO MASSO VILLANUEVA	\$1,700,732.13	\$0.00	\$1,699,535.97	\$1,699,535.97	98%	100%	EN PROCESO
94	FISM 2021	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE BARCELONA DE MAYORCA A 12 DE MARZO EN LA COLONIA ESPAÑA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FISM-011-21 ROB. HIGUERILLAS	25 DE MAYO DE 2021	7 DE AGOSTO DE 2021	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$4,043,286.07	\$0.00	\$4,043,189.72	\$4,043,189.72	100%	100%	TERMINADO
95	FISM 2021	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE FIGARO DE SOLIDARIDAD A DICTAMEN EN LA COLONIA PERIODISTAS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FISM-012/21 PERIODISTAS	22 DE JUNIO DE 2021	4 DE SEPTIEMBRE DE 2021	ARQUITECTURA, INGENIERIA Y PROYECTOS DEL ATLANTICO S.A. DE C.V.	\$1,061,776.80	\$0.00	\$1,059,438.58	\$1,059,438.58	100%	100%	TERMINADO



Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Diciembre del 2021



Código	Tipo de Obra	Descripción de la Obra	Código de Obra	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Empresa Ejecutora	Tipo de Licitación	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)	
				Inicio	Fin			Presupuesto	Comprobado	Presupuesto	Comprobado			
96	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE FRANCISCO MARQUEZ ENTRE OBRERO MUNDIAL Y SECCION 16 EN LA COLONIA FIDEL VELAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUPLIPAS	FISM-013/21 FIDEL VELAZQUEZ	21 DE JUNIO DE 2021	3 DE SEPTIEMBRE DE 2021	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,818,326.58	\$0.00	\$1,818,203.54	\$1,818,203.54	100%	100%	TERMINADO
97	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLEJON 12 DE ROBERTO GUERRA A NACIONES UNIDAS EN LA COLONIA POPULAR EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUPLIPAS	FISM-014-21 COL. POPULAR	23 DE JUNIO DE 2021	4 DE SEPTIEMBRE DE 2021	ROBERTO MASSO VILLANUEVA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,069,449.72	\$0.00	\$1,069,448.03	\$1,069,448.03	100%	100%	TERMINADO
98	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE SANTIAGO ESCOBEDO MADEIRO DE VIDAL DE LA COLONIA LA VILLA DE SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUPLIPAS	FISM-015-21 OCAMPO	25 DE OCTUBRE DE 2021	27 DE DICIEMBRE DE 2021	CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7 S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$768,835.59	\$0.00	\$750,275.24	\$750,275.24	100%	98%	TERMINADO
99	PAVIMENTACION ASFALTICA	MIGUEL HIDALGO A HUMBERICH EN LA COLONIA 27 DE FEBRERO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUPLIPAS	FISM-016-21 27 DE FEBRERO	26 DE ABRIL DE 2021	9 DE JULIO DE 2021	PROYECTOS TEKA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,312,042.10	\$0.00	\$2,311,292.58	\$2,311,292.58	85%	100%	EN PROCESO
100	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE SANTA MAGDALENA DE KINO DE AV. BENAMIN GARCIA A LUIS DONALDO COLOSO EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUPLIPAS	FISM-017-21 LUIS DONALDO COLOSO	26 DE ABRIL DE 2021	9 DE JULIO DE 2021	CONSTRUTAMPS, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,045,955.43	\$0.00	\$2,045,802.65	\$2,045,802.65	60%	100%	EN PROCESO
101	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE SERRILLAS DE CALLE MURCIA A MALORCA EN LA COLONIA GUADALUPE MAINERO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUPLIPAS	FISM-018/21 GUADALUPE MAINERO	3 DE MAYO DE 2022	16 DE JULIO DE 2021	ROBERTO MASSO VILLANUEVA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,073,663.50	\$0.00	\$2,073,468.18	\$2,073,468.18	75%	100%	EN PROCESO
102	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE OLIVOS DE SABINOSA JARAS EN LA COLONIA LOS PINOS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUPLIPAS	FISM-019-21 LOS PINOS	27 DE ABRIL DE 2021	10 DE JUNIO DE 2021	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,310,516.37	\$0.00	\$1,310,511.74	\$1,310,511.74	100%	100%	TERMINADO
103	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE TERCERA DE REFORMA SUR A MIXCOTL EN LA COLONIA MEXICO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUPLIPAS	FISM-020-21 MEXICO	4 DE MAYO DE 2021	17 DE JUNIO DE 2021	CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,848,539.21	\$0.00	\$1,848,539.21	\$1,848,539.21	100%	100%	TERMINADO
104	REHABILITACION DE TUBERIA PARA RED DE DRENAJE SANITARIO	CALLE OMBU DE ALAMAR AV. INTERNACIONAL EN EL FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUPLIPAS	FISM-021-21 FRACC. ARBOLEDAS	23 DE AGOSTO DE 2021	6 DE OCTUBRE DE 2021	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOUS	ADJUDICACION DIRECTA	\$617,316.69	\$0.00	\$592,359.57	\$592,359.57	95%	96%	EN PROCESO
105	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE OMBU DE ALAMAR AV. INTERNACIONAL EN EL FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUPLIPAS	FISM-022-21 INTEGRACION FAMILIAR	25 DE OCTUBRE DE 2021	27 DE DICIEMBRE DE 2021	RECONSTRUCCIONES ACTUALIZADAS DEL PUERTO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,416,436.33	\$0.00	\$1,415,626.12	\$1,415,626.12	100%	100%	TERMINADO
106	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE SIERRA LEONA DE PARICUTIN Y NEVADO DE TOLUCA EN LA COLONIA LAS CUMBRES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUPLIPAS	FISM-023-21 LAS CUMBRES	4 DE MAYO DE 2021	17 DE JULIO DE 2021	CONSTRUTAMPS, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,977,664.95	\$0.00	\$1,977,591.82	\$1,977,591.82	100%	100%	TERMINADO
107	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE PRIVADA 1 DE PEDRO J. MENDEZ A EMILIO AZCARRAGA EN LA COLONIA ESTEREO SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUPLIPAS	FISM-024-21 ESTEREO SAN PABLO	25 DE OCTUBRE DE 2021	27 DE DICIEMBRE DE 2021	URBANORHTH GROUP INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$817,435.32	\$0.00	\$816,290.15	\$816,290.15	100%	100%	TERMINADO
108	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE ACCION OBRERA DE LEYES DE REFORMA (BENITO JUAREZ) A ANTONIO NARRO EN LA COLONIA SECCION 11 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUPLIPAS	FISM-025/21 SECCION 11	21 DE JUNIO DE 2021	3 DE SEPTIEMBRE DE 2021	COREFAMEX S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,975,747.46	\$0.00	\$1,975,724.48	\$1,975,724.48	100%	100%	TERMINADO
109	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE UYMAL DE GREGORIO GARZA FLORES A CALLEJON EN LA COLONIA TECNOLOGICO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUPLIPAS	FISM-026-21 TECNOLOGICO	21 DE JUNIO DE 2021	3 DE SEPTIEMBRE DE 2021	TRES SOLUCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,775,623.41	\$0.00	\$1,773,780.71	\$1,773,780.71	100%	100%	TERMINADO
110	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE JOSE MARIA MORENO DE FRANCISCO VILLA A ADOLFO RUIZ CONTINE EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUPLIPAS	FISM-027-21 VICENTE GUERRERO	19 DE JULIO DE 2021	1 DE OCTUBRE DE 2021	VIARIUM S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,492,648.59	\$0.00	\$1,270,444.03	\$1,270,444.03	100%	80%	TERMINADO
111	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE MANUEL RAMIREZ DE ALFONSO ZURITA A VENUSTIANO CARRANZA EN LA COLONIA MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUPLIPAS	FISM-028-21 MANUEL CAVAZOS LERMA	4 DE MAYO DE 2021	17 DE JUNIO DE 2021	RECONSTRUCCIONES ACTUALIZADAS DEL PUERTO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,118,540.80	\$0.00	\$2,118,540.80	\$2,118,540.80	88%	100%	EN PROCESO
112	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE PRIMERA DE MIGUEL HIDALGO A 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA LIBERTAD Y PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUPLIPAS	FISM-029-21 LIBERTAD Y PROGRESO	25 DE MAYO DE 2021	7 DE AGOSTO DE 2021	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,332,819.74	\$0.00	\$2,332,405.17	\$2,332,405.17	100%	100%	TERMINADO
113	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE SAN JUANITO DE TULA A CUATRO CAMINOS EN LA COLONIA CUATRO CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUPLIPAS	FISM-030-21 CUATRO CAMINOS	25 DE MAYO DE 2021	7 DE AGOSTO DE 2021	GRUPO CONSTRUORA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,085,991.66	\$0.00	\$1,990,906.32	\$1,990,906.32	100%	96%	TERMINADO
114	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE ESTEREO DE DORADO A MARSELLA EN LA COLONIA ESTEREO DE DORADO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUPLIPAS	FISM-031-21 EXPOSIESTA ORIENTE	25 DE OCTUBRE DE 2021	27 DE DICIEMBRE DE 2021	GRUPO CONSTRUORA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,161,486.22	\$0.00	\$1,123,742.36	\$1,123,742.36	100%	97%	TERMINADO
115	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE RINCON FRIULES DE CALLE RINCON INDEPENDENCIA A CALLE RINCON PLATA EN LA COLONIA RINCONADA LAS BRISAS II EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUPLIPAS	FISM-032-21 FRACC. RINCONADA LAS BRISAS II	19 DE JULIO DE 2021	1 DE OCTUBRE DE 2021	LIC. ROBERTO MASSO VILLANUEVA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,501,272.97	\$0.00	\$1,494,258.61	\$1,494,258.61	100%	100%	TERMINADO
116	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE NUEVO MILENIO DE PAVIMENTO EXISTENTE A LIMITE EN LA COLONIA RICARDO A BASSO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUPLIPAS	FISM-033-21 RICARDO A BASSO	27 DE ABRIL DE 2021	10 DE JUNIO DE 2021	GRUPO GARZA ESCOBEDO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,127,339.94	\$0.00	\$3,127,251.08	\$3,127,251.08	100%	100%	TERMINADO
117	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE TIPOZTLAN DE ZENPOLA A MANUEL BARRAGAN EN LA COLONIA TECNOLOGICO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUPLIPAS	FISM-034-21 TECNOLOGICO	23 DE JUNIO DE 2021	4 DE SEPTIEMBRE DE 2021	CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7 S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$739,608.38	\$0.00	\$727,951.80	\$727,951.80	100%	98%	TERMINADO
118	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLEJON 5 DE BERNARDO GUTIERREZ DE LARA A LIMITE EN LA COLONIA TREVINO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUPLIPAS	FISM-035-21 TREVINO ZAPATA	26 DE OCTUBRE DE 2021	28 DE DICIEMBRE DE 2021	CONSTRUCTORA GOLFO NORTE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,214,604.62	\$0.00	\$1,183,603.80	\$1,183,603.80	100%	97%	TERMINADO
119	CONSTRUCCION DE AULA	ESCUELA PRIMARIA SERVANDO CANALES MOLANO EN EL FRACCIONAMIENTO CASA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUPLIPAS	FISM-036-21 FRACC. CASA BLANCA	10 DE AGOSTO DE 2021	7 DE NOVIEMBRE DE 2021	CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$505,308.43	\$0.00	\$479,114.28	\$479,114.28	100%	95%	TERMINADO
120	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS	ESCUELA PRIMARIA ERNESTO GUTIERREZ GONZALEZ EN EL FRACCIONAMIENTO LOS PRESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUPLIPAS	FISM-037-21 FRACC. LOS PRESIDENTES	6 DE SEPTIEMBRE DE 2021	4 DE DICIEMBRE DE 2021	CINTHYA DIAMANTINA CASTRO HERNANDEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,011,032.54	\$0.00	\$1,010,857.88	\$1,010,857.88	100%	100%	TERMINADO
121	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS	ESCUELA PRIMARIA RODOLFO TORRE CANTU EN EL FRACCIONAMIENTO PALMARES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUPLIPAS	FISM-038-21 FRACC. PALMARES	6 DE SEPTIEMBRE DE 2021	4 DE DICIEMBRE DE 2021	TERRACONSTRUCCIONES E INSTALACIONES RESA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,010,350.43	\$0.00	\$912,679.41	\$912,679.41	100%	90%	TERMINADO
122	CONSTRUCCION DE AULA	ESCUELA PRIMARIA JOSE DOROTEO ARANGO EN EL FRACCIONAMIENTO PUEBLOS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUPLIPAS	FISM-039-21 FRACC. PUEBLOS	10 DE AGOSTO DE 2021	7 DE NOVIEMBRE DE 2021	DAVID RODRIGUEZ GALVAN	ADJUDICACION DIRECTA	\$469,656.18	\$0.00	\$469,035.67	\$469,035.67	100%	100%	TERMINADO
123	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS	ESCUELA TELESECUNDARIA PROF. MANUEL GARCIA COSTILLA EN EL EDO DE LONGORENO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUPLIPAS	FISM-040-21 EL EDO DE LONGORENO	6 DE SEPTIEMBRE DE 2021	4 DE DICIEMBRE DE 2021	SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,009,674.85	\$0.00	\$972,896.04	\$972,896.04	100%	96%	TERMINADO
124	CONSTRUCCION DE AULA	ESCUELA PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS EN EL EDO DE LA UNION EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUPLIPAS	FISM-041-21 EL EDO DE LA UNION	10 DE AGOSTO DE 2021	7 DE NOVIEMBRE DE 2021	CONSTRUCTORA RAGONAR S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$503,656.49	\$0.00	\$499,744.45	\$499,744.45	100%	99%	TERMINADO
125	CONSTRUCCION DE AULA	ESCUELA PRIMARIA FRIDA KALHO EN EL FRACCIONAMIENTO MARTHA RITA PRINCE EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUPLIPAS	FISM-042-21 FRACC. MARTHA RITA PRINCE	10 DE AGOSTO DE 2021	7 DE NOVIEMBRE DE 2021	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS, S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$533,226.28	\$0.00	\$533,225.91	\$533,225.91	100%	100%	TERMINADO



Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Diciembre del 2021



Código	FISMA	Descripción de la obra	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Responsable	Tipo de contrato	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)		
			Inicio	Fin			Presupuesto	Realizado	Porcentaje	Porcentaje				
126	FISM 2021	CONSTRUCCION DE AULA	ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACION EN EL FRACCIONAMIENTO PALMARES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS	FISM-043-21 FRACC. PALMARES	9 DE AGOSTO DE 2021	22 DE OCTUBRE DE 2021	LIC. ROBERTO MASSO VILLANUEVA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$841,853.98	\$0.00	\$837,962.61	100%	100%	TERMINADO
127	FISM 2021	CONSTRUCCION DE AULA	ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACION EN EL FRACCIONAMIENTO PALMARES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS	FISM-044-21 FRACC. PALMARES	9 DE AGOSTO DE 2021	22 DE OCTUBRE DE 2021	URBANORHTO GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$840,121.37	\$0.00	\$837,466.99	100%	100%	TERMINADO
128	FISM 2021	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS	ESCUELA PRIMARIA VICENTE CERDAS VERA EN LA COLONIA LIBERTAD Y PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS	FISM-045-21 LIBERTAD Y PROGRESO	6 DE SEPTIEMBRE DE 2021	4 DE DICIEMBRE DE 2021	ING. CESAR LOPEZ GRACIA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,009,427.56	\$0.00	\$932,979.99	100%	92%	TERMINADO
129	FISM 2021	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR	ESCUELA PRIMARIA RURAL LA TIERTA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS	FISM-046-21 EL LA TIERTA	10 DE AGOSTO DE 2021	7 DE NOVIEMBRE DE 2021	LIC. ROBERTO MASSO VILLANUEVA	ADJUDICACION DIRECTA	\$518,281.10	\$0.00	\$517,835.20	100%	100%	TERMINADO
130	FISM 2021	CONSTRUCCION DE TECHADO	ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE EMILIO PACHECO BERRY EN EL FRACCIONAMIENTO LOS PRESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS	FISM-047-21 FRACC. LOS PRESIDENTES	7 DE SEPTIEMBRE DE 2021	5 DE DICIEMBRE DE 2021	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,375,778.25	\$0.00	\$1,375,778.25	100%	100%	TERMINADO
131	FISM 2021	CONSTRUCCION DE TECHADO	ESCUELA PRIMARIA GERAL LAZARO CARDENAS EN EL EJIDO LA GLORIA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS	FISM-048-21 EL LA GLORIA	7 DE SEPTIEMBRE DE 2021	5 DE DICIEMBRE DE 2021	CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS, S. A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,388,646.01	\$0.00	\$1,388,370.42	100%	100%	TERMINADO
132	FISM 2021	CONSTRUCCION DE TECHADO	ESCUELA PRIMARIA DONOTED ARANGO EN EL FRACCIONAMIENTO PUEBLITOS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS	FISM-049-21 FRACC. PUEBLITOS	7 DE SEPTIEMBRE DE 2021	5 DE DICIEMBRE DE 2021	MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S. A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,583,823.78	\$0.00	\$1,583,823.78	100%	100%	TERMINADO
133	FISM 2021	CONSTRUCCION DE TECHADO	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 91 GREGORIO SOTO GUERRERO EN EL EJIDO LA LUZ (COL. EBENEZER) EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS	FISM-050-21 EL LA LUZ	7 DE SEPTIEMBRE DE 2021	5 DE DICIEMBRE DE 2021	C. SERGIO MARTINEZ MENDEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,603,846.83	\$0.00	\$1,603,846.83	100%	100%	TERMINADO
134	FISM 2021	CONTRUCCION DE SANITARIOS	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUM. 098 EN EL EJIDO PRESIDENTE CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS	FISM-051-21 EL PRESIDENTE CARDENAS	9 DE AGOSTO DE 2021	22 DE OCTUBRE DE 2021	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,020,651.22	\$0.00	\$1,020,271.30	100%	100%	TERMINADO
135	FISM 2021	CONTRUCCION DE SANITARIOS	ESCUELA PRIMARIA MEXICO UNIDO EN EL EJIDO RANCHO VIEJO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS	FISM-052-21 EL RANCHO VIEJO	9 DE AGOSTO DE 2021	22 DE OCTUBRE DE 2021	LIC. ROBERTO MASSO VILLANUEVA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$840,675.11	\$0.00	\$840,481.10	100%	100%	TERMINADO
136	FISM 2021	CONTRUCCION DE SANITARIOS	ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO COVARRUBIAS EN LA COLONIA FRANCISCO ZARCO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS	FISM-053-21 FRANCISCO ZARCO	9 DE AGOSTO DE 2021	22 DE OCTUBRE DE 2021	C. CYNTHIA DIAMANTINA CASTRO HERNANDEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$843,378.17	\$0.00	\$832,020.85	100%	99%	TERMINADO
137	FISM 2021	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	ESCUELA PRIMARIA FELIXE CARRILLO PUERTO EN EL EJIDO SANTA ADELAIDA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS	FISM-054-21 EL SANTA ADELAIDA	26 DE OCTUBRE DE 2021	28 DE DICIEMBRE DE 2021	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$825,751.67	\$0.00	\$825,651.05	100%	100%	TERMINADO
138	FISM 2021	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 91 GREGORIO SOTO EJIDO LA LUZ (COL. EBENEZER) EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS	FISM-055-21 EL LA LUZ (COL. EBENEZER)	26 DE OCTUBRE DE 2021	28 DE DICIEMBRE DE 2021	GRUPO CONSTRUOBRA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$846,834.52	\$0.00	\$845,403.15	100%	100%	TERMINADO
139	FISM 2021	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	TORRE CANTU EN EL FRACCIONAMIENTO LOS PRESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS	FISM-056-21 FRACC. LOS PRESIDENTES	26 DE OCTUBRE DE 2021	28 DE DICIEMBRE DE 2021	MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$826,206.14	\$0.00	\$825,873.99	100%	100%	TERMINADO
140	FISM 2021	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	JARDIN DE NIÑOS VALENTIN CONTRERAS FLORES EN LA COLONIA FUENTES DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS	FISM-057-21 FUENTES DEL VALLE	26 DE OCTUBRE DE 2021	28 DE DICIEMBRE DE 2021	RAFAEL CORTES VILLARREAL	ADJUDICACION DIRECTA	\$726,849.42	\$0.00	\$726,729.22	100%	100%	TERMINADO
141	FISM 2021	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS COL. FUENTES DEL VALLE EN LA COLONIA FUENTES DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS	FISM-058-21 FUENTES DEL VALLE	27 DE OCTUBRE DE 2021	29 DE DICIEMBRE DE 2021	BELAGUE S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$727,313.81	\$0.00	\$720,797.23	100%	99%	TERMINADO
142	FISM 2021	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	JARDIN DE NIÑOS ELLIB POTIANO MATAMOROS SUR COL. MARIANO MATAMOROS, CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, EN EL POBLADO ZAPATA	FISM-059-21 COL. MARIANO MATAMOROS Y POB. JARITA SUR	27 DE OCTUBRE DE 2021	29 DE DICIEMBRE DE 2021	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$961,449.47	\$0.00	\$960,996.09	100%	100%	TERMINADO
143	FISM 2021	INTRODUCCION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO	CALEDON 3 DE AV. ROBERTO GUERRA A JOSÉ SUARE EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS	FISM-060-21 TREVINO ZAPATA	12 DE JULIO DE 2021	2 DE AGOSTO DE 2021	TAM-JAL CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES, S. A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$492,958.43	\$0.00	\$492,936.99	100%	100%	TERMINADO
144	FISM 2021	CONSTRUCCION DE AULA	ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA EN LA COLONIA SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS	FISM-061-21 SAN JOSE	10 DE AGOSTO DE 2021	7 DE NOVIEMBRE DE 2021	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG, S. A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$504,558.36	\$0.00	\$504,535.39	100%	100%	TERMINADO
145	FISM 2021	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR	ESCUELA PRIMARIA ZARAGOZA EN EL POBLADO HIGUERILLAS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS	FISM-062-21 POB. HIGUERILLAS	10 DE AGOSTO DE 2021	7 DE NOVIEMBRE DE 2021	LIC. ROBERTO MASSO VILLANUEVA	ADJUDICACION DIRECTA	\$518,281.10	\$0.00	\$517,895.36	100%	100%	TERMINADO
146	FISM 2021	CONSTRUCCION DE AULA	ESCUELA PRIMARIA RURAL GERAL FRANCISCO MUJICA EN EL EJIDO LUCIO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS	FISM-063-21 EL. LUCIO BLANCO	11 DE AGOSTO DE 2021	8 DE NOVIEMBRE DE 2021	CONSTRUCCIONES TEPA S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$505,038.39	\$0.00	\$491,096.02	100%	97%	TERMINADO
147	FISM 2021	RED DE DRENAJE SANITARIO	COLONIA ROSARIO LOPEZ MATOS (SECTOR SUR) EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS	FISM-064-21 ADOFO LOPEZ MATEOS	27 DE ABRIL DE 2021	10 DE JUNIO DE 2021	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOUS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,170,973.00	\$0.00	\$2,170,973.00	100%	100%	TERMINADO
148	FISM 2021	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	EN COLONIA ALBERTO CARRERA TORRES (1), EJIDO LA GLORIA (1), EJIDO AMPLIACION LA TIERTA 3 (1), LAS LOMAS (1) Y VILLA DEL PARQUE (1), EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS	FISM-065-21 ALBERTO CARRERA TORRES, EL LA GLORIA, AMPL. LA TIERTA, LAS LOMAS, VILLA DEL PARQUE	11 DE AGOSTO DE 2021	9 DE OCTUBRE DE 2021	OSCAR GUEVARA PEREZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$550,768.64	\$0.00	\$550,767.90	100%	100%	TERMINADO
149	FISM 2021	REHABILITACION DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO	CALEDON 12 ENTRE AV. ROBERTO GUERRA Y NACIONES UNIDAS, COL. POPULAR, CALLEION 5 ENTRE BERNARDO GUTIERREZ DE LARA Y LIMITE, COL. TREVINO ZAPATA, CALLE FRESCO ENTRE SAMBI Y CACBA, COL. MARIANO MATAMOROS	FISM-066-21 POPULAR, TREVINO ZAPATA Y MARIANO MATAMOROS	25 DE MAYO DE 2021	7 DE AGOSTO DE 2021	HECTOR HUGO CAZAREZ SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,429,498.84	\$0.00	\$1,429,498.84	100%	100%	TERMINADO
150	FISM 2021	REHABILITACION DE TUBERIA DE RED DE AGUA POTABLE	CALEDON 12 DE ROBERTO GUERRA A NACIONES UNIDAS EN LA COLONIA POPULAR EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS	FISM-067-21 POPULAR	25 DE MAYO DE 2021	9 DE JULIO DE 2021	HECTOR HUGO CAZAREZ SANCHEZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$424,138.64	\$0.00	\$419,866.72	100%	99%	TERMINADO
151	FISM 2021	RED DE AGUA POTABLE	EN EL EJIDO AMPLIACION LA TIERTA 3 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS	FISM-068-21 AMPL. EJIDO LA TIERTA 3	31 DE MAYO DE 2021	13 DE AGOSTO DE 2021	CONSTRUCTIVA CHABOL-KIA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,029,965.80	\$0.00	\$4,029,705.66	100%	100%	TERMINADO
152	FISM 2021	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	EN EL EJIDO EL CAROTE EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS	FISM-069-21 EL EL CAROTE	31 DE MAYO DE 2021	13 DE AGOSTO DE 2021	CONSTRUCTORA LAZO R. DE S.L. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,692,057.48	\$0.00	\$3,595,208.69	100%	97%	TERMINADO
153	FISM 2021	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS	MATAMOROS (2), ADOFO LOPEZ MATEOS (1), ESPERQUETA NORTE (1) E INTEGRACION FAMILIAR (1), EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS	FISM-070-21 MARIANO MATAMOROS, ADOFO LOPEZ MATEOS	11 DE AGOSTO DE 2021	9 DE OCTUBRE DE 2021	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOUS	ADJUDICACION DIRECTA	\$550,959.34	\$0.00	\$550,660.70	100%	100%	TERMINADO
154	FISM 2021	RED DE AGUA POTABLE	EN LA COLONIA ADOFO LOPEZ MATEOS (SECTOR SUR) EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS	FISM-071-21 ADOFO LOPEZ MATEOS	27 DE ABRIL DE 2021	10 DE JUNIO DE 2021	LUIS GERARDO OLIVIO DIAZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$809,314.89	\$0.00	\$808,888.78	100%	100%	TERMINADO
155	FISM 2021	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS	SOLIDARIDAD (1), BAGDAD SUR (1), LOMA BONITA (1), EL ALTO (1) Y ABELARDO DE LA TORRE (1) EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS	FISM-072-21 AMPL. SOLIDARIDAD, LOMA BONITA, EL ALTO, ABELARDO DE LA TORRE Y BAGDAD SUR	11 DE AGOSTO DE 2021	9 DE OCTUBRE DE 2021	ING. GERARDO CISNEROS MONTDVA	ADJUDICACION DIRECTA	\$550,607.17	\$0.00	\$550,549.17	100%	100%	TERMINADO



Municipio de Matamoros Tamaulipas
 Administración Municipal 2018-2021
 ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
 Al 31 de Diciembre del 2021



Código	Tipo de Obra	Descripción de la Obra	Periodo de ejecución de la obra según contrato	Monto del contrato	Monto pagado	Monto pendiente	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)			
							Presupuesto	Realizado	Por pagar	Presupuesto	Realizado				
156	FISM 2021	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS	EN COLONIA FUERZA (1), TIERRA Y LIBERTAD (1), ADOLFO LOPEZ MATEOS (1), LAS AMERICAS (1) Y LOMA ALTA (1), EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FISM-073-21 FUERZA Y UNIDAD, TIERRA Y LIBERTAD, ADOLFO LOPEZ MATEOS, LAS AMERICAS	11 DE AGOSTO DE 2021	9 DE OCTUBRE DE 2021	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$551,118.47	\$0.00	\$550,949.70	\$550,949.70	100%	100%	TERMINADO
157	FISM 2021	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS	EN COLONIA EJ. 20 DE NOVIEMBRE (1), NUEVO PROGRESO (1), SAN PABLO (1), CAMPRESTE DEL RIO (1) Y MIGUEL HIDALGO (1), EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FISM-074/21 EJ. 20 DE NOV., VIVO PROGRESO, SAN PABLO, CAMP. DEL RIO Y MIGUEL HIDALGO	11 DE AGOSTO DE 2021	9 DE OCTUBRE DE 2021	MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$551,113.58	\$0.00	\$551,017.47	\$551,017.47	100%	100%	TERMINADO
158	FISM 2021	CONSTRUCCION DE TECHADO	EN LA COLONIA MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FISM-075-21 MANUEL CAVAZOS LERMA	1 DE DICIEMBRE DE 2021	30 DE DICIEMBRE DE 2021	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGS S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,449,741.54	\$0.00	\$1,447,793.16	\$1,447,793.16	100%	100%	TERMINADO
159	CAPIFE PUENTE VIEJO 2021	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE EMILIO AZCARRAGA DE ADUANA PUENTE INT B&M A CALLE 12	OPFR 001-2021 REHABILITACION PAVIMENTO ASFALTICO CALLE EMILIO AZCARRAGA DE ADUANA PUENTE INT B&M A CALLE 12	16 DE AGOSTO DE 2021	14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	BELAGUE S.A. DE C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$5,191,756.95	\$0.00	\$5,191,742.35	\$5,191,742.35	80%	100%	PROCESO
160	CAPIFE PUENTE NUEVO 2021	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE GALEANA Y EMILIO AZCARRAGA DE AV. LAS AMERICAS A EMILIO AZCARRAGA Y DE GALEANA CALLE 12	OPFR 002/21 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE GALEANA Y EMILIO AZCARRAGA DE AV. LAS AMERICAS A EMILIO AZCARRAGA Y DE GALEANA A CALLE 12	27 DE OCTUBRE DE 2021	29 DE DICIEMBRE DE 2021	TAM-JAL CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$4,659,322.41	\$0.00	\$4,659,322.41	\$4,659,322.41	100%	100%	TERMINADO
									\$291,663,788.17	\$0.00	\$289,793,698.32	\$289,793,698.32			