



**Municipio de Matamoros Tamaulipas**  
**Administración Municipal 2018-2021**  
**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS**  
**Al 31 de Diciembre del 2022**

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido (Ejercicio Anterior)	Ejercido 2021	Total	Físico	Financiero	
1	OBRA DIRECTA 2021	REHABILITACION Y REMODELACION DE EDIFICIO DE FUNERARIA MUNICIPAL	AV. ROBERTO GUERRA ESQUINA CON LIC. FRANCISCO CASTELLANOS	OD-084-21	31 DE AGOSTO DE 2021	05 DE OCTUBRE DE 2021	HECTOR HUGO CAZAREZ SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$920,449.93	\$0.00	\$903,988.87	\$903,988.87	100%	98%	TERMINADO
2	OBRA DIRECTA 2021	REHABILITACION DE BRECHA DE ACCESO A BASE DE REVESTIMIENTO	BRECHA 20 DE BRECHA 38 A KM 2+420 HACIA EL SUR Y DEL EJIDO 1+300 EN E. EL MOGOTE DE SANTIAGO	OD-084-21	14 DE OCTUBRE DEL 2021	16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,781,510.18	\$2,253,328.77	\$526,604.70	\$2,779,933.47	100%	100%	TERMINADO
3	OBRA DIRECTA 2021	REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO	EN EL EJIDO EL REALITO Y EN LA BRECHA 14 DE ACCESO A EJIDO REFORMA Y EJIDO PEROTE	OD-084-21	30 DE NOVIEMBRE DE 2021	10 DE DICIEMBRE DE 2021	MAGS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,849,412.90	\$0.00	\$3,849,412.90	\$3,849,412.90	100%	100%	TERMINADO
4	OBRA DIRECTA 2021	REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO	EN LA BRECHA DE ACCESO AL EJIDO TECOOTE Y BRECHA ACCESO AL EJIDO LAGUNA HONDA	OD-084-21	30 DE NOVIEMBRE DE 2021	10 DE DICIEMBRE DE 2021	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,044,545.00	\$0.00	\$4,044,153.04	\$4,044,153.04	100%	100%	TERMINADO
5	OBRA DIRECTA 2021	CALLE NUEVE A DE AV. 12 DE MARZO A AV. VIRGILIO GARZA RUIZ COL. LAGUNETAS	Y CALLE DON VIRGILIO GARZA RUIZ DE CALLE IGNACIO RAMIREZ A CALLE MARIANO ZAVAJA EN LAS COLS. VULNIDAD Y TRABAJO Y SECCION 16	OD-083-21	30 DE NOVIEMBRE DE 2021	30 DE DICIEMBRE DE 2021	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,465,040.23	\$0.00	\$1,464,663.36	\$1,464,663.36	100%	100%	TERMINADO
6	OBRA DIRECTA 2021	DREN INTEGRACION FAMILIAR	DE LA AMISTAD A LIB. EMILIO PORTES GIL	OD-084-21	30 DE NOVIEMBRE DE 2021	30 DE DICIEMBRE DE 2021	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$863,413.55	\$0.00	\$863,413.55	\$863,413.55	100%	100%	TERMINADO
7	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2021	PAVIMENTACION ASFALTICA	PAV ASF. CALLEJON 7 DE AV. ROBERTO GUERRA A CANAL LUMITE SUR COL. POPULAR	PROY-2021	23 DE AGOSTO DE 2021	12 DE NOVIEMBRE DE 2021	RECONSTRUCCIONES ACTUALIZADAS DEL PUERTO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,803,372.49	\$876,679.16	\$923,120.66	\$1,799,799.82	100%	100%	TERMINADO
8	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2021	REHABILITACION DE ESTACION DE BOMBEROS ESTACION 2 Y 3	1.- PEDRO HINOJOSA 2.- AV. MARTE R. GOMEZ 1.- EJ. LAURO VILLAR Y PONIENTE 2.- EJ. ALVARO OREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 1.- CIUDAD INDUSTRIAL 2.- LOS EBANOS	HIDRO-RM-020/21	21 DE OCTUBRE 2021	30 DE DICIEMBRE DEL 2021	HECTOR HUGO CAZAREZ SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,060,073.02	\$840,060.49	\$219,832.25	\$1,059,882.74	100%	100%	TERMINADO
9	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2021	REHABILITACION DE ESTACION DE BOMBEROS 4	CALLE MORELOS ESQ CON CALLE ALDAMA	HIDRO-RM-021/21	21 DE OCTUBRE DE 2021	30 DE DICIEMBRE DE 2021	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$714,896.98	\$0.00	\$713,003.36	\$713,003.36	100%	100%	TERMINADO
10	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2021	COLOCACION Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR	CALLE OMBU, DE ALAMEDA A VV. INTERNACIONAL	OD-084-21	16 DE NOVIEMBRE DE 2021	18 DE DICIEMBRE DE 2021	MAGS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$234,527.12	\$0.00	\$234,527.12	\$234,527.12	100%	100%	TERMINADO
11	OBRA DIRECTA 2022	REHAB. DE PAV. ASF. Y PAV. HIDRAULICO EN AV. CARLOS SALAZAR DE PARANITA A MEXICALI	AV. CARLOS SALAZAR DE PARANITA A MEXICALI	OD-084-21	18 DE ENERO 2022	16 DE FEBRERO 2022	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Restringido	\$1,504,407.67	\$0.00	\$1,504,407.67	\$1,504,407.67	100%	100%	TERMINADO
12	OBRA DIRECTA 2022	CONSTRUC. DE BASE DE SULF. SOBRE ZANJA DE COLECTOR Y CONSTRUC. DE BANQUETAS LADO OTE. DE LA C. TEOHUACAN	C. TEOHUACAN	OD-002/22	18 DE ENERO 2022	16 DE FEBRERO 2022	LA PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	Restringido	\$1,373,671.59	\$0.00	\$1,373,621.56	\$1,373,621.56	100%	100%	TERMINADO
13	OBRA DIRECTA 2022	2 REHAB. DE CALLES A BASE DE REVEST. EN EJ. LA BARRANCA	EJ. LA BARRANCA	OD-083-22	01 DE MARZO 2022	30 DE MARZO 2022	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	PUBLICO	\$3,360,384.51	\$0.00	\$3,360,384.51	\$3,360,384.51	100%	100%	TERMINADO
14	OBRA DIRECTA 2022	REHAB. DE CAMINO RURAL A BASE DE REVEST. EN BRECHA Y CALLES DEL EJ. EL JUANILLO	EJ. EL JUANILLO	OD-084-22	01 DE MARZO 2022	30 DE MARZO 2022	MAGS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PUBLICO	\$3,019,320.34	\$0.00	\$3,019,320.34	\$3,019,320.34	100%	100%	TERMINADO
15	OBRA DIRECTA 2022	REHAB. DE BRECHA (CANAL DE RIEGO) A BASE DE REVEST. ENTRE EJ. EL SABINO Y EJ. EL EBANITO Y BRECHA ENTRE EJ. LA BRIGADA Y EJ. VILLANUEVA	EJ. EL SABINO Y EJ. EL EBANITO Y BRECHA ENTRE EJ. LA BRIGADA Y EJ. VILLANUEVA	OD-085-22	01 DE MARZO 2022	30 DE MARZO 2022	CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7 S.A. DE C.V.	PUBLICO	\$3,348,862.00	\$0.00	\$3,347,474.35	\$3,347,474.35	100%	100%	TERMINADO
16	OBRA DIRECTA 2022	REHAB. DE BRECHA DE ACCESO Y CALLES A BASE DE REVEST. EN EJ. MOGOTE DE SANTIAGO (2A EJ)	EJ. MOGOTE DE SANTIAGO	OD-086-22	01 DE MARZO 2022	30 DE MARZO 2022	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	PUBLICO	\$3,117,299.55	\$0.00	\$3,116,401.27	\$3,116,401.27	100%	100%	TERMINADO
17	OBRA DIRECTA 2022	REHABILITACION DE CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO EN EJIDO EMILIANO ZAPATA Y EJIDO CONTROL	EJIDO EMILIANO ZAPATA Y EJIDO CONTROL	OD-087-22	01 DE ABRIL 2022	30 DE ABRIL 2022	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	PUBLICO	\$3,782,520.11	\$0.00	\$3,782,520.11	\$3,782,520.11	100%	100%	TERMINADO
18	OBRA DIRECTA 2022	REHAB. DE BRECHA (CANAL DE RIEGO) A BASE DE REVEST. EN BRECHA DE ACCESO AL EJ. SAN LUISITO Y EJ. LA BRIGADA	EJ. SAN LUISITO Y EJ. LA BRIGADA	OD-089-22	13/05/2022	11/06/2022	PROYECTOS TEKA S.A. DE C.V.	PUBLICO	\$4,436,211.20	\$0.00	\$4,436,211.20	\$4,436,211.20	100%	100%	TERMINADO
19	OBRA DIRECTA 2022	REHABILITACION DE BRECHA DE ACCESO A BASE DE REVESTIMIENTO EN EJ. EL PACHICO	EJ. PACHICO	OD-081-22	09/05/2022	07/06/2022	CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7 S.A. DE C.V.	PUBLICO	\$3,548,862.24	\$0.00	\$3,548,251.21	\$3,548,251.21	100%	100%	TERMINADO
20	OBRA DIRECTA 2022	REHABILITACION DE BRECHA Y CALLES DEL EJIDO A BASE DE REVESTIMIENTO EN BRECHA DEL EJIDO LA VENTANA A EJIDO LA GLORIA	DEL EJIDO LA VENTANA A EJIDO LA GLORIA	OD-083-22	09/05/2022	07/06/2022	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	PUBLICO	\$2,917,641.86	\$0.00	\$2,917,563.03	\$2,917,563.03	100%	100%	TERMINADO
21	OBRA DIRECTA 2022	CONSTRUCCION DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO EN CALLES MARTE R. GOMEZ, PINOS, RENACIMIENTO Y PROGRESO COL. TERRANOVA	COL. TERRANOVA	OD-084-22	01/04/2022	30/04/2022	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Restringido	\$1,389,997.33	\$0.00	\$1,389,745.85	\$1,389,745.85	100%	100%	TERMINADO
22	OBRA DIRECTA 2022	CONSTRUCCION DE MOLINO DE VIENTO PARA EXTRACCION DE AGUA (PAPALOTE) EJ. LA LIBERTAD 2	EJ. LA LIBERTAD 2	OD-084-22	06/06/2022	20/07/2022	MIGUEL ANGEL GARCIA DE LA ROSA	ADJUDICACION DIRECTA	\$345,111.58	\$0.00	\$312,810.12	\$312,810.12	100%	91%	TERMINADO
23	OBRA DIRECTA 2022	REHAB. DE PAV. ASF. C. TARAHUMARA DE C. PLAYA HORNO A AV. CANTINFULAS	C. TARAHUMARA DE C. PLAYA HORNO A AV. CANTINFULAS	OD-089-22	30 DE MAYO 2022	28 DE JUNIO 2022	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PUBLICO	\$6,271,640.00	\$0.00	\$5,282,578.64	\$5,282,578.64	100%	84%	TERMINADO
24	OBRA DIRECTA 2022	REHABILITACION DE PAV. ASF. CARETERA A VICTORIA (DOS CUERPOS) CON UNA LONGITUD DE 1.100 M.L. FRENTE AL AEROPUERTO SERVANDO CANALES	CARETERA A VICTORIA (DOS CUERPOS) CON UNA LONGITUD DE 1.100 M.L. FRENTE AL AEROPUERTO SERVANDO CANALES	OD-081-22	30 DE MAYO 2022	28 DE JUNIO 2022	COREFAMEX S.A. DE C.V.	PUBLICO	\$7,778,997.05	\$0.00	\$7,152,649.13	\$7,152,649.13	100%	92%	TERMINADO
25	OBRA DIRECTA 2022	REHABILITACION DE PAV. ASF. AV. LAURO VILLAR CUERPO NORTE DE CALLE NORTE 8 AL CAD. 2+025 HACIA EL PONIENTE	AV. LAURO VILLAR CUERPO NORTE DE CALLE NORTE 8 AL CAD. 2+025 HACIA EL PONIENTE	OD-083-22	30 DE MAYO 2022	28 DE JUNIO 2022	TRES SOLUCIONES S.A. DE C.V.	PUBLICO	\$6,508,344.29	\$0.00	\$6,508,177.29	\$6,508,177.29	100%	100%	TERMINADO



**Municipio de Matamoros Tamaulipas**  
**Administración Municipal 2018-2021**  
**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS**  
**Al 31 de Diciembre del 2022**

Código	Tipo de Obra	Descripción de la Obra	Calle/Ubicación	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Responsable	Tipo de Obra	Importe		Avance (%)	Situación de la obra (terminada, en proceso)
				Inicio	Fin			Presupuesto	Realizado		
26	OBRA DIRECTA 2022	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO AV. CANTINFLAS (CUERPO NORTE) INCLUYE BOCACALLE Y RETORNOS	CALLE DOLORADO A TARAHUMARA (H-000 AL H-996)	27 DE JUNIO 2022	26 DE JULIO 2022	CINTHYA DIAMANTINA CASTRO HERNANDEZ	PUBLICO	\$5,002,756.50	\$5,002,506.68	100%	TERMINADO
27	OBRA DIRECTA 2022	REHABILITACION DE BRECHA A BASE DE REVESTIMIENTO EN BRECHA CANAL DE RIEGO DEL EJIDO VILLA VERDE HASTA EL EJIDO LA BRIGADA 3,950 ML.	BRECHA CANAL DE RIEGO DEL EJIDO VILLA VERDE HASTA EL EJIDO LA BRIGADA 3,950 ML.	27 DE JUNIO 2022	26 DE JULIO 2022	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S.A. DE C.V.	PUBLICO	\$4,239,871.22	\$4,239,870.57	100%	TERMINADO
28	OBRA DIRECTA 2022	REHABILITACION DE BRECHA Y CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO (1A ETAPA) EN BRECHA Y CALLES DEL EJIDO EL REFUGIO	BRECHA Y CALLES DEL EJIDO EL REFUGIO	27 DE JUNIO 2022	26 DE JULIO 2022	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	PUBLICO	\$5,095,827.27	\$5,095,827.27	100%	TERMINADO
29	OBRA DIRECTA 2022	REHABILITACION DE BRECHA Y CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO (2A ETAPA) EN EL EJIDO EL REFUGIO	BRECHA Y CALLES DEL EJIDO EL REFUGIO	08 DE AGOSTO 2022	26 DE SEPTIEMBRE 2022	MIGUEL ANGEL GARCIA DE LA ROSA	PUBLICO	\$4,772,034.30	\$4,772,034.63	100%	TERMINADO
30	OBRA DIRECTA 2022	REHABILITACION DE BRECHA A BASE DE REVESTIMIENTO EN BRECHA CANAL DE RIEGO DEL EJIDO HACIA EL EJIDO VILLANUEVA 3,400 ML.	BRECHA CANAL DE RIEGO DEL EJIDO HACIA EL EJIDO VILLANUEVA 3,400 ML.	11 DE AGOSTO 2022	29 DE SEPTIEMBRE 2022	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	PUBLICO	\$3,365,147.80	\$3,365,147.79	100%	TERMINADO
31	OBRA DIRECTA 2022	REHAB. DE ACCESO A BASE DE REVESTIMIENTO EN BRECHA DEL EJIDO LAS BLANCAS	EJIDO LAS BLANCAS	29 DE AGOSTO 2022	30 DE SEPTIEMBRE 2022	CORPORATIVO INDUSTRIAL NRI S.A. DE C.V.	PUBLICO	\$3,803,408.23	\$3,803,408.23	100%	TERMINADO
32	OBRA DIRECTA 2022	REHABILITACION DE ACCESO A BASE DE REVESTIMIENTO EN BRECHA DEL EJIDO EL GOMEÑO, DESDE LA ENTRADA AL EJIDO EL RANCHO HASTA EL EJIDO EL GOMEÑO	EJIDO EL GOMEÑO, DESDE LA ENTRADA AL EJIDO EL RANCHO HASTA EL EJIDO EL GOMEÑO	30 DE SEPTIEMBRE 2022	30 DE SEPTIEMBRE 2022	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	PUBLICO	\$4,287,898.47	\$3,130,165.89	100%	73% TERMINADO
33	OBRA DIRECTA 2022	REHABILITACION DE ACCESO Y CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO EN EL EJIDO EL CAPOTE	EJIDO EL CAPOTE	01 DE NOVIEMBRE 2022	30 DE NOVIEMBRE 2022	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	PUBLICO	\$3,469,625.66	\$3,469,502.78	100%	TERMINADO
34	OBRA DIRECTA 2022	REHAB. DE ACCESO Y CALLE A BASE DE REVEST. EN EL EJIDO QUIJANO	EJIDO QUIJANO	30 DE NOVIEMBRE 2022	30 DE NOVIEMBRE 2022	EQUIPOS Y SERVICIOS GAM S.A. DE C.V.	PUBLICO	\$5,755,327.70	\$3,453,196.62	100%	60% TERMINADO
35	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2022	REHAB PAVIMENTO ASFALTICO Y RED DE DRENAJE SANITARIO - AV FCO VILLA - DIV NTE A JUVILAR	AV FCO VILLA - DIV NTE A JUVILAR	28/03/2022	11/05/2022	IR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	Restringido	\$4,861,303.16	\$4,859,446.32	100%	TERMINADO
36	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2022	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO - COL. TECNOLOGICO	COL. TECNOLOGICO	28/03/2022	11/05/2022	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	Restringido	\$2,899,126.32	\$2,740,083.96	100%	95% TERMINADO
37	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2022	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE QUINTA DE TERAN A MORELOS, CENTRO	CALLE QUINTA DE TERAN A MORELOS, CENTRO	28/03/2022	11/05/2022	BELAGUE S.A. DE C.V.	Restringido	\$2,241,374.45	\$2,232,768.94	100%	TERMINADO
38	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2022	CONSTRUCCION DE 260 ML. DE MURO DE CONTENCIÓN EN DREN PLUVIAL UBICADA EN AV. DEL NIÑO EN VARIOS TRAMOS DE JESUS VEGA SANCHEZ A PORFIRIO DIAZ	DREN PLUVIAL UBICADA EN AV. DEL NIÑO EN VARIOS TRAMOS DE JESUS VEGA SANCHEZ A PORFIRIO DIAZ	06/05/2022	06/09/2022	CONSTRUCTORA LAZO S.A. DE C.V.	Restringido	\$4,879,703.55	\$4,655,371.60	55%	95% PROCESO
39	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2022	CRUCE PLUVIAL A BASE DE CONCRETO ARMADO Y PAV ASFALTICO AV. PEDRO CARDENAS Y CALLE LADRIERA	AV. PEDRO CARDENAS Y CALLE LADRIERA	25/04/2022	23/07/2022	CONSTRUCTORA LLO DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	Restringido	\$6,291,596.31	\$6,277,342.01	100%	100% PROCESO
40	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2022	REHAB TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO AVE CANTINFLAS COL. PLAYA SOL	AVE CANTINFLAS COL. PLAYA SOL	25/04/2022	23/07/2022	IR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	Restringido	\$2,742,863.38	\$2,742,863.38	98%	100% PROCESO
41	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2022	SUSTITUCION DE TUB. RED AGUA POT. 8" Y RED DE SANIT. DE 8" EN AV. RIGO TOVAR (GLOBETA)	AV. RIGO TOVAR (GLOBETA)	25/04/2022	24/06/2022	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$1,010,503.32	\$1,010,503.32	98%	100% TERMINADO
42	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2022	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLES DE ACCESO A ESCUELAS EN LOS EJIDOS LA GLORIA, LAS RUSAS Y SANTA LIBRADA DE ESTE MPIO	EN LOS EJIDOS LA GLORIA, LAS RUSAS Y SANTA LIBRADA DE ESTE MPIO	13/05/2022	10/08/2022	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Restringido	\$7,010,220.37	\$7,010,220.37	100%	100% TERMINADO
43	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2022	CONSTRUCCION DE REJILLA PLUVIAL	EN AV. TARAHUMARA Y NEVADO DE TOLUCA	07/06/2022	05/08/2022	CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	Restringido	\$362,463.65	\$362,037.70	100%	100% TERMINADO
44	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2022	REHAB. DE PAV. ASF. EN CARRILES LATERALES DEL PUENTE Y REHAB. DE MUROS EN PUENTE DE AV. ROBERTO GUERRA Y PUENTE PEDRO CARDENAS	PUENTE DE AV. ROBERTO GUERRA Y PUENTE PEDRO CARDENAS	13/06/2022	10/09/2022	Hector Hugo Cazares Sanchez	Restringido	\$8,372,113.94	\$6,448,545.35	100%	77% TERMINADO
45	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2022	CONSTRUCCION DE BARANDAL EN PUENTE PEATONAL	PUENTE PEATONAL	25/07/2022	22/09/2022	CONSTRUCTORA LAZO S.A. DE C.V.	Restringido	\$1,141,455.48	\$1,140,917.25	100%	100% TERMINADO
46	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2022	CONSTRUC. DE PTE. VEHICULAR EN AV. BENITO JUAREZ CON DREN LAS RUSAS COL. SECCION 11	SECCION 11	25/07/2022	22/10/2022	BELAGUE S.A. DE C.V.	Restringido	\$3,596,979.05	\$2,702,173.41	100%	75% TERMINADO
47	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2022	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL - COL. EMILIANO ZAPATA	COL. EMILIANO ZAPATA	25/07/2022	22/10/2022	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Restringido	\$3,841,620.98	\$2,028,765.56	100%	53% TERMINADO
48	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2022	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	CALLE GPE BLANCO Y PERLA, COL. LA JOYA Y ABELARDO DE LA TORRE	25/07/2022	22/10/2022	IR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	Restringido	\$3,449,845.14	\$3,449,621.81	100%	TERMINADO
49	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2022	CONSTRUC. DE PTE. VEHICULAR C. CRISTINA GARCIA VEGA Y TAMAUJAPAS COLS. INTEGRACION FAMILIAR Y MARTHA RITA PRINCE	COLS. INTEGRACION FAMILIAR Y MARTHA RITA PRINCE	25/07/2022	22/10/2022	RECONSTRUCCIONES ACTUALIZADAS DEL PUERTO S.A. DE C.V.	Restringido	\$4,389,526.29	\$2,639,161.69	100%	60% TERMINADO
50	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2022	REHABILITACION DE TUBERIA PARA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TARAHUMARA DE R. GUERRA A PASEO DEL CAMINANTE DE LA COL. PLAYA SOL, DE ESTE MPIO.	CALLE TARAHUMARA DE R. GUERRA A PASEO DEL CAMINANTE DE LA COL. PLAYA SOL, DE ESTE MPIO.	25/07/2022	07/10/2022	Urbanizaciones y Construcciones DUCONSA S.A. DE C.V.	Restringido	\$943,297.08	\$940,856.33	100%	100% TERMINADO
51	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2022	CONSTRUC. PUENTE PEATONAL EN AV. ALEJANDRO PRIETO ESQ. CON LEONA VICRIO COL. TREVINO ZAPATA	COL. TREVINO ZAPATA	29/08/2022	26/11/2022	Erick Barrones Ramirez	Restringido	\$1,867,113.82	\$1,756,051.98	100%	94% TERMINADO
52	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2022	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL - COL. ESPAÑA Y SAN JOSE	COL. ESPAÑA Y SAN JOSE	29/08/2022	26/11/2022	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	Restringido	\$1,601,655.91	\$1,582,856.16	100%	99% TERMINADO
53	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2022	CONSTRUC. DE PTE. PEATONAL EN AV. LOS ANGELES, ERNESTO ELIZONDO COLS. POPULAR E INF. LOS ANGELES	COLS. POPULAR E INF. LOS ANGELES	29/08/2022	26/11/2022	WEMZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Restringido	\$1,257,218.08	\$903,686.10	100%	72% TERMINADO
54	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2022	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN COL SAN ISIDRO	COL SAN ISIDRO	29/08/2022	26/11/2022	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	Restringido	\$1,223,456.67	\$1,219,378.85	100%	TERMINADO



**Municipio de Matamoros Tamaulipas**  
**Administración Municipal 2018-2021**  
**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS**  
**Al 31 de Diciembre del 2022**

Código	Municipio	Nombre de la obra	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Tipo de licitación	Nombre de la empresa	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)
			Inicio	Fin			Presupuesto	Comprobado	Por pagar			
55	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2022	CONSTRUCCION DE ACCESO CON SULFATO DE CALCO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LIC. CAVAZOS LERMA AL KM 14071 HACIA EL SUR, COL. LUZ Y ESPERANZA Y LAGUNA DE MIRTALA EN ESTE MPIO.	26/09/2022	25/10/2022	Restringido	SANTA FE CONSTRUYE S.A. DE C.V.	\$1,292,419.56	\$0.00	\$1,292,419.56	100%	100%	TERMINADO
56	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2022	CONSTRUC. DE POZOS DE VISTA Y RETIRO DE ESCOLOS COLAPSADOS EN LINEA DE DIE SOBRE AV. MOV. 18 DE OCT.	03/10/2022	01/11/2022	Restringido	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$1,031,549.91	\$0.00	\$1,030,579.31	100%	100%	TERMINADO
57	HIDROCARBUROS REGION TERRESTRE 2022	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO	25/07/2022	14/09/2022	Restringido	Erick Berrones Ramirez	\$687,174.96	\$0.00	\$687,174.96	100%	100%	TERMINADO
58	HIDROCARBUROS REGION TERRESTRE 2022	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	01/08/2022	14/09/2022	Restringido	Erick Berrones Ramirez	\$1,171,944.76	\$0.00	\$1,171,944.76	100%	100%	TERMINADO
59	CAPLIFE FUENTE VIEJO 2022	PAV. ASF. AV. CARLOS SALAZAR (PO. OTE). DE C. VALLE DE CAUCA A C. MEXICALI EN EL FRACC. VALLE ALTO Y FRACC. VICTORIA	29/08/2022	26/11/2022	Restringido	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$7,465,412.74	\$0.00	\$7,465,412.74	100%	100%	TERMINADO
60	PAICE 2022	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE MURO EN EL CASAMATA	10 DE OCTUBRE DE 2022	23 DE DICIEMBRE DE 2022	Restringido	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	\$1,193,775.02	\$0.00	\$1,193,775.02	100%	100%	TERMINADO
61	REPULVE 2022	REHAB. DE PAV. ASF. AV. DIV. DEL NTE (AMBROS CUERPOS) DE JOSE ARRIESE A ROBERTO F. GARCIA	20 DE DICIEMBRE DE 2022	30 DE DICIEMBRE DE 2022	Restringido	BELAGUE S.A. DE C.V.	\$2,235,220.46	\$0.00	\$2,235,220.04	100%	100%	TERMINADO
62	REPULVE 2022	REHAB. DE PAV. ASF. C. SINDICALISMO DE AGAPITO GLZ. CAVAZOS A AV. DEL TRABAJO	20 DE DICIEMBRE DE 2022	30 DE DICIEMBRE DE 2022	Restringido	CONSTRUCTORA LIG DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	\$2,172,328.60	\$0.00	\$2,125,036.40	100%	98%	TERMINADO
63	REPULVE 2022	REHAB. DE PAV. ASF. EN C. MARGARITAS DE AV. DE LAS ROSAS A AV. ALVARO OBREGON COL. JARDIN	20 DE DICIEMBRE DE 2022	30 DE DICIEMBRE DE 2022	Restringido	BELAGUE S.A. DE C.V.	\$369,047.98	\$0.00	\$364,026.41	100%	99%	TERMINADO
64	FORTAMUN 2022	ACCESO CON SULFATO DE CALCO EN RELLENO SANITARIO	01/04/2022	29/06/2022	PUBLICO	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S.A. DE C.V.	\$6,112,309.12	\$0.00	\$6,111,892.44	85%	100%	PROCESO
65	FORTAMUN 2022	COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN AREAS DEL RELLENO SANITARIO	01/04/2022	29/06/2022	PUBLICO	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$4,673,086.45	\$0.00	\$4,670,584.37	85%	100%	PROCESO
66	FORTAMUN 2022	REHABILITACION DE BRECHA A BASE DE REVESTIMIENTO EN BRECHA CANAL DE RIEGO DE CALLE CUARTA DEL EIDO EL EBANITO HASTA EL EIDO VILLA VERDE	27 DE JUNIO DE 2022	26 DE JUNIO DE 2022	PUBLICO	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$2,319,093.16	\$0.00	\$2,319,093.16	100%	100%	TERMINADO
67	FORTAMUN 2022	COMPACTACION DE MAT PRODUCTO DE EXCAVACION P/CUBIERTA EN RELLENO SANIT	11/08/2022	08/09/2022	Restringido	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S.A. DE C.V.	\$3,359,326.08	\$0.00	\$3,359,441.69	100%	100%	TERMINADO
68	FISM 2022	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA LOMAS DEL REAL	11 DE JULIO DE 2022	DE SEPTIEMBRE DE 2022	LICITACION PUBLICA	TAM-JAL CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A. DE C.V.	\$5,321,171.27	\$0.00	\$5,317,728.63	100%	100%	TERMINADO
69	FISM 2022	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LAS CALLES GRIS FABIOLA, BENITO JUAREZ Y NORMA ENTRE AV. JESUS VEGA SANCHEZ Y BENITO JUAREZ EN LA COLONIA AMPL. SANTA MARIA	11 DE JULIO DE 2022	8 DE OCTUBRE DE 2022	LICITACION PUBLICA	CONSTRUCTORA LIG DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	\$5,633,985.45	\$0.00	\$5,631,343.26	100%	100%	TERMINADO
70	FISM 2022	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	24 DE AGOSTO DE 2022	DE NOVIEMBRE DE 2022	LICITACION PUBLICA	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	\$2,408,024.38	\$0.00	\$2,407,989.63	100%	100%	TERMINADO
71	FISM 2022	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE GORRION ENTRE BRESNO Y OLMO	1 DE ABRIL DE 2022	30 DE MAYO DE 2022	LICITACION PUBLICA	BELAGUE S.A. DE C.V.	\$1,985,614.33	\$0.00	\$1,985,597.21	100%	100%	TERMINADO
72	FISM 2022	PAVIMENTACION ASFALTICA AV. JESULEN ENTRE AV. MANUEL CHAPA Y PIRITA	2 DE MAYO DE 2022	30 DE JULIO DE 2022	LICITACION PUBLICA	BELAGUE, S. A. DE C. V.	\$5,451,601.69	\$0.00	\$5,451,601.69	100%	100%	TERMINADO
73	FISM 2022	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE LOMA VISTA HERMINIA ENTRE LOMA VERDE Y LOMA ESCONDIDA EN LA COLONIA LOMA ALTA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	1 DE ABRIL DE 2022	30 DE MAYO DE 2022	LICITACION PUBLICA	CONSTRUCTIVA CHAEBOKIA S.A. DE C.V.	\$1,613,683.01	\$0.00	\$1,613,582.31	100%	100%	TERMINADO
74	FISM 2022	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE LOMA BOLDADO ENTRE LOMA NEVADA Y LOMA VISTA HERMINIA EN LA COLONIA LOMA ALTA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	4 DE ABRIL DE 2022	2 DE JUNIO DE 2022	LICITACION PUBLICA	SANTA FE CONSTRUYE S.A. DE C.V.	\$1,780,709.35	\$0.00	\$1,742,441.46	100%	98%	TERMINADO
75	FISM 2022	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE NACIONES UNIDAS ENTRE VOZ DE LA FRONTERA Y C.C. CANTERAS	2 DE MAYO DE 2022	30 DE JUNIO DE 2022	LICITACION PUBLICA	CORPORATIVO INDUSTRIAL NRT, S. A. DE C. V.	\$1,411,333.13	\$0.00	\$1,411,333.13	100%	100%	TERMINADO
76	FISM 2022	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE MAYAPAN ENTRE LOMA VERDE Y LOMA VISTA HERMINIA	4 DE ABRIL DE 2022	2 DE JUNIO DE 2022	LICITACION PUBLICA	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	\$2,650,614.57	\$0.00	\$2,650,528.00	100%	100%	TERMINADO
77	FISM 2022	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO CALLE VILLAR DE TORRE DE BIGNIA A ALBERTO GARRERA TORRES	11 DE JULIO DE 2022	23 DE SEPTIEMBRE DE 2022	LICITACION PUBLICA	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	\$3,659,166.53	\$0.00	\$3,518,768.09	100%	96%	PROCESO
78	FISM 2022	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE TORRE DE PISA ENTRE TORRE COL. VILLAS LAS TORRES Y TORRE DE PISA	2 DE MAYO DE 2022	30 DE JULIO DE 2022	LICITACION PUBLICA	GRUPO GARZA ESCOBEDO S.A. DE C.V.	\$1,835,168.22	\$0.00	\$1,835,168.22	100%	100%	TERMINADO
79	FISM 2022	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE ALFONSO BONILLA ARAGON ENTRE DEL MONTE Y CANO	2 DE MAYO DE 2022	30 DE JULIO DE 2022	LICITACION PUBLICA	C. LAURA VERONICA TREVINO GUERRA	\$2,279,065.29	\$0.00	\$2,278,645.05	100%	100%	TERMINADO
80	FISM 2022	PAVIMENTO ASFALTICO CALLE SEGUNDA DE DIVISION DEL NORTE A INGLATERRA	11 DE JULIO DE 2022	8 DE OCTUBRE DE 2022	LICITACION PUBLICA	C. ERICK BERRONES RAMIREZ	\$4,970,501.13	\$0.00	\$4,968,325.84	100%	100%	TERMINADO
81	FISM 2022	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE HONRADEZ ENTRE PNOY Y OCAJON LA AMISTAD EN LA COLONIA 14 DE FEBRERO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	2 DE MAYO DE 2022	30 DE JULIO DE 2022	LICITACION PUBLICA	TAM-JAL CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A. DE C.V.	\$3,277,990.78	\$0.00	\$3,277,990.78	100%	100%	TERMINADO
82	FISM 2022	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO CALLE INSURGENTES SUR ENTRE FERNANDEZ Y PUPILLO EN LA COLONIA MEXICO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	4 DE ABRIL DE 2022	2 DE JUNIO DE 2022	LICITACION PUBLICA	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	\$598,989.81	\$0.00	\$598,987.34	100%	100%	TERMINADO
83	FISM 2022	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE FRANCISCO MARRIQUEN ENTRE BLVD. SECCION 16 Y JORNALEROS DE MATAMOROS	24 DE AGOSTO DE 2022	21 DE NOVIEMBRE DE 2022	LICITACION PUBLICA	BELAGUE S.A. DE C.V.	\$2,746,948.67	\$0.00	\$2,746,879.30	100%	100%	TERMINADO
84	FISM 2022	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE SULTANA E INSURGENTES	8 DE AGOSTO DE 2022	6 DE OCTUBRE DE 2022	LICITACION PUBLICA	CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	\$654,240.65	\$0.00	\$654,240.00	100%	100%	TERMINADO
85	FISM 2022	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE HONRADEZ ENTRE PNOY Y OCAJON LA AMISTAD EN LA COLONIA 14 DE FEBRERO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	4 DE ABRIL DE 2022	2 DE JUNIO DE 2022	LICITACION PUBLICA	CONSTRUCTORA LIG DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	\$1,618,268.64	\$0.00	\$1,618,268.64	100%	100%	TERMINADO
86	FISM 2022	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE MAURO MAURILLO ENTRE AV. VIRGILIO GARZA RUIZ A VENUSTIANO CARRANZA	24 DE AGOSTO DE 2022	21 DE NOVIEMBRE DE 2022	LICITACION PUBLICA	BELAGUE S.A. DE C.V.	\$1,403,151.50	\$0.00	\$1,403,151.50	100%	100%	TERMINADO





**Municipio de Matamoros Tamaulipas**  
**Administración Municipal 2018-2021**  
**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS**  
**Al 31 de Diciembre del 2022**

Código	Tipo de Obra	Descripción de la Obra	Colonia	Folio de Permiso	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Módulo	Método de Selección	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)		
					Inicio	Termino			Presupuesto	Comprobado	Realizado	Por Ejecutar					
129	FISM 2022	RED DE AGUA POTABLE CALLE MANUEL CHAPA, JOSE SERVEÑO, FORRAJEROS Y PRIV. FORRAJEROS EN LA COLONIA PRADERAS DEL SUR	COL. PRADERAS DEL SUR	FISM-068-22 PRADERAS DEL SUR	2 DE MAYO DE 2022	30 DE JULIO DE 2022		CONSTRUCCION Y DISEÑO DE ANEXO RGG S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$2,082,768.68	\$0.00	\$2,082,767.53	\$2,082,767.53	100%	100%	TERMINADO	
130	FISM 2022	SUBESTACION ELECTRICA	ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ EN LA COLONIA PROGRESO	FISM-069-22 PROGRESO	6 DE JULIO DE 2022	18 DE SEPTIEMBRE DE 2022		GRUPO GARZA ESCOBEDO S.A DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$649,505.46	\$0.00	\$649,505.46	\$649,505.46	100%	100%	TERMINADO	
131	FISM 2022	INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE LAS HACIENDAS Y LOS SOLES	FRACCIONAMIENTO ESTANCIAS RESIDENCIAL	FISM-070-22 FRACC. ESTANCIAS RESIDENCIALES	10 DE AGOSTO DE 2022	7 DE NOVIEMBRE DE 2022		SANTA FE CONSTRUYE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,288,928.61	\$0.00	\$1,211,387.66	\$1,211,387.66	75%	94%	PROCESO	
132	FISM 2022	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	COLONIAS PRADERAS DE LA RIOJA (4), EIDO LA GLORIA (1)	FISM-071-22 PRADERAS DE LA RIOJA Y EJ. LA RIOJA	5 DE JULIO DE 2022	2 DE SEPTIEMBRE DE 2022		UFUMANSE SERVICIOS INTEGRALES, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$674,144.53	\$0.00	\$673,912.73	\$673,912.73	100%	100%	TERMINADO	
133	FISM 2022	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	COLONIAS AMPLIACION SANTA MARIA (2), GRANJAS DE LA REFORMA (2), CABRAS BINTAS (1)	FISM-072-22 AMPL. STA MARIA, GRANJAS DE LA REFORMA, CABRAS BINTAS	5 DE JULIO DE 2022	2 DE SEPTIEMBRE DE 2022		URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$672,775.52	\$0.00	\$672,587.52	\$672,587.52	80%	100%	PROCESO	
134	FISM 2022	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	COLONIAS LOMAS DEL REAL (4), EIDO AMPLIACION LA TIJERITA (1)	FISM-073-22 LOMAS DEL REAL EJ. AMPL. LA TIJERITA	5 DE JULIO DE 2022	2 DE SEPTIEMBRE DE 2022		GERARDO CISNEROS MONTOYA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$674,125.81	\$0.00	\$674,125.80	\$674,125.80	90%	100%	PROCESO	
135	FISM 2022	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	COLONIAS JUAN RODRIGUEZ (2), POBLADO LAS HIGUERAS (1)	FISM-074-22 JUAN ROD. POB. HIGUERAS (1)	6 DE JULIO DE 2022	3 DE SEPTIEMBRE DE 2022		CONSTRUCTORA RAGONAR S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$664,232.97	\$0.00	\$662,017.08	\$662,017.08	100%	100%	TERMINADO	
136	FISM 2022	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	COLONIAS ABELARDO DE LA TORRE (1), COLONIAS NUEVA JERUSALEM (2), LAS FUERTES (2)	FISM-075-22 ABELARDO DE LA TORRE, NVA. JERUSALEM, LAS FUERTES	6 DE JULIO DE 2022	3 DE SEPTIEMBRE DE 2022		WEMZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$674,339.68	\$0.00	\$611,984.41	\$611,984.41	100%	91%	TERMINADO	
137	FISM 2022	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	EIDO AMPLIACION LA TIJERITA (1)	FISM-076-22 EJ. AMPL. LA TIJERITA	6 DE JULIO DE 2022	3 DE SEPTIEMBRE DE 2022		MARIA DEL SOCORRO VAQUERIZ BEYES	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$673,893.82	\$0.00	\$673,645.71	\$673,645.71	100%	100%	TERMINADO	
											<b>\$314,858,331.66</b>	<b>\$3,970,068.42</b>	<b>\$297,012,895.21</b>	<b>\$300,982,873.63</b>			