



Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 30 de Junio del 2023

No.	Código	Descripción de la obra	Código de obra	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del contratista	Tipo de contrato	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)
				Inicio	Termino			Presupuesto	Comprobado	Presupuesto	Comprobado			
44	FAISM 2023	CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA PRIMARIA PLUTARCO ELIAS CALLES EN LA COLONIA LOS AMERICAS	FAISM 040-23 LAS AMERICAS Y FRACC. VILLA ESPAÑOLA.	11 DE ABRIL DE 2023	8 DE AGOSTO DE 2023	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,205,478.00	\$0.00	\$320,165.35	\$320,165.35	50%	27%	PROCESO
45	FAISM 2023	CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIÑOS MANUELA RODRIGUEZ GUERRERO	FAISM-042-23 VICENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	11 DE ABRIL DE 2023	9 DE JULIO 2023	CINTHYA DIAMANTINA CASTRO HERNANDEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$693,858.48	\$0.00	\$379,550.12	\$379,550.12	95%	55%	PROCESO
46	FAISM 2023	CONSTRUCCION DE SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS LUIS CASTRO RODRIGUEZ	FAISM 043-23 INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	11 DE ABRIL DE 2023	9 DE JULIO 2023	CINTHYA DIAMANTINA CASTRO HERNANDEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,278,923.78	\$0.00	\$520,225.44	\$520,225.44	75%	41%	PROCESO
								\$184,263,734.26	\$42,834,189.29	\$114,110,378.48	\$114,110,378.48			