



**Municipio de Matamoros Tamaulipas**  
**Administración Municipal 2018-2021**  
**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS**  
**Al 31 de Marzo del 2024**

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido (Ejercicios Anteriores)	Ejercido 2021	Total	Físico	Financiero	
1	OBRA DIRECTA 2022	INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE DRENAJE SANITARIO NOM-002-CONAGUA-2011 CALLE FRANCISCO RINCON ENTRE FERNANDO VILLARREAL Y SAN JAVIER	CALLE FRANCISCO RINCON ENTRE FERNANDO VILLARREAL Y SAN JAVIER	OD-032/22 INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE DRENAJE SANITARIO NOM-002-CONAGUA-2011 CALLE FRANCISCO RINCON ENTRE FERNANDO VILLARREAL Y SAN JAVIER	01-nov-22	30-nov-22	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PUBLICO	\$3,050,197.47	\$0.00	\$3,050,197.47	\$3,050,197.47	100%	100%	TERMINADO
2	OBRA DIRECTA 2023	ACCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA PTAR OESTE, EN LA ESTACION LAS AGUILAS Y EN EL COLECTOR	ESTACION LAS AGUILAS Y EN EL COLECTOR AGRICOLA ORIENTAL	OD-003-23 ACCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA PTAR OESTE EN LA ESTACION LAS	19-may-23	16-ago-23	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$4,750,978.70	\$1,671,793.84	\$297,305.94	\$1,969,099.78	100%	41%	TERMINACION ANTICIPADA
3	OBRA DIRECTA 2023	ACCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA PTAR OESTE EN DREN LADO NORTE CRUCE DE DRENES ENTRE LAGUNAS, TUBERIA EN CAJA REPARTIDORA Y TUBERIA DE DESCARGA DEL CARCAMO SANITARIO		OD-004-23 ACCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA PTAR OESTE EN DREN LADO NORTE CRUCE DE DRENES ENTRE LAGUNAS, TUBERIA EN CAJA REPARTIDORA Y TUBERIA DE DESCARGA DEL CARCAMO SANITARIO	19-may-23	16-ago-23	MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$4,584,370.37	\$0.00	\$4,423,588.76	\$4,423,588.76	100%	96%	TERMINADA
4	OBRA DIRECTA 2023	REHAB. DE REDES DE DJE SANIT. (CAIDOS) C. TORREON FRACC. MODERNO, C. COMETA	FRACC. MODERNO, FRACC. SATELITE, C. ADOLFO LOPEZ M. COL. BAGDAD SUR Y C. HALCONES 2 COL. LAS AGUILAS	OD-009-23 REHAB. DE REDES DE DJE SANIT. (CAIDOS) C. TORREON FRACC. MODERNO, C. COMETA FRACC. SATELITE, C. ADOLFO	13-jul-23	09-nov-23	MIGUEL ANGEL GARCIA DE LA ROSA	PUBLICO	\$3,517,828.18	\$1,741,234.39	\$1,775,589.07	\$3,516,823.46	100%	100%	TERMINADO
5	OBRA DIRECTA 2023	REHABILITACION DE REDES DE DJE SANIT. (CAIDOS)	COLS. CHAPULTEPEC, AURORA Y CHULAVISTA	OD-014-23 REHABILITACION DE REDES DE DJE SANIT. (CAIDOS) COLS. CHAPULTEPEC, AURORA Y CHULAVISTA	28-ago-23	25-dic-23	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A DE C.V.	PUBLICO	\$3,367,367.82	\$1,854,429.27	\$1,511,192.67	\$3,365,621.94	100%	100%	TERMINADA
6	OBRA DIRECTA 2023	REHABILITACION DE CAMINOS CON REVESTIMIENTOEN BRECHA DE ACCESO AL EJIDO EL ROSILLO Y EJIDO CARRANZA, EN EL MUNICIPIO DE	EJIDO EL ROSILLO Y EJIDO CARRANZA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	OD-015-23 EJ. EL ROSILLO Y EJ. CARRANZA	08-sep-23	06-dic-23	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	PUBLICO	\$6,996,052.80	\$3,317,692.80	\$3,678,349.66	\$6,996,042.46	100%	100%	TERMINADA
7	OBRA DIRECTA 2023	MEJORAMIENTO DE CAMINOS CON REVESTIMIENTO EN CALLES DEL EJIDO VILLAVEERDE, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	EJIDO VILLAVEERDE	OD-019-23 EJIDO VILLA VERDE	16-oct-23	14-dic-23	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	PUBLICO	\$3,485,200.30	\$0.00	\$3,485,200.30	\$3,485,200.30	100%	100%	TERMINADA



**Municipio de Matamoros Tamaulipas**  
**Administración Municipal 2018-2021**  
**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS**  
**Al 31 de Marzo del 2024**

No.	Tipo de Obra	Descripción de la Obra	Ubicación	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Responsable	Modalidad	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)
				Inicio	Fin			Presupuesto	Comprobado	Presupuesto	Comprobado			
8	OBRA DIRECTA 2023	TRABAJOS PRELIMINARES Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE PSICOLOGIA INFANTIL DEL DIF MATAMOROS	COLONIA LUCERO	11-dic-23	23-feb-24	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	Restringido	\$782,973.12	\$0.00	\$679,139.93	\$679,139.93	100%	87%	TERMINADA
9	FORTAMUN 2023	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	CALLE SOTO LA MARINA ENTRE MATAMOROS Y VICTORIA COL. TAMAUULIPAS Y C. SAN PEDRO ENTRE RIO DE LA PLATA Y MISSOURI (COLECTOR) COL. LAS FUENTES	FORTAMUN-002/2023	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PUBLICO	\$2,988,461.34	\$1,699,441.53	\$1,288,421.54	\$2,987,863.07	100%	100%	TERMINADO
10	FORTAMUN 2023	REHABILITACION DE BASE CON REVESTIMIENTO	CALLES Y ACCESO DE LOS POBLADOS MANO DE LEON Y LA CAPILLA	FORTAMUN-004-23	POB. MANO DE LEON Y CAPILLA	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	PUBLICO	\$3,995,140.92	\$2,215,087.51	\$1,246,036.00	\$3,461,123.51	100%	87%	TERMINADO
11	FORTAMUN 2023	REHABILITACION DE AULAS E INSTALACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA JUSTO SIERRA EN EL EJIDO LA LUZ EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS	EJIDO LA LUZ (EBENEZER)	15-nov-23	14-dic-23	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Restringido	\$1,022,651.93	\$0.00	\$710,668.89	\$710,668.89	100%	69%	TERMINADA
12	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2023	PAVIMENTACION ASFALTICA	PAVIMENTACION ASFALTICA EN AV. JESUS VEGA SANCHEZ DE GRIS FABIOLA A MIGUEL SOSA, EN LA COLONIA. ALBORADA, LOS REYES, VILLAS DEL JARDIN, ASTRO, GRANJAS DE LA REFORMA Y SANTA MARIA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS	HIDRO-RM-005-23	COLS. ALBORADA, LOS REYES, VILLAS DEL JARDIN, ASTRO, GRANJAS DE LA REFORMA Y SANTA MARIA	BELAGUE S.A. DE C.V.	Restringido	\$6,741,158.04	\$6,443,568.50	\$296,979.19	\$6,740,547.69	100%	100%	TERMINADO
13	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2023	PAVIMENTACION ASFALTICA	EN CALLE LOMA DE BOLADO ENTRE LOMA VISTA HERMOSA Y LOMAS DEL PARQUE, COL. LOMA ALTA	HIDRO-RM-008-23	LOMA ALTA	CONSTRUCTORA LAZO S. DE R.L. DE C.V.	Restringido	\$2,282,234.37	\$814,346.22	\$1,308,126.83	\$2,122,473.05	100%	93%	TERMINADO
14	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2023	PAVIMENTACION ASFALTICA	EN CALLE MEZQUITE ENTRE FRESNO Y PALMARES, COL. AMPL. EL PORVENIR Y EL PROVENIR	HIDRO-RM-010-23	AMPL. EL PORVENIR Y EL PROVENIR	CONSTRUCTORA LAZO S. DE R.L. DE C.V.	Restringido	\$3,608,395.69	\$1,497,360.63	\$1,605,212.35	\$3,102,572.98	100%	86%	TERMINADO
15	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2023	PAVIMENTACION ASFALTICA	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE BENJAMIN GAONA Y 10 DE AGOSTO EN LA COLONIA. EL ROBLE EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUULIPAS	HIDRO-RM-012-23	COL. EL ROBLE	CINTHYA DIAMANTINA CASTRO HERNANDEZ	Restringido	\$4,357,736.06	\$4,133,147.26	\$224,571.12	\$4,357,718.38	100%	100%	TERMINADO
16	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2023	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE GERARDO CAVAZOS ENTRE LIBRAMIENTO EMILIO PORTES GIL A CALLE FRANCISCO PEREZ RIOS	HIDRO-RM-013/23	C. GERARDO CAVAZOS	ERICK BERRONES RAMIREZ	Restringido	\$1,539,312.01	\$0.00	\$1,539,163.52	\$1,539,163.52	100%	100%	TERMINADA



**Municipio de Matamoros Tamaulipas**  
**Administración Municipal 2018-2021**  
**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS**  
**Al 31 de Marzo del 2024**

ID	Categoría	Tipo de Obra	Descripción de la Obra	Código	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Empresa	Modalidad	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)
					Inicio	Fin			Presupuesto	Comprobado	Comprobado	Presupuesto			
17	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2023	PAVIMENTACION ASFALTICA	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE ALBERTO CARRERA TORRES ENTRE LIBRAMIENTO EMILIO PORTES GIL Y LOGROÑO EN LA COLONIA PRADERAS DE LA RIOJA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	HIDRO-RM-015/23	06-nov-23	20-dic-23	BELAGUE S.A. DE C.V.	Restringido	\$5,807,061.38	\$0.00	\$5,807,055.05	\$5,807,055.05	100%	100%	TERMINADA
18	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2023	PAVIMENTACION ASFALTICA	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE SAUCES ENTRE TEOTIHUACAN Y MONTEALBAN EN LA COLONIA SAN ANGEL ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	HIDRO-RM-016/23	06-nov-23	20-dic-23	CINTHYA DIAMANTINA CASTRO HERNANDEZ	Restringido	\$5,277,592.31	\$0.00	\$5,277,588.26	\$5,277,588.26	100%	100%	TERMINADA
19	HIDROCARBUROS REGION TERRESTRE 2023	CONSTRUCCION DE BANQUETA	CARR. SENDERO NACIONAL KM 4 EN ESCUELA PRIMARIA HIMNO NACIONAL EN EL EJIDO LOS ARADOS	HIDRO-RT-001-23 EJ. LOS ARADOS	11 DE DIC 23	30 DE DIC 2023	ERICK BERRONES RAMIREZ	DIRECTA	\$223,693.07	\$0.00	\$211,989.29	\$211,989.29	100%	95%	TERMINADA
20	HIDROCARBUROS REGION TERRESTRE 2023	CONSTRUCCION DE RAMPA	CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO A PUENTE PEATONAL CALLE ALEJANDRO PRIETO ENTRE LEONA VICARIO Y AV. ACCION CIVICA, COLONIA TREVIÑO ZAPATA, EN MATAMOROS TAMAULIPAS DE ESTA CIUDAD	HIDRO-RT-002/23	12-oct-23	10-dic-23	ERICK BERRONES RAMIREZ	DIRECTA	\$235,918.67	\$0.00	\$219,626.79	\$219,626.79	100%	93%	TERMINADA
21	HIDROCARBUROS REGION TERRESTRE 2023	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN POBLADO HIGUERILLAS, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	HIDRO-RT-003-23 POB. HIGUERILLAS	12 DE OCT 23	10 DE DIC 23	BELAGUE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,072,079.47	\$886,145.08	\$185,444.14	\$1,071,589.22	100%	100%	TERMINADO
22	REPUVE 2023	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE ROSENDO SALAZAR DE 1ER. DE MAYO A FERNANDO AMILPA COL. CAMPESTRE DEL RIO 1	REPUVE-009/23	02-oct-23	29-ene-24	BELAGUE S.A. DE C.V.	Restringido	\$2,640,905.76	\$0.00	\$2,640,054.84	\$2,640,054.84	100%	100%	TERMINADA
23	REPUVE 2023	PAVIMENTACION ASFALTICA	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LAS CALLES 1.- HUAMUCHIL DE CALLE 6 DE MARZO A JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (61.00 M.L.) 2.- CALLE STA. ALICIA DE CALLE SANTA ALICIA A DREN 20 DE NOVIEMBRE (23.50 M.L.)	MAT-OP-REPUVE-010/2023	02-oct-23	29-ene-24	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Restringido	\$1,857,495.58	\$0.00	\$1,857,178.54	\$1,857,178.54	100%	100%	TERMINADA



**Municipio de Matamoros Tamaulipas**  
**Administración Municipal 2018-2021**  
**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS**  
**Al 31 de Marzo del 2024**

No.	Año	Tipo de Obra	Descripción de la Obra	Contratista	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Modalidad	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)	
					Inicio	Fin		Presupuesto	Comprobado	Comprobado	Presupuesto				
24	REPUVE 2023	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE CATORCE DE DIAG. CUAUHTEMOC A CALLE VICENTE GUERRERO ZONA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	REPUVE-011-23 CENTRO	02-oct-23	15-nov-23	BELAGUE S.A. DE C.V.	Restringido	\$1,412,065.56	\$1,328,739.72	\$74,778.25	\$1,403,517.97	100%	99%	TERMINADO
25	REPUVE 2023	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	1.AV. LEYES DE REFORMA ( INDEPENDENCIA ) DE VIRGILIO GARZA RUIZ A AV. 31 ( CUERPO NORTE ) 2.- AV. LEYES DE REFORMA ( INDEPENDENCIA ) DE VIRGILIO GARZA RUIZ A CALLE 28 ( CUERPO SUR ) DE LAS COLONIAS ACUARIO 2001 Y SANTA ELENA	MAT-OP-REPUVE-012/2023	26-dic-23	23-feb-24	CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7 S.A. DE C.V.	Restringido	\$6,123,112.62	\$0.00	\$5,517,932.05	\$5,517,932.05	100%	90%	TERMINADA
26	REPUVE 2023	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE BAHIA SANTA MARIA DE CALLE LAS BRISAS A CALLE LAGUNA DE LAS BRISAS FRACC. LAS BRISAS, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-REPUVE-013/2023	26-dic-23	23-may-24	GRUPO CONSTRUCTOR MEXTLAN S.A. DE C.V.	Restringido	\$4,387,498.86	\$0.00	\$727,674.32	\$727,674.32	90%	17%	PROCESO
27	REPUVE 2023	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE 1.- JESUS URQUIZA DE BEETHOVEN A MIGUEL A. RUIZ AVILA 2.- CALLE MIGUEL ANGEL RUIZ AVILA DE JESUS URQUIZA A MANUEL SOLIS BEJARANO COL. ABELARDO DE LA TORRE	MAT-OP-REPUVE-015/2023	26-dic-23	23-abr-24	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R.L. DE C.V.	Restringido	\$1,798,816.65	\$0.00	\$620,675.59	\$620,675.59	80%	35%	PROCESO
28	REPUVE 2023	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE ALTAMIRA DE PLAYA MOCAMBO A CALLE ALABAMA DE LA COLONIA PLAYA SOL, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-REPUVE-016/2023	26-dic-23	23-feb-24	CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7 S.A. DE C.V.	Restringido	\$1,614,572.12	\$0.00	\$1,571,145.53	\$1,571,145.53	100%	97%	TERMINADA
29	REPUVE 2023	PAVIMENTACION ASFALTICA	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE GERANIOS DE DECLARACION DE CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA DE LA AV. CAMINO REAL A CALLE NEVADO DE TOLUCA	MAT-OP-REPUVE-017/2023	26-dic-23	23-abr-24	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Restringido	\$3,691,357.63	\$0.00	\$3,643,844.79	\$3,643,844.79	100%	99%	TERMINADA
30	REPUVE 2023	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE CATORCE DE DIAG. CUAUHTEMOC A CALLE VICENTE GUERRERO ZONA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-REPUVE-018/2023	26-dic-23	23-abr-24	BELAGUE S.A. DE C.V.	Restringido	\$5,970,297.37	\$0.00	\$5,202,805.52	\$5,202,805.52	90%	87%	PROCESO



**Municipio de Matamoros Tamaulipas**  
**Administración Municipal 2018-2021**  
**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS**  
**Al 31 de Marzo del 2024**

No.	Año	Tipo de Obra	Descripción de la Obra	Clave de Obra	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Responsable de la Obra	Tipo de Obra	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)
					Inicio	Fin			Presupuesto	Realizado	Comprobado	Presupuesto	Realizado	Comprobado	
31	REPUVE 2023	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE SENDERO NACIONAL DE AV. 12 DE MARZO A CALLE RIGOTOVAR COL. FRANCISCO	MAT-OP-REPUVE-019/2023	02-ene-24	30-may-24	MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTO S.A. DE C.V.	PUBLICO	\$12,302,389.64	\$0.00	\$11,144,640.49	\$11,144,640.49	100%	91%	TERMINADA
32	REPUVE 2023	PAVIMENTACION ASFALTICA Y REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE 18 DE JULIO DE BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA A CALLE 13 DE PAVIMENTACION	MAT-OP-REPUVE-021/2023	26-dic-23	23-abr-24	CONSTRUCTORA LIG DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	Restringido	\$2,810,343.07	\$0.00	\$2,809,917.54	\$2,809,917.54	100%	100%	TERMINADA
33	REPUVE 2023	PAVIMENTACION ASFALTICA	ASFALTICA DE LA AV. CANALES DE AV. CANTINFLAS A CALLE	MAT-OP-REPUVE-022/2023	26-dic-23	23-abr-24	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	Restringido	\$4,475,216.65	\$0.00	\$4,475,094.31	\$4,475,094.31	100%	100%	TERMINADA
34	CAPUFE PUENTE NUEVO 2023	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y CONSTRUCCION DE CRUCE PEATONAL A	BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA DE CALLE TERCERA A CALLE 18 DE JULIO EN LAS	CPFPN-001-23 COLS. MODERNO, CHAPULTEPEC Y ENCANTADA	01-dic-23	30-dic-23	BELAGUE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$7,186,451.17	\$5,464,167.08	\$1,722,284.09	\$7,186,451.17	100%	100%	TERMINADO
35	FAISM 2023	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE CASILDO RODRIGUEZ ENTRE HECTOR RUVALCABA Y DAVID CARAVEO EN LA	FAISM-020-23 EBENEZER	10-jul-23	07-oct-23	ERICK BERRONES RAMIREZ	LICITACION PUBLICA	\$3,401,061.05	\$3,260,182.40	\$74,493.62	\$3,334,676.02	100%	98%	TERMINADO
36	FAISM 2023	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLEJON BENGU ENTRE AV. LAURO VILLAR Y CALLEJON CATALINA MARTINEZ EN LA	FAISM-024-23 PUERTAS VERDES	18-jul-23	15-oct-23	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R.L. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$829,491.12	\$744,348.13	\$87,234.73	\$831,582.86	100%	100%	TERMINADO
37	FAISM 2023	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE EMILIO PORTES GIL ENTRE JUAN ALDAMA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA	FAISM-029-23 AEROPUERTO	18-jul-23	15-oct-23	CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7 S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,139,009.93	\$366,557.92	\$770,588.46	\$1,137,146.38	100%	100%	TERMINADO
38	FAISM 2023	CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS	CALLE FACULTAD DE DERECHO ENTRE FACULTAD DE MEDICINA Y FACULTAD DE	FAISM-031-23 COL. UNIVERSITARIA	07-dic-23	28-dic-23	C. ERICK BERRONES RAMIREZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$245,973.09	\$0.00	\$245,511.34	\$245,511.34	100%	100%	TERMINADO
39	FAISM 2023	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA JOSE URBINA LOPEZ EN	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C REBSAMEN, EJIDO 20 DE	FAISM-041-23 EJ. 20 DE NOV. Y COL. EL CAMBIO	24-nov-23	23-dic-23	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,130,817.36	\$0.00	\$1,122,258.83	\$1,122,258.83	100%	99%	TERMINADO
40	FAISM 2023	CONSTRUCCION DE AULAS ESCUELA PRIMARIA URBANA CLUB ROTARIO EN LA COLONIA CONTROL TRES NORTE	ESCUELA PRIMARIA URBANA CLUB ROTARIO EN LA COLONIA CONTROL TRES NORTE	FAISM-043-23 CONTROL TRES NORTE	18-jul-23	15-oct-23	CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7 S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,359,623.79	\$769,663.84	\$514,400.41	\$1,284,064.25	100%	94%	TERMINADO
41	FAISM 2023	CONSTRUCCION DE TECHADO ESCUELA PRIMARIA ESPECIAL CAM CELESTINO ORTIZ	CONSTRUCCION DE EN EL POBLADO CONTROL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS,	FAISM-052-23 POB. CONTROL	02-oct-23	15-dic-23	CONSTRUCTIVA CHAEBOLKIA S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,800,045.53	\$1,167,021.75	\$632,972.91	\$1,799,994.66	100%	100%	TERMINADO
42	FAISM 2023	SUBESTACION ELECTRICA DE 100 KVA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 98	SUBESTACION ELECTRICA DE 100 KVA TIPO POSTE EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA	FAISM-060-23 FRACC. PALMARES, PUEBLITOS Y EJ. LOS ARADOS	12-jul-23	09-oct-23	GRUPO GARZA ESCOBEDO S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$2,734,312.56	\$1,814,759.85	\$919,546.48	\$2,734,306.33	100%	100%	TERMINADO
43	FAISM 2023	REHABILITACION DE BAÑOS EN BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL PROR. JUAN B.	Y REHABILITACION DE EDIFICIO MUSEO RIGOTOVAR, COL. JARDIN	FAISM-063-23 JARDIN	19-jul-23	15-nov-23	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$792,539.87	\$463,441.96	\$315,078.02	\$778,519.98	100%	98%	TERMINADO
44	FAISM 2023	RED DE DRENAJE SANITARIO	CALLE LOMA DEL REAL ENTRE LOMA DE LA PLATA Y LOMA DE CARTAGENA EN LA COL.	FAISM-065-23 LOMA ALTA Y LAGUNETETA	28-sep-23	11-dic-23	MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,236,231.66	\$594,500.51	\$575,823.16	\$1,170,323.67	100%	95%	TERMINADO
45	FAISM 2023	RED DE DRENAJE SANITARIO	EN LA COLONIA VILLA DE CORTEZ (TERCERA ETAPA)	FAISM-066-23 VILLA DE CORTEZ	02-oct-23	15-dic-23	ERICK BERRONES RAMIREZ	LICITACION PUBLICA	\$1,780,188.68	\$1,355,467.85	\$380,922.53	\$1,736,390.38	100%	98%	TERMINADO
46	FAISM 2023	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	CALLE ALGARROBO ENTRE LIMON Y CEDRO EN LA COLONIA MARIANO MATAMOROS	FAISM-073-23 MARIANO MATAMOROS	29-sep-23	12-dic-23	CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$981,247.69	\$0.00	\$976,110.99	\$976,110.99	100%	99%	TERMINADO
47	FAISM 2023	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ ENTRE PONCIANO ARRIAGA Y VICTORIA EN LA	FAISM-074/23 C.ADOLFO RUIZ	29-sep-23	12-dic-23	CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,109,671.65	\$0.00	\$1,109,407.02	\$1,109,407.02	100%	100%	TERMINADO



**Municipio de Matamoros Tamaulipas**  
**Administración Municipal 2018-2021**  
**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS**  
**Al 31 de Marzo del 2024**

No.	FAISM	Descripción de la obra	Beneficiarios	Clave de la obra	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Modalidad de contratación	Monto del contrato	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, etc.)
					Inicio	Terminación			Presupuesto	Comprobado	Comprobado	Presupuesto			
48	FAISM 2023	RED DE AGUA POTABLE	COLONIA AMPLIACION LA LAGUNETA	FAISM-084-23 AMPL. LA LAGUNETA	23-oct-23	21-dic-23	URBANIZACIONES Y ESPECIALIDADES HEROS S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$3,964,524.48	\$3,538,809.68	\$421,520.89	\$3,960,330.57	100%	100%	TERMINADO
49	FAISM 2023	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	EN EL POBLADO CONTROL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS.	FAISM-089-23 POB. CONTROL	31-ago-23	28-nov-23	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA DE MATAMOROS, S. A. DE C. V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,019,767.33	\$0.00	\$1,019,767.33	\$1,019,767.33	100%	100%	TERMINADO
50	FAISM 2023	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 4.00 MTS	EN EL EJIDO LAS YESQUITAS (6) EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS.	FAISM-092-23 EJ. LAS YESQUITAS	21-jul-23	18-oct-23	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,040,496.97	\$733,666.30	\$289,368.70	\$1,023,035.00	100%	98%	TERMINADO
									\$150,521,929.46	\$47,875,574.02	\$90,284,478.05	\$138,160,052.07			