

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEJO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 30 de Septiembre del 2025

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe					Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Termino			Contratado	Ejercido	(Ejercicio Anterior)	Devengado	Pagado	Total	Físico	Financiero
1	OBRA DIRECTA 2024	TRABAJO PRELIMINARES Y CONSTRUCCION	DEL EDIFICIO DE PSICOLOGIA INFANTIL DEL DIF MATAMOROS (SEGUNDA ETAPA) EN LA COL. LUCERO	MAT-OP-OD-001/2024	31-may-24	17-oct-24	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,144,882.10	\$353,950.64	\$2,789,847.83	\$2,789,847.83	\$3,143,798.47	100%	100%	TERMINADA
2	OBRA DIRECTA 2024	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	EN AV. LAS BRISAS ENTRE SENDERO NACIONAL Y BAHIA DE CONCEPCION Y AV. BRISAS DEL VALLE ENTRE SENDERO NACIONAL Y MAR ROJO EN LA COLONIA PASEO DE LAS BRISAS	MAT-OP-OD-010/2024	16-dic-24	29-ene-25	TRES SOLUCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,977,796.54	\$0.00	\$3,977,745.18	\$3,977,745.18	\$3,977,745.18	100%	100%	TERMINADA
3	OBRA DIRECTA 2024	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	EN LA AVENIDA BRISAS DEL VALLE ENTRE AV. BAHIA SANTA MARIA Y RINCONADA DEL CHAIREL Y ENTRE RINCON DE LAS BRISAS Y AV. LOS PALMARES, EN LAS COLONIAS RINCONADA DE LAS BRISAS Y RINCONADA DE LAS BRISAS I	MAT-OP-OD-011/2024	16-dic-24	29-ene-25	FERNANDO CASTRO HERNANDEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,989,279.15	\$0.00	\$3,988,804.83	\$3,988,804.83	\$3,988,804.83	100%	100%	TERMINADA
4	OBRA DIRECTA 2024	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	EN LA AVENIDA PASEO DE LOS PALMARES DE AV. 12 DE MARZO A PALMA MORA, EN EL FRACC. LOS PALMARES	MAT-OP-OD-012/2024	16-dic-24	29-ene-25	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,584,752.40	\$0.00	\$3,584,253.44	\$3,584,253.44	\$3,584,253.44	100%	100%	TERMINADA
5	CAPUFE PUENTE NUEVO 2024	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y CRUCE PEATONAL A NIVEL	EN BULEVARD MANUEL CAVAZOS LERMA (SUR) DE 18 DE JULIO A UB. EMILIO PORTES GIL	MAT-OP-CPFPN-001/2024	18-nov-24	31-dic-24	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$7,136,280.56	\$4,641,554.89	\$2,494,718.04	\$2,494,718.04	\$7,136,272.93	100%	100%	TERMINADA
6	REPUVE 2024	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE SAN CARLOS (RAMON CHAVELA) DE ROBERTO GUERRA CARDENAS A JOSE SUCRE DE LA COLONIA PRAXEDIS BALBOA, MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-REPUVE-006/2024	19-ago-24	04-abr-25	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R.L. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,572,175.60		\$2,495,233.71	\$2,495,233.71	\$2,495,233.71	100%	97%	TERMINADA
7	REPUVE 2024	PAVIMENTACION ASFALTICA	DE LA CALLE SIERRA FRIA DE PASEO DEL CAMINANTE A SIERRA MAZAPIL EN LA COLONIA LAURO VILLAR	MAT-OP-REPUVE-008/2024	19-ago-24	14-feb-25	BELAGUE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,034,038.55	\$1,106,755.47	\$2,926,496.30	\$2,926,496.30	\$4,033,251.77	100%	100%	TERMINADA
8	REPUVE 2024	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE DIECIOCHO DE CALLE CALIXTO DE AYALA A CALLE ESPAÑA COL. BUENAVISTA, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-REPUVE-001/2024-25	23-dic-24	26-abr-25	PAVIMENTOS Y CAMINOS LORE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,979,446.72		\$4,971,126.47	\$4,971,126.47	\$4,971,126.47	100%	100%	TERMINADA
9	REPUVE 2024	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	LIBRAMIENTO EMILIO PORTES GIL DE AV. 12 DE MARZO A CALLE TAMAULIPAS DEL KM. 0+000 AL KM. 0+492.10, FRACCIONAMIENTO MARTHA RITA PRINCE, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-REPUVE-002/2024-25	23-dic-24	26-abr-25	COMERCIO GENERAL OPIXIM S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,765,760.11		\$3,765,688.12	\$3,765,688.12	\$3,765,688.12	100%	100%	TERMINADA
10	REPUVE 2024	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	V. DEL TRABAJO DE CALLE JESUS ELIAS PÑA A PROLONGACION 18, UNIDAD HABITACIONAL BUENA VISTA, FRACCIONAMIENTO VALLE ALTO, VALLE DORADO, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-REPUVE-003/2024-25	23-dic-24	26-abr-25	FERNANDO CASTRO HERNANDEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$9,121,557.00		\$9,121,557.00	\$9,121,557.00	\$9,121,557.00	100%	100%	TERMINADA
11	REPUVE 2024	PAVIMENTACION ASFALTICA	DE LA CALLE GERARDO CAVAZOS DE CALLE FRANCISCO PEREZ RIOS A LIMITE DE CALLE, COLONIA ELECTRICISTAS SUR	MAT-OP-REPUVE-004/2024-25	23-dic-24	26-abr-25	COREFAMEX S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,536,093.02	\$0.00	\$1,529,961.86	\$1,529,961.86	\$1,529,961.86	100%	100%	TERMINADA
12	REPUVE 2024	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE AGAPITO GONZALEZ DE 1o. DE MAYO A MARTIRES DE CANANEA DE LA COLONIA CAMPESTRE DEL RIO 1	MAT-OP-REPUVE-005/2024-25	29-abr-25	27-jul-25	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$6,624,659.20		\$6,624,655.80	\$6,624,655.80	\$6,624,655.80	100%	100%	TERMINADA
13	REPUVE 2024	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE CABALLERO AZTECA DE CALLE SUR S A JOAQUIN PARDAVE DE LA COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ	MAT-OP-REPUVE-006/2024-25	05-may-25	02-ago-25	COREFAMEX S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,958,840.74		\$4,958,830.79	\$4,958,830.79	\$4,958,830.79	100%	100%	TERMINADA
14	REPUVE 2024	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE INTEGRACION FAMILIAR DE CALLE HUMANIDAD A CALLE TAMAULIPAS DE LA COLONIA INTEGRACION FAMILIAR	MAT-OP-REPUVE-007-2024-25	05-may-25	02-ago-25	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,794,093.04		\$1,793,876.96	\$1,793,876.96	\$1,793,876.96	90%	100%	EN PROCESO
15	REPUVE 2024	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE OBRAS PUBLICAS DE CALLE BENAMIN GAONA A CALLE AMISTAD DE LA COLONIA EL ALTO	MAT-OP-REPUVE-008-2024-25	29-abr-25	27-jul-25	FERNANDO CASTRO HERNANDEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,271,204.95		\$2,270,861.96	\$2,270,861.96	\$2,270,861.96	100%	100%	TERMINADA
16	REPUVE 2024	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE FILOSOFOS DE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A CALLE BUROCRATAS DE LA COLONIA ALBERTO CARRERA TORRES	MAT-OP-REPUVE-009-2024-25	29-abr-25	27-jul-25	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,765,215.80		\$1,763,071.44	\$1,763,071.44	\$1,763,071.44	100%	100%	TERMINADA
17	REPUVE 2024	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	DE LA AV. VIRGILIO GARZA RUIZ, EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: TRAMO 1: DE CALLE ANTONIO CARRILLO A FRANCISCO ROBLES, TRAMO 2: DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ AL KM. 0+31 A TRAMO 3: DE LEÓN GUZMÁN A MARIANO ESCOBEDO DE LAS COLONIAS, SECCIÓN 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO	MAT-OP-REPUVE-010/2024-25	29-abr-25	12-jun-25	CONSTRUCCIONES RESA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,761,156.24		\$3,760,014.59	\$3,760,014.59	\$3,760,014.59	100%	100%	TERMINADA
18	REPUVE 2024	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	DE LA CALLE JOSE NICOLAS BALLI DE CALLE TEOTIHUACAN A CALLE JUANA JOSEFA GIRON, FRACC. FUNDADORES	MAT-OP-REPUVE-011/2024-25	28-abr-25	11-jun-25	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R.L. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,272,731.88		\$2,272,731.88	\$2,272,731.88	\$2,272,731.88	100%	100%	TERMINADA
19	REPUVE 2024	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	DE LA CALLE JOSE ANTONIO DE LA GARZA DE CALLE MANUEL BARRAGAN A CALLE MA. SALOME SEPULVEDA, FRACC. FUNDADORES	MAT-OP-REPUVE-012/2024-25	28-abr-25	11-jun-25	JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$1,234,660.66		\$1,233,967.59	\$1,233,967.59	\$1,233,967.59	100%	100%	TERMINADA
20	REPUVE 2024	PAVIMENTACION ASFALTICA	DE LA CALLE MA. SALOME SEPULVEDA DE CALLE JOSE ANTONIO DE LA GARZA A CALLE JOSE ANTONIO CAVAZOS, FRACC. FUNDADORES	MAT-OP-REPUVE-013/2024-25	28-abr-25	26-jul-25	TRES SOLUCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$5,702,338.70		\$5,702,332.37	\$5,702,332.37	\$5,702,332.37	100%	100%	TERMINADA
21	REPUVE 2024	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE JOSE ANTONIO DE LA GARZA DE CALLE ROSA MA. TREVIÑO A CALLE TEOTIHUACAN, FRACC. FUNDADORES	MAT-OP-REPUVE-014/2024-25	28-abr-25	26-jul-25	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$893,459.46		\$893,445.11	\$893,445.11	\$893,445.11	100%	100%	TERMINADA
22	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2024	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	DE LA CALLE A. LEMUS DE PROLONGACION 18 A CALLE IGNACIO SIERRA DE LA COLONIA SECCION 16	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-019/2024	24-dic-24	31-dic-24	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,012,278.42	\$0.00	\$2,011,051.20	\$2,011,051.20	\$2,011,051.20	100%	100%	TERMINADA
23	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2024	PAVIMENTACION ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS	CALLE AGUASCALIENTES ENTRE AV. UNIONES Y TORREON, COL. ESPERANZA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-020/2024	17-dic-24	31-dic-24	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$1,196,185.69		\$1,196,185.69	\$1,196,185.69	\$1,196,185.69	100%	100%	TERMINADA
24	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2024	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	EN CALLE FRANCISCO VACA ENTRE IGNACIO SIERRA Y PONCIANO ARRIAGA, DE LA COLONIA SECCION 16	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-021/2024	23-dic-24	31-dic-24	COREFAMEX S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$1,463,856.00	\$0.00	\$1,462,468.13	\$1,462,468.13	\$1,462,468.13	100%	100%	TERMINADA
25	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2024	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	EN CALLE PROLONGACION 18 ENTRE CERRO DE LORETO A A. LEMUS DE LA COLONIA SECCION 16	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-022/2024	23-dic-24	31-dic-24	COREFAMEX S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$1,468,610.24	\$0.00	\$1,467,793.27	\$1,467,793.27	\$1,467,793.27	100%	100%	TERMINADA
26	HIDROCARBUROS REGION TERRESTRE 2024	CONSTRUCCION DE BANQUETAS PERIMETRALES	ESCUELA PRIMARIA DOROTEO ARANGO CALLE CELAYA EN LA COLONIA PUEBLITOS, ESCUELA PRIMARIA RODOLFO TORRE CANTU, EN FRACC. LOS PALMARES, JARDIN DE NIÑOS RODOLFO TORRE CANTU, FRACC. LOS PRESIDENTES Y EN CALLE 4 ENTRE MAR ANTIARTICO Y SEVILLA EN LA COLONIA GUADALUPE MAINERO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RT-003/2024	17-dic-24	31-dic-24	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES RENTA DE MAQ. S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$894,669.37		\$894,562.57	\$894,562.57	\$894,562.57	100%	100%	TERMINADA
27	FORTAMUN 2024	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE RELACIONES EXTERIORES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FORTAMUN-003/2024	31-may-24	17-oct-24	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$492,690.87		\$492,602.69	\$492,602.69	\$492,602.69	100%	100%	TERMINADA

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEJO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 30 de Septiembre del 2025

					Periodo de ejecución de la obra según Contrato					Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en...
28	FORTAMUN 2024	REHABILITACION DE ACCESO	CALLES, EJ. LA VENADA Y EJ. 5 DE MAYO	MAT-OP-FORTAMUN-004/2024	08-abr-24	04-nov-24	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	LICITACION PUBLICA	\$12,405,742.18	\$8,502,682.64	\$3,902,206.77	\$3,902,206.77	\$12,404,889.41	100%	100%	TERMINADA
29	FORTAMUN 2024	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	EN AV. CANTINFILAS CUERPO NORTE ENTRE SIERRA TARAHUMARA Y CALLE CAMINO REAL Y CALLE CAMINO REAL DE CALLE HUASTECA A CALLE COAHUILTECA	MAT-OP-FORTAMUN-008/2024	04-nov-24	31-dic-24	TRES SOLUCIONES S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$5,984,324.77	\$5,926,578.17	\$57,630.67	\$57,630.67	\$5,984,208.84	100%	100%	TERMINADA
30	FORTAMUN 2024	REHABILITACION DE ACCESO	A CENTRO DE SALUD MENTAL A BASE DE REVESTIMIENTO EN EJIDO LA VENTANA DE EJIDO LA GLORIA (PAVIMENTO EXISTENTE) A CENTRO DE SALUD MENTAL	MAT-OP-FORTAMUN-009/2024	24-dic-24	22-abr-25	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,949,362.30	\$0.00	\$3,931,660.20	\$3,931,660.20	\$3,931,660.20	100%	100%	TERMINADA
31	FORTAMUN 2024	REHABILITACION DE BRECHA	BRECHA 18 A BASE DE REVESTIMIENTO EJIDO REVOLUCION A CARRETERA 53 ETAPA(1)	MAT-OP-FORTAMUN-010/2024	24-dic-24	22-abr-25	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,980,394.23	\$0.00	\$3,977,728.20	\$3,977,728.20	\$3,977,728.20	100%	100%	TERMINADA
32	FORTAMUN 2024	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	EN AV. BENITO JUAREZ DE SAN ESTEBAN A SAN ARTURO, COL. LOMAS DE SAN JUAN	MAT-OP-FORTAMUN-011/2024	20-dic-24	18-ene-25	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$5,799,115.58	\$0.00	\$5,798,603.31	\$5,798,603.31	\$5,798,603.31	100%	100%	TERMINADA
33	FORTAMUN 2024	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE	FRENTE A LA CLINICA DEL IMSS UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 39 UBICADA EN AV. 12 DE MARZO Y CALLE SANTA LUCIA 800, COL. HACIENDA DEL PUENTE	MAT-OP-FORTAMUN-012/2024	08-nov-24	07-dic-24	MARTIN ALEJANDRO LEON RODRIGUEZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$426,677.38		\$426,677.38	\$426,677.38	\$426,677.38	100%	100%	TERMINADA
34	FAISM 2024	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE CEDRO DE ALFONSO ZURITA A FRANCISCO ZARCO EN LA COLONIA MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISM-005/2024	25-mar-24	22-jul-24	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R.L. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,871,045.96	\$1,058,333.80	\$1,808,873.09	\$1,808,873.09	\$2,867,206.89	100%	100%	TERMINADA
35	FAISM 2024	PAVIMENTACION ASFALTICA	EN CALLE PRIMERA DE DIVISION DEL NORTE A INGLATERRA COL. EL CAMBIO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISM-027/2024	04-nov-24	31-dic-24	FERNANDO CASTRO HERNANDEZ	LICITACION PUBLICA	\$5,472,922.55	\$2,160,927.81	\$3,311,731.56	\$3,311,731.56	\$5,472,659.37	100%	100%	TERMINADA
36	FAISM 2024	CONSTRUCCION DE AULA	EN TELSECUNDARIA JOSE EMILIO PACHECO BERNY, FRACC. LOS PRESIDENTES Y CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS CLUB ACTIVO 20-30, COL. TREVINO ZAPATA	MAT-OP-FAISM-034/2024	08-nov-24	27-dic-24	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,618,481.22	\$1,449,827.03	\$168,611.14	\$168,611.14	\$1,618,438.17	100%	100%	TERMINADA
37	FAISM 2024	CONSTRUCCION DE AULA	EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO GARZA FLORES, COL. LIBERTAD Y PROGRESO Y CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ARQUIMIDES CABALLERO CABALLERO, COL. PARAISO	MAT-OP-FAISM-038/2024	08-nov-24	27-dic-24	GP SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,504,619.63	\$612,585.42	\$858,525.60	\$858,525.60	\$1,471,111.02	100%	98%	TERMINADA
38	FAISM 2024	CONSTRUCCION DE AULA	EN JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ AMANDA PINEDA, COL. ALBERTO CARRERA TORRES Y CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS ELVIA RANGEL DE LA FUENTE, COL. PUERTO RICO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MAT-OP-FAISM-039/2024	08-nov-24	27-dic-24	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,508,772.61	\$800,413.89	\$707,814.67	\$707,814.67	\$1,508,228.56	100%	100%	TERMINADA
39	FAISM 2024	CONSTRUCCION DE AULA	EN ESCUELA PRIMARIA MEXICO AGRARIO, COL. MEXICO AGRARIO Y CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA MARIA ISABEL MATA ALVARADO, COL. TECNOLOGICO	MAT-OP-FAISM-041/2024	08-nov-24	27-dic-24	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R.L. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,617,324.84	\$519,866.73	\$1,097,293.17	\$1,097,293.17	\$1,617,159.90	100%	100%	TERMINADA
40	FAISM 2024	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR	EN JARDIN DE NIÑOS MA. HELENA CHANES SANCHEZ, COL. BAGDAD SUR EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MAT-OP-FAISM-044/2024	11-nov-24	30-dic-24	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$834,894.70	\$514,710.71	\$320,176.83	\$320,176.83	\$834,887.54	100%	100%	TERMINADA
41	FAISM 2024	CONSTRUCCION DE SANITARIOS	EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ, COL. INSURGENTES Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ASOCIACION DE AGENTES ADJUNTALES, COL. SAN RAFAEL	MAT-OP-FAISM-062/2024	11-nov-28	30-dic-24	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,106,330.02	\$981,816.75	\$2,043,417.30	\$2,043,417.30	\$3,025,234.05	100%	97%	TERMINADA
42	FAISM 2024	SUBESTACION ELECTRICA	ESCUELA PRIMARIA HIMNO A TAMAULIPAS DEL FRACC. CIMA I EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISM-066/2024	12-abr-24	20-jul-24	GRUPO GARZA ESCOBEDO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$882,477.07	\$784,353.45	\$94,837.27	\$94,837.27	\$879,190.72	100%	100%	TERMINADA
43	FAISM 2024	RED DE DRENAJE SANITARIO	EN COL. AMPL. LOS ROSALES (SEGUNDA ETAPA) Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. CONSTITUCION DEL 57 ENTRE BERNARDO CUETO Y PONCIANO ARRIAGA (SEGUNDA ETAPA), COLS. SECCION 16 Y BAGDAD SUR	MAT-OP-FAISM-070/2024	11-nov-24	30-dic-24	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,708,528.03	\$957,755.25	\$750,325.60	\$750,325.60	\$1,708,080.85	100%	100%	TERMINADA
44	FAISM 2024	RED DE DRENAJE SANITARIO	EN CALLEJON DEL RIEL Y PRIVADA 1, COL. AMPL. LAZARO CARDENAS Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN PEDRO DE ROMA ENTRE MAINERO Y VILLAGRAN, COL. CHULAVISTA	MAT-OP-FAISM-071/2024	11-nov-24	30-dic-24	CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,273,213.30	\$2,183,286.17	\$89,924.21	\$89,924.21	\$2,273,210.38	100%	100%	TERMINADA
45	FAISM 2024	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE SAN FERNANDO ENTRE TAMPICO Y VICTORIA COL. TAMAULIPAS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MAT-OP-FAISM-079/2024	02-dic-24	21-dic-24	CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ. S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$752,390.07	\$0.00	\$752,032.59	\$752,032.59	\$752,032.59	100%	100%	TERMINADA
46	FAISM 2024	REHABILITACION DE BORDA PERIMETRAL	EN ESCUELA PRIMARIA ADALBERTO J. ARGUELLES, COL. INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISM-081/2024	11-nov-24	30-dic-24	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$300,189.73	\$225,329.20	\$74,860.53	\$74,860.53	\$300,189.73	100%	100%	TERMINADA
47	FAISM 2024	RED DE AGUA POTABLE	EN COL. LA CENTRAL (PRIMERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MAT-OP-FAISM-082/2024	11-nov-24	30-dic-24	COREFAMEX S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,011,982.29	\$2,531,621.04	\$480,361.25	\$480,361.25	\$3,011,982.29	100%	100%	TERMINADA
48	FAISM 2024	REHABILITACION DE AREA VERDE	INFONAVIT BUENAVISTA CALLE SINDICALISMO ENTRE ESMERALDA Y ROSARIO EN LA COLONIA INFONAVIT BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISM-084/2024	26-jun-24	15-nov-24	BELAGUE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,979,702.52	\$1,617,929.33	\$357,418.49	\$357,418.49	\$1,975,347.82	100%	100%	TERMINADA
49	FAISM 2024	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	CALLE ALDAMA ENTRE MINA Y ALLENDE EN ESTACION RAMIREZ EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISM-087/2024	12-abr-24	26-sep-24	ERICK BERRONES RAMIREZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$797,995.60	\$750,066.68	\$17,183.56	\$17,183.56	\$767,250.24	100%	96%	TERMINADA
50	FAISM 2024	CONSTRUCCION DE AULA	EN ESCUELA PRIMARIA JOSE DOROTEO ARANGO, FRACC. LOS PUEBLITOS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MAT-OP-FAISM-089/2024	11-nov-24	30-dic-24	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$705,200.05	\$380,360.72	\$322,484.00	\$322,484.00	\$702,844.72	100%	100%	TERMINADA
51	FAISM 2024	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD (5), DE DERECHOS HUMANOS (1), DEL BOSQUE (1), 5 DE MARZO (2), NUEVO PARAISO (1), DOCTORES (1), INTEGRACION FAMILIAR (1), LA LAGUNETA (1), LA VENADITA (1), EJIDO REVOLUCION (1) EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISM-091/2024	11-nov-24	30-dic-24	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,693,546.15	\$1,293,267.61	\$1,400,054.33	\$1,400,054.33	\$2,693,321.94	100%	100%	TERMINADA
52	OBRA DIRECTA 2025	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Km 0+000 A Km 0+095.33 Y Km 0+333.79 A Km 0+451.79	EN LA PLAYA BAGDAD, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-OD-001/2025	13-mar-25	10-jul-25	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$3,760,344.22		\$3,760,242.67	\$3,760,242.67	\$3,760,242.67	100%	100%	TERMINADA
53	OBRA DIRECTA 2025	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Km 0+095.33 A Km 0+190.66 Y Km 0+451.79 A Km 0+569.79	EN LA PLAYA BAGDAD, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-OD-002/2025	13-mar-25	10-jul-25	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$3,678,092.28		\$3,678,090.86	\$3,678,090.86	\$3,678,090.86	100%	100%	TERMINADA
54	OBRA DIRECTA 2025	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Km 0+190.66 A Km 0+286.00 Y Km 0+569.79 A Km 0+687.79	EN LA PLAYA BAGDAD, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-OD-003/2025	13-mar-25	10-jul-25	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	ADJUDICACION DIRECTA	\$3,678,288.64		\$3,678,288.64	\$3,678,288.64	\$3,678,288.64	100%	100%	TERMINADA

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 30 de Septiembre del 2025

					Periodo de ejecución de la obra según Contrato					Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en...
55	OBRA DIRECTA 2025	CONSTRUCCIÓN DE 2 MÓDULOS DE CABAÑAS DUPLEX Y REHABILITACIÓN DE FACHADA DE ACCESO	EN LA PLAYA BAGDAD, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAUlipas	MAT-OP-OD-004/2025	13-mar-25	10-jul-25	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$2,345,648.91		\$2,224,910.94	\$2,224,910.94	\$2,224,910.94	100%	95%	TERMINADA
56	OBRA DIRECTA 2025	CONSTRUCCION DE 3 MÓDULOS DE CABAÑAS DUPLEX	EN LA PLAYA BAGDAD, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAUlipas	MAT-OP-OD-005/2025	13-mar-25	10-jul-25	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$2,885,058.04		\$2,431,439.14	\$2,431,439.14	\$2,431,439.14	100%	84%	TERMINADA
57	OBRA DIRECTA 2025	REHABILITACION DE BRECHA A BASE DE REVESTIMIENTO	EN BRECHA 18 (ETAPA 2) DEL CAD. 0+000 A 2+256 ENTRE EL EJIDO REVOLUCION Y CARR. 53, EN EJIDO REVOLUCION Y JOSE Ma. MORELOS	MAT-OP-OD-006/2025	12-may-25	09-ago-25	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,513,250.82		\$3,513,250.82	\$3,513,250.82	\$3,513,250.82	100%	100%	TERMINADA
58	OBRA DIRECTA 2025	REHABILITACION DE BRECHA A BASE DE REVESTIMIENTO	EN BRECHA 10 (ETAPA 1) DEL CAD. 0+000 A 2+200 DE CARR. A REYNOSA HACIA EJIDO VILLANUEVA	MAT-OP-OD-007/2025	12-may-25	09-ago-25	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,152,404.32		\$3,152,375.72	\$3,152,375.72	\$3,152,375.72	100%	100%	TERMINADA
59	OBRA DIRECTA 2025	REHABILITACION DE BRECHA A BASE DE REVESTIMIENTO	EN BRECHA DE ACCESO (ETAPA 1) DEL CAD. 0+000 A 2+580 DE CARR. A REYNOSA HACIA EL EJIDO SAN LUISITO	MAT-OP-OD-008/2025	12-may-25	09-ago-25	MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,696,799.35		\$3,696,799.34	\$3,696,799.34	\$3,696,799.34	100%	100%	TERMINADA
60	OBRA DIRECTA 2025	CONSTRUCCION DE CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO	EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE ALVARO OBREGON A LIMITE Y CALLE FCO. I. MADERO DE CARR. FEDERAL No. 2 A V. CARRANZA DEL EJIDO EL RAMIREÑO; Y CALLE ORIENTE 8 Y 9 DE MIGUEL HIDALGO A LIMITE EN EJIDO LUICO BLANCO	MAT-OP-OD-009/2025	12-may-25	09-ago-25	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,446,673.36		\$2,446,468.28	\$2,446,468.28	\$2,446,468.28	100%	100%	TERMINADA
61	OBRA DIRECTA 2025	PAVIMENTACION ASFALTICA	EN CALLE MARTINEZ DE AV. DIVISION DEL NORTE A SEBASTIAN RUIZ, COL. GUILLERMO GUAJARDO	MAT-OP-OD-010/2025	21-jun-25	19-ago-25	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,982,792.50		\$910,240.57	\$910,240.57	\$910,240.57	100%	18%	TERMINADA
62	OBRA DIRECTA 2025	PAVIMENTACION ASFALTICA	EN CALLE 29 DE AV. LEYES DE REFORMA A CALLE CALAMAR, COL. ACUARIO 2001	MAT-OP-OD-011/2025	26-jun-25	24-ago-25	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,362,123.60		\$4,220,654.34	\$4,220,654.34	\$4,220,654.34	100%	97%	TERMINADA
63	OBRA DIRECTA 2025	PAVIMENTACION ASFALTICA	EN CALLE JAZMIN DE CALLE DEL REY A CALLE ENCINOS, FRACC. ENCINOS	MAT-OP-OD-012/2025	26-jun-25	24-ago-25	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,362,123.60		\$4,177,868.03	\$4,177,868.03	\$4,177,868.03	100%	96%	TERMINADA
64	OBRA DIRECTA 2025	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	EN CALLE ENRIQUE FLORES MAGON ENTRE MARTIRES DE CANANEA Y BLAS CHUMACERO, COL. CAMPESTRE DEL RIO I	MAT-OP-OD-013/2025	27-jun-25	25-ago-25	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$925,460.30		\$925,245.82	\$925,245.82	\$925,245.82	100%	100%	TERMINADA
65	FORTAMUN 2025	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO	DE CALLE OCAMPO DE CALLE ROBERTO F. GARCIA A CALLE HONDURAS, COLONIA MODELO; Y EN ROTONDA LAS BRISAS ENTRE LAS BRISAS Y BAHIA DE CONCEPCION, FRACCIONAMIENTO LAS BRISAS	MAT-OP-FORTAMUN-002/2025	09-may-25	07-jul-25	TRES SOLUCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,448,405.42		\$4,448,101.55	\$4,448,101.55	\$4,448,101.55	100%	100%	TERMINADA
66	FORTAMUN 2025	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	EN ESCUELA PRIMARIA ERNESTO GUAJARDO SALINAS, COLONIA AMPL. SOLIDARIDAD	MAT-OP-FORTAMUN-004/2025	28-abr-25	26-jun-25	JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$687,101.81		\$686,990.96	\$686,990.96	\$686,990.96	100%	100%	TERMINADA
67	FORTAMUN 2025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	EN CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE RAFAEL ALATORRE Y AV. LAURO VILLAR, COLONIA MEXICO AGRARIO	MAT-OP-FORTAMUN-005/2025	05-may-25	03-jul-25	ROBERTO MASSO VILLANUEVA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,379,470.55		\$1,377,466.72	\$1,377,466.72	\$1,377,466.72	100%	100%	TERMINADA
68	FORTAMUN 2025	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO	DE LA CALLE VOLUNTAD Y TRABAJO DE CALLE AMADO NERVO A CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO	MAT-OP-FORTAMUN-006/2025	21-jun-25	19-ago-25	FERNANDO CASTRO HERNANDEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,072,905.64		\$2,019,719.81	\$2,019,719.81	\$2,019,719.81	100%	97%	TERMINADA
69	FORTAMUN 2025	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO	DE LA CALLE ALBINO HERNÁNDEZ DE BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA A CALLE 29, EN COLONIAS OBRERA, SANTA ELENA Y SAN RAFAEL	MAT-OP-FORTAMUN-007/2025	08-jul-25	05-oct-25	TRES SOLUCIONES S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$6,301,760.99		\$6,125,117.45	\$6,125,117.45	\$6,125,117.45	100%	97%	TERMINADA
70	FAISMUN 2025	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA	CALLE ENRIQUE FLORES MAGON ENTRE BLAS CHUMACERO Y MARTIRES DE CANANEA DE LA COLONIA CAMPESTRE DEL RIO 1, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUlipas	MAT-OP-FAISMUN-001/2025	11 DE JUNIO DE 2025	9 DE AGOSTO DE 2025	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,732,214.96		\$2,728,769.71	\$2,728,769.71	\$2,728,769.71	100%	100%	TERMINADA
71	FAISMUN 2025	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA	CALLE LOMAS DEL REAL ENTRE LOMA VISTA HERMOSA Y LOMAS DEL PARQUE DE LA COLONIA LOMA ALTA EN EL MUNICIPIO DE H. MATAMOROS, TAMAUlipas	MAT-OP-FAISMUN-002/2025	30 DE JUNIO DE 2025	27 DE SEPTIEMBRE DE 2025	CONSTRUCTIVAS 360 S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,503,008.35		\$2,437,927.89	\$2,437,927.89	\$2,437,927.89	100%	97%	TERMINADA
72	FAISMUN 2025	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE GIBRALTAR ENTRE EL DORADO Y DAMASCO DE LA COLONIA EXPOFIESTA ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE H. MATAMOROS, TAMAUlipas	MAT-OP-FAISMUN-006/2025	30 DE JUNIO DE 2025	27 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,390,317.54		\$2,390,292.45	\$2,390,292.45	\$2,390,292.45	100%	100%	TERMINADA
73	FAISMUN 2025	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE ORDENAMIENTO URBANO ENTRE BENJAMIN GAGNA Y AMISTAD DE LA COLONIA EL ALTO EN EL MUNICIPIO DE H. MATAMOROS, TAMAUlipas	MAT-OP-FAISMUN-007/2025	30 DE JUNIO DE 2025	27 DE SEPTIEMBRE DE 2025	TRES SOLUCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,156,542.85		\$2,769,763.38	\$2,769,763.38	\$2,769,763.38	100%	88%	TERMINADA
74	FAISMUN 2025	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE LAS BRISAS DE 2 DE AGOSTO A BANDERA NACIONAL DE LA COLONIA SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE H. MATAMOROS, TAMAUlipas	MAT-OP-FAISMUN-010/2025	11 DE JULIO DE 2025	8 DE OCTUBRE DE 2025	INGENIERIA Y SERVICIOS MODEGA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,586,878.83		\$1,103,488.18	\$1,103,488.18	\$1,103,488.18	100%	43%	TERMINADA
75	FAISMUN 2025	REHABILITACION DE TECHADO	EN ESCUELA PRIMARIA EDELMIRA CHARLES SALINAS DE LA COLONIA MEXICO EN EL MUNICIPIO DE H. MATAMOROS, TAMAUlipas	MAT-OP-FAISMUN-015/2025	11 DE JULIO DE 2025	8 DE OCTUBRE DE 2025	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,813,786.78		\$3,813,293.45	\$3,813,293.45	\$3,813,293.45	100%	100%	TERMINADA
76	FAISMUN 2025	CONSTRUCCION DE TECHADO	EN JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA DE LA COLONIA ROBERTO F. GARCIA EN EL MUNICIPIO DE H. MATAMOROS, TAMAUlipas	MAT-OP-FAISMUN-016/2025	11 DE JULIO DE 2025	8 DE OCTUBRE DE 2025	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,335,985.36		\$836,001.32	\$836,001.32	\$836,001.32	100%	36%	TERMINADA
77	FAISMUN 2025	CONSTRUCCION DE AULA	EN LA ESCUELA PRIMARIA FORD 187 DE LA COLONIA VILLA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUlipas	MAT-OP-FAISMUN-018/2025	01 DE JULIO DE 2025	28 DE SEPTIEMBRE DE 2025	JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$927,450.24		\$570,881.12	\$570,881.12	\$570,881.12	100%	62%	TERMINADA
78	FAISMUN 2025	CONSTRUCCION DE AULA	EN ESCUELA PRIMARIA MEXICO DE LA COLONIA MEXICO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUlipas	MAT-OP-FAISMUN-019/2025	21 DE JULIO DE 2025	05 DE NOVIEMBRE DE 2025	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$914,910.72		\$298,833.04	\$298,833.04	\$298,833.04	50%	33%	EN PROCESO
79	FAISMUN 2025	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	EN LA ESCUELA PRIMARIA ERNESTO GUTIERREZ GONZALEZ DEL FRACCIONAMIENTO LOS PRESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE H. MATAMOROS, TAMAUlipas	MAT-OP-FAISMUN-021/2025	01 DE JULIO DE 2025	29 DE AGOSTO DE 2025	JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$544,210.95		\$542,118.89	\$542,118.89	\$542,118.89	100%	100%	TERMINADA
80	FAISMUN 2025	RED DE DRENAJE SANITARIO	EN CALLE DE LA UVA ENTRE OCEANO INDICO Y PROLONGACION CALLE DIEZ "A" DE LA COLONIA LA HUERTA EN EL MUNICIPIO DE H. MATAMOROS, TAMAUlipas	MAT-OP-FAISMUN-025/2025	01 DE JULIO DE 2025	29 DE AGOSTO DE 2025	MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$631,836.47		\$631,761.73	\$631,761.73	\$631,761.73	100%	100%	TERMINADA
81	FAISMUN 2025	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE PREPA DE JOAQUIN PARDAVE A SUR 3 DE LA COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ EN EL MUNICIPIO DE H. MATAMOROS, TAMAUlipas	MAT-OP-FAISMUN-027/2025	10 DE JULIO DE 2025	7 DE OCTUBRE DE 2025	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 360 S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,686,041.90		\$3,616,599.39	\$3,616,599.39	\$3,616,599.39	100%	98%	TERMINADA
82	FAISMUN 2025	CONSTRUCCION DE 2 AULAS	EN ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACION DEL FRACCIONAMIENTO LOS PALMARES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAUlipas	MAT-OP-FAISMUN-031/2025	28 DE JULIO DE 2025	25 DE OCTUBRE DE 2025	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,722,701.73		\$498,586.73	\$498,586.73	\$498,586.73	50%	29%	EN PROCESO
83	FAISMUN 2025	RED DE DRENAJE SANITARIO	CALLE DEL MANGO ENTRE OCEANO INDICO Y PROLONGACION CALLE DIEZ "A" DE LA COLONIA LA HUERTA EN EL MUNICIPIO DE H. MATAMOROS, TAMAUlipas	MAT-OP-FAISMUN-035/2025	01 DE JULIO DE 2025	29 DE AGOSTO DE 2025	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$631,653.95		\$631,377.05	\$631,377.05	\$631,377.05	100%	100%	TERMINADA
84	FAISMUN 2025	PAVIMENTACION ASFALTICA	EN CALLE TECNOLÓGICO DE TARAHUMARA A AV. CANTINFLAS DE LA COLONIA LAS CULTURAS EN EL MUNICIPIO DE H. MATAMOROS, TAMAUlipas	MAT-OP-FAISMUN-036/2025	11 DE JULIO DE 2025	8 DE OCTUBRE DE 2025	ROBERTO MASSO VILLANUEVA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,505,387.78		\$1,409,200.72	\$1,409,200.72	\$1,409,200.72	80%	56%	EN PROCESO

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 30 de Septiembre del 2025

				Periodo de ejecución de la obra según Contrato				Importe					Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en)
								\$242,595,579.55	\$39,353,873.40	\$190,946,483.25	\$190,946,483.25	\$230,300,456.65			