

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Diciembre del 2025

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Devengado	Pagado	Total	Físico	Financiero	
1	OBRA DIRECTA 2024	TRABAJOS PRELIMINARES Y CONSTRUCCION	DEL EDIFICIO DE PSICOLOGIA INFANTIL DEL DIF MATAMOROS (SEGUNDA ETAPA) EN LA COL. LUCERO	MAT-OP-OD-001/2024	31-may-24	17-oct-24	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,144,882.10	\$2,789,847.83	\$2,789,847.83	\$3,143,798.47	100%	100%	TERMINADA
2	OBRA DIRECTA 2024	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	EN AV. LAS BRISAS ENTRE SENDERO NACIONAL Y BAHIA DE CONCEPCION Y AV. BRISAS DEL VALLE ENTRE SENDERO NACIONAL Y MAR ROJO EN LA COLONIA PASEO DE LAS BRISAS	MAT-OP-OD-010/2024	16-dic-24	29-ene-25	TRES SOLUCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,977,796.54	\$3,977,745.18	\$3,977,745.18	\$3,977,745.18	100%	100%	TERMINADA
3	OBRA DIRECTA 2024	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	EN LA AVENIDA BRISAS DEL VALLE ENTRE AV. BAHIA SANTA MARIA Y RINCONADA DEL CHAIREL Y ENTRE RINCON DE LAS BRISAS Y AV. LOS PALMARES, EN LAS COLONIAS RINCONADA DE LAS BRISAS Y RINCONADA DE LAS BRISAS I	MAT-OP-OD-011/2024	16-dic-24	29-ene-25	FERNANDO CASTRO HERNANDEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,989,279.15	\$3,988,804.83	\$3,988,804.83	\$3,988,804.83	100%	100%	TERMINADA
4	OBRA DIRECTA 2024	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	EN LA AVENIDA PASEO DE LOS PALMARES DE AV. 12 DE MARZO A PALMA MORA, EN EL PRACC. LOS PALMARES	MAT-OP-OD-012/2024	16-dic-24	29-ene-25	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,584,752.40	\$3,584,253.44	\$3,584,253.44	\$3,584,253.44	100%	100%	TERMINADA
5	CAPUFE PUENTE NUEVO 2024	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y CRUCE PEATONAL A NIVEL	EN BULVARDO MANUEL CAVAZOS LERMA (SUR) DE 18 DE JULIO A LIB. EMILIO PORTES GIL	MAT-OP-CPPFN-001/2024	18-nov-24	31-dic-24	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$7,136,280.56	\$2,494,718.04	\$2,494,718.04	\$7,136,272.93	100%	100%	TERMINADA
6	REPUVE 2024	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE SAN CARLOS (RAMON CHAVELA) DE ROBERTO GUERRA CARDENAS A JOSE SUCRE DE LA COLONIA PRAXEDIS BALBOA, MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-REPUVE-006/2024	19-ago-24	04-abr-25	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R.L. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,572,175.60	\$2,495,233.71	\$2,495,233.71	\$2,495,233.71	100%	97%	TERMINADA
7	REPUVE 2024	PAVIMENTACION ASFALTICA	DE LA CALLE SIERRA FRIA DE PASEO DEL CAMINANTE A SIERRA MAZAPIL EN LA COLONIA LAURO VILLAR	MAT-OP-REPUVE-008/2024	19-ago-24	14-feb-25	BELAGUE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,034,038.55	\$2,926,496.30	\$2,926,496.30	\$4,033,251.77	100%	100%	TERMINADA
8	REPUVE 2024	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE DIECIOCHO DE CALLE CALIXTO DE AYALA A CALLE ESPAÑA COL. BUENAVISTA, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-REPUVE-001/2024-25	23-dic-24	26-abr-25	PAVIMENTOS Y CAMINOS LORE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,979,446.72	\$4,971,126.47	\$4,971,126.47	\$4,971,126.47	100%	100%	TERMINADA
9	REPUVE 2024	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	LIBRAMIENTO EMILIO PORTES GIL DE AV. 12 DE MARZO A CALLE TAMAULIPAS DEL KM. 0+000 AL KM. 0+492.10, FRACCIONAMIENTO MARTHA RITA PRINCE, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-REPUVE-002/2024-25	23-dic-24	26-abr-25	COMERCIO GENERAL OPIXIM S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,765,760.11	\$3,765,688.12	\$3,765,688.12	\$3,765,688.12	100%	100%	TERMINADA
10	REPUVE 2024	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	V. DEL TRABAJO DE CALLE JESUS ELIAS PIÑA A PROLONGACION 18, UNIDAD HABITACIONAL BUENA VISTA, FRACCIONAMIENTO VALLE ALTO, VALLE DORADO, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-REPUVE-003/2024-25	23-dic-24	26-abr-25	FERNANDO CASTRO HERNANDEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$9,121,557.00	\$9,121,557.00	\$9,121,557.00	\$9,121,557.00	100%	100%	TERMINADA
11	REPUVE 2024	PAVIMENTACION ASFALTICA	DE LA CALLE GERARDO CAVAZOS DE CALLE FRANCISCO PEREZ RIOS A LIMITE DE CALLE, COLONIA ELECTRICISTAS SUR	MAT-OP-REPUVE-004/2024-25	23-dic-24	26-abr-25	COREFAMEX S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,536,093.02	\$1,529,961.86	\$1,529,961.86	\$1,529,961.86	100%	100%	TERMINADA
12	REPUVE 2024	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE AGAPITO GONZALEZ DE 1o. DE MAYO A MARTIRES DE CANANEA DE LA COLONIA CAMPESTRE DEL RIO 1	MAT-OP-REPUVE-005/2024-25	29-abr-25	27-jul-25	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$6,624,659.20	\$6,624,655.80	\$6,624,655.80	\$6,624,655.80	100%	100%	TERMINADA
13	REPUVE 2024	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE CABALLERO AZTECA DE CALLE SUR 5 A JOAQUIN PARDAVE DE LA COLONIA JESUS YEGA SANCHEZ	MAT-OP-REPUVE-006/2024-25	05-may-25	02-ago-25	COREFAMEX S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,958,840.74	\$4,958,830.79	\$4,958,830.79	\$4,958,830.79	100%	100%	TERMINADA
14	REPUVE 2024	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE INTEGRACION FAMILIAR DE CALLE HUMANIDAD A CALLE TAMAULIPAS DE LA COLONIA INTEGRACION FAMILIAR	MAT-OP-REPUVE-007-2024-25	05-may-25	02-ago-25	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,794,093.04	\$1,793,876.96	\$1,793,876.96	\$1,793,876.96	100%	100%	TERMINADA
15	REPUVE 2024	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE OBRAS PUBLICAS DE CALLE BENJAMIN GAONA A CALLE AMISTAD DE LA COLONIA EL ALTO	MAT-OP-REPUVE-008-2024-25	29-abr-25	27-jul-25	FERNANDO CASTRO HERNANDEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,271,204.95	\$2,270,861.96	\$2,270,861.96	\$2,270,861.96	100%	100%	TERMINADA
16	REPUVE 2024	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE FILOSOFOS DE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A CALLE BUROCRATAS DE LA COLONIA ALBERTO CARRERA TORRES	MAT-OP-REPUVE-009-2024-25	29-abr-25	27-jul-25	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,765,215.80	\$1,763,071.44	\$1,763,071.44	\$1,763,071.44	100%	100%	TERMINADA
17	REPUVE 2024	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	DE LA AV. VIRGILIO GARZA RUIZ, EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: TRAMO 1: DE CALLE ANTONIO CARRILLO A FRANCISCO ROBLES, TRAMO 2: DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ AL KM. 0+31 A TRAMO 3: DE LEÓN GUZMÁN A MARIANO ESCOBEDO, DE LAS COLONIAS, SECCIÓN 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO	MAT-OP-REPUVE-010/2024-25	29-abr-25	12-jun-25	CONSTRUCCIONES RESA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,761,156.24	\$3,760,014.59	\$3,760,014.59	\$3,760,014.59	100%	100%	TERMINADA
18	REPUVE 2024	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	DE LA CALLE JOSE NICOLAS BALLI DE CALLE TEOTIHUACAN A CALLE JUANA JOSEFA GIRON, FRACC. FUNDADORES	MAT-OP-REPUVE-011/2024-25	28-abr-25	11-jun-25	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R.L. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,272,731.88	\$2,272,731.88	\$2,272,731.88	\$2,272,731.88	100%	100%	TERMINADA
19	REPUVE 2024	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	DE LA CALLE JOSE ANTONIO DE LA GARZA DE CALLE MANUEL BARRAGAN A CALLE MA. SALOME SEPULVEDA, FRACC. FUNDADORES	MAT-OP-REPUVE-012/2024-25	28-abr-25	11-jun-25	JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$1,234,660.66	\$1,233,967.59	\$1,233,967.59	\$1,233,967.59	100%	100%	TERMINADA
20	REPUVE 2024	PAVIMENTACION ASFALTICA	DE LA CALLE MA. SALOME SEPULVEDA DE CALLE JOSE ANTONIO DE LA GARZA A CALLE JOSE ANTONIO CAVAZOS, FRACC. FUNDADORES	MAT-OP-REPUVE-013/2024-25	28-abr-25	26-jul-25	TRES SOLUCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$5,702,338.70	\$5,702,332.37	\$5,702,332.37	\$5,702,332.37	100%	100%	TERMINADA
21	REPUVE 2024	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE JOSE ANTONIO DE LA GARZA DE CALLE ROSA MA. TREVIÑO A CALLE TEOTIHUACAN, FRACC. FUNDADORES	MAT-OP-REPUVE-014/2024-25	28-abr-25	26-jul-25	LA PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$893,459.46	\$893,445.11	\$893,445.11	\$893,445.11	100%	100%	TERMINADA
22	REPUVE 2024	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	DE LA CALLE INSURGENTES DE AV. DIVISION DEL NORTE A AV. GRAL. LAURO VILLAR, COL. MEXICO AGRARIO	MAT-OP-REPUVE-015/2024-25	01-ago-25	28-ago-25	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,060,528.56	\$3,060,386.88	\$3,060,386.88	\$3,060,386.88	100%	100%	TERMINADA
23	REPUVE 2024	PAVIMENTACION ASFALTICA	EN CALLE LUIS CABALLERO DE CALLE JOHN F. KENNEDY A AV. UNIVERSIDAD	MAT-OP-REPUVE-016/2024-25	01-ago-25	28-ago-25	PAVIMENTOS Y CAMINOS LORE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,088,990.99	\$3,088,728.58	\$3,088,728.58	\$3,088,728.58	100%	100%	TERMINADA
24	REPUVE 2024	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	EN CALLE PEDRO JOSE MENDEZ, DE CALLE TULA A CALLE GUALCAZAR (CADENAMIENTO: DEL KM. 0+000 AL KM. 0+055.44), COLONIA LEYES DE COLONOS	MAT-OP-REPUVE-017/2024-25	29-jul-25	22-ago-25	PAVIMENTOS Y CAMINOS LORE S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$424,131.76	\$423,917.06	\$423,917.06	\$423,917.06	100%	100%	TERMINADA
25	REPUVE 2024	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	EN CALLE DE ACCESO A FRACCIONAMIENTO HACIENDA DEL PUENTE (CALLE SIN NOMBRE), DE CALLE VIRGILIO GARZA A CALLE PRIVADA DEL PUENTE, FRACC. HACIENDA DEL PUENTE	MAT-OP-REPUVE-018/2024-25	29-jul-25	22-ago-25	CONSTRUCCIONES BECKA 29 S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$1,162,718.19	\$1,162,558.62	\$1,162,558.62	\$1,162,558.62	100%	100%	TERMINADA
26	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2024	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	DE LA CALLE A. LEMUS DE PROLONGACION 18 A CALLE IGNACIO SIERRA DE LA COLONIA SECCION 16	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-019/2024	24-dic-24	31-dic-24	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,012,278.42	\$2,011,051.20	\$2,011,051.20	\$2,011,051.20	100%	100%	TERMINADA
27	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2024	PAVIMENTACION ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS	CALLE AGUASCALIENTES ENTRE AV. UNIONES Y TORREON, COL. ESPERANZA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-020/2024	17-dic-24	31-dic-24	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$1,196,185.69	\$1,196,185.69	\$1,196,185.69	\$1,196,185.69	100%	100%	TERMINADA

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Diciembre del 2025

					Periodo de ejecución de la obra según contrato				Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en
28	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2024	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	EN CALLE FRANCISCO VACA ENTRE IGNACIO SIERRA Y PONCIANO ARRIAGA, DE LA COLIDIA SECCON 16	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-021/2024	23-dic-24	31-dic-24	COREFAMEX S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$1,463,856.00	\$1,462,468.13	\$1,462,468.13	\$1,462,468.13	100%	100%	TERMINADA
29	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2024	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	EN CALLE PROLONGACION 18 ENTRE CERRO DE LORETO A A. LEMUS DE LA COLONIA SECCION 16	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-022/2024	23-dic-24	31-dic-24	COREFAMEX S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$1,468,610.24	\$1,467,793.27	\$1,467,793.27	\$1,467,793.27	100%	100%	TERMINADA
30	HIDROCARBUROS REGION TERRESTRE 2024	CONSTRUCCION DE BANQUETAS PERIMETRALES	ESCUELA PRIMARIA DOROTEO ARANGO CALLE CELAYA EN LA COLONIA PUEBLITOS, ESCUELA PRIMARIA RODOLFO TORRE CANTU, EN FRACC. LOS PALMARES, JARDIN DE NIÑOS RODOLFO TORRE CANTU, FRACC. LOS PRESIDENTES Y EN CALLE 4 ENTRE MAR ANTARTICO Y SEVILLA EN LA COLONIA GUADALUPE MAINERO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RT-003/2024	17-dic-24	31-dic-24	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES RENTA DE MAQ. S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$894,669.37	\$894,562.57	\$894,562.57	\$894,562.57	100%	100%	TERMINADA
31	FORTAMUN 2024	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE RELACIONES EXTERIORES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FORTAMUN-003/2024	31-may-24	17-oct-24	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$492,690.87	\$492,602.69	\$492,602.69	\$492,602.69	100%	100%	TERMINADA
32	FORTAMUN 2024	REHABILITACION DE ACCESO	CALLES, EJ. LA VENADA Y EJ. 5 DE MAYO	MAT-OP-FORTAMUN-004/2024	08-abr-24	04-nov-24	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	LICITACION PUBLICA	\$12,405,742.18	\$3,902,206.77	\$3,902,206.77	\$12,404,889.41	100%	100%	TERMINADA
33	FORTAMUN 2024	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	EN AV. CANTINFLAS CUERPO NORTE ENTRE SIERRA TARAHUMARA Y CALLE CAMINO REAL Y CALLE CAMINO REAL DE CALLE HUASTECA A CALLE COAHUILTECA	MAT-OP-FORTAMUN-008/2024	04-nov-24	31-dic-24	TRES SOLUCIONES S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$5,984,324.77	\$57,630.67	\$57,630.67	\$5,984,208.84	100%	100%	TERMINADA
34	FORTAMUN 2024	REHABILITACION DE ACCESO	A CENTRO DE SALUD MENTAL A BASE DE REVESTIMIENTO EN EJIDO LA VENTANA DE EJIDO LA GLORIA (PAVIMENTO EXISTENTE) A CENTRO DE SALUD MENTAL	MAT-OP-FORTAMUN-009/2024	24-dic-24	22-abr-25	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,949,362.30	\$3,931,660.20	\$3,931,660.20	\$3,931,660.20	100%	100%	TERMINADA
35	FORTAMUN 2024	REHABILITACION DE BRECHA	BRECHA 18 A BASE DE REVESTIMIENTO EJIDO REVOLUCION A CARRETERA 53 ETAPA(1)	MAT-OP-FORTAMUN-010/2024	24-dic-24	22-abr-25	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,980,394.23	\$3,977,728.20	\$3,977,728.20	\$3,977,728.20	100%	100%	TERMINADA
36	FORTAMUN 2024	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	EN AV. BENITO JUAREZ DE SAN ESTEBAN A SAN ARTURO, COL. LOMAS DE SAN JUAN	MAT-OP-FORTAMUN-011/2024	20-dic-24	18-ene-25	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$5,799,115.58	\$5,798,603.31	\$5,798,603.31	\$5,798,603.31	100%	100%	TERMINADA
37	FORTAMUN 2024	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE	FRENTE A LA CLINICA DEL IMSS UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 39 UBICADA EN AV. 12 DE MARZO Y CALLE SANTA LUCIA 800, COL. HACIENDA DEL PUENTE	MAT-OP-FORTAMUN-012/2024	08-nov-24	07-dic-24	MARTIN ALEJANDRO LEON RODRIGUEZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$426,677.38	\$426,677.38	\$426,677.38	\$426,677.38	100%	100%	TERMINADA
38	FAISM 2024	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE CEDRO DE ALFONSO ZURITA A FRANCISCO ZARCO EN LA COLONIA MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISM-005/2024	25-mar-24	22-jul-24	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R.L. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,871,045.96	\$1,808,873.09	\$1,808,873.09	\$2,867,206.89	100%	100%	TERMINADA
39	FAISM 2024	PAVIMENTACION ASFALTICA	EN CALLE PRIMERA DE DIVISION DEL NORTE A INGLATERRA COL. EL CAMBIO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISM-027/2024	04-nov-24	31-dic-24	FERNANDO CASTRO HERNANDEZ	LICITACION PUBLICA	\$5,472,922.55	\$3,311,731.56	\$3,311,731.56	\$5,472,659.37	100%	100%	TERMINADA
40	FAISM 2024	CONSTRUCCION DE AULA	EN TELESECUNDARIA JOSE EMILIO PACHECO BERNY, FRACC. LOS PRESIDENTES Y CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS CLUB ACTIVO 20-30, COL. TREVINO ZAPATA	MAT-OP-FAISM-034/2024	08-nov-24	27-dic-24	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,618,481.22	\$168,611.14	\$168,611.14	\$1,618,438.17	100%	100%	TERMINADA
41	FAISM 2024	CONSTRUCCION DE AULA	EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO GARZA FLORES, COL. LIBERTAD Y PROGRESO Y CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ARQUIMEDES CABALLERO CABALLERO, COL. PARAISO	MAT-OP-FAISM-038/2024	08-nov-24	27-dic-24	GPI SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,504,619.63	\$858,525.60	\$858,525.60	\$1,471,111.02	100%	98%	TERMINADA
42	FAISM 2024	CONSTRUCCION DE AULA	EN JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ AMANDA PINEDA, COL. ALBERTO CARRERA TORRES Y CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS ELVIA RANGEL DE LA FUENTE, COL. PUERTO RICO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MAT-OP-FAISM-039/2024	08-nov-24	27-dic-24	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,508,772.61	\$707,814.67	\$707,814.67	\$1,508,228.56	100%	100%	TERMINADA
43	FAISM 2024	CONSTRUCCION DE AULA	EN ESCUELA PRIMARIA MEXICO AGRARIO, COL. MEXICO AGRARIO Y CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA MARIA ISABEL MATA ALVARADO, COL. TECNOLOGICO	MAT-OP-FAISM-041/2024	08-nov-24	27-dic-24	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R.L. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,617,324.84	\$1,097,293.17	\$1,097,293.17	\$1,617,159.90	100%	100%	TERMINADA
44	FAISM 2024	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR	EN JARDIN DE NIÑOS MA. HELENA CHANES SANCHEZ, COL. BAGDAD SUR EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MAT-OP-FAISM-044/2024	11-nov-24	30-dic-24	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$834,894.70	\$320,176.83	\$320,176.83	\$834,887.54	100%	100%	TERMINADA
45	FAISM 2024	CONSTRUCCION DE SANITARIOS	EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ, COL. INSURGENTES Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ASOCIACION DE AGENTES ADUANALES, COL. SAN RAFAEL	MAT-OP-FAISM-062/2024	11-nov-28	30-dic-24	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,106,330.02	\$2,043,417.30	\$2,043,417.30	\$3,025,234.05	100%	97%	TERMINADA
46	FAISM 2024	SUBESTACION ELECTRICA	ESCUELA PRIMARIA HIMNO A TAMAULIPAS DEL FRACC. CIMA II EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISM-066/2024	12-abr-24	20-jul-24	GRUPO GARZA ESCOBEDO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$882,477.07	\$94,837.27	\$94,837.27	\$879,190.72	100%	100%	TERMINADA
47	FAISM 2024	RED DE DRENAJE SANITARIO	EN COL. AMPL. LOS ROSALES (SEGUNDA ETAPA) Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. CONSTRUCCION DEL 57 ENTRE BERNARDO CUETO Y PONCIANO ARRIAGA (SEGUNDA ETAPA), COLS. SECCION 16 Y BAGDAD SUR	MAT-OP-FAISM-070/2024	11-nov-24	30-dic-24	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,708,528.03	\$750,325.60	\$750,325.60	\$1,708,080.85	100%	100%	TERMINADA
48	FAISM 2024	RED DE DRENAJE SANITARIO	EN CALLEJON DEL RIEL Y PRIVADA 1, COL. AMPL. LAZARO CARDENAS Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN PEDRO DE ROMA ENTRE MAINERO Y VILLAGRAN, COL. CHULAVISTA	MAT-OP-FAISM-071/2024	11-nov-24	30-dic-24	CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,273,213.30	\$89,924.21	\$89,924.21	\$2,273,210.38	100%	100%	TERMINADA
49	FAISM 2024	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE SAN FERNANDO ENTRE TAMPICO Y VICTORIA COL. TAMAULIPAS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MAT-OP-FAISM-079/2024	02-dic-24	21-dic-24	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ. S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$752,390.07	\$752,032.59	\$752,032.59	\$752,032.59	100%	100%	TERMINADA
50	FAISM 2024	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL	EN ESCUELA PRIMARIA ADALBERTO J. ARGUELLES, COL. INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISM-081/2024	11-nov-24	30-dic-24	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$300,189.73	\$74,860.53	\$74,860.53	\$300,189.73	100%	100%	TERMINADA
51	FAISM 2024	RED DE AGUA POTABLE	EN COL. LA CENTRAL (PRIMERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MAT-OP-FAISM-082/2024	11-nov-24	30-dic-24	COREFAMEX S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,011,982.29	\$480,361.25	\$480,361.25	\$3,011,982.29	100%	100%	TERMINADA

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Diciembre del 2025

					Periodo de ejecución de la obra según contrato				Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en
52	FAISM 2024	REHABILITACION DE AREA VERDE	INFONAVIT BUENAVISTA CALLE SINDICALISMO ENTRE ESMERALDA Y ROSARIO EN LA COLONIA INFONAVIT BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISM-084/2024	26-jun-24	15-nov-24	BELAGUE S.A DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,979,702.52	\$357,418.49	\$357,418.49	\$1,975,347.82	100%	100%	TERMINADA
53	FAISM 2024	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	CALLE ALDAMA ENTRE MINA Y ALLENDE EN ESTACION RAMIREZ EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISM-087/2024	12-abr-24	26-sep-24	ERICK BERRONES RAMIREZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$797,995.60	\$17,183.56	\$17,183.56	\$767,250.24	100%	96%	TERMINADA
54	FAISM 2024	CONSTRUCCION DE AULA	EN ESCUELA PRIMARIA JOSE DOROTEO ARANGO, FRACC. LOS PUEBITOS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MAT-OP-FAISM-089/2024	11-nov-24	30-dic-24	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$705,200.05	\$322,484.00	\$322,484.00	\$702,844.72	100%	100%	TERMINADA
55	FAISM 2024	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD (5), DERECHOS HUMANOS (1), DEL BOSQUE (1), 5 DE MARZO (2), NUEVO PARAISO (1), DOCTORES (1), INTEGRACION FAMILIAR (1), LA LAGUNETA (1), LA VENADITA (1), EJIDO REVOLUCION (1),EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISM-091/2024	11-nov-24	30-dic-24	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,693,546.15	\$1,400,054.33	\$1,400,054.33	\$2,693,321.94	100%	100%	TERMINADA
56	OBRA DIRECTA 2025	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Km 0+000 A Km 0+095.33 Y Km 0+333.79 A Km 0+451.79	EN LA PLAYA BAGDAD, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-OD-001/2025	13-mar-25	10-jul-25	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$3,760,344.22	\$3,760,242.67	\$3,760,242.67	\$3,760,242.67	100%	100%	TERMINADA
57	OBRA DIRECTA 2025	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Km 0+095.33 A Km 0+190.66 Y Km 0+451.79 A Km 0+569.79	EN LA PLAYA BAGDAD, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-OD-002/2025	13-mar-25	10-jul-25	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$3,678,092.28	\$3,678,090.86	\$3,678,090.86	\$3,678,090.86	100%	100%	TERMINADA
58	OBRA DIRECTA 2025	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Km 0+190.66 A Km 0+286.00 Y Km 0+569.79 A Km 0+687.79	EN LA PLAYA BAGDAD, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-OD-003/2025	13-mar-25	10-jul-25	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOUS	ADJUDICACION DIRECTA	\$3,678,288.64	\$3,678,288.64	\$3,678,288.64	\$3,678,288.64	100%	100%	TERMINADA
59	OBRA DIRECTA 2025	CONSTRUCCIÓN DE 2 MÓDULOS DE CABAÑAS DÚPLEX Y REHABILITACIÓN DE FACHADA DE ACCESO	EN LA PLAYA BAGDAD, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-OD-004/2025	13-mar-25	10-jul-25	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$2,345,648.91	\$2,341,847.13	\$2,224,910.94	\$2,224,910.94	100%	95%	TERMINADA
60	OBRA DIRECTA 2025	CONSTRUCCIÓN DE 3 MÓDULOS DE CABAÑAS DÚPLEX	EN LA PLAYA BAGDAD, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-OD-005/2025	13-mar-25	10-jul-25	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$2,885,058.04	\$2,860,897.46	\$2,431,439.14	\$2,431,439.14	100%	84%	TERMINADA
61	OBRA DIRECTA 2025	REHABILITACION DE BRECHA A BASE DE REVESTIMIENTO	EN BRECHA 18 (ETAPA 2) DEL CAD. 0+000 A 2+256 ENTRE EL EJIDO REVOLUCION Y CARR. 53, EN EJIDO REVOLUCION Y JOSE MA. MORELOS	MAT-OP-OD-006/2025	12-may-25	09-ago-25	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONS S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,513,250.82	\$3,513,250.82	\$3,513,250.82	\$3,513,250.82	100%	100%	TERMINADA
62	OBRA DIRECTA 2025	REHABILITACION DE BRECHA A BASE DE REVESTIMIENTO	EN BRECHA 10 (ETAPA 1) DEL CAD. 0+000 A 2+200 DE CARR. A REYNOSA HACIA EJIDO VILLANUEVA	MAT-OP-OD-007/2025	12-may-25	09-ago-25	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,152,404.32	\$3,152,375.72	\$3,152,375.72	\$3,152,375.72	100%	100%	TERMINADA
63	OBRA DIRECTA 2025	REHABILITACION DE BRECHA A BASE DE REVESTIMIENTO	EN BRECHA DE ACCESO (ETAPA 1) DEL CAD. 0+000 A 2+580 DE CARR. A REYNOSA HACIA EL EJIDO SAN LUISITO	MAT-OP-OD-008/2025	12-may-25	09-ago-25	MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,696,799.35	\$3,696,799.34	\$3,696,799.34	\$3,696,799.34	100%	100%	TERMINADA
64	OBRA DIRECTA 2025	CONSTRUCCION DE CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO	EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE ALVARO OBREGON A LIMITE Y CALLE FCO. I. MADERO DE CARR. FEDERAL No. 2 A V. CARRANZA DEL EJIDO EL RAMIREÑO; Y CALLE ORIENTE 8 Y 9 DE MIGUEL HIDALGO A LIMITE EN EJIDO LUICO BLANCO	MAT-OP-OD-009/2025	12-may-25	09-ago-25	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,446,673.36	\$2,446,468.28	\$2,446,468.28	\$2,446,468.28	100%	100%	TERMINADA
65	OBRA DIRECTA 2025	PAVIMENTACION ASFALTICA	EN CALLE MARTINEZ DE AV. DIVISION DEL NORTE A SEBASTIAN RUIZ, COL. GUILLERMO GUAJARDO	MAT-OP-OD-010/2025	21-jun-25	19-ago-25	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,982,792.50	\$910,240.57	\$910,240.57	\$910,240.57	100%	18%	TERMINADA
66	OBRA DIRECTA 2025	PAVIMENTACION ASFALTICA	EN CALLE 29 DE AV. LEYES DE REFORMA A CALLE CALAMAR, COL. ACUARIO 2001	MAT-OP-OD-011/2025	26-jun-25	24-ago-25	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,362,123.60	\$4,220,654.34	\$4,220,654.34	\$4,220,654.34	100%	97%	TERMINADA
67	OBRA DIRECTA 2025	PAVIMENTACION ASFALTICA	EN CALLE JAZMIN DE CALLE DEL REY A CALLE ENCINOS, FRACC. ENCINOS	MAT-OP-OD-012/2025	26-jun-25	24-ago-25	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,362,123.60	\$4,312,618.99	\$4,177,868.03	\$4,177,868.03	100%	96%	TERMINADA
68	OBRA DIRECTA 2025	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	EN CALLE ENRIQUE FLORES MAGON ENTRE MARTIRES DE CANANEA Y BLAS CHUMACERO, COL. CAMPESTRE DEL RIO I	MAT-OP-OD-013/2025	27-jun-25	25-ago-25	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$925,460.30	\$925,245.82	\$925,245.82	\$925,245.82	100%	100%	TERMINADA
69	OBRA DIRECTA 2025	REHABILITACION DE BRECHA DE ACCESO	EN EJIDO LA TIJERITA DE CARR. MATAMOROS - VICTORIA (KM 0+000) A AMPL. LA TIJERITA SECCION 3 Y 4 (KM 3+100)	MAT-OP-OD-016/2025	09-sep-25	07-dic-25	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,323,583.80	\$4,323,583.80	\$0.00	\$0.00	100%	0%	TERMINADA
70	OBRA DIRECTA 2025	REHABILITACION DE BRECHA A BASE DE REVESTIMIENTO	EN EJIDO REVOLUCION Y JOSE MA. CARDENAS EN BRECHA 18 (ETAPA 3) DE CARR. VALLE HERMOSO - EMPALME HACIA EJIDO REVOLUCION (KM 0+000 A 2+330)	MAT-OP-OD-018/2025	09-sep-25	07-dic-25	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,817,976.05	\$3,815,461.03	\$0.00	\$0.00	100%	0%	TERMINADA
71	OBRA DIRECTA 2025	REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO	DE CALLES SIN NOMBRE DEFINIDOS EN PROYECTO, EN EL EJIDO VILLANUEVA	MAT-OP-OD-019/2025	09-sep-25	07-dic-25	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,658,545.67	\$1,653,224.44	\$0.00	\$0.00	100%	0%	TERMINADA
72	FORTAMUN 2025	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO	DE CALLE OCAMPO DE CALLE ROBERTO F. GARCIA A CALLE HONDURAS, COLONIA MODELO, Y EN ROTOONDA LAS BRISAS ENTRE LAS BRISAS Y BAHIA DE CONCEPCION, FRACCIONAMIENTO LAS BRISAS	MAT-OP-FORTAMUN-002/2025	09-may-25	07-jul-25	TRES SOLUCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,448,405.42	\$4,448,101.55	\$4,448,101.55	\$4,448,101.55	100%	100%	TERMINADA
73	FORTAMUN 2025	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO	DE CALLE ALAMEDA DE AV. DIVISION DEL NORTE A CALLE ALMENDRO, FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS	MAT-OP-FORTAMUN-003/2025	09-may-25	07-jul-25	CONSTRUCCIONES RESA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,901,385.82	\$4,901,380.07	\$4,901,380.07	\$4,901,380.07	100%	100%	TERMINADA
74	FORTAMUN 2025	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	EN ESCUELA PRIMARIA ERNESTO GUAJARDO SALINAS, COLONIA AMPL. SOLIDARIDAD	MAT-OP-FORTAMUN-004/2025	28-abr-25	26-jun-25	JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$687,101.81	\$686,990.96	\$686,990.96	\$686,990.96	100%	100%	TERMINADA
75	FORTAMUN 2025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	EN CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE RAFAEL ALATORRE Y AV. LAURO VILLAR, COLONIA MEXICO AGRARIO	MAT-OP-FORTAMUN-005/2025	05-may-25	03-jul-25	ROBERTO MASSO VILLANUEVA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,379,470.55	\$1,377,466.72	\$1,377,466.72	\$1,377,466.72	100%	100%	TERMINADA
76	FORTAMUN 2025	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO	DE LA CALLE VOLUNTAD Y TRABAJO DE CALLE AMADO NERVO A CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO	MAT-OP-FORTAMUN-006/2025	21-jun-25	19-ago-25	FERNANDO CASTRO HERNANDEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,519,013.08	\$2,517,241.72	\$2,517,241.72	\$2,517,241.72	100%	100%	TERMINADA
77	FORTAMUN 2025	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO	DE LA CALLE ALBINO HERNÁNDEZ DE BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA A CALLE 29, EN COLONIAS OBRERA, SANTA ELENA Y SAN RAFAEL	MAT-OP-FORTAMUN-007/2025	08-jul-25	05-oct-25	TRES SOLUCIONES S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$6,301,760.99	\$6,297,866.41	\$6,297,866.41	\$6,297,866.41	100%	100%	TERMINADA
78	FORTAMUN 2025	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO	EN CALLE MOCAMBO DE PLAYA SOL A AV. ROBERTO GUERRA Y DE LAZARO CARDENAS A CONSTRUCCION DE 1917, COLONIAS PLAYA SOL E INDEPENDENCIA	MAT-OP-FORTAMUN-008/2025	25-sep-25	23-nov-25	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,343,926.84	\$3,343,807.90	\$3,343,807.90	\$3,343,807.90	100%	100%	TERMINADA

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Diciembre del 2025

						Periodo de ejecución de la obra según contrato				Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en
79	FAISMUN 2025	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	CALLE ENRIQUE FLORES MAGÓN ENTRE BLAS CHUMACERO Y MÁRTIRES DE CANANEA DE LA COLONIA CAMPESTRE DEL RIO 1, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISMUN-001/2025	11 DE JUNIO DE 2025	9 DE AGOSTO DE 2025	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,732,214.96	\$2,728,769.71	\$2,728,769.71	\$2,728,769.71	100%	100%	TERMINADA	
80	FAISMUN 2025	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	CALLE LOMAS DEL REAL ENTRE LOMA VISTA HERMOSA Y LOMAS DEL PARQUE DE LA COLONIA LOMA ALTA EN EL MUNICIPIO DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISMUN-002/2025	30 DE JUNIO DE 2025	27 DE SEPTIEMBRE DE 2025	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 360 S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,503,008.35	\$2,503,001.01	\$2,503,001.01	\$2,503,001.01	100%	100%	TERMINADA	
81	FAISMUN 2025	PAVIMENTACION ASFALTICA	DE LA CALLE SANTIAGO RODRIGUEZ ENTRE HECTOR RUVALCABA Y DAVID CARAVEO DE LA COLONIA EBENEZER EN EL MUNICIPIO DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISMUN-003/2025	30 DE JUNIO DE 2025	27 DE SEPTIEMBRE DE 2025	COREFAMEX S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,954,623.04	\$4,954,053.09	\$4,954,053.09	\$4,954,053.09	100%	100%	TERMINADA	
82	FAISMUN 2025	REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE QUINTA ENTRE JUAREZ Y CUAUHTEMOC DEL POBLADO CONTROL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISMUN-004/2025	1 DE SEPTIEMBRE DE 2025	29 DE NOVIEMBRE DE 2025	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R.L. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,283,866.49	\$3,281,037.19	\$3,281,037.19	\$3,281,037.19	100%	100%	TERMINADA	
83	FAISMUN 2025	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE ALVARO OBREGON ENTRE P. HUMAYA Y MOZART DE LAS COLONIAS AMPL. CABRAS PINTAS Y RODRIGUEZ EN EL MUNICIPIO DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISMUN-005/2025	8 DE JULIO DE 2025	5 DE OCTUBRE DE 2025	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$6,258,139.99	\$6,252,619.64	\$6,252,619.64	\$6,252,619.64	100%	100%	TERMINADA	
84	FAISMUN 2025	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE GIBRALTAR ENTRE EL DORADO Y DAMASCO DE LA COLONIA EXPOFIESTA ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISMUN-006/2025	30 DE JUNIO DE 2025	27 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,390,317.54	\$2,390,292.45	\$2,390,292.45	\$2,390,292.45	100%	100%	TERMINADA	
85	FAISMUN 2025	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE ORDENAMIENTO URBANO ENTRE BENJAMIN GAONA Y AMISTAD DE LA COLONIA EL ALTO EN EL MUNICIPIO DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISMUN-007/2025	30 DE JUNIO DE 2025	27 DE SEPTIEMBRE DE 2025	TRES SOLUCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,156,542.85	\$3,147,510.91	\$3,147,510.91	\$3,147,510.91	100%	100%	TERMINADA	
86	FAISMUN 2025	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE TAHUACHAL DE JUAN N. GUERRA A AFRICA Y JUAN N. GUERRA DE TAHUACHAL A TEOHUACAN DE LA COLONIA SAN ANGEL ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISMUN-008/2025	8 DE JULIO DE 2025	5 DE OCTUBRE DE 2025	COREFAMEX S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$5,388,089.67	\$5,300,200.81	\$5,300,200.81	\$5,300,200.81	100%	98%	TERMINADA	
87	FAISMUN 2025	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	EN CALLE ORO BLANCO DE 10 DE OCTUBRE A CIRCUNVALACION SUR DE LA COLONIA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISMUN-009/2025	11 DE JULIO DE 2025	8 DE OCTUBRE DE 2025	FERNANDO CASTRO HERNANDEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,605,460.70	\$4,605,028.96	\$4,605,028.96	\$4,605,028.96	100%	100%	TERMINADA	
88	FAISMUN 2025	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE LAS BRISAS DE 2 DE AGOSTO A BANDERA NACIONAL DE LA COLONIA SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISMUN-010/2025	11 DE JULIO DE 2025	8 DE OCTUBRE DE 2025	INGENIERIA Y SERVICIOS MODEGA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,586,878.83	\$2,586,878.83	\$2,586,878.83	\$2,586,878.83	100%	100%	TERMINADA	
89	FAISMUN 2025	PAVIMENTACION ASFALTICA	EN CALLE JUAN SANCHEZ DE CALLE ALFONSO ZURITA A LIMITE NORTE DE LA COLONIA ABELARDO DE LA TORRE EN EL MUNICIPIO DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISMUN-011/2025	10 DE JULIO DE 2025	7 DE OCTUBRE DE 2025	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 360 S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,140,874.14	\$3,140,836.16	\$3,140,836.16	\$3,140,836.16	100%	100%	TERMINADA	
90	FAISMUN 2025	PAVIMENTACION ASFALTICA	EN CALLE DIAMANTE DE UB. EMILIO PORTES GIL A JESUS URQUIZA DE LA COLONIA LA JOYA EN EL MUNICIPIO DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISMUN-012/2025	10 DE JULIO DE 2025	7 DE OCTUBRE DE 2025	TRES SOLUCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,867,108.92	\$4,864,489.45	\$4,864,489.45	\$4,864,489.45	100%	100%	TERMINADA	
91	FAISMUN 2025	PAVIMENTACION ASFALTICA	EN CALLE SEXTA DE 16 DE SEPTIEMBRE A MIGUEL HIDALGO DE LA COLONIA LIBERTAD Y PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISMUN-013/2025	11 DE JULIO DE 2025	8 DE OCTUBRE DE 2025	FERNANDO CASTRO HERNANDEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,722,109.01	\$3,720,212.54	\$3,720,212.54	\$3,720,212.54	100%	100%	TERMINADA	
92	FAISMUN 2025	PAVIMENTACION ASFALTICA	EN CALLE AVECITA LOPEZ DE LA AMISTAD A ELEUTERIO GONZALEZ DE LA COLONIA RICARDO RAMOS EN EL MUNICIPIO DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISMUN-014/2025	10 DE JULIO DE 2025	7 DE OCTUBRE DE 2025	COREFAMEX S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,181,705.18	\$3,179,840.02	\$3,179,840.02	\$3,179,840.02	100%	100%	TERMINADA	
93	FAISMUN 2025	REHABILITACION DE TECHADO	EN ESCUELA PRIMARIA EDELMIRA CHARLES SALINAS DE LA COLONIA MEXICO EN EL MUNICIPIO DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISMUN-015/2025	11 DE JULIO DE 2025	8 DE OCTUBRE DE 2025	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,813,786.78	\$3,813,293.45	\$3,813,293.45	\$3,813,293.45	100%	100%	TERMINADA	
94	FAISMUN 2025	CONSTRUCCION DE TECHADO	EN JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA DE LA COLONIA ROBERTO F. GARCIA EN EL MUNICIPIO DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISMUN-016/2025	11 DE JULIO DE 2025	8 DE OCTUBRE DE 2025	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,335,985.36	\$2,335,773.47	\$2,335,773.47	\$2,335,773.47	100%	100%	TERMINADA	
95	FAISMUN 2025	CONSTRUCCION DE TECHADO	EN LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO DEL FRACCIONAMIENTO MARTHA RITA PRINCE EN EL MUNICIPIO DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISMUN-017/2025	16 DE JULIO DE 2025	13 DE OCTUBRE DE 2025	PAVIMENTOS Y CAMINOS LORE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,289,421.04	\$2,888,015.86	\$2,888,015.86	\$2,888,015.86	100%	88%	TERMINADA	
96	FAISMUN 2025	CONSTRUCCION DE AULA	EN LA ESCUELA PRIMARIA FORD 187 DE LA COLONIA VILLA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISMUN-018/2025	01 DE JULIO DE 2025	28 DE SEPTIEMBRE DE 2028	JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$927,450.24	\$927,413.80	\$927,413.80	\$927,413.80	100%	100%	TERMINADA	
97	FAISMUN 2025	CONSTRUCCION DE AULA	EN ESCUELA PRIMARIA MEXICO DE LA COLONIA MEXICO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISMUN-019/2025	21 DE JULIO DE 2025	05 DE NOVIEMBRE DE 2025	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$914,910.72	\$914,910.29	\$914,910.29	\$914,910.29	100%	100%	TERMINADA	
98	FAISMUN 2025	CONSTRUCCION DE AULA	EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DEL EJIDO LA LUZ EN EL MUNICIPIO DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISMUN-020/2025	16 DE JULIO DE 2025	13 DE OCTUBRE DE 2025	CONSTRUCCIONES RESA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$952,702.88	\$952,339.63	\$952,339.63	\$952,339.63	100%	100%	TERMINADA	
99	FAISMUN 2025	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL	EN LA ESCUELA PRIMARIA ERNESTO GUTIERREZ GONZALEZ DEL FRACCIONAMIENTO LOS PRESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISMUN-021/2025	01 DE JULIO DE 2025	29 DE AGOSTO DE 2025	JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$544,210.95	\$542,118.89	\$542,118.89	\$542,118.89	100%	100%	TERMINADA	
100	FAISMUN 2025	RED DE DRENAJE SANITARIO	EN CALLE MARTIRES DE CHICAGO ENTRE RAFAEL PEREZ TAYLOR Y LUIS QUINTERO DE LA COLONIA CAMPESTRE DEL RIO 1 EN EL MUNICIPIO DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISMUN-024/2025	01 DE JULIO DE 2025	29 DE AGOSTO DE 2025	COMERCIO GENERAL OPIXIM S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$411,782.89	\$411,781.82	\$411,781.82	\$411,781.82	100%	100%	TERMINADA	
101	FAISMUN 2025	RED DE DRENAJE SANITARIO	EN CALLE DE LA UVA ENTRE OCEANO INDICO Y PROLONGACION CALLE DIEZ "A" DE LA COLONIA LA HUERTA EN EL MUNICIPIO DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISMUN-025/2025	01 DE JULIO DE 2025	29 DE AGOSTO DE 2025	MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$631,836.47	\$631,761.73	\$631,761.73	\$631,761.73	100%	100%	TERMINADA	
102	FAISMUN 2025	RED DE DRENAJE SANITARIO	EN CALLE DEL DURAZNO Y PROLONGACION DIEZ "A" ENTRE CALLE DEL MANGO Y OCEANO INDICO DE LA COLONIA LA HUERTA EN EL MUNICIPIO DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISMUN-026/2025	01 DE JULIO DE 2025	29 DE AGOSTO DE 2025	MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$744,169.23	\$743,956.59	\$743,956.59	\$743,956.59	100%	100%	TERMINADA	
103	FAISMUN 2025	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE PREPA DE JOAQUIN PARDAVE A SUR 3 DE LA COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ EN EL MUNICIPIO DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISMUN-027/2025	10 DE JULIO DE 2025	7 DE OCTUBRE DE 2025	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 360 S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,686,041.90	\$3,671,311.73	\$3,671,311.73	\$3,671,311.73	100%	100%	TERMINADA	
104	FAISMUN 2025	PAVIMENTACION ASFALTICA	EN CALLE DIAMANTE DE TOPACIO A SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE LA COLONIA VILLA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISMUN-028/2025	16 DE JULIO DE 2025	13 DE OCTUBRE DE 2025	PAVIMENTOS Y CAMINOS LORE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,019,267.74	\$1,895,820.73	\$1,895,820.73	\$1,895,820.73	100%	94%	TERMINADA	
105	FAISMUN 2025	PAVIMENTACION ASFALTICA	EN CALLE QUINCE DE REPUBLICA DE ARGENTINA A CERRO DE BERNAL DE LA COLONIA LAS AMERICAS EN EL MUNICIPIO DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISMUN-029/2025	16 DE JULIO DE 2025	13 DE OCTUBRE DE 2025	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,255,866.39	\$4,255,862.36	\$4,255,862.36	\$4,255,862.36	100%	100%	TERMINADA	
106	FAISMUN 2025	CONSTRUCCION DE AULA	EN ESCUELA PRIMARIA JOSE DOROTEO ARANGO DEL FRACCIONAMIENTO PUEBLITOS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISMUN-030/2025	21 DE JULIO DE 2025	18 DE OCTUBRE DE 2025	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	ADJUDICACION DIRECTA	\$798,368.14	\$739,321.47	\$739,321.47	\$739,321.47	100%	93%	TERMINADA	
107	FAISMUN 2025	CONSTRUCCION DE 2 AULAS	EN ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACION DEL FRACCIONAMIENTO LOS PALMARES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISMUN-031/2025	28 DE JULIO DE 2025	25 DE OCTUBRE DE 2025	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,722,701.73	\$1,722,699.40	\$1,722,699.40	\$1,722,699.40	100%	100%	TERMINADA	

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Diciembre del 2025

					Periodo de ejecución de la obra según contrato				Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada en
108	FAISMUN 2025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	EN CALLEJON 13 ENTRE BERNARDO GUTIERREZ DE LARA Y ANTONIO MARTINEZ DE LA COLONIA POPULAR EN EL MUNICIPIO DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISMUN-032/2025	01 DE JULIO DE 2025	28 DE SEPTIEMBRE DE 2028	MIGUEL ANGEL GARCIA DE LA ROSA	ADJUDICACION DIRECTA	\$672,169.09	\$672,169.09	\$672,169.09	\$672,169.09	100%	100%	TERMINADA
109	FAISMUN 2025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	EN CALLEJON 10 DE CALLE ALEJANDRO PRIETO A ANTONIO MARTINEZ DE LA COLONIA POPULAR EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	MAT-OP-FAISMUN-033/2025	28 DE JULIO DE 2025	25 DE OCTUBRE DE 2025	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R.L. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,706,240.24	\$3,704,050.11	\$3,704,050.11	\$3,704,050.11	100%	100%	TERMINADA
110	FAISMUN 2025	RED DE DRENAJE SANITARIO	EN CALLE DE LA GUAYABA Y PROLONGACION DIEZ "A" ENTRE CALLE DEL DURAZNO Y OCEANO INDICO DE LA COLONIA LA HUERTA EN EL MUNICIPIO DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISMUN-034/2025	01 DE JULIO DE 2025	29 DE AGOSTO DE 2025	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$683,185.53	\$683,183.98	\$683,183.98	\$683,183.98	100%	100%	TERMINADA
111	FAISMUN 2025	RED DE DRENAJE SANITARIO	CALLE DEL MANGO ENTRE OCEANO INDICO Y PROLONGACION CALLE DIEZ "A" DE LA COLONIA LA HUERTA EN EL MUNICIPIO DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISMUN-035/2025	01 DE JULIO DE 2025	29 DE AGOSTO DE 2025	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$631,653.95	\$631,377.05	\$631,377.05	\$631,377.05	100%	100%	TERMINADA
112	FAISMUN 2025	PAVIMENTACION ASFALTICA	EN CALLE TECNOLÓGICO DE TARAHUMARA A AV. CANTINFAS DE LA COLONIA LAS CULTURAS EN EL MUNICIPIO DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISMUN-036/2025	11 DE JULIO DE 2025	08 DE OCTUBRE DE 2025	ROBERTO MASSO VILLANUEVA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,505,387.78	\$2,505,384.34	\$2,505,384.34	\$2,505,384.34	100%	100%	TERMINADA
113	FAISMUN 2025	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	EN LA COLONIA NUEVA JERUSALEN (3) , EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MAT-OP-FAISMUN-037/2025	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025	06 DE DICIEMBRE DE 2025	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 360 S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$621,448.11	\$587,230.68	\$587,230.68	\$587,230.68	100%	94%	TERMINADA
114	FAISMUN 2025	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	EN LAS COLONIAS EL PORVENIR (1), INDEPENDENCIA (2) , EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MAT-OP-FAISMUN-038/2025	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025	06 DE DICIEMBRE DE 2025	GERARDO CISNEROS MONTROYA	ADJUDICACION DIRECTA	\$621,780.87	\$603,967.60	\$603,967.60	\$603,967.60	100%	97%	TERMINADA
115	FAISMUN 2025	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	EN LAS COLONIAS NUEVA JERUSALEN (1), SOLIDARIDAD (2), EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MAT-OP-FAISMUN-039/2025	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025	06 DE DICIEMBRE DE 2025	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 360 S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$621,448.11	\$583,061.75	\$583,061.75	\$583,061.75	100%	94%	TERMINADA
116	FAISMUN 2025	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	EN LAS COLONIAS VICENTE GUERRERO (1), 5 DE MARZO (1) Y OCAMPO (1), EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MAT-OP-FAISMUN-040/2025	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025	06 DE DICIEMBRE DE 2025	HUMBERTO LEAL RODRIGUEZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$622,083.52	\$583,911.78	\$583,911.78	\$583,911.78	100%	94%	TERMINADA
117	FAISMUN 2025	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	EN LAS COLONIAS ELECTRICITAS SUR (1), NUEVO PROGRESO (1) Y LOS FRESNOS (1), EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MAT-OP-FAISMUN-041/2025	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025	06 DE DICIEMBRE DE 2025	RAMSOL CONTRATACION E INTEGRACION S. DE R.L. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$622,093.22	\$621,987.85	\$621,987.85	\$621,987.85	100%	100%	TERMINADA
118	FAISMUN 2025	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	EN LAS COLONIAS CECILIA OCCELLI (1), BERTHA DEL AVELLANO (1) Y NUEVO RENACIMIENTO (1), EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MAT-OP-FAISMUN-042/2025	24 DE SEPTIEMBRE DE 2025	07 DE DICIEMBRE DE 2025	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES EDUCATIVOS, S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$621,528.05	\$449,397.85	\$449,397.85	\$449,397.85	100%	72%	TERMINADA
119	FAISMUN 2025	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	EN LAS COLONIAS POPULAR(1), DEL CARMEN (1) Y VILLA DELPARQUE (1),EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MAT-OP-FAISMUN-043/2025	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025	06 DE DICIEMBRE DE 2025	HUMBERTO LEAL RODRIGUEZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$622,083.52	\$572,882.47	\$572,882.47	\$572,882.47	100%	92%	TERMINADA
120	FAISMUN 2025	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	EN LAS COLONIAS ESPAÑA (1), VOLUNTAD Y TRABAJO (1) Y SECCION 16 (1), EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MAT-OP-FAISMUN-044/2025	26 DE SEPTIEMBRE DE 2025	9 DE DICIEMBRE DE 2025	PROCOTAM S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$621,559.69	\$564,350.70	\$564,350.70	\$564,350.70	100%	91%	TERMINADA
121	FAISMUN 2025	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	EN LOS EJIDOS SANTA ADELAIDA (1), LA VENTANA (1) Y LA LAGUNA (1), EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MAT-OP-FAISMUN-045/2025	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025	6 DE DICIEMBRE DE 2025	VICTOR MALDONADO DURAN	ADJUDICACION DIRECTA	\$621,328.51	\$451,109.79	\$451,109.79	\$451,109.79	100%	73%	TERMINADA
122	FAISMUN 2025	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	EN LOS EJIDOS EL ALTO (1), EJIDO VANGUARDIA (1) Y EJIDO LOS RANCHITOS (1), EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MAT-OP-FAISMUN-046/2025	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025	6 DE DICIEMBRE DE 2025	OSCAR RODRIGUEZ SERNA	ADJUDICACION DIRECTA	\$621,747.99	\$621,350.05	\$621,350.05	\$621,350.05	100%	100%	TERMINADA
123	FAISMUN 2025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	EN CALLE LUIS QUINTERO ENTRE AV. PRIMERO DE MAYO A FERNANDO AMILA EN COL. CAMPESTRE DEL RIO 1, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MAT-OP-FAISMUN-047/2025	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025	10 DE NOVIEMBRE DE 2025	COMERCIO GENERAL OPIXIM S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$935,608.66	\$847,062.23	\$847,062.23	\$847,062.23	100%	91%	TERMINADA
124	FAISMUN 2025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	EN CALLE TOMAS GUAJARDO ENTRE CARMEN SERDAN Y CALLE S/N (2DO. TRAMO) DE LA COL. JOSE MARIA MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MAT-OP-FAISMUN-048/2025	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025	10 DE NOVIEMBRE DE 2025	COMERCIO GENERAL OPIXIM S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$966,438.70	\$908,245.95	\$908,245.95	\$908,245.95	100%	94%	TERMINADA
125	FAISMUN 2025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	EN LA CALLE MEDITERRÁNEO ENTRE COSTA DE ORO Y NEVADO DE TOLUCA DEL FRACCIONAMIENTO VISTA DEL SOL, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISMUN-050/2025	22 DE OCTUBRE DE 2025	20 DE DICIEMBRE DE 2025	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOUS	ADJUDICACION DIRECTA	\$783,186.11	\$739,664.82	\$739,664.82	\$739,664.82	100%	94%	TERMINADA
126	FAISMUN 2025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	EN UB. EMILIO PORTES GIL ENTRE CALLE PRIMERA Y LÓPEZ MATEOS DE LA COLONIA AMPL. BUENA VISTA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISMUN-051/2025	22 DE OCTUBRE DE 2025	20 DE DICIEMBRE DE 2025	ROBERTO MASSO VILLANUEVA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,059,601.83	\$912,618.21	\$912,618.21	\$912,618.21	100%	86%	TERMINADA
127	FAISMUN 2025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE	EN LA CALLE SAMUEL MORSE ENTRE ISAAC NEWTON Y R. FULTON DE LA COLONIA NUEVO PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISMUN-052/2025	22 DE OCTUBRE DE 2025	20 DE DICIEMBRE DE 2025	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$839,324.83	\$839,324.83	\$839,324.83	\$839,324.83	100%	100%	TERMINADA
128	FAISMUN 2025	RED DE DRENAJE SANITARIO	EN LA CALLE VIVIAN CAMPOS ENTRE JESÚS GUEVARA Y TERCERA DE LA COLONIA EJ. 20 DE NOVIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISMUN-053/2025	22 DE OCTUBRE DE 2025	20 DE DICIEMBRE DE 2025	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$314,574.77	\$305,166.02	\$305,166.02	\$305,166.02	100%	97%	TERMINADA
129	FAISMUN 2025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	EN LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE UB. EMILIO PORTES GIL Y RENE GUJARDO DE LA COLONIA AMPL. BUENA VISTA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISMUN-054/2025	22 DE OCTUBRE DE 2025	20 DE DICIEMBRE DE 2025	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,385,178.73	\$1,372,408.90	\$1,372,408.90	\$1,372,408.90	100%	58%	TERMINADA
130	FAISMUN 2025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	EN LA CALLE GUILLERMO GUJARDO ENTRE PRUDENCIO RUIZ Y MAR CARIBE DE LA COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISMUN-055/2025	22 DE OCTUBRE DE 2025	20 DE DICIEMBRE DE 2025	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	ADJUDICACION DIRECTA	\$427,295.35	\$372,027.79	\$372,027.79	\$372,027.79	100%	87%	TERMINADA
131	FAISMUN 2025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	EN LA CALLE CÓRCEGA ENTRE COSTA DE ORO Y NEVADO DE TOLUCA DEL FRACCIONAMIENTO VISTA DEL SOL, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISMUN-057/2025	23 DE OCTUBRE DE 2025	21 DE DICIEMBRE DE 2025	MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$794,762.27	\$745,197.58	\$745,197.58	\$745,197.58	100%	94%	TERMINADA
132	FAISMUN 2025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	EN LA CALLE MANTE ENTRE TAMPICO Y VICTORIA DE LA COLONIA TAMAULIPAS, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISMUN-058/2025	3 DE NOVIEMBRE DE 2025	21 DE DICIEMBRE DE 2025	CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$1,090,957.68	\$1,090,957.68	\$1,090,957.68	\$1,090,957.68	100%	100%	TERMINADA
133	FAISMUN 2025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	EN LA CALLE ABEDUL ENTRE CEDRO Y FRESNO DE LA COLONIA MARIANO MATAMOROS, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISMUN-059/2025	24 DE OCTUBRE DE 2025	22 DE DICIEMBRE DE 2025	FERNANDO CASTRO HERNANDEZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$637,579.78	\$553,319.54	\$553,319.54	\$553,319.54	100%	87%	TERMINADA
134	FAISMUN 2025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	EN LA CALLE LEO ENTRE ACUARIO Y AV. UNIVERSIDAD DEL FRACCIONAMIENTO SATELITE, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISMUN-060/2025	23 DE OCTUBRE DE 2025	21 DE DICIEMBRE DE 2025	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,295,038.02	\$2,203,346.50	\$2,203,346.50	\$2,203,346.50	100%	67%	TERMINADA
135	FAISMUN 2025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	EN LA CALLE LUCIO SEGOVIA ENTRE ESTERITOS Y CARMEN SERDÁN DE LA COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISMUN-062/2025	23 DE OCTUBRE DE 2025	21 DE DICIEMBRE DE 2025	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	ADJUDICACION DIRECTA	\$788,128.97	\$634,720.03	\$634,720.03	\$634,720.03	100%	81%	TERMINADA

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS
Al 31 de Diciembre del 2025

						Periodo de ejecución de la obra según contrato			Importe				Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en
136	FAISMUN 2025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	EN LA CALLE MELQUIADES TORRES ENTRE TOMAS MÁRQUEZ Y MIGUEL BARRAGÁN DE LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE SUR, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIAPAS	MAT-OP-FAISMUN-064/2025	23 DE OCTUBRE DE 2025	21 DE DICIEMBRE DE 2025	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$649,360.92	\$266,517.01	\$266,517.01	\$266,517.01	100%	41%	TERMINADA
137	FAISMUN 2025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	EN LA CALLE JOSÉ MARIA MORELOS ENTRE IGNACIO ALDAMA Y AV. AGAPITO GONZÁLEZ DE LA COLONIA INSURGENTES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIAPAS	MAT-OP-FAISMUN-065/2025	23 DE OCTUBRE DE 2025	21 DE DICIEMBRE DE 2025	CONSTRUCTORA ROMADIE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,095,911.46	\$939,869.27	\$939,869.27	\$939,869.27	100%	86%	TERMINADA
138	FAISMUN 2025	RED DE AGUA POTABLE	EN LA CALLE SHANGHAI ENTRE TIBET Y PEKÍN DE LA COLONIA JARDINES DE ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIAPAS	MAT-OP-FAISMUN-066/2025	3 DE NOVIEMBRE DE 2025	22 DE DICIEMBRE DE 2025	ROBERTO MASSO VILLANUEVA	ADJUDICACION DIRECTA	\$855,017.61	\$639,655.61	\$639,655.61	\$639,655.61	100%	75%	TERMINADA
139	FAISMUN 2025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	EN LA CALLE NEPAL ENTRE COSTA DE ORO Y NEVADO DE TOLUCA DEL FRACCIONAMIENTO VISTA DEL SOL, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIAPAS	MAT-OP-FAISMUN-067/2025	29 DE OCTUBRE DE 2025	27 DE DICIEMBRE DE 2025	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$771,106.32	\$738,495.20	\$738,495.20	\$738,495.20	100%	96%	TERMINADA
140	FAISMUN 2025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	EN LA CALLE SIERRA MOJADA ENTRE PASEO DEL CAMINANTE Y PLAYA HORNOS DE LA COLONIA LAURO VILLAR, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIAPAS	MAT-OP-FAISMUN-068/2025	29 DE OCTUBRE DE 2025	27 DE DICIEMBRE DE 2025	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,289,040.73	\$1,289,038.81	\$1,289,038.81	\$1,289,038.81	100%	100%	TERMINADA
141	FAISMUN 2025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	EN LA CALLE CARPINTEROS ENTRE CALLE 25 Y 27 DE LA COLONIA OBRERA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIAPAS	MAT-OP-FAISMUN-069/2025	29 DE OCTUBRE DE 2025	27 DE DICIEMBRE DE 2025	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,798,121.10	\$1,498,285.68	\$1,498,285.68	\$1,498,285.68	100%	83%	TERMINADA
142	FAISMUN 2025	CONSTRUCCION DE TECHADO	EN EL JARDIN DE NIÑOS GREGORIO TORRES QUINTERO DEL POBLADO LAS HIGUERILLAS, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIAPAS	MAT-OP-FAISMUN-071/2025	29 DE OCTUBRE DE 2025	27 DE DICIEMBRE DE 2025	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,089,427.04	\$257,921.64	\$257,921.64	\$257,921.64	100%	24%	TERMINADA
143	FAISMUN 2025	RED DE AGUA POTABLE	EN EL CALLEJON DE LOS PESCADORES DEL POBLADO LAS HIGUERILLAS SECTOR 5, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIAPAS	MAT-OP-FAISMUN-072/2025	30 DE OCTUBRE DE 2025	28 DE DICIEMBRE DE 2025	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$750,896.53	\$750,896.53	\$750,896.53	\$750,896.53	100%	100%	TERMINADA
144	FAISMUN 2025	RED DE AGUA POTABLE	EN LA CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO ENTRE BLVD. TAMAULIPASY CALLE ABASOLO DEL POBLADO LAS HIGUERILLAS SECTOR 3, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIAPAS	MAT-OP-FAISMUN-073/2025	30 DE OCTUBRE DE 2025	28 DE DICIEMBRE DE 2025	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 360 S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$636,134.34	\$570,830.91	\$570,830.91	\$570,830.91	100%	90%	TERMINADA
145	FAISMUN 2025	RED DE AGUA POTABLE	EN LA COLONIA AMPL. LOS ROSALES SEGUNDA ETAPA , EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIAPAS	MAT-OP-FAISMUN-074/2025	30 DE OCTUBRE DE 2025	28 DE DICIEMBRE DE 2025	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 360 S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$707,733.59	\$620,599.83	\$620,599.83	\$620,599.83	100%	88%	TERMINADA
146	FAISMUN 2025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	EN LA CALLE BUGAMBILIAS SUR ENTRE VIEJO SAN JUAN Y LIMITE SUR DEL FRACC. VILLA LAS FLORES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIAPAS	MAT-OP-FAISMUN-075/2025	30 DE OCTUBRE DE 2025	28 DE DICIEMBRE DE 2025	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,509,101.99	\$1,505,546.99	\$1,505,546.99	\$1,505,546.99	100%	100%	TERMINADA
147	FAISMUN 2025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	DE LA CALLE FRANCISCO ROBLES ENTRE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y PEDRO GASCON DE LA COLONIA SECCION 16, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIAPAS	MAT-OP-FAISMUN-076/2025	30 DE OCTUBRE DE 2025	28 DE DICIEMBRE DE 2025	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 360 S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,119,080.28	\$890,654.66	\$890,654.66	\$890,654.66	100%	80%	TERMINADA
148	FAISMUN 2025	CONSTRUCCION DE TECHADO	EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUELA RODRIGUEZ GUERRERO DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIAPAS	MAT-OP-FAISMUN-078/2025	18 DE NOVIEMBRE DE 2025	27 DE DICIEMBRE DE 2025	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,129,112.84	\$1,773,261.55	\$1,773,261.55	\$1,773,261.55	100%	83%	TERMINADA
149	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2025	PAVIMENTACION ASFALTICA	DE LA CALLE AMISTAD DE CALLE CANEK A CALLE TAMAULIAPAS DE LA COL. INTEGRACIÓN FAMILIAR	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-001/2025	13-ago-25	26-oct-25	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,920,417.58	\$3,919,765.34	\$3,919,765.34	\$3,919,765.34	100%	100%	TERMINADA
150	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2025	PAVIMENTACION ASFALTICA	DE LA CALLE OLIVO DE CALLE BENITO JUAREZ A CALLE CEDRO DE LA COL. EL SAUCITO	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-002/2025	12-ago-25	10-oct-25	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$1,462,095.87	\$1,461,392.07	\$1,461,392.07	\$1,461,392.07	100%	100%	TERMINADA
151	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2025	PAVIMENTACION ASFALTICA	DE LA CALLE MARTE R. GOMEZ SUR DE CALLE JERUSALEM A CALLE GALILEA DE LA COL. NUEVA JERUSALEM	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-003/2025	13-ago-25	26-oct-25	PAVIMENTOS Y CAMINOS LORE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$2,388,258.24	\$2,384,937.38	\$2,384,937.38	\$2,384,937.38	100%	100%	TERMINADA
152	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2025	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CARRIL LATERAL NORTE DE BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16; CALLE 16 DE BULEVARD MANUEL CAVAZOS LERMA A JUVENTINO ROSAS Y RETORNO EN BULEVARD MANUEL CAVAZOS LERMA Y CALLE 16, EN COLONIA LOS SAUCES.	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-004/2025	12-sep-25	10-nov-25	TRES SOLUCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$4,219,780.60	\$4,219,765.97	\$4,219,765.97	\$4,219,765.97	100%	100%	TERMINADA
153	REVUPE 2025	PAVIMENTACION ASFALTICA	DE LA CALLE CUITLHUAC DE CALLE INSURGENTES SUR Y AV. CAMINO REAL, COLONIA MÉXICO	MAT-OP-REVUPE-001/25	26-ago-25	08-nov-25	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,337,463.39	\$3,337,340.07	\$3,337,340.07	\$3,337,340.07	100%	100%	TERMINADA
154	REVUPE 2025	PAVIMENTACION ASFALTICA	DE LA CALLE GUILLERMO RODRÍGUEZ DE CALLE BENJAMÍN GAONA A CALLE DEL ANGEL, COLONIA LOS OUVOS	MAT-OP-REVUPE-002/25	26-ago-25	08-nov-25	CONSTRUCCIONES BECKA 29 S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$5,284,306.97	\$5,279,234.11	\$5,279,234.11	\$5,279,234.11	100%	100%	TERMINADA
155	REVUPE 2025	PAVIMENTACION ASFALTICA	DE LA CALLE PRIVADA BLAS PASCAL DE CALLE BLAS PASCAL A LIMITE, COLONIA LA HERADURA	MAT-OP-REVUPE-003/25	22-ago-25	04-nov-25	COMERCIO GENERAL OPIMIN S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$695,344.83	\$694,506.51	\$694,506.51	\$694,506.51	100%	100%	TERMINADA
156	REVUPE 2025	PAVIMENTACION ASFALTICA	DE LA CALLE MONTE ALBÁN DE CALLE CARRIZOS A CALLE TULUM, COLONIA TECNOLÓGICO	MAT-OP-REVUPE-004/25	22-ago-25	04-nov-25	COMERCIO GENERAL OPIMIN S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$1,371,208.96	\$1,371,086.04	\$1,371,086.04	\$1,371,086.04	100%	100%	TERMINADA
157	REVUPE 2025	PAVIMENTACION ASFALTICA	DE LA CALLE JOSÉ LOPEZ CURA DE CALLE MAR ÁRTICO A CALLE PRIMERA, COLONIA BERTHA DEL AVELLANO	MAT-OP-REVUPE-005/25	22-ago-25	04-nov-25	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$846,003.94	\$845,987.23	\$845,987.23	\$845,987.23	100%	100%	TERMINADA
158	PAICE 2025	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO	DEL MUSEO CASA MATA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIAPAS	MAT-OP-PAICE-001/25	26-nov-25	03-feb-26	ER2 DESARROLLOS S. DE R.L. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$1,313,518.22	\$372,519.29	\$372,519.29	\$372,519.29	60%	28%	EN PROCESO
									\$388,631,844.82	\$333,880,787.78	\$323,407,373.04	\$362,761,346.44			