

Total: 582

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Materizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Posición	Avance Anual
TAM01601004231	Construcción De Viviendas Intermedias En El Sector Portuario Del Puerto Matamoros, En El Municipio De Matamoros, En El Estado De Tamaulipas	147	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional	21-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM01601004377	Construcción Del Edificio Para La Unidad Especializada En La Investigación Del Suroeste En Matamoros, Tamaulipas	1125	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional	21-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM016030073601	Proyecto De Infraestructura Municipal En Matamoros, Tamaulipas - 1015	1015	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional	21-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM016030073615	Construcción De Viviendas Intermedias En El Sector Portuario Del Puerto Matamoros, En El Municipio De Matamoros, En El Estado De Tamaulipas - 1012	1012	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional	21-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

PRELIMINAR











Total: 582

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Entidad Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones				
								Programa	Fondo	Convenio					Resumen (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual	% Avance Anualizado
TAMU16010064311	Construcción de Viviendas Interiores En El Sector Portuario Del Puerto Matamoros. En El Municipio De Matamoros, En El Estado De Tamaulipas	147	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	Subsidio	0128	Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Físico / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAMU16020063747	Subestación Eléctrica De 305 Kva. Trifásica En Comarca	16-2892-01	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008	FAM Infraestructura Educativa Federal y Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Educación	En Ejecución	2013	9916,520	9794,753	9794,753	9794,753	9633,923	9633,923	9633,923	99.76	0	0	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
TAMU16040041229	Construcción Y Mobiliario De 2 Aulas De Est. 750 Alumnos	14-3034-01	Tamaulipas	Matamoros	El Longorreo	Rural	Aportaciones Federales	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Educación	En Ejecución	2014	2710,292	2710,292	2710,292	2710,292	2707,204	2707,204	2707,204	99.87	0	0	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
TAMU16030053232	Rehabilitación	15-2885-01	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Educación	En Ejecución	2014	8421,795	8421,795	8421,795	8421,795	8412,434	8412,434	8412,434	97.78	0	0	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
TAMU160100491610	Construcción	15-2123-01	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Educación	En Ejecución	2015	2471,238	2438,408	2438,408	2438,408	2322,857	2322,857	2322,857	71.64	0	0	90.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
TAMU160100491997	Construcción	15-2126-01	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Educación	En Ejecución	2015	8800,735	8800,735	8800,735	8800,735	8785,524	8785,524	8767,360	98.10	0	0	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
TAMU16020095448	Construcción	15-2410-01	Tamaulipas	Matamoros	La Luz	Rural	Aportaciones Federales	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Educación	En Ejecución	2015	22,088,069	22,088,069	22,088,069	22,088,069	11,221,936	11,221,936	11,221,936	58.52	0	0	70.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
TAMU160200959248	Construcción Y Mobiliario De 1 Aula Estar. Reg. 750 Alumnos. 0.30 M. Y Sed Eléctrica Estar. 25 Ml. 0.30 M.	15-2707-01	Tamaulipas	Matamoros	Heroica Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Educación	En Ejecución	2015	6428,258	6428,258	6428,258	6428,258	2257,679	2257,679	2257,679	60.17	0	0	70.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
TAMU160200959294	Edificio de 1000 m2. Sin Mobiliario. Construcción de Edificio "C" Construcción Y Mobiliario De 2 Aulas Estar. 750 Alumnos De 10 X 1 M. Sed Eléctrica De 105 Ml.	15-2697-01	Tamaulipas	Matamoros	Heroica Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Educación	En Ejecución	2015	11,145,119	11,145,119	11,145,119	11,145,119	9989,995	9989,995	9989,995	86.45	0	0	85.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
TAMU160200959298	Construcción Y Mobiliario De 2 Aulas Estar. Reg. 750 Alumnos. 0.30 M. Andador De 3 X 6 M. 0.30 M. Y Sed Eléctrica De 75 Ml.	15-2409-01	Tamaulipas	Matamoros	Heroica Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Educación	En Ejecución	2015	8453,328	8453,328	8453,328	8453,328	8448,645	8448,645	8448,645	98.97	0	0	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
TAMU160200959271	Edificio-Pabellón 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-18																									







Total: 582

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Respetivo	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones								
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Respetivo						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Milestones)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Publicación	% Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAMU16030072181	Construcción de Viviendas Interiores en El Sector Portuario del Puerto Metamoras, en el Municipio de Metamoras, en el Estado de Tamaulipas	147	Tamaulipas	Metamoras	Cobertura municipal	Subsidio		0128 Proyecto de Desarrollo Regional					23-Provisiones Salariales y Económicas	OTROS PROYECTOS	En Ejecución													Financiera / Físico / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TAMU16030072186	Construcción de Techo Para Escuela Primaria Juan Quiroz Arce y Escuela Primaria Aquilino Obaleno - 18457	86527	Tamaulipas	Metamoras	Heroica Metamoras	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Educación	En Ejecución	2016	6615,385	6613,035	6613,035	6613,035	6613,035	6613,035	6613,035	100.00	0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAMU16030072189	Construcción de Cuarto Dormitorio En Colonia Profesores Benavente - 134189	134189	Tamaulipas	Metamoras	Heroica Metamoras	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Vivienda	En Ejecución	2016	2133,846	2133,789	2133,789	2133,789	2133,789	2133,789	2133,789	100.00	0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAMU16030072190	Construcción de Cuarto Dormitorio En Colonia Lomas Alta - 134675	134675	Tamaulipas	Metamoras	Heroica Metamoras	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Vivienda	En Ejecución	2016	6615,385	6613,035	6613,035	6613,035	6613,035	6613,035	6613,035	100.00	0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAMU16030072191	Construcción de Aula Para Escuela Primaria José Urbina López - 109513	109513	Tamaulipas	Metamoras	Heroica Metamoras	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Educación	En Ejecución	2016	2387,620	2386,565	2386,565	2386,565	2386,565	2386,565	2386,565	100.00	0	Metros Cuadrados	900	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAMU16030072192	Construcción de Techo Firme En Ejido Las Higuerillas - 126797	126797	Tamaulipas	Metamoras	Las Higuerillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Vivienda	En Ejecución	2016	233,821	233,814	233,814	233,814	233,814	233,814	233,814	100.00	0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAMU16030072226	Instalación de Red Eléctrica En Colonia Agrícola Guzmán - 88891	88891	Tamaulipas	Metamoras	Heroica Metamoras	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Físico / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TAMU16030072227	Construcción de Techo Firme En Colonia Duraciones - 126498	126498	Tamaulipas	Metamoras	Heroica Metamoras	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Vivienda	En Ejecución	2016	2121,156	2121,169	2121,169	2121,169	2121,169	2121,169	2121,169	100.00	0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAMU16030072228	Construcción de Techo Firme En Colonia Regalón - 126547	126547	Tamaulipas	Metamoras	Heroica Metamoras	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Vivienda	En Ejecución	2016	240,399	240,390	240,390	240,390	240,390	240,390	240,390	100.00	0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAMU16030072229	Construcción de Techo Firme En Colonia Asquepoto - 126744	126744	Tamaulipas	Metamoras	Heroica Metamoras	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Vivienda	En Ejecución	2016	245,123	245,123	245,123	245,123	245,123	245,123	245,123	100.00	0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAMU16030072240	Construcción de Techo Firme En Colonia San Agustín - 126754	126756	Tamaulipas	Metamoras	Heroica Metamoras	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Vivienda	En Ejecución	2016	2121,903	2121,875	2121,875	2121,875	2121,875	2121,875	2121,875	100.00	0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAMU16030072242	Construcción de Techo Para Escuela Primaria Gabriela Mistral - 86288	86288	Tamaulipas	Metamoras	Heroica Metamoras	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Educación	En Ejecución													Financiera / Físico / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TAMU16030072243	Construcción de Cuarto Dormitorio En Colonia Pedernales - 133925	133925	Tamaulipas	Metamoras	Heroica Metamoras	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Vivienda	En Ejecución	2016	2230,730	2230,730	2230,730	2230,730	2230,730	2230,730	2230,730	100.00	0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAMU16030072244	Construcción de Cuarto Dormitorio En Colonia Regular Poniente - 134731	134731	Tamaulipas	Metamoras	Heroica Metamoras	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Vivienda	En Ejecución	2016	276,875	276,875	276,875	276,875	276,875	276,875	276,875	100.00	0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAMU16030072245	Construcción de Cuarto Dormitorio En Ejido Las Higuerillas - 134735	134736	Tamaulipas	Metamoras	Las Higuerillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Vivienda	En Ejecución	2016	2384,376	2384,376	2384,376	2384,376	2384,376	2384,376	2384,376	100.00	0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAMU16030072248	Construcción de Cuarto Dormitorio En Isla Mano de Lado - 134747	134747	Tamaulipas	Metamoras	Isla La Mano de Lado	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Vivienda	En Ejecución	2016	276,875	276,875	276,875	276,875	276,875	276,875	276,875	100.00	0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAMU16030073033	Construcción del Edificio Para el Sistema Estatal de Seguridad Pública En Metamoras, Tamaulipas	16-2878-01	Tamaulipas	Metamoras	Heroica Metamoras	Urbano	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional					23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Seguridad	En Ejecución	2016	216,552,736	216,552,737	216,552,737	216,552,737	216,552,737	216,552,737	216,552,737	99.26	0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	63.24	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAMU16030073034	Construcción del Edificio Para la Unidad Especializada En La Investigación Del Suicidio En Metamoras, Tamaulipas	16-2881-01	Tamaulipas	Metamoras	Heroica Metamoras	Urbano	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional					23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Seguridad	En Ejecución	2016	214,236,842	214,080,237	214,080,237	214,080,237	214,080,237	214,080,237	214,080,237	99.69	0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	69.04	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAMU160300746924	Edificio "A1" Construcción y Mobilización de 2 Aulas Matr. 750 Aislada. Servicios Sanitarios - Ubicación - Anexo Matr. 750 Aislada. Edificio "B" Construcción y Mobilización de 2 Aulas Matr. 750	16-2638-01	Tamaulipas	Metamoras	Heroica Metamoras	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2014	22,916,338	22,916,051	22,916,051	22,916,051	22,916,051	22,916,051	22,916,051	99.53	0	Metros Cuadrados	349	0.00	70.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAMU160300746941	Edificio Rehabilitación de Edificio Construcción de Biblioteca Sin Techo Para Nivel Básico De 6 a 9 Grupos 0.30 M. Obra Ejecución	16-2650-01	Tamaulipas	Metamoras	Heroica Metamoras	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	2795,576	2659,338	2659,338	2659,338	2659,338	2659,338	2659,338	71.41	0	Metros Cuadrados	417	0.00	71.50	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAMU160300746991	Edificio Construcción de Biblioteca Sin Techo Móvil de Biblioteca Sin Techo de 3 A y 6 Grupos Para Clases Adhócicas	16-2701-01	Tamaulipas	Metamoras	El Hoguero	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2017	2526,036	2584,155	2584,155	2584,155	2522,158	2522,158	2522,158	89.39	0	Metros Cuadrados	104	0.00	90.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAMU160300789013	Construcción de Pavimentación Asfáltica de Av Libertad Entre Av Pedro Cardenas y Calle Guzman En Colonia Libertad - 280773	280773	Tamaulipas	Metamoras	Heroica Metamoras	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAUPLIAS	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Físico / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TAMU160300789014	Construcción de Cuarto Dormitorio En Ejido La Luz - 27785	27785	Tamaulipas	Metamoras	Heroica Metamoras	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAUPLIAS	Vivienda	En Ejecución	2016	276,823	276,819	276,819	276,819	276,819	276,819	276,819	100.00	0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAMU160300789015	Construcción de Cuartos Dormitorios En La Colonia El Alto - 277859	277859	Tamaulipas	Metamoras	Heroica Metamoras	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAUPLIAS	Vivienda	En Ejecución	2016	2230,769	2229,504	2229,504	2229,504	2229,504	2229,504	2229,504	100.00	0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAMU160300789016	Construcción de Cuartos Dormitorios En La Colonia Jardines Del Rey - 277858	277858	Tamaulipas	Metamoras	Heroica Metamoras	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAUPLIAS	Vivienda	En Ejecución	2016	2307,692	2306,005	2306,005	2306,005	2306,005	2306,005	2306,005	100.00	0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAMU160300789017	Construcción de Cuartos Dormitorios En La Colonia Jardines De La Reforma - 276777	276777	Tamaulipas	Metamoras	Heroica Metamoras	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAUPLIAS	Vivienda	En Ejecución	2016	2384,615	2384,568	2384,568	2384,568	2384,568	2384,568	2384,568	100.00	0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAMU160300789018	Construcción de Cuartos Dormitorios En La Colonia El Cambio - 276879	276879	Tamaulipas	Metamoras	Heroica Metamoras	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAUPLIAS	Vivienda	En Ejecución	2016	2384,615	2384,095	2384,095	2384,095	2384,095	2384,095	2384,095	100.00	0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAMU160300789019	Construcción de Cuartos Dormitorios En La Colonia Juan C Bonilla - 276725	276725	Tamaulipas	Metamoras	Heroica Metamoras	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAUPLIAS	Vivienda	En Ejecución	2016	2461,538	2428,499	2428,499	2428,499	2428,499	2428,499	2428,499	100.00	0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAMU160300789020	Construcción de Cuartos Dormitorios En Las Colonias La Estrella y Los Olivos - 276527	276527	Tamaulipas	Metamoras	Heroica Metamoras	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAUPLIAS	Vivienda	En Ejecución	2016	6615,385	6615,285	6615,285	6615,285	6615,285	6615,285	6615,285	100.00	0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAMU160300789021	Construcción de Cuartos Dormitorios En Las Colonias Puentes y Unidad Vecinalista De Febrero Cinco De Marzo y Valle Verde - 276504	276504	Tamaulipas	Metamoras	Heroica Metamoras	Urbano																									











Total: 582

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Programa Fondo Convenio - Respaldo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones	
								Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado						Rescudado (Materializado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Publicación
TAMU17020089431	Construcción De Vialidades Interiores En El Sector Pecuero Del Puerto Metamora, En El Municipio De Metamora, En El Estado De Tamaulipas	475021	Tamaulipas	Metamora	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MHICIFID	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$90,867	\$97,605	\$97,605	\$97,605	\$97,643	\$97,643	\$97,643	92.21	\$0	Metro Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAMU17020089578	Infraestructura Vial En El Municipio De Metamora En El Estado De Tamaulipas // (Presentación Aprobación De La Calle Ramón Acuña, Calle De Los Cuadros A Llanos Oriente De La Colonia La República.) - 475021	475021	Tamaulipas	Metamora	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MHICIFID	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$90,867	\$97,605	\$97,605	\$97,605	\$97,643	\$97,643	\$97,643	92.21	\$0	Metro Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PENDIENTE LAS METAS Y AVANCE FÍSICO / Registro:
TAMU17020089579	Infraestructura Vial En El Municipio De Metamora En El Estado De Tamaulipas // (Presentación Aprobación De La Calle Mariano Escobedo Norte De Lasar Cardeña A Av. Virgilio Guerra Sur De La Colonia Voluntad Y Trabajo.) - 475495	475495	Tamaulipas	Metamora	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MHICIFID	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,293,333	\$1,278,209	\$1,278,209	\$1,278,209	\$183,463	\$183,463	\$183,463	30.00	\$0	Metro Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PENDIENTE LAS METAS Y AVANCE FÍSICO / Registro:
TAMU17020089580	Infraestructura Vial En El Municipio De Metamora En El Estado De Tamaulipas // (Presentación Aprobación De La Calle Ramón Acuña, Calle De Los Cuadros A Llanos Oriente De La Colonia La República.) - 475021	475021	Tamaulipas	Metamora	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MHICIFID	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,023,374	\$1,021,088	\$1,021,088	\$1,021,088	\$1,011,422	\$1,011,422	\$1,011,422	99.05	\$0	Metro Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PENDIENTE LAS METAS Y AVANCE FÍSICO / Registro:
TAMU17020089581	Infraestructura Vial En El Municipio De Metamora En El Estado De Tamaulipas // (Presentación Aprobación De La Calle Plaza Norte De San Fernando A San Jacinto De La Colonia Esperanza Grande.) - 475423	475423	Tamaulipas	Metamora	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MHICIFID	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,057,025	\$1,054,011	\$1,054,011	\$1,054,011	\$99,262	\$99,262	\$99,262	94.71	\$0	Metro Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PENDIENTE LAS METAS Y AVANCE FÍSICO / Registro:
TAMU17020089582	Revisión Aprobación De La Calle Mar Indio De Calle A A Av. 12 De Marzo De La Colonia Guadalupe Maízera - 470208	470208	Tamaulipas	Metamora	Cobertura municipal	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MHICIFID	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,466,446	\$2,437,527	\$2,437,527	\$2,437,527	\$731,258	\$731,258	\$731,258	30.00	\$0	Metro Cuadrados	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: PENDIENTE LAS METAS Y AVANCE FÍSICO / Registro:
TAMU17020089583	Infraestructura Vial En El Municipio De Metamora En El Estado De Tamaulipas // (Presentación Aprobación De La Calle Calle De Antonio Barro A Ingeniero De Juarez De La Colonia Esperanza Grande.) - 470208	470208	Tamaulipas	Metamora	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MHICIFID	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$88,712	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: proyecto pendiente / Registro:
TAMU17020089584	Infraestructura Vial En El Municipio De Metamora En El Estado De Tamaulipas // (Presentación Aprobación De La Calle Calle De Antonio Barro A Ingeniero De Juarez De La Colonia Esperanza Grande.) - 470208	475495	Tamaulipas	Metamora	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MHICIFID	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,050,851	\$1,051,389	\$1,051,389	\$1,051,389	\$1,033,246	\$1,033,246	\$1,033,246	98.27	\$0	Metro Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PENDIENTE LAS METAS Y AVANCE FÍSICO / Registro:
TAMU17020089585	Revisión Aprobación De La Calle Camacho De Fotocopias De La Colonia El Valle Grande 471618	471618	Tamaulipas	Metamora	Cobertura municipal	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MHICIFID	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,041,340	\$1,027,830	\$1,027,830	\$1,027,830	\$845,456	\$845,456	\$845,456	82.26	\$0	Metro Cuadrados	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: PENDIENTE LAS METAS Y AVANCE FÍSICO / Registro:
TAMU17020089586	Revisión Aprobación Calle Río Quión De Río Quión A Río San Marcos De La Colonia Camacho Del Río - 470208	470208	Tamaulipas	Metamora	Cobertura municipal	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MHICIFID	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$693,972	\$631,223	\$631,223	\$631,223	\$189,367	\$189,367	\$189,367	30.00	\$0	Metro Cuadrados	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PENDIENTE LAS METAS Y AVANCE FÍSICO / Registro:
TAMU17020089587	Revisión Aprobación De La Calle Río Quión De Río Quión A Río San Marcos De La Colonia Camacho Del Río - 470208	470208	Tamaulipas	Metamora	Cobertura municipal	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MHICIFID	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$933,867	\$824,204	\$824,204	\$824,204	\$247,261	\$247,261	\$247,261	30.00	\$0	Metro Cuadrados	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: PENDIENTE LAS METAS Y AVANCE FÍSICO / Registro:
TAMU17020089588	Infraestructura Vial En El Municipio De Metamora En El Estado De Tamaulipas // (Presentación Aprobación De La Calle Calle De Antonio Barro A Ingeniero De Juarez De La Colonia Esperanza Grande.) - 470208	475495	Tamaulipas	Metamora	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MHICIFID	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,273,841	\$1,259,105	\$1,259,105	\$1,259,105	\$177,731	\$177,731	\$177,731	30.00	\$0	Metro Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PENDIENTE LAS METAS Y AVANCE FÍSICO / Registro:
TAMU17020089589	Infraestructura Vial En El Municipio De Metamora En El Estado De Tamaulipas // (Presentación Aprobación De La Calle Calle De Antonio Barro A Ingeniero De Juarez De La Colonia Esperanza Grande.) - 470208	475495	Tamaulipas	Metamora	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MHICIFID	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,087,744	\$1,074,785	\$1,074,785	\$1,074,785	\$322,436	\$322,436	\$322,436	30.00	\$0	Metro Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PENDIENTE LAS METAS Y AVANCE FÍSICO / Registro:
TAMU17020089590	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Metamora, Tamaulipas // (Presentación Aprobación Del Calle Calle De Antonio Barro A Ingeniero De Juarez De La Colonia Esperanza Grande.) - 470208	475495	Tamaulipas	Metamora	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MHICIFID	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$82,982	\$87,111	\$87,111	\$87,111	\$167,133	\$167,133	\$167,133	30.00	\$0	Metro Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PENDIENTE LAS METAS Y AVANCE FÍSICO / Registro:
TAMU17020089591	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Metamora, Tamaulipas // (Presentación Aprobación Del Calle Calle De Antonio Barro A Ingeniero De Juarez De La Colonia Esperanza Grande.) - 470208	475495	Tamaulipas	Metamora	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MHICIFID	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$27,682	\$20,469	\$20,469	\$20,469	\$18,201	\$18,201	\$18,201	30.00	\$0	Metro Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PENDIENTE LAS METAS Y AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TAMU17020089592	Infraestructura Vial En El Municipio De Metamora En El Estado De Tamaulipas // (Presentación Aprobación Del Calle Calle De Antonio Barro A Ingeniero De Juarez De La Colonia Esperanza Grande.) - 470208	475014	Tamaulipas	Metamora	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MHICIFID	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$720,149	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: proyecto pendiente / Registro:
TAMU17020089593	Infraestructura Vial En El Municipio De Metamora En El Estado De Tamaulipas // (Presentación Aprobación De La Calle Calle De Antonio Barro A Ingeniero De Juarez De La Colonia Esperanza Grande.) - 470208	475013	Tamaulipas	Metamora	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MHICIFID	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$885,650	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: proyecto pendiente / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TAMU17020089594	Infraestructura Vial En El Municipio De Metamora En El Estado De Tamaulipas // (Presentación Aprobación De La Calle Calle De Antonio Barro A Ingeniero De Juarez De La Colonia Esperanza Grande.) - 470208	475495	Tamaulipas	Metamora	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MHICIFID	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,017,836	\$1,006,093	\$1,006,093	\$1,006,093	\$301,828	\$301,828	\$301,828	30.00	\$0	Metro Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PENDIENTE LAS METAS Y AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TAMU17020089595	Infraestructura Vial En El Municipio De Metamora En El Estado De Tamaulipas // (Presentación Aprobación De La Calle Calle De Antonio Barro A Ingeniero De Juarez De La Colonia Esperanza Grande.) - 470208	475495	Tamaulipas	Metamora	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MHICIFID	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$994,197	\$981,704	\$981,704	\$981,704	\$933,061	\$933,061	\$933,061	95.05	\$0	Metro Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PENDIENTE LAS METAS Y AVANCE FÍSICO / Registro:
TAMU17020089596	Revisión Aprobación Calle Electrón De Av. Del Río A Guadalupe Blanco Y Fernando Pérez Benito De Guadalupe Blanco Pedro Guerra Saldaña Colonia Electricistas Sur - 470706	470706	Tamaulipas	Metamora	Cobertura municipal	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MHICIFID	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,085,606	\$1,050,435	\$1,050,435	\$1,050,435	\$915,131	\$915,131	\$915,131	30.00	\$0	Metro Cuadrados	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PENDIENTE LAS METAS Y AVANCE FÍSICO / Registro:
TAMU17020089597	Revisión Aprobación Calle Calle De Antonio Barro A Ingeniero De Juarez De La Colonia Esperanza Grande.) - 470736	470736	Tamaulipas	Metamora	Cobertura municipal	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MHICIFID	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,450,177	\$1,451,346	\$1,451,346	\$1,451,346	\$975,412	\$975,412	\$975,412	39.65	\$0	Metro Cuadrados	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: PENDIENTE LAS METAS Y AVANCE FÍSICO / Registro:
TAMU17020089598	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Metamora, Tamaulipas // (Presentación Aprobación De La Calle Calle De Antonio Barro A Ingeniero De Juarez De La Colonia Esperanza Grande.) - 474676	474676	Tamaulipas	Metamora	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MHICIFID	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$779,057	\$768,864	\$768,864	\$768,864	\$230,660	\$230,660	\$230,660	30.00	\$0	Metro Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PENDIENTE LAS METAS Y AVANCE FÍSICO / Registro:
TAMU17020089599	Infraestructura Vial En El Municipio De Metamora En El Estado De Tamaulipas // (Presentación Aprobación De La Calle Calle De Antonio Barro A Ingeniero De Juarez De La Colonia Esperanza Grande.) - 475446	475446	Tamaulipas	Metamora	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MHICIFID	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$463,710	\$458,502	\$458,502	\$458,502	\$137,551	\$137,551	\$137,551	30.00	\$0	Metro Cuadrados	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TAMU17020089600	Infraestructura Vial En El Municipio De Metamora En El Estado De Tamaulipas // (Presentación Aprobación De La Calle Calle De Antonio Barro A Ingeniero De Juarez De La Colonia Esperanza Grande.) - 475446	475446	Tamaulipas	Metamora	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MHICIFID	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$693,713	\$685,918	\$685,918	\$685,918	\$205,775	\$205,775	\$205,775	30.00	\$0	Metro Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PENDIENTE LAS METAS Y AVANCE FÍSICO / Registro:
TAMU17020089601	Revisión Aprobación Calle Calle De Antonio Barro A Ingeniero De Juarez De La Colonia Esperanza Grande.) - 470684	470684	Tamaulipas	Metamora	Cobertura municipal	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MHICIFID	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$927,958	\$917,750	\$917,750	\$917,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PENDIENTE LAS METAS Y AVANCE FÍSICO / Registro:
TAMU17020089602	Revisión Aprobación Calle Calle De Antonio Barro A Ingeniero De Juarez De La Colonia Esperanza Grande.) - 470684	470684	Tamaulipas	Metamora	Cobertura municipal	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MHICIFID	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$427,121	\$421,697	\$421,697	\$421,697	\$126,509	\$126,509	\$126,509	30.00	\$0	Metro Cuadrados	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.













Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Reas	Unidad	Programa Presupuestario				Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Indicadores				Meta y Avance al periodo			
					Subprograma	Programa	Subprograma	Programa					Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Municipio	Tamaulipas	Matamoros	33 - Aportaciones Federales 416 - Dirección General d 005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejerFin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	1		NA				
Municipio	Tamaulipas	Matamoros	33 - Aportaciones Federales 416 - Dirección General d 005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o al Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	1		NA				
Municipio	Tamaulipas	Matamoros	33 - Aportaciones Federales 416 - Dirección General d 005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o al Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	5	88	136				
Municipio	Tamaulipas	Matamoros	33 - Aportaciones Federales 416 - Dirección General d 005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de I / PromComponente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	25	125	50				
Municipio	Tamaulipas	Matamoros	33 - Aportaciones Federales 416 - Dirección General d 005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demActividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	25	12.68	5072				
Municipio	Tamaulipas	Matamoros	33 - Aportaciones Federales 416 - Dirección General d 004	FAS Municipal y de las 2	Desarrollo Social	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MDS al trimestreActividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	25	0	0	Se reporta en 0 el trimestre debido a que esta en aprobación la propuesta del programa para el Ejercicio Fiscal 2017.			
Municipio	Tamaulipas	Matamoros	33 - Aportaciones Federales 416 - Dirección General d 004	FAS Municipal y de las 2	Desarrollo Social	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registradosActividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	25	0	0	Se reporta en 0 el trimestre debido a que esta en aprobación la propuesta del Ejercicio Fiscal 2017.			
Municipio	Tamaulipas	Matamoros	33 - Aportaciones Federales 416 - Dirección General d 004	FAS Municipal y de las 2	Desarrollo Social	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en laActividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	25	0	0	Se reporta en 0 el trimestre debido a que esta en aprobación la propuesta del Ejercicio Fiscal 2017.			



Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tamaulipas  
PERÍODO: Desde 2016 hasta 2017

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recursos	Descripción de Programa Presupuestario	Clave Base	Descripción Base	Clave Programa	Programa Fondo Correlativo - Especifico	Dependencia Ejecutora	Realizaciones Financieras	Porcentaje	PARTIDA					AVANCE FINANCIERO					Observaciones
													Tipos de Mando	Parálisis	Aprobado	Modificado	Reservado (Millars)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado MCF	
Tamaulipas	Matamoros	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-	CONSEJERÍA DE TRANSPORTES	0	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAMIONES ALIMENTADORES Y CAMIONES HIBRIDOS	8331	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	165,411	0.0	0.0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	435117	447070.31	447070.31	340496.02	361870.03	361870.03	362072.23	N/A	
Tamaulipas	Matamoros	2.- PARTIDA	2016	ADMINISTRATIVO - 1	PROVEEDORES SALARIALES Y ECONOMICOS	21	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES	10091	SIN IDENTIFICAR	SECTE 9			2	2.- OBRAS DE INVERSIÓN	2082679.03	2082679.03	2082679.03	2082679.03	632248.71	632248.71	632248.71	N/A	
Tamaulipas	Matamoros	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-	PROVEEDORES SALARIALES Y ECONOMICOS	21	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES	10091	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	149,738			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2082679.03	2082679.03	2082679.03	2082679.03	632248.71	632248.71	632248.71	N/A	
Tamaulipas	Matamoros	2.- PARTIDA	2016	ADMINISTRATIVO - 1	PROVEEDORES SALARIALES Y ECONOMICOS	21	PORTALAMIENTO FINANCIERO	11130	SIN IDENTIFICAR	SECTE 14.1			2	2.- OBRAS DE INVERSIÓN	2499424.45	2499424.45	2499424.45	2499424.45	126246.5	126246.5	126246.5	N/A	
Tamaulipas	Matamoros	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-	PROVEEDORES SALARIALES Y ECONOMICOS	21	PORTALAMIENTO FINANCIERO	11130	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	812,649			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2499424.45	2499424.45	2499424.45	2499424.45	126246.5	126246.5	126246.5	N/A	
Tamaulipas	Matamoros	2.- PARTIDA	2016		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	31	PALM MUNICIPAL Y DE LAS DEMONSTRACIONES TURISTICAS DEL DISTRITO FEDERAL	104	SIN IDENTIFICAR	SECTE 1.3			1	1.- OBRAS DE INVERSIÓN	14391090.82	14391090.82	14391090.82	14391090.82	14391090.82	14391090.82	14391090.82	N/A	
Tamaulipas	Matamoros	2.- PARTIDA	2016		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	31	PALM MUNICIPAL Y DE LAS DEMONSTRACIONES TURISTICAS DEL DISTRITO FEDERAL	104	SIN IDENTIFICAR	SECTE 1.3			2	2.- OBRAS DE INVERSIÓN	12864487.33	12864487.33	12864487.33	12864487.33	12814281.63	12814281.63	12814281.63	N/A	
Tamaulipas	Matamoros	2.- PARTIDA	2016		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	31	PALM MUNICIPAL Y DE LAS DEMONSTRACIONES TURISTICAS DEL DISTRITO FEDERAL	104	SIN IDENTIFICAR	SECTE 1.3			2	2.- OBRAS DE INVERSIÓN	22801140.28	22801140.28	22801140.28	22801140.28	22801140.28	22801140.28	22801140.28	N/A	
Tamaulipas	Matamoros	2.- PARTIDA	2016		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	31	PALM MUNICIPAL Y DE LAS DEMONSTRACIONES TURISTICAS DEL DISTRITO FEDERAL	104	SIN IDENTIFICAR	SECTE 1.3			2	2.- OBRAS DE INVERSIÓN	10033448.57	10033448.57	10033448.57	9362465.02	9362465.02	9362465.02	N/A		
Tamaulipas	Matamoros	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	31	PALM MUNICIPAL Y DE LAS DEMONSTRACIONES TURISTICAS DEL DISTRITO FEDERAL	104	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	485,044			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	6216339	6216339	6216339	6216339	6173147.75	6173147.75	6173147.75	N/A	
Tamaulipas	Matamoros	2.- PARTIDA	2016		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	31	PORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECTE 2.3			1	1.- OBRAS DE INVERSIÓN	2382921.29	2382921.29	2382921.29	2382921.29	2382921.29	2382921.29	2382921.29	N/A	
Tamaulipas	Matamoros	2.- PARTIDA	2016		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	31	PORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECTE 2.3			1	1.- OBRAS DE INVERSIÓN	1386535.5	1386535.5	1386535.5	1386535.5	1386535.5	1386535.5	1386535.5	N/A	
Tamaulipas	Matamoros	2.- PARTIDA	2016		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	31	PORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECTE 2.3			1	1.- OBRAS DE INVERSIÓN	177530.17	177530.17	177530.17	177530.17	177530.17	177530.17	177530.17	N/A	
Tamaulipas	Matamoros	2.- PARTIDA	2016		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	31	PORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECTE 2.3			1	1.- OBRAS DE INVERSIÓN	1093563.19	1093563.19	1093563.19	1093563.19	1093563.19	1093563.19	1093563.19	N/A	
Tamaulipas	Matamoros	2.- PARTIDA	2016		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	31	PORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECTE 2.3			1	1.- OBRAS DE INVERSIÓN	3741463.54	3741463.54	3741463.54	3741463.54	3741463.54	3741463.54	3741463.54	N/A	
Tamaulipas	Matamoros	2.- PARTIDA	2016		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	31	PORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECTE 2.3			1	1.- OBRAS DE INVERSIÓN	1051378.43	1051378.43	1051378.43	1051378.43	1051378.43	1051378.43	1051378.43	N/A	
Tamaulipas	Matamoros	2.- PARTIDA	2016		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	31	PORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECTE 2.3			1	1.- OBRAS DE INVERSIÓN	141431.84	141431.84	141431.84	141431.84	141431.84	141431.84	141431.84	N/A	
Tamaulipas	Matamoros	2.- PARTIDA	2016		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	31	PORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECTE 2.3			1	1.- OBRAS DE INVERSIÓN	8461021.68	8461021.68	8461021.68	8461021.68	8461021.68	8461021.68	8461021.68	N/A	
Tamaulipas	Matamoros	2.- PARTIDA	2016		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	31	PORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECTE 2.3			1	1.- OBRAS DE INVERSIÓN	14779335.36	14779335.36	14779335.36	14779335.36	14779335.36	14779335.36	14779335.36	N/A	
Tamaulipas	Matamoros	2.- PARTIDA	2016		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	31	PORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECTE 2.3			1	1.- OBRAS DE INVERSIÓN	1464000	1464000	1464000	1464000	1464000	1464000	1464000	N/A	
Tamaulipas	Matamoros	2.- PARTIDA	2016		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	31	PORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECTE 2.3			1	1.- OBRAS DE INVERSIÓN	21100	21100	21100	21100	21100	21100	21100	N/A	
Tamaulipas	Matamoros	2.- PARTIDA	2016		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	31	PORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECTE 2.3			1	1.- OBRAS DE INVERSIÓN	9463469.38	9463469.38	9463469.38	9463469.38	9463469.38	9463469.38	9463469.38	N/A	
Tamaulipas	Matamoros	2.- PARTIDA	2016		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	31	PORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	SECTE 2.3			2	2.- OBRAS DE INVERSIÓN	4206947.35	4206947.35	4206947.35	4206947.35	4206947.35	4206947.35	4206947.35	N/A	
Tamaulipas	Matamoros	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	31	PORTAMEN	1005	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	845,034	83,122,963		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	26982479	26982479	26982479	26982479	26982479	26982479	26982479	N/A	
Tamaulipas	Soberano de la Realidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	RECONSTRUCCIÓN	4	RELEVOS Y IDENTIFICACIÓN DE POBLACIONES R212	8011	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	812,403	0.0	0.0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1260000	1260000	1260000	0.0000	0	0	1260000	N/A	
Tamaulipas	Soberano de la Realidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	RECONSTRUCCIÓN	4	RELEVOS Y IDENTIFICACIÓN DE POBLACIONES R212	8011	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	810,249	0.0	0.0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	956600	956600	956600	284997.94	284997.94	284997.94	956600	N/A	
Tamaulipas	Matamoros	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	ADMINISTRATIVO - 1	RECONSTRUCCIÓN	4	RELEVOS DE MATERIA DE ABRIGADO PÚBLICO	1007	SIN IDENTIFICAR	SECTE 6	85,965			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	317967.3	317967.3	317967.3	167793.65	167793.65	167793.65	317967.3	N/A	
Tamaulipas	Matamoros	2.- PARTIDA	2017	ADMINISTRATIVO - 1	RECONSTRUCCIÓN	4	RELEVOS DE MATERIA DE ABRIGADO PÚBLICO	1007	SIN IDENTIFICAR	SECTE 6			1	1.- OBRAS DE INVERSIÓN	317967.3	317967.3	317967.3	167793.65	167793.65	167793.65	317967.3	N/A	
Tamaulipas	Soberano de la Realidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	RECONSTRUCCIÓN	4	RELEVOS DE MATERIA DE ABRIGADO PÚBLICO	1007	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	83,145,718	0.0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	18734668	18734668	18734668	167793.65	284997.94	284997.94	18734668	N/A	
Tamaulipas	Soberano de la Realidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	RECONSTRUCCIÓN	4	RELEVOS DE MATERIA DE ABRIGADO PÚBLICO	1007	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	810,469	0.0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	7040000	7040000	7040000	4184000	4184000	4184000	7040000	N/A	
Tamaulipas	Matamoros	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	CONVENIO - 3	CONSEJERÍA DE TRANSPORTES	6	CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE CAMIONES Y PORTES DE CINTA (CAMPE)	8013	SIN IDENTIFICAR	SECTE 4	825,836			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	906987.5	906987.5	906987.5	0.0000	0	0	906987.5	N/A	
Tamaulipas	Matamoros	2.- PARTIDA	2017	CONVENIO - 3	CONSEJERÍA DE TRANSPORTES	6	CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE CAMIONES Y PORTES DE CINTA (CAMPE)	8013	SIN IDENTIFICAR	SECTE 4			2	2.- OBRAS DE INVERSIÓN	906987.5	906987.5	906987.5	0.0000	0	0	906987.5	N/A	
Tamaulipas	Matamoros	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	CONVENIO - 3	CONSEJERÍA DE TRANSPORTES	6	CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE CAMIONES Y PORTES DE CINTA (CAMPE)	8013	SIN IDENTIFICAR	SECTE 6	810,852			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	4034962.2	4034962.2	4034962.2	0.0000	0	0	4034962.2	N/A	
Tamaulipas	Matamoros	2.- PARTIDA	2017	CONVENIO - 3	CONSEJERÍA DE TRANSPORTES	6	CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE CAMIONES Y PORTES DE CINTA (CAMPE)	8013	SIN IDENTIFICAR	SECTE 6			2	2.- OBRAS DE INVERSIÓN	4034962.2	4034962.2	4034962.2	0.0000	0	0	4034962.2	N/A	
Tamaulipas	Matamoros	2.- PARTIDA	2017	CONVENIO - 3	CONSEJERÍA DE TRANSPORTES	6	CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE CAMIONES Y PORTES DE CINTA (CAMPE)	8013	SIN IDENTIFICAR	SECTE 6			2	2.- OBRAS DE INVERSIÓN	441876.88	441876.88	441876.88	346866.43	346866.43	346866.43	441876.88	N/A	
Tamaulipas	Matamoros	2.- PARTIDA	2017	CONVENIO - 3	CONSEJERÍA DE TRANSPORTES	6	CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE CAMIONES Y PORTES DE CINTA (CAMPE)	8013	SIN IDENTIFICAR	SECTE 6	812,474			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	441876.88	441876.88	441876.88	346866.43	346866.43	346866.43	441876.88	N/A	
Tamaulipas	Matamoros	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	CONVENIO - 3	CONSEJERÍA DE TRANSPORTES	6	CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE CAMIONES Y PORTES DE CINTA (CAMPE)	8013	SIN IDENTIFICAR	SECTE 6	8279,922			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	8384655.49	8384655.49	8384655.49	4517701.42	4517701.42	4517701.42	8384655.49	N/A	
Tamaulipas	Soberano de la Realidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	RECONSTRUCCIÓN PÚBLICA	11	RELEVOS DE TIEMPO COMPLETO	8221	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	82,431,649			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	29776218.01	29776218.01	22005461.31	121803214.34	121803214.34	121803214.34	22005461.31	22005461.31	N/A
Tamaulipas	Soberano de la Realidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	RECONSTRUCCIÓN PÚBLICA	11	RELEVOS DE TIEMPO COMPLETO	8221	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	818,789			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2446191.83	2446191.83	1061704.12	148037.82	171184.24	171184.24	86951.81	1061704.12	N/A
Tamaulipas	Soberano de la Realidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	RECONSTRUCCIÓN PÚBLICA	11	RELEVOS DE TIEMPO COMPLETO	8221	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	8146,133			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	9341345.03	9341345.03	7939554.45	4124713.49	1440432	1440432	8731918.45	N/A	











Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tamaulipas

PERÍODO: Desde Trimestre 2017

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recursos	Descripción de Programas Presupuestarios							PARTIDA					AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES		
					Descripción Base	Clave Base	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Concreto - Específico	Dependencia Ejecutora	Reclasificación Financiera	Restaturo	Tipo de Gasto	Parida	Aprobado	Modificado	Rescudado (Millarado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		Pagado RCP	
Tamaulipas	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	31	POR SERVICIOS PERSONALES	1013	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR		0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	11861633840	11861633840	8236179200.0	8119818884.34	8119818884.34	8236179200.0	8236179200.0	8236179200.0	
Tamaulipas	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	31	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	1014	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR		0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	47703084	47703084	30311918	27614821.93	27614821.93	30311918	25584476.76	30311918	
Tamaulipas	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	31	POR GASTO DE OPERACIÓN	1015	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR		0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	388697515	388697515	282234164	265263884.76	265263884.76	282234164	238744879.48	282234164	
Tamaulipas	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	RENTAS NO AUTORIZADAS	47	PERCEPCIONES Y LA TRANSFERENCIAS DE LA PRESUPUESTA DE GASTOS	0010	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR		0	0	0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	8081000	8081000	8081000	286740.3	286740.3	8081000	1927740.3	8081000	
Tamaulipas	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	CULTURA	48	PROGRAMA DE APOYO A LA CULTURA	0268	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR		0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	8480000	8480000	8480000	2614089	2614089	8480000	2614089	8480000	