Secretaría de
Desarrollo Urbano

H. Matamoros, Tamaulipas a 05 de marzo del 2026

No. De Oficio: SECDU/DIOP-E-0049/2026
ASUNTO: Pago de Factura

C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.-

Anexo al Presente envío a usted para su respectivo Pago la siguiente Factura Original con Folio: **224** del Contratista **GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S. DE R.L. DE C.V.** Para Pago por: **ESTIMACION No. 2** al amparo del contrato de Obra Pública No. **MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025** Relativo a la Obra **PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LUIS LAURO GONZÁLEZ DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS**

Con un Importe de : $ 511,044.83
(QUINIENTOS ONCE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N.)

CONTRATO: MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025

PROGRAMA: HIDROCARBUROS REGION MARITIMA

Validó

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OBRAS PÚBLICAS
2024-2027

Autorizó

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
2024 - 2027

Vo. Bo.

LIC. CINTHIA DENISSE DE LA TORRE QUINTANILLA
CONTRALORA MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. MATAMOROS, TAM.
2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. MATAMOROS, TAM.
RECIBIDO
17 MAR. 2026
10:00am
TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027

Matamoros 200 Bicentenario

SOLMEX
GRUPO CONSTRUCTOR

GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX
RFC: GCS130701654
Sendero Nacional KM2 No. S/N Cedritos, CP.87314
Matamoros, Tamaulipas, México
TEL:
E-MAIL: corporativorlh@gmail.com

Tipo de Comprobante: I - Ingreso	
Lugar de Expedición: 87314	
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	

Forma de pago:	99 Por definir	Folio	- 224
Método de pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido	Fecha	5/3/2026 10:30:04
Moneda:	MXN - Peso Mexicano	Versión del CFDI:	4.0
Cuenta:			
Exportación:	01 - No aplica		

Datos del cliente

Cliente:	MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS		
R.F.C.:	MMT320612AWA	Uso CFDI:	I01 - Construcciones.
Domicilio:	Sexta Entre Gonzalez y Morelos No. , Matamoros Centro, C.P. 87300, Heroica Matamoros, Tamaulipas, México	Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - SERVICIOS	72141001 - Servicio de construcción de calles y carreteras nuevas	OBRA RECIBI DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS LA CANTIDAD DE $ 511,044.83 (QUINIENTOS ONCE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 2 (DOS), POR LOS TRABAJOS REALIZADOS DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE LUIS LAURO GONZÁLEZ DE CALLE LA PAZ JESÚS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, AMPARADO EN EL CONTRATO NO. MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025. IMPORTE DEL CONTRATO $ 1,881,219.39 PAGOS ANTERIORES $ 0.00 POR EJERCER $ 1,881,219.39 IMPORTE DE ESTA ESTIMACION $ 638,136.00 DEDUCTIVAS: $ SUB TOTAL $ 638,136.00 I.V.A. 16% $ 102,101.76 SUB TOTAL $ 740,237.76 DEDUCCIONES Y RETENCIONES: ANTICIPOS $ 222,071.33 3% I.C.I.C $ 1,914.41 2% D.I.F. $ 1,276.27 1 % ORG. TEC. D FISCALIZACION DEL EDO. $ 740.24 5% INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL $ 3,190.68 SUBTOTAL $ 229,192.93 NETO A PAGAR $ 511,044.83	638,136.00	002 - IVA - 102,101.76 02-OBJETO DE IMPUESTO	638,136.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. MATAMOROS, TAM. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

OBRAS PÚBLICAS
2024-2027

Importe con letra
QUINIENTOS ONCE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N.

SUBTOTAL:	638,136.00
IVA:	102,101.76
TOTAL:	740,237.76
RETENCIÓN APLICABLE:	229,192.93
NETO A PAGAR:	511,044.83

Observaciones:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor	00001000000515480294
Folio fiscal	F16DE1F6-6413-4C36-9753-C456E556BF88
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000709182898
Fecha y hora de certificación	Marzo 5 2026 - 10:30:06

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. MATAMOROS, TAM. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
2024 - 2027

Sello Digital del CFDI

Xkt9dUFz8ZjSgxNm8oC4Xu3CuUMnx48C8Q0e3P39kvA14yO5HZAFhq6vF8JNcGKbzn3wlow4kQkyuSsYMsHOZe

NUofc9BSJApX6UiznKVSZY4w8IQ2OD8YuV4CYFDUAtWDlnOh23+TWV1X9IlqLG3s3ppnw/U1Tbl5U7q6lvf54Q
8oZkWaiRq7BCjqxk/owPhDeqTPgD2s55DsL+Ka8xW4+dpLoHVR+6oVtd7oxF8p0JRs7csBm0ImMB4RQEGGiMuS
L2a5UmMmD809iXaNWhdFgEuVDIdBb8nciE+4TYKJkqRUH6vGhAP78EuCC0djQyF/NZSL50CV/6TowcYIb2Gw==

Sello del SAT

A9uwGVeVQNv9uyx4mMsHw4rbk6mc/JN2hUJGNwgFOeWI6YaEZ3FKhFOStzCV66i7DLYmVlk8FtghpGbN
w24EkK+v7ksFROtYkmKONqp0DWdNZZiooUXysHlaDTnlEHE6j2Pp4K42iagMg1FhgQDfJbaCLwVe+25T
L7JI8yWNUoG+1UJnwUW+KhaU9nC63bkpQDYO6HwVxeW5ZqTrOukjMZK474S7bLa7ay+OvykYuYAD7q3Q
zNiRiVlGBpJQKBb00axr39kNjs/HDTt3ITwS61QoE95MCl13i8DYWKkAO4DlmZ4fbRg0t3eXncV1X8bh
X2/g3Bk6FmeSlGYEp22ArA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F16DE1F6-6413-4C36-9753-C456E556BF88|2026-03-05T10:30:06|MAS0810247C0|Xkt9
dUFz8Zj5gxNm8oC4Xu3CuUMnx48C8Q0e3P39kvA14yO5HZAFhq6vF8JNcGKbzn3wlow4kQkyuSsYMsHO
ZeNUofc9BSJApX6UiznKVSZY4w8IQ2OD8YuV4CYFDUAtWDlnOh23+TWV1X9IlqLG3s3ppnw/U1Tbl5U7
q6lvf54Q8oZkWaiRq7BCjqxk/owPhDeqTPgD2s55DsL+Ka8xW4+dpLoHVR+6oVtd7oxF8p0JRs7csBm0
ImMB4RQEGGiMuSL2a5UmMmD809iXaNWhdFgEuVDIdBb8nciE+4TYKJkqRUH6vGhAP78EuCC0djQyF/NZ
SL50CV/6TowcYIb2Gw==|00001000000709182898||

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025	ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
PROGRAMA:	HIDROCARBUROS-RM	PERIODO: DEL	02-dic-2025 AL 31-dic-2025
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LUIS LAURO GONZALEZ DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	FECHA:	2 de enero de 2026
UBICACIÓN:	GRANJAS DE LA REFORMA	HOJA: 1	DE: 1
CONTRATISTA:	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S.A. DE C.V.		

R.F.C.	C.M.I.C.	I.M.S.S.		BUENO POR $
0	0	0.00		0.00

RECIBIMOS DE: MUNICIPIO DE MATAMOROS

LA CANTIDAD DE $ **0.00** (CERO PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE : **ESTIMACION No** 1 (UNO)

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE DEL CONTRATO: $	1,881,219.39				
PAGOS ANTERIORES: $	0.00				
POR EJERCER: $	1,881,219.39			$	1,881,219.39
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION:$	0.00				
DEDUCTIVAS: $					
SUB TOTAL: $	0.00				
16% I.V.A.: $	0.00				
SUB TOTAL: $	0.00	$	0.00	$	0.00
DEDUCCIONES Y RETENCIONES:					
ANTICIPOS: $	0.00				
3‰ I.C.I.C $	0.00				
2‰ D.I.F. $	0.00				
1‰ ORGANO FIZCALIZACION ESTATAL $	0.00				
5% INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL: $	0.00				
SUB TOTAL: $	0.00	$	0.00		
NETO APAGAR: $	**0.00**	$	**0.00**		
NUEVO SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR: $				$	1,881,219.39

CONTRATISTA	REVISÓ	REVISÓ	AUTORIZO
GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S.A. DE C.V.	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION	ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA ADMISITRADOR DE PROGRAMA	ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025	ESTIMACIÓN:	2 (DOS)
PROGRAMA:	HIDROCARBUROS-RM	PERIODO: DEL	01-ene-2026 AL 30-ene-2026
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LUIS LAURO GONZALEZ DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	FECHA:	2 de febrero de 2026
UBICACIÓN:	GRANJAS DE LA REFORMA	HOJA: 1	DE: 1
CONTRATISTA:	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S.A. DE C.V.		

R.F.C.	C.M.I.C.	I.M.S.S.		BUENO POR $
0	0	0.00		740,237.76

RECIBIMOS DE: MUNICIPIO DE MATAMOROS

LA CANTIDAD DE $ **511,044.83** (QUINIENTOS ONCE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE : **ESTIMACION No** 2 (DOS)

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE DEL CONTRATO: $	1,881,219.39				
PAGOS ANTERIORES: $	0.00				
POR EJERCER: $	1,881,219.39			$	1,881,219.39
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION:$	638,136.00				
DEDUCTIVAS: $					
SUB TOTAL: $	638,136.00				
16% I.V.A.: $	102,101.76				
SUB TOTAL: $	740,237.76	$	740,237.76	$	740,237.76
DEDUCCIONES Y RETENCIONES:					
ANTICIPOS: $	222,071.33				
3‰ I.C.I.C $	1,914.41				
2‰ D.I.F. $	1,276.27				
1‰ ORGANO FIZCALIZACION ESTATAL $	740.24				
5% INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL: $	3,190.68				
SUB TOTAL: $	229,192.93	$	229,192.93		
NETO APAGAR: $	**511,044.83**	$	**511,044.83**		
NUEVO SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR: $				$	1,140,981.63

CONTRATISTA	REVISÓ	REVISÓ	AUTORIZO
GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S.A. DE C.V.	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION	ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA ADMISITRADOR DE PROGRAMA	ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025	**ESTIMACIÓN:**	2 (DOS)	
PROGRAMA:	HIDROCARBUROS-RM	**PERIODO:** del	01-ene-2026 al	30-ene-2026
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LUIS LAURO GONZALEZ DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	**FECHA:**	2 de febrero de 2026	
UBICACIÓN:	GRANJAS DE LA REFORMA	**HOJA:** 2	**DE:** 16.	
CONTRATISTA:	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S.A. DE C.V.			

ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	VOLUMEN					IMPORTE DE ESTIMACION
				PRESUPUESTO	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	
P.01	Trazo y nivelación.	m2	$ 25.33	948.06	0.00	1,228.50	1,228.50	280.44	31,117.91
P.02	Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B"	m3	$ 108.52	379.22	0.00	519.75	519.75	140.53	56,403.27
P.03	Carga y acarreo de material producto de excavación a limites de la ciudad.	m3	$ 255.61	492.99	0.00	675.68	675.68	182.69	172,710.56
P.04	Tratamiento de terracerias con cal al 2% a nivel de subrasante incluye: Escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95% Proctor std. de 15cm de espesor y pruebas de laboratorio.	m2	$ 109.16	948.06	0.00	945.00	945.00		103,156.20
P.05	Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terracería, incluye: excavación, relleno con material producto de excavación, manguera depolietileno color azul (PEXa) municipex de la línea REHAU de 1/2", llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de inserción de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce, tubo pvc de 4" con tapon macho, conexión a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	$ 6,257.22	7.00	0.00	6.00	6.00		37,543.32
P.06	Construcción de descarga domiciliaria terracería de 6.00 ml. Incluye: tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" de diámetro, yee de 8" x 6", codo de 6" x 45°, excavación, relleno con material producto de excavación, conexión a red existente de 8" de diámetro, incluye preparacion con 2 codos de codo de 6" x 45° y yee de 6" con tapon macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	$ 12,558.53	7.00	0.00	0.00	0.00		
P.07	Guarnición de concreto hidraulico de f'c=150kg/cm2 de 15 x 30 x 45cm, incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de la guarnición a mano con material producto de la excavación tipo "L".	ml	$ 902.49	210.68	0.00	0.00	0.00		
P.08	Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 35 cm de espesor, incluye: suministro, acarreo, descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% Proctor std. y pruebas de laboratorio.	m3	$ 732.23	317.60	0.00	316.03	316.03		231,406.65
P.10	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % de la prueba Marshall incluye: Riego de impregnación con emulcion asfaltica ECL-60 a razón de 1.5 lto/m² barrido de base impregnada a mano, riego de liga con emulsion asfaltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica con agregado máximo 3/4 y pruebas de laboratorio.	m2	$ 534.02	863.79	0.00	0.00	0.00		
P.11	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga y acarreo de material producto de corte, demolición y excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	pza.	$ 7,225.51	1.00	0.00	0.00	0.00		
P.13	Construcción de banqueta de concreto hidráulico f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, incluye: Renivelacion de registros sanitarios, excavación de 18 cm. para retiro de material contaminado, relleno de material de banco de 10cm de espesor, cimbra y descimbra, malla electrosoldada 6/6-10/10, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	$ 894.47	316.02	0.00	0.00	0.00		
								ESTA HOJA $	632,337.91
								ACUMULADO $	632,337.91

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO :	REVISO :
GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S.A. DE C.V.	ING. JORGE LUIS CRUZ [illegible]	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION	ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA ADMINISTRADOR DE PROGRAMA

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025	**ESTIMACIÓN:**	2 (DOS)		
PROGRAMA:	HIDROCARBUROS-RM	**PERIODO:** del	01-ene-2026 al	30-ene-2026	
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LUIS LAURO GONZALEZ DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	**FECHA:**	2 de febrero de 2026		
UBICACIÓN:	GRANJAS DE LA REFORMA	**HOJA:** 3	**DE:** 16.		
CONTRATISTA:	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S.A. DE C.V.				

ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	VOLUMEN					IMPORTE DE ESTIMACION
				PRESUPUESTO	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	
P.14	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra	pza.	$ 5,798.09	1.00	0.00	1.00	1.00		5,798.09
P.15	Suministro y señalización de letreros de 0.61x0.61 mts., en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, con nomenclatura de las calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingeniería color blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	$ 7,845.95	2.00	0.00	0.00	0.00		
								ESTA HOJA $	5,798.09
								ACUMULADO $	638,136.00
								ESTA ESTIMACION $	638,136.00

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO :	REVISO :
GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S.A. DE C.V.	ING. JORGE LUIS CRUZ CHINCHILLA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DEPTO. DE SUPERVISION	ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA ADMISITRADOR DE PROGRAMA

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS

PERIODO:	HOJA:
DEL 01-ene-2026 AL 30-ene-2026	No 4 DE 16

ORDEN DE ACTUALIZACION	NUM. CONTRATO:	NUM. DE ESTIMACION:
	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025	2 (DOS)

CONTRATISTA: **GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S.A. DE C.V.**

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LUIS LAURO GONZALEZ DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

LOCALIDAD: MATAMOROS, TAMAULIPAS | MUNICIPIO: MATAMOROS | PROGRAMA: **HIDROCARBUROS-RM**

CONCEPTO (S), PRECIO (S), QUE SE MODIFICA (N) O CUYO PERIODO DE EJECUCION SE AMPLIA

CLAVE	CONCEPTO	NUEVOS CONCEPTOS O INCREMENTOS DE VOLUMEN				INCREMENTO AL PERIODO DE EJECUCION		
		VOL. ADICIONAL QUE SE AUTOR.	P.U. ULTIMO AUTORIZADO	COSTO ESTIMADO	VOL. ADICIONAL ACUM. AUT.	FECHA TERM. CONTRATADA	PRORROGA 1a.	PRORROGA 2a.
P.01	Trazo y nivelación.	280.44 m2	$25.33	$7,103.55	280.44			
P.02	Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B"	140.53 m3	$108.52	$15,249.88	140.53			
P.03	Carga y acarreo de material producto de excavación a limites de la ciudad.	182.69 m3	$255.61	$46,697.39	182.69			
			SUMA =	$69,050.82				

EXPLICACION AMPLIA: (QUE, COMO, DONDE,QUIEN, PORQUE, CUANDO)

SE EJECUTA ESTE VOLUMEN ADICIONAL POR LA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO Y PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

CAUSAS

* CONDICIONES NATURALES DIS-TINTAS A LAS SUPUESTAS:	X	* RETRASO EN LA ENTREGA DE PLANOS Y/O ESPECIFICACIONES:	
* CAMBIOS DE DISEÑO:		* RETRASO EN LA ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPO:	
* CAMBIOS DE LOCALIZACION:		* RETRASO DE NUEVOS PAGOS:	
* ERROR INICIAL:		* RECORTE PRESUPUESTAL:	
* OTROS:			

CONTRATISTA:	SUPERVISO:	REVISO:	REVISO:
GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S.A. DE C.V.	ING. JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION	ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA ADMINISTRADOR DE PROGRAMA

SOLMEX
GRUPO CONSTRUCTOR

GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R.L. DE C.V.

H. MATAMOROS, TAMAULIPAS A LOS 02 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026.

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE. –

EN RELACION A LA OBRA AMPARADA BAJO EL CONTRATO **No. MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025,** referente a los trabajos de **PAVIMENTACION ASFALTICO DE LA CALLE LUIS LAURO GONZALEZ DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.,** SOLICITAMOS LA REVISION Y AUTORIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES VOLUMENES EXCEDENTES:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN EXCEDENTE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
P.01	Trazo y nivelación.	**m2**	280.44	$25.33	$7,103.55
P.02	Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B"	**m3**	140.53	$108.52	$15,249.88
P.03	Carga y acarreo de material producto de excavación a límites de la ciudad.	**m3**	182.69	$255.61	$46,697.39
				TOTAL	**$69,050.82**

Agradezco la atención a la presente.

LIC. RUBEN LEAL HINOJOSA
ADMNISTRADOR UNICO
GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S. DE R.L. DE C.V.

Dirección de
Obras Públicas
GOBIERNO MUNICIPAL DE MATAMOROS

H. MATAMOROS, TAMAULIPAS A 03 DE FEBRERO DEL 2026

URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
C. ING. JESUS SALAS HERNANDEZ
Presente.-

En relación a la obra denominada PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LUIS LAURO GONZÁLEZ DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS al amparo del contrato de Obra Pública No.MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025, hago de su conocimiento que esta Direccion a mi cargo autoriza los Volumenes de Obra Excedentes inscritos en la Orden de Actualizacion incluida en la Estimacion No 2 del Referido Contrato para su tramite y pago

Atentamente

ING FERNANDO REQUENA CHAVEZ
Director de Obras Publicas

c.c.p. archivo

Gobierno Municipal de MATAMOROS

CONTRATO:	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025	ESTIMACIÓN:	2 (DOS)
PROGRAMA:	HIDROCARBUROS-RM	PERIODO: del	01-ene-2026 al 30-ene-2026
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LUIS LAURO GONZALEZ DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	FECHA:	2 de febrero de 2026
UBICACIÓN:	GRANJAS DE LA REFORMA	HOJA: 5	DE: 16
CONTRATISTA:	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S.A. DE C.V.		

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION EJE	LOCALIZACION TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO Y/O PESO	UNIDAD	CANTIDAD	ESTE VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	% AVANCES
0	**Pavimentacion asfaltica de la calle Luis Lauro Gonzalez**										
P.01	Trazo y nivelación.	Paz Jesus Vega - Olivo		105.00	11.70		m2	1.00	1,228.50		
								TOTAL =	**1,228.50**	1,228.50	100%.
P.02	Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B"	Paz Jesus Vega - Olivo		105.00	9.00	0.55	m3	1.00	519.75		
								TOTAL =	**519.75**	519.75	100%.
P.03	Carga y acarreo de material producto de excavación a limites de la ciudad.	Paz Jesus Vega - Olivo		105.00	9.00	0.55	m3	1.30	675.68		
								TOTAL =	**675.68**	675.68	100%.
P.04	Tratamiento de terracerías con cal al 2% a nivel de subrasante incluye: Escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95% Proctor std. de 15cm de espesor y pruebas de laboratorio.	Paz Jesus Vega - Olivo		105.00	9.00		m2	1.00	945.00		
								TOTAL =	**945.00**	945.00	99.68%
P.05	Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terracería, incluye: excavación, relleno con material producto de excavación, manguera depolietileno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2", llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de inserción de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce, tubo pvc de 4" con tapon macho, conexión a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	Paz Jesus Vega - Olivo					pza.	6.00	6.00		
								TOTAL =	**6.00**	6.00	85.71%
P.08	Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 35 cm de espesor, incluye: suministro, acarreo, descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% Proctor std. y pruebas de laboratorio.	Paz Jesus Vega - Olivo		105.00	9.00	0.20	m3	1.00	189.00		
				104.55	8.10	0.15	m3	1.00	127.03		
								TOTAL =	**316.03**	316.03	99.51%

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S.A. DE C.V.	ING. JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025	ESTIMACIÓN:	2 (DOS)
PROGRAMA:	HIDROCARBUROS-RM	PERIODO: del	01-ene-2026 al 30-ene-2026
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LUIS LAURO GONZALEZ DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	FECHA:	2 de febrero de 2026
UBICACIÓN:	GRANJAS DE LA REFORMA	HOJA: 6	DE: 16
CONTRATISTA:	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S.A. DE C.V.		

NÚMEROS GENERADORES


CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION EJE	LOCALIZACION TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO Y/O PESO	UNIDAD	CANTIDAD	ESTE VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	% AVANCES
P.14	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra	Paz Jesus Vega - Olivo					pza.	1.00	1.00		
								TOTAL =	1.00	1.00	100.00%

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S.A. DE C.V.	ING. JORGE LUIS CRUZ QUIRARTE SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS

CONTRATO:	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025	**ESTIMACIÓN:**	2 (DOS)
PROGRAMA:	HIDROCARBUROS-RM	**PERIODO:** del	01-ene-26 al 30-ene-26
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LUIS LAURO GONZALEZ DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	**FECHA:**	2 de febrero de 2026
UBICACIÓN:	GRANJAS DE LA REFORMA	**HOJA:**	7 DE: 16
CONTRATISTA:	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S.A. DE C.V.		

CROQUIS



CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S.A. DE C.V.	ING. JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS

CONTRATO:	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025	**ESTIMACIÓN:**	2 (DOS)
PROGRAMA:	HIDROCARBUROS-RM	**PERIODO:** del	01-ene-26 al 30-ene-26
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LUIS LAURO GONZALEZ DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	**FECHA:**	2 de febrero de 2026
UBICACIÓN:	GRANJAS DE LA REFORMA	**HOJA:**	8 DE: 16
CONTRATISTA:	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S.A. DE C.V.		

CROQUIS




CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S.A. DE C.V.	ING. JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025	**ESTIMACIÓN:**	2 (DOS)
PROGRAMA:	HIDROCARBUROS-RM	**PERIODO:** del	01-ene-26 al 30-ene-26
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LUIS LAURO GONZALEZ DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	**FECHA:**	2 de febrero de 2026
UBICACIÓN:	GRANJAS DE LA REFORMA	**HOJA:**	9 DE: 16
CONTRATISTA:	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S.A. DE C.V.		

CROQUIS




		0+000.00	0+020.00	0+040.00	0+060.00	0+080.00	0+100.00	0+105.34
VOLUMEN	TERRAPLEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CORTE	0.00	64.65	78.12	65.76	57.67	55.68	13.28
ESPESOR	TERRAPLEN	0.14			0.14	0.07	0.17	0.14
	CORTE		0.01	0.00				
ELEVACION	SUBRASANTE	9.77	9.74	9.71	9.67	9.49	9.32	9.27
	TERRENO	9.64	9.75	9.71	9.53	9.43	9.14	9.13

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S.A. DE C.V.	ING. JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION


Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025	**ESTIMACIÓN:**	2 (DOS)
PROGRAMA:	HIDROCARBUROS-RM	**PERIODO:** del	01-ene-26 al 30-ene-26
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LUIS LAURO GONZALEZ DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	**FECHA:**	2 de febrero de 2026
UBICACIÓN:	GRANJAS DE LA REFORMA	**HOJA:**	10 DE: 16
CONTRATISTA:	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S.A. DE C.V.		

CROQUIS



SECCIONES




CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S.A. DE C.V.	ING. JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025	**ESTIMACIÓN:**	2 (DOS)
PROGRAMA:	HIDROCARBUROS-RM	**PERIODO:** del	01-ene-26 al 30-ene-26
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LUIS LAURO GONZALEZ DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	**FECHA:**	2 de febrero de 2026
UBICACIÓN:	MATAMOROS, TAMAULIPAS	**HOJA:**	11 DE: 16 .
CONTRATISTA:	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S.A. DE C.V.		

FOTOGRAFIAS







TRAZO Y NIVELACION.

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	SUPERVISO:
GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S.A. DE C.V.	ING. JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025	**ESTIMACIÓN:**	2 (DOS)
PROGRAMA:	HIDROCARBUROS-RM	**PERIODO:** del	01-ene-26 al 30-ene-26
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LUIS LAURO GONZALEZ DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	**FECHA:**	2 de febrero de 2026
UBICACIÓN:	MATAMOROS, TAMAULIPAS	**HOJA:**	12 DE: 16 .
CONTRATISTA:	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S.A. DE C.V.		

FOTOGRAFIAS









EXCAVACION PARA APERTURA DE CAJA.

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	SUPERVISO:
GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S.A. DE C.V.	ING. JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025	**ESTIMACIÓN:**	2 (DOS)
PROGRAMA:	HIDROCARBUROS-RM	**PERIODO:** del	01-ene-26 al 30-ene-26
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LUIS LAURO GONZALEZ DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	**FECHA:**	2 de febrero de 2026
UBICACIÓN:	MATAMOROS, TAMAULIPAS	**HOJA:**	13 DE: 16 .
CONTRATISTA:	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S.A. DE C.V.		

FOTOGRAFIAS









CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.

CONTRATISTA : GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S.A. DE C.V.	**SUPERVISO:** ING. JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA SUPERVISOR DE OBRA	**SUPERVISO:** ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION


Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025	**ESTIMACIÓN:**	2 (DOS)
PROGRAMA:	HIDROCARBUROS-RM	**PERIODO:** del	01-ene-26 al 30-ene-26
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LUIS LAURO GONZALEZ DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	**FECHA:**	2 de febrero de 2026
UBICACIÓN:	MATAMOROS, TAMAULIPAS	**HOJA:**	14 DE: 16 .
CONTRATISTA:	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S.A. DE C.V.		

FOTOGRAFIAS














REPOSICION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y TRATAMIENTO DE TERRACERIAS.

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	SUPERVISO:
GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S.A. DE C.V.	ING. JORGE LUIS CRUZ CHAMANILLA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS

CONTRATO:	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025	**ESTIMACIÓN:**	2 (DOS)
PROGRAMA:	HIDROCARBUROS-RM	**PERIODO:** del	01-ene-26 al 30-ene-26
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LUIS LAURO GONZALEZ DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	**FECHA:**	2 de febrero de 2026
UBICACIÓN:	MATAMOROS, TAMAULIPAS	**HOJA:**	15 DE: 16
CONTRATISTA:	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S.A. DE C.V.		

FOTOGRAFIAS









CONSTRUCCION DE BASE DE SULFATO.

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	SUPERVISO:
GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S.A. DE C.V.	ING. JORGE LUIS CRUZ GUANTANILLA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS

CONTRATO:	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025	**ESTIMACIÓN:**	2 (DOS)
PROGRAMA:	HIDROCARBUROS-RM	**PERIODO:** del	01-ene-26 al 30-ene-26
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LUIS LAURO GONZALEZ DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	**FECHA:**	2 de febrero de 2026
UBICACIÓN:	MATAMOROS, TAMAULIPAS	**HOJA:**	16 DE: 16 .
CONTRATISTA:	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S.A. DE C.V.		

FOTOGRAFIAS





ANUNCIO DE OBRA

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	SUPERVISO:
GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S.A. DE C.V.	ING. JORGE LUIS CRUZ ORTIZ MILLA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

SOLMEX
GRUPO CONSTRUCTOR

GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R.L. DE C.V.

H. MATAMOROS, TAMAULIPAS A LOS 02 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
Presente. -

Por medio de la presente, bajo el contrato **No. MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025**, referente a los trabajos de **PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LUIS LAURO GONZALEZ DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.,** le informo a usted que los trabajos fueron iniciados el día 02 de diciembre del 2025.

ATENTAMENTE

LIC. RUBEN LEAL HINOJOSA
ADMINISTRADOR UNICO
GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S. DE R.L. DE C.V.

SOLMEX
GRUPO CONSTRUCTOR

GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R.L. DE C.V.

H. MATAMOROS, TAMAULIPAS A LOS 02 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE. –

En relación a la obra amparada bajo el contrato **No. MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025,** referente a los trabajos de **PAVIMENTACION ASFALTICO DE LA CALLE LUIS LAURO GONZALEZ DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.,** le informo a usted que el superintendente de obra será el **Ing. Ricardo Valentín Quezada Báez**, con numero de cedula profesional **4634729.**

LIC. RUBEN LEAL HINOJOSA
ADMNISTRADOR UNICO
GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S. DE R.L. DE C.V.

INFORMACION TECNICA EN OBRAS,S.A. DE C.V.

REPORTE DE LABORATORIO

INFORME DE PESO VOLUMÉTRICO DEL LUGAR

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LUIS LAURO GONZALEZ

CARRETERA: DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA

EJECUTORA: GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S.A. DE C.V

CIUDAD: MUNICIPO H. MATAMOROS TAMAULIPAS **ENSAYE No.:** SOL/3236-1326

REFERENCIAS:M-MMP.1/01/03 **FECHA INFORME:** 14 de enero de 2026

ESPESOR: 15.0 cms. Compactación [X] Recompactación [ ]

GRADO DE COMPACTACIÓN MÍNIMO ESPECIFICADO % 95.0 CAPA ENSAYADA: TERRENO NATURAL(MEJ. CON CAL HIDRATADA)

Ensaye No.	Estación	Lado	Espesor de la capa Ensayada	Humedad %		Peso Volumétrico Seco kg/m3		% de Compactación
				Del Lugar	Optima	Del Lugar	Máximo	
		CALLE LUIS LAURO GONZALEZ COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA						
3034	-	IZQUIERDO	15.0	17.5	19.0	1672	1740	96.1
3035	-	CENTRO	16.0	16.8	19.0	1667	1740	95.8
3036	-	CENTRO	15.0	16.8	19.0	1653	1740	95.0

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES :

LOS RESULTADO OBTENIDOS EN TRAMO ENSAYADO CUMPLEN CON EL MINIMO REQUERIDO.

EL LABORATORISTA	EL JEFE DE LABORATORIO
Lab. Armando Castillo Piña	Ing. Humberto Alcocer Coronado Informacion Tecnica en Obras S.A de C.V.

INFORMACION TECNICA EN OBRAS,S.A. DE C.V.

REPORTE DE LABORATORIO

INFORME DE PESO VOLUMÉTRICO DEL LUGAR

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LUIS LAURO GONZALEZ

CARRETERA: DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA

EJECUTORA: GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S.A. DE C.V

CIUDAD: MUNICIPO H. MATAMOROS TAMAULIPAS **ENSAYE No.:** SOL/3237-1326

REFERENCIAS:M-MMP.1/01/03 **FECHA INFORME:** 2026-01-23

ESPESOR: 35.0 cms. Compactación [X] Recompactación [ ]

GRADO DE COMPACTACIÓN MÍNIMO ESPECIFICADO % 95.0 CAPA ENSAYADA: **SUB-BASE (SULFATO DE CALCIO)**

Ensaye No.	Estación	Lado	Espesor de la capa Ensayada	Humedad %		Peso Volumétrico Seco kg/m3		% de Compactación
				Del Lugar	Optima	Del Lugar	Máximo	
		CALLE LUIS LAURO GONZALEZ COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA						
3037	-	IZQUIERDO	35.0	36.3	39.0	1351	1410	95.8
3038	-	CENTRO	35.0	37.1	39.0	1355	1410	96.1
3039	-	DERECHO	36.0	37.1	39.0	1351	1410	95.8

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES :

LOS RESULTADO OBTENIDOS EN TRAMO ENSAYADO CUMPLEN CON EL MINIMO REQUERIDO.

EL LABORATORISTA	EL JEFE DE LABORATORIO
Lab. Armando Castillo Piña	Ing. Humberto Alcocer Coronado Informacion Tecnica en Obras S.A de C.V.

Bitácora Electrónica

ENTE PÚBLICO FEDERAL/ESTATAL : GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

UNIDAD LOCAL DE OBRA : MUNICIPIO DE MATAMOROS

UNIDAD EJECUTORA : DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EMPRESA CONTRATISTA : GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S. DE R.L. DE C.V.

CONTRATO : MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025

OBJETO DEL CONTRATO : PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LUIS LAURO GONZÁLEZ DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

LUGAR

ESTADO : TAMAULIPAS

MUNICIPIO : MATAMOROS

CALLE : LUIS LAURO GONZALEZ

NÚMERO EXTERIOR :

NÚMERO INTERIOR :

CÓDIGO POSTAL : 87454

COLONIA : GRANJAS DE LA REFORMA

PERIODO : DEL 02/12/25 AL 31/12/25

MONTO DEL CONTRATO : 1,621,740.85 MXN

MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

No. de nota: 1 **Fecha y hora:** 02/12/25, 03:42 PM

Tipo de nota: Apertura

Datos de la Dependencia o Entidad Federativa.

Nombre : GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Centro de Trabajo : DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Teléfono : 8688108000

Datos del Contratista.

Nombre del Contratista : GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S. DE R.L. DE C.V.

Domicilio : Calle : JAZMIN No. Ext. 4 No. Int. N/A Ciudad: TAMAULIPAS

Teléfono :

Datos particulares del contrato

Número de contrato : MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM- **Proyecto :** FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y

Plazo : 30 Días naturales. **Fecha de Inicio :** 02/12/25 **Fecha de Término :** 31/12/25

Monto : 1,621,740.85 MXN

Objeto del contrato : PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LUIS LAURO GONZÁLEZ DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Ubicación de los trabajos

Referencia : DE LA PAZ JESUSVEGA A OLIVO

Latitud : 25.8026743634 **Longitud :** -97.504213728

Calle : LUIS LAURO GONZALEZ **Número Interior :** LUIS LAURO GONZALEZ

Número Exterior : **C.P. :** 87454

Estado : TAMAULIPAS **Municipio :** MATAMOROS

Colonia : GRANJAS DE LA REFORMA **Localidad :** HEROICA MATAMOROS

Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado

Superintendente

Nombre : RICARDO VALENTIN QUEZADA BAEZ

Profesión : ING. CIVIL

Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio : Calle : ITZCOATL No. Ext. 29 No. Int. A Ciudad: TAMAULIPAS

Teléfono : 8456552

Correo Electrónico : corporativorlh@gmail.com

Residente

Nombre : JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA

Profesión : ING. EN MECÁNICA ELÉCTRICA

Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio : Calle : CALAMAR No. Ext. 123 No. Int. N/A Ciudad: TAMAULIPAS

Teléfono :

Correo Electrónico : jcruquintanilla28@gmail.com

Horarios para asentar notas

Se podrán asentar notas de lunes a domingo de 00:01 a 23:59 horas. La bitácora estará disponible para consultas las 24 horas de los 365 días del año.

Plazo

Plazo máximo para la firma de notas: 3 días
Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Asimismo, de conformidad con el artículo 123, fracciones VI. y VII. del RLOPSRM, se establece que por ninguna causa se podrán modificar las notas ya firmadas, de ser necesario, se deberá de abrir una nota aclaratoria.

Generadores

Los números generadores serán presentados a la Residencia con periodicidad: MENSUAL

Estimaciones

Con fundamento en la LOPSRM, Artículo 54.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes al día: 30 para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación.

De acuerdo al RLOPSRM, Artículo 132.- Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación serán determinados por cada dependencia o entidad, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales serán, entre otros, los siguientes:

I. Números generadores;
II. Notas de Bitácora;
III. Croquis;
IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías;
V. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación;
VI. Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado, y
VII. Informe del cumplimiento de la operación y mantenimiento conforme al programa de ejecución convenido, tratándose de amortizaciones programadas.)

Cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato

En cumplimiento al Artículo 105 del RLOPSRM.- Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Cuando sea la dependencia o entidad la que requiera de la ejecución de los trabajos o conceptos señalados en el párrafo anterior, éstos deberán ser autorizados y registrados en la Bitácora por el residente. A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberán aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 de este Reglamento.

Seguridad, higiene y protección al ambiente

Conforme a lo dispuesto en la LOPSRM, Artículo 20.- Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar los efectos sobre el medio ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas con sustento en la evaluación de impacto ambiental prevista por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención que corresponda a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a las dependencias y entidades que tengan atribuciones en la materia.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA (RESIDENTE)

Firmada por: RICARDO VALENTIN QUEZADA BAEZ (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 2 Fecha y Hora: 02/12/25, 03:45 PM

Tipo de nota: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN AL CONTRATISTA.

Contenido

SE ENTREGA AL CONTRATISTA CON FECHA 02/12/2025 LA DOCUMENTACIÓN TOTAL NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LA CUAL CONSTA DE: CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y PLANOS AUTORIZADOS, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, OBJETO DEL CONTRATO

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA (RESIDENTE)

RICARDO VALENTIN QUEZADA BAEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 3 Fecha y Hora: 02/12/25, 03:47 PM

Tipo de nota: ENTREGA-RECEPCIÓN DEL INMUEBLE.

Contenido

CON FECHA 02/12/2025 EL RESIDENTE ESTATAL JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA, REPRESENTANTE DEL (LA) MUNICIPIO DE MATAMOROS, HACE LA ENTREGA FÍSICA DEL SITIO DE LA OBRA UBICADO EN CALLE: LUIS LAURO GONZALEZ, COLONIA: GRANJAS DE LA REFORMA, DELEGACIÓN / MUNICIPIO: MATAMOROS, ESTADO: TAMAULIPAS, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS, C.P.: 87454 SIENDO EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, EL SUPERINTENDENTE RICARDO VALENTIN QUEZADA BAEZ QUIEN RECIBE.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA (RESIDENTE)

RICARDO VALENTIN QUEZADA BAEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 4 Fecha y Hora: 12/01/26, 01:20 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 12/01/2026 RICARDO VALENTIN QUEZADA BAEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA PAGOS, AJUSTES ECONÓMICOS Y VOLÚMENES DE OBRA, RELATIVO AL TEMA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES DE CONTRATOS, EN ESPECÍFICO A: PAGO DE ANTICIPO , SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON FECHA DEL 23/12/2025 SE RECIBIÓ EL PAGO DEL ANTICIPO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR LA CANTIDAD DE $564,365.82..

Archivos adjuntos

SPEI 23-12-2025 $564,365.82.PDF
SPEI 23-12-2025 $564,365.82.PDF

Nota creada por: RICARDO VALENTIN QUEZADA BAEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA (RESIDENTE) 12/01/26

Número de Nota: 5 Fecha y Hora: 16/01/26, 08:47 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 26/12/2025 JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INICIO, EN ESPECÍFICO A: TRAZO Y NIVELACION, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA EL PERSONAL DEL CONTRATISTA REALIZA LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA (RESIDENTE)

RICARDO VALENTIN QUEZADA BAEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 6 Fecha y Hora: 16/01/26, 09:36 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 29/12/2025 JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: EXCAVACION, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA EL PERSONAL DEL CONTRATISTA REALIZA LOS TRABAJOS DE APERTURA DE CAJA Y LOS TRABAJOS DE CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA (RESIDENTE)

RICARDO VALENTIN QUEZADA BAEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 7 Fecha y Hora: 16/01/26, 09:41 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 02/01/2026 JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: EXCAVACION, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA EL PERSONAL DEL CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA (RESIDENTE)

RICARDO VALENTIN QUEZADA BAEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 8 Fecha y Hora: 20/01/26, 08:38 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 06/01/2026 JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: EXCAVACION, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA EL PERSONAL DEL CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION PARA APERTURA DE CAJA, ASI COMO LOS TRABAJOS DE CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA (RESIDENTE)

RICARDO VALENTIN QUEZADA BAEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 9 Fecha y Hora: 20/01/26, 08:45 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 08/01/2026 JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: EXCAVACION , SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA EL PERSONAL DEL CONTRATISTA TERMINA CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA (RESIDENTE)

RICARDO VALENTIN QUEZADA BAEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 10 Fecha y Hora: 21/01/26, 09:11 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 09/01/2026 JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TOMAS DE AGUA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA EL PERSONAL DEL CONTRATISTA REALIZA LOS TRABAJOS DE REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIAS DEBIDO A QUE LAS ABRAZADERAS EXISTENTES ERAN DE PVC Y DURANTE LA EJECUION DE LOS TRABAJOS SE DAÑARON LO QUE OCACIONO SU REMPLAZO..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA (RESIDENTE)

RICARDO VALENTIN QUEZADA BAEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 11 Fecha y Hora: 21/01/26, 09:17 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 13/01/2026 JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRATAMIENTO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA EL PERSONAL DEL CONTRATISTA INICIA CON LOS TRABAJOS DE TRAMIENTO DE TERRACERIAS REALIZANDO EL SUMINISTRO DE CALIDRA AL SITIO DE OBRA..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA (RESIDENTE)

RICARDO VALENTIN QUEZADA BAEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 12 Fecha y Hora: 21/01/26, 09:23 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 12/01/2026 JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS FISICOS., SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA EL PERSONAL DEL CONTRATISTA REALIZA LOS TRABAJOS DE TRATAMIENTO DE TERRACERIAS..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA (RESIDENTE)

RICARDO VALENTIN QUEZADA BAEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 13 Fecha y Hora: 21/01/26, 09:29 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 14/01/2026 JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: PRUEBAS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA INFORMA DE MANERA ECONOMICA A LA SUPERVISION DE

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA (RESIDENTE)

RICARDO VALENTIN QUEZADA BAEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 14 Fecha y Hora: 21/01/26, 09:33 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 16/01/2026 JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS FISICOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA EL PERSONAL DEL CONTRATISTA INICIA CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BASE DE SULFATO..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA (RESIDENTE)

RICARDO VALENTIN QUEZADA BAEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 15 Fecha y Hora: 10/02/26, 10:05 AM

Tipo de nota: CONVENIO MODIFICATORIO AUTORIZADO.

Contenido

CONVENIO MODIFICATORIO N°. 1, DE FECHA 30/12/2025, AUTORIZADO POR ARQ ALFONSO TREVIÑO ROBLES CON CARGO DE SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, CON BASE EN EL DICTAMEN TÉCNICO N°. 1. TENIENDO A LA FECHA 1 CONVENIO(S) AUTORIZADO(S).
EL PLAZO MODIFICADO EN ESTE CONVENIO ES DE 54 DÍAS DE INCREMENTO RESPECTO A LA FECHA DE TÉRMINO ORIGINAL DEL CONTRATO, LO QUE REPRESENTA UNA VARIACIÓN DEL 186.21% A DICHA FECHA. SIENDO LA NUEVA FECHA DE TÉRMINO EL 23/02/2026. DERIVADO DE LO ANTERIOR, SE SOLICITA MODIFICACIÓN EN LA FIANZA POR AMPLIACIÓN DE: PLAZO.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA (RESIDENTE)

RICARDO VALENTIN QUEZADA BAEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 16 Fecha y Hora: 10/02/26, 10:21 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 20/01/2026 JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: CONSTRUCCION, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA EL PERSONAL DEL CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BASE DE SULFATO DE CALCIO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE ACARREO,DESCOPETADO Y TENDIDO..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA (RESIDENTE)

RICARDO VALENTIN QUEZADA BAEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 17 Fecha y Hora: 10/02/26, 10:28 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 23/01/2026 JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: CONSTRUCCION, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA INFORMA QUE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BASE DE SULFATO FUERON TERMINADOS Y QUE SE PRESENTO PERSONAL DE LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE PRUBEAS DE LABORATORIO.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA (RESIDENTE)

RICARDO VALENTIN QUEZADA BAEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 18 Fecha y Hora: 10/02/26, 10:32 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 26/01/2026 JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: ANUNCIO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA EL PERSONAL DEL CONSTRATISTA REALIZA LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE ANUNCIO DE OBRA..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA (RESIDENTE)

RICARDO VALENTIN QUEZADA BAEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 19 Fecha y Hora: 12/02/26, 08:39 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 28/01/2026 JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: NIVELACION, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA EL PERSONAL DEL CONTRATISTA REALIZA LOS TRABAJOS DE TRAZO PARA LA CONSTCUCCION DE LA GUARNICIONES..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA (RESIDENTE)

RICARDO VALENTIN QUEZADA BAEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 20 Fecha y Hora: 25/02/26, 01:03 PM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EL 02/02/2026 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 2, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/01/2026 AL 30/01/2026, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: CROQUIS, ESTADO DE CUENTA, FOTOGRAFÍAS, NÚMEROS GENERADORES Y PRUEBAS DE LABORATORIO, PARA SU VERIFICACIÓN.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RICARDO VALENTIN QUEZADA BAEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA (RESIDENTE) 27/02/26

Número de Nota: 21 Fecha y Hora: 27/02/26, 12:33 PM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 02/02/2026 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 2 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2026 AL 30/01/2026, POR UN MONTO DE 638,136.00 SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 00/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: ESTADO DE CUENTA
ESTIMACION
NUMEROS GENERADORES
CROQUIS
FOTOGRAFIAS.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RICARDO VALENTIN QUEZADA BAEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA (RESIDENTE) 02/03/26

Número de Nota: 22 Fecha y Hora: 02/03/26, 09:21 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 27/02/2026, LA ESTIMACIÓN N°. 2 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2026 AL 30/01/2026 POR UN IMPORTE DE:
638,136.00 SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 00/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.
CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 45.00 %
FINANCIERO: $ 638,136.00 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 39.35 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA (RESIDENTE)

*****El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.**