RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ. S.A. DE C.V.
AV. DIVISION DEL NORTE 35 COL. MODELO C.P. 87360
RFC. RVC-190725GB6

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LAS BRISAS DE CALLE BANDERA NACIONAL A LIMITE, EN LA COLONIA SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

Fecha Apertura: 25/Noviembre/2025
Fecha Inicio: 29/Noviembre/2025
Fecha Termino: 28/Diciembre/2025
Periodo Ejecucion: 30 Dias Naturales
Licitación No.: AO-87-I71-828022997-N-26-2025
MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-08/2025

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	2025 Nov	Dic
	OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LAS BRISAS DE CALLE BANDERA NACIONAL A LIMITE, EN LA COLONIA SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.					
	Pavimentación Asfáltica					
P.01	Trazo y nivelación.	m2	419.22	24.44	$ 330.51	$ 9,915.23
P.02	Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B"	m3	167.69	108.72	$ 1,302.24	$ 16,929.02
P.03	Carga y acarreo de material producto de excavación a limites de la ciudad.	m3	218.00	253.94	$ 3,954.21	$ 51,404.71
P.04	Tratamiento de terracerías con cal al 2% a nivel de subrasante incluye: Escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95% Proctor std. de 15cm de espesor y pruebas de laboratorio.	m2	419.22	108.27	$ 3,242.07	$ 42,146.88
P.05	Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terraceria, incluye: excavacion, relleno con material producto de excavacion, manguera de polietileno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2" Ø, llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de insercion de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce y tubo pvc de 4" con tapon macho, conexion a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	3.00	6,369.49		$ 19,108.47
P.06	Construcción de descarga domiciliaria en terraceria de 6.00 ml. Incluye: tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" Ø, yee de 8"x6", codo de 6" x 45°, excavacion, relleno con material producto de excavacion, conexion a red existente de 8" de diametro,preparacion con dos codos de 6"x45° y yee de 6" para conexion interna y para sondeo de banqueta con tubo de 6" con tapon macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	3.00	12,220.70		$ 36,662.10
P.07	Guarnición de concreto hidráulico de f'c=150kg/cm2 de 15 x 30 x 45cm, incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de la guarnición a mano con material producto de la excavación tipo "L".	ml	93.16	906.30		$ 84,430.91
P.08	Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 35 cm de espesor, incluye: suministro, acarreo, descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% Proctor std. y pruebas de laboratorio.	m3	140.44	734.13		$ 103,101.22
P.10	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % de la prueba Marshall incluye: riego de liga con emulsion asfaltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica con agregado máximo 3/4 y pruebas de laboratorio.	m2	381.96	539.04		$ 205,891.72
P.11	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y	pza.	1.00	7,262.75		$ 7,262.75

Gobierno Municipal 2024-2027
Area Convocante; Secrertaria de
Desarrollo Urbano y Ecologia

C. CLAUDIA GUERRA NORIEGA
APODERADO LEGAL

RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ. S.A. DE C.V.
AV. DIVISION DEL NORTE 35 COL. MODELO C.P. 87360
RFC. RVC-190725GB6

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LAS BRISAS DE CALLE BANDERA NACIONAL A LIMITE, EN LA COLONIA SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

Fecha Apertura: 25/Noviembre/2025
Fecha Inicio: 29/Noviembre/2025
Fecha Termino: 28/Diciembre/2025
Periodo Ejecucion: 30 Dias Naturales
Licitación No.: AO-87-I71-828022997-N-26-2025
MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-08/2025

4. PROGRAMA DE CANTIDADES DE OBRA DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2025 Nov	Dic
	OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LAS BRISAS DE CALLE BANDERA NACIONAL A LIMITE, EN LA COLONIA SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.				
	Pavimentación Asfáltica				
P.01	Trazo y nivelación.	m2	419.22	13.52	405.69
P.02	Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B"	m3	167.69	11.98	155.71
P.03	Carga y acarreo de material producto de excavación a limites de la ciudad.	m3	218.00	15.57	202.42
P.04	Tratamiento de terracerias con cal al 2% a nivel de subrasante incluye: Escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95% Proctor std. de 15cm de espesor y pruebas de laboratorio.	m2	419.22	29.94	389.27
P.05	Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terraceria, incluye: excavacion, relleno con material producto de excavacion, manguera de polietileno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2" Ø, llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de insercion de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce y tubo pvc de 4" con tapon macho, conexion a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	3.00		3.00
P.06	Construcción de descarga domiciliaria en terraceria de 6.00 ml. Incluye: tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" Ø, yee de 8"x6", codo de 6" x 45°, excavacion, relleno con material producto de excavacion, conexion a red existente de 8" de diametro,preparacion con dos codos de 6"x45° y yee de 6" para conexion interna y para sondeo de banqueta con tubo de 6" con tapon macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	3.00		3.00
P.07	Guarnición de concreto hidráulico de f'c=150kg/cm2 de 15 x 30 x 45cm, incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de la guarnición a mano con material producto de la excavación tipo "L".	ml	93.16		93.15
P.08	Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 35 cm de espesor, incluye: suministro, acarreo, descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% Proctor std. y pruebas de laboratorio.	m3	140.44		140.43
P.10	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % de la prueba Marshall incluye: riego de liga con emulsion asfaltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica con agregado máximo 3/4 y pruebas de laboratorio.	m2	381.96		381.95
P.11	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50	pza. 1	1.00		1.00

Gobierno Municipal 2024-2027
Area Convocante; Secretaria de
Desarrollo Urbano y Ecologia

C. CLAUDIA GUERRA NORIEGA
APODERADO LEGAL

4. PROGRAMA DE CANTIDADES DE OBRA DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2025 Nov	Dic
	x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga y acarreo de material producto de corte, demolición y excavación, mano de obra, herramienta y equipó necesario.				
P.12	Nivelación de caja de válvulas colocando la tapa, marco y contra marco de fo.fo. existente, incluye: corte de 0.40 x0.90 mts; con cortadora de piso, demolición de losa existente, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, varilla de 3/8 a cada 10 cm. En ambos sentidos, cimbra, descimbra, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	pza.	0.00		
P.13	Construcción de banqueta de concreto hidráulico f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, incluye: Renivelacion de registros sanitarios, excavación de 18 cm, para retiro de material contaminado, relleno de material de banco de 10cm de espesor, cimbra y descimbra, malla electrosoldada 6/6-10/10, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	139.74		139.74
P.14	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra	pza.	1.00	0.07	0.92
P.15	Suministro y señalización de letreros de 0.61x0.61 mts., en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, con nomenclatura de las calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingeniería color blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	2.00		2.00

C. CLAUDIA GUERRA NORIEGA
APODERADO LEGAL