Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

CONTRATO: MAT-OP-REVUPE-008/2024-25

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE CABALLERO AZTECA DE CALLE SUR 5 A JOAQUIN PARDAVE DE LA COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ,DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

CONTRATISTA : COREFAMEX S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO: 5 de mayo de 2025

FECHA DE TERMINACION : 30 de julio de 2025

PLAZO DE EJECUCION: 87 Dias

FECHA : 30 de julio de 2025

CATALOGO DE CONCEPTOS DE CONTRATO						1 (UNO)		2 (DOS)		3 (TRES FINIQUITO)		TOTAL PAGADO	
No	CONCEPTO	UNID	CANT	P.U.	IMPORTE	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe
I	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE CABALLERO AZTECA DE CALLE SUR 5 A JOAQUIN PARDAVE DE LA COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ												
P.01	TRAZO Y NIVELACION.	M2	3,277.26	$ 23.75	$ 77,834.93	0.00	$ -	3,273.30	$ 77,740.88	0.00	$ -	3,273.30	$ 77,740.88
P.02	EXCAVACION EN APERTURA DE CAJA DE MATERIAL "A" Y/O "B".	M3	1,310.90	$ 100.27	$ 131,443.94	0.00	$ -	1,309.32	$ 131,285.52	0.00	$ -	1,309.32	$ 131,285.52
P.03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LIMITES DE LA CIUDAD.	M3	1,704.18	$ 214.33	$ 365,256.90	0.00	$ -	1,702.11	$ 364,813.24	0.00	$ -	1,702.11	$ 364,813.24
P.04	TRATAMIENTO DE TERRACERIA CON CAL 2% A NIVEL SUBRASANTE INLCUYE: ESCARIFICADO,ACAMELLONADO,HOMOGENIZADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD. DE 15 CM DE ESPESOR,AGUA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M2	3,277.26	$ 88.81	$ 291,053.46	0.00	$ -	3,273.30	$ 290,701.77	0.00	$ -	3,273.30	$ 290,701.77
P.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE DE 1/2" DE 9.00 ML EN TERRACERIA,INCLUYE: EXCAVACION,RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,MANGUERA DE POLIETILENO COLOR AZUL (PEXa) MUNICIPEX DE LA LINEA REHUA DE 1/2" Ø,LLAVE DE BANQUETA DE 1/2" DE BRONCE,LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE,ABRAZADERA DE BRONCE DE 4" X 1/2",TORNILLOS DE BRONCE Y TUBO DE PVC DE 4" CON TAPON MACHO,CONEXION A RED EXISTENTE,MATERIALES,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	$ 6,233.94	$ 12,467.88	0.00	$ -	23.00	$ 143,380.62	0.00	$ -	23.00	$ 143,380.62
P.06	CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA EN TERRACERIA DE 6.00 ML. INCLUYE: TUBO PVC ALCANTARILLADO SERIE 20 DE 6" Ø,YEE DE 8"X6",CODO DE 6" X 45° ,EXCAVACION,RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,CONEXIÓN A RED EXISTENTE DE 8" DE DIAMETRO,PREPARACION CON DOS CODOS DE 6"X45° Y YEE DE 6" PARA CONEXION INTERNA Y PARA SONDEO DE BANQUETA CON TUBO DE 6" CON TAPON MACHO,MATERIALES,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	$ 10,189.02	$ 30,567.06	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
P.07	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 150 KG/CM2 DE 15X30X45 CMA.INCLUYE: EXCAVACION,CIMBRADO,COLADO Y RELLENO EN RESPALDO DE GUARNICION A MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION TIPO "L".	ML	728.28	$ 765.34	$ 557,381.82	0.00	$ -	727.40	$ 556,708.32	0.00	$ -	727.40	$ 556,708.32
P.08	CONSTRUCCION DE SUB-BASE DE SULFATO DE CALCIO DE 35CM DE ESPESOR INCLUYE:SUMINISTRO,ACARREO DESCOPETADO,TENDIDO HOMOGENIZADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD. Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M3	1,097.88	$ 647.13	$ 710,471.08	0.00	$ -	1,096.55	$ 709,610.40	0.00	$ -	1,096.55	$ 709,610.40
P.10	SUMINISTRO,COLOCACION Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR,CON ASFALTO EKBESP PG 64-22,COMPACTADO AL 95% INCLUYE: RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA ECR-65 A RAZON DE 0.50 LTO/M2,ACARREO DE CARPETA ASFALTICA AL LUGAR DE LAS OBRAS CON AGREGADO MAXIMO 1/2" Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M2	2,985.95	$ 457.05	$ 1,364,728.45	0.00	$ -	0.00	$ -	2,983.98	$ 1,363,828.06	2,983.98	$ 1,363,828.06
P.11	NIVELACION DE POZO DE VISITA,COLOCANDO TAPA Y BROCAL EXISTENTE,INCLUYENTE:CORTE DE 1.50 X 1.50 MTS;CON CORTADORA DE PISO,RETIRO DE CARPETA,EXCAVACION A MANO,SUMINSTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'C=200KN/CM2 DE 25 CM DE ESPESOR,MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10,CARGA,ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE,DEMOLICION,EXCAVACION,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	4.00	$ 6,123.14	$ 24,492.56	0.00	$ -	0.00	$ -	3.00	$ 18,369.42	3.00	$ 18,369.42
P.13	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR,INCLUYE:RENIVELACION DE REGISTROS SANITARIOS,EXCAVACION DE 17 CM,PARA RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO,RELLENO DE MATERIAL DE BANCO DE 10 CM DE ESPESOR,CIMBRA,DECIMBRA,MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10,MATERIALES,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	877.93	$ 777.71	$ 682,774.94	0.00	$ -	674.59	$ 524,635.39	0.00	$ -	674.59	$ 524,635.39
P.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO,DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18,EN BASTIDOR Y POSTES,LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 LETRERO CON ROTULACION DIGITAL,IMPRESIÓN A TINTA LATEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL,CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI,VINIL 3M,ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M.INCLUYE MATERIALES,ACARREOS,POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIAMETRO,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	$ 5,061.10	$ 5,061.10	0.00	$ -	1.00	$ 5,061.10	0.00	$ -	1.00	$ 5,061.10
P.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE 0.61X0.61 MTS. MARCA SEMEX O SIMILAR,EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 EN POSTE PTR DE 2"X2"X3.50 MTS.EN ACABADO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA,PARA ALTO,CON NOMENCLATURA DE LAS CALLES FORMADA POR 2 LAMINAS DE 20X90 CMS FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL.16 EN ACABADO MATERIAL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA COLOR BLANCO Y LEYENDAS RECORTADAS EN VARIOS COLORES POR COMPUTADORA,INCLUYE:TORNILLERIA GALVANIZADA,MATERIALES,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	$ 7,109.53	$ 21,328.59	0.00	$ -	0.00	$ -	3.00	$ 21,328.59	3.00	$ 21,328.59
0	0	0.00	0.00	$ -	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

CONTRATO: MAT-OP-REVUPE-006/2024-25

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE CABALLERO AZTECA DE CALLE SUR 5 A JOAQUIN PARDAVE DE LA COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ,DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

CONTRATISTA : COREFAMEX S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO: 5 de mayo de 2025
FECHA DE TERMINACION : 30 de julio de 2025
PLAZO DE EJECUCION: 87 Dias
FECHA : 30 de julio de 2025

CATALOGO DE CONCEPTOS DE CONTRATO						1 (UNO)		2 (DOS)		3 (TRES FINIQUITO)		TOTAL PAGADO	
No	CONCEPTO	UNID	CANT	P.U.	IMPORTE	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe
I	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE LA CALLE CABALLERO AZTECA DE CALLE SUR 5 A JOAQUIN PARDAVE DE LA COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ												
EXT-01	DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE,INCLUYE: HERRAMIENTA,EQUIPO,CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.	M2	0.00	$ 214.00	$ -	0.00	$ -	44.63	$ 9,550.82	0.00	$ -	44.63	$ 9,550.82
EXT-02	CONSTRUCCION DE BOTA SANITARIA CON DESARROLLO HASTA DE 1.20M INCLUYE: TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 6" DE DIAMETRO,CON CODO 6 X 45,TAPON DE 6",EXCAVACION,RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,MATERIALES,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	$ 2,410.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	24.00	$ 57,840.00	24.00	$ 57,840.00
				SUMA =	$ 4,274,862.71	SUMA =	$ -	SUMA =	$ 2,813,488.06	SUMA =	$ 1,461,366.07	TOTAL SIN IVA	$ 4,274,854.13
				IVA =	$ 683,976.03	IVA =	$ -	IVA =	$ 450,158.09	IVA =	$ 233,818.57	I.V.A. 16%	$ 683,976.66
				TOTAL =	$ 4,958,840.74	TOTAL =	$ -	TOTAL =	$ 3,263,646.15	TOTAL =	$ 1,695,184.64	TOTAL CON IVA	$ 4,958,830.79
				AMPLIACION =	$ -								

AMORTIZACION	$ -	AMORTIZACION	$ 979,093.85	AMORTIZACION $ 508,558.37	TOTAL AMORTIZADO	$ 1,487,652.22
3‰ I.C.I.C	$ -	3‰ I.C.I.C	$ 8,440.46	3‰ I.C.I.C $ 4,384.10	3‰ I.C.I.C	$ 12,824.56
2‰ D.I.F.	$ -	2‰ D.I.F.	$ 5,626.98	2‰ D.I.F. $ 2,922.73	2‰ D.I.F.	$ 8,549.71
1‰ O T F EDO	$ -	1‰ O T F EDO	$ 3,263.65	1‰ O T F EDO $ 1,695.19	1‰ O T F EDO	$ 4,958.84
5% I, V Y C.	$ -	5% I, V Y C.	$ 14,067.44	5% I, V Y C. $ 7,306.83	5% INSP, VIG Y C.	$ 21,374.27
DEDUCCIONES	$ -	DEDUCCIONES	$ 31,398.53	DEDUCCIONES $ 16,308.85	TOTAL DEDUCCIONES	$ 47,707.38
PAGO NETO C/IVA	$ -	PAGO NETO C/IVA	$ 2,253,153.77	PAGO NETO C/IVA $ 1,170,317.42	TOTAL NETO CON IVA	$ 3,423,471.19

IMPORTE CONTRATADO	$ 4,958,840.74
IMPORTE EJERCIDO	$ 4,958,830.79
SALDO A CANCELAR	$ 9.95

ARQ.OSCAR LEONEL CHACÓN OLIVO
SUPERVISOR DE OBRA

GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
RESIDENTE DE OBRA