Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

CONTRATO: MAT-OP-REVUPE-011/2024-25

OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE JOSÉ NICOLAS BALLI DE CALLE TEOTIHUACAN A CALLE JUANA JOSEFA GIRON, FRACC. FUNDADORES, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S. DE R.L. DE C.V.

FECHA DE INICIO: 28 de abril de 2025

FECHA DE TERMINACION 21 de julio de 2025

PLAZO DE EJECUCION: 60 dias

FECHA: 21 de julio de 2025

CATALOGO DE CONCEPTOS DE CONTRATO						1 (UNO)		2 (DOS)		3 (TRES FINIQUITO)		TOTAL PAGADO	
No	CONCEPTO	UNID	CANT	P.U.	IMPORTE	Cant.	Importe			Cant.	Importe	Cant.	Importe
I	EJIDO VILLANUEVA												
R.01	Fresado de carpeta asfáltica existente en un espesor de 3 a 5 cm. Por medios mecánicos, incluye: barrido de la superficie así como la carga y el acarreo de material producto de fresado a lugar autorizado por la supervisión le indique.	m2	2,889.54	$ 93.31	$ 269,622.98	0.00	$ -	0.00	$ -	2,829.74	$ 264,042.67	2,829.74	$ 264,042.67
R.02	Bacheo profundo por medios mecanicos con material producto de fresado compactado, incluye: materiales, herramienta, equipo y mano de obra.	m2	53.12	$ 249.20	$ 13,237.50	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
R.03	Bacheo superficial por medios mecanicos con mezcla asfaltica, incluye: Apertura de caja, excavación. Corte, materiales, herramienta, equipo y mano de obra.	m2	86.86	$ 915.35	$ 79,507.30	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
R.04	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfaltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95% incluye: Riego de liga con emulsion asfaltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfaltica con agregado maximo 3/4 y pruebas de laboratorio.	m2	2,889.54	$ 535.37	$ 1,546,973.03	0.00	$ -	0.00	$ -	2,829.74	$ 1,514,955.76	2,829.74	$ 1,514,955.76
R.05	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x 1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f´c=200 kg/cm2 de 25 cm. De espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga y acarreo de material producto de corte, demolición y excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	pza	6.00	$ 7,346.33	$ 44,077.98	0.00	$ -	0.00	$ -	6.00	$ 44,077.98	6.00	$ 44,077.98
R.09	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra.	pza	1.00	$ 5,832.83	$ 5,832.83	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 5,832.83	1.00	$ 5,832.83
EXT-17	Bacheo superficial por medios mecanicos con sulfato de calcio, con espesor promedio de 40 cm, incluye: Apertura de caja, excavación, corte, materiales, herramienta, equipo y mano de obra	m2	0.00	$ 537.13	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	252.78	$ 135,777.33	252.78	$ 135,777.33
				SUMA=	$ 1,959,251.62	SUMA=	$ -	SUMA=	$ -	SUMA=	$ 1,959,251.62	TOTAL SIN IVA	$ 1,959,251.62
				IVA=	$ 313,480.26	IVA=	$ -	IVA=	$ -	IVA=	$ 313,480.26	I.V.A. 16%	$ 313,480.26
				TOTAL=	$ 2,272,731.88	TOTAL=	$ -	TOTAL=	$ -	TOTAL=	$ 2,272,731.88	TOTAL CON IVA	$ 2,272,731.88
				AMPLIACION=	$ -								

AMORTIZACION	$ -	AMORTIZACION	$ -	AMORTIZACION	$ 681,819.56
3‰ I.C.I.C.$	$ -	3‰ I.C.I.C.$	$ -	3‰ I.C.I.C.$	$ 5,877.75
2‰ D.I.F. $	$ -	2‰ D.I.F. $	$ -	2‰ D.I.F. $	$ 3,918.50
1‰ OTFEDO $	$ -	1‰ OTFEDO $	$ -	1‰ OTFEDO $	$ 2,272.73
5‰ I. V Y C. $	$ -	5‰ I. V Y C. $	$ -	5‰ I. V Y C. $	$ 9,796.26
DEDUCCIONES	$ -	DEDUCCIONES	$ -	DEDUCCIONES	$ 703,684.80
PAGO NETO C/IVA	$ -	PAGO NETO C/IVA	$ -	PAGO NETO C/IVA	$ 1,569,047.08

TOTAL AMORTIZADO	$ 681,819.56
3‰ I.C.I.C.$	$ 5,877.75
2‰ D.I.F. $	$ 3,918.50
1‰ OTFEDO $	$ 2,272.73
5‰ I. V Y C. $	$ 9,796.26
TOTAL DEDUCCIONES	$ 703,684.80
TOTAL NETO CON IVA	$ 1,569,047.08

IMPORTE CONTRATADO	$	2,272,731.88
IMPORTE EJERCIDO	$	2,272,731.88
SALDO A CANCELAR	$	0.00

ING. ELDER KEY HERNANDEZ OLVERA
SUPERVISOR DE OBRA

ING. VICTOR HUGO NUÑEZ TREJO
RESIDENTE DE OBRA