JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ
RFC CASJ010731C50

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

LICITACION: AO-87-I71-828022997-N-39-2024 (MAT-OP-REVUPE-012/2024-25)
DESCRIPCION: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE JOSE ANTONIO DE LA GARZA, DE CALLE MANUEL BARRAGAN A MA. SALOMÉ SEPULVEDA, FRACC. FUNDADORES, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 28/ABRIL/2025
FECHA DE TERMINO: 11/JUNIO/2025
PLAZO: 45 DIAS
PRESENTACION: 22/ABRIL/2025

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2025 Abr	May	Jun
R.01	Fresado de carpeta asfáltica existente en un espesor de 3 a 5 cm. Por medios mecánicos, incluye: barrido de la superficie así como la carga y el acarreo de material producto de fresado a lugar autorizado por la supervisión le indique.	M2	1,449.90	8.33%	68.06%	23.61%
R.02	Bacheo profundo por medios mecánicos con material producto de fresado compactado, incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	144.66	8.33%	68.06%	23.61%
R.03	Bacheo superficial por medios mecanicos con mezcla asfaltica, incluye: materiales, herramienta, equipo y mano de obra.	M2	92.20	8.33%	68.06%	23.61%
R.04	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % incluye: riego de liga con emulsión asfáltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica al lugar de la obras con agregado máximo 1/2" y pruebas de laboratorio.	m2	1,449.90	8.33%	68.06%	23.61%
R.05	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	pza.	2.00	8.33%	68.05%	23.61%
R.07	Rejilla de 0.70x0.60 mts. Tipo irving de 4" x 3/8", solera de 4" x 1/8", angulo de 4" x 1/4", incluye: corte con cortadora de piso, retiro de carpeta,suministro y colocacion de concreto f´c= 200 kg/cm2 de 20 cm, de espesor, varilla de 3/8 @ 10 cm, en ambos sentidos, cimbra y descimbra,	m2	1.00	8.34%	68.05%	23.61%

C. JORGE SEBASTIAN CÁZARES SÁNCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CALIXTO AYALA ENTRE PRIV 10 Y 8 #23 COL. INDUSTRIAL CP. 87350
H. MATAMOROS, TAMAULIPAS
(868) 158-2775

LICITACION: AO-87-I71-828022997-N-39-2024 (MAT-OP-REVUPE-012/2024-25)
DESCRIPCION: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE JOSE ANTONIO DE LA GARZA, DE CALLE MANUEL BARRAGAN A MA. SALOMÉ SEPULVEDA, FRACC. FUNDADORES, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

FECHA DE INICIO: 28/ABRIL/2025
FECHA DE TERMINO: 11/JUNIO/2025
PLAZO: 45 DIAS
PRESENTACION: 22/ABRIL/2025

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2025 Abr	May	Jun
	carga y acarreo de material producto de corte, demolicion y excavacion, mano de obra, herramienta y equipo necesario.					
R.09	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra.	pza.	1.00	8.34%	68.05%	23.61%
% PARCIAL:				**8.33%**	**68.06%**	**23.61%**
% ACUMULADO:				**8.33%**	**76.39%**	**100.00%**

C. JORGE SEBASTIAN CÁZARES SÁNCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL