Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-012/2024-25	ESTIMACIÓN:	UNO
PROGRAMA:	REVUPE	PERIODO: DEL	28-abr-2025 AL 16-may-2025
OBRA:	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE JOSE ANTONIO DE LA GARZA DE LA CALLE MANUEL BARRAGAN A MARIA SALOME SEPÚLVEDA FRACC. FUNDADORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	FECHA:	19 de mayo de 2025
UBICACIÓN:	FRACC FUNDADORES	HOJA: 1	DE: 1
CONTRATISTA:	JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ		

R.F.C.	C.M.I.C.	I.M.S.S.		BUENO POR $
CASJ010731C60	0	0.00		1,193,483.39

RECIBIMOS DE: MUNICIPIO DE MATAMOROS

LA CANTIDAD DE $ **811,561.89** (OCHOCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 89/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE : **ESTIMACION No** UNO

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE DEL CONTRATO: $	1,234,660.66				
PAGOS ANTERIORES: $	0.00				
POR EJERCER: $	1,234,660.66			$	1,234,660.66
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION:$	1,028,864.99				
DEDUCTIVAS: $					
SUB TOTAL: $	1,028,864.99				
16% I.V.A.: $	164,618.40				
SUB TOTAL: $	1,193,483.39	$	1,193,483.39	$	1,193,483.39
DEDUCCIONES Y RETENCIONES:					
ANTICIPOS: $	370,398.20				
3‰ I.C.I.C $	3,086.59				
2‰ D.I.F. $	2,057.73				
1‰ ORGANO FIZCALIZACION ESTATAL $	1,234.66				
5% INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL: $	5,144.32				
SUB TOTAL: $	381,921.50	$	381,921.50		
NETO APAGAR: $	**811,561.89**	$	**811,561.89**		
NUEVO SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR: $				$	41,177.27

CONTRATISTA	REVISÓ	REVISÓ	AUTORIZO
JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION	ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA	ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-012/2024-25	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	REVUPE	**PERIODO:** del	28-abr-2025 al 16-may-2025
OBRA:	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE JOSE ANTONIO DE LA GARZA DE LA CALLE MANUEL BARRAGAN A MARIA SALOME SEPULVEDA FRACC. FUNDADORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	**FECHA:**	19 de mayo de 2025
UBICACIÓN:	FRACC FUNDADORES 1	**HOJA:**	**DE:**
CONTRATISTA:	JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ		

ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	VOLUMEN					IMPORTE DE ESTIMACION
				PRESUPUESTO	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	
1	Fresado de carpeta asfaltica existente en un espesor de 3 a 5 cm por medios mecanicos , incluye barrido de la superficie asicomo la carga y el acarreo de material producto de fresado al lugar autorizado por la supervision le indique	M2	$ 94.50	1,449.90	0.00	1,428.00	1,428.00		134,946.00
2	Bacheo profundo por medios mecánicos con material producto de fresado compactado , incluye: Materiales, herramienta equipo y mano de obra.	M2	$ 263.17	144.66	0.00	150.00	150.00	5.34	39,475.50
3	Bacheo superficial aislado por medios mecanicos, incluye: apertura de caja, corte, carpeta de 5cm de espesor, herramienta, equipo y mano de obra.	M2	$ 907.28	92.20	0.00	95.00	95.00	2.80	86,191.60
4	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 %, incluye: Riego de liga con emulsion asfaltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica con agregado máximo 3/4 y pruebas de laboratorio	M2	$ 533.97	1,449.90	0.00	1,428.00	1,428.00		762,509.16
5	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 20 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga y acarreo de material producto de corte, demolición y excavación, mano de obra, herramienta y equipó necesario.	PZ	$ 7,057.81	2.00	0.00	0.00	0.00		
9	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil ptr de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado uv para que sea antigrafiti, vinil 3m, anclaje a piso con concreto f'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra	pza.	$ 5,742.73	1.00	0.00	1.00	1.00		5,742.73
								ESTA HOJA $	**0.00**
								ACUMULADO $	**1,028,864.99**
								ESTA ESTIMACION $	**1,028,864.99**

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO :	REVISO :
JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ	ING. KEVIN O. RAMIREZ RODRIGUEZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION	ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-012/2024-25	ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
PROGRAMA:	REVUPE	PERIODO: del	28-abr-2025 al 16-may-2025
OBRA:	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE JOSE ANTONIO DE LA GARZA DE LA CALLE MANUEL BARRAGAN A MARIA SALOME SEPULVEDA FRACC. FUNDADORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	FECHA:	19 de mayo de 2025
UBICACIÓN:	FRACC FUNDADORES	HOJA: 1	DE: 2
CONTRATISTA:	JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ		

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION EJE	LOCALIZACION TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO Y/O PESO	UNIDAD	CANTIDAD	ESTE VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	% AVANCES
1.0	Fresado de carpeta asfaltica existente en un espesor de 3 a 5 cm por medios mecanicos , incluye barrido de la superficie asicomo la carga y el acarreo de material producto de fresado al lugar autorizado por la supervision le indique			170.00	8.40		m2	1.00	1,428.00	1,428.00	
								TOTAL =	**1,428.00**	1,428.00	98.49%
2.0	Bacheo profundo por medios mecánicos con material producto de fresado compactado , incluye: Materiales, herramienta equipo y mano de obra.			15.00	1.50		m2	1.00	22.50	22.50	
				8.00	2.50		m2	1.00	20.00	42.50	
				7.00	1.20		m2	1.00	8.40	50.90	
				12.00	1.40		m2	1.00	16.80	67.70	
				13.00	4.50		m2	1.00	58.50	126.20	
				7.00	2.50		m2	1.00	17.50	143.70	
				5.25	1.20		m2	1.00	6.30	150.00	
								TOTAL =	**150.00**	150.00	100%
3.0	Bacheo superficial aislado por medios mecanicos, incluye: apertura de caja, corte, carpeta de 5cm de espesor, herramienta, equipo y mano de obra.			15.00	2.20		m2	1.00	33.00	33.00	
				4.50	5.00		m2	1.00	22.50	55.50	
				3.00	1.50		m2	1.00	4.50	60.00	
				5.00	1.50		m2	1.00	7.50	67.50	
				3.50	3.00		m2	1.00	10.50	78.00	
				5.50	1.20		m2	1.00	6.60	84.60	
				2.50	1.50		m2	1.00	3.75	88.35	
				3.10	2.15		m2	1.00	6.67	95.02	
							95.00	TOTAL =	**95.02**	95.02	100%
								SOLO SE ESTIMA =	**95.00**		
4.0	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 %, incluye: Riego de liga con emulsion asfaltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica con agregado máximo 3/4 y pruebas de laboratorio			170.00	8.40		m2	1.00	1,428.00	1,428.00	
								TOTAL =	**1,428.00**	1,428.00	98.49%

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ	ING. KEVIN O. RAMIREZ RODRIGUEZ JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-012/2024-25	ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
PROGRAMA:	REVUPE	PERIODO: del	28-abr-2025 al 16-may-2025
OBRA:	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE JOSE ANTONIO DE LA GARZA DE LA CALLE MANUEL BARRAGAN A MARIA SALOME SEPULVEDA FRACC. FUNDADORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	FECHA:	19 de mayo de 2025
UBICACIÓN:	FRACC FUNDADORES	HOJA: 2	DE: 2
CONTRATISTA:	JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ		

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION EJE	LOCALIZACION TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO Y/O PESO	UNIDAD	CANTIDAD	ESTE VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	% AVANCES
5.0	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 20 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga y acarreo de material producto de corte, demolición y excavación, mano de obra, herramienta y equipó necesario.						PZA	0.00	0.00	0.00	
								TOTAL =	0.00	0.00	0.00%
9.0	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil ptr de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado uv para que sea antigrafiti, vinil 3m, anclaje a piso con concreto f'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra						PZA	1.00	1.00	1.00	
								TOTAL =	1.00	1.00	100.00%

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ	ING. KEVIN O. RAMIREZ RODRIGUEZ JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS

PERIODO:	HOJA:
DEL 28-abr-2025 AL 16-may-2025	No 1 DE 1

ORDEN DE ACTUALIZACION

NUM. CONTRATO:	NUM. DE ESTIMACION:
MAT-OP-REVUPE-012/2024-25	1 (UNO)

CONTRATISTA: **JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ**

OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE JOSE ANTONIO DE LA GARZA DE LA CALLE MANUEL BARRAGAN A MARIA SALOME SEPULVEDA FRACC. FUNDADORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

LOCALIDAD: H. MATAMOROS, TAM. | MUNICIPIO: MATAMOROS | PROGRAMA: **REVUPE**

CONCEPTO (S), PRECIO (S), QUE SE MODIFICA (N) O CUYO PERIODO DE EJECUCION SE AMPLIA

CLAVE	CONCEPTO	NUEVOS CONCEPTOS O INCREMENTOS DE VOLUMEN				INCREMENTO AL PERIODO DE EJECUCION		
		VOL. ADICIONAL QUE SE AUTOR.	P.U. ULTIMO AUTORIZADO	COSTO ESTIMADO	VOL. ADICIONAL ACUM. AUT.	FECHA TERM. CONTRATADA	PRORROGA 1a.	PRORROGA 2a.
02	Bacheo profundo por medios mecánicos con material producto de fresado compactado , incluye: Materiales, herramienta equipo y mano de obra.	5.34 M2	$263.17	$1,405.33	5.34			
03	Bacheo superficial aislado por medios mecanicos, incluye: apertura de caja, corte, carpeta de 5cm de espesor, herramienta, equipo y mano de obra.	2.80 M2	$907.28	$2,540.38	2.80			
			SUMA =	$3,945.71				

EXPLICACION AMPLIA: (QUE, COMO, DONDE,QUIEN, PORQUE, CUANDO)

SE EJECUTA ESTE VOLUMEN ADICIONAL POR LA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO Y PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

CAUSAS

* CONDICIONES NATURALES DIS-TINTAS A LAS SUPUESTAS:	X	* RETRASO EN LA ENTREGA DE PLANOS Y/O ESPECIFICACIONES:	
* CAMBIOS DE DISEÑO:		* RETRASO EN LA ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPO:	
* CAMBIOS DE LOCALIZACION:		* RETRASO DE NUEVOS PAGOS:	
* ERROR INICIAL:		* RECORTE PRESUPUESTAL:	
* OTROS:			

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:	REVISO:
JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ	ING. KEVIN O. RAMIREZ RODRIGUEZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION	ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA

JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ
RFC CASJ010731C60

H.MATAMOROS,TAM. A 19 DE MAYO DEL 2025

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE.

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED PARA SOLICITAR AUTORIZACION DE VOLUMENES EXCEDENTES CON RELACION A LA OBRA: **"REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE JOSE ANTONIO DE LA GARZA DE LA CALLE MANUEL BARRAGAN A MA.SALOME SEPULVEDA FRACC.FUNDADORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS".** BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO **NO. MAT-OP-REPUVE-012/2024-25**

SOLICITO LA AUTORIZACION DE LOS VOLUMENES DE OBRA EXCEDENTES, DADAS LAS CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO, SEGUN EL CUADRO SIGUIENTE:

CLAVE	CONCEPTO	NUEVOS CONCEPTOS O INCREMENTOS DE VOLUMEN			
		VOL. ADICIONAL QUE SE AUTOR.	P.U. ULTIMO AUTORIZADO	COSTO ESTIMADO	VOL. ADICIONAL ACUM. AUT.
2	BACHEO PROFUNDO POR MEDIOS MECANICOS CON MATERIAL PRODUCTO DE FRESADO COMPACTADO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.	5.34 M2	$263.17	$1,405.32	5.34
3	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO POR MEDIOS MECANICO, INCLUYE:APERTURA DE CAJA, CORTE, CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	2.80 M2	$907.28	$2,540.38	2.80
			SUMA =	**$3,945.70**	

AGRADEZCO DE ANTEMANO LA ATENCION QUE SE SIRVA BRINDAR AL PRESENTE, SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE

ARQ. JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CALIXTO AYALA ENTRE PRIV 10 Y 8 #23 COL. INDUSTRIAL CP. 87350
H. MATAMOROS, TAMAULIPAS
(868) 158-2775

Dirección de
Obras Públicas
GOBIERNO MUNICIPAL DE MATAMOROS

H. MATAMOROS, TAMAULIPAS A 21 DE MAYO DEL 2025

JORGE SEBASTIAN CÁZARES SÁNCHEZ
Presente.-

En relación a la obra denominada REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE JOSÉ ANTONIO DE LA GARZA DE CALLE MANUEL BARRAGAN A CALLE MA. SALOMÉ SEPULVEDA, FRACC. FUNDADORES, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS al amparo del contrato de Obra Pública No.MAT-OP-REVUPE-012/2024-25, hago de su conocimiento que esta Direccion a mi cargo autoriza los Volumenes de Obra Excedentes inscritos en la Orden de Actualizacion incluida en la Estimacion No 1 del Referido Contrato para su tramite y pago

Atentamente

ING FERNANDO REQUENA CHAVEZ
Director de Obras Publicas

c.c.p. archivo

Matamoros Avanza

Gobierno Municipal de MATAMOROS

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-012/2024-25	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	REVUPE	**PERIODO:** del	28-abr-25 al 16-may-25
OBRA:	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE JOSE ANTONIO DE LA GARZA DE LA CALLE MANUEL BARRAGAN A MARIA SALOME SEPULVEDA FRACC. FUNDADORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	**FECHA:**	19 de mayo de 2025
UBICACIÓN:	FRACC FUNDADORES	**HOJA:** 1	DE: 2
CONTRATISTA:	JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ		

CROQUIS



02 DETALLE DE FRESADO

ESCALA= s/e

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ	ING. KEVIN O. RAMIREZ RODRIGUEZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de
MATAMOROS

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-012/2024-25	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	REVUPE	**PERIODO:** del	28-abr-25 al 16-may-25
OBRA:	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE JOSE ANTONIO DE LA GARZA DE LA CALLE MANUEL BARRAGAN A MARIA SALOME SEPULVEDA FRACC. FUNDADORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	**FECHA:**	19 de mayo de 2025
UBICACIÓN:	FRACC FUNDADORES	**HOJA:** 2	DE: 2
CONTRATISTA:	JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ		

CROQUIS



CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ	ING. KEVIN O. RAMIREZ RODRIGUEZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de
MATAMOROS

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-012/2024-25	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	REVUPE	**PERIODO:** del	28-abr-25 al 16-may-25
OBRA:	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE JOSE ANTONIO DE LA GARZA DE LA CALLE MANUEL BARRAGAN A MARIA SALOME SEPULVEDA FRACC. FUNDADORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	**FECHA:**	19 de mayo de 2025
UBICACIÓN:	FRACC FUNDADORES	**HOJA:** 3	DE: 4
CONTRATISTA:	JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ		

CROQUIS



BACHEO PROFUNDO

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ	ING. KEVIN O. RAMIREZ RODRIGUEZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-012/2024-25	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	REVUPE	**PERIODO:** del	28-abr-25 al 16-may-25
OBRA:	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE JOSE ANTONIO DE LA GARZA DE LA CALLE MANUEL BARRAGAN A MARIA SALOME SEPULVEDA FRACC. FUNDADORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	**FECHA:**	19 de mayo de 2025
UBICACIÓN:	FRACC FUNDADORES	**HOJA:** 4	DE: 4
CONTRATISTA:	JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ		

CROQUIS



BACHEO SUPERFICIAL

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ	ING. KEVIN O. RAMIREZ RODRIGUEZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-012/2024-25	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	REVUPE	**PERIODO:** del	28-abr-25 al 16-may-25
OBRA:	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE JOSE ANTONIO DE LA GARZA DE LA CALLE MANUEL BARRAGAN A MARIA SALOME SEPULVEDA FRACC. FUNDADORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	**FECHA:**	19 de mayo de 2025
UBICACIÓN:	FRACC FUNDADORES	**HOJA:**	DE: 3
CONTRATISTA:	JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ		

FOTOGRAFIAS









fresado de carpeta asfaltica

CONTRATISTA : JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ	**SUPERVISO:** ING. KEVIN O. RAMIREZ RODRIGUEZ SUPERVISOR DE OBRA	**SUPERVISO:** ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-012/2024-25	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	REVUPE	**PERIODO:** del	28-abr-25 al 16-may-25
OBRA:	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE JOSE ANTONIO DE LA GARZA DE LA CALLE MANUEL BARRAGAN A MARIA SALOME SEPULVEDA FRACC. FUNDADORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	**FECHA:**	19 de mayo de 2025
UBICACIÓN:	FRACC FUNDADORES	**HOJA:**	DE: 3
CONTRATISTA:	JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ		

FOTOGRAFIAS







colocacion de carpeta asfaltica

CONTRATISTA : JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ	**SUPERVISO:** ING. KEVIN O. RAMIREZ RODRIGUEZ SUPERVISOR DE OBRA	**SUPERVISO:** ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-012/2024-25	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	REVUPE	**PERIODO:** del	28-abr-25 al 16-may-25
OBRA:	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE JOSE ANTONIO DE LA GARZA DE LA CALLE MANUEL BARRAGAN A MARIA SALOME SEPULVEDA FRACC. FUNDADORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	**FECHA:**	19 de mayo de 2025
UBICACIÓN:	FRACC FUNDADORES	**HOJA:**	DE: 3
CONTRATISTA:	JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ		

FOTOGRAFIAS



ANUNCIO DE OBRA

CONTRATISTA : JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ	**SUPERVISO:** ING. KEVIN O. RAMIREZ RODRIGUEZ SUPERVISOR DE OBRA	**SUPERVISO:** ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION

JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ
RFC CASJ010731C60

H. MATAMOROS TAMPS. A 28 DE ABRIL DEL 2025.

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE.

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED PARA INFORMAR EL INICIO DE OBRA DENOMINADA: **"REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE JOSE ANTONIO DE LA GARZA DE LA CALLE MANUEL BARRAGAN A MA. SALOME SEPULVEDA FRACC.FUNDADORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS".** RELATIVO A: **CONTRATO NO. MAT-OP-REVUPE-012/2024-25**

SE LE INFORMA QUE LOS TRABAJOS RELACIONADOS A ESTE CONTRATO, SE EMPEZARON A EJECUTAR EL DIA 28 DE ABRIL DEL 2025**.**

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO SUS ATENCIONES QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE

ARQ. JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ

CALIXTO AYALA ENTRE PRIV 10 Y 8 #23 COL. INDUSTRIAL CP. 87350
H. MATAMOROS, TAMAULIPAS
(868) 158-2775

IORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ
RFC CASJ010731C60

H. MATAMOROS, TAMAULIPAS. 28 DE ABRIL DEL 2025.

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE.

CON RELACIÓN AL CONTRATO **NO. MAT-OP-REVUPE-012/2024-25** RELATIVO A: **"REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE JOSE ANTONIO DE LA GARZA DE LA CALLE MANUEL BARRAGAN A MA. SALOME SEPULVEDA FRACC.FUNDADORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS".** MANIFIESTO QUE EL **ING. JOSÉ EMMANUEL MARTINEZ MONTES,** RESPONSABLE TÉCNICO DE JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ SERÁ EL **SUPERINTENDENTE** DE LA OBRA ANTES MENCIONADA, TENIENDO FACULTADES PARA FIRMAR OFICIOS, ESTIMACIONES, BITÁCORA DE OBRA Y DEMÁS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO EN CUESTIÓN.

AGRADEZCO LA ATENCIÓN PRESTADA Y QUEDO A SUS ÓRDENES.

ATENTAMENTE

ARQ. JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ.

CALIXTO AYALA ENTRE PRIV 10 Y 8 #23 COL. INDUSTRIAL CP. 87350
H. MATAMOROS, TAMAULIPAS
(868) 158-2775

Bitácora Electrónica

ENTE PÚBLICO FEDERAL/ESTATAL : GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

UNIDAD LOCAL DE OBRA : MUNICIPIO DE MATAMOROS

UNIDAD EJECUTORA : DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EMPRESA CONTRATISTA : JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ

CONTRATO : MAT-OP-REVUPE-012/2024-25

OBJETO DEL CONTRATO : REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE JOSÉ ANTONIO DE LA GARZA DE CALLE MANUEL BARRAGAN A CALLE MA. SALOMÉ SEPULVEDA, FRACC. FUNDADORES, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

LUGAR

ESTADO : TAMAULIPAS

MUNICIPIO : MATAMOROS

CALLE : JOSE ANTONIO DE LA GARZA

NÚMERO EXTERIOR :

NÚMERO INTERIOR :

CÓDIGO POSTAL : 87496

COLONIA : FUNDADORES

PERIODO : DEL 28/04/25 AL 11/06/25

MONTO DEL CONTRATO : 1,064,362.64 MXN

MAT-OP-REVUPE-012/2024-25

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

No. de nota: 1 **Fecha y hora:** 07/05/25, 11:57 AM

Tipo de nota: Apertura

Datos de la Dependencia o Entidad Federativa.

Nombre : GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Centro de Trabajo : DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Teléfono : 8688108000

Datos del Contratista.

Nombre del Contratista : JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ

Domicilio : Calle : CALIXTO AYALA No. Ext. 23 No. Int. N/A Ciudad: TAMAULIPAS

Teléfono :

Datos particulares del contrato

Número de contrato : MAT-OP-REVUPE-012/2024-25 **Proyecto :** REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE

Plazo : 45 Días naturales. **Fecha de Inicio :** 28/04/25 **Fecha de Término :** 11/06/25

Monto : 1,064,362.64 MXN

Objeto del contrato : REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE JOSÉ ANTONIO DE LA GARZA DE CALLE MANUEL BARRAGAN A CALLE MA. SALOMÉ SEPULVEDA, FRACC. FUNDADORES, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

Ubicación de los trabajos

Referencia : DE MANUEL BARRAGAN A MA SALOME SEPULVEDA

Latitud : 25.82899056 **Longitud :** -97.4503578085

Calle : JOSE ANTONIO DE LA GARZA **Número Interior :** JOSE ANTONIO DE LA GARZA

Número Exterior : **C.P. :** 87496

Estado : TAMAULIPAS **Municipio :** MATAMOROS

Colonia : FUNDADORES **Localidad :** HEROICA MATAMOROS

Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado

Superintendente

Nombre : JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ

Profesión : ARQ.

Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio : Calle : CALIXTO AYALA No. Ext. 23 No. Int. N/A Ciudad: TAMAULIPAS

Teléfono : 1582775

Correo Electrónico : sebastiancazares180@gmail.com



Residente

Nombre : KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ

Profesión : ING. CIVIL

Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio : Calle : SEXTA No. Ext. SN No. Int. N/A Ciudad: TAMAULIPAS

Teléfono : 8108070

Correo Electrónico : kevin_rmz1190@outlook.es

Horarios para asentar notas

Se podrán asentar notas de lunes a domingo de 00:01 a 23:59 horas. La bitácora estará disponible para consultas las 24 horas de los 365 días del año.

Plazo

Plazo máximo para la firma de notas: 3 días
Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Asimismo, de conformidad con el artículo 123, fracciones VI. y VII. del RLOPSRM, se establece que por ninguna causa se podrán modificar las notas ya firmadas, de ser necesario, se deberá de abrir una nota aclaratoria.

Generadores

Los números generadores serán presentados a la Residencia con periodicidad: MENSUAL

Estimaciones

Con fundamento en la LOPSRM, Artículo 54.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes al día: 30 para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación.

De acuerdo al RLOPSRM, Artículo 132.- Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación serán determinados por cada dependencia o entidad, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales serán, entre otros, los siguientes:

I. Números generadores;
II. Notas de Bitácora;
III. Croquis;
IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías;
V. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación;
VI. Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado, y
VII. Informe del cumplimiento de la operación y mantenimiento conforme al programa de ejecución convenido, tratándose de amortizaciones programadas.)

Cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato

En cumplimiento al Artículo 105 del RLOPSRM.- Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Cuando sea la dependencia o entidad la que requiera de la ejecución de los trabajos o conceptos señalados en el párrafo anterior, éstos deberán ser autorizados y registrados en la Bitácora por el residente. A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberán aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 de este Reglamento.

Seguridad, higiene y protección al ambiente

Conforme a lo dispuesto en la LOPSRM, Artículo 20.- Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar los efectos sobre el medio ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas con sustento en la evaluación de impacto ambiental prevista por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención que corresponda a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a las dependencias y entidades que tengan atribuciones en la materia.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ (RESIDENTE)

Firmada por: JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 2 Fecha y Hora: 28/05/25, 11:00 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 28/04/2025 KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INICIO, EN ESPECÍFICO A: RECORRIDO DEL TRAMO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE REALIZA VISTA DE OBRA CON EL CONTRATISTA PARA VERIFICACION DE VOLUMENES DURANTE EL RECORRDO SE LOCALIZA UN PREDIO HABITADO SIN SERVICO DE AGUA POTABLE POR LO QUE SE LE INDICA AL CONTRATISTA REALIZAR LA TOMA DOMICILIARIA .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ (RESIDENTE)

Número de Nota: 3 Fecha y Hora: 28/05/25, 11:03 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 30/04/2025 KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS PREVIOS , SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE REALIZAN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ (RESIDENTE)

Número de Nota: 4 Fecha y Hora: 28/05/25, 11:06 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 01/05/2025 KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: REHABILITACION DE PAVIMENTO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE INICIAN LOS TRABAJOS DE FRESADO DE CARPETA ASFALTICA .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ (RESIDENTE)

Número de Nota: 5 Fecha y Hora: 28/05/25, 11:09 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 02/05/2025 KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: REHABILITACION DE PAVIMENTO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE INICIAN LOS TRABAJOS DE BACHEOS EN EL TRAMO CON MATERIAL PRODUCTO DE FRESADO .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ (RESIDENTE)

Número de Nota: 6 Fecha y Hora: 28/05/25, 11:12 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 07/05/2025 KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: VERIFICACION DE TRABAJOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE REALIZA RECORRIDO CON EL CONTRATISTA AL TRAMO SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE BACHEO Y SE LE INDICA AL CONTRATISTA DE REALIZAR UN BARRIDO POR MEDIDOS MECANICOS PREVIO A LA COLOCACION DE LA CARPETA ASFALTICA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ (RESIDENTE)

Número de Nota: 7 Fecha y Hora: 28/05/25, 11:14 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 08/05/2025 KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: REHABILITACION DE PAVIMENTO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ (RESIDENTE)

*****El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.**



INFORMACION TECNICA EN OBRAS,S.A. DE C.V.

REPORTE DE LABORATORIO

INFORME DE GRADO DE COMPACTACION Y PERMEABILIDAD EN CARPETA ASFALTICA

OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE JOSE ANTONIO DE LA GARZA

TRAMO: DE LA CALLE MANUEL BARRAGAN A MARIA SALOME SEPULVEDA FRACC. FUNDADORES

SUB-TRAMO: MUNICIPIO MATAMOROS TAMAULIPAS ENSAYE No JSCZ/10989-956

EJECUTORA: JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ FECHA DE INFORME: 08 DE MAYO 2025

DATOS DE PROYECTO

GRADO DE COMPACTACION MINIMO ESPECIFICADO POR LA CAPA ENSAYADA 95.0% P.V.M.M.

ESPESOR DE PROYECTO: **5.0 Cms.**

No Ensaye	Franja	Ubicación	Espesor Cms.	Peso Volumetrico		% De Compactacion	% de Permeabilidad
				Del Lugar	Maximo		
	CALLE JOSE ANTONIO DE LA GARZA						
2120	IZQ	IZQUIERDO	5.09	2244	2357	95.2	0.00%
2121	IZQ	CENTRO	5.05	2253	2357	95.6	0.00%
2122	DER	DERECHO	5.03	2246	2357	95.3	0.00%
2123	DER	IZQUIERDO	5.07	2253	2357	95.6	0.00%

Referencias: N-CMT-CAR-1-04-006-09-CAL - N-CMT-4-05-00-002/11

N-CTR-CAR-1-01-009/00

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES :

EL GRADO DE COMPACTACION,ESPESORES Y PERMEABILIDAD OBTENIDOS EN LA CAPA ENSAYADA,CUMPLE DE ACUERDO A LOS MINIMOS ESPECIFICADOS

EL LABORATORISTA

Lab. Armando Castiilo Piña

VO.BO

Ing.Humberto Alcocer Coronado

Informacion Tecnica en Obras S.A. de C.V.

Calle Caracol No 142 Colonia Acuario 2001 Tel .868031894 H.Matamoros Tamaulipas