CONSTRUCTORA 4 LIDER, S.A. DE C.V.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FECHA: 22 DE JUNIO DEL 2026
INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
TERMINO: 24 DE OCTUBRE DE 2026
DURACION: 120 DIAS NATURALES

LICITACION:
MAT-OP-FAISMUN-020/2026
OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TEOTIHUACAN ENTRE AZTLAN Y AFRICA DE LA COLONIA HOGARES DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

Clv. Concepto	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	Unidad	Cantidad	IMPORTE	2026 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
	OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TEOTIHUACAN ENTRE AZTLAN Y AFRICA DE LA COLONIA HOGARES DE MATAMOROS TAMAULIPAS. **CALLE TEOTIHUACÁN ENTRE AZTLÁN Y ÁFRICA, COL. HOGARES DE MATAMOROS**								
1000 11	TRAZO Y NIVELACION	ML	124.00	3,720.00	98.94	989.36	930.00	949.79	751.91
1000.21	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO O SULFATO	ML	248.00	10,227.52	272.02	2,720.08	2,556.88	2,611.28	2,067.26
1000.04	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE CARGA Y ACARREO.	M3	0.00	0.00					
1000.05	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO O BASE DE SULFATO. INCLUYE CARGA Y ACARREO.	M3	29.76	30,518.88	811.76	8,116.70	7,629.70	7,792.03	6,168.69
1.05.20	CONSTRUCCION DE SUB-BASE Y BASE DE SULFATO DE CALCIO DE 30 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, DESCOPETADO, TENDIDO , COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD Y APERTURA DE CAJA.	M2	0.00	0.00					
1001.05	COLOCACION Y COMPACTACION DE CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYE BARRIDO DE BASE,RIEGO DE LIGA CON ASFALTO FR-3 A RAZON DE 0.50 LTS/M2, SUMINISTRO Y ACARREO DE CARPETA ASFALTICA CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4"	M2	0.00	0.00					
1010.02	EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA Y BOMBEO.	M3	113.09	34,121.51	907.49	9,074.87	8,530.38	8,711.87	6,896.90
1130.02	PLANTILLA APISONADA AL 85 % PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	9.92	7,277.21	193.61	1,935.41	1,819.29	1,857.99	1,470.91
1131.04	RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 85 % PROCTOR, CON	M3	94.12	64,949.39	1,727.42	17,273.76	16,237.34	16,582.81	13,128.06

C. ANTONIO FABRICIO DELGADO CORTINA
APODERADO LEGAL

CONSTRUCTORA 4 LIDER, S.A. DE C.V.

FECHA: 22 DE JUNIO DEL 2026
INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
TERMINO: 24 DE OCTUBRE DE 2026
DURACION: 120 DIAS NATURALES
2

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION:
MAT-OP-FAISMUN-020/2026
OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TEOTIHUACAN ENTRE AZTLAN Y AFRICA DE LA COLONIA HOGARES DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

Clv. Concepto	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	Unidad	Cantidad	IMPORTE	2026 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
	MATERIAL PRODUCTO DE BANCO								
8037.05	SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 METRICA, NMX- E- 215/1-2003-SCFI- DE 315 (12") mm DE DIAMETRO.	ML	124.00	112,892.08	3,002.52	30,024.47	28,223.00	28,823.49	22,818.60
3050.05	INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 METRICA DE 300 MM. (12") DE DIAMETRO.	ML	124.00	36,258.84	964.36	9,643.30	9,064.70	9,257.57	7,328.91
3051.03-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO CON LIGA DE 300 mm (12") DE DIAMETRO	PIEZA	4.00	4,098.60	109.04	1,090.05	1,024.64	1,046.44	828.43
3051.05	INTERCONEXION DE TUBERIA PVC SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE 12" DE DIAMETRO.	PIEZA	2.00	3,307.34	88.05	879.59	826.81	844.40	668.49
10 001 01-I	LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN INTERIOR DE POZO DE VISITA EXISTENTE PARA SU REHABILITACION.	POZO	2.00	6,690.96	178.14	1,779.46	1,672.69	1,708.28	1,352.39
3060.02.1	POZO DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 1.25 M DE PROFUNDIDAD, CON TAPA Y BROCAL DE 130 KG Fo.Fo TIPO REJILLA CON CANDADO DE SEGURIDAD Y PREPARACION DE ANCLAJE., INCLUYE TABIQUE ROJO DE 7x14x28 CM, APLANADO CEMENTO - ARENA PROP. 1:2 , IMPPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTEGRAL AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL POZO, ESCALON DE POLIPROPILENO COPOLIMERO REFORZADO CON ACERO CALIBRADO F1 CON DUREZA DE 65KG/MM2 (LINEA CLASICA PATE 300/330).	POZO	1.00	25,281.62	673.07	6,723.65	6,320.23	6,454.70	5,109.97
15.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PIEZA	1.00	6,110.83	2,182.45	3,928.38			

C. ANTONIO FABRICIO DELGADO CORTINA
APODERADO LEGAL

CONSTRUCTORA 4 LIDER, S.A. DE C.V.

FECHA: 22 DE JUNIO DEL 2026
INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
TERMINO: 24 DE OCTUBRE DE 2026
DURACION: 120 DIAS NATURALES

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION:
MAT-OP-FAISMUN-020/2026
OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TEOTIHUACAN ENTRE AZTLAN Y AFRICA DE LA COLONIA HOGARES DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

Clv. Concepto	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	Unidad	Cantidad	IMPORTE	2026 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
24.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE CONCLUSION DE OBRA DE .40 M DE ALTURA POR .60 M DE ANCHO, A BASE LA LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 LETRERO CON ROTULACION DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LATEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, COLOCADA EN UN LUGAR VISBLE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00	814.06					814.06
TOTAL PARCIAL:				**346,268.84**	**11,208.87**	**94,179.08**	**84,835.66**	**86,640.65**	**69,404.58**
TOTAL ACUMULADO:					**11,208.87**	**105,387.95**	**190,223.61**	**276,864.26**	**346,268.84**

C. ANTONIO FABRICIO DELGADO CORTINA
APODERADO LEGAL