LICITACION No. MAT-OP-FAISMUN-027/2026
OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALGARROBO ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y OLMO DE LA COLONIA MARIANO MATAMOROS EN EL MUNICIPO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FECHA: 17 DE JUNIO DEL 2026
INICIO: 23 DE JUNIO DE 2026
TERMINO: 19 DE NOVIEMBRE DE 2026
PLAZO: 150 DIAS NATURALES.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

Clv. Concepto	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	Unidad	Cantidad	IMPORTE	2026 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
	OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALGARROBO ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y OLMO DE LA COLONIA MARIANO MATAMOROS EN EL MUNICIPO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. **CALLE ALGARROBO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE OLMO**									
1000 11	TRAZO Y NIVELACION	ML	40.50	1,213.79	66.59	256.07	240.71	245.83	250.95	153.64
1000.20	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO ASFALTICO	ML	81.00	3,320.19	182.13	700.46	658.43	672.44	686.45	420.28
1000.04	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE CARGA Y ACARREO.	M3	4.46	3,778.16	207.28	797.07	749.25	765.19	781.13	478.24
1000.05	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO O BASE DE SULFATO. INCLUYE CARGA Y ACARREO.	M3	26.73	27,501.96	1,508.63	5,802.08	5,453.96	5,570.00	5,686.04	3,481.25
1.05.20	CONSTRUCCION DE SUB-BASE Y BASE DE SULFATO DE CALCIO DE 30 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, DESCOPETADO, TENDIDO , COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD Y APERTURA DE CAJA.	M2	89.10	23,141.94	1,269.40	4,882.26	4,589.33	4,686.97	4,784.62	2,929.36
1001.05	COLOCACION Y COMPACTACION DE CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYE BARRIDO DE BASE,RIEGO DE LIGA CON ASFALTO FR-3 A RAZON DE 0.50 LTS/M2, SUMINISTRO Y ACARREO DE CARPETA ASFALTICA CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4"	M2	89.10	56,051.03	3,074.58	11,825.10	11,115.59	11,352.10	11,588.60	7,095.06
1010.02	EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA	M3	256.61	77,447.46	4,248.17	16,339.13	15,358.78	15,685.56	16,012.34	9,803.48

C. CARLOS ROMAN ALEJANDRO FERNANDEZ GALICIA
APODERADO LEGAL

LICITACION No. MAT-OP-FAISMUN-027/2026
OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALGARROBO ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y OLMO DE LA COLONIA MARIANO MATAMOROS EN EL MUNICIPO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FECHA: 17 DE JUNIO DEL 2026
INICIO: 23 DE JUNIO DE 2026
TERMINO: 19 DE NOVIEMBRE DE 2026
PLAZO: 150 DIAS NATURALES.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

Clv. Concepto	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	Unidad	Cantidad	IMPORTE	2026 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
	DE LA OBRA Y BOMBEO.									
1130.02	PLANTILLA APISONADA AL 85 % PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	10.69	6,580.66	361.03	1,388.31	1,305.01	1,332.78	1,360.54	832.99
1131.04	RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 85 % PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	244.74	168,885.28	9,263.78	35,629.80	33,492.01	34,204.61	34,917.20	21,377.88
8037.05	SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 METRICA, NMX- E- 215/1-2003-SCFI- DE 315 (12") mm DE DIAMETRO.	ML	40.50	36,751.32	2,015.92	7,753.44	7,288.23	7,443.30	7,598.37	4,652.06
3050.05	INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 METRICA DE 300 MM. (12") DE DIAMETRO.	ML	40.50	11,910.64	653.32	2,512.79	2,362.03	2,412.28	2,462.54	1,507.68
3051.03-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO CON LIGA DE 300 mm (12") DE DIAMETRO	PIEZA	2.00	2,047.98	112.43	432.04	406.12	414.76	423.40	259.23
3051.05	INTERCONEXION DE TUBERIA PVC SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE 12" DE DIAMETRO.	PIEZA	2.00	3,315.08	181.98	699.35	657.39	671.38	685.37	419.61
2041.03	MANIOBRAS DE BY PASS PARA DESVIO DE AGUA POR SUPERFICIE MEDIANTE BOMBEOS, CON EQUIPO. PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, INCLUYE: TAPONES PARA CONTROLAR EL FLUJO EN ALCANTARILLAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DEL TRABAJO. P.U.O.T.	PIEZA	1.00	46,151.89	2,535.77	9,735.74	9,151.60	9,346.31	9,541.03	5,841.44
1150.00	ADEME DE MADERA CERRADO	M2	262.00	62,314.08	3,418.08	13,146.43	12,357.64	12,620.57	12,883.50	7,887.86
2205.01	EQUIPO DE ABATIMIENTO DE NIVEL FREATICO TIPO WELL POINT. INCLUYE: HINCADO DE TUBERIAS, TUBERIAS, BOMBAS, CANALES DE DESALOJO, COMBUSTIBLES Y ACEITES, MANIOBRAS DE TRASLADO DE EQUIPO Y TUBERIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU	HORA	227.00	52,414.30	2,875.07	11,057.86	10,394.39	10,615.55	10,836.71	6,634.72

C. CARLOS ROMAN ALEJANDRO FERNANDEZ GALICIA
APODERADO LEGAL

LICITACION No. MAT-OP-FAISMUN-027/2026
OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALGARROBO ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y OLMO DE LA COLONIA MARIANO MATAMOROS EN EL MUNICIPO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FECHA: 17 DE JUNIO DEL 2026
INICIO: 23 DE JUNIO DE 2026
TERMINO: 19 DE NOVIEMBRE DE 2026
PLAZO: 150 DIAS NATURALES.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

Clv. Concepto	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	Unidad	Cantidad	IMPORTE	2026 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
	CORRECTA OPERACION.									
10 001 01-P	LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN INTERIOR DE POZO DE VISITA EXISTENTE PARA SU REHABILITACION.	POZO	2.00	6,706.82	368.15	1,414.88	1,329.99	1,358.29	1,386.58	848.93
1.006AY 12"	REPOSICIÓN DE DESCARGA SANITARIA DE 6" Ø CON INTERCONEXIÓN A TUBO DE 12" DE 6.00 M DE LONGITUD EN ASFALTO, INCLUYE: TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 6" DE DIÁMETRO, YEE DE 12"X6", CODO DE 6"X45º, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PIEZA	1.00	13,743.47	755.13	2,899.18	2,725.23	2,783.22	2,841.20	1,739.51
15.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PIEZA	1.00	6,092.60	3,300.17	2,792.43				
24.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE CONCLUSION DE OBRA DE .40 M DE ALTURA POR .60 M DE ANCHO, A BASE LA LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 LETRERO CON ROTULACION DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LATEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, COLOCADA EN UN LUGAR VISBLE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00	815.98						815.98

C. CARLOS ROMAN ALEJANDRO FERNANDEZ GALICIA
APODERADO LEGAL

LICITACION No. MAT-OP-FAISMUN-027/2026
OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALGARROBO ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y OLMO DE LA COLONIA MARIANO MATAMOROS EN EL MUNICIPO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FECHA: 17 DE JUNIO DEL 2026
INICIO: 23 DE JUNIO DE 2026
TERMINO: 19 DE NOVIEMBRE DE 2026
PLAZO: 150 DIAS NATURALES.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

Clv. Concepto	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	Unidad	Cantidad	IMPORTE	2026 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
TOTAL PARCIAL:				610,184.63	36,397.61	130,064.42	119,635.69	122,181.14	124,726.57	77,179.20
TOTAL ACUMULADO:					36,397.61	166,462.03	286,097.72	408,278.86	533,005.43	610,184.63

C. CARLOS ROMAN ALEJANDRO FERNANDEZ GALICIA
APODERADO LEGAL

LICITACION No. MAT-OP-FAISMUN-027/2026
OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALGARROBO ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y OLMO DE LA COLONIA MARIANO MATAMOROS EN EL MUNICIPO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FECHA: 17 DE JUNIO DEL 2026
INICIO: 23 DE JUNIO DE 2026
TERMINO: 19 DE NOVIEMBRE DE 2026
PLAZO: 150 DIAS NATURALES.

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clv. Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	2026 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
	OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALGARROBO ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y OLMO DE LA COLONIA MARIANO MATAMOROS EN EL MUNICIPO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. **CALLE ALGARROBO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE OLMO**								
1000 11	TRAZO Y NIVELACION	ML	40.50	2.22	8.54	8.03	8.20	8.37	5.12
1000.20	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO ASFALTICO	ML	81.00	4.44	17.08	16.06	16.40	16.74	10.25
1000.04	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE CARGA Y ACARREO.	M3	4.46	0.26	0.94	0.88	0.90	0.92	0.56
1000.05	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO O BASE DE SULFATO. INCLUYE CARGA Y ACARREO.	M3	26.73	1.47	5.63	5.30	5.41	5.52	3.38
1.05.20	CONSTRUCCION DE SUB-BASE Y BASE DE SULFATO DE CALCIO DE 30 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, DESCOPETADO, TENDIDO , COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD Y APERTURA DE CAJA.	M2	89.10	4.87	18.79	17.66	18.04	18.42	11.27
1001.05	COLOCACION Y COMPACTACION DE CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYE BARRIDO DE BASE,RIEGO DE LIGA CON ASFALTO FR-3 A RAZON DE 0.50 LTS/M2, SUMINISTRO Y ACARREO DE CARPETA ASFALTICA CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4"	M2	89.10	4.87	18.79	17.66	18.04	18.42	11.27
1010.02	EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA Y BOMBEO.	M3	256.61	14.08	54.13	50.88	51.97	53.05	32.48
1130.02	PLANTILLA APISONADA AL 85 % PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	10.69	0.58	2.25	2.11	2.16	2.21	1.35
1131.04	RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 85 % PROCTOR, CON	M3	244.74	13.43	51.63	48.53	49.56	50.60	30.97

C. CARLOS ROMAN ALEJANDRO FERNANDEZ GALICIA
APODERADO LEGAL

LICITACION No. MAT-OP-FAISMUN-027/2026
OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALGARROBO ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y OLMO DE LA COLONIA MARIANO MATAMOROS EN EL MUNICIPO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FECHA: 17 DE JUNIO DEL 2026
INICIO: 23 DE JUNIO DE 2026
TERMINO: 19 DE NOVIEMBRE DE 2026
PLAZO: 150 DIAS NATURALES.

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clv. Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	2026 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
	MATERIAL PRODUCTO DE BANCO								
8037.05	SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 METRICA, NMX- E- 215/1-2003-SCFI- DE 315 (12") mm DE DIAMETRO.	ML	40.50	2.22	8.54	8.03	8.20	8.37	5.12
3050.05	INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 METRICA DE 300 MM. (12") DE DIAMETRO.	ML	40.50	2.22	8.54	8.03	8.20	8.37	5.12
3051.03-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO CON LIGA DE 300 mm (12") DE DIAMETRO	PIEZA	2.00	0.11	0.42	0.39	0.40	0.41	0.25
3051.05	INTERCONEXION DE TUBERIA PVC SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE 12" DE DIAMETRO.	PIEZA	2.00	0.11	0.42	0.39	0.40	0.41	0.25
2041.03	MANIOBRAS DE BY PASS PARA DESVIO DE AGUA POR SUPERFICIE MEDIANTE BOMBEOS, CON EQUIPO. PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, INCLUYE: TAPONES PARA CONTROLAR EL FLUJO EN ALCANTARILLAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DEL TRABAJO. P.U.O.T.	PIEZA	1.00	0.05	0.21	0.19	0.20	0.20	0.12
1150.00	ADEME DE MADERA CERRADO	M2	262.00	14.37	55.27	51.95	53.06	54.16	33.16
2205.01	EQUIPO DE ABATIMIENTO DE NIVEL FREATICO TIPO WELL POINT. INCLUYE: HINCADO DE TUBERIAS, TUBERIAS, BOMBAS, CANALES DE DESALOJO, COMBUSTIBLES Y ACEITES, MANIOBRAS DE TRASLADO DE EQUIPO Y TUBERIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION.	HORA	227.00	12.45	47.89	45.01	45.97	46.93	28.73
10 001 01	LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN INTERIOR DE POZO DE VISITA EXISTENTE PARA SU REHABILITACION.	POZO	2.00	0.11	0.42	0.39	0.40	0.41	0.25
1.006AY1	REPOSICIÓN DE DESCARGA SANITARIA DE 6" Ø CON INTERCONEXIÓN A TUBO DE 12" DE 6.00 M DE LONGITUD EN ASFALTO, INCLUYE: TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 6" DE DIÁMETRO, YEE DE 12"X6", CODO DE 6"X45°, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PIEZA	1.00	0.05	0.21	0.19	0.20	0.20	0.12

C. CARLOS ROMAN ALEJANDRO FERNANDEZ GALICIA
APODERADO LEGAL

LICITACION No. MAT-OP-FAISMUN-027/2026
OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALGARROBO ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y OLMO DE LA COLONIA MARIANO MATAMOROS EN EL MUNICIPO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FECHA: 17 DE JUNIO DEL 2026
INICIO: 23 DE JUNIO DE 2026
TERMINO: 19 DE NOVIEMBRE DE 2026
PLAZO: 150 DIAS NATURALES.

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clv. Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	2026 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
15.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PIEZA	1.00	0.54	0.45				
24.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE CONCLUSION DE OBRA DE .40 M DE ALTURA POR .60 M DE ANCHO, A BASE LA LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 LETRERO CON ROTULACION DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LATEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, COLOCADA EN UN LUGAR VISBLE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00						1.00

C. CARLOS ROMAN ALEJANDRO FERNANDEZ GALICIA
APODERADO LEGAL