Secretaría de
Desarrollo Urbano

H. Matamoros, Tamaulipas a 26 de febrero del 2026

No. De Oficio: SECDU/DIOP-E-0035/2026
ASUNTO: Pago de Factura

C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.-

Anexo al Presente envío a usted para su respectivo Pago la siguiente Factura Original con Folio: **A - 867** del Contratista **KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** Para Pago por: **ESTIMACION No. 6 (FINIQ)** al amparo del contrato de Obra Pública No. **MAT-OP-CAPUFE-PV-001/2025** Relativo a la Obra **MODERNIZACION DE LA CALLE AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO ORIENTE) DE CAMINO VECINAL SUR HACIA EL SUR (DEL CAD. 1+051 A 1+336) DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS**

Con un Importe de : $ 256,991.81
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 81/100 M.N.)

CONTRATO: MAT-OP-CAPUFE-PV-001/2025

PROGRAMA: CAPUFE-PV

Validó

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OBRAS PÚBLICAS
2024-2027

Autorizó

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
2024 - 2027

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO

V°. B°.
CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. MATAMOROS, TAM.
2024-2027

LIC. CINTHIA DENISSE DE LA TORRE QUINTANILLA
CONTRALORA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. MATAMOROS, TAM.
RECIBIDO
Laura
06 MAR. 2026
12:26 pm
TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027

Matamoros 200 Bicentenario

KAWAC CONSTRUCCIONES

KCO110823CE0

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales
Domicilio Fiscal: CP: 87394
Calle: LIBRAMIENTO EMILIO PORTES GIL No, 160 Col. EJIDO BUENA VISTA, Loc. HEROICA MATAMOROS, Mnpio. MATAMOROS, Edo. TAMAULIPAS

CFDI Versión 4.0

Folio fiscal
7bfe8be1-3dca-45a0-aad7-866e0c143344

Número de serie del CSD
00001000000712788038

Código postal, fecha y hora de emisión
CP: 87394
25/02/2026 10:53:13 AM

Serie y folio sinube
A - 867

Tipo de Relacion

CFDI Relacionado

Cliente

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

MMT320612AWA
Uso de CFDI: I01 - Construcciones
Regimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio fiscal: 87300
Calle SEXTA ENTRE MORELOS Y GONZALEZ, No SN, Colonia CENTRO, Loc: MATAMOROS, Munpio: MATAMOROS, Edo: TAM, Pais: México

Clave SAT	Código	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj. de impuesto
72141003	EST PAV	1.0	E48	SERVICIO	RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, LA CANTIDAD DE $256,991.81(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 81/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 6 (SEIS FINIQUITO) RELATIVO A: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO ORIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD. 1+051 A 1+336 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. CONTRATO: M AT-OP-CAPUFE-PV-001/2025.	$223,696.77	**$223,696.77**	02

Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
Traslado	002	Tasa	16.0%	$223,696.77	$35,791.48

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 81/100 M.N.

Subtotal	$223,696.77
Amortizacion de Anticipo	$0.00
ICIC 3% AL MILLAR 0.3%	$671.09
DIF 2% AL MILLAR 0.2%	$447.39
1% ORG. FISCALIZACION ESTATAL 0.1%	$259.48
0.50% INSP VIG Y CONTROL 0.5%	$1,118.48
I.V.A. 16%	$35,791.48
TOTAL	**$256,991.81**

OBRAS PÚBLICAS
2024-2027

Tipo de comprobante I - Ingreso
Forma de Pago 99 - Por definir
Método de Pago PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda MXN - Peso Mexicano
Tipo de cambio 1.0000

Sello digital del CFDI:

lN1VrLbojKAAR0QgXUzzgM/9y5/X1WomrbxIOoYevhqcY0HrJQ5eu08PL/EC8sT5XpAnTtH5PC/NlipGAicIbPvqNMjnYxW26sN5
9zKsLS2QjlooYEmQzm/vjxvqbc+rTZl0roLGnQZKCNCJZJ/zv+EzTMKFTtRcaP3h7GXAtNQxB/pnk5jZJup3QZWm60rC1NTlMIq9
itPNIyQgtQQrtLp55PV8Xtq9fJx8sZaoZruWbY6ZEnVpBTRr9pCWUK/eA7AIO4Un4o9B8V/bnWdlUsS3p0luj/YH5QOJDPrSIRit
ZGwGLxeK+8+gWGau9TTx/oBGLdAFCivjI6qWbefC8Q==

Sello del SAT:

oOcErcgGRMfKthdBRlB/r/pty1se1C1elJ/1wwWSLlC3LW+ZbjlRuNfKCmLcXd5kZuDBUEC0ToG/H4671gykb9ycW/oNz3AFIPv4
mHp12lKP7xn6JoeWtUbWBPwORsgOqYy7bkp4jYMLHz1jiOG42Fl+YQNFB2CSSgY3Vds4WNLNumJtPeKCngOI5kVZBPjY4mRLthww
LdV0JBsoI1f8vWy9jzl/8MDp3qJk7L8Pv+N1WM3tyqO06koyGH14U3vun4Y1KRV2tWSIXPMtn23baPg78Y13v5tK5y05GQHUxHAE
NXxGW4hOrAVW9+WX/EjubKQ+8pL1wjgTyiVF7KBldw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7bfe8be1-3dca-45a0-aad7-866e0c143344|2026-02-25T10:54:14|LSO1306189R5|lN1VrLbojKAAR0QgXUzzgM/9
y5/X1WomrbxIOoYevhqcY0HrJQ5eu08PL/EC8sT5XpAnTtH5PC/NlipGAicIbPvqNMjnYxW26sN59zKsLS2QjlooYEmQzm/vjxvq
bc+rTZl0roLGnQZKCNCJZJ/zv+EzTMKFTtRcaP3h7GXAtNQxB/pnk5jZJup3QZWm60rC1NTlMIq9itPNIyQgtQQrtLp55PV8Xtq9
fJx8sZaoZruWbY6ZEnVpBTRr9pCWUK/eA7AIO4Un4o9B8V/bnWdlUsS3p0luj/YH5QOJDPrSIRitZGwGLxeK+8+gWGau9TTx/oBG
LdAFCivjI6qWbefC8Q==|00001000000719545303||

No de Serie de Certificado del SAT:
00001000000719545303

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
2024 - 2027

Fecha y hora de certificación:
25/02/2026 10:54:14 AM

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-CAPUFE-PV-001-/2025	ESTIMACIÓN:	6 (SEIS FINIQUITO)
PROGRAMA:	CAPUFE	PERIODO: DEL	11-feb-2026 AL 20-feb-2026
OBRA:	MODERNIZACION DE LA AV PEDRO CARDENAS (LADO ORIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD.1+051 A 1+336 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	FECHA:	25 de febrero de 2026
UBICACIÓN:	AVENIDA PEDRO CARDENAS	HOJA: 1	DE: 1
CONTRATISTA:	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V		

R.F.C.	C.M.I.C.	I.M.S.S.		BUENO POR $ 259,488.25

RECIBIMOS DE: MUNICIPIO DE MATAMOROS

LA CANTIDAD DE $ **256,991.81** (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 81/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE : **ESTIMACION No** 6 (SEIS FINIQUITO)

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE DEL CONTRATO: $	11,139,792.14					
PAGOS ANTERIORES: $	10,880,303.29					
POR EJERCER: $	259,488.85			$	259,488.85	
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION:$	223,696.77					
DEDUCTIVAS: $						
SUB TOTAL: $	223,696.77					
16% I.V.A.: $	35,791.48					
SUB TOTAL: $	259,488.25	$	259,488.25	$	259,488.25	
DEDUCCIONES Y RETENCIONES:						
ANTICIPOS: $	0.00					
3‰ I.C.I.C $	671.09					
2‰ D.I.F. $	447.39					
1‰ ORGANO FIZCALIZACION ESTATAL $	259.48					
5% INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL: $	1,118.48					
SUB TOTAL: $	2,496.44	$	2,496.44			
NETO APAGAR: $	**256,991.81**	$	**256,991.81**			
SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA: $				**$**	**0.60**	

CONTRATISTA	REVISÓ	REVISÓ	AUTORIZO
KAWAC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION	ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA ADMINISTRADOR DE PROGRAMA	ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 2027

CONTRATO:	MAT-OP-CAPUFE-PV-001-/2025	**ESTIMACIÓN:**	6 (SEIS FINIQUITO)
PROGRAMA:	CAPUFE	**PERIODO:** del	11-feb-2026 al 20-feb-2026
OBRA:	MODERNIZACION DE LA AV PEDRO CARDENAS (LADO ORIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD.1+051 A 1+336 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	**FECHA:**	25 de febrero de 2026
UBICACIÓN:	AVENIDA PEDRO CARDENAS	**HOJA:** 1	**DE:**
CONTRATISTA:	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V		

ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	VOLUMEN					IMPORTE DE ESTIMACION
				PRESUPUESTO	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	
I.01	Trazo y nivelación	m2	$ 26.87	2,337.00	2,320.00	0.00	2,320.00		
I.02	Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B" de 0.96 mts.	m3	$ 107.82	2,243.52	2,125.35	0.00	2,125.35		
I.03	Carga y acarreo de material producto de excavación a limites de la ciudad.	m3	$ 350.47	2,916.58	2,765.67	0.00	2,765.67		
I.04	Tratamiento de terracerías con cal al 2% a nivel subrasante incluye: Escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95 % proctor std. de 15 cm de espesor y pruebas de laboratorio.	m2	$ 102.89	2,337.00	2,310.16	0.00	2,310.16		
I.04-A	Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 60 cm de espesor incluye: Suministro, acarreo descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio.	m3	$ 732.20	1,402.20	1,375.95	0.00	1,375.95		
I.05	Construcción de base hidráulica de 25 cm de espesor incluye: Suministro, acarreo, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio.	m3	$ 3,019.41	584.25	559.42	0.00	559.42		
I.06	Colocación y compactación de carpeta de 11 cm de espesor compactado al 95 % de la prueba Marshall incluye: Riego de impregnación con asfalto fm-1 a razón de 1.5 lto/m² barrido de base impregnado a mano, riego de liga fr-3 a razón de 0.50 lto/m² suministro y acarreo de carpeta asfáltica con agregado máximo 3/4 y pruebas de laboratorio.	m2	$ 1,093.80	2,337.00	2,270.70	0.00	2,270.70		
I.07	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga y acarreo de material producto de corte, demolición y excavación, mano de obra, herramienta y equipó necesario.	pza.	$ 7,485.04	4.00	0.00	5.00	5.00	1.00	37,425.20
I.08	Nivelación de caja de válvulas colocando la tapa, marco y contra marco de fo.fo. existente, incluye: corte de 0.40 x0.90 mts; con cortadora de piso, demolición de losa existente, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, varilla de 3/8 a cada 10 cm. En ambos sentidos, cimbra y descimbra, carga y acarreo de material producto de corte, demolición y excavación, mano de obra, herramienta y equipó necesario.	pza.	$ 10,799.59	2.00	0.00	1.00	1.00		10,799.59
I.09	Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terracería, incluye: excavación, relleno con material producto de excavación, manguera depolietileno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2", llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de inserción de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce, tubo pvc de 4" con tapon macho, conexión a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	$ 6,869.23	1.00	8.00	0.00	8.00		
I.10	Construcción de descarga domiciliaria terracería de 6.00 ml. Incluye: tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" de diámetro, yee de 8" x 6", codo de 6" x 45°, excavación, relleno con material producto de excavación, conexión a red existente de 8" de diámetro, incluye preparacion con 2 codos de codo de 6" x 45° y yee de 6" con tapon macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	$ 12,170.02	1.00	8.00	0.00	8.00		
								ESTA HOJA $	**48,224.79**
								ACUMULADO $	**48,224.79**

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO :	REVISO :
KAWAC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	ING. KEVIN O. RAMIREZ RODRIGUEZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION	ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA ADMINISTRADOR DE PROGRAMA

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-CAPUFE-PV-001-/2025	**ESTIMACIÓN:**	6 (SEIS FINIQUITO)
PROGRAMA:	CAPUFE	**PERIODO:** del	11-feb-2026 al 20-feb-2026
OBRA:	MODERNIZACION DE LA AV PEDRO CARDENAS (LADO ORIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD.1+051 A 1+336 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	**FECHA:**	25 de febrero de 2026
UBICACIÓN:	AVENIDA PEDRO CARDENAS	**HOJA:** 2	**DE:**
CONTRATISTA:	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V		

ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	VOLUMEN					IMPORTE DE ESTIMACION
				PRESUPUESTO	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	
II	**GUARNICIONES Y BANQUETAS**								
II.01	Demolición de guarnición existente, incluye: carga, acarreo y retiro fuera de los limites de la obra.	ml	$ 102.84	0.00	0.00	0.00	0.00		
II.02	Demolición de Banqueta existente, incluye: carga, acarreo y retiro fuera de los limites de la obra.	m2	$ 259.44	0.00	806.42	0.00	806.42		
II.03	Guarnición de concreto hidráulico de f'c=150kg/cm2 de 15 x 30 x 45cm, incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de la guarnición a mano con material producto de la excavación tipo "L".	ml	$ 955.45	285.00	0.00	0.00	0.00		
II.04	Construcción de banqueta de concreto hidráulico f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, incluye: Renivelacion de registros sanitarios, excavación de 18 cm, para retiro de material contaminado, relleno de material de banco de 10cm de espesor, cimbra y descimbra, malla electrosoldada 6/6-10/10, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	$ 963.51	570.00	633.08	0.00	633.08		
III	**FORESTACIÓN**								
III.01	Suministro y sembrado de árbol encino de 2.00 mts., de altura del tallo y 1.50 mts., de follaje. y al menos 4" de diámetro del tronco, incluye: fertilízate, riego y garantía de 30 días, excavación, sembrado, relleno, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	$ 7,030.73	7.00	0.00	0.00	0.00		
III.02	Suministro, tendido y compactado de material de banco, incluye: materiales, mano de obra, herramient ay equipo.	m3	$ 610.22	3.50	0.00	0.00	0.00		
III.03	Suministro y colocación de pasto tipo Bermuda sobre terreno natural, incluye: materiales y mano de obra, transportación, limpieza etc.	m2	$ 223.01	1.75	0.00	0.00	0.00		
IV	**SEÑALAMIENTOS**								
IV.01	Suministro y señalización de letreros de 0.71x0.71 mts., en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, con nomenclatura de las calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingeniería color blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	$ 7,942.33	2.00	0.00	1.00	1.00		7,942.33
IV.02	Suministro y señalización de letreros de 0.71x0.71 mts., en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para NO ESTACIONARSE O MÁXIMA VELOCIDAD, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	$ 4,535.63	7.00	0.00	7.00	7.00		31,749.41
								ESTA HOJA	**$ 39,691.74**
								ACUMULADO	**$ 87,916.53**

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO :	REVISO :
KAWAC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	ING. KEVIN O. RAMIREZ RODRIGUEZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION	ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA ADMINISTRADOR DE PROGRAMA

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-CAPUFE-PV-001-/2025	**ESTIMACIÓN:**	6 (SEIS FINIQUITO)
PROGRAMA:	CAPUFE	**PERIODO:** del	11-feb-2026 al 20-feb-2026
OBRA:	MODERNIZACION DE LA AV PEDRO CARDENAS (LADO ORIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD.1+051 A 1+336 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	**FECHA:**	25 de febrero de 2026
UBICACIÓN:	AVENIDA PEDRO CARDENAS	**HOJA:** 3	**DE:**
CONTRATISTA:	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V		

ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	VOLUMEN					IMPORTE DE ESTIMACION
				PRESUPUESTO	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	
IV.03	Suministro y señalización de letreros de 0.71x0.71 mts., en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para CRUCE PEATONAL, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	$ 4,535.63	2.00	0.00	0.00	0.00		
V	**ANUNCIO DE OBRA**								
V.01	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra	pza.	$ 5,684.84	1.00	1.00	0.00	1.00		
VI	**REHABILITACION DE CARPETA CARRILES CENTRALES**								
VI.01	Fresado de carpeta asfáltica existente en un espesor de 5 cm. Por medios mecánicos, incluye: barrido de la superficie así como la carga y el acarreo de material producto de fresado a lugar autorizado por la supervisión le indique.	m2	$ 89.19	2,280.00	2,150.00	207.18	2,357.18	77.18	18,478.38
VI.02	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % de la prueba Marshall incluye: Riego de impregnación con emulcion asfaltica ECL-60 a razón de 1.5 lto/m² barrido de base impregnada a mano, riego de liga con emulsion asfaltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica con agregado máximo 3/4 y pruebas de laboratorio.	m2	$ 566.32	2,280.00	2,150.00	207.13	2,357.13	77.13	117,301.86
0	**EXTRAORDINARIOS**								
EXT-01	Guarnición trapezoidal de concreto hidráulico de f'c=150kg/cm2 de 15 x 35 x 30 cm, incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de la guarnición a mano con material producto de la excavación.	ml	$ 1,056.40	0.00	297.50	0.00	297.50		
								ESTA HOJA $	**135,780.24**
								ACUMULADO $	**223,696.77**
								ESTA ESTIMACION $	**223,696.77**

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO :	REVISO :
KAWAC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	ING. KEVIN O. RAMIREZ RODRIGUEZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION	ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA ADMINISTRADOR DE PROGRAMA

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS

PERIODO:	HOJA:

ORDEN DE ACTUALIZACION	NUM. CONTRATO:	NUM. DE ESTIMACION:	DEL 11-feb-2026	No 1 .
	MAT-OP-CAPUFE-PV-001-/2025	6 (SEIS FINIQUITO)	AL 20-feb-2026	DE 1 .

CONTRATISTA: KAWAC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	OBRA: MODERNIZACION DE LA AV PEDRO CARDENAS (LADO ORIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD.1+051 A 1+336 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

LOCALIDAD: H. MATAMOROS, TAM.	MUNICIPIO: MATAMOROS	PROGRAMA: CAPUFE

CONCEPTO (S), PRECIO (S), QUE SE MODIFICA (N) O CUYO PERIODO DE EJECUCION SE AMPLIA

CLAVE	CONCEPTO	NUEVOS CONCEPTOS O INCREMENTOS DE VOLUMEN				INCREMENTO AL PERIODO DE EJECUCION		
		VOL. ADICIONAL QUE SE AUTOR.	P.U. ULTIMO AUTORIZADO	COSTO ESTIMADO	VOL. ADICIONAL ACUM. AUT.	FECHA TERM. CONTRATADA	PRORROGA 1a.	PRORROGA 2a.
I.07	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga y acarreo de material producto de corte, demolición y excavación, mano de obra, herramienta y equipó necesario.	1.00 pza.	$7,485.04	$7,485.04	1.00			
VI.01	Fresado de carpeta asfáltica existente en un espesor de 5 cm. Por medios mecánicos, incluye: barrido de la superficie así como la carga y el acarreo de material producto de fresado a lugar autorizado por la supervisión le indique.	77.18 m2	$89.19	$6,883.68	77.18			
VI.02	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % de la prueba Marshall incluye: Riego de impregnación con emulcion asfaltica ECL-60 a razón de 1.5 lto/m² barrido de base impregnada a mano, riego de liga con emulsion asfaltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica con agregado máximo 3/4 y pruebas de laboratorio.	77.13 m2	$566.32	$43,680.26	77.13			
			SUMA =	$58,048.99				

EXPLICACION AMPLIA: (QUE, COMO, DONDE,QUIEN, PORQUE, CUANDO)

SE EJECUTA ESTE VOLUMEN ADICIONAL POR LA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO Y PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

CAUSAS

* CONDICIONES NATURALES DIS-TINTAS A LAS SUPUESTAS:	X	* RETRASO EN LA ENTREGA DE PLANOS Y/O ESPECIFICACIONES:	
* CAMBIOS DE DISEÑO:		* RETRASO EN LA ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPO:	
* CAMBIOS DE LOCALIZACION:		* RETRASO DE NUEVOS PAGOS:	
* ERROR INICIAL:		* RECORTE PRESUPUESTAL:	
* OTROS:			

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:	REVISO:
KAWAC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	ING. KEVIN O. RAMIREZ RODRIGUEZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION	ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA ADMINISTRADOR DE PROGRAMA

H. MATAMOROS, TAMAULIPAS A 13 DE FEBRERO DEL 2026

KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
Presente.-

En relación a la obra denominada MODERNIZACION DE LA CALLE AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO ORIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD. 1+051 A 1+336 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS al amparo del contrato de Obra Pública No.MAT-OP-CAPUFE-PV-001/2025, hago de su conocimiento que esta Direccion a mi cargo autoriza los Volumenes de Obra Excedentes inscritos en la Orden de Actualizacion incluida en la Estimacion No 6 Finiquito del Referido Contrato para su tramite y pago

Atentamente

ING FERNANDO REQUENA CHAVEZ
Director de Obras Publicas

c.c.p. archivo

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

H. MATAMOROS, TAMAULIPAS A 11 DE FEBRERO DE 2026

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

EN REFERANCIA AL CONTRATO: MAT-OP-CAPUFE-PV-001-/2025. DE LA OBRA: MODERNIZACION DE LA AV PEDRO CARDENAS (LADO ORIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD.1+051 A 1+336 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. SOLICITAMOS A USTED LA AUTORIZACION DE LOS VOLUMENES EXEDENTES QUE SERAN INCLUIDOS EN LA ORDEN DE ACTUALIZACION DE LA ESTIMACION No6 (FINIQUITO) LOS CUALES SERAN NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO SUS ATENCIONES QUEDO DE USTED

ING GUILLERMO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esqu
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.c

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 2027

CONTRATO:	MAT-OP-CAPUFE-PV-001-/2025	ESTIMACIÓN:	6 (SEIS FINIQUITO)
PROGRAMA:	CAPUFE	PERIODO: del	11-feb-2026 al 20-feb-2026
OBRA:	MODERNIZACION DE LA AV PEDRO CARDENAS (LADO ORIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD.1+051 A 1+336 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	FECHA:	25 de febrero de 2026
UBICACIÓN:	H. MATAMOROS, TAM.	HOJA:	DE:
CONTRATISTA:	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V		

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO Y/O PESO	UNIDAD	CANTIDAD	ESTE VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	% AVANCES
		EJE	TRAMO								
VI.01	Fresado de carpeta asfáltica existente en un espesor de 5 cm. Por medios mecánicos, incluye: barrido de la superficie así como la carga y el acarreo de material producto de fresado a lugar autorizado por la supervisión le indique.			50.00	7.33		M2	1.00	366.50	366.50	
				50.00	7.33		M2	1.00	366.50	733.00	
				50.00	7.45		M2	1.00	372.50	1,105.50	
				50.00	7.46		M2	1.00	373.00	1,478.50	
				50.00	7.42		M2	1.00	371.00	1,849.50	
				40.00	7.41		M2	1.00	296.40	2,145.90	
				31.00	7.40		m2	1.00	229.40	2,375.30	
								TOTAL =	**2,375.30**	2,375.30	100.00%
								ESTIMACION 5 SE COBRO=	**2,150.00**		
								ESTIMACION 6 PENDIENTE DE COBRO =	**225.30**		
								SOLO SE ESTIMA =	**207.18**		
VI.02	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % de la prueba Marshall incluye: Riego de impregnación con emulcion asfaltica ECL-60 a razón de 1.5 lto/m² barrido de base impregnada a mano, riego de liga con emulsion asfaltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica con agregado máximo 3/4 y pruebas de laboratorio.			50.00	7.33		M2	1.00	366.50	366.50	
				50.00	7.33		M2	1.00	366.50	733.00	
				50.00	7.45		M2	1.00	372.50	1,105.50	
				50.00	7.46		M2	1.00	373.00	1,478.50	
				50.00	7.42		M2	1.00	371.00	1,849.50	
				40.00	7.41		M2	1.00	296.40	2,145.90	
				31.00	7.40		m2	1.00	229.40	2,375.30	
								TOTAL =	**2,375.30**	2,375.30	100.00%
								ESTIMACION 5 SE COBRO=	**2,150.00**		
								ESTIMACION 6 PENDIENTE DE COBRO =	**225.30**		
								SOLO SE ESTIMA =	**207.13**		

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
KAWAC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	ING. KEVIN O. RAMIREZ RODRIGUEZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DEL DPT DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-CAPUFE-PV-001-/2025	ESTIMACIÓN:	6 (SEIS FINIQUITO)
PROGRAMA:	CAPUFE	PERIODO: del	11-feb-2026 al 20-feb-2026
OBRA:	MODERNIZACION DE LA AV PEDRO CARDENAS (LADO ORIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD.1+051 A 1+336 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	FECHA:	25 de febrero de 2026
UBICACIÓN:	H. MATAMOROS, TAM.	HOJA:	DE:
CONTRATISTA:	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V		

NÚMEROS GENERADORES


CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO Y/O PESO	UNIDAD	CANTIDAD	ESTE VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	% AVANCES
		EJE	TRAMO								
0	0										
I.07	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga y acarreo de material producto de corte, demolición y excavación, mano de obra, herramienta y equipó necesario.						PZA	5.00	5.00		
								TOTAL =	5.00	5.00	100.00%
I.08	Nivelación de caja de válvulas colocando la tapa, marco y contra marco de fo.fo. existente, incluye: corte de 0.40 x0.90 mts; con cortadora de piso, demolición de losa existente, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, varilla de 3/8 a cada 10 cm. En ambos sentidos, cimbra y descimbra, carga y acarreo de material producto de corte, demolición y excavación, mano de obra, herramienta y equipó necesario.						PZA	1.00	1.00		
								TOTAL =	1.00	1.00	50.00%
IV.01	Suministro y señalización de letreros de 0.71x0.71 mts., en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, con nomenclatura de las calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingeniería color blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.						PZA	1.00	1.00		
								TOTAL =	1.00	1.00	50.00%
IV.02	Suministro y señalización de letreros de 0.71x0.71 mts., en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para NO ESTACIONARSE O MÁXIMA VELOCIDAD, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.						PZA	7.00	7.00		
								TOTAL =	7.00	7.00	100.00%

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
KAWAC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	ING. KEVIN O. RAMIREZ RODRIGUEZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DEL DPT DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS

CONTRATO:	MAT-OP-CAPUFE-PV-001-/2025	**ESTIMACIÓN:**	6 (SEIS FINIQUITO)
PROGRAMA:	CAPUFE	**PERIODO:** del	11-feb-26 al 20-feb-26
OBRA:	MODERNIZACION DE LA AV PEDRO CARDENAS (LADO ORIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD.1+051 A 1+336 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	**FECHA:**	25 de febrero de 2026
UBICACIÓN:	AVENIDA PEDRO CARDENAS	**HOJA:** 1	DE: 5
CONTRATISTA:	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V		

CROQUIS



CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
KAWAC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	ING. KEVIN O. RAMIREZ RODRIGUEZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-CAPUFE-PV-001-/2025	**ESTIMACIÓN:**	6 (SEIS FINIQUITO)
PROGRAMA:	CAPUFE	**PERIODO:** del	11-feb-26 al 20-feb-26
OBRA:	MODERNIZACION DE LA AV PEDRO CARDENAS (LADO ORIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD.1+051 A 1+336 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	**FECHA:**	25 de febrero de 2026
UBICACIÓN:	AVENIDA PEDRO CARDENAS	**HOJA:** 2	DE: 5
CONTRATISTA:	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V		

CROQUIS




CONTRATISTA : KAWAC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	**SUPERVISO:** ING. KEVIN O. RAMIREZ RODRIGUEZ SUPERVISOR DE OBRA	**REVISO:** ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-CAPUFE-PV-001-/2025	**ESTIMACIÓN:**	6 (SEIS FINIQUITO)
PROGRAMA:	CAPUFE	**PERIODO:** del	11-feb-26 al 20-feb-26
OBRA:	MODERNIZACION DE LA AV PEDRO CARDENAS (LADO ORIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD.1+051 A 1+336 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	**FECHA:**	25 de febrero de 2026
UBICACIÓN:	AVENIDA PEDRO CARDENAS	**HOJA:** 3	DE: 5
CONTRATISTA:	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V		

CROQUIS




CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
KAWAC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	ING. KEVIN O. RAMIREZ RODRIGUEZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-CAPUFE-PV-001-/2025	**ESTIMACIÓN:**	6 (SEIS FINIQUITO)
PROGRAMA:	CAPUFE	**PERIODO:** del	11-feb-26 al 20-feb-26
OBRA:	MODERNIZACION DE LA AV PEDRO CARDENAS (LADO ORIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD.1+051 A 1+336 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	**FECHA:**	25 de febrero de 2026
UBICACIÓN:	AVENIDA PEDRO CARDENAS	**HOJA:** 4	DE: 5
CONTRATISTA:	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V		

CROQUIS




CARPETA ASFALTICA

CONTRATISTA : KAWAC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	**SUPERVISO:** ING. KEVIN O. RAMIREZ RODRIGUEZ SUPERVISOR DE OBRA	**REVISO:** ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS

CONTRATO:	MAT-OP-CAPUFE-PV-001-/2025	**ESTIMACIÓN:**	6 (SEIS FINIQUITO)
PROGRAMA:	CAPUFE	**PERIODO:** del	11-feb-26 al 20-feb-26
OBRA:	MODERNIZACION DE LA AV PEDRO CARDENAS (LADO ORIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD.1+051 A 1+336 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	**FECHA:**	25 de febrero de 2026
UBICACIÓN:	AVENIDA PEDRO CARDENAS	**HOJA:** 5	DE: 5
CONTRATISTA:	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V		

CROQUIS



BANQUETAS PEATONALES

CONTRATISTA : KAWAC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	**SUPERVISO:** ING. KEVIN O. RAMIREZ RODRIGUEZ SUPERVISOR DE OBRA	**REVISO:** ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-CAPUFE-PV-001-/2025	ESTIMACIÓN:	6 (SEIS FINIQUITO)
PROGRAMA:	CAPUFE	PERIODO: del	11-feb-26 al 20-feb-26
OBRA:	MODERNIZACION DE LA AV PEDRO CARDENAS (LADO ORIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD.1+051 A 1+336 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	FECHA:	25 de febrero de 2026
UBICACIÓN:	H. MATAMOROS, TAM.	HOJA:	1 DE: 4 .
CONTRATISTA:	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V		

FOTOGRAFIAS







RENIVELACION DE POZOS DE VISITA Y CAJA DE VALVULAS

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO :
KAWAC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	ING. KEVIN O. RAMIREZ RODRIGUEZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DEL DPT DE SUPERVISION


Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-CAPUFE-PV-001-/2025	ESTIMACIÓN:	6 (SEIS FINIQUITO)
PROGRAMA:	CAPUFE	PERIODO: del	11-feb-26 al 20-feb-26
OBRA:	MODERNIZACION DE LA AV PEDRO CARDENAS (LADO ORIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD.1+051 A 1+336 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	FECHA:	25 de febrero de 2026
UBICACIÓN:	H. MATAMOROS, TAM.	HOJA:	2 DE: 4 .
CONTRATISTA:	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V		

FOTOGRAFIAS









RENIVELACION DE POZOS DE VISITA Y CAJA DE VALVULAS

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO :
KAWAC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	ING. KEVIN O. RAMIREZ RODRIGUEZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DEL DPT DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027


CONTRATO:	MAT-OP-CAPUFE-PV-001-/2025	ESTIMACIÓN:	6 (SEIS FINIQUITO)
PROGRAMA:	CAPUFE	PERIODO: del	11-feb-26 al 20-feb-26
OBRA:	MODERNIZACION DE LA AV PEDRO CARDENAS (LADO ORIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD.1+051 A 1+336 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	FECHA:	25 de febrero de 2026
UBICACIÓN:	H. MATAMOROS, TAM.	HOJA:	3 DE: 4 .
CONTRATISTA:	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V		


FOTOGRAFIAS











COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO :
KAWAC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	ING. KEVIN O. RAMIREZ RODRIGUEZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DEL DPT DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-CAPUFE-PV-001-/2025	ESTIMACIÓN:	6 (SEIS FINIQUITO)
PROGRAMA:	CAPUFE	PERIODO: del	11-feb-26 al 20-feb-26
OBRA:	MODERNIZACION DE LA AV PEDRO CARDENAS (LADO ORIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD.1+051 A 1+336 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	FECHA:	25 de febrero de 2026
UBICACIÓN:	H. MATAMOROS, TAM.	HOJA: 4	DE: 4 .
CONTRATISTA:	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V		

FOTOGRAFIAS







COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO :
KAWAC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	ING. KEVIN O. RAMIREZ RODRIGUEZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DEL DPT DE SUPERVISION

Bitácora Electrónica

ENTE PÚBLICO FEDERAL/ESTATAL : GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

UNIDAD LOCAL DE OBRA : MUNICIPIO DE MATAMOROS

UNIDAD EJECUTORA : DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EMPRESA CONTRATISTA : KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V

CONTRATO : MAT-OP-CAPUFE-PV-001/2025

OBJETO DEL CONTRATO : MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO ORIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD. 1+051 A 1+336 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

LUGAR

ESTADO : TAMAULIPAS

MUNICIPIO : MATAMOROS

CALLE : AV PEDRO CARDENAS

NÚMERO EXTERIOR :

NÚMERO INTERIOR :

CÓDIGO POSTAL : 87394

COLONIA : OCAMPO

PERIODO : DEL 29/10/25 AL 06/01/26

MONTO DEL CONTRATO : 9,415,087.63 MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

No. de nota: 1 **Fecha y hora:** 31/10/25, 07:41 AM

Tipo de nota: Apertura

Datos de la Dependencia o Entidad Federativa.

Nombre : GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Centro de Trabajo : DEPARTAMENTO DE SUPERVISION

Teléfono : 868108000

Datos del Contratista.

Nombre del Contratista : KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V

Domicilio : Calle : LIBRAMIENTO EMILIO PORTES GIL No. Ext. 160 No. Int. N/A Ciudad: TAMAULIPAS

Teléfono :

Datos particulares del contrato

Número de contrato : MAT-OP-CAPUFE-PV-001/2025 **Proyecto :** CONTRIBUCIONES SCT - CAPUFE

Plazo : 70 Días naturales. **Fecha de Inicio :** 29/10/25 **Fecha de Término :** 06/01/26

Monto : 9,415,087.63 MXN

Objeto del contrato : MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO ORIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD. 1+051 A 1+336 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Ubicación de los trabajos

Referencia : LADO ORIENTE DE CAMINO VECINAL A HACIA EL SUR

Latitud : 25.7991832844 **Longitud :** -97.5249691201

Calle : AV PEDRO CARDENAS **Número Interior :** AV PEDRO CARDENAS

Número Exterior : **C.P. :** 87394

Estado : TAMAULIPAS **Municipio :** MATAMOROS

Colonia : OCAMPO **Localidad :** HEROICA MATAMOROS

Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado

Superintendente

Nombre : GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA

Profesión : ING. CIVIL

Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio : Calle : URUAPAN No. Ext. 36 No. Int. N/A Ciudad: TAMAULIPAS

Teléfono :

Correo Electrónico : momes_33@hotmail.com

Residente

Nombre : KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ

Profesión : ING. CIVIL

Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio : Calle : SEXTA No. Ext. SN No. Int. N/A Ciudad: TAMAULIPAS

Teléfono : 8108070

Correo Electrónico : kevin_rmz1190@outlook.es

Horarios para asentar notas

Se podrán asentar notas de lunes a domingo de 00:01 a 23:59 horas. La bitácora estará disponible para consultas las 24 horas de los 365 días del año.

Plazo

Plazo máximo para la firma de notas: 3 días
Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Asimismo, de conformidad con el artículo 123, fracciones VI. y VII. del RLOPSRM, se establece que por ninguna causa se podrán modificar las notas ya firmadas, de ser necesario, se deberá de abrir una nota aclaratoria.

Generadores

Los números generadores serán presentados a la Residencia con periodicidad: MENSUAL

Estimaciones

Con fundamento en la LOPSRM, Artículo 54.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes al día: 30 para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación.

De acuerdo al RLOPSRM, Artículo 132.- Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación serán determinados por cada dependencia o entidad, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales serán, entre otros, los siguientes:

I. Números generadores;
II. Notas de Bitácora;
III. Croquis;
IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías;
V. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación;
VI. Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado, y
VII. Informe del cumplimiento de la operación y mantenimiento conforme al programa de ejecución convenido, tratándose de amortizaciones programadas.)

Cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato

En cumplimiento al Artículo 105 del RLOPSRM.- Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Cuando sea la dependencia o entidad la que requiera de la ejecución de los trabajos o conceptos señalados en el párrafo anterior, éstos deberán ser autorizados y registrados en la Bitácora por el residente. A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberán aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 de este Reglamento.

Seguridad, higiene y protección al ambiente

Conforme a lo dispuesto en la LOPSRM, Artículo 20.- Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar los efectos sobre el medio ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas con sustento en la evaluación de impacto ambiental prevista por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención que corresponda a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a las dependencias y entidades que tengan atribuciones en la materia.

Otras Anotaciones

SE ABRE ESTA BIACORA DE MANERA EXTEMPORANEA DEBIDO A LA ASIGNACION DEL CONTRATO DE ESTA BITACORTA LA CUAL SE REALIZO EL DIA 30 DE OCTUBRE ALAS 4:49 PM HORARIO FRANJA FRONTERIZA

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ (RESIDENTE)

Firmada por: GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 2 Fecha y Hora: 31/10/25, 07:44 AM

Tipo de nota: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN AL CONTRATISTA.

Contenido

SE ENTREGA AL CONTRATISTA CON FECHA 29/10/2025 LA DOCUMENTACIÓN TOTAL NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LA CUAL CONSTA DE: CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES Y PLANOS AUTORIZADOS, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, OBJETO DEL CONTRATO

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ (RESIDENTE)

GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 3 Fecha y Hora: 31/10/25, 07:45 AM

Tipo de nota: ENTREGA-RECEPCIÓN DEL INMUEBLE.

Contenido

CON FECHA 29/10/2025 EL RESIDENTE ESTATAL KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ, REPRESENTANTE DEL (LA) MUNICIPIO DE MATAMOROS, HACE LA ENTREGA FÍSICA DEL SITIO DE LA OBRA UBICADO EN CALLE: AV PEDRO CARDENAS , COLONIA: OCAMPO, DELEGACIÓN / MUNICIPIO: MATAMOROS, ESTADO: TAMAULIPAS, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS, C.P.: 87394 SIENDO EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, EL SUPERINTENDENTE GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA QUIEN RECIBE.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ (RESIDENTE)

GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 4 Fecha y Hora: 04/11/25, 01:43 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 03/11/2025 KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INICIO, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS PRELIMINARES, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE DAN INICIO A LOS TRABAJOS FISICOS POR PARTE DE LA CONTRATISTA INICIANDOSE CON LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION ASI MISMO SE ENCUENTRA YA MAQUINARIA DE LA CONTRATISTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ (RESIDENTE)

GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 5 Fecha y Hora: 24/11/25, 08:27 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 24/11/2025 KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS FISICOS , SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE REALIZAN TRABAJOS DE APERTURA DE CAJA Y CARGA DE PRODUCTO DE EXCAVACION ASI MISMO SE TRABAJARA EN LA DEMOLIICION DE BANQUETAS O FIRMES EXISTENTES EN EL EJE DE LA VIALIDAD SE OBSERVA SE 2 PALMAS DE TAMAÑO CONSIDERABLE LAS CUALES QUEDARAN DENTREO DEL EJE VIAL POR LO QUE SE REQUERIRA EL MOVIMIENTO .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ (RESIDENTE)

GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 6 Fecha y Hora: 28/11/25, 08:39 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 26/11/2025 KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: CONDICIONES CLIMATOLOGICAS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA REFION .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ (RESIDENTE)

GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 7 Fecha y Hora: 28/11/25, 08:42 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 28/11/2025 KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS FISICOS , SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN APERTURA DE CAJA CARGA Y ACARREO ASI MISMO SE REAZLIZAN TRABAJOS DE DEMOLICIONES DE JARDINERAS Y BANQUETAS Y FIRMES EXISTENTES.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ (RESIDENTE)

GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 8 Fecha y Hora: 02/12/25, 03:53 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 02/12/2025 KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS FISICOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA TRABAJA EN CONSTRUCCION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIOS EN PREDIOS ASI MISMO REALIZA TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS EN PRIMER TRAMO

EN TRABAJO DE APERTURA DE CAJA CARGA Y ACARREO DE PRODUCTO DE EXCAVACION CONTINUAN LOS TRABAJOS .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ (RESIDENTE)

GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 9 Fecha y Hora: 05/12/25, 08:44 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 05/12/2025 KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS FISICOS , SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA TRABAJA EN EL MEJORAMIENT DE TERRACERIAS DE SEGUNDO TRAMO ASI MISMO SE INICIASUMINISTRO DE SULFTATO DE CALCIO EN PRIMER TRAMO .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ (RESIDENTE)

GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 10 Fecha y Hora: 08/12/25, 08:34 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 08/12/2025 KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: SUMINISTROS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE SULFATO DE CALCIO

ASI MISMO CON EN CUANTO ALA CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO DENTRO DE SE REALIZARA CAMBIO DEBIDO AL TIPO DE ESTRUCTURA PARA ESTE PROYECTO TENIENDO EN PROYECTO CONSIDERADA UNA TIPO L REALIZANDO EL CAMBIO POR UNA GUARNICION TIPO TRAPEZOIDAD MISMO TIPO ENCONTRADO EN EL TRAMO EXISTENTE LO ANTES MENCIONADO GENERARA U P.U EXTRAORDINARIO EL CUAL PRESENTARA EL CONTRATISTA A ESTA DEPENDENCIA PARA SU REVICION.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ (RESIDENTE)

GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 11 Fecha y Hora: 10/12/25, 09:52 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 10/12/2025 KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS FISICOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE REALIZAN TRABAJOS DE TENDIDO Y CONFORMADO DE SULFATO DE CALCIO ASI MISMO SE TRABAJA EN RECARGE DE MATERILA SULFATO DE CALCIO

EN LO QUE RESPECTA A GUARNICIONES DE CONCRETO SE TIENE EN OBRA LA CIMBRA PARA LAS MISMAS ASI Y SE VEDRIFICA LA LINEA PARA UNA VES TERMINADA LA SU-BASE DE SULTADO PODER INICIAR CON ESTOS TRABAJOS .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ (RESIDENTE)

GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 12 Fecha y Hora: 19/12/25, 11:57 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 19/12/2025 KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS FISICOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE REALIZAN TRABAJOS DE COLADO DE GUARNICIONES ASI MISMO CONTINUAN LOS TRABAJOS DE CIMBRADO SE LE INDICA AL CONTRATISTA DE IR SUMINISTRANDO MATERIAL PARA PREPARACION DE BANQYETAS PEATONALES

.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ (RESIDENTE)

GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 13 Fecha y Hora: 22/12/25, 01:05 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 22/12/2025 KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS FISICOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA CONTINUAN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ (RESIDENTE)

GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 14 Fecha y Hora: 30/12/25, 08:32 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 26/12/2025 KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS FISICOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA CONTINUAN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL ASI MISMO SE REALIZAN TRABAJOS DE DEMOLICION DE BANQUETAEXISTENTE PARA PREPARACION DE BANQUETAS.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ (RESIDENTE)

GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 15 Fecha y Hora: 14/01/26, 01:48 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 27/12/2025 KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS FISICOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE INICIAN LOS TRABAJOS DE TENDIDO DE BASE HIDRAULICA EN ESPESIFICO A PRIMERA CAPA CON BASE HIDRATADA TENDIDA ASI MISMO SE TRABAJA EN COMPACTACION.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ (RESIDENTE)

GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 16 Fecha y Hora: 14/01/26, 01:56 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 28/12/2025 KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS FISICOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE REALIZAN TRABAJOS TRABAJOS DE COLOCACIOCION DE BASE HIDRAULICA REFERENTE A SEGUNDA CAPA PARA LA CONSTRUCCION DE LA BASE ASI MISMO SE REALIZAAN TRABAJOS DE COMPACTACION ASI MISMO SE PRESENTARA PERSONAL DE LABORATORIO PARA REVICION DE COMPACTACION

REFERENTE A TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS PEATONALES INFORMA LA CONTRATISTA DE RELIZACION DE TRABAJOS POSTERIOR ALA COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ (RESIDENTE)

GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 17 Fecha y Hora: 14/01/26, 01:59 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 29/12/2025 KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS FISICOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE REALIZAN TRABAJOS DE IMPREGNACION DE BASE HIDRAULICA SE LE INDICA AL CONTRATISTO DEJAR CERRADO EL ACCESO PARA EVITAR EL TRANSITO DE VEHICULOS .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ (RESIDENTE)

GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 18 Fecha y Hora: 16/01/26, 08:49 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 26/12/2025 GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, EN ESPECÍFICO A: OFICIO CONVENIO DE AMPLIACION DE PLAZO Y MONTO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE ENTRGO EL DOCUMENTO DE AMPLIACION DE PLAZO Y MONTO DIRIGIDO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNCIPIO DE MATAMORO0S EN CUAL SE SOLICITA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO PARA LA EJECUCION DE ESTA OBBRA VERTIENDO AHI LA INFORMACIN PARA EL EFECTO DE LA CELEBRACION DEL CONVENIO QUEDANDO EN ESPERA DE ALGUNA IDICACION .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ (RESIDENTE) 16/01/26

Número de Nota: 19 Fecha y Hora: 16/01/26, 01:26 PM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EL 05/01/2026 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 3, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: CROQUIS, ESTADO DE CUENTA, FOTOGRAFÍAS Y NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA (SUPERINTENDENTE)

KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 20 Fecha y Hora: 16/01/26, 01:31 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 16/01/2026 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 3 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ (RESIDENTE)

GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 21 Fecha y Hora: 16/01/26, 03:07 PM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 16/01/2026 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 3 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025, POR UN MONTO DE 7,229,979.52 SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 52/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: RECIBO.ESTIMACION,GENERADOTR ,CROQUIS Y FOTOGRAFIAS .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA (SUPERINTENDENTE)

KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 22 Fecha y Hora: 20/01/26, 08:25 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 16/01/2026, LA ESTIMACIÓN N°. 3 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025 POR UN IMPORTE DE:
7,229,979.52 SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 52/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.
LA ESTIMACIÓN INCLUYE DEDUCTIVAS POR
CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 80.00 %
FINANCIERO: $ 7,229,979.52 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 76.79 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ (RESIDENTE)

GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 23 Fecha y Hora: 20/01/26, 08:30 AM

Tipo de nota: RESULTADOS DE PRUEBA DE CALIDAD A INSUMOS.

Contenido

SE RECIBE EL DOCUMENTO N°. KWC/3154-1294 DE FECHA 02/12/2025 QUE PROPORCIONA LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS AL INSUMO: MEJORAMIENTO CON CAL; OBTENIDO EN LADO IZQUIERDO ,CENTRO Y DERECHO DE LA VIALIDAD CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS: GRADOS DE COMPACTACION 95.8 % LADO DERECHO CENTRO 96 % LADO IZQUIERDO 95 % .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ (RESIDENTE)

GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 24 Fecha y Hora: 20/01/26, 08:35 AM

Tipo de nota: RESULTADOS DE PRUEBA DE CALIDAD A INSUMOS.

Contenido

SE RECIBE EL DOCUMENTO N°. KWC/3155-1294 DE FECHA 15/12/2025 QUE PROPORCIONA LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS AL INSUMO: SUB-BASE DE SULFATO DE CALCIO; OBTENIDO EN LADO IZQUIERDO ,CENTRO Y DERECHO DE LA VIALIDAD CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS: LADO DERECHO 95.8% Y 95.8% CENTRO 96.1% Y 96.1% LADO IZQUIERDO 95 % Y 96.1% CON UN ESPESOR TOTAL DE 60 CM.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ (RESIDENTE)

GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 25 Fecha y Hora: 20/01/26, 08:39 AM

Tipo de nota: RESULTADOS DE PRUEBA DE CALIDAD A INSUMOS.

Contenido

SE RECIBE EL DOCUMENTO N°. KWC/3156-1294 DE FECHA 28/12/2025 QUE PROPORCIONA LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS AL INSUMO: BASE HIDRAULICA; OBTENIDO EN LADO IZQUIERDO ,CENTRO Y DERECHO DE LA VIALIDAD CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS: LADO IZQUIERDO 96.1% CENTRO 96 % Y LADO DERECHO 95 % EN GRADO DE COMPACTACION CON UN ESPESOR DE 25 CM .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ (RESIDENTE)

GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 26 Fecha y Hora: 20/01/26, 08:44 AM

Tipo de nota: RESULTADOS DE PRUEBA DE CALIDAD A INSUMOS.

Contenido

SE RECIBE EL DOCUMENTO N°. KWC/3157-1294 DE FECHA 31/12/2025 QUE PROPORCIONA LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS AL INSUMO: CARPETA ASFALTICA; OBTENIDO EN LADO IZQUIERDO ,CENTRO Y DERECHO DE LA VIALIDAD CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS: GRADO DE COMPACTACION LADO IZQUIERDO 95 % Y 95.1 % CENTRO 95.1% Y 96.5% 96 Y 95 % CON UN ESPESOR TOTAL DE 11 CM.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ (RESIDENTE)

GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 27 Fecha y Hora: 20/01/26, 08:48 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 19/01/2026 KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS FISICOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS PEATONALES EN PREPARACION Y COLADO DE DE BANQUTAS .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ (RESIDENTE)

GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 28 Fecha y Hora: 28/01/26, 08:59 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 28/01/2026 KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS FISICOS , SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE RENUDAN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS PEATONALES DEBIDO ALAS BAJAS TEMPERATURAS PRESENTADAS EN LA REGION POR DEBAJO DE LOS 5 GRADOS CENTIGRADOS NO PUDIENDOSE LABORAR EN COLADOS.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ (RESIDENTE)

GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 29 Fecha y Hora: 06/02/26, 08:46 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 06/02/2026 KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS FISICOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CPN ESTA FRCHA SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETA PEATONAL SE LE INIDICA ALA CONTRATISTA DE LAS BOTAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS RECORTARLAS Y DEJARLAS A NIVEL DE BANQUETA

EN RECORRIDO CON EL CONTRATISTA SE REVISAN LAS AREAS DONDE SE COLOCARA SEÑALAMIENTOS DE VELOCIDAD Y ALTO CON NOMENCLATURA .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ (RESIDENTE)

GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 30 Fecha y Hora: 10/02/26, 08:25 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 07/02/2026 KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS FISICOS , SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE REALIZAN TRABAJOS DE FRESADO DE CARPETA EXISTENTE SE LE INDICA AL CONTRATISTA DE LA UTILIZACION DE SEÑALAMIENTOS VIALES PARA DESVIO DE TRAFIVO VEHICULAR .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ (RESIDENTE)

GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 31 Fecha y Hora: 10/02/26, 08:31 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 09/02/2026 KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS FISICOS , SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE REALIZAN TRABAJOS DE COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA ASI MISMO

SE REALIZAN TRABAJOS DE DESVIO DE TRAFICO VEHICULAR POR LOS CARRILES BAJA VELOCIDAD .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ (RESIDENTE)

GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 32 Fecha y Hora: 12/02/26, 08:39 AM

Tipo de nota: CONVENIO MODIFICATORIO AUTORIZADO.

Contenido

CONVENIO MODIFICATORIO N°. 1, DE FECHA 03/02/2026, AUTORIZADO POR ARQ ALFONSO TREVIÑO ROBLES CON CARGO DE SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO , CON BASE EN EL DICTAMEN TÉCNICO N°. 1. TENIENDO A LA FECHA 1 CONVENIO(S) AUTORIZADO(S).
EL IMPORTE DE ESTE CONVENIO ES DE $218,290.49 MXN EN INCREMENTO AL IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO. LO QUE REPRESENTA UNA VARIACIÓN DEL 2.32% A DICHO(S) MONTO(S). EL IMPORTE TOTAL ACUMULADO ES DE $9,633,378.12 MXN.
EL PLAZO MODIFICADO EN ESTE CONVENIO ES DE 45 DÍAS DE INCREMENTO RESPECTO A LA FECHA DE TÉRMINO ORIGINAL DEL CONTRATO, LO QUE REPRESENTA UNA VARIACIÓN DEL 65.22% A DICHA FECHA. SIENDO LA NUEVA FECHA DE TÉRMINO EL 20/02/2026.
DERIVADO DE LO ANTERIOR, SE SOLICITA MODIFICACIÓN EN LA FIANZA POR AMPLIACIÓN DE: MONTO.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ (RESIDENTE)

GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 33 Fecha y Hora: 12/02/26, 09:08 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 12/02/2026 KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS FISICOS , SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE INCIAN LOS TRABAJOS DEDE RENIVELACION DE POZOS Y CAJAS DE VALLVULAS ASI MISMO SE TRABAJA EN LA FABRICACION DE SEÑALAMIENTO.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ (RESIDENTE)

GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 34 Fecha y Hora: 17/02/26, 02:37 PM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EL 13/02/2026 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 5, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/02/2026 AL 10/02/2026, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: CROQUIS, FOTOGRAFÍAS Y NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA (SUPERINTENDENTE)

KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 35 Fecha y Hora: 17/02/26, 02:43 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 17/02/2026 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 5 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/02/2026 AL 10/02/2026.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ (RESIDENTE)

GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 36 Fecha y Hora: 18/02/26, 03:13 PM

Tipo de nota: RESULTADOS DE PRUEBA DE CALIDAD A INSUMOS.

Contenido

SE RECIBE EL DOCUMENTO N°. KWC/3215-1317 DE FECHA 09/02/2026 QUE PROPORCIONA LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS AL INSUMO: CARPETA ASFALTICA; OBTENIDO EN LADO IZQUIERDO ,CENTRO Y DERECHO DE LA VIALIDAD CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS: ESPESORES 5.08 CM ,5.00CM Y 5.00 CM Y DANDO EN GRADO DE COMPACTACION 95.6 % ,95.8 % Y 95 % RESPECTIVAMENTE .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ (RESIDENTE)

GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 37 Fecha y Hora: 19/02/26, 08:28 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 19/02/2026 KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS FISICOS , SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN LA INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS DE VELOCIDAD MAXIMA ,NO ESTACIONARCE Y ALTO CON NOMENCLATURA UBICADO EN CALLE JESUS MEDINA ESQUINA CON AV PEDRO CARDENAS .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ (RESIDENTE)

GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 38 Fecha y Hora: 20/02/26, 08:26 AM

Tipo de nota: NOTIFICACIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS A LA RESIDENCIA DE OBRA.

Contenido

SE NOTIFICA A LA RESIDENCIA DE OBRA MEDIANTE EL DOCUMENTO N°. MAT-OP-CAPUFE-PV-001-/2025 DE FECHA 20/02/2026 LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS, ANEXANDO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE MONTO EJERCIDO.
EN BASE A LO ANTERIOR SE SOLICITA QUE SE INICIE CON LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA (SUPERINTENDENTE)

KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 39 Fecha y Hora: 24/02/26, 08:22 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 13/02/2026 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 5 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2026 AL 10/02/2026, POR UN MONTO DE 2,149,592.28 DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 28/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: PRUEBAS DE LABORATORIO ,FOTOGRAFIAS,GENERADORES ,,CROQUIS .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 40 Fecha y Hora: 24/02/26, 08:28 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 24/02/2026, LA ESTIMACIÓN N°. 5 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2026 AL 10/02/2026 POR UN IMPORTE DE:
2,149,592.28 DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 28/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.
CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 99.00 %
FINANCIERO: $ 9,379,571.79 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 99.62 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ (RESIDENTE)

Número de Nota: 41 Fecha y Hora: 24/02/26, 08:34 AM

Tipo de nota: COMUNICACIÓN AL CONTRATISTA DE LA FECHA PARA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Contenido

SE NOTIFICA AL CONTRATISTA QUE SE LLEVÓ A CABO LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS EL DÍA 24/02/2026. SIENDO ESTA SATISFACTORIA, SE LE INFORMA MEDIANTE ESTA BITACORA DE FECHA 24/02/2026. QUE SE LLEVARÁ A CABO LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EL DÍA 25/02/2026 DONDE SE LEVANTARÁ EL ACTA CORRESPONDIENTE.

A PARTIR DE LA FECHA REFERIDA, EL CONTRATISTA DEBERÁ HACER ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ (RESIDENTE)

Número de Nota: 42 Fecha y Hora: 25/02/26, 08:25 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EL 25/02/2026 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 6, FINIQUITO, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 11/02/2026 AL 20/02/2026, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: CROQUIS, FOTOGRAFÍAS Y NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 43 Fecha y Hora: 25/02/26, 08:29 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 25/02/2026 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 6 FINIQUITO, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 11/02/2026 AL 20/02/2026.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ (RESIDENTE)

Número de Nota: 44 Fecha y Hora: 25/02/26, 08:33 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 25/02/2026 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 6 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/02/2026 AL 20/02/2026, POR UN MONTO DE 223,696.77 DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 77/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: ,FOTOGRAFIAS ,CROQUIS , NUMEROS GENERADORES ,OFICIOS.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 45 Fecha y Hora: 25/02/26, 08:39 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 25/02/2026, LA ESTIMACIÓN N°. 6 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/02/2026 AL 20/02/2026 POR UN IMPORTE DE:
223,696.77 DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 77/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.
CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 100.00 %
FINANCIERO: $ 9,603,268.57 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 102.00 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ (RESIDENTE)

Número de Nota: 46 Fecha y Hora: 26/02/26, 03:08 PM

Tipo de nota: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Contenido

SE NOTIFICA QUE EL DIA 25/02/2026 SE RECIBEN LOS TRABAJOS DE FORMA TOTAL SATISFACTORIA Y SE ADJUNTA EL DOCUMENTO CON NUMERO MAT-OP-CAPUFE-PV-001-/2025.

Archivos adjuntos

ACTA DE ENTREGA RECEPCION AV PC.PDF

Nota creada por: KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ (RESIDENTE)

Número de Nota: 47 Fecha y Hora: 26/02/26, 03:09 PM

Tipo de nota: NOTA DE CIERRE DE LA BITÁCORA.

Contenido

CON FECHA 26/02/2026 SE LLEVA A CABO EL CIERRE DE LA PRESENTE BITÁCORA, DANDO POR TERMINADOS LOS TRABAJOS QUE LA AMPARAN, LOS CUALES FUERON CONCLUIDOS EL DÍA 20/02/2026, VERIFICADOS EL DÍA 25/02/2026 Y RECIBIDOS FÍSICAMENTE EL DÍA 25/02/2026, CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ (RESIDENTE)

*****El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.**

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

H. MATAMOROS, TAMAULIPAS A 20 DE FEBRERO DE 2026

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMO QUE EL CONTRATO: MAT-OP-CAPUFE-PV-001-/2025. REFERENTE A LA OBRA: MODERNIZACION DE LA AV PEDRO CARDENAS (LADO ORIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD.1+051 A 1+336 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. FUE TERMINADA EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 AL 100%.

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO SUS ATENCIONES QUEDO DE USTED

ING GUILLERMO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esqu
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO1108230
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.c

25 DE FEBRERO DE 2026

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
PRESENTE.

EN RELACION A LA OBRA CONTRATADA CON EL MUNICIPIO DE MATAMOROS A TRAVEZ DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, CON LA EMPRESA **KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. **MAT-OP-CAPUFE-PV-001/2025**, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE **MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO ORIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD. 1+051 A 1+336 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS**; LE HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE LOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS CONFORME A PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y CONCLUIDOS EL DIA 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.

SIN MAS DE MOMENTO QUEDO DE USTED.

ING. VICTOR HUGO NUÑEZ TREJO
D.R.O. I-433