No. de nota: 2

Fecha y hora: 28 de octubre de 2025 a las 09:03

ENTREGA-RECEPCION DEL INMUEBLE

CON FECHA 23/10/2025 EL RESIDENTE ESTATAL RICARDO RANGEL ENRIQUEZ, REPRESENTANTE DEL (LA) MUNICIPIO DE MATAMOROS, HACE LA ENTREGA FÍSICA DEL SITIO DE LA OBRA UBICADO EN CALLE: SANTOS DEGOLLADO, COLONIA: MODELO, DELEGACIÓN / MUNICIPIO: MATAMOROS, ESTADO: TAMAULIPAS, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS, C.P.: 87360 SIENDO EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, EL SUPERINTENDENTE ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ QUIEN RECIBE.

**ARCHIVOS ADJUNTOS**

Nota creada por: RICARDO RANGEL ENRIQUEZ (RESIDENTE ESTATAL)

Firmada por: ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ SUPERINTENDENTE 11 de enero de 2026 a las 12:00
RICARDO RANGEL ENRIQUEZ RESIDENTE ESTATAL 28 de octubre de 2025 a las 09:03

No. de nota: 3

Fecha y hora: 29 de octubre de 2025 a las 18:27

ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 29/10/2025 ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, EN ESPECÍFICO A: PROYECTO: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DE CASA MATA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.
DIRECCIÓN: CALLE SANTOS DEGOLLADO S/N C.P. 87360, COLONIA MODELO.
PERIODO: 23/10/25 AL 31/12/25
NÚMERO DE CONTRATO:MAT-OP-PAICE-001/2025
FECHA Y NÚMERO PROGRESIVO: 29/10/25 FOLIO 001, SE INFORMA LO SIGUIENTE: DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES: CON RELACIÓN AL CONCEPTO "SUSTITUCIÓN DE PIEZAS DE LADRILLO DAÑADAS POR PIEZAS DE CARACTERISTICAS SIMILARES, ASCENTADAS CON MORTERO CAL ARENA PROP: 1:3 JUNTEADO SIMILAR AL EXISTENTE CON 1 CM. DE ESPESOR COMO MAXIMO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN". EL DÍA DE AYER 28 OCTUBRE DE 2025, SE VISITO LA LADRILLERA QUE VA A ELABORAR LAS 100 PIEZAS DE LADRILLO, ACORDANDO QUE SE RECOGERAN EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2025, PARA TRASLADARLAS AL SITIO DE LA OBRA.INCIDENTES DE TRABAJO: NINGUNO. .

CONDICIONES CLIMATICAS: SERVICIO METEREOLOGICO NACIONAL 24 GRADOS CENTIGRADOS
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO: ER2 DESARROLLOS S. DE R.L. DE C.V. ESTA EN ESPERA DE RECIBIR EL ANTICIPO PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS

**ARCHIVOS ADJUNTOS**

Nota creada por: ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ SUPERINTENDENTE 29 de octubre de 2025 a las 18:27

No. de nota: 3

Fecha y hora: 29 de octubre de 2025 a las 18:27

ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 29/10/2025 ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, EN ESPECÍFICO A: PROYECTO: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DE CASA MATA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.
DIRECCIÓN: CALLE SANTOS DEGOLLADO S/N C.P. 87360, COLONIA MODELO.
PERIODO: 23/10/25 AL 31/12/25
NÚMERO DE CONTRATO:MAT-OP-PAICE-001/2025
FECHA Y NÚMERO PROGRESIVO: 29/10/25 FOLIO 001, SE INFORMA LO SIGUIENTE: DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES: CON RELACIÓN AL CONCEPTO "SUSTITUCIÓN DE PIEZAS DE LADRILLO DAÑADAS POR PIEZAS DE CARACTERISTICAS SIMILARES, ASCENTADAS CON MORTERO CAL ARENA PROP: 1:3 JUNTEADO SIMILAR AL EXISTENTE CON 1 CM. DE ESPESOR COMO MAXIMO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN". EL DÍA DE AYER 28 OCTUBRE DE 2025, SE VISITO LA LADRILLERA QUE VA A ELABORAR LAS 100 PIEZAS DE LADRILLO, ACORDANDO QUE SE RECOGERAN EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2025, PARA TRASLADARLAS AL SITIO DE LA OBRA.INCIDENTES DE TRABAJO: NINGUNO. .

CONDICIONES CLIMATICAS: SERVICIO METEREOLOGICO NACIONAL 24 GRADOS CENTIGRADOS
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO: ER2 DESARROLLOS S. DE R.L. DE C.V. ESTA EN ESPERA DE RECIBIR EL ANTICIPO PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS

**ARCHIVOS ADJUNTOS**

Nota creada por: ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ SUPERINTENDENTE 29 de octubre de 2025 a las 18:27

No. de nota: 4 Fecha y hora: 03 de noviembre de 2025 a las 17:48

ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 03/11/2025 ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, EN ESPECÍFICO A: PROYECTO: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DE CASA MATA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.
DIRECCIÓN: CALLE SANTOS DEGOLLADO S/N C.P. 87360, COLONIA MODELO.
PERIODO: 23/10/25 AL 31/12/25
NÚMERO DE CONTRATO: MAT-OP-PAICE-001/2025
, SE INFORMA LO SIGUIENTE: FECHA Y NÚMERO PROGRESIVO: 03/11/25 FOLIO 002
NOMBRE Y CARGO: ARQ. ALBERTO CEBALLOS SÁNCHEZ, SUPERINTENDENTE
DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES: EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2025, SE REALIZÓ RECORRIDO DE OBRA POR PARTE DEL QUE SUSCRIBE, ACOMPAÑADO DEL ARQ. RICARDO RANGEL ENRIQUEZ, RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, DONDE SE LLEVAN A CABO LAS ACCIONES DE REHABILITACIÓN, COMENTAMOS QUE SE ESTAN REALIZANDO LOS PRELIMINARES.
INCIDENTES DE TRABAJO: NINGUNO
.

CONDICIONES CLIMATICAS: ACCUWEATHER, 34 GRADOS CENTIGRADOS

**ARCHIVOS ADJUNTOS**

VISITA 291025 .PDF

Nota creada por: ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ SUPERINTENDENTE 03 de noviembre de 2025 a las 17:48

No. de nota: 5 Fecha y hora: 07 de noviembre de 2025 a las 11:28

ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 07/11/2025 ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, EN ESPECÍFICO A: PROYECTO: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DE CASA MATA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.
DIRECCIÓN: CALLE SANTOS DEGOLLADO S/N C.P. 87360, COLONIA MODELO.
PERIODO: 23/10/25 AL 31/12/25
NÚMERO DE CONTRATO: MAT-OP-PAICE-001/2025
, SE INFORMA LO SIGUIENTE: FECHA Y NÚMERO PROGRESIVO: 07/11/25 FOLIO 003
NOMBRE Y CARGO: ARQ. ALBERTO CEBALLOS SÁNCHEZ, SUPERINTENDENTE
DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES: EL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, SE REALIZÓ EL ANALISIS DE LAS PIEZAS DE LADRILLO DETERIORADAS POR LA ACCIÓN DE LA EXFOLIACIÓN DEL MATERIAL DEBIDO A AGENTES NATURALES TALES COMO LA HUMEDAD, RESULTADO DE LA COLOCACION EN AÑOS ANTERIORES, DE JUNTAS O BOQUILLAS DE MORTERO CON CEMENTO, MARCANDO LAS PIEZAS DAÑADAS, LAS CUALES SERÁN RESTITUIDAS POR PIEZAS NUEVAS. ASÍ MISMO SE VERIFICARON NIVELES.
INCIDENTES DE TRABAJO: NINGUNO
CONDICIONES CLIMATICAS: METEORED, DE HASTA 29 GRADOS CENTIGRADOS
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO: ER2 DESARROLLOS S. DE R.L. DE C.V. ESTA EN ESPERA DE RECIBIR EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE
.

**ARCHIVOS ADJUNTOS**

ACCIONES 061125.PDF

Nota creada por: ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ SUPERINTENDENTE 07 de noviembre de 2025 a las 11:28

No. de nota: 6 Fecha y hora: 19 de noviembre de 2025 a las 11:14

RATIFICACION DE DOCUMENTOS

SE RATIFICA POR LAS PARTES EL DOCUMENTO PROYECTO: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DE CASA MATA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.
DIRECCIÓN: CALLE SANTOS DEGOLLADO S/N C.P. 87360, COLONIA MODELO.
PERIODO: 23/10/25 AL 31/12/25
NÚMERO DE CONTRATO: MAT-OP-PAICE-001/2025
MONTO DEL CONTRATO: $ 1´132,343.30 MXN
PRESENTADO CON N°. FOLIO 004, DE FECHA 19/11/2025 RELATIVO A FECHA Y NÚMERO PROGRESIVO: 19/11/25 FOLIO 004
NOMBRE Y CARGO: ARQ. ALBERTO CEBALLOS SÁNCHEZ, SUPERINTENDENTE
DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES: CON RELACIÓN AL CONCEPTO "SUSTITUCIÓN DE PIEZAS DE LADRILLO DAÑADAS POR PIEZAS DE CARACTERISTICAS SIMILARES, ASCENTADAS CON MORTERO CAL ARENA PROP: 1:3 JUNTEADO SIMILAR AL EXISTENTE CON 1 CM. DE ESPESOR COMO MAXIMO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN". POR RETRASO DE MANUFACTURA POR PARTE DE LA LADRILLERA, SE RECOGIERON LAS PIEZAS EL DÍA DE AYER 18 NOVIEMBRE 2025, Y YA SE ENCUENTRAN EN EL SITIO DE LA OBRA. LA SEMANA DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025, SE REALIZÁRON TRABAJOS DE DIAGNOSTICO DE LAS ÁREAS A INTERVENIR EN TODO EL INMUEBLE CONFORME AL CATALOGO APROBADO.
INCIDENTES DE TRABAJO: NINGUNO
CONDICIONES CLIMATICAS: TIEMPO 3.COM, DE HASTA 31 GRADOS CENTIGRADOS
.

**ARCHIVOS ADJUNTOS**

LADRILLO NUEVO CASAMATA 191125.PDF
TRABAJOS CASAMATA 191125 FOLIO 004.PDF

Nota creada por: ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ SUPERINTENDENTE 19 de noviembre de 2025 a las 11:14

No. de nota: 7

Fecha y hora: 28 de noviembre de 2025 a las 21:02

ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 28/11/2025 ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, EN ESPECÍFICO A: PROYECTO: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DE CASA MATA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.
DIRECCIÓN: CALLE SANTOS DEGOLLADO S/N C.P. 87360, COLONIA MODELO.
PERIODO: 23/10/25 AL 31/12/25
NÚMERO DE CONTRATO: MAT-OP-PAICE-001/2025
MONTO DEL CONTRATO: $ 1´132,343.30 MXN
FECHA Y NÚMERO PROGRESIVO: 29/11/25 FOLIO 005
NOMBRE Y CARGO: ARQ. ALBERTO CEBALLOS SÁNCHEZ, SUPERINTENDENTE
, SE INFORMA LO SIGUIENTE: DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES: SE RECIBIO EL ANTICIPO DE OBRA CON FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2025, Y CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 50, FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (LOPSRM) Y EL ARTÍCULO 140 DE SU REGLAMENTO, ANTICIPO. SE INGRESO A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE MATAMOROS, TAMAULIPAS OFICIO DE DIFERIMIENTO. EL DIFERIMIENTO SOLICITADO, ESTABLECE COMO NUEVAS FECHAS:
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS (NUEVA): 27 NOVIEMBRE 2025
FECHA DE TÉRMINO DE LOS TRABAJOS (NUEVA): 03 DE FEBRERO 2026
SE ADJUNTA ACUSE DE RECIBIDO DEL OFICIO DE DIFERIMIENTO, NÚMERO MAT-OP-PAICE-001/2025/3
INCIDENTES DE TRABAJO: NINGUNO
CONDICIONES CLIMATICAS: WEATHER.COM/ES, 22 GRADOS CENTIGRADOS, CHUBASCOS, 43% DE HUMEDAD.
.

**ARCHIVOS ADJUNTOS**

OFICIO DE DIFERIMIENTO MAT-OP-PAICE-00120253.PDF

Nota creada por: ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ SUPERINTENDENTE 28 de noviembre de 2025 a las 21:02

No. de nota: 8 Fecha y hora: 03 de diciembre de 2025 a las 20:07

ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 03/12/2025 ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, EN ESPECÍFICO A: PROYECTO: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DE CASA MATA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.
DIRECCIÓN: CALLE SANTOS DEGOLLADO S/N C.P. 87360, COLONIA MODELO.
PERIODO: 23/10/25 AL 31/12/25
DIFERIMIENTO SOLICITADO CON FECHA 25/11/25
PERIODO: 26/11/2025 AL 03/02/2026
NÚMERO DE CONTRATO:
MAT-OP-PAICE-001/2025
MONTO DEL CONTRATO: $ 1´132,343.30 MXN
FECHA Y NÚMERO PROGRESIVO: 03/12/25 FOLIO 006
NOMBRE Y CARGO: ARQ. ALBERTO CEBALLOS SÁNCHEZ, SUPERINTENDENTE
, SE INFORMA LO SIGUIENTE: DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES: EL DÍA 01 DE DICIEMBRE DE 2025, SE RECIBIERON EN EL INMUEBLE CASAMATA, LOS SIGUIENTES MATERIALES: CAL DE BULTO (QUIMEX 90), TINACOS PARA EL PROCESO DE APAGADO DE LA CAL, ARENA FINA EN BULTO Y SE VERIFICO QUE SE HUBIERE ENTREGADO AL TALLER DEL CARPINTERO LA MADERA DE CEDRO, ESTO PARA LAS PARTIDAS DE OBRA CORRESPONDIENTE.
EL DÍA 02 Y 03 DE DICIEMBRE DE 2025, SE CONTINUO CON EL TRABAJO DE RETIRO DE LADRILLOS EN MAL ESTADO, ASI COMO LA ELIMINACION DE CAPAS DE PINTURA EN MUROS DE LADRILLO EN EL ANTIGUO FUERTE Y SE PROCEDIO A PROTEGER LAS ZONAS TRABAJADAS CON PLASTICO NEGRO, POR POSIBLES LLUVIAS.
INCIDENTES DE TRABAJO: NINGUNO
CONDICIONES CLIMATICAS: TIEMPO3.COM: 15-27 GRADOS CENTIGRADOS, 68-30% DE HUMEDAD.
.

**ARCHIVOS ADJUNTOS**

IMAGENES FOLIO 06 031225-3.PDF
IMAGENES FOLIO 06 031225.PDF
IMAGENES FOLIO 06 031225-2.PDF

Nota creada por: ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ SUPERINTENDENTE 03 de diciembre de 2025 a las 20:07

No. de nota: 9 Fecha y hora: 07 de diciembre de 2025 a las 17:32

ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 07/12/2025 ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, EN ESPECÍFICO A: PROYECTO: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DE CASA MATA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.
DIRECCIÓN: CALLE SANTOS DEGOLLADO S/N C.P. 87360, COLONIA MODELO.
PERIODO: 23/10/25 AL 31/12/25
DIFERIMIENTO SOLICITADO CON FECHA 25/11/25
PERIODO: 26/11/2025 AL 03/02/2026
NÚMERO DE CONTRATO: MAT-OP-PAICE-001/2025
MONTO DEL CONTRATO: $ 1´132,343.30 MXN
FECHA Y NÚMERO PROGRESIVO: 07/12/25 FOLIO 007
NOMBRE Y CARGO: ARQ. ALBERTO CEBALLOS SÁNCHEZ, SUPERINTENDENTE
, SE INFORMA LO SIGUIENTE: DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES: EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2025, SE PROCEDIO AL RETIRO DE LA PRIMER HILADA DE LADRILLO PARA ABRIR VANO PARA PUERTA DE EMERGENCIA EN EL SALÓN DE USOS MULTIPLES (SALA MARÍA DEL PILAR), EL DÍA 05 DE DICIMBRE 2025, SE PROCEDIO A LA PREPARACIÓN DE LOS MORTEROS CAL ARENA 1:3, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE JUNTAS DISGREGADAS EN EL ANTIGUO FUERTE, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE PIEZAS NUEVAS DE LADRILLO EN EL ANTIGUO FUERTE, PREVIA APLICACIÓN DE AGUA CAL EN MUROS, PARA MEJOR ADHERENCIA, ASÍ MISMO SE PROCEDIO A LA LIMPIEZA DE LA CUBIERTA DEL FUERTE, RETIRANDO LA PRIMERA CAPA DE MATERIALES DESGASTADOS.
LOS DÍAS 06 Y 07 DICIEMBRE 2025, SE TRABAJO EN LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS DEL AREA DE LA BIBLIOTECA, ASI COMO DEL CAMBIO DE ABATIMIENTO DE LAS HOJAS DE SU PUERTA.
INCIDENTES DE TRABAJO: NINGUNO
CONDICIONES CLIMATICAS: TIEMPO3.COM: DÍAS 041225 (12-23 GRADOS CENTIGRADOS), 051225 (11-24 GRADOS CENTIGRADOS), LLUVIAS INTERMITENTES, CON DÍAS MAYORMENTE NUBLADOS Y VIENTO DEL NORTE 061225 (13-24 GRADOS CENTIGRADOS), 071225 (25 GRADOS CENTIGRADOS), DIAS SOLEADOS.
.

**ARCHIVOS ADJUNTOS**

IMAGENES FOLIO 007 071225 - 3.PDF
IMAGENES FOLIO 007 071225.PDF
IMAGENES FOLIO 007 071225 - 1.PDF
IMAGENES FOLIO 007 071225 - 5.PDF
IMAGENES FOLIO 007 071225 - 4.PDF
IMAGENES FOLIO 007 071225 - 2.PDF

Nota creada por: ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ SUPERINTENDENTE 07 de diciembre de 2025 a las 17:32

No. de nota: 10

Fecha y hora: 15 de diciembre de 2025 a las 00:08

ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 14/12/2025 ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, EN ESPECÍFICO A: PROYECTO: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DE CASA MATA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.
DIRECCIÓN: CALLE SANTOS DEGOLLADO S/N C.P. 87360, COLONIA MODELO.
PERIODO: 23/10/25 AL 31/12/25
NÚMERO DE CONTRATO: MAT-OP-PAICE-001/2025
CONVENIO DE DIFERIMIENTO DE VIGENCIA DEL CONTRATO NO. MAT-OP-PAICE-001/2025, FECHA: 08 DE DICIEMBRE 2025
PERIODO: 26/11/2025 AL 03/02/2026
MONTO DEL CONTRATO: $ 1´132,343.30 MXN S/IVA
MONTO DEL CONTRATO: $ 1´313,518.22 MXN C/IVA
FECHA Y NÚMERO PROGRESIVO: 14/12/25 FOLIO 008
NOMBRE Y CARGO: ARQ. ALBERTO CEBALLOS SÁNCHEZ, SUPERINTENDENTE
, SE INFORMA LO SIGUIENTE: DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES: DEL DÍA 08 AL 14 DICIEMBRE DE 2025, PROCEDIERON LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS DEL AREA DE LA BIBLIOTECA, ASI COMO DEL CAMBIO DE ABATIMIENTO DE LAS HOJAS DE PUERTAS DE AREA DE BIBLIOTECA Y SALA DE JUNTAS. A SU VEZ SE PROCEDIO CON EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 12 VENTANAS FIJAS DE MADERA DE 0.30M X 0.60M, EN AREA DE HEMEROTECA.
ASÍ MISMO SE PROCEDIO A LA LIMPIEZA, RETIRANDO LA SEGUNDA CAPA DE MATERIALES DESGASTADOS Y REPARACIÓN DE GRIETAS O FISURAS Y RETIRO DE VEGETACIÓN PARASITA EXISTENTES Y RETIRO DE CHAFLAN EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE CHAFLAN NUEVO EN PERIMETRO DE CUBIERTA DEL FUERTE EN LA CUBIERTA DEL FUERTE.
DEL DÍA 08 AL 14 DICIEMBRE DE 2025, RECTIFICACIÓN DE PENDIENTES, SALA 1, PROCEDIENDO A LOS PRIMEROS 59.30 M2 DEL TOTAL, ASÍ COMO CONSTRUCCION DE CHAFLAN SALAS DE EXHIBICION 1,2 Y 3. IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA, SALA 3 Y DALAS, PRETILES Y CORONAMIENTO.
DEL DÍA 08 AL 13 DICIEMBRE DE 2025, LIMPIEZA DE MURO DE LADRILLO AL EXTERIOR DEL FUERTE, PARA RETIRAR SALITRE Y RESTOS DE PINTURA BASE CAL , CON CEPILLO DE IXTLE, JABON DE LEJIA.
INCIDENTES DE TRABAJO: NINGUNO
CONDICIONES CLIMATICAS: TIEMPO3.COM: DÍAS 081225 (25-12 GRADOS CENTIGRADOS), 091225 (24-11 GRADOS CENTIGRADOS), 101225 (23-9 GRADOS CENTIGRADOS), 111225 (21-10 GRADOS CENTIGRADOS), 121225 (23-9 GRADOS CENTIGRADOS), 131225 ( 24-11 GRADOS CENTIGRADOS), 141225 ( 28-7 GRADOS CENTIGRADOS CON LLUVIAS INTERMITENTES.

**ARCHIVOS ADJUNTOS**

IMAGENES FOLIO 08 DEL 08 AL 14 DIC 2025.PDF
CONV DIF DE VIG MAT-OP-PAICE-0012025, 081225.PDF

Nota creada por: ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ SUPERINTENDENTE 15 de diciembre de 2025 a las 00:08

No. de nota: 11 Fecha y hora: 17 de diciembre de 2025 a las 11:36

ENTREGA RECEPCION DE NUMEROS GENERADORES

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EL 15/12/2025 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 1, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 26/11/2025 AL 14/12/2025, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: CROQUIS, FOTOGRAFÍAS, NÚMEROS GENERADORES Y PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES, PARA SU VERIFICACIÓN.

PROYECTO: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DE CASA MATA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.
DIRECCIÓN: CALLE SANTOS DEGOLLADO S/N C.P. 87360, COLONIA MODELO.
PERIODO: 23/10/25 AL 31/12/25
NÚMERO DE CONTRATO: MAT-OP-PAICE-001/2025
CONVENIO DE DIFERIMIENTO DE VIGENCIA DEL CONTRATO NO. MAT-OP-PAICE-001/2025, FECHA: 08 DE DICIEMBRE 2025
PERIODO: 26/11/2025 AL 03/02/2026
MONTO DEL CONTRATO: $ 1´132,343.30 MXN S/IVA
MONTO DEL CONTRATO: $ 1´313,518.22 MXN C/IVA
FECHA Y NÚMERO PROGRESIVO: 17/12/25 FOLIO 009
NOMBRE Y CARGO: ARQ. ALBERTO CEBALLOS SÁNCHEZ, SUPERINTENDENTE
DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES: DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2025, SE PROCEDIO EN CONJUNTO CON EL SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, EN LA REVISION DE LOS GENERADORES (FISICAMENTE Y DOCUMENTALMENTE) DE LOS VOLUMENES DE TRABAJO REALIZADOS POR CONCEPTO, DONDE SE VERIFICARON LOS AVANCES DE OBRA.
EL DÍA 16 DE DICIEMBRE SE PROCEDIO A ENTREGAR AL SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS, LA ESTIMACION 1, PARA SU RESPECTIVA REVISIÓN, EXPEDIENTE CONFORMADO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: FACTURA, ESTIMACION, GENERADOR, CROQUIS Y LOCALIZACIÓN, FOTOGRAFIAS, ORDEN DE ACTUALIZACIÓN, BITACORA DE OBRA, LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN LC/249/2025, OFICIO DE INICIO DE OBRAS PUBLICAS, OFICIO DE SUPERINTENDENTE, OFICIO DE INICIO A UNIDAD OPERATIVA (CENTRO INAH TAMAULIPAS)
INCIDENTES DE TRABAJO: NINGUNO
CONDICIONES CLIMATICAS: TIEMPO3.COM: DÍAS 151225 (22 GRADOS CENTIGRADOS), 161225 (24 GRADOS CENTIGRADOS), 171225 (24 GRADOS CENTIGRADOS), CON LLUVIAS INTERMITENTES. SENSACIÓN TERMICA

**ARCHIVOS ADJUNTOS**

Nota creada por: ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ SUPERINTENDENTE 17 de diciembre de 2025 a las 11:36

No. de nota: 12 Fecha y hora: 17 de diciembre de 2025 a las 11:52

SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACIONES

CON FECHA 16/12/2025 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 1 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/11/2025 AL 14/12/2025, POR UN MONTO DE 257,165.39 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 39/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: EXPEDIENTE CONFORMADO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: FACTURA, ESTIMACION, GENERADOR, CROQUIS Y LOCALIZACIÓN, FOTOGRAFIAS, ORDEN DE ACTUALIZACIÓN, BITACORA DE OBRA, LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN LC/249/2025, OFICIO DE INICIO DE OBRAS PUBLICAS, OFICIO DE SUPERINTENDENTE, OFICIO DE INICIO A UNIDAD OPERATIVA (CENTRO INAH TAMAULIPAS).

INCIDENTES DE TRABAJO: NINGUNO
CONDICIONES CLIMATICAS: TIEMPO3.COM: DÍAS 151225 (22 GRADOS CENTIGRADOS), 161225 (24 GRADOS CENTIGRADOS), 171225 (24 GRADOS CENTIGRADOS), CON LLUVIAS INTERMITENTES. SENSACIÓN TERMICA

**ARCHIVOS ADJUNTOS**

Nota creada por: ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ SUPERINTENDENTE 17 de diciembre de 2025 a las 11:52

No. de nota: 13 Fecha y hora: 20 de diciembre de 2025 a las 14:08

ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 20/12/2025 ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, EN ESPECÍFICO A: PROYECTO: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DE CASA MATA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.
DIRECCIÓN: CALLE SANTOS DEGOLLADO S/N C.P. 87360, COLONIA MODELO.
PERIODO: 23/10/25 AL 31/12/25
NÚMERO DE CONTRATO: MAT-OP-PAICE-001/2025
CONVENIO DE DIFERIMIENTO DE VIGENCIA DEL CONTRATO NO. MAT-OP-PAICE-001/2025, FECHA: 08 DE DICIEMBRE 2025
PERIODO: 26/11/2025 AL 03/02/2026
MONTO DEL CONTRATO: $ 1´132,343.30 MXN S/IVA
MONTO DEL CONTRATO: $ 1´313,518.22 MXN C/IVA
FECHA Y NÚMERO PROGRESIVO: 20/12/25 FOLIO 010
NOMBRE Y CARGO: ARQ. ALBERTO CEBALLOS SÁNCHEZ, SUPERINTENDENTE
, SE INFORMA LO SIGUIENTE: DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES: DEL PERIODO DEL 15 AL 20 DICIEMBRE DE 2025, PROCEDIERON LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS DEL AREA DE LA HEMEROTECA, ASI COMO DEL CAMBIO DE ABATIMIENTO DE LAS HOJAS DE PUERTAS DE LA MISMA AREA.
ASÍ MISMO SE PROCEDIO A LA LIMPIEZA DE CUBIERTA DEL FUERTE, TERMINANDO DE RETIRAR LA SEGUNDA CAPA DE MATERIALES DESGASTADOS Y REPARACIÓN DE GRIETAS O FISURAS Y RETIRO DE CHAFLAN EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE CHAFLAN NUEVO EN PERIMETRO DEL AREA DONDE SE UBICA EL TORREON DEL FUERTE.
A SU VEZ SE CONTINUO EN LA COLOCACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE DE LAS ZONAS FALTANTES DE LAS SALAS 1, 2 Y 3.
TAMBIÉN EN ESTE PERIODO SE CONTINUO CON LA LIMPIEZA DE MURO DE LADRILLO AL EXTERIOR DEL FUERTE, PARA RETIRAR SALITRE Y RESTOS DE PINTURA BASE CAL, CON CEPILLO DE IXTLE, JABON DE LEJIA, A SU VEZ SE RETIRARON LOS EMBOQUILLADOS DE CEMENTO, Y SE RESTITUYERON CON MORTERO CAL ARENA.
INCIDENTES DE TRABAJO: NINGUNO
CONDICIONES CLIMATICAS: TIEMPO3.COM: DÍAS 151225 (22/10 GRADOS CENTIGRADOS), 161225 (24/11 GRADOS CENTIGRADOS), 171225 (22/10 GRADOS CENTIGRADOS), 181225 (20/10 GRADOS CENTIGRADOS), 191225 (21/9 GRADOS CENTIGRADOS), 20125 (30/7 GRADOS CENTIGRADOS), DIAS CON NEBLINA. SENSACIÓN TÉRMICA ALREDEDOR DE 31°C POR LA TARDE, CON VIENTOS DEL SUR.

ARCHIVOS ADJUNTOS

IMAGENES FOLIO 010 201225 - 1.PDF
PROGROBRADIFCASAMATA 261125 030226.PDF
IMAGENES FOLIO 010 201225.PDF
SE ADJUNTA CALENDARIO DE OBRA CONFORME AL CONVENIO DE DIFERIMIENTO DE VIGENCIA DEL

Nota creada por: ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ SUPERINTENDENTE 20 de diciembre de 2025 a las 14:08
RICARDO RANGEL ENRIQUEZ RESIDENTE ESTATAL 14 de enero de 2026 a las 15:02

No. de nota: 14 Fecha y hora: 28 de diciembre de 2025 a las 20:53

ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 28/12/2025 ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, EN ESPECÍFICO A: PROYECTO: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DE CASA MATA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.
DIRECCIÓN: CALLE SANTOS DEGOLLADO S/N C.P. 87360, COLONIA MODELO.
PERIODO: 23/10/25 AL 31/12/25
NÚMERO DE CONTRATO: MAT-OP-PAICE-001/2025
CONVENIO DE DIFERIMIENTO DE VIGENCIA DEL CONTRATO NO. MAT-OP-PAICE-001/2025, FECHA: 08 DE DICIEMBRE 2025
PERIODO: 26/11/2025 AL 03/02/2026
MONTO DEL CONTRATO: $ 1´132,343.30 MXN S/IVA
MONTO DEL CONTRATO: $ 1´313,518.22 MXN C/IVA
FECHA Y NÚMERO PROGRESIVO: 28/12/25 FOLIO 011
NOMBRE Y CARGO: ARQ. ALBERTO CEBALLOS SÁNCHEZ, SUPERINTENDENTE
, SE INFORMA LO SIGUIENTE: DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES: DEL PERIODO DEL 22 AL 27 DICIEMBRE DE 2025, CONTINUARON LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS DEL AREA DE LA HEMEROTECA, Y DETALLES EN EL CAMBIO DE ABATIMIENTO DE LAS HOJAS DE PUERTAS DE LA MISMA AREA.
EN EL ÁREA DE BIBLIOTECA, COLOCACIÓN DE VENTANAS FIJAS DE MADERA DE 0.30M X 0.60M.
TAMBIÉN EN ESTE PERIODO SE CONTINUO CON LA LIMPIEZA DE MURO DE LADRILLO AL EXTERIOR DEL FUERTE, PARA RETIRAR SALITRE Y RESTOS DE PINTURA BASE CAL, CON CEPILLO DE IXTLE, JABON DE LEJIA, A SU VEZ SE RETIRARON LOS EMBOQUILLADOS DE CEMENTO, Y SE RESTITUYERON CON MORTERO CAL ARENA.
DEL PERIODO DEL 22 AL 27 DICIEMBRE DE 2025, SE PROCEDIO A CUBRIR EL MURO DEL TORREÓN, PARA SU PROTECCIÓN, SE APLICÓ LA PINTURA A LA CAL OXICAL, EN (CUPULA) CUBIERTA DEL TORREON, EN TONO ROJO OXIDO SIMILAR AL EXISTENTE.
INCIDENTES DE TRABAJO: NINGUNO
CONDICIONES CLIMATICAS: TIEMPO3.COM: DÍAS 221225 (23/09 GRADOS CENTIGRADOS), 231225 (23/09 GRADOS CENTIGRADOS), 241225 (22/08 GRADOS CENTIGRADOS), 251225 (23/09 GRADOS CENTIGRADOS), 261225 (24/9 GRADOS CENTIGRADOS), 271225 (24/08 GRADOS CENTIGRADOS), DIAS SOLEADOS. SENSACIÓN TÉRMICA ALREDEDOR DE 31°C POR LA TARDE, CON VIENTOS DEL SUR.

**ARCHIVOS ADJUNTOS**

IMAGENES FOLIO 011 281225.PDF
IMAGENES FOLIO 011 281225 - 2.PDF
IMAGENES FOLIO 011 281225 - 1.PDF

Nota creada por: ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ SUPERINTENDENTE 28 de diciembre de 2025 a las 20:53
RICARDO RANGEL ENRIQUEZ RESIDENTE ESTATAL 14 de enero de 2026 a las 15:01

No. de nota: 15 Fecha y hora: 31 de diciembre de 2025 a las 22:27

ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 31/12/2025 ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, EN ESPECÍFICO A: PROYECTO: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DE CASA MATA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.
DIRECCIÓN: CALLE SANTOS DEGOLLADO S/N C.P. 87360, COLONIA MODELO.
PERIODO: 23/10/25 AL 31/12/25
NÚMERO DE CONTRATO: MAT-OP-PAICE-001/2025
CONVENIO DE DIFERIMIENTO DE VIGENCIA DEL CONTRATO NO. MAT-OP-PAICE-001/2025, FECHA: 08 DE DICIEMBRE 2025
PERIODO: 26/11/2025 AL 03/02/2026
MONTO DEL CONTRATO: $ 1´132,343.30 MXN S/IVA
MONTO DEL CONTRATO: $ 1´313,518.22 MXN C/IVA
FECHA Y NÚMERO PROGRESIVO: 31/12/25 FOLIO 012
NOMBRE Y CARGO: ARQ. ALBERTO CEBALLOS SÁNCHEZ, SUPERINTENDENTE
, SE INFORMA LO SIGUIENTE: DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES: DEL PERIODO DEL 29 AL 31 DICIEMBRE DE 2025, CONTINUARON LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS DEL AREA DE LA HEMEROTECA, Y DETALLES EN EL CAMBIO DE ABATIMIENTO DE LAS HOJAS DE PUERTAS DE LA MISMA AREA.
EN EL ÁREA DE BIBLIOTECA, BAÑOS HOMBRES Y MUJERES, COCINA Y SALA DE JUNTAS, COLOCACIÓN DE VENTANAS FIJAS DE MADERA DE 0.30M X 0.60M.
EN ESTE PERIODO, SE APLICÓ A DOS CAPAS, PARA LOGRAR UN ACABADO MÁS UNIFORME, PROFUNDO Y DURADERO, LA PINTURA A LA CAL OXICAL, EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR DEL TORREON, EN TONO LADRILLO IGUAL AL EXISTENTE.
EN ESTE PERIODO, SE APLICÓ A DOS CAPAS, PARA LOGRAR UN ACABADO MÁS UNIFORME, PROFUNDO Y DURADERO, LA PINTURA A LA CAL OXICAL, EN MURO EXTERIOR EN EL TOTAL DE LAS FACHADAS DEL ANTIGUO FUERTE, EN TONO LADRILLO IGUAL AL EXISTENTE.

EN ESTE PERIODO, TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA, SALA 1 Y 2 Y PRETIL.
INCIDENTES DE TRABAJO: NINGUNO
CONDICIONES CLIMATICAS: TIEMPO3.COM: DÍAS 291225 (19/08 GRADOS CENTIGRADOS), 301225 (20/07 GRADOS CENTIGRADOS), 311225 (25/09 GRADOS CENTIGRADOS), CIELO PARCIALMENTE NUBLADO A NUBLADO, VIENTOS 15 KM/HRA, SIN LLUVIAS, EL DIA 311225 SOLEADO, CIELO DESPEJADO, CON VIENTOS DE 8KM/HRS DEL NORTE.

**ARCHIVOS ADJUNTOS**

IMAGENES FOLIO 012 311225.PDF
IMAGENES FOLIO 012 311225 - 1.PDF

Nota creada por: ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RICARDO RANGEL ENRIQUEZ RESIDENTE ESTATAL 14 de enero de 2026 a las 15:00
ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ SUPERINTENDENTE 31 de diciembre de 2025 a las 22:27

No. de nota: 16 Fecha y hora: 11 de enero de 2026 a las 11:58

ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 11/01/2026 ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, EN ESPECÍFICO A: PROYECTO: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DE CASA MATA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.
DIRECCIÓN: CALLE SANTOS DEGOLLADO S/N C.P. 87360, COLONIA MODELO.
PERIODO: 23/10/25 AL 31/12/25
NÚMERO DE CONTRATO: MAT-OP-PAICE-001/2025
CONVENIO DE DIFERIMIENTO DE VIGENCIA DEL CONTRATO NO. MAT-OP-PAICE-001/2025, FECHA: 08 DE DICIEMBRE 2025
PERIODO: 26/11/2025 AL 03/02/2026
MONTO DEL CONTRATO: $ 1´132,343.30 MXN S/IVA
MONTO DEL CONTRATO: $ 1´313,518.22 MXN C/IVA
FECHA Y NÚMERO PROGRESIVO: 10/01/26 FOLIO 013
NOMBRE Y CARGO: ARQ. ALBERTO CEBALLOS SÁNCHEZ, SUPERINTENDENTE
, SE INFORMA LO SIGUIENTE: DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES: DEL PERIODO DEL 02 AL 10 ENERO DE 2026, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE A BASE DE CAL DE ALTA PUREZA, MARCA OXICAL, EN PRETILES Y CUBIERTA DEL FUERTE, SE APLICÓ A DOS CAPAS, PARA LOGRAR UN ACABADO MÁS UNIFORME, PROFUNDO Y DURADERO.
DEL PERIODO DEL 02 AL 10 ENERO DE 2026, SE CONTINUO LA APLICACIÓN A DOS CAPAS, PARA LOGRAR UN ACABADO MÁS UNIFORME, PROFUNDO Y DURADERO, LA PINTURA A LA CAL OXICAL, EN MURO EXTERIOR EN EL TOTAL DE LAS FACHADAS DEL ANTIGUO FUERTE, EN TONO LADRILLO IGUAL AL EXISTENTE.
DEL PERIODO DEL 02 AL 10 ENERO DE 2026, DEMOLICIÓN DE MURO DE LADRILLO PARA VANO Y CERRAMIENTO, HABILITACIÓN DE CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO Y COLOCACION DE PUERTA MADERA DE CEDRO PARA HABILITAR SALIDA DE EMERGENCIA EN AREA DE AUDITORIO
INCIDENTES DE TRABAJO: NINGUNO
CONDICIONES CLIMATICAS: TIEMPO3.COM: DÍAS 020126 (21/07 GRADOS CENTIGRADOS), 030126 (21/07 GRADOS CENTIGRADOS), 040126 (24/08 GRADOS CENTIGRADOS), 050126 (24/08 GRADOS CENTIGRADOS), 060126 (23/09 GRADOS CENTIGRADOS), 070126 (23/08 GRADOS CENTIGRADOS), 080126 (23/09 GRADOS CENTIGRADOS), 090126 (19/08 GRADOS CENTIGRADOS), 100126 (17/07 GRADOS CENTIGRADOS), LLUVIA MODERADA A INTERVALOS, CIELO DE DESPEJADO A PARCIALMENTE NUBLADO A NUBLADO, VIENTOS DE 6 A 18 KM/H.
.

**ARCHIVOS ADJUNTOS**

IMAGENES FOLIO 013 100126.PDF

Nota creada por: ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RICARDO RANGEL ENRIQUEZ RESIDENTE ESTATAL 14 de enero de 2026 a las 14:59
ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ SUPERINTENDENTE 11 de enero de 2026 a las 11:58

No. de nota: 17

Fecha y hora: 14 de enero de 2026 a las 15:06

ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 12/01/2026 RICARDO RANGEL ENRIQUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS FISICOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE TRABAJA EN DETALLES DE IMPERMEABILIZACION Y SE LE PIDE AL CONTRATISTA HACER NOTAS DE ENTREGA DE GENERADORES DE ESTIMACION 2.

**ARCHIVOS ADJUNTOS**

Nota creada por: RICARDO RANGEL ENRIQUEZ (RESIDENTE ESTATAL)

Firmada por: RICARDO RANGEL ENRIQUEZ RESIDENTE ESTATAL 14 de enero de 2026 a las 15:06

**Datos**

| | |
|---|---|
| Persona | ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ |
| RFC | CESA700127BH7 |
| Perfil | SUPERINTENDENTE |
| Fecha y hora | 03/11/2025 17:50:03 |
| Transacción | 13962039 |
| Folio | 19843 |
| Certificado | 00001000000710771045 |

**Datos**

| | |
|---|---|
| Persona | ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ |
| RFC | CESA700127BH7 |
| Perfil | SUPERINTENDENTE |
| Fecha y hora | 28/11/2025 21:03:39 |
| Transacción | 14077829 |
| Folio | 793888 |
| Certificado | 00001000000710771045 |

**Datos**

| | |
|---|---|
| Persona | ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ |
| RFC | CESA700127BH7 |
| Perfil | SUPERINTENDENTE |
| Fecha y hora | 03/12/2025 20:08:43 |
| Transacción | 14104362 |
| Folio | 644189 |
| Certificado | 00001000000710771045 |

**Datos**

| | |
|---|---|
| Persona | ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ |
| RFC | CESA700127BH7 |
| Perfil | SUPERINTENDENTE |
| Fecha y hora | 07/12/2025 17:33:19 |
| Transacción | 14121563 |
| Folio | 911616 |
| Certificado | 00001000000710771045 |

**Datos**

| | |
|---|---|
| Persona | ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ |
| RFC | CESA700127BH7 |
| Perfil | SUPERINTENDENTE |
| Fecha y hora | 15/12/2025 00:09:56 |
| Transacción | 14156942 |
| Folio | 585149 |
| Certificado | 00001000000710771045 |

**Datos**

| | |
|---|---|
| Persona | ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ |
| RFC | CESA700127BH7 |
| Perfil | SUPERINTENDENTE |
| Fecha y hora | 20/12/2025 14:09:21 |
| Transacción | 14191297 |
| Folio | 453105 |
| Certificado | 00001000000710771045 |

**Datos**

| | |
|---|---|
| Persona | ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ |
| RFC | CESA700127BH7 |
| Perfil | SUPERINTENDENTE |
| Fecha y hora | 17/12/2025 11:37:29 |
| Transacción | 14173137 |
| Folio | 88999 |
| Certificado | 00001000000710771045 |

**Datos**

| | |
|---|---|
| Persona | ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ |
| RFC | CESA700127BH7 |
| Perfil | SUPERINTENDENTE |
| Fecha y hora | 28/12/2025 20:54:14 |
| Transacción | 14215147 |
| Folio | 392780 |
| Certificado | 00001000000710771045 |

**Datos**

| | |
|---|---|
| Persona | ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ |
| RFC | CESA700127BH7 |
| Perfil | SUPERINTENDENTE |
| Fecha y hora | 31/12/2025 22:28:37 |
| Transacción | 14232409 |
| Folio | 912030 |
| Certificado | 00001000000710771045 |

**Datos**

| | |
|---|---|
| Persona | ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ |
| RFC | CESA700127BH7 |
| Perfil | SUPERINTENDENTE |
| Fecha y hora | 11/01/2026 11:59:19 |
| Transacción | 14271045 |
| Folio | 870254 |
| Certificado | 00001000000710771045 |

**Datos**

| | |
|---|---|
| Persona | ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ |
| RFC | CESA700127BH7 |
| Perfil | SUPERINTENDENTE |
| Fecha y hora | 15/01/2026 14:15:31 |
| Transacción | 14295753 |
| Folio | 779287 |
| Certificado | 00001000000710771045 |

**Datos**

| | |
|---|---|
| Persona | ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ |
| RFC | CESA700127BH7 |
| Perfil | SUPERINTENDENTE |
| Fecha y hora | 15/01/2026 14:15:31 |
| Transacción | 14295753 |
| Folio | 779287 |
| Certificado | 00001000000710771045 |