DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA RECEPCION - FINIQUITO
CONTRATO: MAT-OP-MS-002/2026

EN EN CANCHA CASCARITAS DE LA UNIDAD DEPORTIVAEMILIO MARTINEZ MANAUTOU SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2026 EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA CONTRATANTE , EL ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ : DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, Y EL ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU : JEFE DEL DPTO. DE SUPERVISIÓN

POR LA EMPRESA JORGE SEBASTIAN CÁZARES SÁNCHEZ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA": LA MISMA PERSONA EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL Y EL ING. ERNESTO ROELRANGEL DE LA FUENTE EN SU CARACTER DE SUPERINTENDENTE DE OBRA.

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCION POR PARTE DE "LA CONTRATANTE", DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUTBOL CASCARITAS EN UNIDAD DEPORTIVA EMILIO MARTINEZ MANAUTOU, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

1.- RETIRO DE PASTO EN MAL ESTADO
2.- LIMPIEZA DE SUPERFICIE
3.- COLOCACION DE PASTO SINTETICO NUEVO

UN PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE 75 (SETENTA Y CINCO) DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 16 DE MAYO DE 2026 AL 29 DE JULIO DE 2026

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACION REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL 23 DE JUNIO DE 2026 DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NOTA DE BITACORA No. 18 , POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCION FUE DE 39 (TREINTA Y NUEVE) DIAS CALENDARIO.

RELACION DE ESTIMACIONES

EST. No.	PERIODO	IMPORTE ($) s/IVA	AMORTIZACION ANTICIPO ($) C/IVA	SALDO ANTICIPO ($) C/IVA	DEDUCCIONES
1	De 16 de mayo de 2026 a 14 de junio de 2026	0.00	0.00	546,507.06	0.00
2 FINIQUITO	De 15 de junio de 2026 a 23 de junio de 2026	1,569,410.23	546,507.06	0.00	17,515.79

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA RECEPCION - FINIQUITO
CONTRATO: MAT-OP-MS-002/2026

RESUMEN

CONCEPTO	IMPORTES C/I.V.A.	IMPORTES S/I.V.A.
IMPORTE DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIO(S):	1,821,690.20	1,570,422.59
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	1,820,515.87	1,569,410.23
SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA:	1,174.33	1,012.35
IMPORTE PAGADO AL CONTRATISTA:	1,803,000.08	1,554,310.41
IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO:	0.00	0.00
IMPORTE DE LAS SANCIONES O ADEUDOS A CARGO DEL CONTRATISTA:	0.00	0.00

CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS , PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE "LA CONTRATISTA" Y A FAVOR DE "LA CONTRATANTE" DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

MONTO ($)	FIANZA NUMERO	EXPIDE
156,941.02	2767065-0000	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.

DECLARACION DE LAS PARTES:

SE HACE CONSTAR QUE "LA CONTRATANTE" RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, CONLCUIDOS EN SU TOTALIDAD Y OPERANDO ADECUADAMENTE: RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS.

POR SU PARTE, EL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA" JORGE SEBASTIAN CÁZARES SÁNCHEZ MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER, POR LO QUE OTORGA A "LA CONTRATANTE" EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO Y POR LO TANTO, NO SERA FACTIBLE QUE "LA CONTRATISTA"PRESENTE RECLAMACION ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE SE FORMALIZA LA PRESENTE "ACTA DE ENTREGA-RECEPCION".

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA RECEPCION - FINIQUITO
CONTRATO: MAT-OP-MS-002/2026

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS Y SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA

JORGE SEBASTIAN CÁZARES SÁNCHEZ
"CONTRATISTA"

JORGE SEBASTIAN CÁZARES SÁNCHEZ
CONTRATISTA

JORGE SEBASTIAN CÁZARES SÁNCHEZ
APODERADO LEGAL

RECIBE

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU
JEFE DE DPTO. DE SUPERVISION

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. CINTHIA DENISSE DE LA TORRE QUINTANILLA
CONTRALORA MUNICIPAL